Унификцированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Актобе _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Укрупненная Кандыагашская дистанции пути УПЧ-6
наименование адрес

Объект перегон Кандыагаш-Потуй, км 1883-1886, четный путь
Протяженность 3,2384 км

Вид деятельности по ОКПО

Договор подряда (контракт) номер №-2289-ЦЖС
дата от 25.12.2017

Вид операции

	Дата сост.	Отчетный период с	Отчетный период по
		01.09.18	30.09.18

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

Номер №№	Номер позиции по смете		Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу тенге	Выполнено работ: стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный по КС-17, тенге	Стоимость работ, тенге
			Капитальный ремонт							
1	1	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента **(корректировка суммы)**	раздел 1	км пути			24 309,54		24 309,54
2	2	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005 **(корректировка суммы)**	раздел 1	шт.			384 259,47		384 259,47
3	3	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-14 **(корректировка суммы)**	раздел 1	комплект			291 615,66		291 615,66
4	4	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента **(корректировка суммы)**	раздел 1	км пути			3 549,57		3 549,57
5	5	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005 **(корректировка суммы)**	раздел 1	шт.			57 019,62		57 019,62

6	6	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-14 **(корректировка суммы)**	раздел 1	комплект			43 272,36		43 272,36
			Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе					**804 026,22**		**804 026,22**
7	7	11-280114-0101 РСНБ РК 2015	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах **(корректировка суммы)**	раздел 2	км пути			3 973,65		3 973,65
8	8	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Снятие стеллажей покилометрового запаса **(корректировка суммы)**	раздел 2	км пути			2 423,17		2 423,17
			Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :					**6 396,82**		**6 396,82**
9	9	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 1 **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3 грунта уступа			249,20		249,20
10	10	11-280108-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15прим	Путь звеньями, шпалы железобетонные. Разборка.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 6/8 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			42 733,60		42 733,60
11	11	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Срезка загрязненного щебеночного балласта.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 6/8 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3 конструкции			22 652,90		22 652,90
12	12	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 6/8 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			30 236,81		30 236,81
13	13	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 6/8, пасс/грузовых	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	2,06378	1 089 125,60	2 247 715,63		2 247 715,63
			Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 6/8, пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	1000 м3 балласта в призме			28 804,78		28 804,78
14	14	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3	764	2 212,98	1 690 716,72		1 690 716,72
			Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002 **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3			104 654,25		104 654,25

15	15	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 6/8 пасс/грузовых	раздел 3	км пути	1,23059	1 204 598,75	1 482 367,18		1 482 367,18
			Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 6/8 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			18 996,77		18 996,77
16	16	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка	раздел 3	100 шт	0,54	24 908,86	13 450,78		13 450,78
			Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка **(корректировка суммы)**	раздел 3	100 шт			504,75		504,75
17	17	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 3	1000 шт	0,054	133 096,68	7 187,22		7 187,22
			Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6 **(корректировка суммы)**	раздел 3	1000 шт			269,71		269,71
			Итого по разделу 3. Земляные работы в "окно":					**5 690 540,30**		**5 690 540,30**
18	18	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 6/8 пасс/грузовых	раздел 4	1000 м3 балласта в призме	0,88464	1 089 125,91	963 484,35		963 484,35
			Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 6/8 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 4	1000 м3 балласта в призме			12 347,17		12 347,17
19	19	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3	2910	2 212,98	6 439 771,80		6 439 771,80
20	20	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 6/8 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	1,23059	1 204 598,75	1 482 367,18		1 482 367,18
			Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 6/8 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 4	км пути			18 996,77		18 996,77

21	21	11-280105-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 6/8 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	2,94022	2 129 738,83	6 261 900,70		6 261 900,70
22	22	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 6/8 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	0,2979	1 188 747,84	354 127,98		354 127,98
23	23	24-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	раздел 4	т	3,068	558 179,97	1 712 496,15		1 712 496,15
24	24	24-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	раздел 4	т	0,32448	291 599,18	94 618,10		94 618,10
25	25	24-010103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	раздел 4	т	0,0291408	413 006,65	12 035,34		12 035,34
26	26	11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 6/8 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	0,36918	1 985 161,22	732 881,82		732 881,82
			Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 6/8 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 4	км пути			9 391,88		9 391,88
27	27	11-280114-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15)	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 6/8 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	3,2384	224 569,51	727 245,90		727 245,90
28	28	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Ликвидация. Группа грунтов 2.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 6/8 пасс/грузовых	раздел 4	м3 грунта уступа	10,64	906,32	9 643,24		9 643,24
			Уступы по откосам насыпей. Ликвидация. Группа грунтов 2.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 6/8 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 4	м3 грунта уступа			123,60		123,60
29	29	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Отделка путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию: срезка и планировка обочин на насыпях	раздел 4	км бровки полотна	1,23059	54 277,11	66 792,87		66 792,87
			Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Отделка путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию: срезка и планировка обочин на насыпях **(корректировка суммы)**	раздел 4	км бровки полотна			855,97		855,97

30	30	11-280306-0101 РСНБ РК 2015	Стыки изолирующие в пути с металлическими накладками. Установка без резки рельсов	раздел 4	10 пар	0,8	1 127 369,07	901 895,26		901 895,26
31	31	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Установка стеллажей покилометрового запаса	раздел 4	км пути	3,2384	119 083,01	385 638,42		385 638,42
32	32	24-010102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	21	4 161,73	87 396,33		87 396,33
		Итого по разделу 4. Основные работы в "окно" на перегоне:						**20 274 010,83**		**20 274 010,83**
			Итого по разделу 6. Тарифы перевозок:							
33	33	42-010301-1037 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 81 до 90 км, загрузка вагона 37 т(транспортировка новой рельсошпальной решетки от звеносборочной базы ст.Альжан до перегона Кандыагаш- Потуй км 1883-1886, расстояние - 88,2 км) **(корректировка суммы)**	раздел 6	т			-243 869,04		-243 869,04
34	34	42-010301-1024 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 81 до 90 км, загрузка вагона 24 т (транспортировка с/годной комбинированной рельсошпальной решетки с перегона Кандыагаш- Потуй км 1883-1886 до звеносборочной базы ст.Альжан, расстояние - 88,2 км) **(корректировка суммы)**	раздел 6	т			-397 623,38		-397 623,38
35	35	42-020301-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 121 до 140 км(транспортировка путевого щебня от ст. отправления Мугалджар до перегона Кандыагаш- Потуй км 1883-1886, расстояние - 131,1 км)	раздел 6	вагон	82,8230562	68 077,97	5 638 425,54		5 638 425,54
			Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 121 до 140 км(транспортировка путевого щебня от ст. отправления Мугалджар до перегона Кандыагаш- Потуй км 1883-1886, расстояние - 131,1 км) **(корректировка суммы)**	раздел 6	вагон			-382 427,61		-382 427,61

36	36	42-010301-1045 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 81 до 90 км, загрузка вагона 45 т(транспортировка инвентарных рельс с перегона Кандыагаш - Потуй км 1883-1886 до звеносборочной базы ст.Альжан, расстояние - 88,2 км)	раздел 6	т	433,75912	2 469,07	1 070 981,63		1 070 981,63
			Итого по разделу 6. Сборы за подачу и уборку вагонов:					**5 685 487,14**		**5 685 487,14**
			Всего по акту без НДС:					**32 460 461,31**		**32 460 461,31**

Сдал Директор ПМС Актобе

подпись

С.М.Нурбергенов

Принял Начальник ПЧ-8

подпись

Е.Т.Саулебеков

ЦПЗ

НЖС

ПРИЕМЩИК:

ЦПР

НЖСП

ЦПРкр

ПЧТО

28 сентября 18