Унификцированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005
Инвестор по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс	
Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс	
Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Шар по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс	
Стройка Капитальный ремонт Укрупненная Павлодарская дистанция пути УПЧ-32	
наименование адрес	
Объект Рзд. Жумыскер - Рзд. Май, однопутный, км 143-158, объем 14,9439 км	
Вид деятельности по ОКПО	
Договор подряда (контракт) номер	321-ЦЖС
дата	20.02.2018г.
Вид операции	

	Дата сост.	Отчетный период с	Отчетный период по
	31.05.19г.	01.05.19г.	31.05.19г.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

№№	Номер позиции по смете		Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный	Стоимость работ, тенге
1	10	11-280108-0102 РСНБ РК 2015	Расшивка РШР	раздел 3	км пути	14,9439	676 326,26	10 106 952,00		10 106 952,00
2	15	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне.	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	12,486	915 213,56	11 427 356,51		11 427 356,51
3	16	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3	15 607	2 937,74	45 849 308,18		45 849 308,18
4	17	11-280306-0101 РСНБ РК 2015	Стыки изолирующие в пути с металлическими накладками. Установка без резки рельсов	раздел 3	10 пар стыков	1	1 116 126,46	1 116 126,46		1 116 126,46
5	18	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных соединителей	раздел 3	100 шт	1,52	24 217,29	36 810,28		36 810,28
6	19	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 3	1000 шт	0,152	133 097,95	20 230,89		20 230,89
			Итого по разделу 3. Основные работы в "окно"на перегоне					**68 556 784,32**		**68 556 784,32**
7	21	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 5/4 пар поездов в сутки	раздел 4	1000 м3 балласта в призме	10,982	915 213,57	10 050 875,43		10 050 875,43
8	22	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3	13 728	2 937,74	40 329 294,72		40 329 294,72

9	23	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 5/4 пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	14,9439	1 011 109,15	15 109 914,03		15 109 914,03
10	24	11-280115-0602 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 7,6 м. Разборка на пк 1494+40,5м	раздел 4	переезд	1	162 062,85	162 062,85		162 062,85
11	25	11-280101-0102 РСНБ РК 2015	Переезды с деревянным настилом через один путь при ширине переезда 7,6 м. Устройство на пк 1494+40,5 м	раздел 4	переезд	1	1 022 569,48	1 022 569,48		1 022 569,48
12	26	24-010108-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда наружная размерами 1630 мм х 530 мм х 205 мм	раздел 4	шт.	10	60 663,38	606 633,80		606 633,80
13	27	24-010108-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда внутренняя размерами 1630 мм х 1580 мм х 210 мм	раздел 4	шт.	5	154 814,90	774 074,50		774 074,50
14	28	24-010108-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда наружный размером 175 мм х 300 мм	раздел 4	шт.	33	812,71	26 819,43		26 819,43
15	29	24-010108-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда внутренний размером 500 мм х 300 мм	раздел 4	шт.	33	2 231,28	73 632,24		73 632,24
16	30	24-010108-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Комплект крепежных изделий к резиновому настилу	раздел 4	комплект	1,25	171 483,98	214 354,98		214 354,98
17	31	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м на пк 1494+40,5м. Группа грунтов 2	раздел 4	м3 грунта	114,97	75,36	8 664,14		8 664,14
18	32	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	раздел 4	м2 спланированной поверхности за	677,464	1,21	819,73		819,73
19	33	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	раздел 4	м3 уплотненного грунта	114,97	211,75	24 344,90		24 344,90
20	34	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	раздел 4	м3 уплотненного грунта	114,97	76,63	8 810,15		8 810,15
21	35	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	раздел 4	м3	101,62	1 969,83	200 174,12		200 174,12
22	36	21-010201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	раздел 4	м3	101,62	2 515,42	255 616,98		255 616,98
23	37	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство на пк 1913+39,80	раздел 4	м2 покрытия	677,464	106,92	72 434,45		72 434,45
24	38	21-020502-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	раздел 4	т	48,2354368	18 601,76	897 264,02		897 264,02
25	39	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	раздел 4	м2 покрытия	677,464	7,93	5 372,29		5 372,29

26	40	21-020502-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	раздел 4	т	32,2472864	18 601,75	599 855,96		599 855,96
27	41	11-280105-0101 РСНБ РК 2015	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 5/4 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	14,16412	1 794 044,57	25 411 062,57		25 411 062,57
28	42	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кзм=1,4	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 5/4 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	0,77899	1 010 762,64	787 373,99		787 373,99
29	44	24-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Накладки стыковые двухголовые к рельсам I Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	раздел 4	т	8,968	558 174,06	5 005 704,97		5 005 704,97
30	45	24-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	раздел 4	т	0,94848	291 593,40	276 570,51		276 570,51
31	46	24-010103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	раздел 4	т	0,0851808	412 995,51	35 179,29		35 179,29
32	50	11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кзм=1,4	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 5/4 пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	4,48317	1 664 029,36	7 460 126,51		7 460 126,51
33	51	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Планировка междупутья на станции	раздел 4	км бровки полотна	2,4	52 355,83	125 653,99		125 653,99
34	52	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Съезды по откосам насыпей. Ликвидация. Группа грунтов 1	раздел 4	м3 грунта уступа	525	874,08	458 892,00		458 892,00
35	53	11-280116-0102 РСНБ РК 2015	Упоры деревянные. Устройство для крепления напольного оборудования КТСМ	раздел 4	упор	4	321 617,02	1 286 468,08		1 286 468,08
36	54	24-010102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи, 85 кг	раздел 4	шт.	4	7 001,92	28 007,68		28 007,68
37	55	11-280114-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 5/4 пар поездов в сутки применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	раздел 4	км пути	14,9439	217 901,63	3 256 300,17		3 256 300,17
38	56	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Установка нового постамента покилометрового запаса	раздел 4	км пути	14,9439	115 717,58	1 729 271,94		1 729 271,94
39	57	24-010102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи, 61 км	раздел 4	шт.	90	4 161,28	374 515,20		374 515,20
		Итого по разделу 4. Отделочные работы на перегоне:						**116 678 715,10**		**116 678 715,10**
40	1	42-020301-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 121 до 140 км (перевозка щебня от ст.Куль до перегона Рзд. Жумыскер-Рзд.Май, расстояние - 131,7км)	раздел 5	вагон	659	68 078,29	44 863 593,11		44 863 593,11

41	2	42-010301-1545 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 161 до 180 км, загрузка вагона 45 т(транспортировка инвентарных рельс с перегона Рзд Жумыскер-Рзд Май до звеносборочной базы , расстояние - 178 км)	раздел 5		т	2001,42440960	3 000,72	6 005 714,25		6 005 714,25
		Итого по разделу 5. Тарифы перевозок							**50 869 307,36**		**50 869 307,36**
			Всего по акту без НДС:						**236 104 806,78**		**236 104 806,78**

Сдал **Директор ПМС Шар** подпись **Ботаспаев К.Н.**

Принял **Начальник УПЧ-32 Павлодар** подпись **Урдобаев А.К.**

УПЧПТО

Приемщик № 3
по качеству выполненных ремонтных работ сооружений и устройств Центральной дистанции пути
Актобе
31 мая 19
подпись

НЖКО

НЖСЭ

НЖСП

ЦП 3

ЦПР кр отпуск

ЦПР

ИПТО