Унифицированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Бірлік по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Тюлькубасская дистанция пути ПЧ-52
наименование адрес

Объект Абаил - Чокпак, четный путь, км 3407-3417, объем 9,3183 км

Вид деятельности по ОКПО

Договор подряда (контракт)	номер	№-323-ЦЖС
	дата	от 20.02.2018

Вид операции

	Дата сост.	Отчетный период	
		с	по
	16.07.18г	01.07.18	31.07.18

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

Номер		Наименование работ	Номер	Един. Измерен.	Выполнено работ			Корректировка на объем работ выполненный по КС-17, тенге	Стоимость работ, тенге
№№	позиции по смете		единичной расценки		количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге		
1	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое Skl-30", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	2,6714	1 042 217,64	2 784 180,20		2 784 180,20
2	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт.	4 915	9 211,80	45 275 997,00		45 275 997,00
3	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30	раздел 1	комплект	4 659	9 409,91	43 840 770,69		43 840 770,69
4	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рельсовые скрепления с укороченными упругими клеммами типа Skl-30	раздел 1	комплект	256	9 409,91	2 408 936,96		2 408 936,96
5	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое Skl-30", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	6,5353	1 115 065,45	7 287 287,24		7 287 287,24
6	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт.	13 071	9 211,80	120 407 437,80		120 407 437,80
7	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30	раздел 1	комплект	13 071	9 409,91	122 996 933,61		122 996 933,61

8	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое Skl-30", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. для моста на пк 34144+45,90 шп/км. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	0,0334	1 115 066,83	37 243,23		37 243,23
9	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шпалы железобетонные предварительно напряженные специальные для железнодорожных путей на мостах и тоннелях СТ РК 1447-2005/Ш10-Ш20,Ш21/	раздел 1	комплект	67	13 008,37	871 560,79		871 560,79
10	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30	раздел 1	комплект	67	9 409,91	630 463,97		630 463,97
11	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое Skl-30", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. для моста на пк 34076+14,30 шп/км. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	0,0782	1 115 077,09	87 199,03		87 199,03
12	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шпалы железобетонные предварительно напряженные специальные для железнодорожных путей на мостах и тоннелях СТ РК 1447-2005/Ш10-Ш20,Ш21/	раздел 1	комплект	157	13 008,37	2 042 314,09		2 042 314,09
13	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30	раздел 1	комплект	157	9 409,91	1 477 355,87		1 477 355,87
	Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе:						**350 147 680,48**		**350 147 680,48**
14	11-280114-0101 РСНБ РК 2015	Снятие путевых знаков	раздел 2	км пути	9,3183	149 840,07	1 396 254,72		1 396 254,72
15	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Разборка старого постамента покилометрового запас	раздел 2	км пути	9,3183	91 626,62	853 804,33		853 804,33
16	11-280115-0603 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 10 м и более. Разборка ж/б настила по ремонтируемому пути на пк 34114+00,40. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей -1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 2	переезд	1	322 560,04	322 560,04		322 560,04
17	11-280115-0102 РСНБ РК 2015	Переезды с деревянным настилом через один путь при ширине переезда до 10 м и более. Устройство по ремонтируемому пути на пк 34114+00,40. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей -1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 2	переезд	1	941 218,76	941 218,76		941 218,76
	Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :						**3 513 837,85**		**3 513 837,85**
18	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Устройство временных съездов. Группа грунтов 1	раздел 3	м3 грунта	342	1 081,06	369 722,52		369 722,52
19	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 прим	Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне.	раздел 3	м3 конструкции	15699	516,81	8 113 400,19		8 113 400,19
20	11-280108-0101 РСНБ РК 2015	Путь звеньями Р-65, шпалы деревянные,железобетонные. Разборка с расшивкой звеньев на базе.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих в сутки - 18/19 пар поездов в сутки применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 3	км пути	9,3183	1 426 729,00	13 294 688,84		13 294 688,84
21	11-280104-0103 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 3	км пути	9,3183	1 398 961,41	13 035 942,11		13 035 942,11

22	11-280106-0101 РСНБ РК 2015	Путь, тип рельсов Р65. Укладка на мостах (контруголков) на пк 34076+14,30 с безбалластной проезжей частью. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздѐл 3	км рельсового пути	0,0782	3 085 287,84	241 269,51		241 269,51
23	11-280112-0201 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	16,115	1 267 840,21	20 431 244,98		20 431 244,98
24	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3	20144	2 901,06	58 438 952,64		58 438 952,64
25	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки	раздел 3	км пути	9,3183	1 400 904,91	13 054 052,22		13 054 052,22
	Итого по разделу 3. Основные работы в "окно"на перегоне						**126 979 273,01**		**126 979 273,01**
26	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 8/15 пар поездов в сутки	раздел 4	1000 м3 балласта в призме	6,906	1 267 840,20	8 755 704,42		8 755 704,42
27	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3	8633	2 901,06	25 044 850,98		25 044 850,98
28	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 8/15 пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	9,3183	1 400 904,91	13 054 052,22		13 054 052,22
29	11-280115-0603	Переезды шириной 10 м и более. Разборка временного деревянного переездного настила на пк 34114+00,40	раздел 4	переезд	1	322 560,04	322 560,04		322 560,04
30	11-280104-0103 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 4	км пути	0,72766	1 398 962,23	1 017 968,86		1 017 968,86
31	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных и медных (основных и дублирующих) соединителей	раздел 4	100 шт	12,58	23 936,53	301 121,55		301 121,55
32	24-010107-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 4	1000 шт	0,746	131 435,98	98 051,24		98 051,24
33	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Планировка междупутья на перегоне. Отделка путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию: срезка и планировка обочин на насыпях	раздел 4	км бровки полотна	9,3183	51 807,60	482 758,76		482 758,76
34	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Ликвидация временных съездов. Группа грунтов 1	раздел 4	м3 грунта уступа	342	1 081,05	369 719,10		369 719,10
35	11-280116-0102 РСНБ РК 2015	Упоры деревянные. Устройство для крепления оборудования	раздел 4	упор	2	445 367,21	890 734,42		890 734,42
36	24-010102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	2	6 914,50	13 829,00		13 829,00

37	11-280114-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей -	раздел 4	км пути	9,3183	262 220,30	2 443 447,42		2 443 447,42
38	11-010203-0201 РСНБ РК 2015	Очистка кюветов в выемках путевой машиной МКТ.	раздел 4	км бровки полотна	1,1	59 868,20	65 855,02		65 855,02
		Итого по разделу 4. Отделочные работы на перегоне:					**52 860 653,03**		**52 860 653,03**
39	42-010301-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 81 до 90 км, загрузка вагона 37 т(транспортировка новой ж/бетонной рельсошпальной решетки от станции отправления (звеносборочной базы) Кумшагал до станции назначения Абаил-Чокпак км 3407-3417 (четный путь), расстояние - 89,2 км)	раздел 5	т	6213,8510640	3 139,72	19 509 752,46		19 509 752,46
40	42-010301-1024 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 81 до 90 км, загрузка вагона 24 т(транспортировка с/годной дер.рельсошпальной решетки, снятой с пути,перегона Абаил-Чокпак км 3407-3417 (четный путь) на звеносборочную базу ст.Кумшагал, расстояние-89,2 км)	раздел 5	т	3117,46863810	4 763,36	14 849 625,41		14 849 625,41
41	42-020301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 81 до 90 км (перевозка щебня от ст.Кумшагал до перегона Абаил-Чокпак км 3407-3417 (четный путь),(расстояние - 89,2 км)	раздел 5	вагон	646,67415730	63 519,12	41 076 173,40		41 076 173,40
		Итого по разделу 5. Тарифы перевозок					**75 435 551,27**		**75 435 551,27**
		Всего по акту без НДС:					**608 936 995,64**	-	**608 936 995,64**

Сдал Директор ПМС Бірлік подпись Орлов.З.В

Принял Начальник ПЧ-52 Тюлькубас подпись Сергенов В.О.

УПЧПТО

НЖС

НЖСЭ

НЖСП

ЦП

ЦПР кр

ЦПР

Приемщик № 8
по качеству ремонта пути, сооружений и его обустройств Центральной лаборатории пути
г.Астана
"30" июля 2018 г.
подпись