Унификцированная форма № КС-2

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Бірлік _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Тюлькубасская дистанция пути ПЧ-52
наименование адрес

Объект Бурное - Сурум, четный путь, км 3446-3456, объем 10,5596 км

Форма по ОКУД	Код 322005
Вид деятельности по ОКПО	
Договор подряда (контракт) номер	№-317-ЦЖС
дата	от 20.02.2018
Вид операции	

Дата сост.	Отчетный период с	по
25.06.18г	01.06.18г	30.06.18г

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

№№	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный	Стоимость работ, тенге
1	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое ", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	8,65135	1 042 554,88	9 019 507,16		9 019 507,16
2	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт.	15 919	9 214,78	146 690 082,82		146 690 082,82
3	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30	раздел 1	комплект	15 919	9 412,96	149 844 910,24		149 844 910,24
4	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	1,90825	1 115 426,25	2 128 512,14		2 128 512,14
5	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт.	3 817	9 214,78	35 172 815,26		35 172 815,26
6	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30	раздел 1	комплект	3 817	9 412,96	35 929 268,32		35 929 268,32
		Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе:					**378 785 095,94**		**378 785 095,94**
7	11-280114-0101 РСНБ РК 2015	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах.	раздел 2	км пути	10,5596	149 888,67	1 582 764,40		1 582 764,40
8	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Разборка старого постамента покилометрового запас	раздел 2	км пути	10,5596	91 656,19	967 852,70		967 852,70
9	11-280115-0603 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 8,1 м. Разборка на пк 34488+18,45 по четному пути	раздел 2	переезд	1	160 372,62	160 372,62		160 372,62

9

10	11-280115-0102 РСНБ РК 2015	Переезды с деревянным настилом через один путь при ширине переезда 8,1 м. Устройство на пк 34488+18,45 по четному пути.	раздел 2	переезд	1	672 516,60	672 516,60		672 516,60
		Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :					**3 383 506,32**		**3 383 506,32**
11	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Съезды по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 1	раздел 3	м3 грунта уступа	382	1 081,41	413 098,62		413 098,62
12	11-280108-0101 РСНБ РК 2015	Путь звеньями Р-65, шпалы деревянные,железобетонные. Разборка с расшивкой звеньев на базе.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов,	раздел 3	км пути	10,5596	1 427 190,79	15 070 563,87		15 070 563,87
13	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 прим	Грунты 3 группы. Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом	раздел 3	м3 конструкции	26885	443,12	11 913 281,20		11 913 281,20
14	11-280104-0103 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов,	раздел 3	км пути	10,5596	1 399 414,25	14 777 254,71		14 777 254,71
15	11-280112-0201 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	17,7168	1 268 250,67	22 469 343,47		22 469 343,47
16	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3	22 146	2 902,00	64 267 692,00		64 267 692,00
17	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 3	км пути	10,5596	1 401 358,33	14 797 783,42		14 797 783,42
18	11-280306-0101 РСНБ РК 2015	Стыки изолирующие в пути с металлическими накладками. Установка без резки рельсов.	раздел 3	10 пар стыков	0,8	1 103 139,56	882 511,65		882 511,65
19	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных и медных (основных и дублирующих) соединителей	раздел 3	100 шт	10,86	23 347,84	253 557,54		253 557,54
20	24-010107-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 3	1000 шт	0,846	131 478,20	111 230,56		111 230,56
21	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Соединитель медный (основной и дублирующий) приварной фартучный тип РЭСФ-01/50	раздел 3	1000 шт	0,240	812 402,64	194 976,63		194 976,63
		Итого по разделу 3. Основные работы в "окно"на перегоне					**145 151 293,67**		**145 151 293,67**
22	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки	раздел 4	1000 м3 балласта в призме	7,5928	1 268 250,67	9 629 573,69		9 629 573,69
23	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3	9 491	2 902,00	27 542 882,00		27 542 882,00
24	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 4/12 пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	10,5596	1 401 358,33	14 797 783,42		14 797 783,42
25	11-280105-0101 РСНБ РК 2015	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 4	км пути	9,90662	2 485 852,20	24 626 393,12		24 626 393,12

26	11-280104-0103 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 4	км пути	0,65237	1 399 415,19	912 936,49		912 936,49
27	24-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	раздел 4	т	7,080	551 385,08	3 903 806,37		3 903 806,37
28	24-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	раздел 4	т	0,7488	288 047,57	215 690,02		215 690,02
29	24-010103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	раздел 4	т	0,067248	407 967,65	27 435,01		27 435,01
30	11-280115-0602 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 8,1 м. Разборка деревянного переездного настила на пк 7944+46,2 по четному пути. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 4	переезд	1	224 522,11	224 522,11		224 522,11
31	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Срезка грунта с правой стороны переезда	раздел 4	м3 грунта	29,39	49,56	1 456,57		1 456,57
32	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м на пк 8028+43,25. Группа грунтов 2	раздел 4	м3 грунта	296,396	74,31	22 025,19		22 025,19
33	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	раздел 4	м2 спланированн	823	1,20	987,60		987,60
34	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	раздел 4	м3 уплотненного	296,396	209,42	62 071,25		62 071,25
35	11-010201-0601 РСНБ РК 2016	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	раздел 4	м3 уплотненного	296,396	76,00	22 526,10		22 526,10
36	11-280115-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Переезды с настилом из резиновых плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 8,4 м. Устройство на пк 34488+18,45(21,516 м2)по четному пути. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 4	переезд	1	1 416 825,45	1 416 825,45		1 416 825,45
37	24-010108-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита резиновая для железнодорожного переезда наружная размерами 1630 мм х 530 мм х 205 мм	раздел 4	шт.	20	59 925,64	1 198 512,80		1 198 512,80
38	24-010108-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита резиновая для железнодорожного переезда внутренняя размерами 1630 мм х 1580 мм х 210 мм	раздел 4	шт.	10	152 932,45	1 529 324,50		1 529 324,50
39	24-010108-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда наружный размером 175 мм х 300 мм	раздел 4	шт.	65	802,82	52 183,30		52 183,30
40	24-010108-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда внутренний размером 500 мм х 300 мм	раздел 4	шт.	65	2 204,17	143 271,05		143 271,05
41	24-010108-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Комплект крепежных изделий к резиновому настилу	раздел 4	комплект	2,5	169 397,74	423 494,35		423 494,35
42	11-270401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, на пк 34488+18,45	раздел 4	м3	85,131	2 330,91	198 432,70		198 432,70
43	21-010201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	раздел 4	м3	85,131	2 220,51	189 034,24		189 034,24

44	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство на пк 1913+39,80	раздел 4	м2 покрытия	985	105,74	104 153,90		104 153,90
45	21-020502-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	раздел 4	т	70,132	10 856,31	761 374,73		761 374,73
46	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	раздел 4	м2 покрытия	672,8	7,85	5 281,48		5 281,48
47	21-020502-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	раздел 4	т	46,886	10 856,31	509 008,95		509 008,95
48	11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	3,16788	2 308 057,12	7 311 647,99		7 311 647,99
49	11-010203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Планировка междупутья	раздел 4	км бровки полотна	10,5596	51 824,39	547 244,83		547 244,83
50	11-010203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Очистка кюветов, срезка и планировка обочин в выемках	раздел 4	км бровки полотна	2,1	93 078,42	195 464,68		195 464,68
51	11-010203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 3	раздел 4	м3 грунта уступа	382	2 224,17	849 632,94		849 632,94
52	11-280114-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 4	км пути	10,5596	262 305,18	2 769 837,78		2 769 837,78
53	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Установка стеллажей покилометрового запаса	раздел 4	км пути	10,5596	114 570,34	1 209 816,96		1 209 816,96
54	24-010102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	66	4 110,75	271 309,50		271 309,50
		Итого по разделу 4. Отделочные работы на перегоне:					**101 675 941,07**		**101 675 941,07**
55	42-010301-0637 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 41 до 50 км, загрузка вагона 37 т (транспортировка новой ж/бетонной рельсошпальной решетки от звеносборочной базы ст.Кумшагал до перегона Бурное-Сурум, расстояние - 50,2 км)	раздел 5	т	6796,91646640	2 730,68	18 560 203,86		18 560 203,86
56	42-010301-0624 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 41 до 50 км, загрузка вагона 24 т (транспортировка с/годной деревянной рельсошпальной решетки, снятой с перегона Бурное- Сурум, на звеносборочную базу ст.Кумшагал, расстояние - 50,2 км)	раздел 5	т	3444,18942840	4 135,83	14 244 581,96		14 244 581,96
57	42-020301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 41 до 50 км (перевозка щебня от ст.Кумшагал до перегона Бурное- Сурум, расстояние - 50,2 км)	раздел 5	вагон	790,92500000	53 341,31	42 188 975,61		42 188 975,61

58	42-010301-0645 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 41 до 50 км, загрузка вагона 45 т (транспортировка инвентарных рельс с перегона Бурное-Сурум на звеносборочную базу ст.Кумшагал, расстояние - 50,2 км)	раздел 5	т	1370,21369600	2 284,68	3 130 499,83		3 130 499,83
		Итого по разделу 5. Тарифы перевозок					78 124 261,26		78 124 261,26
		Всего по акту без НДС:					707 120 098,26	-	707 120 098,26

Сдал **Директор ПМС Бірлік**

Принял Начальник ПЧ-52 Тюлькубас

подпись **Орлов.З.В**

подпись

УПЧПТО

НЖС

НЖСЭ

НЖСП

ЦП

ЦПР кр

ЦПР

Приемщик № 8
по качеству ремонта пути,
сооружений и его обустройств
Центральной лаборатории пути
Астана
"30" июня 2018 г.
подпись _____

6