Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015года №229

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq Union"

Наименование объекта:Текущий ремонт административных зданий, гаража, контрольно-пропускного пункта, ограждения, освещения, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. М. Ауэзова 157и159, необходимых для осуществления деятельности ДКНБ по Акмолинской области по предупреждению ,пресечению и противодействию терроризму ,экстремизму

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		272/001	15.11.2019.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
Наименование пусковых комплексов объектов , работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без учета НДС	СМР в сметных базисных ценах .	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную строимость (НДС)	Всего
				В отчетном месяце	Оборудование				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт административных зданий, гаража, контрольно-пропускного пункта, ограждения, освещения, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. М. Ауэзова 157и159, необходимых для осуществления деятельности ДКНБ по Акмолинской области по предупреждению ,пресечению и противодействию терроризму ,экстремизму	31 894 544	28 477 271						3 417 273	31 894 544
За ноябрь 2019г.	31 894 544	28 477 271						3 417 273	31 894 544

М.П.

Заказчик _____ Шидловский Ю.П.

Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

М.П.

Подрядчик _____ Умарова А.Р

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq Union"

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
213
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау", БИН 050140006348, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова 139А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq Union", БИН 100240016390, г.Нур-Султан, Шарль Де Голль, 3А, 705

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт административных зданий, гаража, контрольно-пропускного пункта, ограждения, освещения, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. М. Ауэзова 157и159, необходимых для осуществления деятельности ДКНБ по Акмолинской области по предупреждению ,пресечению и противодействию терроризму ,экстремизму

(наименование, адрес)

Объект : Текущий ремонт административных зданий, гаража, контрольно-пропускного пункта, ограждения, освещения, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. М. Ауэзова 157и159, необходимых для осуществления деятельности ДКНБ по Акмолинской области по предупреждению ,пресечению и противодействию терроризму ,экстремизму

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 272/001 от 15.11.2019

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь 2019г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Текущий ремонт ограждения										
1	1	1107-0111-0112	Ограды металлические , высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 72 %	м оград	280	3457,91	1322,84	968214	370395	10568	517907	1605011	

					2097,33	471,66	587251	132064	–	118890		
2	2 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	1,635	247976		405441		405441	–	437876	
					–		–		–	32435		
3	3 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 К=1,050;	т	0,71148	257263		183037		183037	–	197680	
					–		–		–	14643		
4	4 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа . Монтаж НР = 72 %	м2	840	1391,15	18,88	1168564	15862	115720	751326	2073481	
					1234,5	7,77	1036982	6526	–	153591		
5	5 2110-0104-0205	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	966	2028		1959048		1959048	–	2115772	
					–		–		–	156724		
6	6 1212-0103-0107	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за один раз НР = 72 %	м2	840	692,65	0,26	581829	221	55776	378674	1037343	
					625,99	0,12	525832	104	–	76840		
7	7 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	361	91	2,9	32850	1048	14519	12524	49004	
					47,88	0,31	17283	112	–	3630		
8	8 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 %	м2	361	79,47	2,06	28689	742	17847	7353	38925	
					27,98	0,31	10100	112	–	2883		
9	9 1115-0404-0310	Наконечники . Окраска по металлу металлическим порошком за 1 раз (бронзовой) НР = 72 %	м2	201	717,77	–	144272	–	11225	95794	259271	
					661,93	–	133047	–	–	19205		

Локальная смета 2-1-2 Текущий ремонт здания гаража

Раздел 1 Кровля

1	1 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3	7,476	101658,11	1721,78	759996	12872	559401	138793	970692

					25110,09	674,83	187723	5045	–	71903	
2	2 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3	7,476	8913,32	69,82	66636	522	58999	5283	77673
					951,71	29,7	7115	222	–	5754	
3	3 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2	520	310,72	3,23	161575	1681	141147	14015	189637
					36,05	1,38	18747	718	–	14047	
4	4 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	520	3058,65	122,42	1590496	63660	441879	793236	2574431
					2086,46	32,23	1084957	16760	–	190699	
5	5 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	31	1969,97	1322,55	61069	40999	10796	12908	79895
					299,16	279,16	9274	8654	–	5918	
6	6 1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	24,8	2386,49	1877,3	59185	46557	1665	14954	80070
					442,06	395,44	10963	9807	–	5931	
7	7 2110-0101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	575,12	2026		1165193		1165193	–	1258408
					–		–		–	93215	
8	8 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,050;	м	32,55	723		23534		23534	–	25417
					–		–		–	1883	
9	9 2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,050;	м	26,04	948		24686		24686	–	26661
					–		–		–	1975	
	Раздел 2 Фасад										
10	10 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2	133	2764,77	10,8	367714	1437	179556	134620	542521
					1403,92	1,89	186721	251	–	40187	
11	11 2910-0001-0100(пл)	Металлосайдинг К=1,150;	м2	152,95	2270		347197		347197	–	374973

						–		–		–	27776	
12	12 1212-0101-1006	Ворота. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	75,6	1132,79	3,65	85639	276	17985	48609	144988
					891,24	1,79	67378	135	–	10740	
	Раздел 3 Внутренние отделочные работы										
13	13 1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	922	155,04	–	142945	–	–	102920	265534
					155,04	–	142945	–	–	19669	
14	14 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	489	2562,82	13,88	1253221	6785	195085	759426	2173659
					2150	6,97	1051351	3407	–	161012	
15	15 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2	922	1514,23	23,76	1396121	21910	446254	672939	2234585
					1006,46	7,25	927957	6680	–	165525	
16	16 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2	348,5	1118,59	3,87	389828	1349	174282	154683	588072
					614,63	1,84	214197	641	–	43561	
17	17 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2	574	476,25	3,54	273370	2034	100250	123878	429028
					298,06	1,68	171086	967	–	31780	
18	18 1212-0104-0502	Потолки.Очистка вручную от краски с лестниц НР = 72 %	м2	496	194,23	–	96340	–	–	69365	178961
					194,23	–	96340	–	–	13256	
19	19 1211-0101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	240	3106,4	14,91	745537	3579	100533	463120	1305350
					2672,6	7,49	641425	1797	–	96693	
20	20 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2	496	1299,67	9,07	644635	4501	216551	305978	1026662
					854	2,8	423583	1387	–	76049	

21	21 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	496	530,16	3,54	262961	1757	94807	133786	428487
					335,48	1,68	166397	835	–	31740	
22	22 1212-0101-0906	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 % К=2,100;	м2	44,1	1730,11	3,65	76298	161	10303	47457	133655
					1492,83	1,79	65834	79	–	9900	
23	23 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3	46,08	23474,15	9,59	1081689	442	896218	173927	1356065
					4015,39	–	185029	–	–	100449	
24	24 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,2	16425	1692,5	19710	2031	38	16814	39446
					14700,83	696,67	17641	836	–	2922	
25	25 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2	247106		296527		296527	–	320249
					–		–		–	23722	
26	26 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	49	712,86	53,82	34930	2637	–	24098	63750
					659,04	24,02	32293	1177	–	4722	
27	27 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	12	756,5	29,83	9078	358	–	6408	16725
					726,67	15	8720	180	–	1239	
28	28 1134-0108-0302	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 5 см НР = 76 %	м2 площади	49	4717,63	25,71	231164	1260	90314	106569	364752
					2848,78	12,9	139590	632	–	27019	
29	29 1134-0108-0709	Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм НР = 76 %	м2 поверхности	49	5930,96	47,94	290617	2349	91352	150316	476208
					4018,69	17,71	196916	868	–	35275	
30	30 1134-0108-0308	Каркасы акустических конструкций потолков из деревянных брусков. Устройство при относе от потолков на 5 см НР = 76 %	м2 площади	12	5299,08	26	63589	312	23314	30491	101606
					3330,25	13,08	39963	157	–	7526	
31	31 1134-0108-0713	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	12	4073,25	11,67	48879	140	34944	10515	64146

						1149,58	3,42	13795	41	–	4752	
32	32	1111-0101-2802	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	12	4168,83	56,08	50026	673	28687	19534	75125
						1722,17	9,58	20666	115	–	5565	
33	33	1215-0101-0613	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1	4167	19	4167	19	97	2923	7657
						4051	9	4051	9	–	567	
34	34	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	20917		20917		20917	–	22590
						–		–		–	1673	
35	35	1215-0101-0623	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1	2657	32	2657	32	204	1755	4765
						2421	16	2421	16	–	353	
36	36	2303-0102-3208	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	10522		10522		10522	–	11364
						–		–		–	842	
37	37	1215-0101-0507	Смеситель сетки. Смена НР = 72 %	шт.	1	2322	2	2322	2	36	1645	4284
						2284	1	2284	1	–	317	
38	38	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	5785		5785		5785	–	6248
						–		–		–	463	
39	39	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	4	777,75	–	3111	–	1588	1493	4972
						380,75	–	1523	–	–	368	
40	40	1119-0101-0201	Водонагреватели проточные. Установка НР = 98 %	прибор	1	5221	–	5221	–	–	5117	11165
						5221	–	5221	–	–	827	
41	41	5104-0106-0116(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	87887		87887		–	–	87887
						–		–		87887	–	

42	42 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 %	м2	20	575,7	9	11514	180	–	9067	22227
					566,7	–	11334	–	–	1646	
43	43 2203-0301-0602	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте	м2	20	1664		33280		33280	–	35942
					–		–		–	2662	
44	44 1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 80 %	м карниза (галтели)	18	360,89	–	6496	–	1345	4121	11466
					286,17	–	5151	–	–	849	
45	45 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	20	3691,75	25,45	73835	509	64645	8391	88804
					434,05	12,3	8681	246	–	6578	
46	46 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	18	316,44	2,72	5696	49	3987	1577	7855
					92,22	1	1660	18	–	582	
47	47 1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2	58,86	960,7	0,85	56547	50	36381	16111	78471
					341,76	0,39	20116	23	–	5813	
		Раздел 4 Отопление									
		4.1 Демонтажные рботы									
48	48 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	84	824,67	7,07	69272	594	5289	45804	124282
					754,63	2,7	63389	227	–	9206	
49	49 1216-0101-1518	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж НР = 72 %	м	12	484,75	115,33	5817	1384	53	3522	10086
					365	42,67	4380	512	–	747	
		4.2 Внутренняя прокладка									
50	50 1219-0101-0103	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР = 72 %	отверстие	7	1042,57	–	7298	–	–	5255	13557
					1042,57	–	7298	–	–	1004	
51	51 1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м	84	7330,05	85,99	615724	7223	517105	67560	737947
					1088,05	29,01	91396	2437	–	54663	

52	52 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,2	537		8162		8162	–	8815
					–		–		–	653	
53	53 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	26,376	91,03	2,92	2401	77	1061	915	3581
					47,88	0,3	1263	8	–	265	
54	54 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	26,376	158,93	4,09	4192	108	2608	1074	5687
					55,96	0,61	1476	16	–	421	
55	55 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	84	95,35	1,52	8009	128	40	5646	14747
					93,35	–	7841	–	–	1092	
56	56 2302-0101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	2049		40980		40980	–	44258
					–		–		–	3278	
57	57 2304-0902-0110	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	43151		86302		86302	–	93206
					–		–		–	6904	
58	58 2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2345		9380		9380	–	10130
					–		–		–	750	
	4.3 Наружная прокладка										
59	59 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	15,6	2866,28	–	44714	–	–	32194	83061
					2866,28	–	44714	–	–	6153	
60	60 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1,3	2830,77	193,85	3680	252	1973	1099	5161
					1119,23	54,62	1455	71	–	382	
61	61 1124-0102-0104	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР = 72 %	км трубопровода	0,012	2142833,33	558916,67	25714	6707	6144	10502	39113

					1071916,67	143583,33	12863	1723	–	2897	
62	62 2301-0402-0107	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=1,030;	м	12,4836	8869		110717		110717	–	119574
					–		–		–	8857	
63	63 2302-0201-0107	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	35731		71462		71462	–	77179
					–		–		–	5717	
64	64 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	10,2	1327,45	–	13540	–	–	9749	25152
					1327,45	–	13540	–	–	1863	
65	65 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	10,2	217,35	109,22	2217	1114	–	1151	3637
					108,14	48,53	1103	495	–	269	
66	66 1127-0601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР = 72 %	м3	1,95367	5609,44	3911,1	10959	7641	397	3990	16145
					1495,13	1341,07	2921	2620	–	1196	
67	67 2104-0501-0501	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	1,95367	75656		147807		147807	–	159632
					–		–		–	11825	
68	68 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	39	817,74	237,36	31892	9257	21223	3130	37824
					36,21	75,26	1412	2935	–	2802	
69	69 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3	1,95	1430,26	1277,95	2789	2492	–	590	3649
					152,31	268,21	297	523	–	270	
70	70 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	39	1583,97	121,54	61775	4740	55162	2354	69259
					48,03	35,79	1873	1396	–	5130	

71	71 1127-0602-0401										
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 72 %	м2 покрытия	39	176,62	0,03	6888	1	6882	4	7443
				0,13	–	5	–	–	551	

Итого	**27 920 616**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 758 769
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	651 109
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	213 585
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 816 212
- оборудование, тенге	87 887
- накладные расходы, тенге	6 544 959
в т.ч. зарплата, тенге	589 047
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 061 680
Всего	**27 920 616**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**556 655**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**28 477 271**
НДС (12 %)	3 417 273
Итого	**31 894 544**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq Union", БИН 100240016390

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Умарова А.Р

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор Феоктистов Ю. Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау", БИН 050140006348

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шидловский Ю.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирсского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау",Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Ауельбекова, дом** — **050140006348**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Qazaq Union",Республика Казахстан, район Алматы, г. Нур-Султан, ул. Шарль де Голль, дом № 3А, к.705** — **100240016390**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 272/001 от 15.11.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000032	26.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт административных зданий, гаража, контрольно-пропускного пункта, ограждения, освещения, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. М. Ауэзова 157и159, необходимых для осуществления деятельности ДКНБ по Акмолинской области по предупреждению ,пресечению и противодействию терроризму ,экстремизму			Работа	1	31 894 544,00	31 894 544,00
				Итого	1	x	31 894 544,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Умарова А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.19

М.П.