Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

213Ф2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау", БИН 050140006348, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова 139А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq Union", БИН 100240016390, г.Нур-Султан, Шарль Де Голль, 3А, 705

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт административных зданий, гаража, контрольно-пропускного пункта, ограждения, освещения, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. М. Ауэзова 157и159, необходимых для осуществления деятельности ДКНБ по Акмолинской области по предупреждению пресечению и противодействию терроризму ,экстремизму

(наименование, адрес)

Объект : Текущий ремонт административных зданий,гаража,контрольно-пропускного пункта, ограждения, освещения, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. М. Ауэзова 157и159, необходимых для осуществления деятельности ДКНБ по Акмолинской области по предупреждени пресечению и противодействию терроризму ,экстремизму

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 272/001 от 15.11.2019

Акт приемки выполненных работ №2

за декабрь 2019г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 2-1-3
Текущий ремонт здания расположенного по адресу М.Ауэзова 155

Раздел 1 Фасад

1	1 1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	390	223,85	–	87300	–	–	62856	162168
					223,85	–	87300	–	–	12012	
2	2 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	390	734,55	2,3	286474	896	79055	192461	517250
					529,55	1,09	206523	424	–	38315	
3	3 1115-0403-0701	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	390	159,53	0,92	62218	357	2024	48007	119043
					153,43	0,44	59837	172	–	8818	
4	4 1115-0404-0101	Стены. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	390	957,61	2,89	373467	1126	79469	234726	656848
					750,95	1,37	292872	536	–	48655	
5	5 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	3100,53	58,2	5860	110	1023	3292	9884
					2501,06	23,28	4727	44	–	732	
6	6 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	56089		106008		106008	–	114489
					–		–		–	8481	
7	7 2910-0001-0100(пл)	Кодовый замок	шт	1	35000		35000		35000	–	37800
					–		–		–	2800	
	Раздел 2 Внутренние отделочные работы										
8	8 1212-0101-1006	Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	71,82	1132,78	3,65	81356	262	17085	46179	137738
					891,24	1,8	64009	129	–	10203	
9	9 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка обшивки МДФ панели НР = 72 %	м2 стен	570	122,19	21,82	69648	12438	–	44471	123249
					100,37	7,99	57210	4555	–	9130	
10	10 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	570	2332,95	17,4	1329783	9920	728855	535199	2014181

					1036,86	6,42	591008	3657	–	149199	
11	11 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	4	756,5	29,75	3026	119	–	2136	5575
					726,75	15	2907	60	–	413	
12	12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4	745	34,75	2980	139	1361	1453	4788
					370	16,5	1480	66	–	355	
13	13 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4	1719,75	88,75	6879	355	1253	5104	12942
					1317,75	39,75	5271	159	–	959	
14	14 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	190	101,9	2,69	19361	512	–	13756	35766
					99,21	1,35	18849	257	–	2649	
15	15 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %	м2 стяжки	190	409,28	19,08	77764	3625	67	70504	160129
					389,85	4,91	74072	932	–	11861	
16	16 1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 94 % К=15,000;	м2 стяжки	2850	26,8	3,27	76390	9306	106	65571	153318
					23,5	0,97	66978	2778	–	11357	
17	17 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума коммерческого. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	190	8226,66	25,48	1563066	4842	1475759	79718	1774207
					434,03	12,32	82465	2341	–	131423	
18	18 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	250	32,84	–	8209	–	–	5910	15249
					32,84	–	8209	–	–	1130	
19	19 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	250	316,42	2,72	79106	681	55371	21909	109096
					92,22	1,01	23054	253	–	8081	
20	20 1212-0101-0906	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	201,6	1730,08	3,65	348785	736	47095	216946	610989
					1492,83	1,79	300954	360	–	45258	
21	21 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	м2	190	959,63	95,76	182330	18195	–	138206	346179

					863,87	45,38	164135	8623	–	25643	
22	22 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	190	1590,22	171,01	302142	32491	–	228039	572595
					1419,22	81,04	269651	15398	–	42414	
23	23 2203-0301-0202	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	190	6071		1153490		1153490	–	1245769
					–		–		–	92279	
24	24 1212-0101-0706	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	40	947,7	3,65	37908	146	9582	20341	62909
					704,5	1,8	28180	72	–	4660	
25	25 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	20	2562,85	13,9	51257	278	7979	31060	88902
					2150	6,95	43000	139	–	6585	
26	26 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	570	1173,89	9,07	669119	5172	244554	336790	1086382
					735,78	2,8	419393	1595	–	80473	
27	27 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	570	471,5	3,54	268757	2020	96843	136683	437875
					298,06	1,68	169894	960	–	32435	
28	28 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	37,8	1015,29	160,29	38378	6059	–	29704	73529
					855	80,5	32319	3043	–	5447	
29	29 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	37,8	4660,4	128,07	176163	4841	115233	52542	247001
					1483,84	60,61	56089	2291	–	18296	
30	30 2109-0202-1704	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П из жесткого поливинилхлорида	м2	37,8	28462		1075864		1075864	–	1161933
					–		–		–	86069	
31	31 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	40	490		19600		19600	–	21168
					–		–		–	1568	

32	32 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	20	7226		144520		144520	–	156082
					–		–		–	11562	
	Раздел 3 Санузел										
33	33 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	670	6	670	6	–	480	1242
					664	3	664	3	–	92	
34	34 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	539	5	539	5	–	387	1000
					534	3	534	3	–	74	
35	35 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	22	712,86	53,82	15683	1184	–	10819	28622
					659,05	24	14499	528	–	2120	
36	36 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	22	5268,41	23,73	115905	522	56535	47278	176238
					2674,91	11,32	58848	249	–	13055	
37	37 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3885	211	3885	211	549	3163	7612
					3125	103	3125	103	–	564	
38	38 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	20917		20917		20917	–	22590
					–		–		–	1673	
39	39 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3128	106	3128	106	235	2781	6382
					2787	51	2787	51	–	473	
40	40 2303-0102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	9708		9708		9708	–	10485
					–		–		–	777	
41	41 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	1040	–	1040	–	39	981	2183
					1001	–	1001	–	–	162	
42	42 2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	3772		3772		3772	–	4074
					–		–		–	302	

43	43 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	4	766,75	–	3067	–	1588	1449	4877
					369,75	–	1479	–	–	361	
	Раздел 4 Электромонтажные работы										
44	44 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	53	166,43	1,66	8821	88	–	6319	16351
					164,77	0,83	8733	44	–	1211	
45	45 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	49	50,86	–	2492	–	–	1794	4629
					50,86	–	2492	–	–	343	
46	46 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	650	84,17	0,21	54712	135	–	39344	101580
					83,96	0,1	54577	68	–	7524	
	4.1 Демонтажные работы										
47	47 1308-0303-2403	Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А. Установка на модульной коробке и присоединение к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2 НР = 72 %	шт.	35	2688,71	–	94105	–	9825	60682	167170
					2408	–	84280	–	–	12383	
48	48 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	35	472		16520		16520	–	17842
					–		–		–	1322	
49	49 1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	14	488,07	4,43	6833	62	84	4827	12593
					477,64	1,21	6687	17	–	933	
50	50 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	324		4536		4536	–	4899
					–		–		–	363	
51	51 2307-0202-0105	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм x 80 мм x 50 мм	шт.	100	1081		108100		108100	–	116748
					–		–		–	8648	
52	52 2307-0202-0301	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 120 мм x 80 мм x 50 мм	шт.	20	1066		21320		21320	–	23026
					–		–		–	1706	

53	53 2307-0202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	49	169		8281		8281	–	8943
					–		–		–	662	
	4.2 Монтажные работы										
54	54 1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	53	2329,94	848,92	123487	44993	10755	68687	207548
					1278,09	521,89	67739	27660	–	15374	
55	55 2307-0102-1203	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	53	17814		944142		944142	–	1019673
					–		–		–	75531	
56	56 1308-0201-0803	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	650	459,64	215,64	298763	140165	29326	122730	455212
					198,88	63,36	129272	41187	–	33719	
57	57 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	260486		91170		91170	–	98464
					–		–		–	7294	
58	58 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	168497		50549		50549	–	54593
					–		–		–	4044	
	Раздел 5 Сантехнескин работы										
	5.1 Демонтажные работы										
59	59 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	27	1480,56	79,11	39975	2136	–	28017	73431
					1401,44	39,74	37839	1073	–	5439	
60	60 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	75	377,24	2,92	28293	219	2391	18548	50588
					342,44	1,04	25683	78	–	3747	
	5.2 Монтажные работы										
61	61 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	1584,28	22,08	63371	883	45506	16966	86764
					424,55	8,25	16982	330	–	6427	

62	62 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	75	2008,71	22,07	150653	1655	117157	31810	197060
					424,55	8,24	31841	618	–	14597	
63	63 2304-0902-3102	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	30	1650		49500		49500	–	53460
					–		–		–	3960	
64	64 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	115	92,59	1,48	10648	170	55	10215	22532
					90,63	–	10423	–	–	1669	
65	65 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	86,4	19044,18	184,99	1645417	15983	1553403	82008	1865619
					879,99	88,55	76031	7651	–	138194	
66	66 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	48	953,15	1,23	45751	59	6396	31459	83387
					818,67	0,58	39296	28	–	6177	

Раздел 6 Прочие

67	67 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	20	521		10420		–	–	11254
					–		–		–	834	
68	68 4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	20	357		7140		–	–	7711
					–		–		–	571	
69	69 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20	336		6720		–	–	7258
					–		–		–	538	

Локальная смета 2-1-4

Текущий ремонт административного здания расположенного по адресу: ул.М.Ауэзова, 159

Раздел 1 Кабинет релаксации

1	1 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	м2	33	959,64	95,76	31668	3160	–	21604	57534

					863,88	45,39	28508	1498	–	4262	
2	2 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	23	32,83	–	755	–	–	544	1403
					32,83	–	755	–	–	104	
3	3 1308-0306-0601	Софит . Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	10104	–	10104	–	800	6699	18147
					9304	–	9304	–	–	1344	
4	4 2307-0106-0109	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 2x11 LPO LED CT PK 2595-2014	шт.	12	2740		32880		32880	–	35510
					–		–		–	2630	
5	5 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	4	1776	591,75	7104	2367	812	3904	11889
					981,25	374,25	3925	1497	–	881	
6	6 2307-0106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	8435		33740		33740	–	36439
					–		–		–	2699	
7	7 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 72 %	м2	33	499,97	7,18	16499	237	–	11709	30465
					492,79	–	16262	–	–	2257	
8	8 2203-0301-0602	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте	м2	33	1664		54912		54912	–	59305
					–		–		–	4393	
9	9 1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 72 %	м карниза (галтели)	23	267,87	–	6161	–	438	4121	11105
					248,83	–	5723	–	–	823	
10	10 2207-0103-0106	Потолочный плинтус из пенополистирола рельефный шириной от 100 до 160 мм	м	23	392		9016		9016	–	9737
					–		–		–	721	
11	11 1111-0101-3608	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	33	11754,73	20,36	387906	672	373002	10481	430258
					431,27	9,85	14232	325	–	31871	
12	12 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	23	303,78	2,13	6987	49	5094	1341	8994
					80,17	0,78	1844	18	–	666	
13	13 1110-0111-0101	Установка зеркал НР = 72 %	м2 деталей	13,44	953,13	157,14	12810	2112	2749	6191	20521

					591,44	48,36	7949	650	–	1520	
14	14 2910-0010-0100(пл)	Зеркало 2,8х0,6	шт	8	19500		156000		156000	–	168480
					–		–		–	12480	
15	15 1212-0101-0905	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 % К=2,400;	м2	9,072	1334,77	3,64	12109	33	1854	7371	21038
					1126,76	1,76	10222	16	–	1558	
16	16 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	18	1076,17	7,28	19371	131	7723	8321	29907
					639,83	2,22	11517	40	–	2215	
17	17 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	49	436,67	2,84	21397	139	8558	9192	33036
					259,18	1,35	12700	66	–	2447	
18	18 1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 72 %	м2 оклеиваемой поверхности	15,5	915,87	0,65	14196	10	9580	3320	18917
					297,16	0,32	4606	5	–	1401	
19	19 1110-0404-0201	Стены ниши . Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	18	1755,17	14,33	31593	258	20821	7641	42373
					584,11	5,44	10514	98	–	3139	
20	20 2910-0100-0010(пл)	Ролл шторы 0,9х1,4	шт	3	17000		51000		51000	–	55080
					–		–		–	4080	

Раздел 2 Столовая

2.1 Строительные работы

21	21 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	47,7	101,89	2,68	4860	128	–	3453	8978
					99,2	1,34	4732	64	–	665	
22	22 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	м2	32	959,66	95,78	30709	3065	–	20949	55791

					863,88	45,38	27644	1452	–	4133	
23	23 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	6	166,5	1,67	999	10	–	716	1852
					164,83	0,83	989	5	–	137	
24	24 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	2,85	712,98	54,04	2032	154	–	1401	3708
					658,95	23,86	1878	68	–	275	
25	25 1215-0103-0601	Решетки жалюзийные. Разборка НР = 72 %	жалюзийная решетка	1	491	–	491	–	11	346	904
					480	–	480	–	–	67	
26	26 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	670	6	670	6	–	480	1242
					664	3	664	3	–	92	
27	27 1215-0101-0408	Бачок смывной пластмассовый на стене. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	443	26	443	26	–	310	813
					417	13	417	13	–	60	
28	28 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	1083	16	1083	16	–	774	2006
					1067	8	1067	8	–	149	
29	29 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	539	5	539	5	–	387	1000
					534	3	534	3	–	74	
30	30 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	47,7	1530,08	70,92	72985	3383	14944	40448	122508
					1145,87	31,87	54658	1520	–	9075	
31	31 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	27,76	552,59	1,59	15340	44	7277	5789	22819
					288,87	0,76	8019	21	–	1690	
32	32 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %	решетка	1	1441	56	1441	56	124	917	2547
					1261	13	1261	13	–	189	
33	33 2305-0306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	2104		2104		2104	–	2272
					–		–		–	168	
34	34 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	6	1776,17	592	10657	3552	1218	5856	17834

					981,17	374,5	5887	2247	–	1321	
35	35 2307-0106-0127	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 4030, мощность 30 Вт, световой поток 3300 лм, цветовая температура 4200-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	6	12878		77268		77268	–	83449
					–		–		–	6181	
36	36 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	26,1	4914,75	19	128275	496	67070	43880	185927
					2326,02	9,04	60709	236	–	13772	
37	37 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	80,5	436,66	2,83	35151	228	14059	15100	54271
					259,18	1,34	20864	108	–	4020	
38	38 1212-0101-0906	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	21,6	1730,05	3,66	37369	79	5045	23244	65462
					1492,82	1,76	32245	38	–	4849	
39	39 1212-0103-0213	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	6	885,17	0,33	5311	2	1197	2961	8934
					685,33	0,17	4112	1	–	662	
	2.2 Сантехнические работы										
40	40 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	1	3434	168	3434	168	549	2015	5885
					2717	81	2717	81	–	436	
41	41 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	20917		20917		20917	–	22590
					–		–		–	1673	
42	42 1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 72 %	комплект	1	1434	51	1434	51	376	742	2350
					1007	24	1007	24	–	174	
43	43 2303-0102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500x400x410 мм	шт.	1	7142		7142		7142	–	7713
					–		–		–	571	
44	44 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	1	2345	64	2345	64	342	1418	4064

					1939	31	1939	31	–	301	
45	45 2303-0102-1111	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	1	4973		4973		4973	–	5371
					–		–		–	398	
46	46 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	6	718,5	–	4311	–	2382	1389	6156
					321,5	–	1929	–	–	456	
47	47 1117-0101-0113	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя НР = 72 %	комплект	2	37290	119,5	74580	239	70362	2947	83729
					1989,5	57	3979	114	–	6202	
48	48 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	5785		11570		11570	–	12496
					–		–		–	926	
49	49 1120-0701-0304	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка НР = 72 %	зонт	1	5818	50	5818	50	5072	510	6834
					696	13	696	13	–	506	
50	50 2305-0301-0601	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	4	5979		23916		23916	–	25829
					–		–		–	1913	
51	51 2910-0100-0001(пл)	Жалюзи	шт	4	3000		12000		12000	–	12960
					–		–		–	960	
	Раздел 3 Полиграф										
52	52 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	1,89	1015,34	160,32	1919	303	–	1273	3447
					855,03	80,42	1616	152	–	255	
53	53 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,89	2762,43	46,56	5221	88	1023	2984	8861
					2174,6	18,52	4110	35	–	656	
54	54 2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	39231		74147		74147	–	80079
					–		–		–	5932	
55	55 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	15,6	32,82	–	512	–	–	369	951
					32,82	–	512	–	–	70	

56	56 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	166,5	1,5	333	3	–	239	618
					165	1	330	2	–	46	
57	57 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	43,6	436,65	2,84	19038	124	7614	8178	29393
					259,17	1,35	11300	59	–	2177	
58	58 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	1,89	2676,72	535,98	5059	1013	2070	1603	7195
					1045,5	132,28	1976	250	–	533	
59	59 2109-0102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	1,89	11240		21244		21244	–	22944
					–		–		–	1700	
60	60 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490		980		980	–	1058
					–		–		–	78	
61	61 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	4346		4346		4346	–	4694
					–		–		–	348	
62	62 1111-0101-3608	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	14,9	9576,04	20,4	142683	304	135953	4733	159209
					431,28	9,87	6426	147	–	11793	
63	63 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	15,6	303,85	2,18	4740	34	3455	910	6102
					80,19	0,83	1251	13	–	452	
64	64 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	2	1776	592	3552	1184	406	1952	5944
					981	374,5	1962	749	–	440	
65	65 2307-0106-0127	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 4030, мощность 30 Вт, световой поток 3300 лм, цветовая температура 4200-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	12878		25756		25756	–	27816
					–		–		–	2060	
	Раздел 4 Санузел										
66	66 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	7,56	1015,34	160,32	7676	1212	–	5093	13791

					855,03	80,56	6464	609	–	1022	
67	67 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	10,8	712,78	53,7	7698	580	–	5311	14050
					659,07	23,98	7118	259	–	1041	
68	68 1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	комплект	1	3926	98	3926	98	–	2789	7252
					3828	46	3828	46	–	537	
69	69 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	670	6	1340	12	–	960	2484
					664	3	1328	6	–	184	
70	70 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	539	5	539	5	–	387	1000
					534	3	534	3	–	74	
71	71 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	5	377	2,8	1885	14	159	1236	3371
					342,4	1	1712	5	–	250	
72	72 1217-0101-0704	Бра и плафоны. Демонтаж НР = 72 %	шт.	4	94,75	0,5	379	2	–	272	703
					94,25	0,25	377	1	–	52	
73	73 1215-0101-0902	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода	1	2390	20	2390	20	1302	773	3416
					1068	5	1068	5	–	253	
74	74 1110-0404-0101	. Обшивка короба по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	2	2109	13,5	4218	27	2388	1305	5965
					901,5	5	1803	10	–	442	
75	75 1117-0301-0104	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка НР = 72 %	комплект	1	6639	318	6639	318	2404	2925	10329
					3917	146	3917	146	–	765	
76	76 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	1	3434	168	3434	168	549	2015	5885
					2717	81	2717	81	–	436	
77	77 2303-0102-9903	Унитазы напольные керамические шамотированные	шт.	1	43229		43229		43229	–	46687

78	78 2303-0102-0603				–		–		–	3458		
		Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	1	6710		6710		6710	–	7247	
79	79 2303-0102-0302				–		–		–	537		
		Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	20917		20917		20917	–	22590	
80	80 1117-0101-0106				–		–		–	1673		
		Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	1	2744	85	2744	85	235	1775	4881	
81	81 2303-0102-3208				2424	41	2424	41	–	362		
		Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	10522		10522		10522	–	11364	
82	82 1116-0501-0212				–		–		–	842		
		Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	8	718,5	–	5748	–	3176	1852	8208	
83	83 1117-0201-0103				321,5	–	2572	–	–	608		
		Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	1	909	–	909	–	39	626	1658	
84	84 2303-0102-3331				870	–	870	–	–	123		
		Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	5512		5512		5512	–	5953	
85	85 1111-0101-2702				–		–		–	441		
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	10,8	1529,91	70,83	16523	765	3383	9158	27735	
86	86 1115-0107-0101				1145,83	31,85	12375	344	–	2054		
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	30,6	4914,74	18,99	150391	581	78634	51446	217984	
87	87 1110-0107-0101				2326,01	9,05	71176	277	–	16147		
		Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 % К=4,000;	м2	7,56	2676,32	535,98	20233	4052	8277	6409	28773	
88	88 2109-0102-0602				1045,5	131,88	7904	997	–	2131		
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 К=4,000;	м2	7,56	11240		84974		84974	–	91772	

					–		–		–	6798	
89	89 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=4,000;	шт.	8	490		3920		3920	–	4234
					–		–		–	314	
90	90 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	4346		17384		17384	–	18775
					–		–		–	1391	
91	91 2911-0001-0100(пл)	Плафон	шт	2	2050		4100		4100	–	4428
					–		–		–	328	
	Раздел 5 Коридор и кабинеты 1 этажа										
92	92 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	153	756,47	29,82	115740	4563	–	81697	213232
					726,65	14,97	111177	2291	–	15795	
93	93 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 % К=1,890;	м2	43,47	1015,27	160,29	44134	6968	–	29279	79286
					854,98	80,49	37166	3499	–	5873	
94	94 1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена НР = 72 %	шт.	14	2031,43	1,64	28440	23	–	20469	52822
					2029,79	0,86	28417	12	–	3913	
95	95 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	232,4	101,9	2,69	23682	626	–	16826	43749
					99,21	1,35	23056	314	–	3241	
96	96 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	215,5	32,84	–	7076	–	–	5095	13145
					32,84	–	7076	–	–	974	
97	97 1110-0404-0101	. Обшивка короба по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	26,8	2109,03	13,96	56522	374	31985	17497	79941
					901,6	5,15	24163	138	–	5922	
98	98 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	520	1076,11	7,26	559576	3775	223102	240381	863954
					639,81	2,24	332699	1164	–	63997	

99	99 1110-0116-0103	Антисептирование водными растворами НР = 72 %	м2 покрытия по фермам	16,5	63,39	2	1046	33	294	528	1700
					43,58	0,85	719	14	–	126	
100	100 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 72 %	м2 поверхности	16,5	984,79	10,48	16249	173	9521	4779	22710
					397,27	4,97	6555	82	–	1682	
101	101 1212-0101-0906	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	201,6	1730,08	3,65	348785	736	47095	216946	610989
					1492,83	1,79	300954	360	–	45258	
102	102 1212-0103-0213	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	25,2	885,16	0,28	22306	7	5028	12437	37522
					685,36	0,12	17271	3	–	2779	
103	103 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 %	м2 стяжки	385,4	354,62	15,27	136671	5884	136	95158	250375
					339	3,93	130651	1513	–	18546	
104	104 1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 72 % ктрр1=8; ктрм1=8; кзпр1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; кмат1=8;	м2 стяжки	385,4	184,64	20,9	71162	8054	115	47086	127708
					163,45	6,24	62993	2404	–	9460	
105	105 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	153	4332,14	127,36	662818	19486	491856	115211	840271
					990,04	55,81	151476	8539	–	62242	
106	106 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	215,5	1708,85	12,62	368257	2720	309925	40693	441666
					258,06	4,2	55612	906	–	32716	
107	107 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 % К=23,000;	м2	43,47	2676,47	536,05	116346	23302	47595	36851	165453
					1045,53	131,88	45449	5733	–	12256	
108	108 2109-0102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 К=23,000;	м2	43,47	11240		488603		488603	–	527691
					–		–		–	39088	
109	109 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=23,000;	шт.	46	490		22540		22540	–	24343

110	110 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	23	–		–		–	1803	
					4346		99958		99958	–	107955
111	111 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	14	–		–		–	7997	
					1776	591,86	24864	8286	2842	13663	41609
112	112 2307-0106-0120	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, световой поток 4500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	14	981,14	374,36	13736	5241	–	3082	
					4979		69706		69706	–	75282
113	113 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	956,4	–		–		–	5576	
					436,67	2,83	417628	2710	167036	179402	644792
114	114 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,89	259,18	1,35	247882	1288	–	47762	
					2762,43	46,56	5221	88	1023	2984	8861
115	115 2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	2174,6	18,52	4110	35	–	656	
					39231		74147		74147	–	80079
116	116 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума коммерческого. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	232,4	–		–		–	5932	
					8164,95	20,39	1897535	4738	1805086	64801	2119323
117	117 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	215,5	377,41	9,85	87711	2290	–	156987	
					303,85	2,18	65479	469	47730	12567	84290
118	118 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	м2	771	80,19	0,81	17280	174	–	6244	
					959,63	95,76	739878	73834	–	504745	1344193
119	119 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	771	863,87	45,38	666044	34991	–	99570	
					1370,9	136,8	1056967	105476	–	721064	1920273
120	120 2203-0301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	771	1234,1	64,83	951491	49987	–	142242	
					4798		3699258		3699258	–	3995199

						–		–		–	295941	
	Раздел 6 Второй этаж											
121	121 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	153	756,47	29,82	115740	4563	–	81697	213232
					726,65	14,97	111177	2291	–	15795	
122	122 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 % К=1,890;	м2	30,24	1015,28	160,28	30702	4847	–	20368	55156
					854,99	80,49	25855	2434	–	4086	
123	123 1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена НР = 72 %	шт.	14	2031,43	1,64	28440	23	–	20469	52822
					2029,79	0,86	28417	12	–	3913	
124	124 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	232,4	101,9	2,69	23682	626	–	16826	43749
					99,21	1,35	23056	314	–	3241	
125	125 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	215,5	32,84	–	7076	–	–	5095	13145
					32,84	–	7076	–	–	974	
126	126 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	520	1076,11	7,26	559576	3775	223102	240381	863954
					639,81	2,24	332699	1164	–	63997	
127	127 1110-0116-0103	Антисептирование водными растворами НР = 72 %	м2 покрытия по фермам	16,5	63,39	2	1046	33	294	528	1700
					43,58	0,85	719	14	–	126	
128	128 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 72 %	м2 поверхности	16,5	984,79	10,48	16249	173	9521	4779	22710
					397,27	4,97	6555	82	–	1682	
129	129 1212-0101-0906	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	201,6	1730,08	3,65	348785	736	47095	216946	610989
					1492,83	1,79	300954	360	–	45258	
130	130 1212-0103-0213	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	25,2	885,16	0,28	22306	7	5028	12437	37522
					685,36	0,12	17271	3	–	2779	

131	131 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	153	4332,14	127,36	662818	19486	491856	115211	840271
					990,04	55,81	151476	8539	–	62242	
132	132 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	215,5	1708,85	12,62	368257	2720	309925	40693	441666
					258,06	4,2	55612	906	–	32716	
133	133 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	27,18	2676,49	536,06	72747	14570	29759	23041	103451
					1045,55	131,86	28418	3584	–	7663	
134	134 2109-0102-0121	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,4	5761		13826		13826	–	14932
					–		–		–	1106	
135	135 2109-0102-0601	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	23,52	14816		348472		348472	–	376350
					–		–		–	27878	
136	136 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	18	490		8820		8820	–	9526
					–		–		–	706	
137	137 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	16	4346		69536		69536	–	75099
					–		–		–	5563	
138	138 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	14	1776	591,86	24864	8286	2842	13663	41609
					981,14	374,36	13736	5241	–	3082	
139	139 2307-0106-0127	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 4030, мощность 30 Вт, световой поток 3300 лм, цветовая температура 4200-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	14	12878		180292		180292	–	194715
					–		–		–	14423	
140	140 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	956,4	436,67	2,83	417628	2710	167036	179402	644792
					259,18	1,35	247882	1288	–	47762	
141	141 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума коммерческого. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	232,4	8164,95	20,39	1897535	4738	1805086	64801	2119323
					377,41	9,85	87711	2290	–	156987	

142	142 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	215,5	303,85	2,18	65479	469	47730	12567	84290
					80,19	0,81	17280	174	–	6244	
143	143 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 %	м2 стяжки	385,4	354,62	15,27	136671	5884	136	95158	250375
					339	3,93	130651	1513	–	18546	
144	144 1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 72 % К=15,000;	м2 стяжки	5781	23,08	2,61	133426	15100	215	88285	239448
					20,43	0,78	118111	4507	–	17737	
	Раздел 7 Фасад										
145	145 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	1052,7	665,02	1,84	700064	1936	213387	349673	1133716
					460,47	0,87	484741	916	–	83979	
146	146 1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1052,7	223,85	–	235644	–	–	169664	437733
					223,85	–	235644	–	–	32425	
147	147 1211-0102-0105	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя 30 мм НР = 72 %	м2	196,1945	3727,41	0,29	731297	57	93921	458870	1285380
					3248,4	–	637319	–	–	95213	
148	148 1115-0402-0603	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1052,7	321,06	32,39	337984	34100	105874	143038	519504
					188,1	0,62	198010	654	–	38482	
	Раздел 8 Отопление										
149	149 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	427	377,24	2,93	161081	1250	13609	105600	288015
					342,44	1,04	146222	444	–	21334	
150	150 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	54	1022,09	46,39	55193	2505	–	38841	101557
					975,7	23,3	52688	1258	–	7523	

151	151 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	427	1948,92	17,65	832189	7537	667016	115524	1023530
					369,17	6,59	157636	2814	–	75817	
152	152 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	427	80,47	1,19	34362	506	205	24229	63278
					78,81	–	33651	–	–	4687	
153	153 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка М 140 НР = 72 %	кВт	97,2	18892,42	148	1836343	14386	1747579	58509	2046440
					765,21	70,83	74378	6885	–	151588	
154	154 2302-0101-0135	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	114	422		48108		48108	–	51957
					–		–		–	3849	
155	155 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	70	1524,49	17,66	106714	1236	79636	18939	135705
					369,17	6,6	25842	462	–	10052	
156	156 2304-0902-0101	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	6862		370548		370548	–	400192
					–		–		–	29644	
157	157 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55,2	537		29642		29642	–	32013
					–		–		–	2371	
158	158 1212-0103-0213	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	128,96	885,13	0,26	114147	34	25730	63647	192018
					685,35	0,12	88383	16	–	14224	
	Раздел 9 Прочие работ										
159	159 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	117	521		60957		–	–	65834
					–		–		–	4877	
160	160 4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	117	357		41769		–	–	45111
					–		–		–	3342	
161	161 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	117	336		39312		–	–	42457

				–		–		–	3145	

Локальная смета 2-1-5
Текущий ремонт КПП

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. НР = 72 %	м3 грунта	209	254,4	241,68	53169	50511	–	10386	68639
					12,72	56,3	2658	11767	–	5084	
2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	6,27	2492,34	–	15627	–	–	11251	29028
					2492,34	–	15627	–	–	2150	
3	3 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	197	220,29	212,48	43397	41859	16	8855	56432
					7,73	54,7	1522	10776	–	4180	
4	4 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,250;	т	246,25	124		30535		–	–	32978
					–		–		–	2443	
5	5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=1,250;	м3 грунта	246,25	16,63	14,21	4095	3499	13	1367	5899
					2,37	5,34	583	1316	–	437	
6	6 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	3,9	1154,36	–	4502	–	–	3241	8362
					1154,36	–	4502	–	–	619	
7	7 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	41,8	20,45	20,45	855	855	–	231	1173
					–	7,68	–	321	–	87	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	41,8	152,11	73,37	6358	3067	–	3352	10487
					78,73	32,63	3291	1364	–	777	

Раздел 2 Фундаменты

2.1 ФБС

9	9 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	14	4787,57	2691,57	67026	37682	10809	23583	97858
					1323,93	1015,64	18535	14219	–	7249	
10	10 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,096	24596		297513		297513	–	321314
					–		–		–	23801	
11	11 1106-0401-0101	Монолитные заделки . Устройство НР = 72 %	м3	1,2	23256,67	1272,5	27908	1527	22412	3110	33499
					3307,5	292,5	3969	351	–	2481	
12	12 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	54,4	852,37	20,53	46369	1117	31136	10261	61160
					259,49	2,48	14116	135	–	4530	
13	13 1106-0701-0201	Монолитный пояс в опалубке. Устройство бетон В15 НР = 72 %	м3	6,12	34542,48	4661,6	211400	28529	126221	44769	276663
					9256,54	903,43	56650	5529	–	20494	
14	14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,4284	216590		92787		92787	–	100210
					–		–		–	7423	
15	15 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 72 %	м2 поверхности	28,9	2039,76	45,09	58949	1303	51605	4530	68557
					209,03	8,69	6041	251	–	5078	
	Раздел 3 Стены и перегородки										
16	16 1115-0601-0103	Стены. Утепление на клею НР = 72 %	м2 оклеиваемой поверхности	4192	558,67	4,08	2341928	17089	886	1679196	4342814
					554,38	1,97	2323953	8263	–	321690	
17	17 1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	43	30927,42	1905,6	1329879	81941	1012269	181997	1632826
					5480,67	397,77	235669	17104	–	120950	
18	18 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АР-28и) НР = 72 %	т металлических изделий	0,0972	64331,28	2181,07	6253	212	–	4396	11501

					62150,21	668,72	6041	65	–	852	
19	19 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0972	247106		24019		24019	–	25941
					–		–		–	1922	
	3.3 Перегородки										
20	20 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	80	3695	244,75	295600	19580	175348	75426	400708
					1258,4	51,09	100672	4087	–	29682	
	3.4 Перемычки										
21	21 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	20	448,8	250,1	8976	5002	774	3074	13014
					160	53,45	3200	1069	–	964	
22	22 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,746	65296		48711		48711	–	52608
					–		–		–	3897	
23	23 1109-0302-0401	Укладка перемычек из уголка. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 72 %	т конструкций	0,204	29112,75	10039,22	5939	2048	782	2645	9271
					15240,2	2764,71	3109	564	–	687	
24	24 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 125 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,204	250422		51086		51086	–	55173
					–		–		–	4087	
25	25 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	6,68	84,28	2,4	563	16	269	202	826
					41,62	0,3	278	2	–	61	
26	26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % kэкс1=2; kмат1=2;	м2	6,68	228,59	6,59	1527	44	1321	121	1780
					24,25	0,9	162	6	–	132	
	Раздел 4 Перекрытие и крыша										
27	27 1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 72 %	м2 перекрытия	70	4917,67	131,03	344237	9172	254181	60842	437485
					1155,49	51,7	80884	3619	–	32406	

28	28 2107-0201-0106	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86-балки	м3	1,05	64644		67876		67876	–	73306
29	29 1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 72 %	м2 потолков	70	–		–		–	5430	
					3576,21	21,33	250335	1493	209776	28583	301231
30	30 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	3,22	558,09	9,03	39066	632	–	22313	
					98038,2	1377,33	315683	4435	240940	51874	396962
31	31 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	3,22	21834,78	540,06	70308	1739	–	29405	
					8775,47	55,9	28257	180	25412	1974	32649
32	32 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	218	827,64	23,91	2665	77	–	2418	
					305,37	2,59	66571	564	59173	5094	77398
33	33 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	218	31,35	1,11	6834	241	–	5733	
					2762,02	97,94	602121	21351	185250	288822	962218
34	34 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	34	1814,31	25,78	395520	5621	–	71275	
					1666,44	1058,03	56659	35973	11841	11835	73974
35	35 2110-0101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	246,4168	260,15	223,29	8845	7592	–	5480	
					2026		499240		499240	–	539179
36	36 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,2	–		–		–	39939	
					10297		12356		12356	–	13344
37	37 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	–		–		–	988	
					490		1960		1960	–	2117

					–		–		–	157	
38	38 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	2	472		944		944	–	1020
					–		–		–	76	
39	39 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	52	1087,54	11,27	56552	586	39932	11647	73655
					308,35	2,75	16034	143	–	5456	
40	40 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,050;	м	35,7	723		25811		25811	–	27876
					–		–		–	2065	
41	41 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52	1301		67652		67652	–	73064
					–		–		–	5412	
42	42 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	2	17283	824,5	34566	1649	20271	9583	47681
					6323	332	12646	664	–	3532	
43	43 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	4,8	2762,08	97,92	13258	470	4079	6360	21187
					1814,38	25,83	8709	124	–	1569	
	Раздел 5 Проемы										
	5.1 Окна										
44	44 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2	9,9405	2900,86	166,89	28836	1659	15227	9154	41029
					1202,15	76,86	11950	764	–	3039	
45	45 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2	9,9405	2195,26	163,77	21822	1628	11420	6867	30984
					882,65	76,86	8774	764	–	2295	
	5.2 Подоконные доски										
46	46 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	м	7,5	1781,87	9,33	13364	70	11626	1225	15756
					222,4	4,4	1668	33	–	1167	
47	47 2109-0205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	7,5	2864		21480		21480	–	23198
					–		–		–	1718	

48	48 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	10	111		1110		1110	–	1199
					–		–		–	89	
	5.5 Двери										
49	49 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	4,83	2762,53	46,79	13343	226	2613	7628	22649
					2174,74	18,63	10504	90	–	1678	
50	50 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	56089		117787		117787	–	127210
					–		–		–	9423	
51	51 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	50533		137955		137955	–	148991
					–		–		–	11036	
52	52 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	7226		14452		14452	–	15608
					–		–		–	1156	
53	53 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	490		2940		2940	–	3175
					–		–		–	235	
54	54 1109-0601-0102	Монтаж металлических решеток НР = 72 %	т конструкций	0,18	55005,56	2583,33	9901	465	712	6340	17540
					48466,67	450	8724	81	–	1299	
55	55 2113-0814-1901	Сварная решетка	т	0,18	540084		97215		97215	–	104992
					–		–		–	7777	
56	56 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	10,92	4441,21	102,47	48498	1119	33289	10526	63746
					1290,29	48,44	14090	529	–	4722	
57	57 2109-0102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,47	12968		19063		19063	–	20588
					–		–		–	1525	
58	58 2109-0102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	9,45	9453		89331		89331	–	96477
					–		–		–	7146	

59	59 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	490		5880		5880	–	6350
					–		–		–	470	
60	60 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	4346		26076		26076	–	28162
					–		–		–	2086	
	Раздел 6 Внутренняя отделка										
	6.1 Стены										
61	61 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	258	2240,94	74,74	578162	19282	329012	176208	814720
					890,96	57,62	229868	14865	–	60350	
62	62 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	258	951,69	7,26	245537	1874	78593	119266	393987
					639,81	2,24	165070	577	–	29184	
63	63 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	258	660,29	4,36	170354	1124	56334	81670	272186
					437,58	2,07	112896	535	–	20162	
64	64 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	19	4914,74	19	93380	361	48825	31944	135350
					2326	9,05	44194	172	–	10026	
	6.2 Потолок										
65	65 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	70	2354,91	13,83	164844	968	85703	56543	239098
					1116,76	5,13	78173	359	–	17711	
66	66 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	70	1186,46	7,26	83052	508	30562	37540	130239
					742,6	2,24	51982	157	–	9647	

67	67 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	70	792,59	4,61	55481	323	16673	27820	89965
					549,79	2,2	38485	154	–	6664	
	6.3 Откосы										
68	68 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,6325	2944,42	42,64	34251	496	9122	17915	56339
					2117,6	21,41	24633	249	–	4173	
69	69 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,6325	660,39	4,38	7682	51	2541	3682	12273
					437,57	2,06	5090	24	–	909	
	Раздел 7 Полы										
	7										
70	70 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	10,2	8637,35	1670,29	88101	17037	39536	27721	125088
					3090,98	683,63	31528	6973	–	9266	
71	71 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетон М150 НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	3,5	24375,43	7,71	85314	27	73066	8799	101642
					3491,71	–	12221	–	–	7529	
72	72 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	70	690,03	27,76	48302	1943	23831	16886	70403
					321,83	13,21	22528	925	–	5215	
73	73 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=16,000;	м2 стяжки	1120	93,54	4,72	104761	5287	95019	4969	118508
					3,98	2,18	4455	2446	–	8778	
74	74 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	70	4332,17	127,37	303252	8916	225033	52710	384439
					990,04	55,8	69303	3906	–	28477	
	Раздел 8 Крыльца										
	8.1 Крыльцо №1										

75	75 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	18	2264,67	142,67	40764	2568	33599	3926	48265
					255,39	47,56	4597	856	–	3575	
76	76 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	5	22470,6	1662,4	112353	8312	94733	8009	129991
					1861,6	363	9308	1815	–	9629	
77	77 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01625	259207		4212		4212	–	4549
					–		–		–	337	
78	78 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01625	247418		4021		4021	–	4343
					–		–		–	322	
79	79 1111-0101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт НР = 72 %	м2 покрытия	20	3613,8	91,85	72276	1837	9911	44054	125636
					3026,4	32,9	60528	658	–	9306	
80	80 2201-0101-0304	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012 К=1,020;	м2	20,4	12246		249818		249818	–	269803
					–		–		–	19985	
81	81 1109-0302-0302	Монтаж навеса НР = 72 %	т конструкций	0,258	94279,07	25147,29	24324	6488	600	13679	41043
					66806,2	6833,33	17236	1763	–	3040	
82	82 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,258	255537		65929		65929	–	71203
					–		–		–	5274	
83	83 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	9,6	84,17	2,29	808	22	386	289	1185
					41,67	0,21	400	2	–	88	
84	84 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	9,6	75,42	1,67	724	16	474	170	966
					24,38	0,21	234	2	–	72	
85	85 1107-0519-0102	Ограждения металлические. Установка НР = 72 %	м ограждения	12	3263,67	82,67	39164	992	18185	14686	58158
					1665,58	34,17	19987	410	–	4308	
86	86 2106-0208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	12	13115		157380		157380	–	169970

					–		–		–	12590	
	8.4 Отмостка										
87	87 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	3,4	8637,65	1670,29	29368	5679	13180	9240	41697
					3090,88	683,53	10509	2324	–	3089	
88	88 1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	34	1112,06	68,03	37810	2313	30528	4193	45363
					146,15	25,12	4969	854	–	3360	
89	89 1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР = 72 %	м2 покрытия	34	193,12	3,59	6566	122	5746	542	7677
					20,53	1,62	698	55	–	569	
90	90 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	34	1865,41	30,65	63424	1042	38128	17740	87657
					713,35	11,32	24254	385	–	6493	
91	91 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,53	32523		49760		49760	–	53741
					–		–		–	3981	
	Раздел 9 Фасад										
92	92 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	120	665,02	1,84	79802	221	24324	39860	129235
					460,48	0,87	55257	104	–	9573	
93	93 1115-0201-0201	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	1796,27	29,96	215552	3595	55488	114814	356795
					1303,91	24,96	156469	2995	–	26429	
94	94 1115-0212-0202	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	120	2879,53	8,68	345543	1042	259101	61831	439964
					711,67	3,98	85400	477	–	32590	

95	95 1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	120	859,31	3,23	103117	387	84559	13212	125635
					151,43	1,49	18171	179	–	9306	
	Раздел 10 Прочие работы										
96	96 1146-0401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка НР = 72 %	м3	5,28	33276,89	16047,16	175702	84729	10657	84432	280945
					15211,36	6998,11	80316	36950	–	20811	
97	97 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка К=2,400;	т	12,672	521		6602		–	–	7130
					–		–		–	528	
98	98 4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка К=2,400;	т	12,672	357		4524		–	–	4886
					–		–		–	362	
99	99 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,400;	т	12,672	336		4258		–	–	4599
					–		–		–	341	
	Раздел 11 Отопление										
100	100 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	65,6	994,83	39,33	65261	2580	15339	34746	108008
					721,68	13,96	47342	916	–	8001	
101	101 1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72 %	шт.	3	3607,33	289	10822	867	226	7300	19572
					3243	136,67	9729	410	–	1450	
102	102 2307-0502-0104	Тепловычислитель модели ТСРВ-027 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество каналов измерения до 6, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет	шт.	1	301193		301193		301193	–	325288
					–		–		–	24095	
103	103 2307-0502-0306	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 45,28 м3/ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	шт.	2	82040		164080		164080	–	177206
					–		–		–	13126	
104	104 1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 72 %	кВт	10,8	998,06	78,24	10779	845	2772	5444	17521

					663,15	36,94	7162	399	–	1298	
105	105 2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	60	1934		116040		116040	–	125323
					–		–		–	9283	
106	106 2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1034		4136		4136	–	4467
					–		–		–	331	
107	107 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537		8055		8055	–	8699
					–		–		–	644	
108	108 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	65,6	82,87	1,22	5436	80	31	3834	10012
					81,17	–	5325	–	–	742	
109	109 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %	решетка	2	1377	53	2754	106	247	1747	4861
					1200,5	12,5	2401	25	–	360	
110	110 2305-0306-0303	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм x 100 мм	шт.	2	1841		3682		3682	–	3977
					–		–		–	295	
	Раздел 12 Тепловой узел										
111	111 1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	53893,5	221	107787	442	101099	4541	121314
					3123	30,5	6246	61	–	8986	
112	112 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	2	2481,5	–	4963	–	4395	409	5802
					284	–	568	–	–	430	
113	113 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	2	438,5	–	877	–	131	537	1527
					373	–	746	–	–	113	
114	114 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1682		3364		3364	–	3633
					–		–		–	269	
115	115 1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, с спускным краном диаметр 65 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	44763	293	44763	293	43157	1014	49439
					1313	95	1313	95	–	3662	

116	116 2304-0905-3101	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30 °С до +150 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2760		2760		2760	–	2981
					–		–		–	221	
117	117 2304-0902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23626		47252		47252	–	51032
					–		–		–	3780	
118	118 2304-0902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20551		41102		41102	–	44390
					–		–		–	3288	
119	119 2304-0902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11210		44840		44840	–	48427
					–		–		–	3587	
120	120 2304-0902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12360		24720		24720	–	26698
					–		–		–	1978	
121	121 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	20	3943,7	68,8	78874	1376	58575	13959	100260
					946,15	23,2	18923	464	–	7427	
122	122 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	8,7	84,14	2,3	732	20	350	262	1074
					41,61	0,23	362	2	–	80	
123	123 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 %	м2	8,7	122,87	3,1	1069	27	883	117	1281
					18,28	0,34	159	3	–	95	
124	124 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	25	82,88	1,24	2072	31	12	1461	3816
					81,16	–	2029	–	–	283	
125	125 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	20	82,85	1,2	1657	24	10	1169	3052
					81,15	–	1623	–	–	226	

Раздел 13 Водлпровод

126	126 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	20	1432,95	15,75	28659	315	2340	18724	51174
					1300,2	0,1	26004	2	–	3791	
127	127 2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	16		400		400	–	432
					–		–		–	32	
128	128 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	13		156		156	–	168
					–		–		–	12	
129	129 2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	651		1953		1953	–	2109
					–		–		–	156	
130	130 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	15	1700,33	3,33	25505	50	14611	7818	35989
					722,93	1	10844	15	–	2666	
	Раздел 14 Оборудование										
131	131 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	2	3436,5	169,5	6873	339	1099	4031	11776
					2717,5	82	5435	164	–	872	
132	132 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	16710		33420		33420	–	36094
					–		–		–	2674	
133	133 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	2	2743,5	85,5	5487	171	468	3550	9760
					2424	41	4848	82	–	723	
134	134 2303-0102-3206	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	8220		16440		16440	–	17755
					–		–		–	1315	
135	135 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	6	718,5	–	4311	–	2382	1389	6156
					321,5	–	1929	–	–	456	
136	136 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	2	910	–	1820	–	80	1253	3319
					870	–	1740	–	–	246	

137	137 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	5785		11570		11570	–	12496
					–		–		–	926	
	Раздел 15 Наружные сети										
138	138 1122-1401-0201	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР = 72 %	м продавливания	30	11085,67	6146,4	332570	184392	78620	123523	492580
					2318,6	3400,07	69558	102002	–	36487	
139	139 2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=1,100;	м	33	205		6765		6765	–	7306
					–		–		–	541	
140	140 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр НР = 72 %	м трубы, уложенной в футляре	30	1326,37	7,33	39791	220	8098	22706	67497
					1049,1	2,1	31473	63	–	5000	
141	141 1122-1401-0202	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР = 72 %	м продавливания	20	14086,4	6594,95	281728	131899	97882	89458	400881
					2597,35	3615	51947	72300	–	29695	
142	142 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 К=1,100;	м	22	1188		26136		26136	–	28227
					–		–		–	2091	
143	143 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	27	2492,41	–	67295	–	–	48452	125007
					2492,41	–	67295	–	–	9260	
144	144 1124-0102-0101	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР = 72 %	км трубопровода	0,012	1671416,67	412750	20057	4953	5693	7721	30000
					784250	109333,33	9411	1312	–	2222	
145	145 2301-0402-0104	Труба Ст 57x3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=1,050;	м	12,6	5357		67498		67498	–	72898
					–		–		–	5400	
146	146 2302-0201-0104	Отвод Ст 57x3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	20027		160216		160216	–	173033
					–		–		–	12817	
147	147 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	21	1154,33	–	24241	–	–	17454	45031
					1154,33	–	24241	–	–	3336	

148	148 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	21	181,38	87,33	3809	1834	–	2010	6285
					94,05	38,86	1975	816	–	466	
	Раздел 16 Электромонтажные работы										
149	149 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	400	826,19	406,79	330476	162716	98152	87821	451761
					174,02	130,92	69608	52366	–	33464	
150	150 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	168497		33699		33699	–	36395
					–		–		–	2696	
151	151 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	260486		52097		52097	–	56265
					–		–		–	4168	
152	152 1308-0206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	257,7	2,5	2577	25	301	1621	4534
					225,1	0,1	2251	1	–	336	
153	153 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	10	309		3090		3090	–	3337
					–		–		–	247	
154	154 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	15	465,6	3,53	6984	53	347	4753	12676
					438,93	1,2	6584	18	–	939	
155	155 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15	419		6285		6285	–	6788
					–		–		–	503	
156	156 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	10	390,8	3,5	3908	35	129	2704	7141
					374,4	1,2	3744	12	–	529	
157	157 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	324		3240		3240	–	3499
					–		–		–	259	
158	158 2307-0202-0601	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	25	103		2575		2575	–	2781
					–		–		–	206	

159	159	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	16	2329,94	848,94	37279	13583	3247	20735	62655
						1278,06	521,88	20449	8350	–	4641	
160	160	2307-0102-0119	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	16	5022		80352		80352	–	86780
						–		–		–	6428	
161	161	1308-0305-0902	Щитки г. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4402	95	4402	95	434	2810	7789
						3873	30	3873	30	–	577	
162	162	5108-0401-0501(об)	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	123372		123372		–	–	123372
						–		–		123372	–	

Локальная смета 2-1-6
Электромонтажные работы

Раздел 1 Внутреннее освещение

1.1 Демонтажные работы

1	1	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	126	166,43	1,66	20970	209	–	15024	38874
						164,77	0,83	20761	105	–	2880	

1.2 Монтажные работы

2	2	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	126	2077,57	620,14	261774	78138	116943	88242	378017
						529,31	443,37	66693	55865	–	28001	
3	3	2307-0106-0128	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 4040, мощность 40 Вт, световой поток 4000 лм, цветовая температура 4200-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	17	14707		250019		250019	–	270021
						–		–		–	20002	
4	4	2307-0106-0830	Светильники офисные потолочные светодиодные марки СПС-220-35 Д Д Паркинг, мощность 35 Вт, световой поток 2900 лм, цветовая температура 5000/4000 К, степень защиты IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	72	14824		1067328		1067328	–	1152714
						–		–		–	85386	
5	5	2307-0106-0113	Светильник светодиодный ДСО-15 с низковольтным питанием предназначен для местного освещения места проведения работ, мощность 8 Вт, световой поток 1020 лм, степень защиты IP 54, количество LED 20 штук СТ РК 2595-2014	шт.	10	10627		106270		106270	–	114772
						–		–		–	8502	

6	6 2307-0106-0907	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-10.4, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 65, количество LED 1 штука АС СТ РК 2595-2014	шт.	19	7788		147972		147972	–	159810
					–		–		–	11838	
7	7 2307-0106-0858	Светильник офисный светодиодный типа GALAD Пиксель LED-18-d250/B/M/4000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	8	10204		81632		81632	–	88163
					–		–		–	6531	
	Раздел 2 Наружное освещение										
	2.1 Демонтажные работы										
8	8 1308-0205-0903	Светильник с лампами ртутными. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	шт.	8	1702,75	687,5	13622	5500	–	7220	22509
					1015,25	238,25	8122	1906	–	1667	
9	9 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	15	84,13	0,2	1262	3	–	908	2344
					83,93	0,13	1259	2	–	174	
	2.2 Монтажные работы										
10	10 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	15	291,2	121,27	4368	1819	684	1720	6575
					124,33	34,93	1865	524	–	487	
11	11 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0153	260486		3985		3985	–	4304
					–		–		–	319	
12	12 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,1	2866,19	–	6019	–	–	4334	11181
					2866,19	–	6019	–	–	828	
13	13 1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка НР = 110 %	гильза	6	1234,83	1,17	7409	7	74	8061	16708
					1221,33	–	7328	–	–	1238	
14	14 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	5608		33648		33648	–	36340
					–		–		–	2692	
15	15 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	6	513,5	439	3081	2634	–	973	4378
					74,5	150,67	447	904	–	324	
16	16 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	70	400,56	15,59	28039	1091	8406	13518	44882

					264,89	3,33	18542	233	–	3325	
17	17 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	37	80		2960		2960	–	3197
					–		–		–	237	
18	18 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	33	45		1485		1485	–	1604
					–		–		–	119	
19	19 2306-0128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	400718		28050		28050	–	30294
					–		–		–	2244	
20	20 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	6	1327,5	–	7965	–	–	5735	14796
					1327,5	–	7965	–	–	1096	
21	21 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6	217,33	109,17	1304	655	–	677	2139
					108,17	48,5	649	291	–	158	
22	22 1308-0205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	11	5921,55	1718,64	65137	18905	18312	24818	97151
					2538,18	595,36	27920	6549	–	7196	
23	23 2307-0103-1025	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	11	89801		987811		987811	–	1066836
					–		–		–	79025	
	Раздел 3 Освещение периметра										
	3.1 Демонтажные работы										
24	24 1109-0501-0302	Демонтж наконечников НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	болт	57	167,19	2,74	9530	156	1503	5452	16181
					138,09	0,54	7871	31	–	1199	
	3.2 Монтажные работы										
25	25 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	800	400,57	15,6	320452	12480	96068	154484	512931
					264,88	3,32	211904	2657	–	37995	
26	26 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	700	80		56000		56000	–	60480
					–		–		–	4480	
27	27 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	45		4500		4500	–	4860

28	28 2302-1104-0406				–		–		–	360	
		Хомутики для крепления труб	100 шт.	2	4097		8194		8194	–	8850
29	29 1146-0301-0101				–		–		–	656	
		Сверление кольцевыми алмазными сверлами с диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	114	765,11	339,7	87223	38726	743	61777	160920
30	30 1308-0201-0902				418,89	226,23	47754	25790	–	11920	
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	800	440,22	208,51	352178	166811	36207	142652	534416
31	31 2306-0112-0804				186,45	61,21	149160	48968	–	39586	
		Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,8	415983		332786		332786	–	359409
32	32 1109-0402-0109				–		–		–	26623	
		Подрезка основании для установки распред коробок НР = 69 %	м реза	79	978,33	6,48	77288	512	–	52975	140684
33	33 1310-0902-0912				971,85	–	76776	–	–	10421	
		Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	57	3835	991,11	218595	56493	20400	101133	345306
34	34 2307-0202-0106				2486	422,61	141702	24089	–	25578	
		Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	57	1298		73986		73986	–	79905
35	35 1101-0203-0502				–		–		–	5919	
		Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	57	1178,51	982,19	67175	55985	–	24294	98787
36	36 1106-0101-0101				196,32	395,65	11190	22552	–	7318	
		Устройство фундаента под стойки НР = 91 %	м3	3,2	21520	1354,06	68864	4333	60204	4757	79511
37	37 1308-0205-0904				1352,19	281,56	4327	901	–	5890	
		Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	57	5544,32	2104,23	316026	119941	94889	102783	452314
38	38 2910-1000-0100(пл)				1775,37	729,09	101196	41558	–	33505	
		Светильник Шар Лампа светодиодная Е27, 27Вт трехмодульная,Труба опорнаяКрепежный комплект	шт	57	78857		4494849		4494849	–	4854437
39	39 1308-0303-0501				–		–		–	359588	
		Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4161	25	4161	25	1650	1790	6427

					2486	–	2486	–	–	476		
40	40 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674	
					–		–		–	124		
41	41 1115-0403-0308	Окраска улучшенная масляными составами основания светильников НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,057	798,58	3,96	4837	24	1090	2987	8450	
					614,66	1,82	3723	11	–	626		

Итого	**82 369 584,57**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 881 568,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 406 112,57
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	966 108,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 709 507,00
оборудование, тенге	123 372,00
перевозка грузов	212 237,00
- накладные расходы, тенге	13 944 475,00
в т.ч. зарплата, тенге	1 255 004,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 092 313,00
Всего	**82 369 584,57**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 644 924,00**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**84 014 508,57**
НДС (12 %)	10 081 741,03
Итого	**94 096 249,60**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq Union", БИН 100240016390
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Умарова А.Р
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор Феоктистов Ю. Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау", БИН 050140006348
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Шидловский Ю.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гердлитов Р.Р.

от 19 марта 2015года №229

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq Union"

Наименование объекта:Текущий ремонт административных зданий, гаража, контрольно-пропускного пункта, ограждения, освещения, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. М. Ауэзова 157и159, необходимых для осуществления деятельности ДКНБ по Акмолинской области по предупреждению ,пресечению и противодействию терроризму ,экстремизму

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 г.

Код зказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		272/001	15.11.2019.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
Наименование пусковых комплексов объектов , работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без учета НДС	СМР в сметных базисных ценах .	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную строимость (НДС)	Всего
				В отчетном месяце	Оборудование				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт административных зданий, гаража, контрольно-пропускного пункта, ограждения, освещения, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. М. Ауэзова 157и159, необходимых для осуществления деятельности ДКНБ по Акмолинской области по предупреждению ,пресечению и противодействию терроризму ,экстремизму	125 990 793,60	84 014 508,6						10 081 741,03	94 096 249,60
За декабрь 2019г.	94 096 249,60	84 014 508,6						10 081 741,03	94 096 249,60

М.П.

Заказчик : _____ Шидловский Ю.П.

Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

М.П.

Подрядчик: _____ Умарова А.Р

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq Union"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирсского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау",Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Ауельбекова, дом** — **050140006348**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Qazaq Union",Республика Казахстан, район Алматы, г. Нур-Султан, ул. Шарль де Голль, дом № 3А, к.705** — **100240016390**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 272/001 от 15.11.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000035	18.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт административных зданий, гаража, контрольно-пропускного пункта, ограждения, освещения, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. М. Ауэзова 157и159, необходимых для осуществления деятельности ДКНБ по Акмолинской области по предупреждению, пресечению и противодействию терроризму, экстремизму			Работа	1	94 096 249,60	94 096 249,60
				Итого	1	x	94 096 249,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Умарова А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.19

М.П.