Счет-фактура № 9 от 25 сентября 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "САТ-АР" **(2)**

РНН и адрес поставщика: РНН 302000289840, БИН 080940000958, г.Караганда ул. Крылова 66-86

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ979650000070236349, филиал АО Альянс Банк , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 03.06.2013 г. к Дог. № 275 от 17 мая 2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК; г.Караганда

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 302000289840,ТОО "САТ-АР", г.Караганда,ул Крылова 66-86

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН 301700030344; РГП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ; (9)
г.Караганда, Б. Мира 56

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: РГП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН 301700030344, г.Караганда пр.Б Мира 56 Свидетельство о постановке на учет по НДС, (10а)
серия 30305, № 0000493, от 21.02.2002 г.; БИН 000240004524

Расчетный счет покупателя: ИИК KZ638560000000147366, в банке АО "Банк Центр Кредит" г.Караганда, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по текущему ремонту гаража	тенге		4 022 315,00	4 022 315,00	без НДС		4 022 315,00	0	
Всего по счету:					4 022 315,00			4 022 315,00		

Руководитель:
Кунтаев С.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Кунтаев С.Т.
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «САТ - АР»

Доп. соглашение №1 от 03.06.2013 г. к Договору № 275 от 17 мая 2013 г.

АКТ № 9

Выполненных работ за сентябрь 2013 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет
Работы по текущему ремонту гаража

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	31 048 340
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	31 048 340
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	27 026 025
7. Сумма выполненных работ за сентябрь 2013 г.	4 022 315
8. Удержание аванса 30 %	0
9. Удержание гарантии 5%	201 116
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 821 199

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САТ - АР» _____ Кунтаев С.Т.

Заказчик: **РГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК** Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «САТ - АР»**
Субподрядчик
Договор: Доп. соглашение №1 от 03.06.2013 г. к Дог. №275 от 17 мая 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: РГП "Карагандинский государственный технический университет" МОН РК, г.Караганда, Б.Мира, 56
Наименование объекта: РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ГАРАЖА

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	510,00	8,57	--	4371	--	0,06	30
					8,57	--	4371	--	--	--
2.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	510,00	472,40	17,70	240922	9029	0,05	26
					7,88	4,86	4019	2479	0,02	9
3.	Е0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять /до толщины 10 см/	м2	510,00	106,62	0,77	54376	394	0,00	1
					0,10	0,32	51	164	0,00	1
4.	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	510,00	380,30	49,55	193953	25271	0,19	96
					25,59	17,71	13050	9031	0,07	36
5.	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий /до толщины 50 мм/	м2	510,00	331,74	19,44	169185	9913	0,66	339
					17,08	7,31	8710	3729	0,04	23
6.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	500,00	2,27	2,27	1137	1137	--	--
					--	0,51	--	254	0,00	1
7.	Е010333-А 15-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1800,00	108,20	108,20	194760	194760	--	--
					--	21,64	--	38952	0,45	818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-131 -3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	100,00	22,20	22,20	2220	2220	--	--
					--	7,74	--	774	0,03	3
9.	Е0101-145 -3	Планировка площадей механизированным способом	м2	500,00	2,27	2,27	1137	1137	--	--
					--	0,51	--	254	0,00	1
		Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО								862059
		Раздел: РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИИ								
10.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	55,536	57,92	55,44	3217	3079	0,02	1
					2,48	21,28	138	1182	0,11	6
11.	Е0166-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	м	15,00	217,47	0,12	3262	2	2,30	35
					217,35	0,05	3260	1	0,00	0
12.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,015	70351,89	32204,26	1055	483	256,56	4
					38036,25	8515,01	571	128	41,22	1
13.	С130804-9 3	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100x3,2 мм	м	15,15	791,00	--	11984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	60,00	8,10	8,10	486	486	--	--
					--	2,63	--	158	0,01	1
15.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,07	4972,25	2538,55	5320	2716	13,43	14
					2433,70	950,63	2604	1017	5,80	6
16.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,225	1767,38	190,65	398	43	1,35	0
					176,73	71,44	40	16	0,44	0
17.	Е0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,288	10940,61	1193,73	3151	344	8,61	2
					1236,83	413,05	356	119	2,09	1
18.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,82	14732,50	3173,19	12081	2602	20,99	17
					3042,13	1188,29	2495	974	7,25	6
19.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв	м	1,78	3580,00	--	6372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 мм /ГОСТ 8020-90/								
20.	С143018-24	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича	м3	0,06908	9547,01	300,96	660	21	5,63	0
					873,00	101,79	60	7	0,39	0
22.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,00	18911,74	2308,84	18912	2309	13,87	14
					2286,00	864,68	2286	865	4,22	4
23.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,016	7057,84	82,51	113	1	1,79	0
					225,11	31,16	4	--	0,19	0
25.	Е0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	10,9272	86,82	1,81	949	20	0,31	3
					45,02	0,68	492	7	0,00	0
26.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	8,3838	7,13	0,09	60	1	0,05	0
					7,04	0,02	59	--	0,00	0
27.	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,009	16100,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 45х45х4 мм и арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,025282	30068,42	5556,19	760	140	145,48	4
					22770,00	871,71	576	22	3,98	0
29.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,032989	58700,00	--	1936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,025282	15836,43	6844,83	400	173	38,22	1
					5796,00	1941,09	147	49	8,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6272	22,68	0,06	37	--	0,04	0
					6,68	0,03	11	--	0,00	0
33.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,6272	50,94	0,05	83	--	0,11	0
					9,57	--	16	--	--	--
		Итого по разделу: РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИИ								81769
		Раздел: ФАСАД, ОТМОСТКА								
34.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	245,50	474,69	15,70	116536	3854	1,74	427
					302,60	2,43	74288	597	0,01	3
35.	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	495,50	306,45	2,54	151843	1257	0,12	59
					18,11	0,96	8975	477	0,01	3
36.	Е0157-2-8	Разборка бетонной отмостки	1м2	36,00	358,97	192,06	12923	6914	1,11	40
					166,91	72,15	6009	2597	0,40	14
37.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	7,84	7057,84	82,51	55333	647	1,79	14
					225,11	31,16	1765	244	0,19	1
		Итого по разделу: ФАСАД, ОТМОСТКА								336636
		Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
38.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	14,5957	27,10	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С010333-А 15-1	Вывозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	14,5957	108,20	--	1579	--	0,45	7
					21,64	--	316	--	--	--
		Итого по разделу: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								1975
		ИТОГО:					1282440	268953		1136
							134665	64098		939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	200259
На металломонтажные работы	643
На сантехнические работы	3815
Всего накладных расходов:	204717
Итого с накладными	1487157

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	89229
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1576386
В текущих ценах 2013 г. К=2,2335484	3520934
С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02	3591353
НДС 12%	430962
Всего по акту	4022315

Принял:

Проректор по АХР

_____ Жанагулов Г.К.

Главный инженер ДВР

_____ Муканов С.К.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «САТ - АР»

_____ Кунтаев С.Т.

"САТ-АР."