Форма КС-2	Код
	322005
Инвестор _____ по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс	
Заказчик (Генподрядчик) , АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс	
Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Теміржол жөндеу" ПМС Астана по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс	
Стройка Капитальный ремонт	
Перегон участок Манкент-Сергиевка км 3318-3324 (ЧЕТНЫЙ ПУТЬ) "Шымкентская дистанция пути" объем- 5,495 км.	
Вид деятельности по ОКПО	
Договор подряда (контракт) номер	642-ЦЖС
дата	27.07.2015 г.
Вид операции	

Дата сост.	Отчетный период	
	с	по
	01.12.2015г.	31.12.2015г.

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			Корректировка на объем работ выполненный по КС, тенге	Стоимость работ, тенге
					количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге		
			1. Земляные работы						
1	1	Е0101-25-3	Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне	м3	11 003	88,34	972 005,02		972 005,02
2	2	Е0101-25-1	Устройство временных съездов при средней высоте насыпи 3,5м	м3	897	70,67	63 390,99		63 390,99
			ИТОГО				**1 035 396,01**		**1 035 396,01**
			2. Подготовительные работы на перегоне						
3	3	Е0128-33-1	Снятие путевых знаков на железобетонных столбах	км	0,67	103 951,04	69 647,20		69 647,20

4	4	Е0128-37-1	Снятие стеллажей покилометрового запаса	100км	0,05495	2 546 491,23	139 929,69		139 929,69
			ИТОГО				**209 576,89**		**209 576,89**
			3. Работы на звеносборочной базе						
5	5	Е0128-4-2	Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт	км	3,23867	693 991,80	2 247 610,42		2 247 610,42
6	6	Е0128-4-1	Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт	км	2,25633	742 041,05	1 674 289,48		1 674 289,48
			ИТОГО				**3 921 899,91**		**3 921 899,91**
			4. Основные работы в "окно"на перегоне						
7	9	Е0128-17-1	Разборка звеньевого пути из рельсов Р-65 длиной 25м, шпалы деревянные, с расшивкой звеньев на базе	км	5,495	1 528 621,45	8 399 774,87		8 399 774,87
8	12	Е0128-7-4	Укладка звеньевого пути инвентарными рельсами типа Р65 длина 25м на железобетонных на железнодорожном ходу	км	5,495	1 669 445,44	9 173 602,69		9 173 602,69
9	13	Е0128-212-1	Установка стальных и медных (основных и дублирующих) рельсовых соединителей на стыках (инвентарные/плети) на сварке	100 шт	6	15 481,09	92 886,54		92 886,54
10	17	Е0128-27-2	Балластировка пути на железобетонных шпалах баллас тировочными машинами, балласт щебеночный, на перегоне	1000м3	7,444	2 302 662,13	17 141 016,90		17 141 016,90
12	21	Е0128-32-4	Выправка и отделка пути с железобетонными шпалами с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины /ВПО-3000/ на щебеночном балласте	км	3,023	1 675 642,63	5 065 015,25		5 065 015,25
13	22	Е0128-13-1	Укладка сварных рельсовых плетей взамен рельсов типа Р65 нормальной длины	км	4,96644	2 611 955,81	12 972 121,81		12 972 121,81
14	23	Е0128-13-1	Укладка звеньевыми и уравнительными рельсами типа Р65	км	0,5282	2 611 953,69	1 379 633,94		1 379 633,94
15	32	Е0128-208-1	Сборка изолирующих стыков	10шт	0,5	403 997,43	201 998,72		201 998,72
			ИТОГО				**54 426 050,71**		**54 426 050,71**
			5. Отделочные работы на перегоне						
16	34	Е0101-25-1	Ликвидация временных съездов	м3	897	35,34	31 699,98		31 699,98
19	39	Е0101-32-4	Выправка и отделка пути с железобетонными шпалами с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины /ВПО-3000/ на щебеночном балласте, при движении 19/19 (пасс/груз) пар поездов в сутки	км	3,02273	1 172 950,36	3 545 512,24		3 545 512,24
20	40	ЕЕНиР16-32	Выправка пути с применением электрошпалоподбоек на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию на щебеночном балласте, при движении 19/19 (пасс/груз) пар поездов в сутки	км	1,05795	427 917,53	452 715,35		452 715,35
21	41	Е0128-37-1	Установка путевых знаков на железобетонных столбах	100км	0,67	129 941,98	87 061,13		87 061,13

22	42	Е0128-37-1	Установка стеллажей покилометрового запаса	100км	0,05495	3 183 139,84	174 913,53		174 913,53
23	44	Е0101-146-2	Планировка междупутья на перегоне	км	4,825	32 764,67	158 089,53		158 089,53
			ИТОГО				**4 449 991,77**		**4 449 991,77**
			ВСЕГО по разделам 1-5:				**64 042 915,28**		**64 042 915,28**
			6.Тарифы перевозок						
24	53	Лим.цена	Тариф ТехПД	км	5,495	3 163 988,77	17 386 118,29		17 386 118,29
25	54	Лим.цена	Тариф щебеночного балласта ХДВ	км	3,02	5 527 696,03	16 708 732,62		16 708 732,62
			ИТОГО				**34 094 850,91**		**34 094 850,91**
			МВСП						
26	7	Лим.цена	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40/ГОСТ 10629-88/	шт	10 472	9 841,42	103 059 350,24		103 059 350,24
27	14	Лим.цена	Стыковые рельсовые соединители стальные, тип СРС-6-01	шт	440	101,68	44 739,20		44 739,20
28	15	Лим.цена	Стыковые рельсовые соединители медные, тип РЭСФ-01/50	шт	160	664,28	106 284,80		106 284,80
29	16	Лим.цена	Электроды сварочные тип Э46 МР-3Т д-4мм ГОСТ 9467-75	шт	0,018	230 830,64	4 154,95		4 154,95
30	18	Лим.цена	Стоимость путевого щебня	м3	8786	1 930,75	16 963 569,50		16 963 569,50
31	25	Лим.цена	Накладки шестидырные 1Р-65	тн	4,72	232 192,50	1 095 948,60		1 095 948,60
32	26	Лим.цена	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками М27х160-180	тн	0,4992	312 970,13	156 234,69		156 234,69
33	27	Лим.цена	Шайба пружинные путевые 27	тн	0,044832	446 816,74	20 031,69		20 031,69
34	33	Лим.цена	Накладка МПЭШ-65 для изолирующих стыков железнодорожных рельсов	компл	10	56 213,52	562 135,20		562 135,20
35	43	Лим.цена	Шпалы деревянные для постамента	шт	33	4 084,05	134 773,65		134 773,65
			ИТОГО материалы				**122 147 222,52**		**122 147 222,52**
			Всего по акту:				**220 284 988,71**		**220 284 988,71**

Сдал: **Директор ПМС Астана** **Ищанов Е.С.**

Принял: **Директор ПЧ-53** **Алиев Н.К.**

ПЧПТО

ПЧФ

приемщик

Приемщик № 9
по качеству ремонта пути, сооружений и его обустройств
Центральной лаборатории пути
Алматы
«30» 12 2015г
подпись

НЖС

НЖСФ

НЖСП

ЦП 3

ЦПР

ЦПРкр