Унифицированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКПО	
номер	660-ЦЖС
дата	08.08.2016г.
Вид операции	

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Актобе по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Укрупненной Кандыагашской дистанции пути УПЧ-6
наименование адрес

Объект Журын - Изимбет (четный 7,496пог.м.)

Договор подряда (контракт)

	Дата сост.	Отчетный период	
		с	по
		01.12.16г	31.12.16г

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер №№	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу тенге	Выполнено работ: стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный по КС-17, тенге	Стоимость работ, тенге
		Капитальный ремонт							
1	Е0101-25-3 прим.К=2 техн.часть табл.3 п.3.2	Срезка загрязненого щебеночного балласта на перегоне	раздел 1	м3	15 466	88,39	1 367 039,74		1 367 039,74
2	Е0101-25-3 прим.К=2 техн.часть табл.3 п.3.2 прим	Устройство временных съездов при средней высоте насыпи 1,5м	раздел 1	м3	129	88,39	11 402,31		11 402,31
		Итого по разделу 1. Земляные работы:					**1 378 442,05**		**1 378 442,05**
3	Е0128-33-1 К=0,8 прим	Снятие путевых знаков на железобетонных столбах	раздел 2	км.	0,6728	104 012,35	69 979,51		69 979,51
4	Е0128-37-1 К=0,8 прим.	Снятие стеллажей покилометрового запаса	раздел 2	км.	0,07496	2 547 957,41	190 994,89		190 994,89
		Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :					**260 974,40**		**260 974,40**
5	Е0128-4-2	Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р-65, длина 25м, число шпал на 1 км 1840 шт	раздел 3	км.	5,29628	694 387,87	3 677 672,59		3 677 672,59
6	Е0128-4-1	Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р-65, длина 25м, число шпал на 1 км 2000 шт	раздел 3	км.	2,1997500	742 465,01	1 633 237,41		1 633 237,41
		Итого по разделу 3. Работы на звеносборочной базе:					**5 310 910,00**		**5 310 910,00**

7	Е0128-17-1 К=2 техн.часть табл.3, п.3.2	Разборка звеньевого пути из рельсов Р-65 длиной 25м шпалы деревянные, с разшивкой звеньев на базе	раздел 4	км.	7,496	1 529 493,39	11 465 082,45		11 465 082,45
8	Е0128-7-4 К=2 п.1.3 техн.часть табл.3.2.	Укладка звеньевого пути инвентарными рельсами типа Р-65, длиной 25 м на железобетонных шпалах, путеукладчиками на железнодорожном ходу	раздел 4	км.	7,496	1 670 397,60	12 521 300,41		12 521 300,41
9	Е0128-212-1	Установка стальных рельсовых соединителей на стыках (инвентарные/плети)	раздел 4	100шт.	6,00	15 489,79	92 938,74		92 938,74
10	Е0128-27-2 К=2 техн.часть табл.3, п.3.2	Балластировка пути на железобетонных шпалах балластировочными машинами, балласт щебеночный, на перегоне	раздел 4	1000 м3	9,9000	2 303 975,58	22 809 358,24		22 809 358,24
11	Е1028-27-2 К=2 техн.часть табл.3 п.3.2	Балластировка пути на железобетонных шпалах балластировочными машинами, балласт щебеночный, с учетом очищенного существующего балласта в выемках	раздел 4	1000 м3	0,9780	2 303 975,58	2 253 288,12		2 253 288,12
12	Е0128-32-4 К=2 техн.часть табл.3 п.3.2	Выправка и отделка пути с железобетонными шпалами с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины /ВПО-3000/ на щебеночном балласте	раздел 4	км.	7,496	1 676 598,42	12 567 781,76		12 567 781,76
		Итого по разделу 4. Основные работы в "окно" на перегоне:					**61 709 749,72**		**61 709 749,72**
13	Е0101-25-1 прим	Ликвидация временных съездов при высоте 1,5м	раздел 5	м3	128	35,36	4 526,08		4 526,08
14	Е1028-27-2 К=1,15 техн.часть п.1.2 табл.3 п.3.1	Балластировка пути щебеночным балластом при движении (пасс/груз) 14/18 пар поездов в сутки	раздел 5	1000 м3	1,9632	1 324 785,99	2 600 819,86		2 600 819,86
15	Е1028-27-2 К=1,15 техн.часть п.1.2 табл.3 п.3.1	Балластировка пути щебеночным балластом при движении	раздел 5	1000 м3	0,1940	1 324 785,99	257 008,48		257 008,48
16	Е1028-32-4 К=1,15 техн.часть п.1.2, табл.3, п.3.1	Выправка и отделка пути с железобетонными шпалами с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины /ВПО-3000/ на щебеночном балласте при движении 13/17 (пасс/груз) пар поездов в сутки	раздел 5	км.	7,496	964 044,09	7 226 474,50		7 226 474,50
17	ЕЕНиР16-32 К=1,15 техн.часть п.1.2, табл.3, п.3.1	Выправка пути с применением электрошпалоподбоек на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию на щебеночном балласте при движении 13/17 (пасс/груз) пар поездов в сутки	раздел 5	км.	2,6235000	428 160,73	1 123 279,68		1 123 279,68
18	Е0128-33-1	Установка путевых знаков на железобетонных столбах	раздел 5	км.	0,6730000	130 015,48	87 500,42		87 500,42
19	Е0101-146-2 прим	Планировка междупутья на перегоне	раздел 5	км.	6,8233	32 783,08	223 688,79		223 688,79
		Итого по разделу 5. Отделочные работы на перегоне:					**11 523 297,81**		**11 523 297,81**
20	ЦЭТП-18/ЦЭТП/91 от 10.02.14г.	Тариф Тех ПД	раздел 6	км.	5,997	3 281 199,18	19 677 351,48		19 677 351,48
21	ЦЭТП-18/ЦЭТП/91 от 10.02.14г.	Транспорт щебеночного балласта ХДВ	раздел 6	км.	5,997	3 206 238,28	19 227 810,97		19 227 810,97
		Итого по разделу 6. Тарифы перевозок:					**38 905 162,45**	-	**38 905 162,45**
		Всего по разделам 1-6 :					**119 088 536,43**	-	**119 088 536,43**

Материалы ВСП

1	С143019-219-Изм. и доп.вып.9СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40/ГОСТ 10629-88		шт.	14 168	9 222,73	130 667 638,64		130 667 638,64
2	ЦЖСМ/725-и от 05.05.14г.	Рельсовые скрепление упругое SKL		шт.	14 168	4 695,90	66 531 511,20		66 531 511,20
3	ЦЖСМ/746-и от 06.05.14г.	Стыковые рельсовые соединители стальные, тип СРС-6-01		шт.	600	101,73	61 038,00		61 038,00
4	С11011-1052	Электроды сварочное тип Э46, МР-3Т д-4 мм ГОСТ 9467-75		тн.	0,0180	230 993,83	4 157,89		4 157,89
5	ЦЖСМ/787-и от 13.05.14г.	Стоимость путевого щебня		м3	12 235	1 931,83	23 635 940,05		23 635 940,05
		Итого материалы ВСП:					**220 900 285,78**	-	**220 900 285,78**
		Всего по акту без НДС:					**339 988 822,21**	-	**339 988 822,21**
		НДС 12%					**40 798 658,67**		**40 798 658,67**
		Всего с НДС:					**380 787 480,88**	-	**380 787 480,88**

Сдал Директор ПМС Актебе подпись С.М.Нурбергенов

Принял Директор УПЧ-6 подпись Е.Т.Саулебеков

ЦП 3

ЦПР

ЦПРкр

НЖС

НЖСФ

НЖСП

УПЧФ

УПЧТО

ПРИЕМЩИК:

Приемщик № 11
по качеству ремонта пути,
сооружений и его обустройств
центральной лаборатории пути
г. Алматы
22 декабря 2016 г.
подпись