Унификцированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Шар _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Семейская дистанция пути ПЧ-39
наименование адрес

Объект Чаган-Куль (вт.ч. 2-й главный путь)-Талды с км 291-305 однопутный путь 15 км.

Вид деятельности по ОКПО

Договор подряда (контракт) номер 543-ЦЖС
дата 17.04.17г.

Вид операции

	Дата сост.	Отчетный период	
		с	по

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

Номер №№	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу тенге	Выполнено работ: стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный по КС-17, тенге	Стоимость работ, тенге
1	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление упругое, тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	12,9191	1 145 069,93	14 793 272,93		14 793 272,93
2	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт.	23 771	8 081,83	192 113 180,93		192 113 180,93
3	24-010103-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl 14 СТ РК 1677-2007	раздел 1	комплект	23 771	8 076,19	191 979 112,49		191 979 112,49

4	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	2,0094	1 225 610,90	2 462 742,54		2 462 742,54
5	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт.	4 019	8 081,83	32 480 874,77		32 480 874,77
6	24-010103-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl 14 СТ РК 1677-2007	раздел 1	комплект	4 019	8 076,19	32 458 207,61		32 458 207,61
7	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента, для моста на пк 3019+78,20	раздел 1	км пути	0,0715	1 225 612,98	87 631,33		87 631,33
8	21-040701-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шпалы железобетонные предварительно напряженные специальные для железнодорожных путей на мостах и тоннелях СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт.	143	10 625,83	1 519 493,69		1 519 493,69
9	24-010103-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl 14 СТ РК 1677-2007	раздел 1	комплект	143	8 076,18	1 154 893,74		1 154 893,74
	Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе:						**469 049 410,03**		**469 049 410,03**
10	11-280114-0101 РСНБ РК 2015	Знаки путевые. Снятие на железобетонных столбах	раздел 2	км пути	15	139 679,68	2 095 195,20		2 095 195,20
11	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Снятие стеллажей покилометрового запаса	раздел 2	км пути	15	89 944,80	1 349 172,00		1 349 172,00
	Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :						**3 444 367,20**		**3 444 367,20**
12	11-010104-0203 РСНБ РК 2015 прим	Грунты 3 группы. Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне	раздел 3	м3 грунта	19629,29	63,79	1 252 152,41		1 252 152,41

13	41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щебень, гравий, галька. Погрузка	раздел 3	т	904,1347	186,11	168 268,51		168 268,51
14	11-280115-0603 РСНБ РК 2015	Переезд шириной 10 м и более. Разборка по ремонтируемому пути на пк 3011+03,00	раздел 3	м3 грунта	1	253 796,94	253 796,94		253 796,94
15	11-010104-0703 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами основания балластной призмы.Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	раздел 3	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	60000,079	1,84	110 400,15		110 400,15
	Итого по разделу 3. Земляные работы в "окно":						**1 784 618,01**		**1 784 618,01**
16	11-280108-0101 РСНБ РК 2015	Путь звеньями, шпалы деревянные. Разборка с расшивкой звеньев на базе	раздел 4	км пути	15	1 109 164,45	16 637 466,75		16 637 466,75
17	11-280104-0103 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными	раздел 4	км пути	15	1 074 622,29	16 119 334,35		16 119 334,35
18	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных соединителей	раздел 4	100 шт.	1,92	25 957,29	49 838,00		49 838,00
19	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 4	1000 шт.	0,192	134 567,89	25 837,03		25 837,03
20	11-280112-0201 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне	раздел 4	1000 м3 балласта в призме	31,312	1 001 422,11	31 356 529,11		31 356 529,11
21	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3	25 723	2 790,32	71 775 401,36		71 775 401,36

22	11-280113-0504 РСНБ РК 2015	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины	раздел 4	км пути	15	1 109 546,99	16 643 204,85		16 643 204,85
	Итого по разделу 4. Основные работы в "окно" на перегоне:						**152 607 611,45**		**152 607 611,45**
23	№ДИП/3035-и от 28.06.2016г.	Тариф ТехПД	раздел 6	км.	15	4 235 314,68	63 529 720,20		63 529 720,20
24	№ДИП/3035-и от 28.06.2016г.	Тариф ХДВ	раздел 6	км.	15	2 737 252,81	41 058 792,15		41 058 792,15
	Итого по разделу 6. Тарифы перевозок:						**104 588 512,35**		**104 588 512,35**
		Всего по акту без НДС:					**731 474 519,04**		**731 474 519,04**

Сдал Директор ПМС Шар подпись Керейбаев А.К

Принял Начальник ПЧ-39 подпись Ботаспаев Р.Н

ПЧПТО НЖС ЦП-3

ПЧФ НЖСФ ЦПР кр

приемщик НЖСП ЦПР

по качеству рельсов пути, сооружений и обуст. устройств Центральной лаборатории пути Астана 9 2017 г. подпись