Унификцированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005
Вид деятельности по ОКПО	
Договор подряда (контракт) номер	№-317-ЦЖС
дата	от 20.02.2018
Вид операции	

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Бірлік по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Тюлькубасская дистанция пути ПЧ-52
наименование адрес

Объект Бурное - Сурум, четный путь, км 3446-3456, объем 10,5596 км

	Дата сост.	Отчетный период с	по
	29.08.18	01.08.18	30.08.18

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

Номер №№	Номер позиции по смете		Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный	Стоимость работ, тенге
1	1	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое ", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути					40 018,03
2	2	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт.					650 768,72
3	3	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30	раздел 1	комплект					664 777,44
4	4	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути					9 443,83
5	5	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт.					156 038,96
6	6	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30	раздел 1	комплект					159 397,92
			Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе:							**1 680 444,90**
7	7	11-280114-0101 РСНБ РК 2015	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах.	раздел 2	км пути					7 022,45

8	8	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Разборка старого постамента покилометрового запас	раздел 2	км пути					4 294,17
9	9	11-280115-0603 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 8,1 м. Разборка на пк 34488+18,45 по четному пути	раздел 2	переезд					711,55
10	10	11-280115-0102 РСНБ РК 2015	Переезды с деревянным настилом через один путь при ширине переезда 8,1 м. Устройство на пк 34488+18,45 по четному пути.	раздел 2	переезд					2 983,84
		Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :								**15 012,01**
11	11	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Съезды по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 1	раздел 3	м3 грунта уступа					1 833,60
12	12	11-280108-0101 РСНБ РК 2015	Путь звеньями Р-65, шпалы деревянные,железобетонные. Разборка с расшивкой звеньев на базе.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих в сутки - 18/19 пар поездов в сутки	раздел 3	км пути					66 865,50
13	13	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 прим	Грунты 3 группы. Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	раздел 3	м3 конструкции					52 963,45
14	14	11-280104-0103 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 3	км пути					65 564,13
15	15	11-280112-0201 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 3	1000 м3 балласта в призме					99 692,61
16	16	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3					285 240,48
17	17	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 3	км пути					65 655,16
18	18	11-280306-0101 РСНБ РК 2015	Стыки изолирующие в пути с металлическими накладками. Установка без резки рельсов.	раздел 3	10 пар стыков					3 915,54
19	19	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных и медных (основных и дублирующих) соединителей	раздел 3	100 шт					1 124,99

20	20	24-010107-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 3	1000 шт					493,50
21	21	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель медный (основной и дублирующий) приварной фартучный тип РЭСФ-01/50	раздел 3	1000 шт					865,08
		Итого по разделу 3. Основные работы в "окно"на перегоне								**644 214,04**
22	22	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки	раздел 4	1000 м3 балласта в призме					42 724,76
23	23	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3					122 244,08
24	24	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 4/12 пар поездов в сутки	раздел 4	км пути					65 655,16
25	25	11-280105-0101 РСНБ РК 2015	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 4	км пути					109 262,98
26	26	11-280104-0103 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 4	км пути					4 050,54
27	27	24-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	раздел 4	т					17 320,51
28	28	24-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	раздел 4	т					956,97
29	29	24-010103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	раздел 4	т					121,72
30	30	11-280115-0602 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 8,1 м. Разборка деревянного переездного настила на пк 7944+46,2 по четному пути. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 4	переезд					996,17
31	31	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка грунта с правой стороны переезда	раздел 4	м3 грунта					6,47

32	32	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м на пк 8028+43,25. Группа грунтов 2	раздел 4	м3 грунта					97,81
33	33	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	раздел 4	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера					0,00
34	34	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	раздел 4	м3 уплотненного грунта					272,68
35	35	11-010201-0601 РСНБ РК 2016	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	раздел 4	м3 уплотненного грунта					100,77
36	36	11-280115-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Переезды с настилом из резиновых плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 8,4 м. Устройство на пк 34488+18,45(21,516 м2)по четному пути. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 4	переезд					6 286,20
37	37	24-010108-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита резиновая для железнодорожного переезда наружная размерами 1630 мм х 530 мм х 205 мм	раздел 4	шт.					5 317,60
38	38	24-010108-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита резиновая для железнодорожного переезда внутренняя размерами 1630 мм х 1580 мм х 210 мм	раздел 4	шт.					6 785,30
39	39	24-010108-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда наружный размером 175 мм х 300 мм	раздел 4	шт.					232,05
40	40	24-010108-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда внутренний размером 500 мм х 300 мм	раздел 4	шт.					635,70
41	41	24-010108-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Комплект крепежных изделий к резиновому настилу	раздел 4	комплект					1 878,98
42	42	11-270401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, на пк 34488+18,45	раздел 4	м3					880,25
43	43	21-010201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	раздел 4	м3					838,54
44	44	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство на пк 1913+39,80	раздел 4	м2 покрытия					472,80
45	45	21-020502-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	раздел 4	т					3 378,26
46	46	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	раздел 4	м2 покрытия					26,91

47	47	21-020502-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	раздел 4	т					2 258,50
48	48	11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути					32 440,49
49	49	11-010203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Планировка междупутья	раздел 4	км бровки полотна					2 428,07
50	50	11-010203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Очистка кюветов, срезка и планировка обочин в выемках	раздел 4	км бровки полотна					867,24
51	51	11-010203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 3	раздел 4	м3 грунта уступа					3 774,16
52	52	11-280114-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,4, к времени эксплуатации машин - 1,4	раздел 4	км пути					12 289,26
53	53	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Установка стеллажей покилометрового запаса	раздел 4	км пути					5 367,76
54	54	24-010102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.					919,38
		Итого по разделу 4. Отделочные работы на перегоне:								**450 888,07**
55	55	42-010301-0637 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 41 до 50 км, загрузка вагона 37 т (транспортировка новой ж/бетонной рельсошпальной решетки от звеносборочной базы ст.Кумшагал до перегона Бурное- Сурум, расстояние - 50,2 км)	раздел 5	т					-662 971,23
56	56	42-010301-0624 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 41 до 50 км, загрузка вагона 24 т (транспортировка с/годной деревянной рельсошпальной решетки, снятой с перегона Бурное- Сурум, на звеносборочную базу ст.Кумшагал, расстояние - 50,2 км)	раздел 5	т					-508 844,55

57	57	42-020301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 41 до 50 км (перевозка щебня от ст.Кумшагал до перегона Бурное- Сурум, расстояние - 50,2 км)	раздел 5	вагон						-1 507 060,13
58	58	42-010301-0645 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 41 до 50 км, загрузка вагона 45 т (транспортировка инвентарных рельс с перегона Бурное-Сурум на звеносборочную базу ст.Кумшагал, расстояние - 50,2 км)	раздел 5	т						-111 823,14
											-2 790 699,05
		Итого по разделу 5. Тарифы перевозок									**-140,03**
			Всего по акту без НДС:								

Сдал Директор ПМС Бірлік подпись Орлов.З.В

Принял Начальник ПЧ-52 Тюлькубас подпись Сергенов В.О.

УПЧПТО

НЖС

НЖСЭ

НЖСП

ЦП

ЦПР кр

ЦПР

29.08.18г