**Объект: Выборочный капитальный ремонт ГУЗ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

**Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"**

**Подрядчик: ТОО "Сарыозекеервис"**
**Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Маметова дом №26**
**РНН 091700210610**
**БИН 040140002323**
**БИК HSBKKZKX**
**ИИК KZ 456010311000236777**
**Банк АО Народный Банк Казахстана**

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 15 000 000,00 тенге
б) отчетный месяц - 15 000 000,00 тенге

***СПРАВКА №1***

**о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2017 год**

**Договор №5 от 13.02.2017 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Ед.изм. | Стоимость ед.работы (тенге)по договору | Аванс | | | Ранее заактированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за февраль | Стоимость выполненных работ с начала года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге)с начала года | Остаток (тенге)к погашению | | | Сумма | |
| Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы | тенге | 59 141 604,48 | | | | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |

Заказчик:

Директор Камалов З.Р.

Подрядчик:

Исп.директор Бекбергенов Ж.А.

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ "Детский противотуберкулезный санаторий "Шымбулак" в г. Алматы, ул.Орманова, 17а"**

(наименование, адрес)

## СПРАВКА №1 на месяц февраль
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Административный корпус - Общеестроительные работы | Выборочный капитальный ремонт ГУ "Детский противотуберкулезный санаторий "Шымбулак" в г.Алматы,ул.Орманова,17а" | 2-1-1 | 2 317 998 | **2 317 998** | 2 317 998,03 |
| 2 | Административный корпус - Силовые электрооборудование | | 2-1-2 | 876 566 | **876 566** | 876 565,72 |
| 3 | Административный корпус - Водопровод канализация | | 2-1-3 | 117 380 | **117 380** | 117 380,48 |
| 4 | Административный корпус - Отопление | | 2-1-4 | 362 057 | **362 057** | 362 057,47 |
| 5 | Корпус №1 - Общеестроительные работы | | 2-2-1 | 10 504 074 | **10 504 074** | 10 504 074,02 |
| 6 | Корпус №1 - Водопровод канализация | | 2-2-2 | 274 788 | **274 788** | 274 787,61 |
| 7 | Корпус №1 - Отопление | | 2-2-3 | 387 008 | **387 008** | 387 008,12 |
| 8 | Корпус №1 - Силовые электрооборудование | | 2-2-4 | 160 129 | **160 129** | 160 128,55 |
| | **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | | **15 000 000** | **15 000 000** | **15 000 000,00** |

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Административный корпус**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 22.02.2017 | 13.02.2017 | 28.02.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 1

на 2-1-1 Общеестроительные работы

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | 3 | 12-060101-0901 РСНБ РК 2015 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 50,000 | 3071,08 | 153554 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1103,28* | *55164* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *227,49* | *11374* |
| 2 | 4 | 12-060101-1001 РСНБ РК 2015 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 101,640 | 541,75 | 55064 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *197,29* | *20053* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *40,13* | *4079* |
| 3 | 5 | 12-070101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 472,200 | 170,04 | 80294 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,61* | *29091* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,60* | *5948* |
| 4 | 6 | 12-070101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 18,600 | 1153,49 | 21455 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *416,55* | *7748* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 21 | 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 50,000 | 5638,91 | 281945 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *181,43* | *9072* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *417,70* | *20885* |
| 15 | 22 | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 96,000 | 479,31 | 46013 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,42* | *1480* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,50* | *3408* |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка 1 этаж** | | | | |
| 16 | 25 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 769,680 | 88,50 | 68119 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,85* | *2192* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,56* | *5046* |
| 17 | 29 | 21-050308-0206 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 50,200 | 454,94 | 22838 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,64* | *735* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,70* | *1692* |
| 18 | 30 | Прайс лист | Баритовый песок | кг | 590,000 | 79,92 | 47153 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,57* | *1517* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,92* | *3493* |
| 19 | 32 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 120,480 | 88,50 | 10663 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,85* | *343* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,56* | *790* |
| 20 | 36 | 21-050308-0206 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 123,000 | 454,94 | 55957 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,64* | *1800* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,70* | *4145* |
| 21 | 37 | Прайс лист | Баритовый песок | кг | 1520,000 | 79,92 | 121478 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,57* | *3909* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,92* | *8998* |
| 22 | 39 | 21-020402-0206 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,178 | 13854,95 | 16318 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *445,78* | *525* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1026,29* | *1209* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | 41 | 22-020101-0104 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен прямоугольные гладкие одноцветные, I сорта, размер 150 мм х 75 мм ГОСТ 6141-91 | м2 | 78,000 | 633,49 | 49412 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,38* | *1590* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46,92* | *3660* |
| 24 | 46 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 3291,552 | 88,50 | 291314 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,85* | *9373* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,56* | *21579* |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка 2 этаж** | | | | |
| 25 | 50 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 895,200 | 88,50 | 79228 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,85* | *2549* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,56* | *5869* |
| 26 | 54 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2661,552 | 88,50 | 235556 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,85* | *7579* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,56* | *17449* |
| | | | **Раздел: Полы 1 этаж** | | | | |
| 27 | 59 | 22-060101-0102 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77 | м2 | 51,204 | 1452,28 | 74363 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,73* | *2393* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,58* | *5508* |
| 28 | 67 | 22-060101-0102 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77 | м2 | 189,618 | 1452,28 | 275379 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,73* | *8860* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,58* | *20398* |
| 29 | 76 | 22-060301-0615 РСНБ РК 2015 | Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисункомквадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 | м2 | 9,486 | 1044,50 | 9908 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,61* | *319* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *77,37* | *734* |
| | | | **Раздел: Полы 2 этаж** | | | | |
| 30 | 80 | 22-060101-0102 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77 | м2 | 240,822 | 1452,28 | 349742 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,73* | *11253* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,58* | *25907* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | 89 | 22-060301-0615 РСНБ РК 2015 | Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 | м2 | 9,486 | 1044,50 | 9908 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,61* | *319* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *77,37* | *734* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **3603319** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **318828** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **266912** |
| | | | **Итого с временными** | | 1,2 % | 43240,00 | **3646559** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,35 % | 49229,00 | **3695788** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | 3695788 | **3695788** |
| | | | **Итого с НДС** | | 12% | 443495 | **4139283** |
| | | | **Всего:** | | | | **4139283** |
| | | | **Скидка тендерская** | | 20% | 827857 | **3311426** |
| | | | **Итого на оплату с учетвому скидки** | | | | **3311426** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | 993428 | **2317998** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **2317998,03** |

**М.п.** **Заказчик :** **Директор** _____ **Камалов З.Р.**

(подпись)

**М.п.** **Подрядчик :** **Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**

(подпись)

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Административный корпус**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 22.02.2017 | 13.02.2017 | 28.02.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 1

на 2-1-2 Силовые электрооборудование

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | 1 | 12-170101-0703 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | шт. | 225,000 | 74,13 | 16680 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,00* | *6074* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,49* | *1236* |
| 2 | 2 | 12-170101-0701 РСНБ РК 2015 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 160,000 | 68,50 | 10960 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,95* | *3991* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,07* | *812* |
| 3 | 3 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | Демонтаж панелей ВРУ | шт. | 1,000 | 1622,58 | 1623 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *482,64* | *483* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *120,19* | *120* |
| 4 | 4 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные. Демонтаж | шт. | 4,000 | 1606,86 | 6427 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *482,14* | *1929* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,03* | *476* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | 13-080303-1004 РСНБ РК 2015 | Рубильники, пускатели магнитные. Демонтаж | шт. | 3,000 | 1505,57 | 4517 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *451,75* | *1355* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,52* | *335* |
| 6 | 6 | 12-170101-0601 РСНБ РК 2015 | Кабель. Демонтаж | м | 1400,000 | 113,08 | 158306 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *41,18* | *57650* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,38* | *11726* |
| | | | **Раздел: Сопутствующие работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Электротехническое оборудование** | | | | |
| 7 | 72 | 23-060128-0203 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,130 | 60446,12 | 7858 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1944,86* | *253* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4477,49* | *582* |
| 8 | 73 | 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,600 | 89717,81 | 143549 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2886,67* | *4619* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6645,76* | *10633* |
| 9 | 74 | 23-060128-0402 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,900 | 135720,81 | 122149 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4366,82* | *3930* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10053,39* | *9048* |
| 10 | 75 | 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,400 | 141196,35 | 197675 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4543,00* | *6360* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10458,99* | *14643* |
| 11 | 76 | 23-060128-0305 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,095 | 220301,10 | 20929 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7088,19* | *673* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16318,60* | *1550* |
| 12 | 77 | 23-060128-0505 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,160 | 899417,77 | 143907 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28938,80* | *4630* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66623,54* | *10660* |
| 13 | 78 | 23-060128-0508 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,060 | 3553082,18 | 213185 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *114320,53* | *6859* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *263191,27* | *15791* |
| 14 | 79 | 23-060128-0509 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,035 | 4792274,61 | 167730 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *154191,59* | *5397* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *354983,30* | *12424* |
| 15 | 80 | 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 1600,000 | 20,42 | 32668 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,66* | *1051* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,51* | *2420* |
| 16 | 81 | 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 850,000 | 22,88 | 19447 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,74* | *626* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,69* | *1441* |
| 17 | 82 | 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 1350,000 | 48,46 | 65422 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,56* | *2105* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,59* | *4846* |
| 18 | 83 | 23-011305-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | 150,000 | 100,55 | 15082 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,24* | *485* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,45* | *1117* |
| 19 | 84 | 23-011305-0105 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм | м | 50,000 | 156,32 | 7816 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,03* | *251* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,58* | *579* |
| 20 | 85 | 23-011305-0106 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм | м | 30,000 | 223,04 | 6691 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,18* | *215* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,52* | *496* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1362619** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **108938** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **100935** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **16351,00** | **1378970** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **18616,00** | **1397586** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **1397586** | **1397586** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **167710** | **1565296** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Всего:** | | | | **1565296** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **313059** | **1252237** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **1252237** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **375671** | **876566** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **876565,72** |

**М.п.** **Заказчик:** **Директор** _____ **Камалов З.Р.**
(подпись)

**М.п.** **Подрядчик:** **Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
(подпись)

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Административный корпус**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 22.02.2017 | 13.02.2017 | 28.02.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 1

на 2-1-3 Водопровод канализация

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | 1 | 12-150101-0401 РСНБ РК 2015 | Умывальники и раковины. Демонтаж | прибор | 9,000 | 828,27 | 7454 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *301,00* | *2709* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *61,35* | *552* |
| 2 | 2 | 12-150101-0402 РСНБ РК 2015 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | 4,000 | 1029,95 | 4120 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *374,37* | *1497* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,29* | *305* |
| 3 | 3 | 12-150101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 75,000 | 573,16 | 42987 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *198,73* | *14905* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,46* | *3184* |
| 4 | 4 | 12-150101-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 66,000 | 1363,07 | 89963 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *495,61* | *32710* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *100,97* | *6664* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Холодное водоснабжение** | | | | |
| 5 | 11 | 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 8,990 | 156,12 | 1403 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,02* | *45* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,56* | *104* |
| 6 | 12 | 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 9,290 | 243,85 | 2265 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,85* | *73* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,06* | *168* |
| 7 | 13 | 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 4,690 | 390,78 | 1833 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,57* | *59* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,95* | *136* |
| 8 | 14 | 23-021104-0406 РСНБ РК 2015 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 0,400 | 4360,75 | 1744 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *140,31* | *56* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *323,02* | *129* |
| | | | **Раздел: Водопровод противопожарный** | | | | |
| | | | **Раздел: Сан-технические приборы** | | | | |
| | | | **Раздел: Горячее водоснабжение** | | | | |
| 9 | 38 | 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 8,990 | 156,12 | 1403 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,02* | *45* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,56* | *104* |
| 10 | 39 | 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 9,290 | 243,85 | 2265 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,85* | *73* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,06* | *168* |
| 11 | 40 | 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 4,690 | 390,78 | 1833 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,57* | *59* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,95* | *136* |
| 12 | 41 | 23-021104-0406 РСНБ РК 2015 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 0,300 | 4360,75 | 1308 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *140,31* | *42* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *323,02* | *97* |
| | | | **Раздел: Канализация бытовая** | | | | |
| 13 | 49 | 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | м | 4,990 | 295,08 | 1472 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,49* | *47* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,86* | *109* |
| 14 | 50 | 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 14,970 | 898,42 | 13449 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,91* | *433* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,55* | *996* |
| | | | **Раздел: Канализация производственная** | | | | |
| 15 | 55 | 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 9,980 | 898,42 | 8966 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,91* | *288* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,55* | *664* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **182467** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **53043** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **13516** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **2190,00** | **184657** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **2493,00** | **187150** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **187150** | **187150** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **22458** | **209608** |
| | | | **Всего:** | | | | **209608** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **41922** | **167686** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **167686** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **50306** | **117380** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **117380,48** |

М.п. **Заказчик :** **Директор** _____ **Камалов З.Р.**
(подпись)

М.п. **Подрядчик :** **Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Административный корпус**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 22.02.2017 | 13.02.2017 | 28.02.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 1

на 2-1-4 Отопление

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 12-150102-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 440,000 | 605,83 | 266563 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *220,62* | *97075* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,88* | *19745* |
| 2 | 2 | 12-150102-0801 РСНБ РК 2015 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 56,000 | 1680,09 | 94085 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *606,37* | *33957* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *124,45* | *6969* |
| 3 | 20 | 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 75,000 | 816,64 | 61248 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *239,99* | *17999* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,49* | *4537* |
| 4 | 21 | 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | м | 62,000 | 884,77 | 54856 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *242,18* | *15015* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,54* | *4063* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 22 | 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 78,000 | 952,20 | 74272 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *244,35* | *19060* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,53* | *5502* |
| 6 | 23 | 11-160401-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 5,000 | 2358,80 | 11794 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *480,49* | *2402* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *174,73* | *874* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **562817** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **185508** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **41690** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **6754,00** | **569571** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **7689,00** | **577260** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **577260** | **577260** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **69271** | **646531** |
| | | | **Всего:** | | | | **646531** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **129306** | **517225** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **517225** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **155167** | **362057** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **362057,47** |

М.п. **Заказчик:** **Директор** _____ (подпись) **Камалов З.Р.**

М.п. **Исполнитель:** **Исп. директор** _____ (подпись) **Бекбергенов Ж.А.**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Корпус №1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 22.02.2017 | 13.02.2017 | 28.02.2017 |

# Акт приемки выполненных работ № 1

на 2-2-1 Общеестроительные работы

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | 1 | 12-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 76,000 | 2035,44 | 154694 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *734,02* | *55785* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,77* | *11459* |
| 2 | 2 | 12-060101-0202 РСНБ РК 2015 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | м2 | 224,400 | 716,51 | 160786 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *258,66* | *58044* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,08* | *11910* |
| 3 | 3 | 12-060101-0901 РСНБ РК 2015 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 98,000 | 3071,08 | 300965 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1103,28* | *108122* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *227,49* | *22294* |
| 4 | 4 | 12-060101-1001 РСНБ РК 2015 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 196,140 | 541,75 | 106259 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *197,29* | *38697* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *40,13* | *7871* |
| 5 | 5 | 12-070101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 747,500 | 170,04 | 127107 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,61* | *46052* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,60* | *9415* |
| 6 | 6 | 12-070101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 67,400 | 1153,49 | 77745 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *416,55* | *28076* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *85,44* | *5759* |
| 7 | 7 | 12-120104-0504 РСНБ РК 2015 | Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с потолков | м2 | 1711,900 | 376,82 | 645079 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *137,23* | *234920* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,91* | *47784* |
| | | | **Раздел: Окна, двери** | | | | |
| 8 | 12 | 21-090201-0502 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 205,200 | 17548,02 | 3600854 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *564,61* | *115858* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1299,85* | *266730* |
| 9 | 13 | 21-090201-0304 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 19,200 | 21509,33 | 412979 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *692,06* | *13288* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1593,28* | *30591* |
| 10 | 14 | 21-090205-0108 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 | м | 138,000 | 1509,03 | 208247 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48,55* | *6700* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,78* | *15426* |
| 11 | 16 | 21-050104-0110 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,351 | 288413,04 | 101095 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9279,70* | *3253* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21363,93* | *7488* |
| 12 | 18 | 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 16,800 | 34149,80 | 573717 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1098,77* | *18459* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2529,61* | *42498* |
| 13 | 20 | 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 41,160 | 7098,52 | 292175 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *228,40* | *9401* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *525,82* | *21643* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и цены ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 21 | 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 123,900 | 5531,33 | 685332 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *177,97* | *22051* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *409,73* | *50765* |
| 15 | 22 | 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 8,400 | 8302,53 | 69741 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *267,13* | *2244* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *615,00* | *5166* |
| 16 | 23 | 21-090404-0103 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 | шт. | 11,000 | 3623,91 | 39863 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *116,60* | *1283* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *268,44* | *2953* |
| 17 | 24 | 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 98,000 | 5638,91 | 552613 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *181,43* | *17780* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *417,70* | *40934* |
| 18 | 25 | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 182,000 | 479,31 | 87234 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,42* | *2807* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,50* | *6462* |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка 1 этаж** | | | | |
| 19 | 26 | 12-110103-0201 РСНБ РК 2015 | Затирка швов потолка | м2 | 431,466 | 462,57 | 199582 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *166,66* | *71910* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,26* | *14784* |
| 20 | 28 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 1358,160 | 88,50 | 120202 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,85* | *3867* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,56* | *8904* |
| 21 | 31 | 21-020402-0206 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 3,592 | 13854,95 | 49771 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *445,78* | *1601* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1026,29* | *3687* |
| 22 | 33 | 22-020101-0104 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен прямоугольные гладкие одноцветные, I сорта, размер 150 мм х 75 мм ГОСТ 6141-91 | м2 | 237,990 | 633,49 | 150707 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,38* | *4849* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46,92* | *11163* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | 34 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1561,200 | 1849,72 | 2887789 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *556,74* | *869185* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *137,02* | *213910* |
| 24 | 38 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4998,550 | 88,50 | 442389 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,85* | *14234* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,56* | *32770* |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка 2 этаж** | | | | |
| 25 | 44 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1407,300 | 1849,72 | 2603117 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *556,74* | *783503* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *137,02* | *192823* |
| 26 | 46 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 3377,520 | 88,50 | 298922 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,85* | *9618* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,56* | *22142* |
| 27 | 49 | 21-020402-0206 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 3,592 | 13854,95 | 49771 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *445,78* | *1601* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1026,29* | *3687* |
| 28 | 51 | 22-020101-0104 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен прямоугольные гладкие одноцветные, I сорта, размер 150 мм х 75 мм ГОСТ 6141-91 | м2 | 237,900 | 633,49 | 150707 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,38* | *4849* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46,92* | *11163* |
| | | | **Раздел: Полы 1 этаж** | | | | |
| 29 | 55 | 22-060101-0102 РСНБ РК 2015 * | Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77 | м2 | 386,990 | 1452,28 | 562019 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,73* | *18083* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,58* | *41631* |
| 30 | 64 | 22-060301-0615 РСНБ РК 2015 | Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 | м2 | 31,416 | 1044,50 | 32814 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,61* | *1056* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *77,37* | *2431* |
| | | | **Раздел: Полы 2 этаж** | | | | |
| 31 | 68 | 22-060101-0102 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77 | м2 | 375,462 | 1452,28 | 545277 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,73* | *17544* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,58* | *40391* |
| 32 | 77 | 22-060301-0615 РСНБ РК 2015 | Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 | м2 | 37,332 | 1044,50 | 38993 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,61* | *1255* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *77,37* | *2888* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **16328544** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **2585972** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **1209522** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **195943,00** | **16524487** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **223081,00** | **16747567** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **16747567** | **16747567** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **2009708** | **18757275** |
| | | | **Всего:** | | | | **18757275** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **3751455** | **15005820** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **15005820** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **4501746** | **10504074** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **10504074,02** |

**М.п.** **Заказчик :** **Директор** _____ **Камалов З.Р.**
(подпись)

**М.п.** **Подрядчик :** **Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Корпус №1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 22.02.2017 | 13.02.2017 | 28.02.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 1

на 2-2-2 Водопровод канализация

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | 1 | 12-150101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 178,000 | 573,16 | 102022 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***198,73*** | ***35375*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***42,46*** | ***7557*** |
| 2 | 2 | 12-150101-0402 РСНБ РК 2015 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | 14,000 | 1029,95 | 14419 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***374,37*** | ***5241*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***76,29*** | ***1068*** |
| 3 | 3 | 12-150101-0401 РСНБ РК 2015 | Умывальники и раковины. Демонтаж | прибор | 46,000 | 828,27 | 38100 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***301,00*** | ***13846*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***61,35*** | ***2822*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 4 | 12-150101-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 200,000 | 1363,07 | 272614 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *495,61* | *99122* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *100,97* | *20194* |
| | | | Раздел: Холодное водоснабжение | | | | |
| | | | Раздел: Водомерный узел В1 | | | | |
| | | | Раздел: Водопровод противопожарный | | | | |
| | | | Раздел: Сан-технические приборы | | | | |
| | | | Раздел: Горячее водоснабжение | | | | |
| | | | Раздел: Водомерный узел Т3 | | | | |
| | | | Раздел: Водомерный узел Т4 | | | | |
| | | | Раздел: Канализация пластмас | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 427156 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 153584 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 31641 |
| | | | Итого с временными | | 1,2 % | 5126,00 | 432282 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 1,35 % | 5836,00 | 438118 |
| | | | Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1 | | | 438118 | 438118 |
| | | | Итого с НДС | | 12% | 52574 | 490692 |
| | | | Всего: | | | | 490692 |
| | | | Скидка тендерская | | 20% | 98138 | 392554 |
| | | | Итого на оплату с учетному скидки | | | | 392554 |
| | | | Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА" | | | 117766 | 274788 |
| | | | Итого к оплате: | | | | 274787,61 |

М.п. Заказчик : Директор _____ (подпись) Камалов З.Р.

М.п. Подрядчик : Исп. директор _____ (подпись) Бекбергенов Ж.А.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Корпус №1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 22.02.2017 | 13.02.2017 | 28.02.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 1

на 2-2-3 Отопление

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и цены ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 12-150102-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 524,000 | 605,83 | 317452 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *220,62* | *115607* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,88* | *23515* |
| 2 | 2 | 12-150102-0801 РСНБ РК 2015 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 77,000 | 1680,09 | 129367 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *606,37* | *46691* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *124,45* | *9583* |
| 3 | 21 | 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 55,800 | 816,64 | 45568 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *239,99* | *13392* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,49* | *3375* |
| 4 | 22 | 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | м | 34,800 | 884,77 | 30790 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *242,18* | *8428* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,54* | *2281* |
| 5 | 23 | 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 34,200 | 952,26 | 32565 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *244,35* | *8357* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,53* | *2412* |
| 6 | 24 | 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 26,400 | 1018,97 | 26901 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *246,50* | *6508* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *75,48* | *1993* |
| 7 | 25 | 11-160401-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 3,000 | 2358,80 | 7076 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *480,49* | *1441* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *174,73* | *524* |
| 8 | 26 | 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 3,000 | 3824,52 | 11474 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *656,43* | *1969* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *283,30* | *850* |
| 9 | 27 | 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 3,000 | 136,41 | 409 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *47,13* | *141* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,10* | *30* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **601603** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **202534** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **44563** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **7219,00** | **608822** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **8219,00** | **617041** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **617041** | **617041** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **74045** | **691086** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Всего:** | | | | **691086** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **138217** | **552869** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **552869** |
| | | | **Материал кувленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **165861** | **387008** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **387008,12** |

**М.п.** **Заказчик :** **Директор** _____ **Камалов З.Р.**
**(подпись)**

**М.п.** **Подрядчик :** **Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
**(подпись)**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Корпус №1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 22.02.2017 | 13.02.2017 | 28.02.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 1

на 2-2-4 Силовые электрооборудование

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | 1 | 12-170101-0703 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | шт. | 225,000 | 93,37 | 21008 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,93* | *7634* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,92* | *1556* |
| 2 | 2 | 12-170101-0701 РСНБ РК 2015 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 160,000 | 85,63 | 13700 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *31,18* | *4989* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,34* | *1015* |
| 3 | 3 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | Демонтаж панелей ВРУ | шт. | 1,000 | 2062,57 | 2063 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *608,49* | *608* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *152,78* | *153* |
| 4 | 4 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные. Демонтаж | шт. | 4,000 | 2042,92 | 8172 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *607,85* | *2431* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | 13-080303-1004 РСНБ РК 2015 | *Сметная прибыль* | | | *151,33* | *605* |
| | | | Рубильники, пускатели магнитные. Демонтаж | шт. | 3,000 | 1922,27 | 5767 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *570,05* | *1710* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,39* | *427* |
| 6 | 6 | 12-170101-0601 РСНБ РК 2015 | Кабель. Демонтаж | м | 1400,000 | 141,58 | 198210 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,53* | *72148* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,49* | *14682* |
| | | | Раздел: Сопутствующие работы | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 248919 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 89521 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 18438 |
| | | | Итого с временными | | 1,2 % | 2987,00 | 251906 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 1,35 % | 3401,00 | 255307 |
| | | | Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1 | | | 255307 | 255307 |
| | | | Итого с НДС | | 12% | 30637 | 285944 |
| | | | Всего: | | | | 285944 |
| | | | Скидка тендерская | | 20% | 57189 | 228755 |
| | | | Итого на оплату с учетвому скидки | | | | 228755 |
| | | | Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА" | | | 68627 | 160129 |
| | | | Итого к оплате: | | | | 160128,55 |

М.п. Заказчик : Директор _____ (подпись) Камалов З.Р.

М.п. Подрядчик : Исп. директор _____ (подпись) Бекбергенов Ж.А.

**Объект: Выборочный капитальный ремонт ГУЗ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

**Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"**

**Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"**
**Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Маметова дом №26**
**РНН 091700210610**
**БИН 040140002323**
**БИК HSBKKZKX**
**ИИК KZ 456010311000236777**
**Банк АО Народный Банк Казахстана**

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - **32 850 000,00** тенге
б) отчетный месяц - **17 850 000,00** тенге

***СПРАВКА №2***

**о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 год**

**Договор №5 от 13.02.2017 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Ед.изм. | Стоимость ед.работы (тенге)по договору | Аванс | | | Ранее заактированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за март | Стоимость выполненных работ с начала года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге)с начала года | Остаток (тенге)к погашению | | | Сумма | |
| Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы | тенге | 59 141 604,48 | | | | 15 000 000 | 32 850 000 | 17 850 000 | 32 850 000 |

Заказчик:
Директор (подпись) Камалов З.Р.

Подрядчик:
Исп. директор (подпись) Бекбергенов Ж.А.

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ "Детский противотуберкулезный санаторий "Шымбулак" в г. Алматы, ул.Орманова, 17а"**

(наименование, адрес)

## СПРАВКА №2 на месяц март
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Административный корпус - Общеестроительные работы | Выборочный капитальный ремонт ГУ "Детский противотуберкулезный санаторий "Шымбулак" в г.Алматы,ул.Орманова,17а" | 2-1-1 | 5 301 635 | **5 301 635** | 2 983 637,44 |
| 2 | Административный корпус - Силовые электрооборудование | | 2-1-2 | 2 956 073 | **2 956 073** | 2 079 507,32 |
| 3 | Административный корпус - Водопровод канализация | | 2-1-3 | 882 517 | **882 517** | 765 136,33 |
| 4 | Административный корпус - Отопление | | 2-1-4 | 2 897 285 | **2 897 285** | 2 535 227,07 |
| 5 | Корпус №1 - Общеестроительные работы | | 2-2-1 | 13 723 698 | **13 723 698** | 3 219 623,95 |
| 6 | Корпус №1 - Водопровод канализация | | 2-2-2 | 1 878 599 | **1 878 599** | 1 603 811,87 |
| 7 | Корпус №1 - Отопление | | 2-2-3 | 3 865 133 | **3 865 133** | 3 478 125,06 |
| 8 | Корпус №1 - Силовые электрооборудование | | 2-2-4 | 1 345 060 | **1 345 060** | 1 184 930,96 |
| | **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | | **32 850 000** | **32 850 000** | **17 850 000,00** |

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Административный корпус**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 27.03.2017 | 01.03.2017 | 31.03.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 2

на 2-1-1 Общеестроительные работы

| Номер по порядку | Номер позиция по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Окна, двери** | | | | |
| 1 | 12 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | Отливы из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 16,380 | 1791,14 | 29339 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *627,17* | *10273* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *132,68* | *2173* |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка 1 этаж** | | | | |
| 2 | 23 | 12-110103-0201 РСНБ РК 2015 | Затирка швов потолка | м2 | 320,700 | 462,57 | 148345 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *166,66* | *53449* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,26* | *10989* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 24 | 12-110101-0110 РСНБ РК 2015 | Штукатурка потолков внутри зданий. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 320,700 | 1782,73 | 571723 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *640,59* | *205437* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *132,05* | *42350* |
| 4 | 40 | 11-150107-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 78,000 | 4109,59 | 320548 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1360,37* | *106109* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *304,41* | *23744* |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка 2 этаж** | | | | |
| 5 | 48 | 12-110103-0201 РСНБ РК 2015 | Затирка швов потолка | м2 | 373,000 | 462,57 | 172537 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *166,66* | *62166* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,26* | *12781* |
| 6 | 52 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1108,980 | 1849,72 | 2051307 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *556,74* | *617416* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *137,02* | *151949* |
| 7 | 53 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1108,980 | 755,94 | 838317 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *262,11* | *290669* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,00* | *62098* |
| | | | **Раздел: Полы 1 этаж** | | | | |
| 8 | 64 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 185,900 | 955,01 | 177537 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *248,58* | *46210* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,74* | *13151* |
| 9 | 65 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 185,900 | 88,40 | 16433 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,87* | *1277* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *1217* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 72 | 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 9,300 | 804,35 | 7480 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *225,68* | *2099* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *59,58* | *554* |
| 11 | 73 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство | м2 стяжки | 9,300 | 955,01 | 8882 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *248,58* | *2312* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,74* | *658* |
| 12 | 74 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 9,300 | 88,40 | 822 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,87* | *64* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *61* |
| 13 | 75 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечныхусловиях | м2 покрытия | 9,300 | 2424,37 | 22547 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *801,74* | *7456* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *179,58* | *1670* |
| | | | **Раздел: Полы 2 этаж** | | | | |
| 14 | 77 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 236,100 | 955,01 | 225478 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *248,58* | *58689* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,74* | *16702* |
| 15 | 78 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 236,100 | 88,40 | 20871 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,87* | *1622* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *1546* |
| 16 | 85 | 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 9,300 | 804,35 | 7480 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *225,68* | *2099* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *59,58* | *554* |
| 17 | 86 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство | м2 стяжки | 9,300 | 955,01 | 8882 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *248,58* | *2312* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,74* | *658* |
| 18 | 87 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 9,300 | 88,40 | 822 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,87* | *64* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *61* |
| 19 | 90 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 17,958 | 88,39 | 1587 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,84* | *51* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *118* |
| 20 | 91 | 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | тенге за 1 тонну | 17,958 | 396,21 | 7115 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,75* | *229* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,35* | *527* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **4638053** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **1470001** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **343559** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **55657,00** | **4693710** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **63365,00** | **4757075** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **4757075** | **4757075** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **570849** | **5327924** |
| | | | **Всего:** | | | | **5327924** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **1065585** | **4262339** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **4262339** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **1278702** | **2983637** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **2983637,44** |

**М.п.** **Заказчик :** **Директор** _____ **Камалов З.Р.**
**(подпись)**

**М.п.** **Подрядчик :** **Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
**(подпись)**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Административный корпус**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 27.03.2017 | 01.03.2017 | 31.03.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 2

на 2-1-2 Силовые электрооборудование

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Сопутствующие работы** | | | | |
| 1 | 7 | 11-460302-0501 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 | м борозд | 3600,000 | 176,53 | 635499 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *58,83* | *211782* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,08* | *47074* |
| 2 | 8 | 11-460302-0602 РСНБ РК 2015 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 50 см2 | м | 1550,000 | 475,54 | 737085 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *158,47* | *245636* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,23* | *54599* |
| 3 | 9 | 12-190101-0201 РСНБ РК 2015 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм сопутствующие работы | отверст | 140,000 | 70,39 | 9855 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,63* | *3589* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,21* | *730* |
| 4 | 10 | 12-190101-0202 РСНБ РК 2015 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен сопутствующие работы | отверст | 140,000 | 135,40 | 18956 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *49,31* | *6903* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,03* | *1404* |
| 5 | 11 | 11-460301-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм сопутствующие работы | отверстие | 380,000 | 467,93 | 177812 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *154,27* | *58622* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,66* | *13171* |
| 6 | 12 | 11-460301-0117 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм сопутствующие работы | отверстие | -380,000 | 11,85 | -20865 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-17,46* | *-6636* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-4,07* | *-1546* |
| 7 | 13 | 11-460302-0301 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм | шт. | 337,000 | 474,19 | 159802 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *158,02* | *53254* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,13* | *11837* |
| 8 | 14 | 11-460302-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см | м2 | 0,640 | 4651,16 | 2977 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1550,01* | *992* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *344,53* | *220* |
| 9 | 15 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 2,520 | 70,71 | 178 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,28* | *6* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,24* | *13* |
| 10 | 16 | 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | тенге за 1 тонну | 2,520 | 316,97 | 799 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,20* | *26* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,48* | *59* |
| | | | **Раздел: Электротехническое обоудование** | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 18 | 23-070201-0208 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2,000 | 4862,96 | 9726 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *156,47* | *313* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *360,22* | *720* |
| 12 | 21 | 23-070204-0645 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,000 | 1201,90 | 2404 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *38,67* | *77* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,03* | *178* |
| 13 | 22 | 23-070204-1802 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12,000 | 2495,20 | 29942 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,28* | *963* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *184,83* | *2218* |
| 14 | 23 | 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 10,000 | 375,30 | 3753 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,08* | *121* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,80* | *278* |
| 15 | 24 | 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 | Шины N 6х9мм 14/1 | шт. | 4,000 | 864,38 | 3458 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,81* | *111* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,03* | *256* |
| 16 | 26 | 23-070201-0116 РСНБ РК 2015 | Щит ЩРВ-П-4-УХЛ3 | шт. | 1,000 | 2038,38 | 2038 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *65,58* | *66* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,99* | *151* |
| 17 | 27 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 4,000 | 2130,40 | 8522 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *412,69* | *1651* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *157,81* | *631* |
| 18 | 28 | 23-070204-0612 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 375,30 | 375 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,08* | *12* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,80* | *28* |
| 19 | 29 | 23-070204-0606 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3,000 | 389,16 | 1167 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,52* | *38* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,83* | *86* |
| 20 | 31 | 51-080401-0801 РСНБ РК 2015 | Шкаф распределительный ПР 8501-010-У3 | шт. | 1,000 | 54345,34 | 54345 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1748,56*** | ***1749*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***4025,58*** | ***4026*** |
| 21 | 33 | 23-070201-0208 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,000 | 4862,96 | 4863 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***156,47*** | ***156*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***360,22*** | ***360*** |
| 22 | 36 | 23-070204-0645 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1201,90 | 1202 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***38,67*** | ***39*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***89,03*** | ***89*** |
| 23 | 37 | 23-070204-1802 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7,000 | 2495,20 | 17466 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***80,28*** | ***562*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***184,83*** | ***1294*** |
| 24 | 38 | 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,000 | 375,30 | 751 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***12,08*** | ***24*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***27,80*** | ***56*** |
| 25 | 39 | 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 | Шины N 6х9мм 14/1 | шт. | 2,000 | 864,38 | 1729 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***27,81*** | ***56*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***64,03*** | ***128*** |
| 26 | 65 | 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 1550,000 | 269,80 | 418183 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***63,08*** | ***97772*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***19,98*** | ***30976*** |
| 27 | 66 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 2480,000 | 382,25 | 947991 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***87,10*** | ***215998*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***28,32*** | ***70222*** |
| 28 | 67 | 13-080206-2208 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 8,335 | 472,07 | 3935 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***134,18*** | ***1118*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***34,97*** | ***291*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **3233946** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **894998** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **239552** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **38155,00** | **3272101** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **43440,00** | **3315541** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **3315541** | **3315541** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **397865** | **3713406** |
| | | | **Всего:** | | | | **3713406** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **742681** | **2970725** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **2970725** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **891217** | **2079507** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **2079507,32** |

**М.п. Заказчик : Директор** _____ **Камалов З.Р.**
**(подпись)**

**М.п. Подрядчик : Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
**(подпись)**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Административный корпус**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 27.03.2017 | 01.03.2017 | 31.03.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 2

на 2-1-3 Водопровод канализация

Форма 2-В

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Холодное водоснабжение** | | | | |
| 1 | 5 | 11-160301-0207 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 35,000 | 3040,63 | 106422 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *483,00* | *16905* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *225,23* | *7883* |
| 2 | 15 | 23-040902-3101 РСНБ РК 2015 * | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа АгСО ГОСТ 21345-2005 | шт. | 11,000 | 1304,45 | 14349 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *41,97* | *462* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96,63* | *1063* |
| 3 | 16 | 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX | м трубопровода | 65,000 | 730,63 | 47491 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *181,65* | *11807* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,12* | *3518* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 17 | 21-110403-0308 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 11,000 | 251,85 | 2770 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,10* | *89* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,66* | *205* |
| 5 | 18 | 21-110403-0310 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 22,000 | 294,35 | 6476 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,47* | *208* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,80* | *480* |
| 6 | 19 | 21-110403-0317 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 | м | 38,500 | 585,60 | 22546 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,84* | *725* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43,38* | *1670* |
| | | | **Раздел: Водопровод противопожарный** | | | | |
| 7 | 21 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 1,600 | 1219,54 | 1951 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *420,26* | *672* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,34* | *145* |
| 8 | 22 | 22-040201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,394 | 373,86 | 147 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,03* | *5* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,69* | *11* |
| 9 | 23 | 11-160701-0101 РСНБ РК 2015 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 4,000 | 55839,74 | 223359 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2455,11* | *9820* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4136,28* | *16545* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 24 | 23-080307-0101 РСНБ РК 2015 | Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ | шт. | 8,000 | 10045,73 | 80366 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *323,22* | *2586* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *744,13* | *5953* |
| 11 | 25 | 23-080305-0105 РСНБ РК 2015 | Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 16,000 | 9762,34 | 156197 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *314,10* | *5026* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *723,14* | *11570* |
| | | | **Раздел: Сан-технические приборы** | | | | |
| 12 | 29 | 23-030102-0929 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 9,000 | 7145,65 | 64311 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *229,91* | *2069* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *529,31* | *4764* |
| 13 | 30 | 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 9,000 | 3975,60 | 35780 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *127,92* | *1151* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *294,49* | *2650* |
| 14 | 31 | 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 4,000 | 12458,20 | 49833 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *400,84* | *1603* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *922,83* | *3691* |
| | | | **Раздел: Горячее водоснабжение** | | | | |
| 15 | 42 | 23-040902-3101 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005 | шт. | 7,000 | 1304,45 | 9131 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *41,97* | *294* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96,63* | *676* |
| 16 | 43 | 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX | м трубопровода | 95,000 | 730,63 | 69410 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *181,65* | *17256* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,12* | *5142* |
| 17 | 44 | 21-110403-0308 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 66,000 | 251,85 | 16622 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,10* | *535* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,66* | *1231* |
| 18 | 45 | 21-110403-0310 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 38,500 | 294,35 | 11333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,47* | *365* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,80* | *839* |
| | | | **Раздел: Канализация бытовая** | | | | |
| 19 | 51 | 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 1,000 | 1368,29 | 1368 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *44,02* | *44* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,35* | *101* |
| 20 | 52 | 11-170101-0112 РСНБ РК 2015 | Трапы диаметром 100 мм. Установка | комплект | 2,000 | 11016,92 | 22034 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *933,63* | *1867* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *816,07* | *1632* |
| | | | **Раздел: Канализация производственная** | | | | |
| 21 | 53 | 11-160201-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях | м трубопровода | 30,000 | 6108,46 | 183254 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *679,19* | *20376* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *452,48* | *13574* |
| 22 | 54 | 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 10,000 | 1222,50 | 12225 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *447,41* | *4474* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,56* | *906* |
| 23 | 56 | 23-020802-1002 РСНБ РК 2015 | Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 | шт. | 1,000 | 3434,78 | 3435 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *110,51* | *111* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *254,43* | *254* |
| 24 | 57 | 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 3,000 | 1368,29 | 4105 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *44,02* | *132* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,35* | *304* |
| 25 | 58 | 11-170101-0112 РСНБ РК 2015 | Трапы диаметром 100 мм. Установка | комплект | 4,000 | 11016,92 | 44068 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *933,63* | *3735* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *816,07* | *3264* |
| 26 | 59 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 0,864 | 88,39 | 76 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,84* | *2* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *6* |
| 27 | 60 | 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | тенге за 1 тонну | 0,864 | 396,21 | 342 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,75* | *11* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,35* | *25* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1189401** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **102331** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **88104** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **14273,00** | **1203674** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **16250,00** | **1219924** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **1219924** | **1219924** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **146391** | **1366315** |
| | | | **Всего:** | | | | **1366315** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **273263** | **1093052** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **1093052** |
| | | | **Материал купленое ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **327916** | **765136** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **765136,33** |

М.п. **Заказчик :** **Директор** _____ **Камалов З.Р.**
(подпись)

М.п. **Подрядчик :** **Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Административный корпус**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 27.03.2017 | 01.03.2017 | 31.03.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 2

на 2-1-4 Отопление

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и цены ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | 11-180301-0101 РСНБ РК 2015 | Установка чугунных радиаторов | 1квт | 87,885 | 16752,76 | 1472316 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1046,86* | *92004* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1240,94* | *109060* |
| 2 | 4 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 87,300 | 571,77 | 49916 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,40* | *1606* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,35* | *3697* |
| 3 | 5 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 56,000 | 3336,89 | 186866 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1094,02* | *61265* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,18* | *13842* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр нормы и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 6 | 23-041008-0504 РСНБ РК 2015 | Клапан RA-N-20, прямой, присоединение RP 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOxx ГОСТ 30815-2002 | шт. | 56,000 | 9059,71 | 507344 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *291,50* | *16324* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *671,09* | *37581* |
| 5 | 7 | 23-051207-1902 РСНБ РК 2015 | Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOxx | шт. | 56,000 | 11143,81 | 624053 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *358,55* | *20079* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *825,47* | *46226* |
| 6 | 8 | 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 | Установка кранов воздушных | комплект | 24,000 | 385,08 | 9242 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *104,94* | *2518* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,52* | *685* |
| 7 | 9 | 23-040905-0901 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 30,000 | 584,63 | 17539 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,81* | *564* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43,31* | *1299* |
| 8 | 10 | 23-040905-0902 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 12,000 | 907,14 | 10886 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,19* | *350* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *67,20* | *806* |
| 9 | 11 | 23-040905-0903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 12,000 | 1653,25 | 19839 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *53,19* | *638* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122,46* | *1470* |
| 10 | 12 | 23-040905-0904 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,000 | 2769,09 | 5538 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *89,10* | *178* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,12* | *410* |
| 11 | 13 | 23-040905-0906 РСНБ РК 2015 * | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,000 | 5666,80 | 11334 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *182,33* | *365* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *419,76* | *840* |
| 12 | 14 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 16,000 | 3336,89 | 53390 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1094,02* | *17504* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,18* | *3955* |
| 13 | 15 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные из трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2,000 | 3372,98 | 6746 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1102,86* | *2206* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *249,85* | *500* |
| 14 | 16 | 23-041009-0104 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2,000 | 103982,74 | 207965 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3345,65* | *6691* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7702,43* | *15405* |
| 15 | 17 | 23-041009-0102 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1,000 | 66494,71 | 66495 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2139,47* | *2139* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4925,53* | *4926* |
| 16 | 18 | 23-041009-0702 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 5,000 | 18138,71 | 90694 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *583,61* | *2918* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1343,61* | *6718* |
| 17 | 19 | 23-041009-0703 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 10,000 | 24851,84 | 248518 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *799,61* | *7996* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1840,88* | *18409* |
| 18 | 20 | 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 60,000 | 816,64 | 48998 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *239,99* | *14400* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,49* | *3629* |
| 19 | 21 | 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | м | 49,600 | 884,77 | 43884 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *242,18* | *12012* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,54* | *3251* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | 22 | 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 62,400 | 952,20 | 59418 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *244,35* | *15248* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,53* | *4401* |
| 21 | 23 | 11-160401-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 4,000 | 2358,80 | 9435 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *480,49* | *1922* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *174,73* | *699* |
| 22 | 25 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 4,000 | 3336,89 | 13348 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1094,02* | *4376* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,18* | *989* |
| 23 | 26 | 23-051207-0902 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 4,000 | 2395,68 | 9583 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *77,08* | *308* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *177,46* | *710* |
| 24 | 27 | 11-180601-0101 РСНБ РК 2015 | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка | шт. | 2,000 | 25570,12 | 51140 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5848,52* | *11697* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1894,08* | *3788* |
| 25 | 28 | 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX | м трубопровода | 28,000 | 730,63 | 20458 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *181,65* | *5086* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,12* | *1515* |
| 26 | 29 | 21-110403-0207 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 | м | 4,400 | 144,64 | 636 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,65* | *20* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,71* | *47* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | 30 | 21-110403-0212 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 15,400 | 227,58 | 3505 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,32* | *113* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,86* | *260* |
| 28 | 31 | 21-110403-0209 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 11,000 | 187,11 | 2058 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,02* | *66* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,86* | *152* |
| 29 | 32 | 11-260101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,300 | 92404,76 | 27721 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27690,60* | *8307* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6844,80* | *2053* |
| 30 | 33 | 21-110205-9902 РСНБ РК 2015 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 0,300 | 36626,38 | 10988 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1178,45* | *354* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2713,07* | *814* |
| 31 | 34 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 39,000 | 1219,54 | 47562 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *420,26* | *16390* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,34* | *3523* |
| 32 | 35 | 22-040201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 9,594 | 373,86 | 3587 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,03* | *115* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,69* | *266* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **3941001** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **325761** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **291926** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **47292,00** | **3988293** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **53842,00** | **4042135** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **4042135** | **4042135** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **485056** | **4527191** |
| | | | **Всего:** | | | | **4527191** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **905438** | **3621753** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **3621753** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **1086526** | **2535227** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **2535227,07** |

**М.п. Заказчик : Директор** _____ **Камалов З.Р.**
**(подпись)**

**М.п. Подрядчик : Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
**(подпись)**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Корпус №1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 27.03.2017 | 01.03.2017 | 31.03.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 2

на 2-2-1 Общеестроительные работы

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр нормы и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Окна, двери** | | | | |
| 1 | 8 | 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 проемов | 86,400 | 3340,20 | 288593 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *806,41* | *69674* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,42* | *21377* |
| 2 | 9 | 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 118,800 | 2909,09 | 345600 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *660,48* | *78465* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *215,49* | *25600* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 10 | 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 19,200 | 3863,19 | 74173 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *878,99* | *16877* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *286,16* | *5494* |
| 4 | 11 | 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | п/м | 138,000 | 930,49 | 128408 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *162,55* | *22431* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,93* | *9512* |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка 1 этаж** | | | | |
| 5 | 30 | 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 237,900 | 1361,93 | 324002 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *469,38* | *111665* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *100,88* | *24000* |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка 2 этаж** | | | | |
| 6 | 40 | 12-110103-0201 РСНБ РК 2015 | Затирка швов потолка | м2 | 443,840 | 462,57 | 205306 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *166,66* | *73972* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,26* | *15208* |
| 7 | 41 | 12-110101-0110 РСНБ РК 2015 | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 443,840 | 1782,73 | 791249 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *640,59* | *284319* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *132,05* | *58611* |
| 8 | 42 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 1065,216 | 88,50 | 94275 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,85* | *3033* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,56* | *6985* |
| 9 | 43 | 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 443,840 | 598,81 | 265776 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *175,13* | *77731* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,36* | *19687* |
| 10 | 45 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1125,840 | 755,94 | 851062 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *262,11* | *295089* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,00* | *63042* |
| 11 | 50 | 11-150107-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 190,320 | 4109,59 | 782137 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1360,37* | *258906* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *304,41* | *57936* |
| | | | **Раздел: Полы 1 этаж** | | | | |
| 12 | 52 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 303,520 | 955,01 | 289865 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *248,58* | *75448* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,74* | *21472* |
| 13 | 53 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 303,520 | 88,40 | 26831 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,87* | *2085* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *1987* |
| 14 | 60 | 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 24,640 | 804,35 | 19819 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *225,68* | *5561* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *59,58* | *1468* |
| 15 | 61 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 24,640 | 955,01 | 23532 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *248,58* | *6125* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,74* | *1743* |
| 16 | 62 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 24,640 | 88,40 | 2178 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,87* | *169* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *161* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | 63 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 24,640 | 2424,37 | 59736 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *801,74* | *19755* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *179,58* | *4425* |
| | | | **Раздел: Полы 2 этаж** | | | | |
| 18 | 65 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 294,480 | 955,01 | 281232 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *248,58* | *73200* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,74* | *20832* |
| 19 | 66 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 294,480 | 88,40 | 26032 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,87* | *2023* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *1928* |
| 20 | 73 | 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 29,280 | 804,35 | 23551 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *225,68* | *6608* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *59,58* | *1745* |
| 21 | 74 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 29,280 | 955,01 | 27963 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *248,58* | *7278* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,74* | *2071* |
| 22 | 75 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 29,280 | 88,40 | 2588 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,87* | *201* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *192* |
| 23 | 76 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси.Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 29,280 | 2424,37 | 70985 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *801,74* | *23475* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *179,58* | *5258* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **5004893** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **1514090** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **370733** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **60059,00** | **5064952** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **68377,00** | **5133329** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **5133329** | **5133329** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **615999** | **5749328** |
| | | | **Всего:** | | | | **5749328** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **1149866** | **4599463** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **4599463** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **1379839** | **3219624** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **3219623,95** |

**М.п. Заказчик Директор** _____ **Камалов З.Р.**
(подпись)

**М.п. Подрядчик : Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Корпус №1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 27.03.2017 | 01.03.2017 | 31.03.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 2

на 2-2-2 Водопровод канализация

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Холодное водоснабжение** | | | | |
| 1 | 5 | 11-160301-0207 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 56,000 | 3040,63 | 170275 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *483,00* | *27048* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *225,23* | *12613* |
| 2 | 6 | 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 15,000 | 1146,49 | 17197 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *279,54* | *4193* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *84,93* | *1274* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 7 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 50,000 | 4117,17 | 205858 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1418,90* | *70945* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *304,98* | *15249* |
| 4 | 8 | 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 22,000 | 3143,73 | 69162 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1097,41* | *24143* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *232,87* | *5123* |
| 5 | 9 | 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 20,000 | 2482,33 | 49647 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *877,84* | *17557* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,88* | *3678* |
| 6 | 10 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 15,000 | 131,62 | 1974 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,98* | *705* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,75* | *146* |
| 7 | 11 | 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 56,000 | 136,41 | 7639 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *47,13* | *2639* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,10* | *566* |
| 8 | 12 | 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 44,950 | 156,12 | 7017 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,02* | *226* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,56* | *520* |
| 9 | 13 | 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 20,438 | 243,85 | 4984 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,85* | *160* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,06* | *369* |
| 10 | 14 | 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 18,760 | 390,78 | 7331 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,57* | *236* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,95* | *543* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 15 | 23-021104-0406 РСНБ РК 2015 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 0,620 | 4360,75 | 2704 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *140,31* | *87* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *323,02* | *200* |
| 12 | 16 | 23-040902-3101 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005 | шт. | 64,000 | 1304,45 | 83485 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *41,97* | *2686* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96,63* | *6184* |
| 13 | 17 | 23-040902-3102 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10,000 | 1891,41 | 18914 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *60,86* | *609* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *140,10* | *1401* |
| 14 | 18 | 23-040902-3113 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1,000 | 40126,55 | 40127 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1291,07* | *1291* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2972,34* | *2972* |
| 15 | 19 | 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX | м трубопровода | 113,000 | 730,63 | 82562 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *181,65* | *20526* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,12* | *6116* |
| 16 | 20 | 21-110403-0308 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 24,200 | 251,85 | 6095 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,10* | *196* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,66* | *451* |
| 17 | 21 | 21-110403-0310 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 38,500 | 294,35 | 11333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,47* | *365* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,80* | *839* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | 22 | 21-110403-0317 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 | м | 61,600 | 585,60 | 36073 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,84* | *1161* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43,38* | *2672* |
| | | | **Раздел: Водомерный узел В1** | | | | |
| 19 | 24 | 23-030301-0213 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40 | шт. | 1,000 | 27415,84 | 27416 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *882,11* | *882* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2030,80* | *2031* |
| 20 | 26 | 23-041013-1807 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1,000 | 23853,01 | 23853 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *767,47* | *767* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1766,89* | *1767* |
| 21 | 27 | 11-160601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 2,000 | 6025,58 | 12051 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1958,73* | *3917* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *446,34* | *893* |
| 22 | 28 | 23-040902-3113 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа BugATTI ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,000 | 40126,55 | 80253 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1291,07* | *2582* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2972,34* | *5945* |
| 23 | 30 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1,000 | 3336,89 | 3337 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1094,02* | *1094* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,18* | *247* |
| 24 | 31 | 23-040902-3101 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1,000 | 1304,45 | 1304 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *41,97* | *42* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96,63* | *97* |
| | | | **Раздел: Водопровод противопожарный** | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | 36 | 23-080307-0101 РСНБ РК 2015 | Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ | шт. | 12,000 | 10045,73 | 120549 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *323,22* | *3879* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *744,13* | *8930* |
| 26 | 37 | 23-080305-0105 РСНБ РК 2015 | Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 24,000 | 9762,34 | 234296 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *314,10* | *7538* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *723,14* | *17355* |
| | | | **Раздел: Сан-технические приборы** | | | | |
| 27 | 41 | 23-030102-0929 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 46,000 | 7145,65 | 328700 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *229,91* | *10576* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *529,31* | *24348* |
| 28 | 42 | 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 46,000 | 3975,60 | 182878 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *127,92* | *5884* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *294,49* | *13547* |
| 29 | 43 | 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 14,000 | 12458,20 | 174415 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *400,84* | *5612* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *922,83* | *12920* |
| 30 | 46 | 23-030102-0205 РСНБ РК 2015 | Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 4,000 | 7411,99 | 29648 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *238,48* | *954* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *549,04* | *2196* |
| 31 | 47 | 23-030102-1228 РСНБ РК 2015 | Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 4,000 | 3369,60 | 13478 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *108,42* | *434* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *249,60* | *998* |
| | | | **Раздел: Горячее водоснабжение** | | | | |
| 32 | 57 | 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 37,758 | 156,12 | 5895 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,02* | *190* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,56* | *437* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 58 | 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 20,438 | 243,85 | 4984 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,85* | *160* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,06* | *369* |
| 34 | 59 | 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 18,760 | 390,78 | 7331 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,57* | *236* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,95* | *543* |
| 35 | 60 | 23-021104-0406 РСНБ РК 2015 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 1,050 | 4360,75 | 4579 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *140,31* | *147* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *323,02* | *339* |
| 36 | 61 | 23-040902-3101 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа АгСО ГОСТ 21345-2005 | шт. | 50,000 | 1304,45 | 65222 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *41,97* | *2099* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96,63* | *4831* |
| 37 | 62 | 23-040902-3102 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа АгСО ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10,000 | 1891,41 | 18914 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *60,86* | *609* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *140,10* | *1401* |
| 38 | 63 | 23-040902-3104 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа АгСО ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1,000 | 4834,61 | 4835 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *155,55* | *156* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *358,12* | *358* |
| 39 | 65 | 21-110403-0308 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 24,200 | 251,85 | 6095 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,10* | *196* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,66* | *451* |
| 40 | 66 | 21-110403-0310 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 104,500 | 294,35 | 30760 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,47* | *990* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,80* | *2279* |
| 41 | 67 | 21-110403-0313 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | м | 49,500 | 377,30 | 18676 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,14* | *601* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,95* | *1383* |
| 42 | 68 | 21-110403-0314 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 | м | 16,500 | 474,37 | 7827 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,26* | *252* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,14* | *580* |
| | | | **Раздел: Водомерный узел Т3** | | | | |
| 43 | 70 | 23-030301-0405 РСНБ РК 2015 | Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, QnOM 6 м3/ч, TMAX 90°С, типа SEnsus | шт. | 1,000 | 53780,42 | 53780 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1730,39* | *1730* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3983,73* | *3984* |
| 44 | 72 | 23-041013-1805 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа АгСО СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1,000 | 5250,20 | 5250 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *168,93* | *169* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *388,90* | *389* |
| 45 | 74 | 23-040902-3105 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа АгСО ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,000 | 7198,85 | 14398 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *231,62* | *463* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *533,25* | *1066* |
| 46 | 77 | 23-040902-3101 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа АгСО ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1,000 | 1304,45 | 1304 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *41,97* | *42* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96,63* | *97* |
| | | | **Раздел: Водомерный узел Т4** | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47 | 79 | 23-030301-0404 РСНБ РК 2015 | Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 25, QnOM 3,5 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsus | шт. | 1,000 | 52015,46 | 52015 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1673,60* | *1674* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3853,00* | *3853* |
| 48 | 81 | 23-041013-1804 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", T до +120°C, PN 20, DN 32, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1,000 | 4223,02 | 4223 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *135,88* | *136* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *312,82* | *313* |
| 49 | 83 | 23-041001-0102 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный, для воды, T от -20°C до 130°C, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 1,000 | 4815,48 | 4815 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *154,94* | *155* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *356,70* | *357* |
| 50 | 84 | 23-040902-3104 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "M"-"M", T до +95°C, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,000 | 4834,61 | 9669 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *155,55* | *311* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *358,12* | *716* |
| | | | **Раздел: Канализация пластмас** | | | | |
| 51 | 88 | 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | м | 34,930 | 295,08 | 10307 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,49* | *332* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,86* | *763* |
| 52 | 89 | 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 49,900 | 898,42 | 44831 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,91* | *1442* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,55* | *3321* |
| 53 | 90 | 23-021104-0406 РСНБ РК 2015 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 0,420 | 4360,75 | 1832 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *140,31* | *59* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *323,02* | *136* |
| 54 | 91 | 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 - | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 23,000 | 1368,29 | 31471 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *44,02* | *1013* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,35* | *2331* |
| | | | **Раздел: Канализации чугун** | | | | |
| 55 | 93 | 23-020802-1002 РСНБ РК 2015 | Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 | шт. | 8,000 | 3434,78 | 27478 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *110,51* | *884* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *254,43* | *2035* |
| 56 | 94 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 4,280 | 88,39 | 378 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,84* | *12* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *28* |
| 57 | 95 | 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | тенге за 1 тонну | 4,280 | 396,21 | 1696 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,75* | *55* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,35* | *126* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2493120** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **233044** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **184676** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **29917,00** | **2523037** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **34061,00** | **2557098** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **2557098** | **2557098** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **306852** | **2863950** |
| | | | **Всего:** | | | | **2863950** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **572790** | **2291160** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **2291160** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **687348** | **1603812** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **1603811,87** |

**М.п. Заказчик:** **Директор** _____ **Камалов З.Р.**
**(подпись)**

**М.п. Подрядчик:** **Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
**(подпись)**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Корпус №1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 27.03.2017 | 01.03.2017 | 31.03.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 2

на 2-2-3 Отопление

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | 11-180301-0101 РСНБ РК 2015 | Установка чугунных радиаторов | 1квт | 110,295 | 16752,76 | 1847745 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1946,86* | *115464* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1240,94* | *136870* |
| 2 | 4 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 109,000 | 571,77 | 62323 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,40* | *2005* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,35* | *4617* |
| 3 | 5 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 77,000 | 3336,89 | 256940 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1094,02* | *84240* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,18* | *19033* |
| 4 | 6 | 23-041008-0504 РСНБ РК 2015 | Клапан RA-N-20, прямой, присоединение RP 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 77,000 | 9059,71 | 697597 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *291,50* | *22445* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *671,09* | *51674* |
| 5 | 7 | 23-051207-1902 РСНБ РК 2015 | Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss | шт. | 77,000 | 11143,81 | 858073 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *358,55* | *27609* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *825,47* | *63561* |
| 6 | 8 | 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 | Установка кранов воздушных | комплект | 33,000 | 385,08 | 12708 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *104,94* | *3463* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,52* | *941* |
| 7 | 9 | 23-040905-0901 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 42,000 | 584,63 | 24554 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,81* | *790* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43,31* | *1819* |
| 8 | 10 | 23-040905-0902 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 13,000 | 907,14 | 11793 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,19* | *379* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *67,20* | *874* |
| 9 | 11 | 23-040905-0903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 17,000 | 1653,25 | 28105 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *53,19* | *904* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122,46* | *2082* |
| 10 | 12 | 23-040905-0904 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1,000 | 2769,09 | 2769 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *89,10* | *89* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,12* | *205* |
| 11 | 13 | 23-040905-0905 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1,000 | 4177,57 | 4178 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *134,41* | *134* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *309,45* | *309* |
| 12 | 14 | 23-040905-0906 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,000 | 5666,80 | 11334 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *182,53* | *365* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *419,76* | *840* |
| 13 | 15 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 22,000 | 3336,89 | 73412 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1094,02* | *24069* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,18* | *5438* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 16 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2,000 | 3372,98 | 6746 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1102,86* | *2206* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *249,85* | *500* |
| 15 | 17 | 23-041009-0104 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2,000 | 103982,74 | 207965 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3345,65* | *6691* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7702,43* | *15405* |
| 16 | 18 | 23-041009-0102 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1,000 | 66494,71 | 66495 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2139,47* | *2139* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4925,53* | *4926* |
| 17 | 19 | 23-041009-0702 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6,000 | 18138,71 | 108832 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *583,61* | *3502* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1343,61* | *8062* |
| 18 | 20 | 23-041009-0703 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 15,000 | 24851,84 | 372778 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *799,61* | *11994* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1840,88* | *27613* |
| 19 | 21 | 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 111,600 | 816,64 | 91137 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *239,99* | *26783* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,49* | *6751* |
| 20 | 22 | 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | м | 69,600 | 884,77 | 61580 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *242,18* | *16856* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,54* | *4561* |
| 21 | 23 | 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 68,400 | 952,20 | 65131 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *244,35* | *16714* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,53* | *4824* |
| 22 | 24 | 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 52,800 | 1018,97 | 53802 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *246,50* | *13015* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *75,48* | *3985* |
| 23 | 25 | 11-160401-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 6,000 | 2358,80 | 14153 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *480,49* | *2883* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *174,73* | *1048* |
| 24 | 26 | 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 6,000 | 3824,52 | 22947 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *656,43* | *3939* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *283,30* | *1700* |
| 25 | 29 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 4,000 | 3336,89 | 13348 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1094,02* | *4376* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,18* | *989* |
| 26 | 30 | 23-051207-0902 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 4,000 | 2395,68 | 9583 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *77,08* | *308* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *177,46* | *710* |
| 27 | 31 | 11-180601-0101 РСНБ РК 2015 | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка | шт. | 2,000 | 25570,12 | 51140 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5848,52* | *11697* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1894,08* | *3788* |
| 28 | 32 | 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX | м трубопровода | 318,000 | 730,63 | 232342 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *181,65* | *57764* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,12* | *17211* |
| 29 | 33 | 21-110403-0214 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 96,800 | 252,90 | 24481 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,14* | *788* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,73* | *1813* |
| 30 | 34 | 21-110403-0212 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 125,400 | 227,58 | 28539 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,32* | *918* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,86* | *2114* |
| 31 | 35 | 21-110403-0209 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 127,600 | 187,11 | 23875 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,02* | *768* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,86* | *1769* |
| 32 | 41 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 46,000 | 1219,54 | 56099 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *420,26* | *19332* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,34* | *4155* |
| 33 | 42 | 22-040201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая купотребленню, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 11,316 | 373,86 | 4231 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,03* | *136* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,69* | *313* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **5406732** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **484765** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **400499** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **64881,00** | **5471613** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **73867,00** | **5545480** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **5545480** | **5545480** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **665458** | **6210938** |
| | | | **Всего:** | | | | **6210938** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **1242188** | **4968750** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **4968750** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **1490625** | **3478125** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **3478125,06** |

М.п. Заказчик : Директор _____ (подпись) Камалов З.Р.

М.п. Подрядчик : Исп. директор _____ (подпись) Бекбергенов Ж.А.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Корпус №1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 27.03.2017 | 01.03.2017 | 31.03.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 2

на 2-2-4 Силовые электрооборудование

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Сопутствующие работы** | | | | |
| 1 | 7 | 11-460302-0501 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 | м борозд | 3500,000 | 336,86 | 1179609 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *98,24* | *343836* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24,95* | *87334* |
| 2 | 8 | 11-460302-0602 РСНБ РК 2015 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 50 см2 | м | 737,619 | 896,66 | 661392 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *262,35* | *193512* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,42* | *48992* |
| 3 | 15 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 3,240 | 88,39 | 286 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,84* | *9* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *21* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 16 | 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | тенге за 1 тонну | 3,240 | 396,21 | 1284 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,75* | *41* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,35* | *95* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1841971** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **537398** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **136442** |
| | | | **Итого с временными** | | 1,2 % | 22104,00 | **1864075** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,35 % | 25165,00 | **1889240** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | 1889240 | **1889240** |
| | | | **Итого с НДС** | | 12% | 226709 | **2115948** |
| | | | **Всего:** | | | | **2115948** |
| | | | **Скидка тендерская** | | 20% | 423190 | **1692758** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **1692758** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | 507828 | **1184931** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **1184930,96** |

**М.п.** **Заказчик :** **Директор** _____ (подпись) **Камалов З.Р.**

**М.п.** **Подрядчик :** **Исп. директор** _____ (подпись) **Бекбергенов Ж.А.**

**Объект: Выборочный капитальный ремонт ГУЗ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

**Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"**

**Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"**
**Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Маметова дом №26**
**РНН 091700210610**
**БИН 040140002323**
**БИК HSBKKZKX**
**ИИК KZ 456010311000236777**
**Банк АО Народный Банк Казахстана**

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - **48 064 289,00** тенге
б) отчетный месяц - **15 214 289,00** тенге

***СПРАВКА №3***

**о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 год**

**Договор №5 от 13.02.2017 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Ед.изм. | Стоимость ед.работы (тенге)по договору | Аванс | | | Ранее заактированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель | Стоимость выполненных работ с начала года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге)с начала года | Остаток (тенге)к погашению | | | Сумма | |
| Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы | тенге | 59 141 604,48 | | | | 32 850 000 | 48 064 289 | 15 214 289 | 48 064 289 |

Заказчик:
Директор _____ (подпись) Камалов З.Р.

Подрядчик:
Исп. директор _____ (подпись) Бекбергенов Ж.А.

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ "Детский противотуберкулезный санаторий "Шымбулак" в г. Алматы, ул.Орманова, 17а"**

(наименование, адрес)

## СПРАВКА №3 на месяц апрель
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Административный корпус - Общеестроительные работы | Выборочный капитальный ремонт ГУ "Детский противотуберкулезный санаторий "Шымбулак" в г.Алматы,ул.Орманова,17а" | 2-1-1 | 10 846 886 | **10 846 886** | 5 545 250,19 |
| 2 | Административный корпус - Силовые электрооборудование | | 2-1-2 | 5 450 636 | **5 450 636** | 2 494 562,74 |
| 3 | Административный корпус - Водопровод канализация | | 2-1-3 | 1 181 244 | **1 181 244** | 298 727,21 |
| 4 | Административный корпус - Отопление | | 2-1-4 | 3 081 957 | **3 081 957** | 184 672,14 |
| 5 | Корпус №1 - Общеестроительные работы | | 2-2-1 | 20 414 775 | **20 414 775** | 6 691 076,72 |
| 6 | Корпус №1 - Водопровод канализация | | 2-2-2 | 1 878 599 | **1 878 599** | |
| 7 | Корпус №1 - Отопление | | 2-2-3 | 3 865 133 | **3 865 133** | |
| 8 | Корпус №1 - Силовые электрооборудование | | 2-2-4 | 1 345 060 | **1 345 060** | |
| | **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | | **48 064 289** | **48 064 289** | **15 214 289,00** |

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Административный корпус**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 24.04.2017 | 01.04.2017 | 30.04.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 3

на 2-1-1 Общеестроительные работы

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Окна, двери** | | | | |
| 1 | 14 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | Установка коробок металлических с навеской полотен | м2 проемов | 2,520 | 3496,96 | 8812 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1217,76* | *3069* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,03* | *653* |
| 2 | 16 | 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 94,500 | 1942,98 | 183612 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *591,24* | *55872* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *143,92* | *13601* |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка 1 этаж** | | | | |
| 3 | 26 | 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 320,700 | 598,81 | 192039 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *175,13* | *56165* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,36* | *14225* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 27 | 11-150209-0101 РСНБ РК 2015 | Потолки. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 50,200 | 5350,84 | 268612 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1567,30* | *78678* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *396,36* | *19897* |
| 5 | 28 | 11-150209-0102 РСНБ РК 2015 | Потолки. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101 | м2 оштукатуриваемой поверхности | 50,200 | 1130,16 | 56734 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *284,55* | *14284* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,72* | *4203* |
| 6 | 31 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 50,200 | 972,50 | 48820 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *337,34* | *16935* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *72,04* | *3616* |
| 7 | 33 | 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 50,200 | 598,81 | 30060 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *175,13* | *8792* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,36* | *2227* |
| 8 | 34 | 11-150209-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 123,000 | 5350,84 | 658153 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1567,30* | *192778* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *396,36* | *48752* |
| 9 | 35 | 11-150209-0102 РСНБ РК 2015 | Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101 | м2 оштукатуриваемой поверхности | 123,000 | 1130,16 | 139010 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *284,55* | *35000* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,72* | *10297* |
| 10 | 38 | 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 78,000 | 1361,93 | 106230 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *469,38* | *36612* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***100,88*** | ***7869*** |
| 11 | 42 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 985,410 | 1849,72 | 1822737 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***556,74*** | ***548619*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***137,02*** | ***135018*** |
| 12 | 43 | 11-150204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 263,070 | 4161,03 | 1094643 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1253,84*** | ***329848*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***308,22*** | ***81085*** |
| 13 | 44 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1108,410 | 755,94 | 837886 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***262,11*** | ***290520*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***56,00*** | ***62066*** |
| 14 | 45 | 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 263,070 | 984,87 | 259089 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***340,62*** | ***89608*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***72,95*** | ***19192*** |
| 15 | 47 | 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1371,480 | 535,18 | 733987 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***155,79*** | ***213657*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***39,64*** | ***54369*** |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка 2 этаж** | | | | |
| 16 | 49 | 12-110101-0110 РСНБ РК 2015 | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 373,000 | 1782,73 | 664960 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***640,59*** | ***238940*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***132,05*** | ***49256*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | 51 | 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 373,000 | 598,81 | 223356 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *175,13* | *65325* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,36* | *16545* |
| 18 | 55 | 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1108,980 | 535,18 | 593503 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *155,79* | *172763* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,64* | *43963* |
| | | | **Раздел: Полы 1 этаж** | | | | |
| 19 | 56 | 11-150209-0103 РСНБ РК 2015 | Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 50,200 | 1194,46 | 59962 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *264,36* | *13271* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88,48* | *4442* |
| 20 | 57 | Прайс лист | Баритовый песок | кг | 490,000 | 79,92 | 39161 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,57* | *1260* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,92* | *2901* |
| 21 | 58 | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 25,200 | 869,92 | 21922 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *269,03* | *6780* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,44* | *1624* |
| 22 | 59 | 22-060101-0102 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77 | м2 | -25,000 | 1452,28 | -36307 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,73* | *-1168* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,58* | *-2689* |
| 23 | 60 | 11-110101-3901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 41,000 | 363,10 | 14887 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *60,54* | *2482* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,90* | *1103* |
| 24 | 61 | 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 4,100 | 898,15 | 3682 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *311,96* | *1279* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,53* | *273* |
| 25 | 62 | 22-040201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 1,025 | 373,86 | 383 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,03* | *12* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,69* | *28* |
| 26 | 63 | 22-040603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,476 | 396,28 | 188 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,75* | *6* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,35* | *14* |
| 27 | 66 | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 185,900 | 869,92 | 161718 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *269,03* | *50013* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,44* | *11979* |
| 28 | 68 | 11-110101-3901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 203,100 | 363,10 | 73745 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *60,54* | *12295* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,90* | *5463* |
| 29 | 69 | 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 20,310 | 898,15 | 18241 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *311,96* | *6336* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,53* | *1351* |
| 30 | 70 | 22-040201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 5,078 | 373,86 | 1898 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,03* | *61* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,69* | *141* |
| 31 | 71 | 22-040603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 2,356 | 396,28 | 934 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,75* | *30* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,35* | *69* |
| | | | **Раздел: Полы 2 этаж** | | | | |
| 32 | 79 | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 236,100 | 869,92 | 205388 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *269,03* | *63519* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,44* | *15214* |
| 33 | 81 | 11-110101-3901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 234,500 | 363,10 | 85146 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *60,54* | *14196* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,90* | *6307* |
| 34 | 82 | 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 23,450 | 898,15 | 21062 |

| Номер по порядку | Номер позиция по смете | Шифр нормы и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *311,96* | *7316* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,53* | *1560* |
| 35 | 83 | 22-040201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 5,863 | 373,86 | 2192 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,03* | *71* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,69* | *162* |
| 36 | 84 | 22-040603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ32389-2013 | кг | 2,720 | 396,28 | 1078 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,75* | *35* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,35* | *80* |
| 37 | 88 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечныхусловиях | м2 покрытия | 9,300 | 2424,37 | 22547 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *801,74* | *7456* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *179,58* | *1670* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **8620071** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **2632715** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **638524** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **103441,00** | **8723512** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **117767,00** | **8841279** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **8841279** | **8841279** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **1060953** | **9902232** |
| | | | **Всего:** | | | | **9902232** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **1980446** | **7921786** |
| | | | **Итого на оплату с учетиому скидки** | | | | **7921786** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **2376536** | **5545250** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **5545250,19** |

**М.п.** **Заказчик :** **Директор** _____ **Камалов З.Р.**
(подпись)

**М.п.** **Подрядчик :** **Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Административный корпус**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 24.04.2017 | 01.04.2017 | 30.04.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 3

на 2-1-2 Силовые электрооборудование

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Сопутствующие работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Электротехническое обоудование** | | | | |
| 1 | 17 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 2,000 | 6023,94 | 12048 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1549,12* | *3098* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *446,22* | *892* |
| 2 | 19 | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2,000 | 4656,20 | 9312 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1020,36* | *2041* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *344,90* | *690* |
| 3 | 20 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 22,000 | 2685,90 | 59090 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *516,60* | *11365* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *198,96* | *4377* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 25 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 1,000 | 6023,94 | 6024 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1549,12* | *1549* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *446,22* | *446* |
| 5 | 30 | 13-080304-0204 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене | шт. | 1,000 | 11415,88 | 11416 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2007,82* | *2008* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *845,62* | *846* |
| 6 | 32 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 1,000 | 6023,94 | 6024 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1549,12* | *1549* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *446,22* | *446* |
| 7 | 34 | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1,000 | 4656,20 | 4656 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1020,36* | *1020* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *344,90* | *345* |
| 8 | 35 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 9,000 | 2685,90 | 24173 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *516,60* | *4649* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *198,96* | *1791* |
| 9 | 40 | 13-080305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 122,000 | 2166,66 | 264333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *547,65* | *66813* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *160,49* | *19580* |
| 10 | 41 | 13-080305-0402 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 126,000 | 2832,40 | 356883 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *725,70* | *91439* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,81* | *26436* |
| 11 | 42 | 13-080305-0310 РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 8,000 | 1571,07 | 12569 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *429,62* | *3437* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,38* | *931* |
| 12 | 47 | 23-070102-1601 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 12 Не входить | шт. | 8,000 | 2883,33 | 23067 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,77* | *742* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *213,58* | *1709* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 48 | 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 | шт. | 8,000 | 683,68 | 5469 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22,00* | *176* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50,64* | *405* |
| 14 | 53 | 13-080305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 90,000 | 595,12 | 53561 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *172,00* | *15480* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,08* | *3967* |
| 15 | 54 | 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 90,000 | 381,17 | 34305 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,26* | *1104* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,23* | *2541* |
| 16 | 55 | 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 4,000 | 613,34 | 2453 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *181,56* | *726* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *45,43* | *182* |
| 17 | 56 | 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 4,000 | 239,52 | 958 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,71* | *31* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,74* | *71* |
| 18 | 57 | 13-080305-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 2,000 | 562,35 | 1125 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *166,36* | *333* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *41,66* | *83* |
| 19 | 58 | 13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 40,000 | 502,11 | 20084 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *146,59* | *5864* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37,19* | *1488* |
| 20 | 59 | 13-080305-0105 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 37,000 | 502,11 | 18578 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *146,59* | *5424* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37,19* | *1376* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | 60 | 23-070218-1601 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2,000 | 208,96 | 418 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,72* | *13* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,48* | *31* |
| 22 | 61 | 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 40,000 | 225,33 | 9013 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,25* | *290* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,69* | *668* |
| 23 | 62 | 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 37,000 | 256,93 | 9506 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,27* | *306* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,03* | *704* |
| 24 | 63 | 23-070202-0102 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм | шт. | 170,000 | 188,51 | 32047 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,07* | *1031* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,96* | *2374* |
| 25 | 64 | 23-070202-0701 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК | шт. | 167,000 | 45,89 | 7663 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,48* | *247* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,40* | *568* |
| 26 | 67 | 13-080206-2208 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 86,670 | 621,24 | 53843 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *172,81* | *14977* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46,02* | *3988* |
| 27 | 68 | 13-080206-2205 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 160,000 | 248,60 | 39776 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *64,67* | *10348* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,42* | *2946* |
| 28 | 69 | 13-080206-2203 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 1495,000 | 137,45 | 205482 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *34,58* | *51695* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,18* | *15221* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | 70 | 13-080206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 2280,000 | 117,26 | 267357 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,48* | *67204* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,69* | *19804* |
| 30 | 71 | 13-080206-1303 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 350,000 | 420,71 | 147250 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *81,84* | *28644* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,16* | *10907* |
| 31 | 86 | 13-080208-0208 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-10 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 275,000 | 405,05 | 111390 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *86,40* | *23760* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,00* | *8251* |
| 32 | 87 | 13-080208-0209 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж по строительным основаниям | м | 20,000 | 360,94 | 7219 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *90,05* | *1801* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,74* | *535* |
| 33 | 88 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,051 | 164275,79 | 8312 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5285,58* | *267* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12168,58* | *616* |
| 34 | 89 | 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,028 | 163426,14 | 4560 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5258,24* | *147* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12105,64* | *338* |
| 35 | 90 | 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,032 | 150858,72 | 4767 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4853,88* | *153* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11174,72* | *353* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1834731** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **419731** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **135906** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **22017,00** | **1856748** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **25066,00** | **1881814** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **1881814** | **1881814** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **225818** | **2107632** |

| Номер по порядку | Номер позиция по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Всего:** | | | | **2107632** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **421526** | **1686105** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **1686105** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | | **1180274** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **1180273,74** |

**М.п.** **Заказчик:** **Директор** _____ **Камалов З.Р.**
**(подпись)**

**М.п.** **Подрядчик:** **Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
**(подпись)**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Административный корпус**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 24.04.2017 | 01.04.2017 | 30.04.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 3

на 2-1-3 Водопровод канализация

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Холодное водоснабжение** | | | | |
| 1 | 6 | 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 15,000 | 1146,49 | 17197 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***279,54*** | ***4193*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***84,93*** | ***1274*** |
| 2 | 7 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 10,000 | 4117,17 | 41172 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1418,90*** | ***14189*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***304,98*** | ***3050*** |
| 3 | 8 | 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 10,000 | 3143,73 | 31437 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1097,41* | *10974* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *232,87* | *2329* |
| 4 | 9 | 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 5,000 | 2482,33 | 12412 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *877,84* | *4389* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,88* | *919* |
| 5 | 10 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 50,000 | 131,62 | 6581 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,98* | *2349* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,75* | *487* |
| | | | **Раздел: Водопровод противопожарный** | | | | |
| 6 | 20 | 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 10,000 | 2305,05 | 23050 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *388,35* | *3884* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *170,74* | *1707* |
| | | | **Раздел: Сан-технические приборы** | | | | |
| 7 | 26 | 11-170101-0106 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 9,000 | 4459,03 | 40131 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1545,98* | *13914* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *330,30* | *2973* |
| 8 | 27 | 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | шт. | 9,000 | 1501,74 | 13516 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *542,55* | *4883* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,24* | *1001* |
| 9 | 28 | 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 4,000 | 5404,61 | 21618 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1775,44* | *7102* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *400,34* | *1601* |
| | | | **Раздел: Горячее водоснабжение** | | | | |
| 10 | 32 | 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 35,000 | 1211,38 | 42398 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *281,63* | *9857* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,73* | *3141* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 33 | 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 50,000 | 1146,49 | 57325 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *279,54* | *13977* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *84,93* | *4246* |
| 12 | 34 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 85,000 | 131,62 | 11188 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,98* | *3993* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,75* | *829* |
| 13 | 35 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 10,000 | 4117,17 | 41172 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1418,99* | *14189* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *304,98* | *3050* |
| 14 | 36 | 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 10,000 | 3143,73 | 31437 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1097,41* | *10974* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *232,87* | *2329* |
| 15 | 37 | 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 5,000 | 2482,33 | 12412 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *877,84* | *4389* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,88* | *919* |
| | | | **Раздел: Канализация бытовая** | | | | |
| 16 | 46 | 11-160201-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях | м трубопровода | 6,000 | 6108,46 | 36651 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *679,19* | *4075* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *452,48* | *2715* |
| 17 | 47 | 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 15,000 | 1222,50 | 18337 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *447,41* | *6711* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,56* | *1358* |
| 18 | 48 | 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 5,000 | 1267,30 | 6336 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *465,99* | *2330* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *93,87* | *469* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **464371** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **136372** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **34398** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **5572,00** | **469943** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **6344,00** | **476287** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **476287** | **476287** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **57154** | **533441** |
| | | | **Всего:** | | | | **533441** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **106688** | **426753** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **426753** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **128026** | **298727** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **298727,2064** |

**М.п.** **Заказчик :** **Директор** _____ **Камалов З.Р.**
**(подпись)**

**М.п.** **Подрядчик :** **Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
**(подпись)**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Административный корпус**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 24.04.2017 | 01.04.2017 | 30.04.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 3

на 2-1-4 Отопление

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр нормы и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | 11-180301-0101 РСНБ РК 2015 | Установка чугунных радиаторов | 1квт | 9,765 | 16752,76 | 163591 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1046,86* | *10223* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1240,94* | *12118* |
| 2 | 4 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 9,700 | 571,77 | 5546 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,40* | *178* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,35* | *411* |
| 3 | 8 | 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 | Установка кранов воздушных | комплект | 3,000 | 385,08 | 1155 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *104,94* | *315* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,52* | *86* |
| 4 | 20 | 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 15,000 | 816,64 | 12250 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *239,99* | *3600* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,49* | *907* |
| 5 | 21 | 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | м | 12,400 | 884,77 | 10971 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *242,18* | *3003* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,54* | *813* |
| 6 | 22 | 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 15,600 | 952,20 | 14854 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *244,35* | *3812* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,53* | *1100* |
| 7 | 23 | 11-160401-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 1,000 | 2358,80 | 2359 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *480,49* | *480* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *174,73* | *175* |
| 8 | 24 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 440,000 | 131,62 | 57913 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,98* | *20670* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,75* | *4290* |
| 9 | 36 | 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 | Установка манометров с трехходовымкраном | комплект | 5,000 | 2823,20 | 14116 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *255,73* | *1279* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,13* | *1046* |
| 10 | 37 | 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | комплект | 2,000 | 716,31 | 1433 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *243,27* | *487* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,06* | *106* |
| 11 | 38 | 23-051501-0302 РСНБ РК 2015 | Термометры угловые в оправе | шт | 2,000 | 1441,83 | 2884 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,39* | *93* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,80* | *214* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **287072** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **44140** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **21265** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **3445,00** | **290517** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **3922,00** | **294439** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **294439** | **294439** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **35333** | **329772** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиция по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Всего:** | | | | **329772** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **65954** | **263817** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **263817** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | | **184672** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **184672,14** |

**М.п. Заказчик :** **Директор** _____ **Камалов З.Р.**
(подпись)

**М.п. Подрядчик :** **Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Корпус №1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 24.04.2017 | 01.04.2017 | 30.04.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 3

на 2-2-1 Общеестроительные работы

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Окна, двери** | | | | |
| 1 | 15 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | Отливы из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 38,640 | 1791,14 | 69210 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *627,17* | *24234* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *132,68* | *5127* |
| 2 | 17 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | Установка коробок металлических с навеской полотен | м2 проемов | 16,800 | 3496,96 | 58749 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1217,76* | *20458* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,03* | *4352* |
| 3 | 19 | 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 173,460 | 1942,98 | 337030 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *591,24* | *102557* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *143,92* | *24965* |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка 1 этаж** | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 26 | 12-110103-0201 РСНБ РК 2015 | Затирка швов потолка | м2 | 134,430 | 462,57 | 62183 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *166,66* | *22405* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,26* | *4606* |
| 5 | 27 | 12-110101-0110 РСНБ РК 2015 | Штукатурка потолков внутри зданий. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 565,900 | 1782,73 | 1008849 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *640,59* | *362510* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *132,05* | *74730* |
| 6 | 29 | 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 565,900 | 598,81 | 338867 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *175,13* | *99108* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,36* | *25101* |
| 7 | 32 | 11-150107-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 237,900 | 4109,59 | 977671 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1360,37* | *323633* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *304,41* | *72420* |
| 8 | 35 | 11-150204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 521,530 | 4161,03 | 2170104 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1253,84* | *653917* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *308,22* | *160748* |
| 9 | 36 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1561,200 | 755,94 | 1180166 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *262,11* | *409199* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,00* | *87420* |
| 10 | 37 | 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 521,530 | 984,87 | 513638 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *340,62* | *177646* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *72,95* | *38047* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 39 | 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 2082,730 | 535,18 | 1114633 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *155,79* | *324459* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,64* | *82565* |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка 2 этаж** | | | | |
| 12 | 40 | 12-110103-0201 РСНБ РК 2015 | Затирка швов потолка | м2 | 110,960 | 462,57 | 51326 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *166,66* | *18493* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,26* | *3802* |
| 13 | 41 | 12-110101-0110 РСНБ РК 2015 | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 110,960 | 1782,73 | 197812 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *640,59* | *71080* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *132,05* | *14653* |
| 14 | 42 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 266,300 | 88,50 | 23568 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,85* | *758* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,56* | *1746* |
| 15 | 43 | 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 110,960 | 598,81 | 66444 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *175,13* | *19433* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,36* | *4922* |
| 16 | 45 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 248,628 | 755,94 | 187947 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *262,11* | *65167* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,00* | *13922* |
| 17 | 47 | 11-150405-0105 РСНБ РК 2015* | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1407,330 | 535,18 | 753173 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *155,79* | *219242* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,64* | *55791* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | 48 | 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 237,900 | 1361,93 | 324002 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *469,38* | *111665* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,88* | *24900* |
| 19 | 50 | 11-150107-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 47,580 | 4109,59 | 195534 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1366,37* | *64727* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *304,41* | *14484* |
| | | | **Раздел: Полы 1 этаж** | | | | |
| 20 | 52 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 75,880 | 955,01 | 72466 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *248,58* | *18862* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,74* | *5368* |
| 21 | 53 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 75,880 | 88,40 | 6708 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,87* | *521* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *497* |
| 22 | 54 | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 322,400 | 869,92 | 280462 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *269,03* | *86737* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,44* | *20775* |
| 23 | 55 | 22-060101-0102 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77 | м2 | -57,000 | 1452,28 | -82780 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,73* | *-2663* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,58* | *-6132* |
| 24 | 56 | 11-110101-3901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 369,100 | 363,10 | 134019 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *60,54* | *22345* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,90* | *9927* |
| 25 | 57 | 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 36,910 | 898,15 | 33151 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *311,96* | *11515* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,53* | *2456* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | 58 | 22-040201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 9,228 | 373,86 | 3450 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,03* | *111* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,69* | *256* |
| 27 | 59 | 22-040603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 4,282 | 396,28 | 1697 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,75* | *55* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,35* | *126* |
| 28 | 60 | 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 6,160 | 804,35 | 4955 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *225,68* | *1390* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *59,58* | *367* |
| 29 | 61 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 6,160 | 955,01 | 5883 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *248,58* | *1531* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *79,74* | *436* |
| 30 | 62 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 6,160 | 88,40 | 545 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,87* | *42* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *40* |
| 31 | 63 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 6,160 | 2424,37 | 14934 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *801,74* | *4939* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *179,58* | *1106* |
| | | | **Раздел: Полы 2 этаж** | | | | |
| 32 | 65 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 73,620 | 955,01 | 70308 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *248,58* | *18300* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *79,74* | *5208* |
| 33 | 66 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 73,620 | 88,40 | 6508 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,87* | *506* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *482* |
| 34 | 67 | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 250,647 | 869,92 | 218043 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *269,03* | *67433* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,44* | *16151* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **10401254** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **3322310** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **770463** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **124815,00** | **10526069** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **142102,00** | **10668171** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **10668171** | **10668171** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **1280181** | **11948352** |
| | | | **Всего:** | | | | **11948352** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **2389670** | **9558681** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **9558681** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **2867604** | **6691077** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **6691076,72** |

**М.п. Заказчик : Директор** _____ **Камалов З.Р.**
**(подпись)**

**М.п. Подрядчик : Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
**(подпись)**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Корпус №1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 26.05.2017 | 01.05.2017 | 31.05.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 4

на 2-2-3 Отопление

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | 11-180301-0101 РСНБ РК 2015 | Установка чугунных радиаторов | 1кат | 12,255 | 16752,76 | 205305 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1046,86* | *12829* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1240,94* | *15208* |
| 2 | 8 | 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 | Установка кранов воздушных | комплект | 4,000 | 385,08 | 1540 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *104,94* | *420* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,52* | *114* |
| 3 | 21 | 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 18,600 | 816,64 | 15189 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *239,99* | *4464* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,49* | *1125* |
| 4 | 22 | 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | м | 11,600 | 884,77 | 10263 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *242,18* | *2809* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,54* | *760* |
| 5 | 23 | 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 11,400 | 952,20 | 10855 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *244,35* | *2786* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,53* | *804* |
| 6 | 24 | 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 8,800 | 1018,97 | 8967 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *246,50* | *2169* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *75,48* | *664* |
| 7 | 25 | 11-160401-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 1,000 | 2358,80 | 2359 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *480,49* | *480* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *174,73* | *175* |
| 8 | 26 | 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 1,000 | 3824,52 | 3825 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *656,43* | *656* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *283,30* | *283* |
| 9 | 27 | 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 7,000 | 136,41 | 955 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *47,13* | *330* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,10* | *71* |
| 10 | 28 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 514,000 | 131,62 | 67653 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,98* | *24147* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,75* | *5011* |
| 11 | 36 | 11-260101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляционноконструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,300 | 92404,76 | 27721 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27690,60* | *8307* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6844,80* | *2053* |
| 12 | 37 | 21-110205-9902 РСНБ РК 2015 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 0,300 | 36626,38 | 10988 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1178,45* | *354* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2713,07* | *814* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 38 | 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 | Установка манометров с трехходовымкраном | комплект | 5,000 | 2823,20 | 14116 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *255,73* | *1279* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,13* | *1046* |
| 14 | 39 | 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | комплект | 2,000 | 716,31 | 1433 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *243,27* | *487* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,06* | *106* |
| 15 | 40 | 23-051501-0302 РСНБ РК 2015 | Термометры угловые в оправе | шт | 2,000 | 1441,83 | 2884 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,39* | *93* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,80* | *214* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **384053** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **61609** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **28448** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **4609,00** | **388662** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **5247,00** | **393909** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **393909** | **393909** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **47269** | **441178** |
| | | | **Всего:** | | | | **441178** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **88236** | **352942** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **352942** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **105883** | **247060** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **247059,72** |

М.п. **Заказчик :** **Директор** _____ **Камалов З.Р.**
(подпись)

М.п. **Подрядчик :** **Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
(подпись)

Подрядчик ТОО "Сарыозексервис"

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Корпус №1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 26.05.2017 | 01.05.2017 | 31.05.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 4

на 2-2-4 Силовые электрооборудование

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Сопутствующие работы** | | | | |
| 1 | 8 | 11-460302-0602 РСНБ РК 2015 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 50 см2 | м | 712,381 | 896,66 | 638762 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *262,35* | *186891* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,42* | *47316* |
| 2 | 9 | 12-190101-0201 РСНБ РК 2015 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм сопутствующие работы | отверст | 180,000 | 88,76 | 15977 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *32,07* | *5772* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,57* | *1183* |
| 3 | 10 | 12-190101-0202 РСНБ РК 2015 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен сопутствующие работы | отверст | 180,000 | 170,73 | 30732 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,68* | *11103* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,65* | *2276* |
| 4 | 11 | 11-460301-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм сопутствующие работы | отверстие | 360,000 | 975,52 | 351186 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *299,38* | *107778* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *72,26* | *26014* |
| 5 | 12 | 11-460301-0117 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. неключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстии диаметром 20 мм сопутствующие работы | отверстие | -360,000 | 26,26 | -38915 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-32,91* | *-11848* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-8,01* | *-2883* |
| 6 | 13 | 11-460302-0301 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм | шт. | 443,000 | 918,15 | 406742 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *266,71* | *118154* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,01* | *30129* |
| 7 | 14 | 11-460302-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см | м2 | 1,152 | 8670,30 | 9988 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2544,76* | *2932* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *642,24* | *740* |
| | | | **Раздел: Электротехническое обоудование** | | | | |
| 8 | 17 | 13-080304-0207 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу | шт. | 2,000 | 14731,16 | 29462 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2685,09* | *5370* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1091,20* | *2182* |
| 9 | 18 | 51-080401-0501 РСНБ РК 2015 | Панель вводная ВРУ1-11-10УХЛ3 | шт. | 1,000 | 126462.53 | 126463 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4068,94* | *4069* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9367,59* | *9368* |
| 10 | 19 | 51-080401-0505 РСНБ РК 2015 | Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1,000 | 96679.06 | 96679 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *3110,65* | *3111* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7161,41* | *7161* |
| 11 | 20 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 4,000 | 6023,94 | 24096 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1549,12* | *6196* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *446,22* | *1785* |
| 12 | 21 | 23-070201-0208 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 4,000 | 6078,70 | 24315 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *195,58* | *782* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *450,27* | *1801* |
| 13 | 22 | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4,000 | 4656,20 | 18625 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1020,36* | *4081* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *344,90* | *1380* |
| 14 | 23 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 36,000 | 2685,90 | 96692 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *516,60* | *18598* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *198,96* | *7162* |
| 15 | 24 | 23-070204-0645 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4,000 | 1502,38 | 6010 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48,34* | *193* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,29* | *445* |
| 16 | 25 | 23-070204-1802 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 20,000 | 3119,00 | 62380 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,35* | *2007* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *231,04* | *4621* |
| 17 | 26 | 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 16,000 | 469,12 | 7506 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,09* | *242* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,75* | *556* |
| 18 | 27 | 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 | Шины N 6х9мм 14/1 | шт. | 8,000 | 1080,48 | 8644 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *34,76* | *278* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,04* | *640* |
| 19 | 28 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 1,000 | 6023,94 | 6024 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1549,12* | *1549* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *446,22* | *446* |
| 20 | 29 | 23-070201-0116 РСНБ РК 2015 | Щит ЩРВ-П-4-УХЛ3 | шт. | 1,000 | 2547,97 | 2548 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *81,98* | *82* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *188,74* | *189* |
| 21 | 30 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 4,000 | 2685,90 | 10744 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *516,60* | *2066* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *198,96* | *796* |
| 22 | 31 | 23-070204-0612 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 469,12 | 469 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,09* | *15* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,75* | *35* |
| 23 | 32 | 23-070204-0606 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3,000 | 486,44 | 1459 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,65* | *47* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,03* | *108* |
| 24 | 33 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 4,000 | 6023,94 | 24096 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1549,12* | *6196* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *446,22* | *1785* |
| 25 | 34 | 23-070201-0208 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 4,000 | 6078,70 | 24315 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *195,58* | *782* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *450,27* | *1801* |
| 26 | 35 | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4,000 | 4656,20 | 18625 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1020,36* | *4081* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *344,90* | *1380* |
| 27 | 36 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 28,000 | 2685,90 | 75205 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *516,60* | *14465* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *198,96* | *5571* |
| 28 | 37 | 23-070204-0645 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4,000 | 1502,38 | 6010 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48,34* | *193* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,29* | *445* |

| | | | | | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | единица, тенге | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | 38 | 23-070204-1802 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 20,000 | 3119,00 | 62380 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,35* | *2007* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *231,04* | *4621* |
| 30 | 39 | 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 8,000 | 469,12 | 3753 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,09* | *121* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,75* | *278* |
| 31 | 40 | 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 | Шины N 6х9мм 14/1 | шт. | 8,000 | 1080,48 | 8644 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *34,76* | *278* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,04* | *640* |
| 32 | 41 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1,000 | 2685,90 | 2686 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *516,60* | *517* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *198,96* | *199* |
| 33 | 42 | 23-070204-1810 РСНБ РК 2015 | Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ 2Р 2,5А | шт. | 1,000 | 5066,48 | 5066 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *163,01* | *163* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *375,29* | *375* |
| 34 | 43 | 13-080305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 72,000 | 2166,66 | 156000 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *547,65* | *39431* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *160,49* | *11556* |
| 35 | 44 | 13-080305-0402 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 130,000 | 2832,40 | 368213 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *725,70* | *94342* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,81* | *27275* |
| 36 | 45 | 13-080305-0310 РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 24,000 | 1571,07 | 37706 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *429,62* | *10311* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,38* | *2793* |
| 37 | 46 | | Светильник АОТ.OPL-1х36 | шт | 3,000 | 11590,28 | 34771 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *372,92* | *1119* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *858,54* | *2576* |
| 38 | 47 | | Светильник АОТ.OPL-2х36 | шт | 124,000 | 14749,49 | 1828936 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *474,57* | *58846* |

| Номер | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1092,55* | *135477* |
| 39 | 48 | | Светильник ALS.OPL-2x36 | шт | 6,000 | 18439,79 | 110639 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***593,30*** | ***3560*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1365,91*** | ***8195*** |
| 40 | 49 | | Светильник CD 160 | шт | 32,000 | 11031,86 | 353019 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***354,95*** | ***11358*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***817,17*** | ***26150*** |
| 41 | 50 | | Светильник TN 100 | шт | 4,000 | 1952,54 | 7810 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***62,82*** | ***251*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***144,63*** | ***579*** |
| 42 | 51 | | Светильник RKL 260 | шт | 6,000 | 10840,51 | 65043 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***348,79*** | ***2093*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***803,00*** | ***4818*** |
| 43 | 52 | | Светильник NBT 11 F 123 | шт | 4,000 | 8516,98 | 34068 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***274,03*** | ***1096*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***630,89*** | ***2524*** |
| 44 | 53 | | Светильник DS LED | шт | 23,000 | 7658,73 | 176151 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***246,42*** | ***5668*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***567,31*** | ***13048*** |
| 45 | 54 | 23-070102-1601 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 12 Не входить. | шт. | 24,000 | 2883,33 | 69200 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***92,77*** | ***2227*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***213,58*** | ***5126*** |
| 46 | 55 | 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 | шт. | 24,000 | 683,68 | 16408 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***22,00*** | ***528*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***50,64*** | ***1215*** |
| 47 | 56 | 23-070104-0403 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 | шт. | 24,000 | 679,12 | 16299 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***21,85*** | ***524*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***50,30*** | ***1207*** |
| 48 | 57 | 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27 | шт. | 24,000 | 688,25 | 16518 |

| Номер | | Шифр норм и расц | | | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22,14* | *531* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50,98* | *1224* |
| 49 | 58 | 23-070104-0102 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, L36W/765 | шт. | 263,000 | 152,97 | 40232 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,92* | *1294* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,33* | *2980* |
| 50 | 59 | | Стартер для люминесцентных ламп, ST 111-4-65W | шт | 263,000 | 92,91 | 24435 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,99* | *786* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,88* | *1810* |
| 51 | 60 | 13-080305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 80,000 | 595,12 | 47610 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *172,00* | *13760* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,08* | *3527* |
| 52 | 61 | 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 80,000 | 381,17 | 30494 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,26* | *981* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,23* | *2259* |
| 53 | 62 | 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 10,000 | 613,34 | 6133 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *181,56* | *1816* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *45,43* | *454* |
| 54 | 63 | 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 10,000 | 239,52 | 2395 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,71* | *77* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,74* | *177* |
| 55 | 64 | 13-080305-0101 РСНБ РК 2015 * | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 4,000 | 562,35 | 2249 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *166,36* | *665* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *41,66* | *167* |
| 56 | 65 | 13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 65,000 | 502,11 | 32637 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *146,59* | *9528* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37,19* | *2418* |

| Номер | | Шифр норм и коды | Наименование работ и затрат | Единица | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | 66 | 13-080205-0105 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 48,000 | 502,11 | 24101 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *146,59* | *7036* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37,19* | *1785* |
| 58 | 67 | 23-070218-1601 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 4,000 | 208,96 | 836 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,72* | *27* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,48* | *62* |
| 59 | 68 | 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 65,000 | 225,33 | 14647 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,25* | *471* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,69* | *1085* |
| 60 | 69 | 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 48,000 | 256,93 | 12333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,27* | *397* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,03* | *914* |
| 61 | 70 | 23-070202-0102 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм | шт. | 250,000 | 188,51 | 47127 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,07* | *1516* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,96* | *3491* |
| 62 | 71 | 23-070202-0701 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК | шт. | 193,000 | 45,89 | 8856 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,48* | *285* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,40* | *656* |
| 63 | 72 | 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 1450,000 | 348,31 | 505048 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,63* | *116914* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,80* | *37411* |
| 64 | 73 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 2570,000 | 491,81 | 1263940 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *110,44* | *283832* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,43* | *93625* |

| Номер | | Шифр норм и цены | Наименование работ и затрат | Единица | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 65 | 74 | 13-080206-2205 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 250,000 | 248,60 | 57179 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *64,67* | *14875* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,42* | *4235* |
| 66 | 75 | 13-080206-2203 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 1345,000 | 137,45 | 184865 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *34,58* | *46508* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,18* | *13694* |
| 67 | 76 | 13-080206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 2445,000 | 117,26 | 286705 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,48* | *72068* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,69* | *21237* |
| 68 | 77 | 13-080206-1303 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 245,000 | 420,71 | 103075 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *81,84* | *20051* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,16* | *7635* |
| 69 | 78 | 23-060128-0203 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,190 | 75557,65 | 14356 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2431,07* | *462* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5596,86* | *1063* |
| 70 | 79 | 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,600 | 112147,27 | 179436 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3608,34* | *5773* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8307,20* | *13292* |
| 71 | 80 | 23-060128-0402 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,900 | 169651,01 | 152686 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5458,53* | *4913* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12566,74* | *11310* |
| 72 | 81 | 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,300 | 176495,44 | 229444 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5678,75* | *7382* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13073,74* | *16996* |

| Номер | | Шифр норм и коды | Наименование работ и затрат | Единица | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | стоимость | объем трудозатрат |
| 73 | [illegible] | [illegible] РК 2015 | Кабели силовые [illegible] (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8860,24* | *399* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20398,25* | *918* |
| 74 | 83 | 23-060128-0505 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,230 | 1124272,22 | 258583 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *36173,49* | *8320* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83279,42* | *19154* |
| 75 | 84 | 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 1700,000 | 25,52 | 43387 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,82* | *1396* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,89* | *3214* |
| 76 | 85 | 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 850,000 | 28,60 | 24309 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,92* | *782* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,12* | *1801* |
| 77 | 86 | 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 1250,000 | 60,58 | 75720 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,95* | *2436* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,49* | *5609* |
| 78 | 87 | 23-011305-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | 220,000 | 125,68 | 27650 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,04* | *890* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,31* | *2048* |
| 79 | 88 | 13-080208-0208 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-10 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 400,000 | 405,05 | 162021 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *86,40* | *34560* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,00* | *12002* |
| 80 | 89 | 13-080208-0209 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж по строительным основаниям | м | 34,000 | 360,94 | 12272 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *90,05* | *3062* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,74* | *909* |
| 81 | 90 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,070 | 164275,79 | 11565 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5285,58* | *372* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12168,58* | *857* |

| Номер | | Шифр норм и коэф | Наименование работ и затрат | Единица | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | стоимость | в базисн стоимости |
| 82 | 91 | 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,050 | 163426,14 | 8168 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5258,24* | *261* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12105,64* | *600* |
| 83 | 92 | 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 ммСТ РК 2591-2014 | т | 0,054 | 150858,72 | 8104 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4853,88* | *261* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11174,72* | *600* |
| 84 | 93 | 13-080208-0207 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтажно строительным основаниям | м | 60,000 | 614,28 | 36857 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *98,81* | *5928* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *45,50* | *2730* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **9402990** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **1400241** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **697032** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **112836** | **9515826** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **128464** | **9644290** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **9644290** | **9644290** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **1157315** | **10801604** |
| | | | **Всего:** | | | | **10801604** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **2160321** | **8641283** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **8641283** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **2592385** | **6048898** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **6048898,28** |

**М.п.** **Заказчик :** **Директор** _____ **Камалов З.Р.**
**(подпись)**

**М.п.** **Подрядчик :** **Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
**(подпись)**

**Объект: Выборочный капитальный ремонт ГУЗ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**
**Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"**

**Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"**
**Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Маметова дом №26**
**РНН 091700210610**
**БИН 040140002323**
**БИК HSBKKZKX**
**ИИК KZ 456010311000236777**
**Банк АО Народный Банк Казахстана**

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
**а) с начала строительства - 59 141 604,48 тенге**
**б) отчетный месяц - 11 077 315,48 тенге**

***СПРАВКА №4***

**о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 год**
**Договор №5 от 13.02.2017 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Ед.изм. | Стоимость ед.работы (тенге)по договору | Аванс | | | Ранее заактированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май | Стоимость выполненных работ с начала года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге)с начала года | Остаток (тенге)к погашению | | | Сумма | |
| Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы | тенге | 59 141 604,48 | | | | 48 064 289 | 59 141 604,48 | 11 077 315,48 | 59 141 604,48 |

Заказчик:
Директор _____ (подпись) Камалов З.Р.

Подрядчик:
Исп. директор _____ (подпись) Бекбергенов Ж.А.

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ "Детский противотуберкулезный санаторий "Шымбулак" в г. Алматы, ул.Орманова, 17а"**

(наименование, адрес)

# СПРАВКА №4 на месяц май
# О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Административный корпус - Общеестроительные работы | Выборочный капитальный ремонт ГУ "Детский противотуберкулезный санаторий "Шымбулак" в г.Алматы,ул.Орманова,17а" | 2-1-1 | 10 846 886 | **10 846 886** | |
| 2 | Административный корпус - Силовые электрооборудование | | 2-1-2 | 5 450 636 | **5 450 636** | |
| 3 | Административный корпус - Водопровод канализация | | 2-1-3 | 1 181 244 | **1 181 244** | |
| 4 | Административный корпус - Отопление | | 2-1-4 | 3 081 957 | **3 081 957** | |
| 5 | Корпус №1 - Общеестроительные работы | | 2-2-1 | 20 720 849 | **20 720 849** | 306 074,26 |
| 6 | Корпус №1 - Водопровод канализация | | 2-2-2 | 3 324 205 | **3 324 205** | 1 445 605,68 |
| 7 | Корпус №1 - Отопление | | 2-2-3 | 4 112 193 | **4 112 193** | 247 059,72 |
| 8 | Корпус №1 - Силовые электрооборудование | | 2-2-4 | 7 393 958 | **7 393 958** | 6 048 898,28 |
| 9 | Включаемые работы | | | 3 029 678 | **3 029 678** | 3 029 677,54 |
| | **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | | **59 141 604,48** | **59 141 604,48** | **11 077 315,48** |

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Корпус №1**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 26.05.2017 | 01.05.2017 | 31.05.2017 |

# Акт приемки выполненных работ № 4

на 2-2-1 Общеестроительные работы

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Окна, двери** | | | | |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка 1 этаж** | | | | |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка 2 этаж** | | | | |
| 1 | 45 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 32,830 | 755,94 | 24817 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *262,11* | *8605* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,00* | *1838* |
| 2 | 47 | 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | -0,030 | 535,18 | -16 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *155,79* | *-5* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,64* | *-1* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Полы 1 этаж** | | | | |
| | | | **Раздел: Полы 2 этаж** | | | | |
| 3 | 67 | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 117,450 | 869,92 | 102172 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *269,03* | *31598* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,44* | *7568* |
| 4 | 69 | 11-110101-3901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 359,900 | 363,10 | 130679 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *60,54* | *21788* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,90* | *9680* |
| 5 | 70 | 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 35,990 | 898,15 | 32324 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *311,96* | *11228* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,53* | *2394* |
| 6 | 71 | 22-040201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 8,998 | 373,86 | 3364 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,03* | *108* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,69* | *249* |
| 7 | 72 | 22-040603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ32389-2013 | кг | 4,175 | 396,28 | 1654 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,75* | *53* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,35* | *123* |
| 8 | 73 | 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 7,320 | 804,35 | 5888 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *225,68* | *1652* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *59,58* | *436* |
| 9 | 74 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 7,320 | 955,01 | 6991 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *248,58* | *1820* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,74* | *518* |
| 10 | 75 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 7,320 | 88,40 | 647 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,87* | *50* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *48* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 76 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси.Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 7,320 | 2424,37 | 17746 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *801,74* | *5869* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *179,58* | *1315* |
| 12 | 78 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 35,399 | 88,39 | 3129 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,84* | *101* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *232* |
| 13 | 79 | 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | тенгеза 1 тонну | 35,399 | 396,21 | 14025 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,75* | *451* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,35* | *1039* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **475791** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **83318** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **25439** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **5709** | **481500** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **6500** | **488001** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **488001** | **488001** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **58560** | **546561** |
| | | | **Всего:** | | | | **546561** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **109312** | **437249** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **437249** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **131175** | **306074** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **306074,26** |

**М.п. Заказчик : Директор** _____ **Камалов З.Р.**
**(подпись)**

**М.п. Подрядчик : Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
**(подпись)**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт ГУ Детский противотуберкулезный санаторий Шымбулак в г Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Корпус №1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 13.02.2017 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 26.05.2017 | 01.05.2017 | 31.05.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 4

на 2-2-2 Водопровод и канализация

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Холодное водоснабжение** | | | | |
| | | | **Раздел: Водомерный узел В1** | | | | |
| 1 | 23 | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1,000 | 889,41 | 889 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *319,07* | *319* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,88* | *66* |
| 2 | 25 | 11-181001-0105 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 65 мм. Установка | фильтр | 1,000 | 2726,93 | 2727 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *926,32* | *926* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *201,99* | *202* |
| 3 | 29 | 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1,000 | 2823,20 | 2823 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *255,73* | *256* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,13* | *209* |
| | | | **Раздел: Водопровод противопожарный** | | | | |
| 4 | 32 | 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 15,000 | 2305,05 | 34576 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *388,35* | *5825* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *170,74* | *2561* |
| 5 | 33 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 3,900 | 1219,54 | 4756 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *420,26* | *1639* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,34* | *352* |
| 6 | 34 | 22-040201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,959 | 373,86 | 359 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,03* | *12* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,69* | *27* |
| 7 | 35 | 11-160701-0101 РСНБ РК 2015 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 6,000 | 55839,74 | 335038 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2455,11* | *14731* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4136,28* | *24818* |
| | | | **Раздел: Сан-технические приборы** | | | | |
| 8 | 38 | 11-170101-0106 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 46,000 | 4459,03 | 205115 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1545,98* | *71115* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *330,30* | *15194* |
| 9 | 39 | 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | шт. | 46,000 | 1501,74 | 69080 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *542,55* | *24957* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,24* | *5117* |
| 10 | 40 | 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 14,000 | 5404,61 | 75665 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1775,44* | *24856* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *400,34* | *5605* |
| 11 | 44 | 11-170101-0110 РСНБ РК 2015 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка | комплект | 4,000 | 2576,89 | 10308 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *845,11* | *3380* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *196,88* | *764* |
| 12 | 45 | 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | шт. | 4,000 | 1501,74 | 6007 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *542,55* | *2170* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,24* | *445* |
| | | | **Раздел: Горячее водоснабжение** | | | | |
| 13 | 48 | 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 15,000 | 2305,05 | 34576 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *388,35* | *5825* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *170,74* | *2561* |
| 14 | 49 | 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 45,000 | 1847,82 | 83152 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *302,10* | *13595* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *136,88* | *6159* |
| 15 | 50 | 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 45,000 | 1647,46 | 74136 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *295,66* | *13305* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122,03* | *5492* |
| 16 | 51 | 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 13,000 | 1211,38 | 15748 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *281,63* | *3661* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,73* | *1167* |
| 17 | 52 | 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 15,000 | 1146,49 | 17197 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *279,54* | *4193* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *84,93* | *1274* |
| 18 | 53 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 133,000 | 131,62 | 17506 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,98* | *6248* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,75* | *1297* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 54 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 42,000 | 4117,17 | 172921 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1418,90* | *59594* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *304,98* | *12809* |
| 20 | 55 | 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 22,000 | 3143,73 | 69162 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1097,41* | *24143* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *232,87* | *5123* |
| 21 | 56 | 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 20,000 | 2482,33 | 49647 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *877,84* | *17557* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,88* | *3678* |
| 22 | 64 | 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX | м трубопровода | 177,000 | 730,63 | 129322 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *181,65* | *32152* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,12* | *9579* |
| | | | **Раздел: Водомерный узел ТЗ** | | | | |
| 23 | 69 | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1,000 | 889,41 | 889 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *319,07* | *319* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,88* | *66* |
| 24 | 71 | 11-181001-0103 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 40 мм. Установка | фильтр | 1,000 | 2197,32 | 2197 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *750,87* | *751* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *162,76* | *163* |
| 25 | 73 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2,000 | 3372,98 | 6746 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1102,86* | *2206* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *249,85* | *500* |
| 26 | 75 | 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1,000 | 2823,20 | 2823 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *255,73* | *256* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,13* | *209* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | 76 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1,000 | 3336,89 | 3337 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1094,02* | *1094* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,18* | *247* |
| | | | **Раздел: Водомерный узел Т4** | | | | |
| 28 | 78 | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1,000 | 889,41 | 889 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *319,07* | *319* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,88* | *66* |
| 29 | 80 | 11-181001-0102 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | фильтр | 1,000 | 1791,14 | 1791 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *614,95* | *615* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *132,68* | *133* |
| 30 | 82 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 3,000 | 3372,98 | 10119 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1102,86* | *3309* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *249,85* | *750* |
| 31 | 85 | 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1,000 | 2823,20 | 2823 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *255,73* | *256* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,13* | *209* |
| | | | **Раздел: Канализация пластмас** | | | | |
| 32 | 86 | 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 50,000 | 1222,50 | 61125 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *447,41* | *22371* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,56* | *4528* |
| 33 | 87 | 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 35,000 | 1267,30 | 44355 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *465,99* | *16310* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *93,87* | *3286* |
| | | | **Раздел: Канализация чугун** | | | | |
| 34 | 92 | 11-160201-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м трубопровода | 115,000 | 6081,60 | 699384 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *749,77* | *86223* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *450,49* | *51806* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2247189** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **464486** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **166458** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **26966,00** | **2274155** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **30701,00** | **2304856** |
| | | | **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 года к = 1** | | | **2304856** | **2304856** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%** | **276583** | **2581439** |
| | | | **Всего:** | | | | **2581439** |
| | | | **Скидка тендерская** | | **20%** | **516288** | **2065151** |
| | | | **Итого на оплату с учетному скидки** | | | | **2065151** |
| | | | **Материал купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"** | | | **619545** | **1445606** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | **1445605,68** |

**М.п. Заказчик : Директор** _____ **Камалов З.Р.**
**(подпись)**

**М.п. Подрядчик : Исп. директор** _____ **Бекбергенов Ж.А.**
**(подпись)**