Объект: Текущий ремонт сетей водопровода с.Кайрат Енбекшиказахского района Алматинской области

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"
Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Маметова дом №26
РНН 091700210610
БИН 040140002323
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ 456010311000236777
Банк АО Народный Банк Казахстана

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - тенге
б) отчетный месяц - 1 200 000,00 тенге

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 год
Договор №10 от 21.05.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Текущий ремонт сетей водопровода с.Кайрат Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	3 430 000,00				0	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА"
Камалов З.Р.

(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис"
Бекбергенов Ж.А.

(подпись)

Заказчик ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сетей водопровода с.Кайрат Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 6-1-1 Наружные сети водопровода

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Демонтажные рабоы								
1	1	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	21	309,45	7,95	6498	167	7324	1,91	40
			шт		301,5	1,26	6332	26	115,2	0,01	0
2	2	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	28	13,94	0,06	390	2	378	0,1	3
			м		13,88	0	389	0	97,2	0	0
3	3	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	22,5	3,69	0	83	0	81	0,03	1
			м		3,69	0	83	0	97,2	0	0
			Итого по разделу: Демонтажные рабоы				6972				
			Раздел: Земляные работы								
4	4	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	216,155	42,17	40,26	9115	8703	2679	0,01	3
			м3		1,86	10,92	402	2360	97	0,04	8
5	5	Е0101-164-3#т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	3,04	467,1	0	1420	0	1605	2,98	9
			м3		467,1	0	1420	0	113	0	0
6	6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Погрузка грунта, разработанного вручную)	3,822	42,17	40,26	161	154	47	0,01	0
			м3		1,86	10,92	7	42	97	0,04	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	409,35	40,5	40,5	16579	16579	3316	0	0
			т		0	8,1	0	3316	100	0,17	70
8	8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	226,417	3,76	3,24	852	735	351	0	1
			м3		0,48	1,12	109	254	97	0	1
9	9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(Местный грунт)	196,144	6,48	6,48	1271	1271	400	0	0
			м3		0	2,1	0	413	97	0,01	2
10	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	123,25	21,55	4,52	2656	557	2036	0,11	13
			м3		17,03	0	2099	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				**32054**				
			Раздел: Холодный водопровод								
11	11	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	9	16229		146061				
			шт.								
			Итого по разделу: Холодный водопровод				**146061**				
			Раздел: Электромантажные работы								
			Раздел: Колодцы водопроводные круглые								
			Раздел: Ограждение								
12	43	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 400 мм х 200 мм х 200 мм ГОСТ 530-2012	1,1	12200		13420				
			1000 шт.								
13	44	С12022-6	Ворота распашные складчатые РСВ 3.6х3.6 огрунтованные и окрашенные	1	103600		103600				
			шт								
14	45	С12022-16	Уголок 40х40	105	143,8		15099				
			м								
15	46	С ПРАЙС ЛИСТ	Проволока калючая	283,4	88,49	0	25079	0	0	0	0
			м		0	0	0	0		0	0
			Итого по разделу: Ограждение				**157199**				
			ИТОГО:				**342284**	**28166**			**69**
							10841	**6411**			**80**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**458**				
			На общестроительные работы				**10435**				
			На сантехнические работы				**7324**				
			Всего накладных расходов:				**18218**				
			Итого с накладными				**360501**				
			- заработная плата				**2733**				
			- трудоемкость				**9**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СУМНИЗ				21630				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				382131				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				387290				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				388819				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				392640				
			ИТОГО:				392640				
			Сметная заработная плата				19985				
			Нормативная трудоемкость				158				
			Итого в текущих ценах, к = 2,67527				1050420				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				21008				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1071428				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				128571				
			Итого с НДС				1200000				
			Всего:				1200000,00				

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА"
Камалов З.Р.

(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис" **(подпись)**
Бекбергенов Ж.А.

Объект: Текущий ремонт сетей водопровода с.Кайрат Енбекшиказахского района Алматинской области

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"
Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Маметова дом №26
РНН 091700210610
БИН 040140002323
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ 456010311000236777
Банк АО Народный Банк Казахстана

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 3 430 000,00 тенге
б) отчетный месяц - 2 230 000,00 тенге

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 год
Договор №10 от 21.05.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Текущий ремонт сетей водопровода с.Кайрат Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	3 430 000,00				1 200 000	3 430 000,00	2 230 000,00	3 430 000,00

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА"
Камалов З.Р.
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис"
Бекбергенов Ж.А.
(подпись)

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт сетей водопровода с.Кайрат Енбекшиказахского района Алматинской области**

А К Т №2
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

на 6-1-1 Наружные сети водопровода

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: Демонтажные рабоы										
			Раздел: Земляные работы										
1	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3	72,894	21,55	4,52	1571	329	1204	0,11	8		
					17,03	0	1241	0	97	0	0		
			Итого по разделу: Земляные работы				1571						
			Раздел: Холодный водопровод										
2	11	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002 шт.	4	16229		64916						
3	13	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм врезка	1	1487,06	318,13	1487	318	886	2,81	3		
					562,5	119,25	563	119	130	0,59	1		
4	14	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	30	384		11520						
5	15	С131002-3	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 45/30, подача 45 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин шт	1	35200		35200						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	16	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401		802				
			шт								
			Итого по разделу: Холодный водопровод				113925				
			Раздел: Электромантажные работы								
7	18	С ПРАЙС ЛИСТ	Автоматический мини выключатель DZ47 3P 4,2 KA C 50A	2	792,02	0	1584	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
8	19	С ПРАЙС ЛИСТ	Переключатель кнопочный NP2-B213	2	820,78	0	1642	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
9	20	С ПРАЙС ЛИСТ	Контактор NC1-1201 220V 50 HZ	2	986,71	0	1973	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
10	21	С ПРАЙС ЛИСТ	Реле NR2-25 17-25A	2	911,49	0	1823	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
11	22	С ПРАЙС ЛИСТ	Реле XJ3-D3 AC 380V	4	2608,37	0	10433	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
12	23	С ПРАЙС ЛИСТ	Ящик для счетчика	1	884,94	0	885	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
13	24	С ПРАЙС ЛИСТ	Колодки для кабеля СИП	6	309,73	0	1858	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
14	25	С ПРАЙС ЛИСТ	Светильник НПО 22-2х60-200 Берет (1х5)	1	719,02	0	719	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
15	26	С ПРАЙС ЛИСТ	Автоматический мини выключатель DZ47 3P 4,2 KA C 50A	2	792,02	0	1584	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
16	27	С ПРАЙС ЛИСТ	Контактор NC1-1810 AC 230V	4	1146	0	4584	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
17	28	С ПРАЙС ЛИСТ	Реле NR2-25 17-25A	2	911,49	0	1823	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
18	29	Ц0108-591-2	Выключатели одноклавишный и двухклавишных, розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	47	0,2	94	0	87	0,29	1
			шт		45,5	0,1	91	0	95	0	0
19	30	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182		364				
			шт								
20	31	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	2	46		92				
			шт								
21	32	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	7	27,7	2,1	194	15	134	0,1	1
			м		19,7	0,5	138	4	95	0	0
22	33	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	43,45	73,1	20,8	3176	904	1148	0,14	6
			м		23,4	4,4	1017	191	95	0,03	1
23	34	С151601-1226 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,0514	35536		1827				
			км								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	35	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,5 мм	2,1	216		454				
			м								
25	36	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0008	149300		119				
			т								
			Итого по разделу: Электромантажные работы				35229				
			Раздел: Колодцы водопроводные круглые								
26	37	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	7	13400		93800				
			комплект								
27	38	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокругколодца	3,297	4159,03	66,01	13712	218	764	1,35	4
			м3		195,75	24,93	645	82	105	0,12	0
			Итого по разделу: Колодцы водопроводные круглые				107512				
			Раздел: Ограждение								
28	39	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,68	4159,03	66,01	6987	111	389	1,35	2
			м3		195,75	24,93	329	42	105	0,12	0
29	40	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментовобщего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,48	6003,53	98,32	26896	440	3445	4,41	20
			м3		695,25	37,15	3115	166	105	0,18	1
30	41	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 ммСТ РК 2591-2014	0,189	50900		9620				
			т								
31	42	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	11,32	1942,88	335,84	21993	3802	11030	4,54	51
			м3		699,75	126	7921	1426	118	0,61	7
32	46	С ПРАЙС ЛИСТ	Проволока калючая	34,75	88,49	0	3075	0	0	0	0
			м		0	0	0	0		0	0
			Итого по разделу: Ограждение				68572				
			ИТОГО:				326807	6135			96
							15059	2030			10
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1368				
			На общестроительные работы				17719				
			Всего накладных расходов:				19087				
			Итого с накладными				345894				
			- заработная плата				2863				
			- трудоемкость				10				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				20754				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				366648				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				371598				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				373065				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**376731**				
			ИТОГО:				**376731**				
			Сметная заработная плата				**19952**				
			Нормативная трудоемкость				**116**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,67527				**1007851**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**20157**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1028008**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**123361**				
			Итого с НДС				**1151369**				
			Всего:				**1151369**				

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА"
Камалов З.Р.

(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис"
Бекбергенов Ж.А.

(подпись)

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт сетей водопровода с.Кайрат Енбекшиказахского района Алматинской области**

А К Т №2
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

на 6-1-1 Включаемые наружные сети водопровода

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодный водопровод								
1	С130806-16 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 125х4 мм	116,658	931		108608				
		м								
2	Е0118-13-5	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,75 т	1	8487,3	728,32	8487	728	7380	31,93	32
		1насос		5492,48	273,47	5492	273	128	1,33	1
3	С131001-6	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-100, подача 25 м3/ч, напор 100 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	1	132741,39		132741				
		шт								
4	С151607-700 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 1Х16+1Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,1	37902		3790				
		км								
5	С11061-215 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Муфты к трубам бурильным из стали группы Д, Dн-127 мм	6	689		4134				
		шт								
6	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,3	5982,59	260,48	7777	339	961	3,94	5
		м3		614,25	89,46	799	116	105	0,35	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0121-1-3	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 50 мм	125	99,89	12	12486	1499	11698	0,5	62
		м		80,78	5,87	10098	734	108	0,03	3
8	С151607-178 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1402	71171		9978				
		км								
9	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	50	320		16000				
		м								
		Итого по разделу: Холодный водопровод				**304002**				
		ИТОГО:				**304001**	**2566**			**99**
						16389	**1123**			**5**
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**11698**				
		На общестроительные работы				**961**				
		На сантехнические работы				**7380**				
		Всего накладных расходов:				**20039**				
		Итого с накладными				**324040**				
		- заработная плата				**3006**				
		- трудоемкость				**10**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**19442**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**343482**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**348119**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**349493**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**352928**				
		ИТОГО:				**352928**				
		Сметная заработная плата				**20518**				
		Нормативная трудоемкость				**114**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,67527				**944180**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**18883**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**963063**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**115568**				
		Итого с НДС				**1078631**				
		Всего:				**1078631**				

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА"
Камалов З.Р.

(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис"
Бекбергенов Ж.А.

(подпись)

Договор подряда №10

г. Алматы **«21» мая 2017 г.**

ТОО «Проект «Аида» именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора **Камалова З. Р.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Сарыозексервис»** Именуемый в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице исполнительного директора **Бекбергенова Ж.А.,** действующего на основании Приказа с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги на объекте: «**Текущий ремонт сетей водопровода с. Кайрат Енбекшиказахского района Алматинской области» .**

1.2 Срок выполнение работ **с « 19» мая 2017г. до «19» августа 2017 г.**

1.3. Работа считается выполненной в полном объеме после получения заключения и подписания акта приемки выполненных работ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Следить за ходом работ и контролировать сроки их выполнения согласно графику указанного в приложении № 1 настоящего Договора.

2.1.2. Потребовать от Исполнителя любую информацию и отчеты о выполнении Работ.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1.Предоставлять Исполнителю исходные данные и другие сведения, необходимые для проведения работ.

2.2.2.При отсутствии замечаний и получения положительного заключения принять и подписать акт приемки выполненных работ.

2.2.3. Оплатить работы Исполнителю в соответствии с условиями договора.

2.2.4. Если работа выполнена Исполнителем досрочно без замечаний, принять ее также досрочно.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. На своевременное получение оплаты за выполненные работы на условиях настоящего Договора.

2.3.2. В случае создания комиссии по оценке качества принимать участие в ее работе.

2.3.3. Досрочно выполнить работы по Договору.

2.4. Исполнитель обязуется:

2.4.1.Выполнить работы на объекте: **Текущий ремонт сетей водопровода с. Кайрат Енбекшиказахского района Алматинской области** согласно п.1.1. настоящего Договора;

2.4.2. В срок после подписания Договора приступить к работе в течении 10 дней на объекте **Текущий ремонт сетей водопровода с. Кайрат Енбекшиказахского района Алматинской области.**

2.4.3. Выполнить работы в срок, указанный в п.1.2 настоящего Договора и в соответствии СНиП;

2.4.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение их невозможным, немедленно ставить об этом в известность.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая договорная цена работ по настоящему Договору определяется Сметными расчетами стоимости и Актами выполненных работ (Ф-2) на сумму: **3 430 000 тенге** (три миллиона четыре сто тридцать тысяч) и включает все налоги и **НДС (12%) 367 500 тенге** (три сто шесть десять семь тысячи пять сот) тенге в том числе, сборы, обязательные платежи, все иные платежи и расходы (в том числе командировочные) Подрядчика на всех этапах выполнения Работ по Договору.

3.2. Оплата Подрядчику стоимости Работ производится после выполнения объема: на основании подписанных актов приемки выполненных работ (Ф-2), справки КС и предоставления счет-фактуры и акта выполненных работ в течении 5 рабочих дней. Платежи по настоящему Договору осуществляются по фактически выполненным Работам путем перевода денег на банковский счет, указанный исполнителем, либо внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполненные или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

4.2. При несоблюдении Исполнителем сроков выполнения работ, кроме форс-мажорных обстоятельств, Исполнитель обязан уведомить Заказчика за 10 дней и Стороны должны пересмотреть график выполнения работ. В случае не выполнения данных условий, Заказчик в праве расторгнуть Договор, уведомив Исполнителя об этом.

4.3. За несвоевременное исполнение работ Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от остаточной суммы услуг за каждый день просрочки.

5. Разрешение споров

5.1. Стороны обязуются все спорные вопросы решать путем дружественных переговоров с целью выработки приемлемого для обеих сторон решения.

5.2. В случае неудовлетворительности результата переговоров спор может быть рассмотрен в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.

6. Форс-мажор

6.1.Стороны не будут нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.

6.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, но не ограничиваются, чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства: военные конфликты, природные катастрофы, стихийные бедствия, пожары, издание государственным органом нормативного акта, полностью или частично ограничивающего исполнение обязательств по настоящему договору.

6.3.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Стороны незамедлительно уведомляют друг друга в течение 3 (трех) календарных дней.

6.4.Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.

6.5.В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор с обязательным проведением взаиморасчетов.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.2. Ни одна из сторон не вправе предоставлять третьей стороне свои права и обязательства, вытекающие из настоящего Договора, без письменного соглашения другой стороны.

7.3. Настоящий договор вступает в силу с «___»_____ 2017 г. и действует до полного исполнения.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:	Исполнитель:
ТОО «Проект «Аида»	**ТОО «Сарыозексервис»**
РК, 040600, Алматинская область,	РК,Алматинская область
Жамбылский район ул. Ауезова д.7	Кербулакский р/н, п.Сарыозек,
тел (факс): 8 (727) 255-52-18	ул.Маметова, дом. 26 кв. 1
БИН 000 240 004 089	БИН:040 140 002 323
ИИК KZ 516 010 131 000 012 996	ИИК: KZ 456 010 311 000 236 777
АО «Народный Банк Казахстана»	АО«Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX	БИК: HSBKKZKX
Директор	**Исп. директор**
_____ **Камалов З.Р.**	_____ **Бекбергенов Ж.А.**