Объект:Текущий ремонт сетей водопровода с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"
Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Маметова дом №26
РНН 091700210610
БИН 040140002323
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ 456010311000236777
Банк АО Народный Банк Казахстана

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - тенге
б) отчетный месяц - 6 860 000,00 тенге

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 год
Договор №11 от 11.05.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Текущий ремонт сетей водопровода с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	6 860 000,00				0	6 860 000,00	6 860 000,00	6 860 000,00

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА" (подпись)
Камалов З.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис" (подпись)
Бекбергенов Ж.А.

Заказчик ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сетей водопровода с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на 2-1-1 Сети водопровода

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для трубопровода/	2303,173	42,17	40,26	97124	92728	28549	0,01	30
		м3		1,86	10,92	4284	25148	97	0,04	86
2	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом /для трубопровода/	73,324	467,1	0	34250	0	38702	2,98	218
		м3		467,1	0	34250	0	113	0	0
3	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Погрузка грунта, разработанного вручную) /для трубопровода/	246,75	42,17	40,26	10405	9934	3059	0,01	3
		м3		1,86	10,92	459	2694	97	0,04	9
4	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1/для трубопровода/	4458,496	40,5	40,5	180569	180569	36114	0	0
		т		0	8,1	0	36114	100	0,17	758
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов /для трубопровода/	2476,497	3,76	3,24	9319	8034	3844	0	8
		м3		0,48	1,12	1189	2774	97	0	9
6	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	75,93	777	152,52	58998	11581	20811	1,02	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		153,68	57,15	11669	4339	130	0,28	21
7	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для колодцев/	2393,984	32,23	30,77	77156	73664	22676	0,01	24
		м3		1,42	8,34	3399	19978	97	0,03	68
8	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /для колодцев/	4309,972	40,5	40,5	174554	174554	34911	0	0
		т		0	8,1	0	34911	100	0,17	733
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (Песчанный грунт) /для трубопровода/	306,72	134,1	0	41131	0	46478	0,97	298
		м3		134,1	0	41131	0	113	0	0
10	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(Местный грунт)	2085,964	6,48	6,48	13516	13516	4257	0	0
		м3		0	2,1	0	4388	97	0,01	17
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2085,964	21,55	4,52	44944	9420	34458	0,11	225
		м3		17,03	0	35524	0	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				741965				
		Раздел: Холодный водопровод								
12	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	1,03	70153,47	10674,97	72279	10998	70796	270	278
		км		48825	4032	50304	4154	130	19,69	20
13	C130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные.D108 мм, толщина стенки 3,0 мм	1031,162	474		488771				
		м								
14	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,03	8287,75	0	8539	0	10759	51,5	53
		км		8032,5	0	8276	0	130	0	0
15	C11011-206	Лента сигнальная ЛСВ	157,53	348		54821				
		10м								
16	C130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	8500		25500				
		шт								
17	C130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	1	741		741				
		шт								
18	C130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384		1536				
		шт.								
19	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Н=1750мм	1	19532,87	36,99	19533	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	3	401		1203				
		шт								
21	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров	0,28	5982,59	260,48	1675	73	207	3,94	1
		м3		614,25	89,46	172	25	105	0,35	0
		Итого по разделу: Холодный водопровод				674597				
		Раздел: Колодцы водопроводные круглые								
22	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	2,758	11000,89	2104,76	30340	5805	10706	13,9	38
		м3		2362,5	623,48	6516	1720	130	2,48	7
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 /В15/: круглые	3,34	23700		79158				
		м3								
24	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	6230		11089				
		м								
25	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	2	784		1568				
		шт								
26	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
		комплект								
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,907	245,44	3,82	2922	45	545	0,21	3
		м2		37,35	1,44	445	17	118	0,01	0
28	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	6	731,32	0	4388	0	950	0,82	5
		шт		144	0	864	0	110	0	0
29	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0273	133700		3650				
		т								
30	Е0107-20-3	Дополнительные крепежные элементы в районах сейсмики	0,5285	175710,1	1826,1	92863	965	6504	42,7	23
		т		8100	690,75	4281	365	140	3,37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25,011	148,4	0,07	3712	2	2837	0,65	16
		м2		108	0,02	2701	1	105	0	0
32	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийнойсмеси,дресвы	1,304	721,34	73,75	941	96	57	0,14	0
		м3		21,38	11,67	28	15	133	0,04	0
33	E0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	1,304	4159,03	66,01	5423	86	302	1,35	2
		м3		195,75	24,93	255	33	105	0,12	0
		Итого по разделу: Колодцы водопроводные круглые				262855				
		ИТОГО:				1679418	592106			1304
		Накладные расходы :				206035	136689			1732
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				377913				
		Итого с накладными				377913				
		- заработная плата				2057331	2057331			
		- трудоемкость				56687				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				189				
		СУММНЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				123440				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2180771				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2210211				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2218934				
		ИТОГО:				2240742				
		Сметная заработная плата				2240742				
		Нормативная трудоемкость				399411				
						3225				
		Итого в текущих ценах, к =2,679872								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6004902				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				120098				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				6125000				
		Итого с НДС				735000				
						6860000				

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА"
Камалов З.Р.

(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис"
Бекбергенов Ж.А.

(подпись)

Договор подряда №11

«11» мая 2017 г.

г. Алматы

ТОО «Проект «Аида» именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора **Камалова З. Р.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Сарыозексервис»** Именуемый в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице исполнительного директора **Бекбергенова Ж.А.,** действующего на основании Приказа с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги на объекте: **«Текущий ремонт сетей водопровода с. Болек Енбекшиказахского района Алматинской области»** .

1.2 Срок выполнение работ с «1» мая 2017 г. до «30» июня 2017 г.

1.3. Работа считается выполненной в полном объеме после получения заключения и подписания акта приемки выполненных работ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Следить за ходом работ и контролировать сроки их выполнения согласно графику указанного в приложении № 1 настоящего Договора.

2.1.2. Потребовать от Исполнителя любую информацию и отчеты о выполнении Работ.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1.Предоставлять Исполнителю исходные данные и другие сведения, необходимые для проведения работ.

2.2.2.При отсутствии замечаний и получения положительного заключения принять и подписать акт приемки выполненных работ.

2.2.3. Оплатить работы Исполнителю в соответствии с условиями договора.

2.2.4. Если работа выполнена Исполнителем досрочно без замечаний, принять ее также досрочно.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. На своевременное получение оплаты за выполненные работы на условиях настоящего Договора.

2.3.2. В случае создания комиссии по оценке качества принимать участие в ее работе.

2.3.3. Досрочно выполнить работы по Договору.

2.4. Исполнитель обязуется:

2.4.1.Выполнить работы на объекте: **Текущий ремонт сетей водопровода с. Болек Енбекшиказахского района Алматинской области** согласно п.1.1. настоящего Договора;

2.4.2. В срок после подписания Договора приступить к работе в течении 10 дней на объекте **Текущий ремонт сетей водопровода с. Болек Енбекшиказахского района Алматинской области.**

2.4.3. Выполнить работы в срок, указанный в п.1.2 настоящего Договора и в соответствии СНиП;

2.4.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение их невозможным, немедленно ставить об этом в известность.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая договорная цена работ по настоящему Договору определяется Сметными расчетами стоимости и Актами выполненных работ (Ф-2) на сумму: **6 860 000 тенге** (шесть миллионов восемьсот шесть десять тысяч тенге) и включает все налоги и **НДС (12%) 735 000** (семь сот тридцать пять тысяча) тенге в том числе, сборы, обязательные платежи, все иные платежи и расходы (в том числе командировочные) Подрядчика на всех этапах выполнения Работ по Договору.

3.2. Оплата Подрядчику стоимости Работ производится после выполнения объема: на основании подписанных актов приемки выполненных работ (Ф-2), справки КС и предоставления счет-фактуры и акта выполненных работ в течении 5 рабочих дней. Платежи по настоящему Договору осуществляются по фактически выполненным Работам путем перевода денег на банковский счет, указанный исполнителем, либо внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполненные или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

4.2. При несоблюдении Исполнителем сроков выполнения работ, кроме форс-мажорных обстоятельств, Исполнитель обязан уведомить Заказчика за 10 дней и Стороны должны пересмотреть график выполнения работ. В случае не выполнения данных условий, Заказчик в праве расторгнуть Договор, уведомив Исполнителя об этом.

4.3. За несвоевременное исполнение работ Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от остаточной суммы услуг за каждый день просрочки.

5. Разрешение споров

5.1. Стороны обязуются все спорные вопросы решать путем дружественных переговоров с целью выработки приемлемого для обеих сторон решения.

5.2. В случае неудовлетворительности результата переговоров спор может быть рассмотрен в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.

6. Форс-мажор

6.1.Стороны не будут нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.

6.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, но не ограничиваются, чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства: военные конфликты, природные катастрофы, стихийные бедствия, пожары, издание государственным органом нормативного акта, полностью или частично ограничивающего исполнение обязательств по настоящему договору.

6.3.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Стороны незамедлительно уведомляют друг друга в течение 3 (трех) календарных дней.

6.4.Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.

6.5.В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор с обязательным проведением взаиморасчетов.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.2. Ни одна из сторон не вправе предоставлять третьей стороне свои права и обязательства, вытекающие из настоящего Договора, без письменного соглашения другой стороны.

7.3. Настоящий договор вступает в силу с «01» мая 2017 г. и действует до полного исполнения.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:	Исполнитель:
ТОО «Проект «Аида»	**ТОО «Сарыозексервис»**
РК, 040600, Алматинская область,	РК,Алматинская область
Жамбылский район ул. Ауезова д.7	Кербулакский р/н, п.Сарыозек,
тел (факс): 8 (727) 255-52-18	ул.Маметова, дом. 26 кв. 1
БИН 000 240 004 089	БИН:040 140 002 323
ИИК KZ 516 010 131 000 012 996	ИИК: KZ 456 010 311 000 236 777
АО «Народный Банк Казахстана»	АО«Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX	БИК: HSBKKZKX
Директор	**Исп. директор**
_____ **Камалов З.Р.**	_____ **Бекбергенов Ж.А.**