Объект:Текущий ремонт сетей водопровода с.Каратурык Енбекшиказахский район Алматинской области

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"
Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Маметова дом №26
РНН 091700210610
БИН 040140002323
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ 456010311000236777
Банк АО Народный Банк Казахстана

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - тенге
б) отчетный месяц - 2 000 000,00 тенге

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 год
Договор №14 от 15.05.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Текущий ремонт сетей водопровода с.Каратурык Енбекшиказахский район Алматинской области	тенге	10 612 420,00				0	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА"
Камалов З.Р.
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис"
Бекбергенов Ж.А.
(подпись)

Заказчик ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сетей водопровода с.Каратурык Енбекшиказахский район Алматинской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на 6-1-1 Наружные сети водопровода

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Демонтажные и подготовительные работы								
1	1	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	1022	145,63	3,27	148834	3342	168219	0,85	872
			м		142,36	0,52	145492	531	115,2	0	4
2	2	Е0165-3-6	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 150 мм	3	434,42	24,92	1303	75	1429	2,68	8
			шт		409,5	3,94	1229	12	115,2	0,03	0
3	3	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	3	309,45	7,95	928	24	1046	1,91	6
			шт		301,5	1,26	905	4	115,2	0,01	0
4	4	Е0118-13-4	Демонтаж насосов центробежных и глубинных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	2	1539,43	190,65	3079	381	3636	7,85	16
			1насос		1348,79	71,61	2698	143	128	0,35	1
			Итого по разделу: Демонтажные и подготовительные работы				154144				
			Раздел: Земляные работы								
5	5	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для трубопровода/	2028,54	42,17	40,26	85543	81671	25145	0,01	26
			м3		1,86	10,92	3773	22150	97	0,04	76
6	6	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом /для трубопровода/	62,738	467,1	0	29305	0	33115	2,98	187
			м3		467,1	0	29305	0	113	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	Е016333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1/для трубопровода/	2017,85	40,5	40,5	81723	81723	16345	0	0
			т		0	8,1	0	16345	100	0,17	343
			Итого по разделу: Земляные работы				196570				
			Раздел: Холодный водопровод								
			Раздел: Колодцы водопроводные круглые								
			Раздел: Технологическое оборудование								
			ИТОГО:				350715	167217			1114
			Накладные расходы :				183400	39185			424
			На общестроительные работы				74604				
			На сантехнические работы				174330				
			Всего накладных расходов:				248935				
			Итого с накладными				599649				
			- заработная плата				37340				
			- трудоемкость				124				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				35979				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				635628				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				644209				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				646752				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				653108				
			ИТОГО:				653108				
			Сметная заработная плата				259925				
			Нормативная трудоемкость				1662				
			Итого в текущих ценах, к = 2,68057				1750700				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				35014				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1785714				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				214286				
			Итого с НДС				2000000				
			Всего:				2000000				

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА"
Камалов З.Р.

(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис"
Бекбергенов Ж.А.

(подпись)

Объект:Текущий ремонт сетей водопровода с.Каратурык Енбекшиказахский район Алматинской области

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"
Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Маметова дом №26
РНН 091700210610
БИН 040140002323
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ 456010311000236777
Банк АО Народный Банк Казахстана

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 3 460 000,00 тенге
б) отчетный месяц - 1 460 000,00 тенге

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 год
Договор №14 от 15.05.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Текущий ремонт сетей водопровода с.Каратурык Енбекшиказахский район Алматинской области	тенге	10 612 420,00				2 000 000	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА"
Камалов З.Р.
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис"
Бекбергенов Ж.А.
(подпись)

Заказчик ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сетей водопровода с.Каратурык Енбекшиказахский район Алматинской области

А К Т №2
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на 6-1-1 Наружные сети водопровода

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Демонтажные и подготовительные работы								
			Раздел: Земляные работы								
1	7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1/для трубопровода/ т	1432,759	40,5	40,5	58027	58027	11605	0	0
					0	8,1	0	11605	100	0,17	244
2	8	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов /для трубопровода/ м3	2091,036	3,76	3,24	7868	6783	3245	0	7
					0,48	1,12	1004	2342	97	0	8
3	9	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	73,508	777	152,52	57116	11211	20147	1,02	75
					153,68	57,15	11297	4201	130	0,28	21
4	10	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для колодцев/ м3	1971,698	32,23	30,77	63546	60670	18676	0,01	19
					1,42	8,34	2800	16454	97	0,03	56
5	11	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /для колодцев/ т	3253,3	40,5	40,5	131759	131759	26352	0	0
					0	8,1	0	26352	100	0,17	553
6	12	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (Песчаный грунт) /для трубопровода/ м3	137,953	134,1	0	18499	0	20904	0,97	134
					134,1	0	18499	0	113	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				336815				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Холодный водопровод								
			Раздел: Колодцы водопроводные круглые								
			Раздел: Технологическое оборудование								
			ИТОГО:								
							336815	268449			235
			Накладные расходы :				33600	60954			882
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				100930				
			Итого с накладными				100930				
			- заработная плата				437745				
			- трудоемкость				15140				
			Невормируемые и непредвиденные затраты :				50				
			СУМНИЗ								
			Итого с невормируемыми и непредвиденными затратами				26265				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				464010				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				470274				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				472130				
			ИТОГО:				476770				
			Сметная заработная плата				476770				
			Нормативная трудоемкость				109694				
							1167				
			Итого в текущих ценах, к = 2,68057								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1278011				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				25560				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1303571				
			Итого с НДС				156429				
							1460000				
			Всего:				1460000				

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА"
Камалов З.Р.

(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис"
Бекбергенов Ж.А.

(подпись)

Объект:Текущий ремонт сетей водопровода с.Каратурык Енбекшиказахский район Алматинской области

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"
Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Маметова дом №26
РНН 091700210610
БИН 040140002323
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ 456010311000236777
Банк АО Народный Банк Казахстана

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 10 612 420,00 тенге
б) отчетный месяц - 7 152 420,00 тенге

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 год
Договор №14 от 15.05.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Текуший ремонт сетей водопровода с.Каратурык Енбекшиказахский район Алматинской области	тенге	10 612 420,00				3 460 000	7 152 420,00	7 152 420,00	7 152 420,00

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА"
Камалов З.Р.
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис"
Бекбергенов Ж.А.
(подпись)

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт сетей водопровода с.Карагурык Енбекшиказахский район Алматинской области**

А К Т №3
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

на 6-1-1 Наружные сети водопровода

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Демонтажные и подготовительные работы								
			Раздел: Земляные работы								
1	12	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (Песчанный грунт) /для трубопровода/	156,081	134,1	0	20930	0	23651	0,97	152
			м3		134,1	0	20930	0	113	0	0
2	13	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(Местный грунт)	1677,664	6,48	6,48	10870	10870	3423	0	0
			м3		0	2,1	0	3529	97	0,01	14
3	14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1677,664	21,55	4,52	36147	7576	27713	0,11	181
			м3		17,03	0	28571	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				67948				
			Раздел: Холодный водопровод								
4	15	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,004	70811,26	30144,88	71102	30268	63321	236	237
			км		40500	8009,55	40666	8042	130	31,06	31
5	16	С130804-1006 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125Х11,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1018,673	886		902544				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	17	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	24,5	310,32	5,28	7603	129	5975	1,05	26
			м		188,55	1,98	4619	49	128	0,01	0
7	18	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1004,073	11,13	0	11175	0	13739	0,05	50
			м		10,69	0	10734	0	128	0	0
8	19	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	24,5	10,99	0	269	0	335	0,05	1
			м		10,69	0	262	0	128	0	0
9	20	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,029	8287,75	0	8525	0	10741	51,5	53
			км		8032,5	0	8262	0	130	0	0
10	21	С11011-206	Лента сигнальная ЛСВ	14,484	348		5040				
			10м								
11	22	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,0042	107786,81	398,18	453	2	38	42,1	0
			т		6750	150,75	28	1	130	0,74	0
12	23	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Н=1750мм	5	19532,87	36,99	97664	185	1960	1,82	9
			шт		288	13,5	1440	67	130	0,07	0
13	24	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	17	330		5610				
			шт								
14	25	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	5	401		2005				
			шт								
15	26	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров	0,84	5982,59	260,48	5025	219	621	3,94	3
			м3		614,25	89,46	516	75	105	0,35	0
			Итого по разделу: Холодный водопровод				1117016				
			Раздел: Колодцы водопроводные круглые								
16	27	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	12,453	11000,89	2104,76	136994	26211	48340	13,9	173
			м3		2362,5	623,48	29420	7764	130	2,48	31
17	28	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 /В15/: круглые	4,725	23700		111983				
			м3								
18	29	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	7,476	6230		46575				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	30	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	7,476	7920		59210				
20	31	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20прим	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт	9	6230		56070				
21	32	С131104-10 Изм. и дополн.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	9	13400		120600				
22	33	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0819	133700		10950				
23	34	Е0107-20-3	Дополнительные крепежные элементы в районах сейсмики т	0,5285	175710,1	1826,1	92863	965	6504	42,7	23
24	35	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой Гф-021 за один раз м2	27,468	8100 21,8	690,75 0,05	4281 599	365 1	140 144	3,37 0,03	2 1
25	36	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее50 мм в т.ч. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	27,468	5,81 148,4	0,02 0,07	160 4076	1 2	90 3115	0 0,65	0 18
			Итого по разделу: Колодцы водопроводные круглые		108	0,02	2967 639920	1	105	0	0
			Раздел: Технологическое оборудование								
26	37	С131002-3	Насосы консольные моноблочные одноступенчатые, тип К 45/30, подача 45 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин шт	1	35200		35200				
27	38	С131001-6	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-100, подача 25 м3/ч, напор 100 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин шт	1	37800		37800				
			Итого по разделу: Технологическое оборудование				73000				
			Раздел: Электромонтажные работы								
28	39	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4 шт	1	5310		5310				
29	40	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	2	4720		9440				
30	41	С ПРАЙС ЛИСТ	Счетчик СА4-Э720 ТХ(5-60А)Дала 3ф 3-ех (SAiMAнтарифный шт	1	11150,29 0	0 0	11150 0	0 0	0	0 0	0 0
31	42	С151601-126 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,4	27672		11069				
			Итого по разделу: Электромонтажные работы				36969				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				1934850	76428			927
			Накладные расходы :				152856	19894			78
			На общестроительные работы								
			На сантехнические работы				189572				
			Всего накладных расходов:				20049				
			Итого с накладными				209621				
			- заработная плата				2144471				
			- трудоемкость				31443				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				105				
			СУМНИЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				128668				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2273139				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2303826				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2312919				
			ИТОГО:				2335650				
			Сметная заработная плата				2335650				
			Нормативная трудоемкость				204193				
							1110				
			Итого в текущих ценах, к = 2,68057				6260872				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				125217				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6386089				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				766331				
			Итого с НДС				7152420				
			Всего:				7152420				

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА"
Камалов З.Р.

(подпись)

«ПРОЕКТ «АИДА»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
РК Акмолинская обл. Жаксынский р-н

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис"
Бекбергенов Ж.А.

(подпись)

«Сарыозексервис»

Договор подряда №14

г. Алматы «15» мая 2017 г.

ТОО «Проект «Аида» именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора **Камалова З. Р.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Сарыозексервис»** Именуемый в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице исполнительного директора **Бекбергенова Ж.А.**, действующего на основании Приказа с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги на объекте: **«Текущий ремонт сетей водопровода с. Каратурык Енбекшиказахского района Алматинской области»**.

1.2 Срок выполнение работ с «15» Мая 2017г. до «30» сентября 2017 г.

1.3. Работа считается выполненной в полном объеме после получения заключения и подписания акта приемки выполненных работ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Следить за ходом работ и контролировать сроки их выполнения согласно графику указанного в приложении № 1 настоящего Договора.

2.1.2. Потребовать от Исполнителя любую информацию и отчеты о выполнении Работ.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1.Предоставлять Исполнителю исходные данные и другие сведения, необходимые для проведения работ.

2.2.2.При отсутствии замечаний и получения положительного заключения принять и подписать акт приемки выполненных работ.

2.2.3. Оплатить работы Исполнителю в соответствии с условиями договора.

2.2.4. Если работа выполнена Исполнителем досрочно без замечаний, принять ее также досрочно.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. На своевременное получение оплаты за выполненные работы на условиях настоящего Договора.

2.3.2. В случае создания комиссии по оценке качества принимать участие в ее работе.

2.3.3. Досрочно выполнить работы по Договору.

2.4. Исполнитель обязуется:

2.4.1.Выполнить работы на объекте: **Текущий ремонт сетей водопровода с. Каратурык Енбекшиказахского района Алматинской области** согласно п.1.1. настоящего Договора;

2.4.2. В срок после подписания Договора приступить к работе в течении 10 дней на объекте **Текущий ремонт сетей водопровода с. Каратурык Енбекшиказахского района Алматинской области.**

2.4.3. Выполнить работы в срок, указанный в п.1.2 настоящего Договора и в соответствии СНиП;

2.4.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение их невозможным, немедленно ставить об этом в известность.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая договорная цена работ по настоящему Договору определяется Сметными расчетами стоимости и Актами выполненных работ (Ф-2) на сумму:
10 612 420 тенге (десять миллионов шесть сот двенадцать тысячи четыре сто двадцать) и включает все налоги и **НДС (12%) 1 137 045 тенге** (один миллион сто тридцать семь тысячи сорок пять) тенге в том числе, сборы, обязательные платежи, все иные платежи и расходы (в том числе командировочные) Подрядчика на всех этапах выполнения Работ по Договору.

3.2. Оплата Подрядчику стоимости Работ производится после выполнения объема: на основании подписанных актов приемки выполненных работ (Ф-2), справки КС и предоставления счет-фактуры и акта выполненных работ в течении 5 рабочих дней. Платежи по настоящему Договору осуществляются по фактически выполненным Работам путем перевода денег на банковский счет, указанный исполнителем, либо внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполненные или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

4.2. При несоблюдении Исполнителем сроков выполнения работ, кроме форс-мажорных обстоятельств, Исполнитель обязан уведомить Заказчика за 10 дней и Стороны должны пересмотреть график выполнения работ. В случае не выполнения данных условий, Заказчик в праве расторгнуть Договор, уведомив Исполнителя об этом.

4.3. За несвоевременное исполнение работ Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от остаточной суммы услуг за каждый день просрочки.

5. Разрешение споров

5.1. Стороны обязуются все спорные вопросы решать путем дружественных переговоров с целью выработки приемлемого для обеих сторон решения.

5.2. В случае неудовлетворительности результата переговоров спор может быть рассмотрен в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.

6. Форс-мажор

6.1.Стороны не будут нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.

6.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, но не ограничиваются, чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства: военные конфликты, природные катастрофы, стихийные бедствия, пожары, издание государственным органом нормативного акта, полностью или частично ограничивающего исполнение обязательств по настоящему договору.

6.3.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Стороны незамедлительно уведомляют друг друга в течение 3 (трех) календарных дней.

6.4.Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.

6.5.В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор с обязательным проведением взаиморасчетов.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.2. Ни одна из сторон не вправе предоставлять третьей стороне свои права и обязательства, вытекающие из настоящего Договора, без письменного соглашения другой стороны.

7.3. Настоящий договор вступает в силу с «15» мая 2017 г. и действует до полного исполнения.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:
ТОО «Проект «Аида»
РК, 040600, Алматинская область,
Жамбылский район ул. Ауезова д.7
тел (факс): 8 (727) 255-52-18
БИН 000 240 004 089
ИИК KZ 516 010 131 000 012 996
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Директор **Камалов З.Р.**

Исполнитель:
ТОО «Сарыозексервис»
РК,Алматинская область
Кербулакский р/н, п.Сарыозек,
ул.Маметова, дом. 26 кв. 1
БИН:040 140 002 323
ИИК: KZ 456 010 311 000 236 777
АО«Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX

Исп. директор **Бекбергенов Ж.А.**