Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания общежития медицинского колледжа в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

РЕЕСТР ПО АКТУ № 1

	Наименование глав, объектов, работ и затрат	**в отчетному месяцу**
1	Общестроительные работы	8 637 999,33
2	Отопление, вентиляция	1 118 096,05
3	Водопровод, канализация	891 460,66
4	Внутреннее электроснабжение	
5	Автоматическая пожарная сигнализация	
6	Система видионаблюдения	
7	Слабые токи телевидение	
8	Внутренняя телефонизация	
9	Наружное электроснабжение	
10	Сети телефонизации	
11	Сети водопровода и канализации	2 503 057,77
12	Сети теплотрассы	
13	Благоустройства	4 092 719,20
Итого:		**17 243 333,00**

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Общежитие на 234 места**

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Демонтажные работы								
1	1	E0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	29,4	116,63	10,56	3429	310	3506	0,7	21
			1м2		106,07	1,67	3118	49	110,7	0,01	0
2	2	E0157-3-2	**Разборка плинтусов из керамической плитки**	31,458	20,76	0,19	653	6	717	0,14	4
			1м		20,57	0,02	647	1	110,7	0	0
3	3	E0157-2-8	**Разборка цементной стяжки полов**	29,4	358,97	192,06	10554	5647	7780	1,11	33
			1м2		166,91	72,15	4907	2121	110,7	0,4	12
4	4	E0157-2-8	**Разборка мозаичного покрытия полов**	91,6	358,97	192,06	32882	17593	24241	1,11	102
			1м2		166,91	72,15	15289	6609	110,7	0,4	37
5	5	E0157-23-2	**Устройство плинтусов цементных**	98,012	42,45	2,01	4160	197	2786	0,15	15
			1м		25,36	0,32	2486	31	110,7	0	0
6	6	E0157-2-8	**Разборка цементной стяжки полов**	91,6	358,97	192,06	32882	17593	24241	1,11	102
			1м2		166,91	72,15	15289	6609	110,7	0,4	37
7	7	E0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных материалов**	19,367	5,64	0,19	109	4	117	0,04	1
			1м		5,45	0,02	106	0	110,7	0	0
8	8	E0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума**	18,1	17,38	0,93	315	17	332	0,11	2
			1м2		16,45	0,14	298	3	110,7	0	0
9	9	E0157-2-8	**Разборка цементной стяжки полов**	18,1	358,97	192,06	6497	3476	4790	1,11	20
			1м2		166,91	72,15	3021	1306	110,7	0,4	7
10	10	E0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	16,799	5,64	0,19	95	3	102	0,04	1
			1м		5,45	0,02	92	0	110,7	0	0
11	11	E0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума**	15,7	17,38	0,93	273	15	288	0,11	2

1	1в	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				1м2		16,45	0,14	258	2	110,7	0	0
12	12	E0157-2-8	Разборка цементной стяжки полов		15,7	358,97	192,06	5636	3015	4155	1,11	17
				1м2		166,91	72,15	2620	1133	110,7	0,4	6
13	13	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов		135,248	5,64	0,19	763	26	819	0,04	5
				1м		5,45	0,02	737	3	110,7	0	0
14	14	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума		126,4	17,38	0,93	2197	118	2321	0,11	14
				1м2		16,45	0,14	2079	18	110,7	0	0
15	15	E0157-2-8	Разборка цементной стяжки полов		126,4	358,97	192,06	45374	24277	33450	1,11	141
				1м2		166,91	72,15	21097	9120	110,7	0,4	51
16	16	E0157-2-8	Разборка мозаичного покрытия полов		43,5	358,97	192,06	15615	8355	11512	1,11	48
				1м2		166,91	72,15	7261	3139	110,7	0,4	17
17	17	E0157-23-2	Устройство плинтусов цементных		46,545	42,45	2,01	1976	94	1323	0,15	7
				1м		25,36	0,32	1180	15	110,7	0	0
18	18	E0157-2-8	Разборка цементной стяжки полов		43,5	358,97	192,06	15615	8355	11512	1,11	48
				1м2		166,91	72,15	7261	3139	110,7	0,4	17
19	19	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов		447,688	5,64	0,19	2525	85	2711	0,04	17
				1м		5,45	0,02	2440	9	110,7	0	0
20	20	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума		418,4	17,38	0,93	7272	389	7684	0,11	48
				1м2		16,45	0,14	6883	59	110,7	0	1
21	21	E0157-2-8	Разборка цементной стяжки полов		418,4	358,97	192,06	150194	80359	110725	1,11	465
				1м2		166,91	72,15	69835	30188	110,7	0,4	168
22	22	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток		82,6	116,63	10,56	9634	872	9852	0,7	58
				1м2		106,07	1,67	8761	138	110,7	0,01	1
23	23	E0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки		88,382	20,76	0,19	1835	17	2015	0,14	13
				1м		20,57	0,02	1818	2	110,7	0	0
24	24	E0157-2-8	Разборка цементной стяжки полов		82,6	358,97	192,06	29651	15864	21859	1,11	92
				1м2		166,91	72,15	13787	5960	110,7	0,4	33
25	25	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов		1789,04	5,64	0,19	10090	340	10833	0,04	67
				1м		5,45	0,02	9750	36	110,7	0	1
26	26	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума		1672	17,38	0,93	29059	1555	30706	0,11	190
				1м2		16,45	0,14	27504	234	110,7	0	2
27	27	E0157-2-8	Разборка цементной стяжки полов		1672	358,97	192,06	600202	321128	442477	1,11	1859
				1м2		166,91	72,15	279074	120638	110,7	0,4	672
28	28	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток		331,2	116,63	10,56	38628	3497	39502	0,7	231
				1м2		106,07	1,67	35130	553	110,7	0,01	5
29	29	E0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки		354,384	20,76	0,19	7357	67	8078	0,14	51
				1м		20,57	0,02	7290	7	110,7	0	0
30	30	E0157-2-8	Разборка цементной стяжки полов		331,2	358,97	192,06	118892	63611	87649	1,11	368
				1м2		166,91	72,15	55281	23896	110,7	0,4	133
31	31	E0146-44-1	Разборка заполнений оконных проемов с подоконными досками		65,52	270,9	23,78	17749	1558	16780	1,65	108
				м2		247,12	8,98	16191	588	100	0,04	3
32	32	E0146-44-3	Разборка заполнений дверных проемов		39,14	158,38	23,78	6199	931	5620	0,91	36
				м2		134,6	8,98	5268	351	100	0,04	2
33	33	E0146-44-1	Разборка заполнений оконных проемов с подоконными досками		21,84	270,9	23,78	5916	519	5593	1,65	36
				м2		247,12	8,98	5397	196	100	0,04	1
34	34	E0146-44-1	Разборка заполнений оконных проемов с подоконными досками		364	270,9	23,78	98608	8656	93220	1,65	602
				м2		247,12	8,98	89952	3269	100	0,04	16
35	35	E0146-44-3	Разборка заполнений дверных проемов		536,76	158,38	23,78	85012	12764	77068	0,91	489
				м2		134,6	8,98	72248	4820	100	0,04	24

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	36	E0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски	3688	25,7	0	94782	0	89569	0,18	656
			м2		25,7	0	94782	0	94,5	0	0
37	37	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	829,4	133,16	23,58	110443	19557	89147	0,74	616
			м2		109,58	4,16	90886	3450	94,5	0,02	19
38	38	E0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски	538,9	37,04	0	19961	0	18863	0,26	138
			м2		37,04	0	19961	0	94,5	0	0
39	39	E0153-2-1	Пробивка панельной стены толщ 120 под дверной проем (прим)	1,134	4899,14	1880,99	5556	2133	4283	21,24	24
			м3		3018,15	538,09	3423	610	106,2	2,91	3
40	40	E0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-стружечными плитами	207,5	81,77	5,83	16967	1210	17231	0,53	110
			м2		75,94	0,95	15758	197	108	0,01	2
41	41	E0155-2-1	Разборка перегородок из гипсобетона	3,41	258,68	20,31	882	69	876	1,69	6
			м2		238,37	3,44	813	12	106,2	0,04	0
42	42	E0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски	4328,4	25,7	0	111240	0	105122	0,18	770
			м2		25,7	0	111240	0	94,5	0	0
43	43	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	1153,8	133,16	23,58	153640	27207	124015	0,74	857
			м2		109,58	4,16	126433	4800	94,5	0,02	27
44	44	E0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски	514,8	37,04	0	19068	0	18019	0,26	132
			м2		37,04	0	19068	0	94,5	0	0
45	45	E0153-2-1	Пробивка панельной стены толщ 120 под дверной проем (прим)	1,361	4899,14	1880,99	6667	2560	5139	21,24	29
			м3		3018,15	538,09	4107	732	106,2	2,91	4
46	46	E0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-стружечными плитами	215,4	81,77	5,83	17613	1256	17887	0,53	114
			м2		75,94	0,95	16357	205	108	0,01	2
47	47	E0158-2-2	Разборка покрытий кровли из профнастила	75,04	17,19	2,02	1290	152	1232	0,1	8
			м2		15,17	0,16	1138	12	107,1	0	0
48	48	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	75,04	24,15	2,64	1812	198	1765	0,15	11
			м2		21,51	0,45	1614	34	107,1	0	0
49	49	E0169-18-1	Очистка чердачного этажа от голубиного помета	43,5	6,08	0	264	0	238	0,05	2
			м2		6,08	0	264	0	90	0	0
50	50	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	733,1	48,37	4,36	35460	3196	35088	0,29	211
			м2		44,01	0,68	32264	499	107,1	0,01	4
51	51	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	733,1	24,15	2,64	17704	1935	17242	0,15	111
			м2		21,51	0,45	15769	330	107,1	0	3
52	52	E0169-18-1	Очистка чердачного этажа от голубиного помета	534,5	6,08	0	3250	0	2925	0,05	25
			м2		6,08	0	3250	0	90	0	0
53	53	E0110-15-1К=0,8;0,8;0,8	Демонтаж слуховых окон	6	3018,18	65,29	18109	392	5155	4,86	29
			шт		770,4	25,2	4622	151	97,2	0,12	1
			Итого по разделу: Демонтажные работы				2032556				
			Раздел: Монтажные работы								
54	54	E0146-4-2	Усиление дверных проемов стальными обоймами	1,276	46369,27	4011,75	59149	5117	44207	206,4	263
			т		36990,9	1515,94	47186	1934	81	7,4	9

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	55	С11011-910 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16	0,5112	57700		29496				
			т								
56	57	С12041-26 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,3245	50900		16517				
			т								
			Итого по разделу: Монтажные работы				105162				
			Раздел: Проемы								
			Раздел: Отделочные работы								
			Раздел: Полы								
			Раздел: Кровля Блок Б								
			ИТОГО:				2137718	666297			9428
							1403290	237205			1322
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1704369				
			Всего накладных расходов:				1704369				
			Итого с накладными				3842087				
			- заработная плата				255655				
			- трудоемкость				852				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				230525				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4072612				
			Итого с временными, 1,44 %				4131258				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4187030				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4203555				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4244868				
			ИТОГО:				4244868				
			Сметная заработная плата				1896150				
			Нормативная трудоемкость				11602				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				11617251				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				232345				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11849596				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1421951				
			Итого с НДС				13271547				
			Скидка тендерная 7,019133%				931548				
			Итого на оплату с учетом скидки				12339999				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				3702000				
			Итого к оплате				8637999,33				

ПРОЕКТ «АИДА»

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Общежитие на 234 места**

А К Т №1

приемки выполненных работ

за октябрь 2016 года

на 2-1-2 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Демонтажные работы								
1	1	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	40	197,2	15,96	7888	638	8468	1,21	48
			шт		181,24	2,52	7250	101	115,2	0,02	1
2	2	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	100	313,24	31,9	31324	3190	32991	1,91	191
			шт		281,34	5,04	28134	504	115,2	0,04	4
3	3	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20-40 мм	600	67,96	0,5	40776	300	46691	0,44	261
			м		67,46	0,09	40476	54	115,2	0	0
4	4	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50-80 мм	150	128,99	1,5	19349	225	22073	0,82	124
			м		127,49	0,25	19124	38	115,2	0	0
5	5	Е0120-11-1К=0,4;0,4;0,4	Демонтаж вентиляционных решеток	1	100,56	6,78	101	7	89	0,45	0
			шт		74,66	2,84	75	3	103,68	0,01	0
			Итого по разделу: Демонтажные работы				**99437**				
			Раздел: Отопление								
6	6	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	10	1004,53	26	10045	260	1841	0,83	8
			м		150,08	9,74	1501	97	103,68	0,05	0
7	10	С131205-5	Термометры в оправе до 150С	1	541		541				
			шт								
8	11	С131205-4	Термометры прямые в оправе до 100С	1	352		352				
			шт								
9	12	С130810-52ПРИМ	Гильза термометра со штуцером	2	125		250				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	14	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм м	1	104		104				
11	15	С130901-120	Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	8410		16820				
12	17	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм м	0,7	950		665				
13	19	С130904-73 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005 шт	2	9960		19920				
14	21	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 шт	2	3443		6886				
15	23	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	4	437		1748				
16	24	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	367		734				
17	26	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	367		734				
18	29	С11031-25	Вата минеральная м3	0,2	2530		506				
19	31	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марки РСТ-А-/1-В /ТУ 6-11-145-86/ 1000м2	0,006	185900		1115				
			Итого по разделу: Отопление				**60421**				
			Раздел: Отопление блок "Б", "В"								
20	32	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 65 мм м	98	898,17	19,99	88021	1959	15919	0,75	74
					133,52	7,49	13084	734	103,68	0,04	4
21	34	С130801-50 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления из стальных электросварных труб, 65х4 мм м	65	503		32695				
22	40	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	40	502		20080				
23	41	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2	437		874				
24	45	С130904-59	Краны линейной регулировки пробковые КРЛП латунные, Dy 20 мм шт	115	377		43355				
25	46	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым сгоном цапковые латунные 10б106к для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	20	463		9260				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	48	С11031-124 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dn 22 мм, толщина изоляции 9 мм м	20	42		840				
27	49	С11031-129 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dn 65 мм, толщина изоляции 9 мм м	65	104		6760				
28	50	С11031-130 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dn 76 мм, толщина изоляции 9 мм м	56	134		7504				
			Итого по разделу: Отопление блок "Б", "В"				209389				
			Раздел: Отопление Блок "А"								
			ИТОГО:				369246	6580			707
							109644	1531			10
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				128072				
			Всего накладных расходов:				128072				
			Итого с накладными				497318				
			- заработная плата				19211				
			- трудоемкость				64				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				29839				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				527157				
			Итого с временными, 1,44 %				534748				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				541967				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				544106				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				549453				
			ИТОГО:				549453				
			Сметная заработная плата				130386				
			Нормативная трудоемкость				781				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1503728				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				30075				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1533803				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				184056				
			Итого с НДС				1717859				
			Скидка тендерная 7,019133%				120579				
			Итого на оплату с учетному скидки				1597280				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				479184				
			Итого к оплате				1118096,05				

М.П. **От Заказчика:**
Директор _____ **Камалов З.Р.**

М.П. **От Подрядчика:**
Исп. директор _____ **Бекбергенов Ж.А.**

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозекеервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Общежитие на 234 места**

АКТ №1
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 2-1-3 Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих, на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Система В1(хозяйственно-питьевой водопровод)								
1	2	С11031-125 Изм. и доп. вып. 22	**Трубы теплоизоляционные K-FLEXAL, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм** м	239,384	56		13406				
			Итого по разделу: Система В1(хозяйственно-питьевой водопровод)				13406				
			Раздел: Демонтажные работы								
2	3	Е0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм**	476,5	51,07	0,69	24335	329	27715	0,33	158
			м		50,38	0,11	24006	52	115,2	0	0
3	4	Е0165-1-2	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм**	105	88,41	1,24	9283	130	10568	0,57	60
			м		87,17	0,2	9153	21	115,2	0	0
4	5	Е0165-1-3	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм**	15	116,9	1,81	1754	27	1994	0,75	11
			м		115,09	0,29	1726	4	115,2	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	6	Е0110-35-1К=0,8;0,8;0,8	Демонтаж шкафов пожарных	11	119,42	19,1	1314	210	1155	0,54	6
			шт		80,28	7,22	883	79	120	0,04	0
6	7	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	140	116,9	1,81	16366	253	18608	0,75	106
			м		115,09	0,29	16113	41	115,2	0	0
7	8	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	415	51,07	0,69	21194	286	24138	0,33	138
			м		50,38	0,11	20908	46	115,2	0	0
8	9	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	130	88,41	1,24	11493	161	13085	0,57	74
			м		87,17	0,2	11332	26	115,2	0	0
9	10	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	20	244,84	6,45	4897	129	5516	1,43	29
			компл		238,39	1,04	4768	21	115,2	0,01	0
10	11	Е0165-4-1	Демонтаж умывальников	20	101,59	3,33	2032	67	2276	0,61	12
			компл		98,26	0,54	1965	11	115,2	0	0
11	12	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	20	161,43	4,65	3229	93	3629	0,99	20
			компл		156,78	0,72	3136	14	115,2	0,01	0
12	13	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	400	118,01	1,59	47204	636	53762	0,69	275
			м		116,42	0,25	46568	100	115,2	0	1
13	14	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	250	145,63	3,27	36408	818	41149	0,85	213
			м		142,36	0,52	35590	130	115,2	0	1
			Итого по разделу: Демонтажные работы				179507				
			ИТОГО:				192915	3140			1101
							176148	545			4
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1155				
			На сантехнические работы				202441				
			Всего накладных расходов:				203596				
			Итого с накладными				396511				
			- заработная плата				30539				
			- трудоемкость				102				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				23791				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				420302				
			Итого с временными, 1,44 %				426354				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				432110				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				433815				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				438079				
			ИТОГО:				438079				
			Сметная заработная плата				207232				
			Нормативная трудоемкость				1207				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1198926**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**23979**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1222905**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**146748**				
			Итого с НДС				**1369653**				
			Скидка тендерская 7,019133%				**96138**				
			Итого на оплату с учетиому скидки				**1273515**				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				**382055**				
			Итого к оплате				**891460,66**				

М.П. **От Заказчика:**
Директор _____ **Камалов З.Р.**

М.П. **От Подрядчика:**
Исп. директор _____ **Бекбергенов Ж.А.**

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Наружные сети водопровода и канализации**

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих, всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**322,04**	**23,36**	**22,08**	**7523**	**7110**	**1923**	**0,01**	**3**
			м3		**1,28**	**5,56**	**412**	**1790**	**78,57**	**0,02**	**6**
2	2	**Е0101-164-2 0т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**9,96**	**262,72**	**0**	**2617**	**0**	**2661**	**1,85**	**18**
			м3		**262,72**	**0**	**2617**	**0**	**91,53**	**0**	**0**
3	3	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**249**	**6,48**	**6,48**	**1613**	**1613**	**457**	**0**	**0**
			м3		**0**	**2,1**	**0**	**524**	**78,57**	**0,01**	**2**
4	4	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**249**	**21,55**	**4,52**	**5365**	**1124**	**3702**	**0,11**	**27**
			м3		**17,03**	**0**	**4240**	**0**	**78,57**	**0**	**0**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	83	134,1	0	11130	0	11320	0,97	81
			м3		134,1	0	11130	0	91,53	0	0
6	6	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из полипропиленовых безнапорных гофрированных труб диам. 200 мм	0,166	87054,21	19866,96	14451	3298	13740	375	62
			км		63306	7440,75	10509	1235	105,3	36,34	6
7	7	С130804-6167 Изм. и доп.вып.19	Трубы двухслойные полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	167,328	699		116962				
			м								
8	8	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	12,8	26,2	25,02	335	320	89	0,01	0
			м3		1,15	6,79	15	87	78,57	0,02	0
9	9	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	20,48	45	45	922	922	166	0	0
			т		0	9	0	184	81	0,19	4
10	10	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы для колодца канализационного в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	264	23,36	22,08	6167	5829	1576	0,01	2
			м3		1,28	5,56	338	1467	78,57	0,02	5
11	11	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,4	262,72	0	1156	0	1176	1,85	8
			м3		262,72	0	1156	0	91,53	0	0
12	12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	74,32	134,1	0	9966	0	10136	0,97	72
			м3		134,1	0	9966	0	91,53	0	0
13	13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	222,96	6,48	6,48	1445	1445	409	0	0
			м3		0	2,1	0	469	78,57	0,01	2
14	14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	222,96	21,55	4,52	4804	1007	3315	0,11	24
			м3		17,03	0	3797	0	78,57	0	0
15	15	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,77	17208,71	2308,84	64877	8704	13897	13,87	52
			м3		2286	864,68	8618	3260	105,3	4,22	16

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	16	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	7,365	13730,2	1538,85	101123	11334	18890	9,65	71
			м3		1615,95	576,23	11901	4244	105,3	2,81	21
17	17	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	4,09	4815		19693				
			м3								
18	18	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,2551	89308,57	2434,57	22784	621	10566	170	43
			т		31950	920,25	8151	235	113,4	4,49	1
19	19	С12041-132	Метализация	0,2551	40200		10256				
			т								
20	20	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	8	13400		107200				
			комплект								
21	21	С12021-267	Стремянка, прим.	0,1366	133700		18269				
			т								
22	22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянки грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,689	21,8	0,05	80	0	17	0,03	0
			м2		5,81	0,02	21	0	72,9	0	0
23	23	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянки эмалью ПФ-115	3,689	20,36	0,02	75	0	12	0,02	0
			м2		4,16	0	15	0	72,9	0	0
24	24	Е0108-6-1	Кладка стен колодцев из кирпича в один ряд	0,26	5950,74	335,84	1547	87	228	4,54	1
			м3		699,75	126	182	33	95,58	0,61	0
25	25	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки на горловину В7,5	4,4	4649,65	66,01	20458	290	918	1,35	6
			м3		195,75	24,93	861	110	85,05	0,12	1
			Итого по разделу:				550819				
			Раздел: Наружные сети водоснабжения (В-1)								
26	26	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	75,38	23,36	22,08	1761	1664	450	0,01	1
			м3		1,28	5,56	96	419	78,57	0,02	1
27	27	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,26	262,72	0	594	0	604	1,85	4
			м3		262,72	0	594	0	91,53	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	28	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	58,23	6,48	6,48	377	377	107	0	0
			м3		0	2,1	0	122	78,57	0,01	0
29	29	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	58,23	21,55	4,52	1255	263	866	0,11	6
			м3		17,03	0	992	0	78,57	0	0
30	30	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,41	134,1	0	2603	0	2647	0,97	19
			м3		134,1	0	2603	0	91,53	0	0
31	31	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0045	62566,88	6788,5	282	31	254	253	1
			км		45675	2565	206	12	105,3	12,52	0
32	32	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	2,51	389		976				
			м								
33	33	С130806-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,008	410		823				
			м								
34	34	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,029	51202,26	20326,01	1485	589	1228	179	5
			км		30825	5353,43	894	155	105,3	20,64	1
35	35	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	29,29	163		4774				
			м								
36	36	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	279	1,4	1
			шт		231,75	6,75	232	7	105,3	0,03	0
37	37	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	1	16229		16229				
			шт.								
38	38	E0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	806	3,04	3
			шт		513	175,5	513	176	105,3	0,86	1
39	39	С130902-744 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	1	38299		38299				
			шт.								
40	40	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	711	1,43	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			фланец		301,5	2,25	603	5	105,3	0,01	0
41	41	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 шт.	2	904		1808				
42	42	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	1	156,43	21,43	156	21	147	0,6	1
					126	0	126	0	105,3	0	0
43	43	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	1	384		384				
44	44	Е0122-34-1	Установка полиэтилен сталь переходов шт	1	300,57	225,64	301	226	150	0,41	0
					69,53	58,98	70	59	105,3	0,23	0
45	45	С130804-1366 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 63X1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	334		668				
46	46	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0009	121294,13	49389,75	109	44	86	312,7	0
					62775	18657	56	17	105,3	91,12	0
47	47	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм шт	1	338		338				
48	48	Е0116-9-8	Прокладка труб стальных бесшовных труб диам. 273х7 мм (футляр) м	16	525,86	70,85	8414	1134	6959	1,98	32
					351	26,53	5616	424	103,68	0,13	2
49	49	С130806-280 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячелеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм м	16	3835		61360				
50	50	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм врезка	1	478,53	80,05	479	80	334	1,5	1
					254,25	31,5	254	32	105,3	0,15	0
51	51	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,0045	217441,03	28558,15	978	129	218	173	1
					30600	10788,75	138	49	105,3	52,69	0
52	52	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм км	0,0025	8097,13	0	20	0	23	51,5	0
					8032,5	0	20	0	105,3	0	0
53	53	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 57-63 мм км	0,031	8170,63	0	253	0	291	51,5	2
					8032,5	0	249	0	105,3	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	54	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,05	18,51	17,5	131	123	37	0,01	0
			м3		1,01	4,41	7	31	97	0,02	0
55	55	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25,73	23,36	22,08	601	568	171	0,01	0
			м3		1,28	5,56	33	143	97	0,02	0
56	56	E0101-164-2Ѳт.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,47	262,72	0	649	0	733	1,85	5
			м3		262,72	0	649	0	113	0	0
57	57	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,813	134,1	0	1182	0	1335	0,97	9
			м3		134,1	0	1182	0	113	0	0
58	58	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	26,438	6,48	6,48	171	171	54	0	0
			м3		0	2,1	0	56	97	0,01	0
59	59	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	52,875	21,55	4,52	1139	239	873	0,11	6
			м3		17,03	0	900	0	97	0	0
60	60	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,73	24137,55	1879,87	90033	7012	9572	8,86	33
			м3		1435,5	538,43	5354	2008	130	2,06	8
61	61	C131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
			комплект								
62	62	C12021-267	Стремянка, прим.	0,0342	133700		4567				
			т								
63	63	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0714	89308,57	2434,57	6373	174	3284	170	12
			т		31950	920,25	2280	66	140	4,49	0
64	64	C12041-132	Метализации	0,0714	40200		2869				
			т								
65	65	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,1	4649,65	66,01	5115	73	255	1,35	1
			м3		195,75	24,93	215	27	105	0,12	0
66	66	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	575,87	36,99	1152	74	784	1,82	4
			шт		288	13,5	576	27	130	0,07	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	67	С131103-23 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	2	18957		37914				
			шт								
68	68	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройник фланцевый спожарной подставкой ПГТФ 200х100, пожарная подставка раструбная ППР 200)	0,151	247994,13	49389,75	37447	7458	15985	312,7	47
			т		62775	18657	9479	2817	130	91,12	14
			Итого по разделу: Наружные сети водоснабжения (В-1)				363293				
			Раздел: Демонтажные работы								
69	69	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#К=0,8#К=0,8#К=0,8	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1500мм	3,69	2652,3	1503,9	9787	5549	7575	7,09	26
			м3		1148,4	430,74	4238	1589	130	1,65	6
70	70	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#К=0,8#К=0,8#К=0,8	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,22	3675,87	1847,07	11836	5948	10551	11,1	36
			м3		1828,8	691,74	5889	2227	130	3,38	11
71	71	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15#К=0,6#К=0,6#К=0,6	Демонтаж трубопроводов канализации из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,123	37619,95	1040,35	4627	128	5911	216,6	27
			км		36579,6	390,15	4499	48	130	1,9	0
72	72	Е0122-8-1#К=0,6#К=0,6#К=0,6	Разборка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,065	31478,1	4073,1	2046	265	2446	151,8	10
			км		27405	1539	1781	100	130	7,51	0
			Итого по разделу: Демонтажные работы				28297				
			ИТОГО:				942408	76644			767
							124273	24253			111
			Накладные расходы :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На общестроительные работы				163966				
			На сантехнические работы				6959				
			Всего накладных расходов:				170924				
			Итого с накладными				1113333				
			- заработная плата				25639				
			- трудоемкость				85				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				66800				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1180133				
			Итого с временными, 1,44 %				1197127				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1213288				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1218077				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1230048				
			ИТОГО:				1230048				
			Сметная заработная плата				174165				
			Нормативная трудоемкость				963				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3366364				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				67327				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3433691				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				412043				
			Итого с НДС				3845734				
			Скидка тендерная 7,019133%				269937				
			Итого на оплату с учетному скидки				3575797				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				1072739				
			Итого к оплате				2503057,77				

М.П. От Заказчика :
Директор Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор Бекбергенов Ж.А.

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Благоустройство**

А К Т №1

приемки выполненных работ

за октябрь 2016 года

на 7-1-1 Благоустройство

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Демонтажные работы								
1	1	Е0107-24-2К=0,6;0,6;0,6	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной до 3 м	49,3	303,16	211,83	14946	10443	9226	0,55	27
			м		89,1	59,43	4393	2930	113,4	0,22	11
2	2	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	750,7	28,49	27,39	21384	20559	5212	0,01	5
			м2		1,1	4,7	826	3528	119,7	0,03	19
3	3	Е0107-24-12#т.ч. п.3,5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж оград металлических	151,6	302,56	145,96	45868	22128	37538	0,89	136
			м		156,6	39,92	23741	6052	113,4	0,14	22
4	4	Е0101-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1	68,08	55,91	68	56	21	0,08	0
			дерево		12,17	20,56	12	21	56,7	0,07	0
5	5	Е0101-205-2	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,028	6180,83	6180,83	173	173	36	0	0
			га		0	2059,38	0	58	56,7	6,73	0
6	6	Е0127-72-1	Резина пожухших материалов	0,7	40097,59	339,59	28068	238	131	0,58	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		0	140,94	0	99	133	0,58	0
			Итого по разделу: Демонтажные работы				110508				
			Раздел: Земляные работы, планировка								
7	7	E0101-17-9	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	392,2	42,17	40,26	16539	15790	4862	0,01	5
			м3		1,86	10,92	729	4282	97	0,04	15
8	8	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	666,74	45	45	30003	30003	6001	0	0
			т		0	9	0	6001	100	0,19	126
9	9	E0101-164-1	Разравнивание грунта 1 группы вручную для отделения	0,8	167,4	0	134	0	151	1,18	1
			м3		167,4	0	134	0	113	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы, планировка				46676				
			Раздел: Малые архитектурные формы								
			Раздел: Покрытие								
10	33	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	750,7	483,37	15,35	362867	11524	10983	0,03	25
			м2		5,94	5,86	4459	3799	133	0,02	13
11	34	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	175,6	366,67	6,63	64387	1164	25792	0,7	123
			м		108,68	1,76	19084	308	133	0,01	1
12	35	C143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-400	7,902	17951		141849				
			м3								
13	36	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (15см)	1281,5	159,26	34,29	204092	43943	25234	0,04	51
			м2		6,01	8,79	7702	11271	133	0,03	39
14	37	E0127-26-3 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1281,5	33,57	4,1	43022	5257	2562	0	2
			м2		0,3	1,2	384	1542	133	0	5
15	38	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1281,5	386,65	15,35	495486	19673	18748	0,03	43
			м2		5,94	5,86	7612	6484	133	0,02	23
16	39	E0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1281,5	90,76	0	116309	0	34	0	0
			м2		0,02	0	26	0	133	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	40	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	178,054	483,37	15,35	86066	2733	2605	0,03	6
			м2		5,94	5,06	1058	901	133	0,02	3
			Итого по разделу: Покрытие				1514078				
			Раздел: Озеленение								
			Раздел: Ограждение территории								
			Раздел: Летняя беседка(2 шт)!								
			ИТОГО:				1671261	183687			425
							70160	47276			277
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				149136				
			Всего накладных расходов:				149136				
			Итого с накладными				1820397				
			- заработная плата				22370				
			- трудоемкость				75				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНПЗ				109224				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1929621				
			Итого с временными, 1,44 %				1957408				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1983833				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1991663				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2011237				
			ИТОГО:				2011237				
			Сметная заработная плата				139806				
			Нормативная трудоемкость				777				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5504302				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				110086				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5614388				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				673726				
			Итого с НДС				6288114				
			Скидка тендерная 7,019133%				441371				
			Итого на оплату с учетному скидки				5846743				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АЦДА"				1754023				
			Итого к оплате				4092719,20				

М.П. От Заказчика :
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Объект: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"
Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Маметова дом №26
РНН 091700210610
БИН 040140002323
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ 456010311000236777
Банк АО Народный Банк Казахстана

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 17 243 333,00 тенге
б) отчетный месяц - 17 243 333,00 тенге

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016год
Договор № 15 от 01.08.2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2016 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области	тенге	130 536 000,00				0	17 243 333,00	17 243 333,00	17 243 333,00

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Объект: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"
Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Маметова дом №26
РНН 091700210610
БИН 040140002323
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ 456010311000236777
Банк АО Народный Банк Казахстана

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 34 486 666,00 тенге
б) отчетный месяц - 17 243 333,00 тенге

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016год

Договор № 15 от 01.08.2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2016 г.	Аванс			Ранее зактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области	тенге	130 536 000,00				17 243 333	34 486 666,00	17 243 333,00	34 486 666,00

М.П. От Заказчика:
Директор Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор Бекбергенов Ж.А.

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания общежития медицинского колледжа в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

РЕЕСТР ПО АКТУ № 2

	Наименование глав, объектов, работ и затрат	с начало года	в отчетному месяцу
1	Общестроительные работы	25 881 332,33	17 243 333,00
2	Отопление, вентиляция	1 118 096,05	
3	Водопровод, канализация	891 460,66	
4	Внутреннее электроснабжение	-	
5	Автоматическая пожарная	-	
6	Система видионаблюдения	-	
7	Слабые токи телевидение	-	
8	Внутренняя телефонизация	-	
9	Наружное электроснабжение	-	
10	Сети телефонизации	-	
11	Сети водопровода и канализации	2 503 057,77	
12	Сети теплотрассы	-	
13	Благоустройства	4 092 719,20	
Итого:		**34 486 666,00**	**17 243 333,00**

Заказчик ТОО "ПРОЕКТ АИДА"

Подрядчик ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Объект: Общежитие на 234 места

А К Т №2
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: Демонтажные работы										
			Раздел: Монтажные работы										
1	56	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 5-10 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности проката из углеродистой стали Ст0 т	0,036	50100		1804						
2	57	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,3019	50900		15367						
3	58	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,102	53600		5467						
4	59	Е0106-11-1	Установка стяжных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,0522	184360,08	670,08	9624	35	2940	361,25	19		
					59343,75	253,12	3098	13	85,05	1,24	0		
5	60	С12041-132	Металлочистки т	0,0522	40200		2098						
6	61	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамзитового кирпича м2	54,3	445,88	43,41	24211	2357	15859	1,64	89		
					258,75	16,26	14050	883	95,58	0,08	4		

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	62	СПРАЙС лист ТОО "Строитель"	Кирпич керамзитовый шт	2736,72	16,44		44992				
8	63	Е0153-21-1	Закладка дверных проемов кирпичом	2,044	6459,84	300,96	13201	615	2116	5,63	12
			м3		873	101,79	1784	208	106,2	0,39	1
9	64	Е0110-83-6	Устройство перегородок с заделкой стыков полостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	167	2621,32	25,48	437760	4254	129140	4,3	718
			м2		706,39	9,62	117967	1607	97,2	0,05	8
10	65	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамзитового кирпича	102	445,88	43,41	45480	4428	29790	1,64	168
			м2		258,75	16,26	26393	1659	95,58	0,08	8
11	66	СПРАЙС лист ТОО "Строитель"	Кирпич керамзитовый шт	5140,8	16,44		84515				
12	67	Е0153-21-1	Закладка дверных проемов кирпичом	4,082	6459,84	300,96	26372	1229	4226	5,63	23
			м3		873	101,79	3564	416	106,2	0,39	2
13	68	Е0110-83-6	Устройство перегородок с заделкой стыков полостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	250,5	2621,32	25,48	656640	6381	193710	4,3	1077
			м2		706,39	9,62	176950	2411	97,2	0,05	12
			Итого по разделу: Монтажные работы				1367531				
			Раздел: Проемы								
14	69	Е0110-91-89Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	65,52	379,3	23,6	24852	1546	14498	1,18	77
			м2		196,66	8,22	12885	538	97,2	0,04	3
15	70	С12061-714 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	65,52	6226		407928				
			м2								
16	71	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	51,106	2800		-143096				
			м2								
17	72	С11011-1361 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакеты СПО 4М1-16Ar-4И Э /ГОСТ 24866-99/	51,106	2460		125720				
			м2								
18	73	Е0110-22-3	Установка деревянных позолоченных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	32,76	164,03	4,8	5374	157	2691	0,46	15
			м2		74,27	1,8	2433	59	97,2	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3							
19	74	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 200 мм м	16,2	2030		32886				
20	75	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливы оконные/ из листовой оцинкованной стали м2	6,25	598,35 176,21	1,55 0,59	3740 1101	10 4	1183 96,39	1,12 0	7 0
21	77	С12062-2	Блоки дверные одноопольные с глухими полотнами ДГ 1-0,5; внутренние м2	0,5	4250		2125				
22	78	С12062-3	Блоки дверные одноопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	19,32	4010		77473				
23	79	С12062-4	Блоки дверные одноопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; внутренние м2	2,52	3760		9475				
24	80	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние м2	5,88	3540		20815				
25	81	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение комплект	3	1500		4500				
26	82	С11011-791	Скобяные изделия для одноопольных входных дверей в помещение комплект	11	1380		15180				
27	83	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	14	844		11816				
28	85	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудносгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП м2	2,52	16500		41580				
29	86	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудносгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП м2	5,38	12300		66174				
30	87	С11011-788	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в здание комплект	1	2980		2980				
31	88	С11011-790	Скобяные изделия для одноопольных входных дверей в здание комплект	3	1960		5880				
32	89	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	4	844		3376				
33	90	Е0110-91-89Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	- Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	10,92	379,3 196,66	23,6 8,22	4142 2148	258 90	2416 97,2	1,18 0,04	13 0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	94	С12061-714 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 м2	21,84	6226		135976				
35	94	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	10,92	164,03	4,8	1791	52	897	0,46	5
					74,27	1,8	811	20	97,2	0,01	0
36	95	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 200 мм м	10,8	2030		21924				
37	97	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	112	379,3	23,6	42482	2643	24782	1,18	132
					196,66	8,22	22026	920	97,2	0,04	4
38	98	С12061-714 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 м2	224	6226		1394624				
39	99	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2	174,72	2800		489216				
40	100	С11011-1361 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакеты СПО 4М1-16Ar-4И Э /ГОСТ 24866-99/ м2	174,72	2460		429811				
41	101	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	112	164,03	4,8	18372	538	9201	0,46	52
					74,27	1,8	8318	202	97,2	0,01	1
42	103	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	65,6	460,21	24,15	30190	1584	15706	1,28	84
					213,7	7,99	14019	524	97,2	0,04	3
43	104	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - имеет в поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2	123,2	6022		741910				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	105	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом одноканерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост в поворотной створке ГОСТ 30674-99 м2	8	5206		41648				
45	107	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом одноканерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 м2	8,8	6022		52994				
46	108	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из теплоотражающего стекла толщиной 4 мм м2	109,2	2800		-305760				
47	109	С11011-1361 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакеты СПО 4М1-16Ar-4И Э /ГОСТ 24866-99/ м2	109,2	2460		268632				
48	111	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 200 мм м	96	2030		194880				
49	114	С12062-2	Блоки дверные одностольные с глухими полотнами ДГ 21-7; внутренние м2	176,4	4250		749700				
50	115	С12062-3	Блоки дверные одностольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние м2	287,28	4010		1151993				
51	116	С12062-4	Блоки дверные одностольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; внутренние м2	15,12	3760		56851				
52	117	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	6	1500		9000				
53	118	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	272	1380		375360				
			Итого по разделу: Проемы				**5646081**				
			Раздел: Отделочные работы								
54	125	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков м2	341,8	122,5	4,93	41871	1683	38530	0,64	218
55	126	С143002-55 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	820,32	25	1,86	40136	637	85,05	0,01	3
56	127	С143002-57 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе кг	820,32	34		27891				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						6					
57	129	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	456,965	89,2	4,29	40760	1959	37322	0,52	239
			м2		84,79	1,64	38746	748	85,05	0,01	4
			Итого по разделу: Отделочные работы				131030				
			Раздел: Полы								
			Раздел: Кровля Блок Б								
			ИТОГО:								
							7144643	29730			2947
			Накладные расходы :				486428	10939			53
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				525009				
			Итого с накладными				525009				
			- заработная плата				7669652				
			- трудоемкость				78751				
			Непоримируемые и непредвиденные затраты :				263				
			СУМННЗ								
			Итого с непоримируемыми и непредвиденными затратами				460179				
			Итого с временными, 1,44 %				8129831				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				8246901				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8358234				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8391222				
			ИТОГО:				8473691				
			Сметная заработная плата				8473691				
			Нормативная трудоемкость				576118				
							3263				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				23190568				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				463811				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				23654379				
			Итого с НДС				2838526				
			Скидка тендерская 7,019133%				26492905				
			Итого на оплату с учетому скидки				1859572				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				24633333				
			Итого к оплате				7390000				
							17243333,00				

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Объект: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Заказчик: **ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"**

Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"
Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Маметова дом №26
РНН 091700210610
БИН 040140002323
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ 456010311000236777
Банк АО Народный Банк Казахстана

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 51 730 000,00 тенге
б) отчетный месяц - 17 243 334,00 тенге

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 год

Договор № 15 от 01.08.2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2016 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области	тенге	130 536 000,00				34 486 666	51 730 000,00	17 243 334,00	51 730 000,00

М.П. От Заказчика:
Директор _____ **Камалов З.Р.**

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ **Бекбергенов Ж.А.**

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здании общежития медицинского колледжа в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

РЕЕСТР ПО АКТУ № 3

	Наименование глав, объектов, работ и затрат	с начало года	в отчетному месяцу
1	Общестроительные работы	30 958 039,27	5 076 706,94
2	Отопление, вентиляция	5 880 792,89	4 762 696,84
3	Водопровод, канализация	8 295 390,88	7 403 930,22
4	Внутреннее электроснабжение	-	
5	Автоматическая пожарная	-	
6	Система видионаблюдения	-	
7	Слабые токи телевидение	-	
8	Внутренняя телефонизация	-	
9	Наружное электроснабжение	-	
10	Сети телефонизации	-	
11	Сети водопровода и канализации	2 503 057,77	
12	Сети теплотрассы	-	
13	Благоустройства	4 092 719,20	
Итого:		**51 730 000,00**	**17 243 334,00**

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Общежитие на 234 места**

А К Т №3

приемки выполненных работ

за декабрь 2016 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Демонтажные работы								
			Раздел: Монтажные работы								
			Раздел: Проемы								
			Раздел: Отделочные работы								
1	130	С143002-55 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	1831,32	25		45783				
2	131	С143002-57 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе кг	1831,32	34		62265				
3	134	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и фартуков /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	444,8	1041,63	2,63	463317	1168	161383	2,3	1023
					382,95	0,99	170336	439	85,05	0	2
4	136	С143002-55 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	61,8	25		1545				
5	137	С143002-57 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе кг	61,8	34		2101				
6	139	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков м2	642,5	122,5	4,93	78707	3164	72428	0,64	409
					117,43	1,86	75447	1197	85,05	0,01	6

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	140	С143002-55 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	771	25		19275				
8	141	С143002-57 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе кг	771	34		26214				
9	144	С143002-55 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	1649,52	25		41238				
10	145	С143002-57 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе кг	1649,52	34		56084				
11	148	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и фартуков /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	384,6 	1041,63 382,95	2,63 0,99	400611 147283	1010 380	139541 85,05	2,3 0	885 2
12	154	С143002-55 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	1801,44	25		45036				
13	155	С143002-57 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе кг	1801,44	34		61249				
14	158	С143002-55 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	4010,4	25		100260				
15	159	С143002-57 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе кг	4010,4	34		136354				
16	162	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и фартуков /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	245,418 	1041,63 382,95	2,63 0,99	255634 93983	644 242	89043 85,05	2,3 0	564 1
			Итого по разделу: Отделочные работы				**1795673**				
			Раздел: Полы								
			Раздел: Кровля Блок Б								
			ИТОГО:				**1795673**	**5986**			**2881**
							487049	**2258**			**11**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**462394**				
			Всего накладных расходов:				**462394**				
			Итого с накладными				**2258067**				
			- заработная плата				**69359**				
			- трудоемкость				**231**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**135484**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2393551**				
			Итого с временными, 1,44 %				**2428018**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**2460796**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2470508				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2494788				
			ИТОГО:				2494788				
			Сметная заработная плата				558666				
			Нормативная трудоемкость				3123				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				6827665				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				136553				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6964218				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				835706				
			Итого с НДС				7799924				
			Скидка тендерная 7,019133%				547487				
			Итого на выплату с учетному скидки				7252437				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				2175731				
			Итого к оплате				5076706,94				

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Заказчик: **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик: **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Общежитие на 234 места**

А К Т №3

приемки выполненных работ

за декабрь 2016 года

на 2-1-2 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Демонтажные работы								
			Раздел: Отопление								
1	7	E0118-18-2	Установка узлов тепловых элеваторных номер 3 / 1узел	1	70608,54	450,29	70609	450	3024	13,74	14
					2457,25	168,02	2457	168	103,68	0,82	1
2	8	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном / комплект	2	866,62	2,02	1733	4	111	0,26	1
					47,97	0	96	0	103,68	0	0
3	9	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых / комплект	2	72,96	0	146	0	147	0,37	1
					63,96	0	128	0	103,68	0	0
4	13	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм / м	1	68,3	4,95	68	5	71	0,34	0
					40,03	1,86	60	2	103,68	0,01	0
5	16	E0118-15-2	Установка коллекторов из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм / 1шт	1	1569,82	88,32	1570	88	1692	8,13	8
					1436,5	31,87	1437	32	103,68	0,17	0
6	18	E0116-15-3	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм / 1шт	2	981,63	112,66	1963	225	1284	2,99	6
					514,91	42,19	1030	84	103,68	0,2	0
7	20	E0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм / 1шт	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
					292,39	19,69	585	39	103,68	0,09	0
8	22	E0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм / 1шт	6	521,42	49,05	3129	294	2157	1,69	10
					292,39	19,69	1754	118	103,68	0,09	1
9	25	E0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм(спускник воздуха) / 1шт	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
					292,39	19,69	585	39	103,68	0,09	0
10	27	E0113-37-1	Антикоррозийное покрытие эмалью по холодной и горячей мастике	2,4	501,83	6,73	1204	16	423	1,08	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		214,76	2,81	515	7	72,9	0,01	0
11	28	E0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	10	133,72	12,61	1337	126	763	0,47	5
			м		79,96	4,79	800	48	81	0,02	0
12	30	E0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изолированного слоя 50 мм	10	150,08	11,74	1501	117	341	0,21	2
			м		33,38	4,5	334	45	81	0,02	0
			Итого по разделу: Отопление				85346				
			Раздел: Отопление блок "Б", "В"								
13	33	E0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 65х4 мм	65	161,17	19,99	10476	1299	10558	0,75	49
			м		133,52	7,49	8678	487	103,68	0,04	2
14	35	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	30	618,12	9,94	18544	298	2731	0,43	13
			м		75,3	3,71	2259	111	103,68	0,02	1
15	36	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	15	481,3	4,95	7220	74	1070	0,34	5
			м		60,03	1,86	900	28	103,68	0,01	0
16	37	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	15	431,3	4,95	6470	74	1070	0,34	5
			м		60,03	1,86	900	28	103,68	0,01	0
17	38	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	570	352,3	4,95	200811	2822	40641	0,34	195
			м		60,03	1,86	34217	1062	103,68	0,01	5
18	39	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	170	273,3	4,95	46461	842	12121	0,34	58
			м		60,03	1,86	10205	317	103,68	0,01	2
19	42	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	207,552	4357,14	44,71	904333	9281	34720	0,81	168
			1сект		128,46	16,75	26662	3477	103,68	0,08	17
20	43	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	172	66,28	0	11400	0	5281	0,14	24
			комплект		26,65	0	4584	0	103,68	0	0
21	44	E0116-15-1	Установка кранов двойной регулировки и пробно-спускных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	138	521,42	49,05	70391	6622	48534	1,69	228
			1шт		292,39	19,69	39472	2658	103,68	0,09	12
22	47	E0126-38-10Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	183	82,97	21,06	15183	3854	8201	0,24	44
			м		44,38	5,41	8121	990	81	0,03	6
23	51	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	800	12,59	0	10075	0	11330	0,06	46
			м		12,29	0	9835	0	103,68	0	0
24	52	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 100 мм	175	12,73	0	2203	0	2450	0,06	10
			м		12,29	0	2127	0	103,68	0	0
25	53	E0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	405	164,61	0,09	66668	35	47544	0,74	301
			м2		124,2	0,02	50301	10	85,05	0	0
26	54	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	300	200		60000				
			кг								
			Итого по разделу: Отопление блок "Б", "В"				1430234				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Отопление Блок "А"								
27	55	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	16	431,3	4,95	6901	79	1141	0,34	5
			м		60,03	1,86	960	30	103,68	0,01	0
28	56	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	110	352,3	4,95	38753	545	7843	0,34	38
			м		60,03	1,86	6603	205	103,68	0,01	1
29	57	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12	273,3	4,95	3280	59	856	0,34	4
			м		60,03	1,86	720	22	103,68	0,01	0
30	58	C130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	502		2008				
			шт								
31	59	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	17,12	4357,14	44,71	74594	766	2864	0,81	14
			1конт		128,46	16,75	2199	287	103,68	0,08	1
32	60	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	14	66,28	0	928	0	430	0,14	2
			комплект		26,65	0	373	0	103,68	0	0
33	61	E0116-15-1	Установка кранов двойной регулировки и пробно-спускных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	521,42	49,05	6257	589	4314	1,69	20
			1шт		292,39	19,69	3509	236	103,68	0,09	1
34	62	C130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	10	377		3770				
			шт								
35	63	C130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б10бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	463		926				
			шт								
36	64	E0126-35-1/Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	22	82,97	21,06	1825	463	986	0,24	5
			м		44,38	5,41	976	119	81	0,03	1
37	65	C11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dn 35 мм, толщина изоляции 9 мм	16	64		1024				
			м								
38	66	C11031-125 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dn 28 мм, толщина изоляции 9 мм	6	56		336				
			м								
39	67	E0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	65	164,61	0,09	10700	6	7631	0,74	48
			м2		124,2	0,02	8073	2	85,05	0	0
40	68	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	138	12,59	0	1738	0	1954	0,06	8
			м		12,29	0	1697	0	103,68	0	0
41	69	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	70	200		14000				
			кг								
42	70	E0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	20	341,53	229,14	6831	4583	3612	0,73	15
			отверст		112,39	88,29	2248	1766	90	0,48	10
43	71	E0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах	135	475,88	332,26	64243	44855	32947	0,94	127
			отверст		143,62	127,55	19389	17219	90	0,7	95

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	72	E0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	135	201,96	2,32	27265	313	19891	1,09	147
			отверст		163,35	0,36	22052	49	90	0	0
45	73	E0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	20	304,46	3,8	6089	76	3806	1,32	26
			отверст		210,85	0,61	4217	12	90	0	0
46	74	E0146-27-2	Пробивка отверстия 600х450мм в конструкциях из бетона (фундаменте)	0,1215	9649,24	5565,49	1172	676	752	23,8	3
			м3		4083,75	2101,5	496	255	100	10,27	1
47	75	E0146-33-6	Заделка отверстий, площадью до 0,2 м2 в бетонных фундаментов	0,1215	19091,27	332,71	2320	40	1132	60,8	7
			м3		9189	126	1116	15	100	0,61	0
			Итого по разделу: Отопление Блок "А"				274960				
			ИТОГО:				1790541	79773			1673
							282670	29967			158
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				128027				
			На сантехнические работы				199829				
			Всего накладных расходов:				327857				
			Итого с накладными				2118397				
			- заработная плата				49179				
			- трудоемкость				164				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНПЗ				127104				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2245501				
			Итого с временными, 1,44 %				2277836				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2308587				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2317698				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2340476				
			ИТОГО:				2340476				
			Сметная заработная плата				361816				
			Нормативная трудоемкость				1995				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				6405354				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				128107				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6533461				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				784015				
			Итого с НДС				7317476				
			Скидка тендерная 7,019133%				513623				
			Итого на оплату с учетом скидки				6803853				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АЙДА"				2041156				
			Итого к оплате				4762696,84				

М.П. **От Заказчика:**
Директор _____ **Камалов З.Р.**

М.П. **От Подрядчика:**
Исп. директор _____ **Бекбергенов Ж.А.**

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ АИДА"

Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Объект: Общежитие на 234 места

А К Т №3
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 2-1-3 Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Система В1(хозяйственно-питьевой водопровод)								
1	1	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. входа до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм 1узел	1	3615,01	172,35	3615	172	2000	9,78	10
					1671,53	64,69	1672	65	103,68	0,51	0
2	2	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водопровода диаметром 50 мм 1фильтр	1	6954,11	91,22	6954	91	252	1,08	1
					183,89	34,76	184	35	103,68	0,17	0
3	3	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	2,1	642,28	17,65	1349	37	295	0,64	1
					115,4	6,61	242	14	103,68	0,03	0
4	4	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	0,5	374,7	5,24	187	3	41	0,39	0
					68,83	1,97	34	1	103,68	0,01	0
5	5	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	0,2	339,7	5,24	68	1	16	0,39	0
					68,83	1,97	14	0	103,68	0,01	0
6	6	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые одноструйный таксометрический с антимагнитной защитой шт	1	8320		8320				
7	7	С131205-2	Манометры показывающий класс точности 1 компл	1	895		895				
8	8	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
					292,39	19,69	877	59	103,68	0,09	0
9	9	С130904-71 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа BASE, DN 50 "VAITEC"	3	4860		14580				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
10	10	E0116-15-2	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
			1шт		292,39	19,69	292	20	103,68	0,09	0
11	11	C130903-16	Клапаны обратные для воды. Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм "УАПТЕС"	1	2300		2300				
			шт								
12	12	E0116-15-1	Установка кранов спускных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
			1шт		292,39	19,69	292	20	103,68	0,09	0
13	13	C130901-18	Краны спускной для воды температурой до +200°С, DN 15 15Б1п	1	275		275				
			шт								
14	14	E0122-33-1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0006	108898,86	497,73	65	0	6	48,41	0
			т		7762,5	188,44	5	0	105,3	0,93	0
15	15	H0107-218-2	Насосные установки повышения давления	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
			шт		4770	58,5	4770	59	90	0,34	0
16	16	СПРАЙС лист	Насосная установка "LOwArA" GHVRK30-V-13-0408.1.3	1	750628,82		750629				
			комплект								
			Отпускная цена		750629		750629				
			Сметная стоимость оборудования				***750629***				
17	17	E0116-9-8	Прокладка труб стальных бесшовных труб диам. 273х7 мм (фут.пер)	1,5	596,22	88,56	894	133	755	2,28	3
			м		403,65	33,16	605	50	103,68	0,16	0
18	18	C130806-289 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	1,5	3835		5753				
			м								
19	19	E0116-14-12	Монтаж компенсаторов Д-50мм	3	68,18	0	205	0	235	0,39	1
			м		68,02	0	204	0	103,68	0	0
20	20	C130905-1222 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27936-86	3	3103		9309				
			шт.								
21	21	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	15	642,28	17,65	9634	265	2108	0,64	10
			м		115,4	6,61	1731	99	103,68	0,03	0
22	22	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	30	481,7	5,24	14451	157	2447	0,39	12
			м		68,83	1,97	2065	59	103,68	0,01	0
23	23	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	24	372,7	5,24	8945	126	1958	0,39	9
			м		68,83	1,97	1652	47	103,68	0,01	0
24	24	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2,5	374,7	5,24	937	13	204	0,39	1
			м		68,83	1,97	172	5	103,68	0,01	0
25	25	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50-250 мм	0,0176	269757,82	61737,19	4748	1087	1967	359,61	6
			т		72191,25	23321,25	1271	410	105,3	113,9	2
26	26	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходников	8	367,41	282,05	2939	2256	1438	0,48	4
			шт		79,96	73,72	640	590	105,3	0,28	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	27	С130804-2549 Изм. и доп. вып.17	Переходник ПП муфта Н 40х11/4 шт.	6	1795		10770				
28	28	С130804-2544 Изм. и доп. вып.17	Переходник ПП муфта Н 25х3/4 шт.	2	1132		2264				
29	29	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм м	65	451,48	8,31	29346	540	21934	1,61	105
					289,8	3,13	18837	203	103,68	0,02	1
30	30	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые ПП 40 м	65	164		10660				
31	31	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	430	373,69	9,88	160685	4246	133846	1,48	638
					266,51	3,69	114600	1586	103,68	0,02	8
32	32	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые ПП 25Х м	430	53		22790				
33	33	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	20	486,7	15,24	9734	305	7882	1,89	38
					336,38	5,71	6728	114	103,68	0,03	1
34	34	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые ПП 20 м	20	32		640				
35	35	С130901-115	Вентили полипропиленовые EgEHEcKal ПП 25 мм 15кб6р шт	89	748		66572				
36	36	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	64	521,42	49,05	33371	3139	23009	1,69	108
					292,39	19,69	18713	1260	103,68	0,09	6
37	37	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые латунный муфтовый Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт	63	2430		153090				
38	38	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые латунный муфтовый Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 шт	1	3074		3074				
39	39	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	103,68	0,09	0
40	40	С130904-71 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые латунный муфтовый Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 шт	1	4860		4860				
41	41	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диам. до 50 мм м	71,5	12,59	0	900	0	1013	0,06	4
					12,29	0	879	0	103,68	0	0
42	42	Е0116-20-2	Установка кранов водоразборных, диам. 20 мм 1кран	2	13294,06	1,96	26588	4	143	0,34	1
					62,1	0	124	0	103,68	0	0
43	43	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальника	70	162,61	1,96	11383	137	11685	0,81	56

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		144,9	0	10143	0	103,68	0	0
44	44	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-ДЦБА настенный вылив с аэратором	70	1630		114100				
			компл								
45	45	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванны	70	162,61	1,96	11383	1,57	11685	0,81	56
			шт		144,9	0	10143	0	103,68	0	0
46	46	С131101-106	Смесители для ванн настенный с душевой сетью на гибком шланге См-ВДРНШл	70	2850		199500				
			компл								
47	47	Е0117-2-3	Установка смесителей для мойки	11	162,61	1,96	1789	22	1836	0,81	9
			шт		144,9	0	1594	0	103,68	0	0
48	48	С131101-100	Смесители для мойки См-Ум-ЦА-УВ центральные набирный с аэратором типа СМ-МДЦБА	11	5360		58960				
			компл								
49	49	Е0126-35-1ШИзм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	505	82,97	21,06	41897	106,37	22630	0,24	123
			м		44,38	5,41	22411	27,33	81	0,03	16
50	50	С11031-124 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные K-FLEXAL, Dn 22 мм, толщина изоляции 9 мм	22	42		924				
			м								
51	51	С11031-125 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные K-FLEXAL, Dn 28 мм, толщина изоляции 9 мм	217,116	56		12158				
			м								
52	52	С11031-128 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные K-FLEXAL, Dn 48 мм, толщина изоляции 9 мм	77	82		6314				
			м								
53	53	С130810-45	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200		4000				
			кг								
			Итого по разделу: Система В1(хозяйственно-питьевой водопровод)				**1854214**				
			Раздел: Система В2(Противопожарный водопровод)								
54	54	Е0107-218-3	Насосные установки повышения давления	1	6964	785	6964	785	4779	31	31
			шт		5175	135	5175	135	90	0,78	1
55	55	СПРАЙС лист	Насосная установка "LOwAra" GSDK21-V-13-0408,2,1	1	768928,55		768929				
			комплект								
			Отпускная цена		768929		768929				
			Сметная стоимость оборудования				**768929**				
56	56	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - шкафов пожарных навесных	11	185,32	29,84	2039	328	1505	0,78	9
			шт		115,4	11,27	1269	124	97,2	0,06	1
57	57	СПРАЙС лист	Шкаф пожарный навесной внутренний со стеклом типа ШПН-2(840х650х200)	11	5285,17		58137				
			комплект								
58	58	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	11	15522,87	28,86	170752	317	2438	1,03	11
			1кран		181,13	11,25	1992	124	103,68	0,05	1
59	59	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.50-250 мм(отвод, рычаг)	0,0017	269757,82	61737,19	464	106	192	359,61	1
			т		72191,25	23321,25	124	40	105,3	113,9	0
60	60	СПРАЙС лист	Огнетушитель ОВП-10.01	22	1559,45		34308				
			шт								
61	61	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	150	642,28	17,65	96342	2648	21084	0,64	95

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		115,4	6,61	17310	992	103,68	0,03	5
62	62	E0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
			1шт		292,39	19,69	1170	79	103,68	0,09	0
63	63	СТ30904-140 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый чугунный фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	4	7201		28804				
			шт								
64	64	СТ30905-1222 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	3	3103		9309				
			шт.								
65	65	E0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
			1шт		292,39	19,69	292	20	103,68	0,09	0
66	66	СПРАЙС лист	Задвижки фланцевые параллельная для воды, корпус из чугуна, с электроприводом PN 10, DN 50 типа 30ч906бр	1	81969,02		81969				
			шт.								
67	67	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	85,99	12,41	172	25	170	0,37	1
			фланцев		72,45	0	145	0	105,3	0	0
68	68	СТ30809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		404				
			шт.								
69	69	E0126-35-10Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	30	82,97	21,06	2489	632	1344	0,24	7
			м		44,38	5,41	1331	162	81	0,03	1
70	70	С11031-149 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные K-FLEXAL, Dn 114 мм, толщина изоляции 25 мм	33	583		19239				
			м								
71	71	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диам. до 50 мм	140	12,59	0	1763	0	1983	0,06	8
			м		12,29	0	1721	0	103,68	0	0
72	72	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) (для крепления труб)	0,1131	57972		6557				
			т								
73	73	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82(для крепления труб)	0,0132	55620		734				
			т								
			Итого по разделу: Система В2(Противопожарный водопровод)				1291981				
			Раздел: Система Т3 (Водопровод горячей воды)								
			Раздел: Система К1 (бытовая канализация)								
			ИТОГО:				3146194	29396			1406
			Всего прямые затраты:				251715	9125			46
			в том числе стоимость:				3146194				
			- материалов, изделий и конструкций				1345525				
			- оборудования				1519558				
			Накладные расходы :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На монтажные работы				9125				
			На общестроительные работы				29252				
			На сантехнические работы				252802				
			Всего накладных расходов:				291179				
			Итого с накладными				3437373				
			- заработная плата				43677				
			- трудоемкость				146				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМППП				115069				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3552442				
			Итого с временными, 1,44 %				3581716				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3609555				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3617804				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3638426				
			ИТОГО:				3638426				
			Сметная заработная плата				304517				
			Нормативная трудоемкость				1598				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				9957550				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				199151				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10156701				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1218804				
			Итого с НДС				11375505				
			Скидка тендерская 7,019133%				798462				
			Итого на оплату с учетом скидки				10577043				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				3173113				
			Итого к оплате				7403930.22				

М.П. От Заказчика:
Директор Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор Бекбергенов Ж.А.

Объект: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"
Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Маметова дом №26
РНН 091700210610
БИН 040140002323
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ 456010311000236777
Банк АО Народный Банк Казахстана

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 71 239 837,00 тенге
б) отчетный месяц - 19 509 837,00 тенге

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2017 год
Договор № 15 от 01.08.2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2016 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за февраль	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области	тенге	130 536 000,00				51 730 000	71 239 837,00	19 509 837,00	71 239 837,00

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания общежития медицинского колледжа в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

РЕЕСТР ПО АКТУ № 4

	Наименование глав, объектов, работ и затрат	с начало года	в отчетному месяцу
1	Общестроительные работы	38 817 378,71	7 859 339,44
2	Отопление, вентиляция	5 880 792,89	
3	Водопровод, канализация	8 295 390,88	
4	Внутреннее электроснабжение	6 427 453,43	6 427 453,43
5	Автоматическая пожарная сигнализация	2 031 204,60	2 031 204,60
6	Система видионаблюдения	-	
7	Слабые токи телевидение	-	
8	Внутренняя телефонизация	-	
9	Наружное электроснабжение	1 701 721,37	1 701 721,37
10	Сети телефонизации	533 478,47	533 478,47
11	Сети водопровода и канализации	2 503 057,77	
12	Сети теплотрассы	956 639,69	956 639,69
13	Благоустройства	4 092 719,20	
Итого:		**71 239 837,00**	**19 509 837,00**

Заказчик: **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик: **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Общежитие на 234 места**

А К Т №4
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Демонтажные работы								
			Раздел: Монтажные работы								
			Раздел: Проемы								
1	73	E0110-22-3	Установка деревянных неплотных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	32,76 74,27	164,03 1,8	4,8 2433	5374 59	157 97,2	2691 0,01	0,46 0	15
2	74	С12061-194 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 200 мм м	16,2	2030		32886				
3	75	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливы оконные/ из листовой оцинкованной стали м2	6,25	598,35 176,21	1,55 0,59	3740 1101	10 4	1183 96,39	1,12 0	7 0
4	76	E0110-23-1 Изм. и доп. изм. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	19,754	448,56 174,4	128,16 44,59	8861 3445	2532 881	4672 97,2	1,03 0,17	20 3
5	84	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	5,53	379,71 313,09	40,1 15,16	2100 1731	222 84	1960 97,2	1,71 0,07	9 0
6	90	E0110-91-8 Изм. и доп. изм. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	10,92	379,3	23,6	4142	258	2416	1,18	13

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		196,66	8,22	2148	90	97,2	0,04	0
7	94	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	10,92	164,03	4,8	1791	52	897	0,46	5
			м2		74,27	1,8	811	20	97,2	0,01	0
8	96	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливы оконные/ из листовой оцинкованной стали	4,16	598,35	1,55	2489	6	788	1,12	5
			м2		176,21	0,59	733	2	96,39	0	0
9	97	Е0110-91-80Изм. в доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	112	379,3	23,6	42482	2643	24782	1,18	132
			м2		196,66	8,22	22026	920	97,2	0,04	4
10	101	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	112	164,03	4,8	18372	538	9201	0,46	52
			м2		74,27	1,8	8318	202	97,2	0,01	1
11	102	С12061-194 Изм. в доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 200 мм	168	2030		341040				
			м								
12	103	Е0110-91-50Изм. в доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	65,6	460,21	24,15	30190	1584	15706	1,28	84
			м2		213,7	7,99	14019	524	97,2	0,04	3
13	106	Е0110-91-39Изм. в доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	8,8	510,22	23,76	4490	209	2453	1,5	13
			м2		250,39	7,73	2203	68	97,2	0,04	0
14	110	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	123,2	241,27	6,98	29725	859	14744	0,67	83
			м2		108,16	2,65	13325	326	97,2	0,01	2
15	112	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливы оконные/ из листовой оцинкованной стали	114,24	598,35	1,55	68355	177	21632	1,12	128
			м2		176,21	0,59	20131	67	96,39	0	0
16	113	Е0110-23-1 Изм. в доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	335,16	448,56	128,16	150339	42955	79267	1,03	347
			м2		174,4	44,59	58451	14944	97,2	0,17	58
17	119	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	278	844		234632				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	120	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	2,52	379,71	40,1	957	101	893	1,71	4
					313,09	15,16	789	38	97,2	0,07	0
19	121	C12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудносгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП м2	2,52	16500		41580				
20	122	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	1	2980		2980				
21	123	C11011-815	Замок врезной шпинтованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1	844		844				
			Итого по разделу: Проемы				1027368				
			Раздел: Отделочные работы								
22	125	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков м2	341,8	122,5	4,93	41871	1683	38530	0,64	218
					117,43	1,86	40136	637	85,05	0,01	3
23	128	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	478,52	260,86	2,91	124827	1394	23197	0,3	143
					50,2	1,1	24021	526	85,05	0,01	3
24	129	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен м2	1069,135	89,2	4,29	95364	4584	87320	0,52	560
					84,79	1,64	90651	1751	85,05	0,01	8
25	132	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	837,9	254,87	2,35	213555	1969	36162	0,27	223
					44,77	0,9	37512	754	85,05	0	4
26	133	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен клеем масляным разбеленным по штукатурке м2	230,37	185,31	2,35	42691	541	19799	0,54	124
					90,05	0,9	20744	207	85,05	0	1
27	146	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	815,36	254,87	2,35	207810	1916	35189	0,27	217
					44,77	0,9	36503	734	85,05	0	4
28	147	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен клеем масляным разбеленным по штукатурке м2	146,86	185,31	2,35	27215	345	12622	0,54	79
					90,05	0,9	13224	132	85,05	0	1
29	153	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков м2	1050,84	122,5	4,93	128729	5175	118459	0,64	669
					117,43	1,86	123396	1957	85,05	0,01	10
30	156	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	1050,84	260,86	2,91	274122	3061	50941	0,3	314
					50,2	1,1	52750	1156	85,05	0,01	6
31	157	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен м2	2339,4	89,2	4,29	208667	10030	191067	0,52	1225
					84,79	1,64	198357	3831	85,05	0,01	18
32	160	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	948,785	254,87	2,35	241816	2230	40947	0,27	252

1	1а	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				м2		44,77	0,9	42477	854	85,05	0	4
								1606669				
			Итого по разделу: Отделочные работы									
			Раздел: Полы									
33	214	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	52,591	341,15	23,03	17941	1211	6257	0,48	25
						98,84	8,64	5198	454	99,63	0,04	2
								17941				
			Итого по разделу: Полы									
			Раздел: Кровля Блок Б					2651977	86442			4964
			ИТОГО:					836633	31222			137
			Накладные расходы :					843777				
			На общестроительные работы					843777				
			Всего накладных расходов:					3495754				
			Итого с накладными					126567				
			- заработная плата					422				
			- трудоемкость									
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					209745				
			СУММНЗ					3705499				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					3758858				
			Итого с временными, 1,44 %					3809603				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					3824638				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					3862227				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					3862227				
			ИТОГО:					994422				
			Сметная заработная плата					5523				
			Нормативная трудоемкость									
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677					10570030				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					211401				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					10781431				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					1293772				
			Итого с НДС					12075202				
			Скидка тендерская 7,019133%					847575				
			Итого на оплату с учетному скидки					11227628				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"					3368288				
			Итого к оплате					7859339,44				

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Общежитие на 234 места**

А К Т №4
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 2-1-4 Внутреннее электроснабжение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Силовое электрооборудование								
1	2	75-6-47	Вводно-распределительная панель ВРУ-8-111-002-31 прим шт.	1	57699		57699				
			Отпускная цена		57699		57699				
			Сметная стоимость оборудования				***57699***				
2	4	75-6-86	Пункт распределительный ПР 11-7123-213У3 ГОСТ 30011.1-2012 шт.	1	42853		42853				
			Отпускная цена		42853		42853				
			Сметная стоимость оборудования				***42853***				
3	6	СПРАЙС лист	Щит металлический ЩРВу-24 шт	3	1370,23		4111				
4	8	С18-1-248	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-25 А шт	3	244		732				
5	10	С18-1-706	Автомат выключатель АД12-30мА 2Р-20А шт	12	597		7164				
6	12	СПРАЙС лист	Щит металлический ЩРВу-24 шт	1	1370,23		1370				
7	14	С18-1-248	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-25 А шт	1	244		244				
8	16	С18-1-706	Автомат выключатель АД12-30мА 2Р-20А шт	5	597		2985				
9	18	СПРАЙС лист	Щит металлический ЩРВу-24 шт	6	1370,23		8221				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	20	С18-1-248	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-25 А шт	6	244		1464				
11	22	С18-1-706	Автомат выключатель АД12-30мА 2Р-20А шт	18	597		10746				
12	24	СПРАЙС лист	Щит металлический ЩРВу-12 шт	2	1164,69		2329				
13	26	С18-1-248	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-25 А шт	2	244		488				
14	28	С18-1-706	Автомат выключатель АД12-30мА 2Р-20А шт	4	597		2388				
15	30	СПРАЙС лист	Щит металлический ЩРН-12 шт	1	1164,69		1165				
16	32	С18-1-248	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-25 А шт	1	244		244				
17	33	С18-1-246	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-16 А шт	1	244		244				
18	34	С18-1-244	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-10 А шт	2	244		488				
19	36	С151801-156	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 250 В, на ток 16 А IP54, 1ЕзА шт	14	226		3164				
20	38	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для скрытой установки 250 В, 16А, ZЕгА шт	54	195		10530				
21	39	С151801-132	Коробка полистироловая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток 1000шт	0,054	16300		880				
22	40	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые 1000шт	0,028	16100		451				
23	43	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0133	61599		817				
24	44	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,7446	53341		39718				
25	45	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0398	81275		3233				
26	46	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0061	93270		571				
27	47	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0592	141785		8388				
28	48	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0898	324951		29168				
29	49	С151601-1443 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг 5х95 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0051	3177574		16206				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
47	73	С18-1-248	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-25 А шт	10	244		2440				
48	74	С18-1-214	Автомат выключатель ВА47-29 1Р-16 А шт	30	79		2370				
49	76	С18-1-706	Автомат выключатель А/Д12-30мА 2Р-20А шт	30	597		17910				
50	78	СПРАЙС лист	Щит металлический ЩРВу-12 шт	2	1164,69		2329				
51	80	С18-1-248	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-25 А шт	2	244		488				
52	81	С18-1-214	Автомат выключатель ВА47-29 1Р-16 А шт	4	79		316				
53	83	СПРАЙС лист	Щит металлический ЩРН-12 шт	1	1164,69		1165				
54	85	С18-1-246	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-16 А шт	4	244		976				
55	86	С18-1-216	Автомат выключатель ВА47-29 1Р-25 А шт	1	79		79				
56	88	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720		4720				
57	90	СПРАЙС лист	Щит пластиковый ЩРВп-4 шт	1	1008,1		1008				
58	92	С18-1-244	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-10 А шт	1	244		244				
59	98	С151701-290 Изм. и доп. вып. 20	Светильник, тип ППЦ06-3Х60 шт.	138	245		33810				
60	99	С151701-135 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип ППП03-2Х60 IP65 ГОСТ 17677-82 шт.	6	359		2154				
61	100	С151701-141 Изм. и доп. вып. 20	Светильник, тип ППО22-2х60-210 ГОСТ 17677-82 шт.	57	402		22914				
62	101	С151701-123 Изм. и доп. вып. 21	Светильник потолочный, тип ППП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82 шт.	131	614		80434				
63	102	С151701-138 Изм. и доп. вып. 20	Светильник, тип ППО22-100-230 ГОСТ 17677-82 шт.	22	434		9548				
64	103	С151701-94 Изм. и доп. вып. 20	Светильник подвесной, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82 шт.	49	295		14455				
65	108	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с ограждателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м шт	1	443		443				
66	109	С151706-6	Лампы бисквальные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-40 шт	1	34		34				
67	110	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	163	39,82	0	6491	0	5371	0,22	35
					33,9	0	5526	0	87,48	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	111	С151801-12	Выключатель одноклавишный, 10А, 250В,ZErA 700-0200-200	163	156		25428				
			шт								
69	112	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	34	50,4	0	1714	0	1180	0,23	8
			шт		35,71	0	1214	0	87,48	0	0
70	113	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, 10А, 250В,ZErA 700-0200-200	34	182		6188				
			шт								
71	114	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	246	39,12	0	9624	0	8106	0,22	53
			шт		33,9	0	8340	0	87,48	0	0
72	115	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для скрытой установки 16А, 250В,ZErA 700-0200-217	246	195		47970				
			шт								
73	116	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	10	40,31	0	403	0	302	0,2	2
			шт		31,05	0	311	0	87,48	0	0
74	117	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, одноклавишный 10А, 250В,ZErA 800-0200-200	10	215		2150				
			шт								
75	118	Е0121-22-5	Установка переключателей	16	44,37	0	710	0	539	0,22	4
			шт		34,67	0	555	0	87,48	0	0
76	119	С151801-48	Переключатели на два направления (проходной) 10А, 250В,ZErA 700-0200-209	16	461		7376				
			шт								
77	120	С151801-132	Коробки полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип 11-505	0,443	16300		7221				
			1000шт								
78	121	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип 11-500	0,428	16100		6891				
			1000шт								
79	122	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	8	33,18	0	265	0	241	0,2	2
			шт		31,05	0	248	0	87,48	0	0
80	123	С151801-156	Розетка штепсельная с пружинными контактами, открытой установки, на напряжение 16А, ZErA 800-0200-218	8	226		1808				
			шт								
81	124	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	717	66,8	18,1	47896	12978	14774	0,12	86
			м		20,3	3,8	14555	2725	76,95	0,02	16
82	125	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	4518,538	27,7	2,1	125164	9489	78040	0,1	452
			м		19,7	0,5	89015	2259	76,95	0	13
83	126	С151601-1189 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,3825	24106		9221				
			км								
84	127	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,978	33644		100205				
			км								
85	128	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,846	53341		98478				
			км								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	129	С151601-1181 Изм. в доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,102	35982		3670				
			км								
87	130	С151601-1273 Изм. в доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1091	141785		15474				
			км								
88	131	С151601-1275 Изм. в доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0908	324951		29499				
			км								
89	132	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	4599	40,46	0	186073	0	135356	0,19	857
			м		30,28	0	139255	0	87,48	0	0
90	133	С130804-1051 Изм. в доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 7,4 - 25Х3,5 СТ РК ИСО 4427-2004	99,99	56		5599				
			м								
91	134	С Прайс лист	Гофрированнаятруба д-20 мм	4385	8,81		38626				
			м								
92	135	С130804-534	Трубки гибкие электроизоляционные Д -8мм	35	7,74		271				
			м								
93	136	С130804-534	Трубки гибкие электроизоляционные Д -6мм	80	7,74		619				
			м								
94	137	Е0121-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 40 мм по основанию шкаф	85	49,38	0	4197	0	1977	0,15	12
			м		23,93	0	2034	0	87,48	0	0
95	138	С130804-1053 Изм. в доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR7,4 - 40х5,5 СТ РК ИСО 4427-2004	85,85	134		11504				
			м								
96	139	Е0146-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	2,9	1298,14	608,56	3765	1765	2666	4,19	12
			м2		689,57	229,79	2000	666	100	1,12	3
97	140	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	2066	9,92	0,03	20484	52	16551	0,06	130
			отверст		9,89	0	20433	0	72,9	0	0
98	141	Е0169-3-1	Сверление гнезд в кирпичных стенах, размер стороны до 130 мм под коробки	953	238,84	172,1	227613	164015	102664	0,43	409
			гнездо		66,73	66,26	63598	63148	72,9	0,36	347
99	142	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройствазлектропроводки в кирпичных стенах	3710	137,96	92,31	511816	342479	269686	0,3	1120
			м		45,64	35,13	169337	130314	90	0,19	714
100	143	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мксквозные отверстия	1130	9,92	0,03	11204	28	10058	0,06	71
			отверст		9,89	0	11176	0	90	0	0
101	144	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	2486	9,4	0,03	23362	62	20970	0,06	151
			отверст		9,37	0	23300	0	90	0	0
			Итого по разделу: Оборудование и материалы осветительной сети				1810519				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				2171944	531930			3579
			Всего прямые затраты:				579539	199385			1094
			в том числе стоимость:				2171944				
			- материалов, изделий и конструкций				959923				
			- оборудования				100552				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				273865				
			На общестроительные работы				422595				
			Всего накладных расходов:				696461				
			Итого с накладными				2868404				
			- заработная плата				104469				
			- трудоемкость				348				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				166071				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3034475				
			Итого с временными, 1,44 %				3076723				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3116901				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3128806				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3158568				
			ИТОГО:				3158568				
			Сметная заработная плата				883393				
			Нормативная трудоемкость				5021				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				8644286				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				172886				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8817171				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1058061				
			Итого с НДС				9875232				
			Скидка тендерская 7,019133%				693156				
			Итого на оплату с учетному скидки				9182076				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АНДА"				2754623				
			Итого к оплате				6427453,43				

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Общежитие на 234 места**

А К Т №4

приемки выполненных работ

за февраль 2017 года

на 2-1-5 Автоматическая пожарная сигнализация

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	2	4487,6	1,6	8975	3	6926	23	46
			шт		4275	0	8550	0	72,9	0	0
2	2	С Прайс лист "Эгида Group"	Прибор приемно-контрольный "Гранд МАГИСТР-24А"	2	3237,98		6476				
			шт								
			Отпускная цена		3238		6476				
			Сметная стоимость оборудования				*6476*				
3	3	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
			шт		936	0	936	0	72,9	0	0
4	4	С Прайс лист "Эгида Group"	Блок резервного питания Квант-50(исп. 02)	1	1957,47		1957				
			шт								
			Отпускная цена		1957		1957				
			Сметная стоимость оборудования				*1957*				
5	5	Ц0110-683-5	Сигнализации дистанционная: аппаратура типа Ц-164: приемник шестиканальный ПРМ6	1	4668	0	4668	0	3609	28	28
			шт		4455	0	4455	0	72,9	0	0
6	6	С 18-4-3276	Прибор речевого оповещения "Рокот-2"	1	5775		5775				
			шт								
7	7	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	5	307,7	0	1539	0	1184	2	10
			шт		277	0	1385	0	76,95	0	0
8	8	С Прайс лист "Эгида Group"	Батарея аккумуляторная TP 12-7 7А/ч	5	988,52		4943				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
			Отпускная цена		989		4943				
			Сметная стоимость оборудования				*4943*				
9	9	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	2	994,3	1,6	1989	3	1516	5	10
			шт		936	0	1872	0	72,9	0	0
10	10	С Прайс лист "Эгида Group"	Релейный блок УКОВК-03	2	704,69		1409				
			шт								
11	11	Ц0110-668-5	Извещатели ПС автоматические: тепловой	253	457,5	1,6	115748	405	89554	2	506
			шт		437	0	110561	0	72,9	0	0
12	12	С 18-4-3189	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5	253	224		56672				
			шт								
13	13	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	125	369,9	1,6	46238	200	35134	2	250
			шт		347	0	43375	0	72,9	0	0
14	14	С 18-4-3197	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	125	356		44500				
			шт								
15	15	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых кнопок	13	97,7	1,6	1270	21	950	1	13
			шт		85,5	0	1112	0	76,95	0	0
16	16	С 18-4-3211	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	13	267		3471				
			шт								
17	17	Е0121-17-120Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Выход", "Подъезд" и т.п.	15	154,18	0	2313	0	2082	0,89	13
			шт		142,83	0	2142	0	87,48	0	0
18	18	С151704-1	Указатель световой "Выход"	15	457		6855				
			шт								
19	19	Ц0108-81-1	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	4	97,7	1,6	391	6	292	1	4
			шт		85,5	0	342	0	76,95	0	0
20	20	С Прайс лист "Эгида Group"	Сирена Янтарь 12	4	279,27		1117				
			шт								
			Отпускная цена		279		1117				
			Сметная стоимость оборудования				*1117*				
21	21	С151802-21 прим	Минираспределитель на 10 пар (с клиптом) KrOnE 6748 1 102-00	12	59		708				
			шт								
22	22	Ц0110-372-12	Комплект приемо-передающего оборудования	13	1318,5	0	17141	0	14464	7	91
			комплект		1224	0	15912	0	81,81	0	0
23	23	С Прайс лист "Эгида Group"	Акустическая система , АС 3-4	13	593,77		7719				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Отпускная цена		594		7719				
			Сметная стоимость оборудования				*7719*				
24	24	С Прайс лист "Эгида Group"	Резистор 0,25Вт, 1,3 кОм, DIP шт	125	3,26		408				
25	25	С Прайс лист "Эгида Group"	Резистор 0,25Вт, 750 Ом, DIP шт	13	5,22		68				
26	26	С Прайс лист "Эгида Group"	Резистор 0,25Вт, 2,7 кОм, DIP шт	253	3,26		825				
27	27	Ц0108-410-1	Прокладка кабельного канала, прич. м	1535	34,2 23,2	1,2 0,2	52497 35612	1842 307	30711 76,95	0,14 0	215 2
28	28	С Прайс лист"Эгида Group"	Кабельный канал 10х15 мм шт	1400	17,62		24664				
29	29	С Прайс лист"Эгида Group"	Кабельный канал 25х16 мм шт	35	30,01		1051				
30	30	С Прайс лист"Эгида Group"	Кабельный канал 40х25 мм шт	55	71,77		3948				
31	31	С Прайс лист"Эгида Group"	Кабельный канал 40х40 мм шт	45	75,04		3377				
32	32	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2 м	1535	13,9 6,9	6,3 1,8	21337 10592	9671 2763	11418 76,95	0,04 0,01	61 16
33	33	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	1495	66,8 20,3	18,1 3,8	99866 30349	27060 5681	30805 76,95	0,12 0,02	179 33
34	34	С Прайс лист"Эгида Group"	Кабель КСПВ 2х0,5 м	1917,6	5,55		10635				
35	35	С Прайс лист"Эгида Group"	Кабель КСПВ 6х0,5 м	622,2	13,05		8120				
36	36	С Прайс лист"Эгида Group"	Кабель КСПВ 8х0,5 м	91,8	19,9		1827				
37	37	С Прайс лист"Эгида Group"	Кабель ШВВП 3х0,75 м	117,3	30,67		3597				
38	38	С Прайс лист"Эгида Group"	Кабель ШВВП 2х0,75 м	341,7	21,86		7469				
39	39	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм отверст	197	77,2 76,7	0,5 0,09	15208 15110	99 18	13615 90	0,46 0	91 0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	40	E0169-8-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	3960	8,62	0,02	34135	79	30650	0,05	217
			отверст		8,6	0	34056	0	90	0	0
			ИТОГО:				631897	39391			1740
							316360	8769			51
			Всего прямые затраты:				631897				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				253934				
			- оборудования				22212				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				229404				
			На общестроительные работы				44265				
			Всего накладных расходов:				273669				
			Итого с накладными				905566				
			- заработная плата				41050				
			- трудоемкость				137				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММИЗ				53001				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				958567				
			Итого с временными, 1,44 %				972051				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				984874				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				988673				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				998171				
			ИТОГО:				998171				
			Сметная заработная плата				366179				
			Нормативная трудоемкость				1928				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2731769				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				54635				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2786404				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				334368				
			Итого с НДС				3120772				
			Скидка тендерная 7,019133%				219051				
			Итого на оплату с учетом скидки				2901721				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АВДА"				870516				
			Итого к оплате				2031204,60				

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Заказчик — ТОО "ПРОЕКТ АИДА"

Подрядчик — ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: — Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Объект: — Общежитие на 234 места

А К Т №4

приемки выполненных работ

за февраль 2017 года

на 4-1-1 Наружное электроснабжение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Электротехническое оборудование в РУ-10кВ РУ-0,4кВ ТП №208								
1	1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,41	23,36	22,08	103	97	26	0,01	0
			м3		1,28	5,56	6	25	78,57	0,02	0
2	2	Е0101-164-2Н.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /заработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,14	262,72	0	37	0	37	1,85	0
			м3		262,72	0	37	0	91,53	0	0
3	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3,91	6,48	6,48	25	25	7	0	0
			м3		0	2,1	0	8	78,57	0,01	0
4	4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,91	21,55	4,52	84	18	58	0,11	0
			м3		17,03	0	67	0	78,57	0	0
5	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, ям, котлованов и им в грунтах 2 группы	1,13	134,1	0	152	0	154	0,97	1
			м3		134,1	0	152	0	91,53	0	0
6	6	ЦП08-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее из просеянной земли	13	36,7	27,8	477	361	175	0,06	1
			м		8,8	6,9	114	90	76,95	0,04	1
7	7	Е0101-166-1	Земля местная мелкая	1,3	122,18	0	159	0	162	0,89	1
			м3		122,18	0	159	0	91,53	0	0
8	8	ЦП08-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 из просеянной земли	17,39	11,2	7,9	195	137	79	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		3,3	2	57	35	76,95	0,01	0
9	12	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	25,68	26,4	3,1	678	80	430	0,11	3
			м		19,1	0,5	490	13	76,95	0	0
10	13	С151601-3291 Изм. и доп. выв. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,1836	696991		127968				
			км								
11	14	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	8,27	32,4	23,7	268	196	103	0,06	0
			м		8,6	5,9	71	49	76,95	0,03	0
12	15	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	17,39	18,8	14,2	327	247	119	0,03	1
			м		4,5	3,5	78	61	76,95	0,02	0
13	16	С143006-6 Изм. и доп.выв.19	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,09	9720		875				
			1000шт								
			Итого по разделу: Электротехническое оборудование в РУ-10кВ РУ-0,4кВ ТП №208				131347				
			Раздел: Наружное освещение								
14	19	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	21	33,67	32,1	707	674	255	0,01	0
			м3		1,57	12,33	33	259	78,57	0,05	1
15	20	Е0101-164-2*т.ч. п-1.55, п-3,180, зон. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (разработка грунта вручную)	0,7	262,72	0	184	0	187	1,85	1
			м3		262,72	0	184	0	91,53	0	0
16	21	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	16,3	6,48	6,48	106	106	30	0	0
			м3		0	2,1	0	34	78,57	0,01	0
17	22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,3	21,55	4,52	351	74	242	0,11	2
			м3		17,03	0	278	0	78,57	0	0
18	23	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,а грунтах 2 группы	5,4	134,1	0	724	0	736	0,97	5
			м3		134,1	0	724	0	91,53	0	0
19	24	Е0101-166-1	Устройство постели из мелкой земли вручную	5,3	122,18	0	648	0	659	0,89	5
			м3		122,18	0	648	0	91,53	0	0
20	25	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,012	21603,38	0	259	0	247	133	2
			кан.-км		20790	0	249	0	89,1	0	0
21	26	С130804-1053 Изм. и доп.выв.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 7,4 - 40х3,7 СТ РК ИСО 4427-2004	12,12	134		1624				
			м								
22	27	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	12	38,1	3,2	457	38	303	0,15	2
			м		28,8	0,7	346	8	76,95	0	0
23	28	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	73	27,5	4	2008	292	1248	0,12	9
			м		19,3	0,7	1409	51	76,95	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	29	С151601-490 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0867	79592		6901				
			км								
25	30	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичем одного кабеля, проложенного в траншее	59	32,4	23,7	1912	1398	731	0,06	4
			м		8,6	5,9	507	348	76,95	0,03	2
26	31	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	59	18,8	14,2	1109	838	404	0,03	2
			м		4,5	3,5	266	207	76,95	0,02	1
27	32	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,244	9720		2372				
			1000шт								
28	33	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ	1	2021,1	1245	2021	1245	882	4	4
			шт		756	275	756	275	76,95	1,59	2
29	34	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип гЕК-1В-5-4/6-А	1	4170		4170				
			комплект								
30	35	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	4	1745,38	1411,25	6982	5645	2165	2,01	8
			шт		333	239,85	1332	959	85,05	0,81	3
31	36	С151703-48 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип НТУ 04-150-411 У1	4	3396		13584				
			шт.								
32	37	СПРАЙС лист	лампа компактная люминесцентная 6700лм,220В,85вт, Е27	4	714,48		2858				
			шт								
33	38	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах светильников масса 1 м до 2 кг	16	38,1	3,2	610	51	404	0,15	2
			м		28,8	0,7	461	11	76,95	0	0
34	39	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0163	32123		524				
			км								
35	40	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ 36-1689-78/, тип У595 У2	4	381		1524				
			шт								
36	41	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,72	402,75	0	290	0	295	2,8	2
			м3		402,75	0	290	0	91,53	0	0
37	42	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В20	0,72	7000,2	95,97	5040	69	550	4,9	4
			м3		771,75	36,25	556	26	85,05	0,18	0
38	43	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т	4	4250,11	1831,4	17000	7326	9838	12	48
			опора		1977,75	625,01	7911	2500	85,05	2,34	9
39	44	С12021-41	Опора металлическая	0,1066	147100		15685				
			т								
40	45	С99-1-1	Окраска металлоконструкций краской алюминиевой за 2 раза металлических опор	0,1066	2970	0	317	0	0	0	0
			тн		0	0	0	0		0	0
41	46	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,008	21603,38	0	173	0	165	133	1
			км.-км		20790	0	166	0	89,1	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	47	С130804-1052 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая SDR 7,4 - 32X2,3 м	8,08	85		687				
43	48	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм L=3м шт	4	330,1	24,1	1320	96	405	0,7	3
					116	2,5	464	10	76,95	0,01	0
44	49	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм м	4	51,7	2,8	207	11	95	0,16	1
					27,5	0,3	110	1	76,95	0	0
			Итого по разделу: Наружное освещение				92352				
			Раздел: Аппараты защиты и учета электроэнергии в РУ-0,4кВ ТП №208								
45	50	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А шт	2	1008,7	32,7	2017	65	702	2	4
					441	4,5	882	9	76,95	0,03	0
46	51	С Прайс лист	Выключатель автоматический ВА 57-35-3Р, 200А шт	2	3001,45		6003				
			Отпускная цена		3001		6003				
			Сметная стоимость оборудования				***6003***				
47	52	Е0121-24-13	Установка трансформатора тока шт	3	314,3	20,67	943	62	667	1,26	4
					220,5	8,19	662	25	87,48	0,04	0
48	53	С 18-1-1395	Трансформатор тока 400/5-0,5 ТТА-40 шт	3	554		1662				
49	54	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9	5,4	167	5	137	1	1
					158	2,3	158	2	76,95	0,01	0
50	55	С 18-1-1063	Счетчик трехфазный Дала СА4У-Э72 шт	1	8903		8903				
			Итого по разделу: Аппараты защиты и учета электроэнергии в РУ-0,4кВ ТП №208				19695				
			Раздел: Электротехническое оборудование в РУ-10кВ РУ-0,4кВ ТП №208								
51	56	Ц0108-54-2	Трансформатор напряжения, напряжение до10 кВ, трехфазный шт	1	415,9	64,3	416	64	238	2	2
					263	15,8	263	16	76,95	0,09	0
52	57	75-3-6	Трансформатор трехфазный масляный модели ТМ-250/10/0,4 шт.	1	334439		334439				
			Отпускная цена		334439		334439				
			Сметная стоимость оборудования				***334439***				
53	58	Е0121-23-1	Монтаж распределительных щитов шкаф	3	2070	0	6210	0	3543	6,98	21
					1215	0	3645	0	87,48	0	0
54	59	75-6-102	Вводная панель распределительных щитов ПО70-51 У3 шт.	1	78091		78091				
			Отпускная цена		78091		78091				
			Сметная стоимость оборудования				***78091***				
55	60	75-6-103	Секционная панель распределительных щитовПО 70-71 У3 шт.	1	36931		36931				
			Отпускная цена		36931		36931				
			Сметная стоимость оборудования				***36931***				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	61	75-6-92	Линейная панель распределительных щитов ЩО70-07 У3 шт.	1	81873		81873				
			Отпускная цена		81873		81873				
			Сметная стоимость оборудования				*81873*				
			Итого по разделу: Электротехническое оборудование в РУ-10кВ РУ-0,4кВ ТП №208				537960				
			ИТОГО:				781357	19223			143
							23531	5022			21
			Всего прямые затраты:				781357				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				201266				
			- оборудования				537337				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				12889				
			На общестроительные работы				3810				
			На металломонтажные работы				9838				
			Всего накладных расходов:				26537				
			Итого с накладными				807894				
			- заработная плата				3981				
			- трудоемкость				13				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				16233				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				824127				
			Итого с временными, 1,44 %				828257				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				832184				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				833348				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				836257				
			ИТОГО:				836257				
			Сметная заработная плата				32534				
			Нормативная трудоемкость				177				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2288647				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				45773				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2334420				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				280130				
			Итого с НДС				2614550				
			Скидка тендерская 7,019133%				183519				
			Итого на оплату с учетомму скидки				2431031				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АНДА"				729309				
			Итого к оплате				1701721,37				

М.П. От Заказчика:
Директор Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор Бекбергенов Ж.А.

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Общежитие на 234 места**

А К Т №4
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 5-1-1 Сети телефонизации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18,5	218,93	0	4050	0	4119	1,54	28
			м3		218,93	0	4050	0	91,53	0	0
2	2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,5	134,1	0	2481	0	2523	0,97	18
			м3		134,1	0	2481	0	91,53	0	0
3	3	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,038	621603,38	0	23621	0	782	133	5
			кан.-км		20790	0	790	0	89,1	0	0
4	4	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на невсходной части ККС-1	1	10725,83	575,55	10726	576	1327	6,91	7
			колодец		1194,75	146,03	1195	146	89,1	0,59	1
5	5	С143018-28 Изм. и доп.изм.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	0,44	18100		7964				
			м3								
6	6	СПРАЙС лист	Консольные крюки ККЧ-1	2	360,5		721				
			шт								
7	7	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	3	154,12	0	462	0	390	0,78	2
			канал		131,18	0	394	0	89,1	0	0
8	8	Ц0110-572-7	Кабели, прокладываемые вручную /в готовые траншеи/ на действующих линиях	0,51	113586	0	57929	0	50402	554	283

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		112050	0	57146	0	79,38	0	0
9	9	Ц0110-572-8	Кабели, прокладываемые вручную /в готовые траншеи/ на новостроящихся линиях	0,037	75881	0	2808	0	2438	330	12
			км		74700	0	2764	0	79,38	0	0
10	10	С151606-1718 Изм. и доп. вып. 20	Кабели опт.брон.гофр.2 одном. ОКЗм-Н 2G/652D	0,582	69035		40178				
			км								
11	11	СПРАВС лист	Пачкорд ОКБ-2 5м разъемами SC/APC FTTH	1	342,56		343				
			шт								
12	12	Ц0110-345-5	Сплитер с коэффициентом деления 1х4	1	6590	185	6590	185	5422	34	34
			шт		5918	47,3	5918	47	81,81	0,27	0
13	13	С151803-193	Сплитер с коэффициентом деления 1х4 SPL4-SHC/in250/OutT250-W	1	3100		3100				
			шт								
14	14	Е0121-9-2	Прокладка провода сечением 25 мм2 заземления	3	26,92	0	81	0	72	0,15	0
			м		24,75	0	74	0	87,48	0	0
15	15	С151607-146 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0031	155587		476				
			км								
16	16	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	1	2861,67	2498,77	2862	2499	560	1,5	2
			участок		362,9	202,7	363	203	89,1	1,18	1
17	17	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 2	1	4068,58	3560,52	4069	3561	789	2,1	2
			кабель		508,06	288,83	508	289	89,1	1,68	2
			ИТОГО:				168461	6821			394
							75683	685			4
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**59684**				
			На общестроительные работы				**9141**				
			Всего накладных расходов:				**68825**				
			Итого с накладными				**237286**				
			- заработная плата				**10324**				
			- трудоемкость				**34**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**14237**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**251523**				
			Итого с временными, 1,44 %				**255145**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**258589**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**259610**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**262161**				
			ИТОГО:				**262161**				
			Сметная заработная плата				**86692**				
			Нормативная трудоемкость				**432**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				717475				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				14350				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				731825				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				87819				
			Итого с НДС				819644				
			Скидка тендерская 7,019133%				57532				
			Итого на оплату с учетому скидок				762112				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				228634				
			Итого к оплате				533478,47				

М.П. От Заказчика:
Директор Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор Бекбергенов Ж.А.

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Общежитие на 234 места**

А К Т №4
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 6-2-1 Тепловые сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	26,88	42,17	40,26	1134	1082	300	0,01	9
			м3		1,86	10,92	50	294	78,57	0,04	1
2	2	E010333-А8-1	Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	45,696	45	45	2056	2056	370	0	0
			т		0	9	0	411	81	0,19	9
3	3	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	31,92	29,64	28,03	946	895	241	0,01	0
			м3		1,61	7,06	51	225	78,57	0,02	1
4	4	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,68	389,25	0	1432	0	1457	2,48	9
			м3		389,25	0	1432	0	91,53	0	0
5	5	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	26,7	7,57	7,57	202	202	57	0	0
			м3		0	2,46	0	66	78,57	0,01	0
6	6	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	26,7	25,65	5,38	685	144	472	0,13	3
			м3		20,27	0	541	0	78,57	0	0
7	7	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	8,9	167,18	0	1488	0	1513	1,21	11
			м3		167,18	0	1488	0	91,53	0	0
8	8	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под лотки	3	777	152,52	2331	458	740	1,02	3
			м3		153,68	57,15	461	171	105,3	0,28	1
9	9	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	7,86	1986,57	564,43	15614	4436	7551	3,33	26

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		567	195,49	4457	1537	113,4	0,75	6
10	10	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	4,62	16700		77154				
			м3								
11	11	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, плоские площадью до 3 м2	3,08	17300		53284				
			м3								
12	12	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Брусок для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22.5	0,16	16300		2608				
			м3								
13	13	Е0107-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастичной, горизонтальных	11,12	59,17	0,14	658	2	376	0,16	2
			м		26,78	0,05	298	1	113,4	0	0
14	14	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по поверхности бетона в 2 слоя стен канала	30,24	665,48	8,23	20124	249	2722	0,47	14
			м2		81,68	3,08	2470	93	95,58	0,02	0
15	15	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок толщиной в 1/2 кирпича	0,744	887,39	34,73	660	26	188	1,43	1
			м2		225	13,01	167	10	95,58	0,06	0
16	16	Е0106-1-15	Укладка бетона В 7,5	0,072	4598,51	100,65	331	7	13	0,97	0
			м3		146,25	38,03	11	3	85,05	0,19	0
17	17	Е0107-44-1	Укладка ж/б подкладки	3	681,4	352,79	2044	1058	1537	1,6	5
			шт		283,5	123,19	851	370	113,4	0,49	1
18	18	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Подкладки ж/б	0,21	16300		3423				
			м3								
19	19	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,045	173697,14	47716,89	7816	2147	5089	440	20
			км		79650	17008,5	3584	765	105,3	88,36	4
20	20	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	45,45	452		20543				
			м								
21	21	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,056	162167,21	46381,71	9081	2597	6098	424	24
			км		76050	17015,25	4259	953	105,3	88,37	5
22	22	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	28,28	131		3705				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм м	28,28	173		4892				
24	24	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов в котельной из стальных бесшовных труб диам.до 50 мм м	14	120,7 100,35	14,12 5,29	1690 1405	198 74	1704 103,68	0,55 0,03	8 0
25	25	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м	7	131		917				
26	26	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм м	7	173		1211				
27	27	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП-1 из тяжелого бетона класса В22,5 м3	0,16	16300		2608				
28	28	С130904-73 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005 шт	2	9960		19920				
29	29	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 шт	1	3443		3443				
30	30	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 шт	3	3074		9222				
31	31	С130904-70 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 шт	2	4437		8874				
32	32	Е0113-29-56Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 м2	21	189,31 2,84	0,14 0,05	3976 60	3 1	49 72,9	0,01 0	0 0
33	33	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм минеральной ватой толщиной 50 мм м	35	81,5 40,95	5,47 2,03	2853 1433	191 71	1354 81	0,24 0,01	8 0
34	34	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм минеральной ватой толщиной 50 мм м	35	83,74 42,3	6,01 2,25	2931 1481	210 79	1403 81	0,25 0,01	9 0
35	35	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм минеральной ватой толщиной 50 мм м	45	120,77 69,53	10,09 3,83	5435 3129	454 172	2971 81	0,41 0,02	18 1
36	36	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dн 76-108 мм м3	2	14800		29600				
37	37	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 40мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм м	70	126,66 34,2	7,4 2,7	8866 2394	518 189	2325 81	0,22 0,01	15 1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	38	E0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм м	45	143,38	9,39	6452	423	1322	0,18	8
					29,03	3,6	1306	162	81	0,02	1
39	39	C11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б м2	58	89		5162				
40	40	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов в котельной диам. до 50 мм м	14	10,99	0	154	0	172	0,05	1
					10,69	0	150	0	103,68	0	0
41	41	E0109-51-7	Контроль качества сварных соединений гамма-лучами при толщине металла труб до 5 мм м	1,4	885,29	210,29	1239	294	666	2,15	3
					508,5	78,75	712	110	72,9	0,39	1
42	42	E0122-38-1	Врезка в существующую сеть теплотрассы из стальных труб диам. 32 мм врезка	2	478,53	80,05	957	160	669	1,3	3
					254,25	31,5	509	63	105,3	0,15	0
43	43	E0122-38-2	Врезка в существующую сеть теплотрассы из стальных труб диам. 80 мм врезка	2	739,72	120,17	1479	240	953	1,86	4
					362,25	45	725	90	105,3	0,22	0
44	44	E0116-9-6	Футляр из стальных бесшовных труб диам. 150 мм м	1,04	229,37	27,87	239	29	228	1,04	1
					180,23	10,44	187	11	103,68	0,05	0
45	45	C130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со скошенной фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м	1,04	1055		1097				
46	46	E0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм фланец	4	481,59	69,84	1926	279	1737	1,73	7
					369	2,25	1476	9	105,3	0,01	0
47	47	C130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм шт	4	671		2684				
48	48	E0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200мм 1сальник	2	395,32	1,57	791	3	907	2,36	5
					393,75	0	788	0	103,68	0	0
49	49	C11031-25	Вата минеральная м3	0,033	2530		83				
50	50	C143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый классе В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3	0,11	4174		459				
51	51	E0116-9-7	Футляр из стальных бесшовных труб диам. 219х6 мм м	1,04	415,42	45,13	432	47	368	1,66	2
					290,25	16,97	302	18	103,68	0,08	0
52	52	C130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм м	1,04	2030		2111				
53	53	E0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 279 мм фланец	4	708,82	102,44	2835	410	2475	2,45	10
					524,25	4,5	2097	18	105,3	0,02	0
54	54	C130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 279ГОСТ 12816-80 шт.	4	1877		7508				
55	55	E0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200мм	2	395,32	1,57	791	3	907	2,36	5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1гальник		393,75	0	788	0	103,68	0	0
56	56	С11031-25	Вата минеральная	0,049	2530		124				
			м3								
57	57	С14000-4 Втм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,11	4174		459				
			м3								
58	58	Е0107-61-1 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж непроходныхканалов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,7	706,93	338,66	495	237	404	2	1
			м3		340,2	117,29	238	82	113,4	0,45	0
59	59	Е0146-27-2	Пробивка отверстия 120х45 в конструкциях из бетона (фундаменте)	0,324	9649,24	5565,49	3126	1803	1804	23,8	8
			м3		4083,75	2101,5	1323	681	81	10,27	3
			ИТОГО:				374360	20866			234
							40619	6729			37
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				46190				
			На металлоконтажные работы				666				
			На сантехнические работы				4287				
			Всего накладных расходов:				51143				
			Итого с накладными				425503				
			- заработная плата				7671				
			- трудоемкость				26				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				25530				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				451033				
			Итого с временными, 1,44 %				457528				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				463705				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				465535				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				470110				
			ИТОГО:				470110				
			Сметная заработная плата				55019				
			Нормативная трудоемкость				297				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1286585				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				25732				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1312317				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				157478				
			Итого с НДС				1469795				
			Скидка тендерная 7,019133%				103167				
			Итого на оплату с учетому скидки				1366628				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				409988				
			Итого к оплате				956639,69				

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	50	E0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	805	40,46	0	32570	0	23692	0,19	150
			м		30,28	0	24375	0	87,48	0	0
31	51	С130804-1051 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 7,4 - 25X3,5 СТ РК ИСО 4427-2004	91,91	56		5147				
			м								
32	52	С Прайс лист	Гофрированная труба д-20 мм	708	8,81		6236				
			м								
33	53	С130804-534	Трубки гибкие электроизоляционные Д -8мм	6	7,74		46				
			м								
34	54	E0121-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	84	49,38	0	4148	0	1954	0,15	12
			м		23,93	0	2010	0	87,48	0	0
35	55	E0121-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 70 мм	3	57,8	0	173	0	94	0,2	1
			м		32,35	0	97	0	87,48	0	0
36	56	С130804-1053 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 7,4 - 40x5,5 СТ РК ИСО 4427-2004	84,84	134		11369				
			м								
37	57	С130804-1056 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 7,4 - 75X10,3 СТ РК ИСО 4427-2004	3,03	469		1421				
			м								
38	58	E0121-1-1	Прокладка металлорукавов из стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	17	89,76	10,29	1526	175	1295	0,45	8
			м		73,23	5,14	1245	87	87,48	0,02	0
39	59	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлорукав из стальных труб, D 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	17,34	29		503				
			м								
40	64	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, ЛПМЗГ-300, габаритные размеры 2000x300x50 мм	22	583		12826				
			шт								
41	65	С151803-67	Угол плоский плавный, УПГа-300 прям	6	318		1908				
			шт								
42	66	С151803-67	Т-отвод плавный, ТГа-300	4	318		1272				
			шт								
43	67	С151803-71	Планка соединительная универсальная	66	105		6930				
			шт								
44	68	И0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	58	170,1	15,3	9866	887	942	0,09	5
			м		15,8	3,2	916	186	76,95	0,02	1
45	69	С151803-74	Профиль перфорированный ПП-100, габаритные размеры 2000x30x50 мм	29	256		7424				
			шт								
			Итого по разделу: Силовое электрооборудование				361425				
			Раздел: Оборудование и материалы осветительной сети								
46	71	СПРАЙС лист	Щит металлический ЩРВу-24	10	1370,23		13702				

Объект: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Заказчик: Государственный коммнальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талгарский медицинский колледж" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"
Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Маметова дом №26
РНН 091700210610
БИН 040140002323
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ 456010311000236777
Банк АО Народный Банк Казахстана

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 100 823 753,00 тенге
б) отчетный месяц - 29 583 916,00 тенге

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 год

Договор № 15 от 01.08.2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2016 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за март	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области	тенге	130 536 000,00				71 239 837	100 823 753,00	29 583 916,00	100 823 753,00

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания общежития медицинского колледжа в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

РЕЕСТР ПО АКТУ № 5

	Наименование глав, объектов, работ и затрат	с начало года	в отчетному месяцу
1	Общестроительные работы	56 982 101,73	18 164 723,02
2	Отопление, вентиляция	6 631 467,41	750 674,52
3	Водопровод, канализация	8 295 390,88	
4	Внутреннее электроснабжение	7 263 243,81	835 790,38
5	Автоматическая пожарная сигнализация	2 031 204,60	
6	Система видионаблюдения	1 293 822,81	1 293 822,81
7	Слабые токи телевидение	72 669,85	72 669,85
8	Внутренняя телефонизация	234 177,06	234 177,06
9	Наружное электроснабжение	1 701 721,37	
10	Сети телефонизации	533 478,47	
11	Сети водопровода и канализации	2 503 057,77	
12	Сети теплотрассы	956 639,69	
13	Благоустройства	12 324 777,56	8 232 058,36
Итого:		**100 823 753,00**	**29 583 916,00**

От Заказчика _____

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Общежитие на 234 места**

А К Т №5
приемки выполненных работ
за март 2017 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Демонтажные работы								
			Раздел: Монтажные работы								
			Раздел: Проемы								
1	76	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	8,466	448,56	128,16	3798	1085	2002	1,03	9
			м2		174,4	44,59	1476	377	97,2	0,17	1
2	84	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,37	379,71	40,1	900	95	840	1,71	4
			м2		313,09	15,16	742	36	97,2	0,07	0
3	92	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	17,035	2800		-47699				
			м2								
4	93	С11011-1361 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакеты СПО 4М1-16Ar-4И Э ГОСТ 24866-99/	17,035	2460		41907				
			м2								
5	113	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	143,64	448,56	128,16	64431	18409	33971	1,03	149
			м2		174,4	44,59	25050	6405	97,2	0,17	25
			Итого по разделу: Проемы				63337				
			Раздел: Отделочные работы								
6	124	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен, откосов, потолков	1897,5	19,52	0,15	37034	285	28425	0,11	201
			м2		15,79	0,06	29961	119	85,05	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	128	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	205,08	260,86	2,91	53497	597	9941	0,3	61
			м2		50,2	1,1	10295	226	85,05	0,01	1
8	132	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	359,1	254,87	2,35	91524	844	15498	0,27	95
			м2		44,77	0,9	16077	323	85,05	0	2
9	135	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм оконных и дверных откосов плоских	51,5	170,46	7,65	8779	394	8054	0,93	48
			м2		162,6	2,9	8374	149	85,05	0,01	1
10	138	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	51,5	254,87	2,35	13126	121	2223	0,27	14
			м2		44,77	0,9	2306	46	85,05	0	0
11	142	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	642,5	260,86	2,91	167603	1871	31146	0,3	192
			м2		50,2	1,1	32252	707	85,05	0,01	3
12	143	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	1374,6	89,2	4,29	122610	5894	112268	0,52	720
			м2		84,79	1,64	116552	2251	85,05	0,01	11
13	146	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	349,44	254,87	2,35	89062	821	15081	0,27	93
			м2		44,77	0,9	15644	314	85,05	0	2
14	147	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	62,94	185,31	2,35	11664	148	5409	0,54	34
			м2		90,05	0,9	5667	57	85,05	0	0
15	149	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм оконных и дверных откосов плоских	41,3	170,46	7,65	7040	316	6459	0,93	38
			м2		162,6	2,9	6715	120	85,05	0,01	1
16	150	С143002-55 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	49,56	25		1239				
			кг								
17	151	С143002-57 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	49,56	34		1685				
			кг								
18	152	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	41,3	254,87	2,35	10526	97	1782	0,27	11
			м2		44,77	0,9	1849	37	85,05	0	0
19	153	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	450,36	122,5	4,93	55170	2218	50768	0,64	287
			м2		117,43	1,86	52884	839	85,05	0,01	4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	156	Е0115-180-6	Улучшенная окраска полиамидлацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	450,36	260,86	2,91	117481	1312	21832	0,3	135
					50,2	1,1	22607	495	85,05	0,01	2
21	157	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен м2	1002,6	89,2	4,29	89429	4299	81886	0,52	525
					84,79	1,64	85010	1642	85,05	0,01	8
22	160	Е0115-180-5	Улучшенная окраска полиамидлацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	1878,415	254,87	2,35	478751	4414	81068	0,27	499
					44,77	0,9	84096	1691	85,05	0	8
23	161	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	514,8	185,31	2,35	95400	1210	44243	0,54	277
					90,05	0,9	46355	463	85,05	0	2
24	162	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и фартуков /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	908,382	1041,63	2,63	946198	2385	329580	2,3	2089
					382,95	0,99	347865	897	85,05	0	4
25	163	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм оконных и дверных откосов плоских м2	90	170,46	7,65	15341	689	14076	0,93	83
					162,6	2,9	14634	261	85,05	0,01	1
26	164	СТ43002-55 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	108	25		2700				
27	165	СТ43002-57 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевка для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе кг	108	34		3672				
28	166	Е0115-180-5	Улучшенная окраска полиамидлацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску м2	90	254,87	2,35	22938	211	3884	0,27	24
					44,77	0,9	4029	81	85,05	0	0
			Итого по разделу: Отделочные работы				**2442468**				
			Раздел: Полы								
29	167	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15 толщ 50мм м3	7,14	5753,41	0	41079	0	5154	4,21	30
					652,05	0	4656	0	99,63	0	0
30	168	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В12,5 м2	142,8	231,5	18,45	33058	2635	10626	0,42	59
					60,29	6,93	8610	989	99,63	0,03	5
31	169	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15 толщ 50мм м3	2,175	5753,41	0	12514	0	1570	4,21	9
					652,05	0	1418	0	99,63	0	0
32	170	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В12,5 м2	43,5	231,5	18,45	10070	803	3237	0,42	18
					60,29	6,93	2623	301	99,63	0,03	1
33	171	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	26,8	174,79	12,44	4684	333	1920	0,41	11
					60,03	4,67	1609	125	99,63	0,02	1
34	172	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	26,8	935,06	6,13	25060	164	2064	0,44	12
					67,28	2,31	1803	62	99,63	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	174	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	73,5	174,79	12,44	12847	914	5265	0,41	30
			м2		60,03	4,67	4412	344	99,63	0,02	2
36	175	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных с рифленной поверхностью	73,5	1742,42	37,95	128068	2789	13189	0,92	68
			м2		152,78	9,32	11229	685	99,63	0,05	3
37	176	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	78,645	942,26	1,62	74104	127	3938	0,26	21
			м		44,4	0,84	3492	66	99,63	0	0
38	177	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	2,9	341,15	23,03	989	67	345	0,48	1
			м2		98,84	8,64	287	25	99,63	0,04	0
39	178	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	2,9	225,28	11,31	653	33	201	0,29	1
			м2		58,48	4,25	170	12	99,63	0,02	0
40	179	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,9	174,79	12,44	507	36	288	0,41	1
			м2		60,03	4,67	174	14	99,63	0,02	0
41	180	Е0111-27-6Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из однопетных с красителем плиток с рифленной поверхностью	2,9	304,71	19	884	55	669	1,23	4
			м2		199,3	9,21	578	27	99,63	0,05	0
42	181	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,4	174,79	12,44	6362	453	2607	0,41	15
			м2		60,03	4,67	2185	170	99,63	0,02	1
43	182	Е0111-27-6Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из однопетных с красителем плиток с рифленной поверхностью	36,4	304,71	19	11091	692	8402	1,23	45
			м2		199,3	9,21	7254	335	99,63	0,05	2
44	183	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	38,111	141,55	0,4	5395	15	2026	0,27	10
			м		47,87	0,14	1825	5	99,63	0	0
45	184	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	117,3	174,79	12,44	20502	1459	8402	0,41	48
			м2		60,03	4,67	7042	548	99,63	0,02	3
46	185	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	117,3	935,06	6,13	109683	718	9036	0,44	52
			м2		67,28	2,31	7891	271	99,63	0,01	1
47	187	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,8	174,79	12,44	4335	308	1776	0,41	10
			м2		60,03	4,67	1489	116	99,63	0,02	1
48	188	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных с рифленной поверхностью	24,8	1742,42	37,95	43212	941	4450	0,92	23
			м2		152,78	9,32	3789	231	99,63	0,05	1
49	189	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	26,536	942,26	1,62	25004	43	1329	0,26	7
			м		44,4	0,84	1178	22	99,63	0	0
50	190	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	43,5	174,79	12,44	7603	541	3116	0,41	18
			м2		60,03	4,67	2611	203	99,63	0,02	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	191	Е0111-27-7 Изм. в доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных с рифленной поверхностью	43,5	1742,42	37,95	75795	1651	7806	0,92	40
			м2		152,78	9,32	6646	406	99,63	0,05	2
52	192	Е0111-39-5 Изм. в доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	46,545	942,26	1,62	43858	75	2331	0,26	12
			м		44,4	0,84	2067	39	99,63	0	0
53	193	Е0111-2-9	Устройство уплотненных трамбовками подстилающих слоев бетонных В15 толщ 50мм	25,17	5753,41	0	144813	0	18168	4,21	106
			м3		652,05	0	16412	0	99,63	0	0
54	194	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В12,5	503,4	231,5	18,45	116537	9288	37459	0,42	209
			м2		60,29	6,93	30352	3486	99,63	0,03	17
55	195	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	270,3	174,79	12,44	47245	3362	19361	0,41	111
			м2		60,03	4,67	16226	1264	99,63	0,02	6
56	196	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	270,3	935,06	6,13	252747	1656	26822	0,44	119
			м2		67,28	2,31	18184	625	99,63	0,01	3
57	198	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	93,5	174,79	12,44	16342	1163	6697	0,41	38
			м2		60,03	4,67	5613	437	99,63	0,02	2
58	199	Е0111-27-7 Изм. в доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных с рифленной поверхностью	93,5	1742,42	37,95	162916	3548	16778	0,92	86
			м2		152,78	9,32	14285	872	99,63	0,05	4
59	200	Е0111-39-5 Изм. в доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	100,045	942,26	1,62	94269	162	5010	0,26	26
			м		44,4	0,84	4442	84	99,63	0	0
60	201	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	88,8	341,15	23,03	30294	2045	10565	0,48	42
			м2		98,84	8,64	8777	767	99,63	0,04	4
61	202	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	88,8	225,28	11,31	20005	1005	6146	0,29	26
			м2		58,48	4,25	5193	377	99,63	0,02	2
62	203	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	88,8	174,79	12,44	15521	1104	6361	0,41	36
			м2		60,03	4,67	5331	415	99,63	0,02	2
63	204	Е0111-27-60Изм. в доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из однощветных с красителем плиток с рифленной поверхностью	88,8	304,71	19	27058	1687	20497	1,23	109
			м2		199,3	9,21	17697	818	99,63	0,05	4
64	205	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50,5	174,79	12,44	8827	628	3617	0,41	21
			м2		60,03	4,67	3032	236	99,63	0,02	1
65	206	Е0111-27-60Изм. в доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из однощветных с красителем плиток с рифленной поверхностью	50,5	304,71	19	15388	960	11656	1,23	62
			м2		199,3	9,21	10064	465	99,63	0,05	2
66	207	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	52,874	141,55	0,4	7484	21	2810	0,27	14

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		47,87	0,14	2531	7	99,63	0	0
67	208	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1157,6	174,79	12,44	202332	14398	82917	0,41	474
			м2		60,03	4,67	69491	5412	99,63	0,02	26
68	209	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1157,6	935,06	6,13	1082425	7090	89174	0,44	509
			м2		67,28	2,31	77878	2677	99,63	0,01	13
69	211	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	394,4	174,79	12,44	68935	4905	28250	0,41	161
			м2		60,03	4,67	23676	1844	99,63	0,02	9
70	212	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных с рифленной поверхностью	394,4	1742,42	37,95	687209	14967	70773	0,92	363
			м2		152,78	9,32	60255	3677	99,63	0,05	19
71	213	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	422,008	942,26	1,62	397642	684	21134	0,26	112
			м		44,4	0,84	18738	353	99,63	0	2
			Итого по разделу: Полы				4095344				
			Раздел: Кровля Блок Б								
			ИТОГО:				6601152	131241			8756
							1423655	46348			220
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1478322				
			Всего накладных расходов:				1478322				
			Итого с накладными				8079474				
			- заработная плата				221748				
			- трудоемкость				739				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				484768				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8564242				
			Итого с временными, 1,44 %				8687567				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				8804849				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8839599				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8926475				
			ИТОГО:				8926475				
			Сметная заработная плата				1691751				
			Нормативная трудоемкость				9715				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				24429746				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				488595				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24918341				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2990201				
			Итого с НДС				27908542				
			Скидка тендерная 7,019133%				1958938				
			Итого на оплату с учетом скидки				25949604				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				7784881				
			Итого к оплате				18164723,02				

М.П. **От Заказчика:**
Директор _____ **Камалов З.Р.**

М.П. **От Подрядчика:**
Исп. директор _____ **Бекбергенов Ж.А.**

Заказчик ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Объект: Общежитие на 234 места

А К Т №5
приемки выполненных работ
за март 2017 года

на 2-1-2 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Демонтажные работы								
			Раздел: Отопление								
			Раздел: Отопление блок "Б", "В"								
1	50	СТ1031-138 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dn 76 мм, толщина изоляции 9 мм м	42	134		5628				
			Итого по разделу: Отопление блок "Б", "В"				5628				
			Раздел: Отопление Блок "А"								
			Раздел: Вентиляция								
2	76	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т DOspel шт	15 15	822,56 785,18	37,38 14,77	12338 11778	561 221	13823 103,68	4,41 0,07	66 1
3	77	СПРАЙС лист	Вентиляторы канальные DOspel STyl 120 шт	15	683,48		10252				
4	78	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	23,25 23,25	1212,35 298,86	17,27 6,47	28187 6948	402 150	8178 103,68	1,86 0,03	43 1
5	79	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	28,8 28,8	1183,08 274,4	13,89 5,2	34073 7903	400 150	9277 103,68	1,7 0,03	49 1
6	80	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей минватой м2	7,8 7,8	193,94 105,83	62,69 23,35	1513 826	489 182	907 81	0,61 0,12	5 1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	81	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТМ AL фольгированные м3	0,39	10300		4017				
8	82	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	3	1143,68	9,12	3431	27	348	0,59	2
					97,81	2,95	293	9	103,68	0,01	0
9	83	Е0113-29-6	Окраска металлических поверхностей огнезащитным покрытием "Феникс" в 1 слой м2	45	258,01	123,98	11610	5579	6578	0,68	30
					134,03	46,44	6031	2090	72,9	0,23	10
10	84	СПРАЙС лист	Огнезащитное покрытие "Феникс" кг	90	636,18		57256				
11	85	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т DOspel шт	6	822,56	37,38	4935	224	5529	4,41	26
					785,18	14,77	4711	89	103,68	0,07	0
12	86	СПРАЙС лист	Вентиляторы канальные DOspel STyl 120 шт	6	683,48		4101				
13	87	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	8	1212,35	17,27	9699	138	2814	1,86	15
					298,86	6,47	2391	52	103,68	0,03	0
14	88	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	9,6	1183,08	13,89	11358	133	3092	1,7	16
					274,4	5,2	2634	50	103,68	0,03	0
15	89	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей минватой м2	2,6	193,94	62,69	504	163	302	0,61	2
					105,83	23,35	275	61	81	0,12	0
16	90	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТМ AL фольгированные м3	0,13	10300		1339				
17	91	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1	1143,68	9,12	1144	9	116	0,59	1
					97,81	2,95	98	3	103,68	0,01	0
18	92	Е0113-29-6	Окраска металлических поверхностей огнезащитным покрытием "Феникс" м2 в 1 слой	15	258,01	123,98	3870	1860	2193	0,68	10
					134,03	46,44	2010	697	72,9	0,23	3
19	93	СПРАЙС лист	Огнезащитное покрытие "Феникс" кг	30	636,18		19085				
20	94	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т DOspel шт	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
					785,18	14,77	785	15	103,68	0,07	0
21	95	СПРАЙС лист	Вентиляторы канальные DOspel STyl 120 шт	1	683,48		683				
22	96	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	9,3	1212,35	17,27	11275	161	3271	1,86	17
					298,86	6,47	2779	60	103,68	0,03	0
23	97	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей минватой	1,4	193,94	62,69	272	88	163	0,61	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		105,83	23,35	148	33	81	0,12	0
24	98	С11031-179 Изм. и дополнен.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, маркаKIM AL фольгированные	0,07	10300		721				
			м3								
25	99	U0120-19-1	Установка щитов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1143,68	9,12	1144	9	116	0,59	1
			шт		97,81	2,95	98	3	103,68	0,01	0
26	100	E0113-29-6	Окраска металлических поверхностей огнезащитным покрытием "Феникс" в 1 слой	6,5	258,01	123,98	1677	806	950	0,68	4
			м2		134,03	46,44	871	302	72,9	0,23	1
27	101	СПРАЙС лист	Огнезащитное покрытие "Феникс"	13	636,18		8270				
			кг								
28	102	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т DOspel	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
			шт		785,18	14,77	785	15	103,68	0,07	0
29	103	СПРАЙС лист	Вентиляторы канальные DOspel STyl 120	1	683,48		683				
			шт								
30	104	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,5	1212,35	17,27	5456	78	1583	1,86	8
			м2		298,86	6,47	1345	29	103,68	0,03	0
31	105	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей минватой	1,2	193,94	62,69	233	75	140	0,61	1
			м2		105,83	23,35	127	28	81	0,12	0
32	106	С11031-179 Изм. и дополнен.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, маркаKIM AL фольгированные	0,06	10300		618				
			м3								
33	107	E0120-19-1	Установка щитов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1143,68	9,12	1144	9	116	0,59	1
			шт		97,81	2,95	98	3	103,68	0,01	0
34	108	E0113-29-6	Окраска металлических поверхностей огнезащитным покрытием "Феникс"в 1 слой	1,3	258,01	123,98	335	161	190	0,68	1
			м2		134,03	46,44	174	60	72,9	0,23	0
35	109	СПРАЙС лист	Огнезащитное покрытие "Феникс"	2,6	636,18		1654				
			кг								
36	110	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т DOspel	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
			шт		785,18	14,77	785	15	103,68	0,07	0
37	111	СПРАЙС лист	Вентиляторы канальные DOspel STyl 120	1	683,48		683				
			шт								
38	112	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной сталитолщиной 0,5 мм	3,75	1212,35	17,27	4546	65	1319	1,86	7
			м2		298,86	6,47	1121	24	103,68	0,03	0
39	113	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей минватой	1,2	193,94	62,69	233	75	140	0,61	1
			м2		105,83	23,35	127	28	81	0,12	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	114	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, маркаKIM AL фольгированные	0,06	10300		618				
			м3								
41	115	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1143,68	9,12	1144	9	116	0,59	1
			шт		97,81	2,95	98	3	103,68	0,01	0
42	116	Е0113-29-6	Окраска металлических поверхностей огнезащитным покрытием "Феникс" в 1 слой	1	258,01	123,98	258	124	146	0,68	1
			м2		134,03	46,44	134	46	72,9	0,23	0
43	117	СПРАЙС лист	Огнезащитное покрытие "Феникс"	2	636,18		1272				
			кг								
			Итого по разделу: Вентиляция				264099				
			ИТОГО:				269728	11758			321
							55373	4418			21
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				11708				
			На сантехнические работы				52463				
			Всего накладных расходов:				64171				
			Итого с накладными				333899				
			- заработная плата				9626				
			- трудоемкость				32				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				20034				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				353933				
			Итого с временными, 1,44 %				359030				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				363877				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				365313				
			Итого с затратами на выслуту лет, 1 %				368903				
			ИТОГО:				368903				
			Сметная заработная плата				69417				
			Нормативная трудоемкость				374				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1009604				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				20192				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1029796				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				123576				
			Итого с НДС				1153372				
			Скидка тендерная 7,019133%				80957				
			Итого на оплату с учетому скидки				1072415				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				321725				
			Итого к оплате				750674,52				

М.П. От Заказчика :
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Общежитие на 234 места**

АКТ №5
приемки выполненных работ
за март 2017 года

на 2-1-4 Внутреннее электроснабжение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Силовое электрооборудование								
1	1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	0	2252	0	1358	8,03	8
			шкаф		1397,25	0	1397	0	87,48	0	0
2	3	Ц0108-572-4	Распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	490	3	3
			шт		486	40,5	486	41	76,95	0,23	0
3	5	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	3	666,89	45,21	2001	136	1576	3,04	9
			шт		522,68	17,92	1568	54	87,48	0,09	0
4	7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	588	1	3
			шт		227	2,3	681	7	76,95	0,01	0
5	9	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты	12	108,5	1,6	1302	19	1036	1	12
			шт		101	0	1212	0	76,95	0	0
6	11	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
			шт		522,68	17,92	523	18	87,48	0,09	0
7	13	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	196	1	1
			шт		227	2,3	227	2	76,95	0,01	0
8	15	Ц0108-80-1	Прибор измерение и защиты	5	108,5	1,6	543	8	432	1	5
			шт		101	0	505	0	76,95	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	17	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	6	666,89	45,21	4001	271	3153	3,04	18
					522,68	17,92	3136	108	87,48	0,09	1
10	19	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	6	501,2	13,2	3007	79	1176	1	6
					227	2,3	1362	14	76,95	0,01	0
11	21	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты шт	18	108,5	1,6	1953	29	1554	1	18
					101	0	1818	0	76,95	0	0
12	23	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	2	584,95	38,75	1170	78	910	2,65	5
					452,81	15,36	906	31	87,48	0,07	0
13	25	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	501,2	13,2	1002	26	392	1	2
					227	2,3	454	5	76,95	0,01	0
14	27	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты шт	4	108,5	1,6	434	6	345	1	4
					101	0	404	0	76,95	0	0
15	29	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	584,95	38,75	585	39	455	2,65	3
					452,81	15,36	453	15	87,48	0,07	0
16	31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	4	501,2	13,2	2005	53	784	1	4
					227	2,3	908	9	76,95	0,01	0
17	35	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт	14	33,18	0	465	0	423	0,2	3
					31,05	0	435	0	87,48	0	0
18	37	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	54	39,12	0	2113	0	1779	0,22	12
					33,9	0	1831	0	87,48	0	0
19	41	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	30	66,8	18,1	2004	543	618	0,12	4
					20,3	3,8	609	114	76,95	0,02	1
20	42	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг м	909	27,7	2,1	25179	1909	15699	0,1	91
					19,7	0,5	17907	455	76,95	0	3
21	60	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	4	330,1	24,1	1320	96	405	0,7	3
					116	2,5	464	10	76,95	0,01	0
22	61	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм м	14	49,1	7,3	687	102	341	0,15	2
					27,7	0,8	388	11	76,95	0	0
23	62	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм м	56	58,2	7,6	3259	426	1369	0,15	8
					27,7	0,9	1551	50	76,95	0,01	0
24	63	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных м	55	161,5	13,15	8883	723	3582	0,37	20
					61,88	5,16	3402	284	87,48	0,03	1
			Итого по разделу: Силовое электрооборудование				69686				
			Раздел: Оборудование и материалы осветительной сети								
25	70	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	10	666,89	45,21	6669	452	5255	3,04	30
					522,68	17,92	5227	179	87,48	0,09	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	72	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	40	501,2	13,2	20048	528	7842	1	40
			шт		227	2,3	9080	92	76,95	0,01	1
27	75	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты	30	108,5	1,6	3255	48	2591	1	30
			шт		101	0	3030	0	76,95	0	0
28	77	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	584,95	38,75	1170	78	910	2,65	5
			шт		452,81	15,36	906	31	87,48	0,07	0
29	79	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1176	1	6
			шт		227	2,3	1362	14	76,95	0,01	0
30	82	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	584,95	38,75	585	39	455	2,65	3
			шт		452,81	15,36	453	15	87,48	0,07	0
31	84	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	980	1	5
			шт		227	2,3	1135	11	76,95	0,01	0
32	87	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	177	1	1
			шт		205	2,3	205	2	76,95	0,01	0
33	89	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	584,95	38,75	585	39	455	2,65	3
			шт		452,81	15,36	453	15	87,48	0,07	0
34	93	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	124	283,46	81,7	35149	10131	26210	1,09	135
			шт		174,4	43,07	21625	5340	87,48	0,2	24
35	97	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	403	197,28	71,95	79503	28996	56718	0,63	255
			шт		99,88	44,92	40251	18102	87,48	0,2	79
36	125	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	165,462	27,7	2,1	4583	347	2858	0,1	17
			м		19,7	0,5	3260	83	76,95	0	0
			Итого по разделу: Оборудование и материалы осветительной сети				**157288**				
			ИТОГО:				**226974**	**45634**			**776**
							129614	**25112**			**112**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**144778**				
			Всего накладных расходов:				**144778**				
			Итого с накладными				**371752**				
			- заработная плата				**21717**				
			- трудоемкость				**72**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**22305**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**394057**				
			Итого с временными, 1,44 %				**399731**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**405127**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**406726**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**410723**				
			ИТОГО:				**410723**				
			Сметная заработная плата				**176443**				
			Нормативная трудоемкость				**960**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1124056				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				22481				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1146537				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				137584				
			Итого с НДС				1284121				
			Скидка тендерная 7,019133%				90134				
			Итого на оплату с учетом скидки				1193987				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АНДА"				358196				
			Итого к оплате				835790,38				

М.П. От Заказчика :
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Заказчик ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Объект: Общежитие на 234 места

А К Т №5
приемки выполненных работ
за март 2017 года

на 2-1-6 Система видионаблюдения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Ц0110-350-23	Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство	1	438,9	9,2	439	9	390	2	2
			шт		425	4,5	425	4	81,81	0,03	0
2	2	СПРАЙС лист	Видеорегистратор 16-ти канальный 960x576, 400fps,VGA DSL-416	1	28840,05		28840				
			шт								
			Отпускная цена		28840		28840				
			Сметная стоимость оборудования				*28840*				
3	3	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т -монтаж монитора	1	247,2	8,59	247	9	193	1	1
			шт		236,25	2,25	236	2	72,9	0,01	0
4	4	СПРАЙС лист "Эгида Group"	Монитор 23,6 SAMsung S24D390HLX	1	12286,38		12286				
			шт								
			Отпускная цена		12286		12286				
			Сметная стоимость оборудования				*12286*				
5	5	СПРАЙС лист "Эгида Group"	Жесткий диск HDD SATA 1 TB	1	4511,97		4512				
			шт								
			Отпускная цена		4512		4512				
			Сметная стоимость оборудования				*4512*				
6	6	Ц0110-350-22	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная переносная	16	4209,8	27,8	67357	445	56416	19	304

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		3870	9	61920	144	81,81	0,05	1
7	7	С Прайс лист"Эгида Group"	Купольная видеокамера EF-707	12	5219,92		62639				
			шт								
			Отпускная цена		5220		62639				
			Сметная стоимость оборудования				***62639***				
8	8	С Прайс лист"Эгида Group"	Видеокамера уличная всепогодная EZ631	4	16246,99		64988				
			шт								
			Отпускная цена		16247		64988				
			Сметная стоимость оборудования				***64988***				
9	9	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые: источник бесперебойного питания	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
			шт		936	0	936	0	72,9	0	0
10	10	СПРАЙС лист	Источник бесперебойного питания V-1500-F-LCD	1	3751,82		3752				
			шт								
			Отпускная цена		3752		3752				
			Сметная стоимость оборудования				***3752***				
11	11	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые: блок питания контроля	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
			шт		936	0	936	0	72,9	0	0
12	12	С Прайс лист"Эгида Group"	Блок питания MSB-B12100	1	2773,08		2773				
			шт								
			Отпускная цена		2773		2773				
			Сметная стоимость оборудования				***2773***				
13	13	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,7	0	308	0	237	2	2
			шт		277	0	277	0	76,95	0	0
14	14	С Прайс лист"Эгида Group"	Батарея аккумуляторная TP12-7	1	988,52		989				
			шт								
			Отпускная цена		989		989				
			Сметная стоимость оборудования				***989***				
15	15	С Прайс лист"Эгида Group"	Коннектор BNC под винт MS TV116	32	45,67		1462				
			шт								
16	16	С Прайс лист"Эгида Group"	Разъем питания для видеокамер 12В	16	52,85		846				
			шт								
17	17	Ц0108-397-1	Прокладка кабельного канала, прим.	135	170,1	15,3	22964	2066	2193	0,09	12
			м		15,8	3,2	2133	432	76,95	0,02	3
18	18	С Прайс лист"Эгида Group"	Кабельный канал 25х16 мм	35	30,01		1051				
			шт								
19	19	С Прайс лист"Эгида Group"	Кабельный канал 40х40 мм	55	71,77		3948				
			шт								
20	20	С Прайс лист"Эгида Group"	Кабельный канал 80х40 мм	45	197,38		8882				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	135	13,9	6,3	1877	851	1004	0,04	5
			м		6,9	1,8	932	243	76,95	0,01	1
22	22	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам многоэтажн, прокладываемый по кирпичным основаниям	1545	61,1	0,8	94400	1236	61196	0,28	433
			м		48,8	0,1	75396	155	72,9	0	1
23	23	С Прайс лист"Эгида Group"	Кабель ШВВП 2х0,75мм	724,2	21,86		15830				
			м								
24	24	С151605-65	Кабель коаксиальный РК-75-4-11	0,8568	66700		57149				
			1000м								
25	25	С Прайс лист"Эгида Group"	Кабель ПВС 2х1,5мм	132,6	34,26		4542				
			м								
26	26	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	16	8,62	0,02	138	0	124	0,05	1
			отверст		8,6	0	138	0	90	0	0
27	27	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	16	8,17	0,02	131	0	117	0,05	1
			отверст		8,15	0	130	0	90	0	0
28	28	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	300	8,62	0,02	2586	6	2322	0,05	16
			отверст		8,6	0	2580	0	90	0	0
			ИТОГО:				466923	4625			787
							146039	979			6
			Всего прямые затраты:				466923				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				135480				
			- оборудования				180779				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				123146				
			На общестроительные работы				2563				
			Всего накладных расходов:				125709				
			Итого с накладными				592632				
			- заработная плата				18856				
			- трудоемкость				63				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММЫ				24711				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				617343				
			Итого с временными, 1,44 %				623630				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				629608				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				631379				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				635808				
			ИТОГО:				635808				
			Сметная заработная плата				165874				
			Нормативная трудоемкость				856				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1740063				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				34801				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1774864				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				212984				
			Итого с НДС				1987848				
			Скидка тендерская 7,019133%				139530				
			Итого на оплату с учетному скидки				1848318				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				554495				
			Итого к оплате				1293822,81				

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Общежитие на 234 места**

А К Т №5
приемки выполненных работ
за март 2017 года

на 2-1-7 Слаботочные сети: телевидение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Телевидение								
1	1	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны спутниковые устанавливаемые на крыше	1	1114,8	0	1115	0	1003	6	6
			шт		1103	0	1103	0	81,81	0	0
2	2	С Прайс лист"Надежда ПК"	Антенна спутниковая AriOn 0,9м	1	1957,47		1957				
			шт								
			Отпускная цена		1957		1957				
			Сметная стоимость оборудования				***1957***				
3	3	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: делители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	1	1034,6	0	1035	0	931	5	5
			шт		1024	0	1024	0	81,81	0	0
4	4	С Прайс лист"Надежда ПК"	Делитель F 4W RF ASTEL 4204	1	304,06		304				
			шт								
			Отпускная цена		304		304				
			Сметная стоимость оборудования				***304***				
5	5	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: спутниковый ресивер процессор	1	1034,6	0	1035	0	931	5	5
			шт		1024	0	1024	0	81,81	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	С Прайс лист"Надежда ПК"	Спутниковый ресивер процессор 32-х битный RISC шт	1	3947,56		3948				
			Отпускная цена		3948		3948				
			Сметная стоимость оборудования				*3948*				
7	7	П0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная шт	3	107,3	0	322	0	270	1	3
8	8	С151802-22	Розетка телевизионная ТР-046 шт	3	99	0	297	0	81,81	0	0
					222		666				
9	9	С151801-131	Коробка для крепления розеток К-207 шт	3	509		1527				
10	10	СПРАЙС лист "Надежда ПК"	F-коннектор RG-6 обжимной шт	8	14,35		115				
11	11	Е0121-4-1	Заземление в предложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	25	10,73	1,02	268	26	239	0,06	1
					9,19	0,63	230	16	87,48	0	0
12	12	С Прайс лист"Эгида Group"	Кабель коаксиальный RG-6 1F 75 Ом ASTEL CS690BV м	25,5	15,33		391				
13	13	Е0121-3-1	Прокладка гофрированных труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	15	40,46	0	607	0	441	0,19	3
					30,28	0	454	0	87,48	0	0
14	14	С Прайс лист"Эгида Group"	Труба гофрированная Д-16мм мм шт	15	10,44		157				
15	15	Е0121-1-1	Прокладка металлорукавов диам. до 25 мм м	5	89,76	10,29	449	51	381	0,45	2
					73,23	5,14	366	26	87,48	0,02	0
16	16	С130806-56 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлорукав D 20 мм, м	5	56		280				
17	17	П0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	3	330,1	24,1	990	72	304	0,7	2
					116	2,5	348	7	76,95	0,01	0
18	18	П0108-472-5	Проводник заземляющий скрытый в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм м	15	58,2	7,6	873	114	367	0,15	2
					27,7	0,9	416	13	76,95	0,01	0
19	19	С11011-156	Тестовый зажим с надписью "Молниезащита" шт	1	502		502				
20	20	П0108-472-7	Проводник заземляющий открытый по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	85	107,3	3,5	9121	298	2384	0,18	15
					32,4	0,4	2754	34	76,95	0	0
			Итого по разделу: Телевидение				**25660**				
			ИТОГО:				**25661**	**561**			**45**
							8016	**96**			**1**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего прямые затраты:				25661				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				10875				
			- оборудования				6209				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				7250				
			Всего накладных расходов:				7250				
			Итого с накладными				32911				
			- заработная плата				1088				
			- трудоемкость				4				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				1602				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				34513				
			Итого с временными, 1,44 %				34921				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				35309				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				35424				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				35711				
			ИТОГО:				35711				
			Сметная заработная плата				9200				
			Нормативная трудоемкость				50				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				97733				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1955				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				99688				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				11963				
			Итого с НДС				111651				
			Скидка тендерная 7,019133%				7837				
			Итого на оплату с учетому скидки				103814				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				31144				
			Итого к оплате				72669,85				

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Заказчик ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Объект: Общежитие на 234 места

А К Т №5
приемки выполненных работ
за март 2017 года

на 2-1-8 Внутренняя телефонизации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Ц0110-345-5	Сплитер с коэффициентом деления 1х8 шт	1	6590	185	6590	185	5422	34	34
					5918	47,3	5918	47	81,81	0,27	0
2	2	С151803-193ПРИМ	Сплитер с коэффициентом деления 1х8 SPL4-SHC/8n250/OnT250-W шт	1	3100		3100				
3	3	Ц0110-310-1	Аппаратура, отдельно устанавливаемая, ящик кабельный до 40 клемм шт	1	1830	0	1830	0	1373	8	8
					1510	0	1510	0	81,81	0	0
4	4	С Прайс лист"Этила Group"	Оптическая распределительная коробка сплитерная на 16 порталов ОРКс 16 шт	1	4567,43		4567				
			Отпускная цена		4567		4567				
			Сметная стоимость оборудования				*4567*				
5	5	Ц0110-385-6	Оборудование: аппаратура настольная, масса до 20 кг шт	3	1297,8	0	3893	0	3401	7	21
					1247	0	3741	0	81,81	0	0
6	6	С Прайс лист"Этила Group"	Абонентское сетевое оборудование ONT шт	3	12792,06		38376				
			Отпускная цена		12792		38376				
			Сметная стоимость оборудования				*38376*				
7	7	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2 м	84	13,9	6,3	1168	529	625	0,04	3
					6,9	1,8	580	151	76,95	0,01	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	6	8,5	0,1	51	1	37	0,05	0
			м		7,3	0	44	0	76,95	0	0
9	9	С151606-2265 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический внутриобъектовый ОК-G.657	0,117	38275		4478				
			км								
10	10	С151606-36	Кабели для телефонных сетей, марки UTP	0,0092	21800		200				
			1000м								
11	11	С151606-1718 Изм. и доп. вып. 20	Кабели оптоволоконные 2 волок. ОКЛн-П 2G.652D	0,015	69035		1036				
			км								
12	12	С Прайс лист	Пачкорд 5м разъемами SC/APC	3	342,56		1028				
			шт								
13	13	Е0121-9-2	Прокладка провода сечением 25 мм2 заземления	3	26,92	0	81	0	72	0,15	0
			м		24,75	0	74	0	87,48	0	0
14	14	С151607-146 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0031	155587		476				
			км								
15	15	Ц0108-397-1	Прокладка кабельного канала, прим.	84	170,1	15,3	14288	1285	1365	0,09	8
			м		15,8	3,2	1327	269	76,95	0,02	2
16	16	С Прайс лист"Эгида Group"	Кабельный канал 10х15 мм	84	17,62		1480				
			шт								
17	17	Ц0108-409-2	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	6	147,3	73	884	438	348	0,29	2
			м		49,5	18,3	297	110	76,95	0,11	1
18	18	СЗЮ804-1052 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая SDR 7,4 - 32X4,4	6	85		510				
			м								
19	19	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная абонентская	3	107,3	0	322	0	270	1	3
			шт		99	0	297	0	81,81	0	0
20	20	С151802-22ПРИМ	Розетка абонемевская ОРА	3	222		666				
			шт								
21	21	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка для передачи данных кат 5е 1 портовая UTP RJ-45	3	107,3	0	322	0	270	1	3
			шт		99	0	297	0	81,81	0	0
22	22	С151802-22ПРИМ	Розетка телефонная для передачи данных кат 5е 1 портовая UTP RJ-45	3	222		666				
			шт								
23	23	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка монтажная ПРК 190х240х70	3	702,3	0	2107	0	1767	4	12
			шт		648	0	1944	0	81,81	0	0
24	24	С151801-133	Коробка монтажная, габаритный размер 190х240х70 мм, ПРК	3	1080		3240				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	25	E0146-25-4	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	3	157,49	77,58	472	233	361	0,4	1
			отверст.		74,7	45,72	224	137	100	0,07	0
26	26	E0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	3	177,7	88,16	533	264	411	0,45	1
			отверст.		85,05	52,04	255	156	100	0,08	0
27	27	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 25 мм	9	8,62	0,02	78	0	70	0,05	0
			отверст		8,6	0	77	0	90	0	0
			ИТОГО:				92442	2935			97
							16585	870			4
			Всего прямые затраты:				92442				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				29979				
			- оборудования				42943				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				14950				
			На общестроительные работы				842				
			Всего накладных расходов:				15792				
			Итого с накладными				108234				
			- заработная плата				2369				
			- трудоемкость				8				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				3917				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				112151				
			Итого с временными, 1,44 %				113148				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				114096				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				114377				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				115079				
			ИТОГО:				115079				
			Сметная заработная плата				19824				
			Нормативная трудоемкость				109				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				314945				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6299				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				321244				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				38549				
			Итого с НДС				359793				
			Скидка тендерная 7,019133%				25254				
			Итого на оплату с учетному скидки				334539				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АНДА"				100362				
			Итого к оплате				234177,06				

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Благоустройство**

А К Т №5
приемки выполненных работ
за март 2017 года

на 7-1-1 Благоустройство

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Демонтажные работы								
			Раздел: Земляные работы, планировка								
			Раздел: Малые архитектурные формы								
			Раздел: Покрытие								
1	40	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1103,446	483,37	15,35	533374	16940	16143	0,03	37
			м2		5,94	5,06	6554	5583	133	0,02	19
2	41	Е0127-34-2 Изм. и доп. изм. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	351	366,67	6,63	128701	2327	51555	0,7	245
			м		108,68	1,76	38147	617	133	0,01	2
3	42	С143003-10 Изм. и доп. изм. 22	Камни бетонные бортовые М-400	15,795	17951		283536				
			м3								
4	43	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	340,7	159,26	34,29	54240	11683	6709	0,04	14
			м2		6,01	8,79	2048	2996	133	0,03	10

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	44	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	340,7	483,37	15,35	164685	5230	4984	0,03	11
			м2		5,94	5,06	2024	1724	133	0,02	6
6	45	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик)	385,8	366,67	6,63	141461	2558	56667	0,7	269
			м		108,68	1,76	41929	678	133	0,01	2
7	46	C143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300(поребрик)	6,173	17702		109271				
			м3								
8	47	E0127-14-1	Устройство песчаного основания толщ 50 мм	7,325	560,56	68,13	4106	499	333	0,14	1
			м3		21,38	12,76	157	93	133	0,04	0
9	48	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	146,5	99,67	42,08	14602	6165	14074	0,38	56
			м2		57,38	14,85	8406	2176	133	0,07	11
10	49	C143003-40	Плитка тротуарная	146,5	640		93760				
			м2								
11	50	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (поребрик)	35,2	366,67	6,63	12907	233	5170	0,7	25
			м		108,68	1,76	3826	62	133	0,01	0
12	51	C143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300 (поребрик)	0,5632	17702		9970				
			м3								
			Итого по разделу: Покрытие				1550633				
			Раздел: Озеленение								
13	52	E0147-7-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,5х0,4 м	10	393,53	0	3935	0	5077	2,73	27
			ямка		393,53	0	3935	0	129	0	0
14	53	E0147-9-3	Посадка деревьев с комом земли размером 0,5х0,4 м	10	424,69	163,33	4247	1633	3362	1,25	13
			шт		220,5	40,14	2205	401	129	0,17	2
15	54	C143012-56	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	10	3240		32400				
			шт								
16	55	E0147-7-1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м	105	393,53	0	41321	0	53304	2,73	287
			ямка		393,53	0	41321	0	129	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	56	E0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	105	134,78	25,57	14152	2685	15513	0,62	65
			шт		108,68	5,85	11411	614	129	0,03	3
18	57	C143012-47	Кустарников лиственных пород для живой изгороди /каригич/, с комом размером 0,3х0,3м	105	284		29820				
			шт								
19	58	E0147-25-2	Подготовка почвы для устройства цветников без внесения растительной земли вручную	26	24,82	0	645	0	832	0,17	4
			м2		24,82	0	645	0	129	0	0
20	59	E0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2(4-6 шт на 1м2)	26	213,08	0	5540	0	7031	1,35	35
			м2		209,63	0	5450	0	129	0	0
21	60	E0147-29-2	Посадка многолетних цветников, добавлять на каждые 10 шт высаживаемых цветов	26	10,62	0	-276	0	-315	0,07	-2
			м2		9,38	0	-244	0	129	0	0
22	61	C143012-159	Цветы	0,104	35000		3640				
			1000шт								
23	62	E0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	189,5	24,82	0	4703	0	6067	0,17	33
			м2		24,82	0	4703	0	129	0	0
24	63	E0147-25-6	Посев вручную газонов обыкновенных смесью газонных трав	189,5	19,01	0	3602	0	2007	0,05	10
			м2		8,21	0	1556	0	129	0	0
			Итого по разделу: Озеленение				143730				
			Раздел: Ограждение территории								
25	64	E0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9946	17,8	36
			шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,28	3
26	65	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1	6889,34	95,97	6889	96	848	4,9	5
			м3		771,75	36,25	772	36	105	0,18	0
27	66	C12021-245	Стойки стальные из труб	0,2058	172800		35562				
			т								
28	67	C12021-268	Сварная решетка ограждения	0,1993	134000		26704				
			т								
29	68	E0106-11-7	Установка шарниров весом до 4 кг	0,0118	93997,62	304,24	1105	4	410	198	2
			1т		33075	114,75	389	1	105	0,56	0
30	69	C11011-819	Петля накладная под навесной замок	4	40		160				
			шт								
31	70	C11011-788	Скобяные изделия для ворот, прим.	2	2980		5960				
			комплект								
32	71	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,2	21,8	0,05	331	1	80	0,03	0
			м2		5,81	0,02	88	0	90	0	0
33	72	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на первый раз	15,2	20,36	0,02	309	0	57	0,02	0
			м2		4,16	0	63	0	90	0	0
34	73	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на второй раз	15,2	20,36	0,02	309	0	57	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		4,16	0	63	0	90	0	0
35	74	E0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	1488,85	33,47	2978	67	4055	7,85	16
			шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,06	0
36	75	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1	6089,34	95,97	6089	96	848	4,9	5
			м3		771,75	36,25	772	36	105	0,18	0
37	76	C12021-245	Стойки стальные из труб	0,2058	172800		35562				
			т								
38	77	C12021-268	Сварная решетка ограждения	0,076	134000		10177				
			т								
39	78	C11011-819	Петля накладная под навесной замок	2	40		80				
			шт								
40	79	C11011-788	Скобяные изделия , прим.	1	2980		2980				
			комплект								
41	80	E0106-11-7	Установка навесов весом до 4 кг	0,0059	93997,62	304,24	553	2	205	198	1
			1т		33075	114,75	194	1	105	0,56	0
42	81	E0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4973	17,8	18
			шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,28	1
43	82	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	6089,34	95,97	3045	48	424	4,9	2
			м3		771,75	36,25	386	18	105	0,18	0
44	83	C12021-245	Стойки стальные из труб	0,1029	172800		17781				
			т								
45	84	C12021-268	Сварная решетка ограждения	0,1334	134000		17870				
			т								
46	85	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7	5,6	896		5018				
			м2								
47	86	C11011-788	Скобяные изделия для ворот, прим.	1	2980		2980				
			комплект								
48	87	C11011-819	Петля накладная под навесной замок	2	40		80				
			шт								
49	88	E0106-11-7	Установка навесов весом до 4 кг	0,0059	93997,62	304,24	553	2	205	198	1
			1т		33075	114,75	194	1	105	0,56	0
50	89	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	21,8	0,05	109	0	26	0,03	0
			м2		5,81	0,02	29	0	90	0	0
51	90	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на первый раз	5	20,36	0,02	102	0	19	0,02	0
			м2		4,16	0	21	0	90	0	0
52	91	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на второй раз	5	20,36	0,02	102	0	19	0,02	0
			м2		4,16	0	21	0	90	0	0
53	92	E0107-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	41	564,21	240,24	23133	9850	18088	1,42	58
			м		249,75	65,38	10240	2681	140	0,24	10
54	93	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,72	6089,34	95,97	4384	69	611	4,9	4
			м3		771,75	36,25	556	26	105	0,18	0
55	94	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,2	5609,7	311,32	6732	374	704	2,82	3
			м3		441	117,61	529	141	105	0,57	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	95	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов м2	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
					37,35	1,44	747	29	118	0,01	0
57	96	С12021-245	Стойки стальные из труб т	0,2291	172800		39592				
58	97	С12021-268	Сварная решетка ограждения т	0,9492	134000		127199				
59	98	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	54,8	21,8	0,05	1195	3	288	0,03	2
					5,81	0,02	318	1	90	0	0
60	99	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за один раз м2	54,8	20,36	0,02	1116	1	205	0,02	1
					4,16	0	228	0	90	0	0
61	100	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за второй раз м2	54,8	20,36	0,02	1116	1	205	0,02	1
					4,16	0	228	0	90	0	0
62	101	Е0107-24-6	Установка металлических оград по металлическим столбам с цоколем из из сетчатых панелей высотой до 2 м м	142,8	862,74	452,41	123199	64604	102851	2,26	323
					391,5	122,96	55906	17559	140	0,44	63
63	102	С143001-4 Изм. и доп. нам. 22	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3	2,554	4174		10660				
64	103	С12021-245	Стойки стальные из труб т	0,7923	172800		136900				
65	104	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля (рамка из уголка) т	2,342	147100		344493				
66	105	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7 м2	257,64	896		230845				
67	106	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	102,95	21,8	0,05	2244	5	540	0,03	3
					5,81	0,02	598	2	90	0	0
68	107	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на первый раз м2	102,95	20,36	0,02	2096	2	385	0,02	2
					4,16	0	428	0	90	0	0
69	108	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на второй раз м2	102,95	20,36	0,02	2096	2	385	0,02	2
					4,16	0	428	0	90	0	0
			Итого по разделу: Ограждение территории				**1258537**				
			Раздел: Летняя беседка(2 шт)#								
70	109	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами м3	7,21	218,93	0	1578	0	1784	1,54	11
					218,93	0	1578	0	113	0	0
71	110	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,6	1580,37	100,89	948	61	115	0,85	1
					123,75	38,25	74	23	118	0,18	0
72	111	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,72	4159,03	66,01	2995	48	167	1,35	1
					195,75	24,93	141	18	105	0,12	0
73	112	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,21	5609,7	311,32	12397	688	1296	2,82	6

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		441	117,61	975	260	105	0,57	1
74	113	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м и готовые гнезда с заделкой	0,0145	172357,31	536,06	2499	8	726	289	4
			1т		47475	202,5	688	3	105	0,99	0
75	114	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	2,4	78,58	0,99	189	2	34	0,07	0
			м2		11,59	0,38	28	1	119	0	0
76	115	E0110-8-1	Установка элементов каркаса из брусьев (стойка, нижняя обвязка, верхняя обвязка)	0,302	21790,91	316,57	6581	96	1307	22,5	7
			м3		3487,5	119,25	1053	36	120	0,58	0
77	116	E0106-11-6	Установка обрамление стойки СТ	0,0198	18837,97	11119,34	374	220	245	42,5	1
			1т		7560	4200,75	150	83	105	20,52	0
78	117	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0027	51000		136				
			т								
79	118	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 6-75 мм, ширина 80-200 мм, мерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0023	50100		115				
			т								
80	119	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	15,26	468,22	6,38	7145	97	1350	0,45	7
			м2		69,53	2,39	1061	36	123	0,01	0
81	120	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	15,26	323,65	18,42	4939	281	1743	0,42	6
			м2		85,95	6,91	1312	105	123	0,03	1
82	121	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	15,26	215,39	9,05	3287	138	1018	0,25	4
			м2		50,85	3,4	776	52	123	0,02	0
83	122	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 33 мм	15,26	1905,05	11,03	29071	168	1864	0,6	9
			м2		95,18	4,14	1452	63	123	0,02	0
84	123	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	15,26	167,96	1,88	2563	29	1266	0,47	7
			м2		78,3	0,72	1195	11	105	0	0
85	124	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев стен (обрешетка)	0,067	22951,16	316,57	1538	21	290	22,5	2
			м3		3487,5	119,25	234	8	120	0,58	0
86	125	E0110-9-2	Устройство обшивки стен вагонкой	20,8	902,62	14,05	18775	292	4580	1,19	25
			м2		178,2	5,31	3707	110	120	0,03	1
87	126	E0110-5-1	Установка элементов беседки из брусьев (деталь1, деталь 2, подконная доска)	0,202	22951,16	316,57	4636	64	874	22,5	5
			м3		3487,5	119,25	704	24	120	0,58	0
88	127	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	24,7	109,84	0,46	2713	11	371	0,08	2
			м		12,04	0,18	297	4	123	0	0
89	128	E0110-14-1	Установка стропил,пальм стропила, прогоны	0,161	23741,72	334,28	3822	54	681	22,1	4
			м3		3397,5	126	547	20	120	0,62	0
90	129	E0107-28-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,0045	175710,1	1826,1	794	8	56	42,7	0
			т		8100	690,75	37	3	140	3,37	0
91	130	С12041-132	Металлизация	0,0045	40200		182				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	131	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок т	20,2	222,09	3,72	4485	75	942	0,29	6
93	132	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных знаков. Устройство кровельного покрытия металлочерепицей м2	20,2	42,95	0,59	868	12	107,1	0,01	0
94	133	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	2,41	832,21	8,2	16811	166	6635	1,71	35
95	134	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев скамеек м3	0,024	272,95	3,08	5514	62	119	0,01	0
96	135	Е0110-7-1	Обшивка каркаса скамеек досками м2	2,34	799,25	7,54	1926	18	629	1,43	3
97	136	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен, деталей м2	22,95	214,65	2,86	517	7	120	0,01	0
98	137	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных скамеек м2	5,86	22951,16	316,57	551	8	104	22,5	1
99	138	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов м2	2,41	3487,5	119,25	84	3	120	0,58	0
100	139	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ 100мм м3	1	627,37	4,64	1468	11	168	0,36	1
101	140	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(5см) м2	10	58,85	1,76	136	4	120	0,01	0
102	141	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 м2	40	165,65	1,61	3802	37	2151	0,53	12
			Итого по разделу: Летняя беседка(2 шт)#		88,65	0,61	2035	14	105	0	0
			Раздел: Мусорная площадка 2шт		165,65	1,61	639	6	362	0,53	2
103	142	Е0101-164-1Ф(т.ч. ш-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную м3	4	88,65	0,61	342	2	105	0	0
104	143	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	2,14	165,65	1,61	399	4	226	0,53	1
105	144	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских м3	4	88,65	0,61	214	1	105	0	0
106	145	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	7,6	200,88	0	804	0	908	1,42	6
107	146	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	64,8	200,88	0	804	0	113	0	0
108	147	С14-002-28 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,9785	1580,37	100,89	3382	216	409	0,85	2
					123,75	38,25	265	82	118	0,18	0
					4598,51	100,65	18394	403	774	0,97	4
					146,25	38,03	585	152	105	0,19	1
					5636,48	335,84	42837	2552	7405	4,54	35
					699,75	126	5318	958	118	0,61	5
					134,45	3,39	8712	219	8010	0,65	42
					117	0,72	7582	47	105	0,05	3
					46,33		4533				
							145288				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
109	148	Е0115-157-1	Окраска стен по подготовленной поверхности известковыми	64,8	10,56	0,9	684	58	489	0,04	3
			м2		6,71	0,34	435	22	105	0	0
110	149	Е0110-35-1	Установка ящиков для песка	2	332,3	23,87	665	48	262	0,68	1
			шт		100,35	9,02	201	18	120	0,04	0
111	150	С Прайс лист	Ящик для песка металлический	2	4012,81		8026				
			шт								
112	151	Е0110-35-1	Установка щитов пожарных	2	332,3	23,87	665	48	262	0,68	1
			шт		100,35	9,02	201	18	120	0,04	0
113	152	С Прайс лист	Щит противопожарный, открытый	2	14276,48		28553				
			шт								
			Итого по разделу: Мусорная площадка 2шт				117255				
			ИТОГО:				3215440	135027			1879
							301436	38806			148
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**446091**				
			Всего накладных расходов:				**446091**				
			Итого с накладными				**3661531**				
			- заработная плата				**66914**				
			- трудоемкость				**223**				
			Непримируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**219692**				
			Итого с непримируемыми и непредвиденными затратами				**3881223**				
			Итого с временными, 1,44 %				**3937113**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**3990264**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4006012**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4045383**				
			ИТОГО:				**4045383**				
			Сметная заработная плата				**407156**				
			Нормативная трудоемкость				**2250**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**11071300**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**221426**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11292726**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1355127**				
			Итого с НДС				**12647853**				
			Скидка тендерная 7,019133%				**887770**				
			Итого на оплату с учетному скидки				**11760083**				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АНДА"				**3528025**				
			Итого к оплате				**8232058,36**				

М.П. **От Заказчика :**
Директор _____ **Камалов З.Р.**

М.П. **От Подрядчика:**
Исп. директор _____ **Бекбергенов Ж.А.**

Объект: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Заказчик: Государственный коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талгарский медицинский колледж" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"
Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Маметова дом №26
РНН 091700210610
БИН 040140002323
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ 456010311000236777
Банк АО Народный Банк Казахстана

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 130 536 000,00 тенге
б) отчетный месяц - 29 712 247,00 тенге

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 год

Договор № 15 от 01.08.2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2016 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области	тенге	130 536 000,00				100 823 753,00	130 536 000,00	29 712 247,00	130 536 000,00

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Заказчик ТОО "ПРОЕКТ АИДА"

Подрядчик ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания общежития медицинского колледжа в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

РЕЕСТР ПО АКТУ № 6

	Наименование глав. объектов, работ и затрат	с начало года	в отчетному месяцу
1	Общестроительные работы	75 219 984,29	18 237 882,56
2	Отопление, вентиляция	6 631 467,41	
3	Водопровод, канализация	13 859 899,63	5 564 508,75
4	Внутреннее электроснабжение	7 263 243,81	
5	Автоматическая пожарная сигнализация	2 031 204,60	
6	Система видеонаблюдения	1 293 822,81	
7	Слабые токи телевидение	72 669,85	
8	Внутренняя телефонизация	234 177,06	
9	Наружное электроснабжение	1 701 721,37	
10	Сети телефонизации	533 478,47	
11	Сети водопровода и канализации	2 503 057,77	
12	Сети теплотрассы	956 639,69	
13	Благоустройства	12 324 777,56	
14	Включаемые работы	5 909 855,68	5 909 855,68
	Итого:	**130 536 000,00**	**29 712 247,00**

Заказчик — ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик — ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: — Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Объект: — Общежитие на 234 места

А К Т №6
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Демонтажные работы								
			Раздел: Монтажные работы								
			Раздел: Проемы								
			Раздел: Отделочные работы								
1	133	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разведенным по штукатурке	98,73	185,31	2,35	18296	232	8485	0,54	53
			м2		90,05	0,9	8890	89	85,05	0	0
			Итого по разделу: Отделочные работы				18296				
			Раздел: Полы								
2	214	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	294,609	341,15	23,03	100505	6783	35053	0,48	141
			м2		98,84	8,64	29120	2545	99,63	0,04	12
3	215	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	347,2	225,28	11,31	78217	3928	24109	0,29	100
			м2		58,48	4,25	20303	1476	99,63	0,02	7
4	216	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	347,2	174,79	12,44	60686	4318	24869	0,41	142
			м2		60,03	4,67	20842	1623	99,63	0,02	8
5	217	Е0111-27-6ИЗм, и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток с рифленной поверхностью	347,2	304,71	19	105794	6597	80140	1,23	427
			м2		199,3	9,21	69195	3199	99,63	0,05	16

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	218	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	104,8	174,79	12,44	18318	1303	7507	0,41	43
			м2		60,03	4,67	6291	490	99,63	0,02	2
7	219	Е0111-27-6Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиточных с красителем плиток с рифленной поверхностью	104,8	384,71	19	31933	1991	24190	1,23	129
			м2		199,3	9,21	20886	965	99,63	0,05	5
8	220	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	109,726	141,55	0,4	15532	44	5832	0,27	30
			м		47,87	0,14	5253	15	99,63	0	0
			Итого по разделу: Полы				**410983**				
			Раздел: Кровля Блок Б								
9	221	Е0110-13-1	Укладка талевых досок	29	7,64	1,13	222	33	209	0,04	1
			м		6,23	0,43	181	12	97,2	0	0
10	222	С11021-73 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,6525	8707		5681				
			м3								
11	223	Е0110-50-3	Устройство сплошного настила из досок толщиной 30 мм сплошного	21,75	386,3	10,49	8402	228	1278	0,31	7
			м2		50,46	3,96	1098	86	97,2	0,02	0
12	224	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	75,04	977,06	10,25	73318	769	25536	1,97	148
			м2		313,89	3,85	23554	289	96,39	0,02	1
13	225	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции под металлочерепицу с креплением брусом	75,04	14,57	1,24	1093	93	1109	0,08	6
			м2		13,33	0,47	1000	36	96,39	0	0
14	226	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волос/	75,04	38,09		2858				
			м2								
15	227	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, 30х50мм, IV сорта	0,105	10687		1122				
			м3								
16	228	Е0112-15-1	Устройство нижней пароизоляции в один слой	29	212,3	1,49	6157	43	982	0,18	5
			м2		31,05	0,56	900	16	96,39	0	0
17	231	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки	75,04	21,41	1,14	1607	85	471	0,03	3
			м2		5,38	0,42	404	32	97,2	0	0
18	232	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	75,04	133,09	0,69	9987	52	624	0,05	3
			м2		7,45	0,25	559	19	97,2	0	0
19	233	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов из сайдинга	33,35	486,71	9,43	16232	314	9020	1,64	55
			м2		246,85	3,57	8232	119	97,2	0,02	1
20	234	С11011-1166 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прил	Сайдинг	35,017	778		27244				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	235	E0106-11-1	Установка кокошников 1т	0,015	179612,58	670,08	2694	10	777	332,35	5
					54596,25	253,12	819	4	85,05	1,24	0
22	236	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, скобы т	0,0033	177381,63	2282,62	582	7	42	49,1	0
					9315	863,44	31	3	113,4	4,21	0
23	237	C12041-132	Металлизация т	0,0183	40200		735				
24	238	E0110-14-1	Установка коньконого бруса м3	0,087	24334,92	417,85	2117	36	382	25,41	2
					3907,13	157,5	340	14	97,2	0,78	0
25	239	C11011-215	Мешковина 1000м2	0,0058	23900		139				
26	240	E0110-13-1	Укладка мховых досок м	05	7,64	1,13	726	107	683	0,04	4
					6,23	0,43	592	40	97,2	0	0
27	241	C11021-73 Изм. и доп. вып. 20	Доска обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта м3	2,138	8707		18611				
28	242	E0110-50-3	Устройство сплошного настила из досок толщиной 30 мм сплошного м2	55	386,3	10,49	36699	996	5584	0,31	29
					50,46	3,96	4794	376	97,2	0,02	2
29	243	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	733,1	977,06	10,25	716281	7514	249476	1,97	1442
					313,89	3,85	230115	2822	96,39	0,02	14
30	244	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции под металлочерепицу с креплением брусом м2	733,1	14,57	1,24	10678	907	10838	0,08	59
					13,33	0,47	9771	348	96,39	0	2
31	245	C11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волос/ м2	733,1	38,09		27924				
32	246	C11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Брусок обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, 30х50мм, IV сорта м3	0,681	10687		7278				
33	247	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	121,84	212,3	1,49	25867	181	4125	0,18	22
					31,05	0,56	3783	69	96,39	0	0
34	250	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки м2	733,1	21,41	1,14	15697	834	4598	0,03	24
					5,38	0,42	3946	312	97,2	0	2
35	251	E0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам м2	733,1	133,09	0,69	97568	504	6098	0,05	34
					7,45	0,25	5463	183	97,2	0	1
36	252	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов из сайдинга м2	109,25	486,71	9,43	53173	1030	29547	1,64	180
					246,85	3,57	26968	391	97,2	0,02	2
37	253	C11011-1166 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Сайдинг м2	114,713	778		89246				
38	254	E0106-11-1	Установка кокошников 1т	0,0954	179612,58	670,08	17135	64	4945	332,35	32
					54596,25	253,12	5208	24	85,05	1,24	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	255	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, скобы т	0,0197	177381,63	2282,62	3491	45	252	49,1	1
					9315	863,44	183	17	113,4	4,21	0
40	256	С12041-132	Металлизация т	0,1151	40200		4626				
41	257	Е0110-14-1	Установка коньконого бруса м3	0,285	24334,92	417,85	6935	119	1251	25,41	7
					3907,13	157,5	1114	45	97,2	0,78	0
42	258	Е0112-10-1	Устройство конька из кровельной стали м2	19	598,35	1,55	11369	29	3898	1,12	21
					176,21	0,59	3348	11	96,39	0	0
43	259	С11011-215	Мешковина 1000м2	0,019	23900		454				
44	260	Е0112-10-1	Установка снегозадержателей из кровельной стали м	24,8	598,35	1,55	14839	38	4696	1,12	28
					176,21	0,59	4370	15	96,39	0	0
45	261	Е0112-12-1	Ограждение кровель вертикали МОК-1 1мп 6,3кг м	95	1133,11	3,11	107646	296	1250	0,07	6
					11,13	1,15	1058	109	96,39	0,01	1
46	262	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон шт	6	3447,64	102,01	20686	612	7431	6,99	42
					1107,45	39,37	6645	236	97,2	0,19	1
47	263	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СТО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий м2	4,2	3960		16632				
48	264	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий комплект	6	360		2160				
49	265	С11011-813	Задвижка накладная шт	6	142		852				
50	266	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей м2	26,4	817,43	10,25	21580	271	7791	1,7	45
					271,69	3,85	7173	102	96,39	0,02	0
51	267	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /слив и нижний свесов/ из листовой оцинкованной стали м2	26,88	598,35	1,55	16084	42	5090	1,12	30
					176,21	0,59	4737	16	96,39	0	0
52	268	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляными белеными деревянных заполнений проемов оконных м2	4,2	314,73	0,2	1322	1	994	1,45	6
					250,47	0,09	1052	0	85,05	0	0
53	269	Е0158-18-4	Установка конька из элементов металлочерепицы м	24	48,19	0,56	1157	13	1053	0,26	6
					40,86	0,09	981	2	107,1	0	0
54	270	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	24	396		9504				
55	271	С11011-3063 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 шт	6	95		570				
			Итого по разделу: Кровля Блок Б				1516979				
			Раздел: ФАСАД								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	272	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2278,18	161,14	0,78	367095	1766	192900	0,5	1140
			м2		79,44	0,29	180983	655	95,58	0	3
57	273	Е0115-39-7п11гн. в доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 75 мм	1816,3	138,92	1,27	252329	2309	75133	0,27	492
			м2		43,57	0,2	79143	363	85,05	0	1
58	274	С13031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	146,309	7634		1071120				
			м3								
59	275	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1816,3	933,56	6,15	1695631	11170	385067	1,32	2402
			м2		222,01	2,34	403232	4246	85,05	0,01	21
60	276	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	180,6	1798,17	3,2	324749	578	92060	3,1	561
			м2		538,2	1,21	97199	219	85,05	0,01	1
61	277	Е0115-79-3	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднекристалл, размер зерна до 3мм	1635,7	332,43	4,16	543760	6809	201170	0,62	1016
			м2		128,57	1,57	210302	2576	85,05	0,01	13
62	278	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловой(топленное молоко)	1635,7	104,31	2,06	170613	3374	31650	0,11	174
			м2		19,69	0,79	32204	1288	85,05	0	6
63	279	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных лестниц, количество окрасок 2	19,8	109,76	0,09	2173	2	1298	0,42	8
			м2		69,35	0,02	1373	0	85,05	0	0
64	280	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных матовых	21,3	1259,96	37,95	26837	808	3822	0,92	20
			м2		152,78	9,32	3254	199	99,63	0,05	1
65	281	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,044	71965,18	380,3	3166	17	469	66,7	3
			1т		11126,25	143,44	490	6	85,05	0,7	0
66	282	С12041-132	Металлизация	0,044	40200		1769				
			т								
67	283	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,0414	11279,36	5994,6	467	248	200	26,45	1
			т		4269,38	1708,94	177	71	72,9	6,55	0
68	284	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,0414	162700		6736				
			т								
69	285	Е109-25-1	Монтаж прогонов	0,0242	5876,38	2525,03	142	61	63	16,21	0
			т		2613,38	628,04	63	15	72,9	2,24	0
70	286	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,0242	101700		2456				
			т								
71	287	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,8	977,06	10,25	2736	29	953	1,97	6

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		313,89	3,85	879	11	96,39	0,02	0
72	288	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка потолка и карниза козырька металлическим сайдингом на металлическом каркасе	3	385,49	6,06	1156	18	614	1,12	3
			м2		188,55	0,97	566	3	97,2	0	0
73	289	С11011-1166 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Металлический сайдинг	3,15	778		2451				
			м2								
74	290	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей колонн грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,77	22,68	0,06	40	0	10	0,03	0
			м2		6,68	0,03	12	0	72,9	0	0
75	291	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей колонн эмалью ПФ-115 на первый раз	1,77	20,99	0,03	37	0	7	0,02	0
			м2		4,78	0	8	0	72,9	0	0
76	292	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей колонн эмалью ПФ-115 на второй раз	1,77	20,99	0,03	37	0	7	0,02	0
			м2		4,78	0	8	0	72,9	0	0
77	293	Е0106-1-19	Устройство железобетонного пандуса и крылец из бетона В12,5	1,075	6181,59	441,83	6645	475	900	4,19	4
			м3		719,33	166,9	773	179	85,05	0,82	1
78	294	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d5 мм	0,0233	41200		960				
			т								
79	295	Е0106-1-15	Устройство крылец бетонных В7,5	1,506	4645,61	125,81	6996	189	307	1,12	2
			м3		168,19	47,54	253	72	85,05	0,23	0
80	296	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен крылец	10,04	252	4,77	2530	48	477	0,24	2
			м2		42,95	1,8	431	18	95,58	0,01	0
81	297	Е0106-1-19	Устройство железобетонных крылец из бетона В12,5	0,468	6181,59	441,83	2893	207	392	4,19	2
			м3		719,33	166,9	337	78	85,05	0,82	0
82	298	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволокарматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0101	41200		418				
			т								
83	299	Е0106-1-15	Устройство крылец бетонных В7,5	0,66	4645,61	125,81	3066	83	135	1,12	1
			м3		168,19	47,54	111	31	85,05	0,23	0
84	300	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен крылец	4,4	252	4,77	1109	21	209	0,24	1
			м2		42,95	1,8	189	8	95,58	0,01	0
85	301	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бетонную отмостку	9,02	1624,16	126,11	14650	1138	1821	0,98	9
			м3		142,31	47,81	1284	431	95,58	0,23	2
86	302	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки толщ 30 мм М 7,5	5,47	4695,52	82,51	25684	451	1325	1,55	8
			м3		225,11	31,16	1231	170	85,05	0,15	1
87	303	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	368	27,1	0	9973	0	0	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		0	0	0	0		0	0
88	304	Е010313-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	368	56,25	56,25	20700	20700	3726	0	0
			т		0	11,25	0	4140	81	0,24	87
			Итого по разделу: ФАСАД				4571125				
			ИТОГО:				6517385	90971			9173
							1553701	30929			217
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1594364				
			На металломонтажные работы				264				
			Всего накладных расходов:				1594628				
			Итого с накладными				8112013				
			- заработная плата				239194				
			- трудоемкость				797				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				486721				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8598734				
			Итого с временными, 1,44 %				8722556				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				8840311				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8875201				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8962427				
			ИТОГО:				8962427				
			Сметная заработная плата				1823824				
			Нормативная трудоемкость				10187				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				24528139				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				490563				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				25018702				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3002244				
			Итого с НДС				28020946				
			Скидка тендерская 7,019133%				1966827				
			Итого на оплату с учетому скидки				26054119				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				7816236				
			Итого к оплате				18237882,56				

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Заказчик ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Объект: Общежитие на 234 места

А К Т №6
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

на 2-1-3 Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Система В1(хозяйственно-питьевой водопровод)								
			Раздел: Система В2(Противопожарный водопровод)								
			Раздел: Система Т3 (Водопровод горячей воды)								
1	74	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	55	481,7	5,24	26493	288	4486	0,39	21
			м		68,83	1,97	3786	109	103,68	0,01	1
2	75	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	55	374,7	5,24	20608	288	4486	0,39	21
			м		68,83	1,97	3786	109	103,68	0,01	1
3	76	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходников	8	367,41	282,05	2939	2256	1438	0,48	4
			шт		79,96	73,72	640	590	105,3	0,28	2
4	77	С130804-2549 Изм. и доп. вып.17	Переходник ПП муфта Н 40х1 1/4	6	1795		10770				
			шт.								
5	78	С130804-2544 Изм. и доп. вып.17	Переходник ПП муфта Н 25х3/4	2	1132		2264				
			шт.								
6	79	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	3443		3443				
			шт								
7	80	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	65	451,48	8,31	29346	540	21934	1,61	105

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		289,8	3,13	18837	203	103,68	0,02	1
8	81	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые ПП 40 м	65	164		10660				
9	82	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	415	373,69	9,88	155070	4098	129177	1,48	616
					266,51	3,69	110603	1530	103,68	0,02	7
10	83	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые ПП 25 м	415	53		21995				
11	84	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	65	486,7	15,24	31636	990	25616	1,89	123
					336,38	5,71	21864	371	103,68	0,03	2
12	85	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые ПП 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	65	32		2080				
13	86	С130901-115	Вентили полипропиленовые EgEHErKu1 ПП 25 мм шт	60	748		44880				
14	87	Е0126-35-1Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX м	470	82,97	21,06	38994	9899	21063	0,24	114
					44,38	5,41	20858	2544	81	0,03	15
15	88	С11031-143 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные K-FLEXAL, Du 35 мм, толщина изоляции 19 мм м	400	177		70800				
16	89	С11031-145 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные K-FLEXAL, Du 48 мм, толщина изоляции 19 мм м	70	231		16170				
17	90	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	20	200		4000				
18	91	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диам. до 50 мм м	55	12,59	0	693	0	779	0,06	3
					12,29	0	676	0	103,68	0	0
			Итого по разделу: Система Т3 (Водопровод горячей воды)				**492850**				
			Раздел: Система К1 (бытовая канализация)								
19	92	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	61	9194,48	49,05	560863	2992	32658	2,55	156
					445,05	19,69	27148	1201	103,68	0,09	5
20	93	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	70	5987,64	26,91	419135	1884	33040	2,24	157
					398,48	11,25	27893	787	103,68	0,05	4
21	94	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн комплект	10	5851,17	117,43	58512	1174	4900	2,24	22
					380,36	45	3804	450	103,68	0,21	2
22	95	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	11	4022,73	17,37	44250	191	4137	1,79	20

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			комплект		320,85	5,62	3529	62	103,68	0,04	0
23	96	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	250	764,89	1,79	191149	447	34103	0,64	161
			м		117,74	0,67	29434	169	103,68	0	1
24	97	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	390	636,63	0,8	248286	312	55911	0,67	262
			м		122,13	0,31	47631	122	103,68	0	1
25	98	С130804-2182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Ревизия полипропиленовая PP DN 100 СТРК ГОСТ Р 52134-2010 прям.	6	282		1692				
			шт								
26	99	Е0120-28-7	Установка лючков для прочистки	3	504,89	107,11	1515	321	1129	1,52	5
			шт		285,27	41,34	856	124	103,68	0,2	1
27	100	С131512-15	Лючок для прочистки	3	2950		8850				
			шт								
28	101	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	69	367,41	282,05	25351	19461	12407	0,48	33
			шт		79,96	73,72	5517	5087	105,3	0,28	19
29	102	С130804-2182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	282		1974				
			шт								
30	103	С130804-2179 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	62	41		2542				
			шт								
31	104	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R полиприпая (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	200	15		3000				
			шт								
32	105	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Клипсы ПХВ 100	100	15		1500				
			шт								
33	106	Е0126-35-101Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	30	82,97	21,06	2489	632	1344	0,24	7
			м		44,38	5,41	1331	162	81	0,03	1
34	107	С11031-149 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные K-FLEXAL, Dn 114 мм, толщина изоляции 25 мм	33	583		19239				
			м								
35	108	Е0120-13-1	Установка клапанов для канализационных стояков диаметром до 355 мм	1	291,83	7,06	292	7	238	1,24	1
			шт		203,77	2,95	204	3	103,68	0,01	0
36	109	С131306-2	Клапаны воздушные круглого сечения СТД d100 мм	1	3600		3600				
			шт								
			Итого по разделу: Система К1 (бытовая канализация)				**1594237**				
			ИТОГО:				**2087089**	**45779**			**1830**
							328397	**13623**			**62**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**36251**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На сантехнические работы				351694				
			Всего накладных расходов:				387945				
			Итого с накладными				2479034				
			- заработная плата				58192				
			- трудоемкость				194				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММИЗ				148502				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2623536				
			Итого с временными, 1,44 %				2661315				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2697243				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2707888				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2734501				
			ИТОГО:				2734501				
			Сметная заработная плата				400212				
			Нормативная трудоемкость				2086				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				7483712				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				149674				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7633386				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				916006				
			Итого с НДС				8549392				
			Скидка тендерная 7,019133%				600093				
			Итого на оплату с учетомм скидки				7949299				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АНДА"				2384790				
			Итого к оплате				5564508,75				

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Каналов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.

Заказчик ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Талгарский медицинский колледж" в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Объект: Общежитие на 234 места

А К Т №6
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

на 2-1-1 Включемые общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы, планировка								
1	1	E0101-17-9	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	207,02	42,17	40,26	8730	8335	8458	0,01	3
					1,86	10,92	385	2260	97	0,04	8
2	2	E0103-33-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьера/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	351,934	45	45	15837	15837	15837	0	0
					0	9	0	3167	100	0,19	67
			Итого по разделу: Земляные работы, планировка				24567				
			Раздел: Покрытие								
3	3	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (15см) м2	207,02	159,26	34,29	32970	7099	11096	0,04	8
					6,01	8,79	1244	1821	133	0,03	6
4	4	E0127-26-3 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	207,02	33,57	4,1	6950	849	1212	0	0
					0,3	1,2	62	249	133	0	1
5	5	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	207,02	386,65	15,35	80043	3178	5862	0,03	7
					5,94	5,06	1230	1048	133	0,02	4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	207,02	90,76	0	18789	0	6	0	0
			м2		0,02	0	4	0	133	0	0
7	7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	207,02	483,37	15,35	100068	3178	5862	0,03	7
			м2		5,94	5,06	1230	1048	133	0,02	4
			Итого по разделу: Покрытие				**238820**				
			Раздел: Озеленение								
8	8	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	17,56	24,82	0	436	0	562	0,17	3
			м2		24,82	0	436	0	129	0	0
9	9	Е0147-25-6	Посев вручную газонов обыкновенных смесью газонных трав	17,56	19,01	0	334	0	186	0,05	1
			м2		8,21	0	144	0	129	0	0
			Итого по разделу: Озеленение				**770**				
			Раздел: Прокол дороги								
10	10	Е0122-46-5	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	20	1530,88	829,5	30618	16590	31580	2,86	57
			м		520,09	508,19	10402	10164	105,3	1,64	33
11	11	С130806-111 Изм. и доп.изм.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	20,08	2696		54136				
			м								
12	12	Е0122-14-8 Изм. и доп. изм. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,02	829437,54	130498,51	16589	2610	4725	410,55	8
			км		71415	49297,5	1428	986	105,3	240,76	5
13	13	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	20	267,08	0,35	5342	7	3962	0,97	19
			м		168,97	0,14	3379	3	105,3	0	0
			Итого по разделу: Прокол дороги				**106684**				
			Раздел: Подвальное помещение Блоков А,Б,В								
14	14	Е0153-2-1	Пробивка стены под дверной проем (прим)	0,8	4899,14	1880,99	3919	1505	4162	21,24	17
			м3		3018,15	538,09	2415	430	106,2	2,91	2
15	15	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,44	379,71	40,1	547	58	549	1,71	2
			м2		313,09	15,16	451	22	97,2	0,07	0
16	16	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудносгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП;	1,44	12300		17712				
			м2								
17	17	С11011-790	Скобяные изделия для одностильных входных дверей в здание	1	1960		1960				
			комплект								
18	18	С11011-815	Замок врезной выполненный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
19	19	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	5,2	29,5	0	153	0	193	0,18	1
			м		29,5	0	153	0	113,4	0,09	0
20	20	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
			шт								
21	21	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,2	569,32	7,91	2391	33	1459	2,06	9
			м2		359,66	2,99	1511	13	85,05	0,01	0
22	22	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	4,2	225,66	7,65	948	32	676	0,93	4
			м2		162,6	2,9	683	12	85,05	0,01	0
23	23	Е0115-180-1	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	4,2	197,88	1,49	831	6	108	0,16	1
			м2		25,62	0,56	108	2	85,05	0	0
24	24	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	683,6	6,99	0	4780	0	3872	0,05	36
			м2		6,99	0	4780	0	72,9	0	0
25	25	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	170,9	27,1	0	4631	0	0	0	0
			т		0	0	0	0		0	0
26	26	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	170,9	56,25	56,25	9613	9613	8652	0	0
			т		0	11,25	0	1923	81	0,24	40
			Итого по разделу: Подвальные помещение Блоков А,Б,В				**48860**				
			Раздел: Кровля Блок А								
27	27	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	181,05	28,04	3,3	5076	597	4893	0,17	32
			м2		24,74	0,56	4479	102	86,75	0,01	1
28	28	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	181,05	50,78	2,94	9193	532	8861	0,31	56
			м2		47,84	0,51	8661	93	86,75	0,01	1
29	29	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	181,05	19,97	2,53	3616	457	3485	0,12	22
			м2		17,45	0,2	3159	36	86,75	0	1
30	30	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов	1,81	24334,92	417,85	44046	756	8454	25,41	46
			м3		3907,13	157,5	7072	285	97,2	0,78	1
31	31	Е0110-5-1	Установка стоек, подкосов	0,97	23553,43	395,71	22847	384	4616	25,88	25
			м3		4010,63	149,06	3890	145	97,2	0,72	1
32	32	Е0110-5-1	Установка накладок и подкладок	0,45	22393,18	395,71	10077	178	2141	25,88	12
			м3		4010,63	149,06	1805	67	97,2	0,72	0
33	33	Е0110-3-5	Устройство карнизов и лобовой доски	21,85	833,33	9,43	18208	206	6948	1,64	36
			м2		246,85	3,57	5394	78	97,2	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	34	E0115-165-2	Окраска колером масляным карнизов и лобовой доски	21,85	213,16	3,38	4658	74	2661	0,75	16
			м2		125,5	1,26	2742	28	85,05	0,01	0
35	35	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	9,34	599,34	35,14	5598	328	1790	0,9	8
			м3		142,31	13,23	1329	124	97,2	0,07	1
36	36	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю	181,05	21,41	1,14	3877	206	1275	0,03	6
			м2		5,38	0,42	974	77	97,2	0	0
37	37	C12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,003	162700		488				
			т								
38	38	E0113-26-6/Т.ЧLP3.10.126К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,25	42,93	0,05	869	1	173	0,05	1
			м2		10,52	0	213	0	72,9	0	0
39	39	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	15	23,18	0,29	348	4	282	0,14	2
			шт		22,9	0,11	343	2	72,9	0	0
40	40	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0032	149300		470				
			т								
41	41	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0067	179612,58	670,08	1211	5	352	332,35	2
			1т		54596,25	253,12	368	2	85,05	1,24	0
42	42	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с монтажными изделиями	181,05	1036,78	10,25	187709	1856	62853	1,97	356
			м2		313,89	3,85	56830	697	96,39	0,02	3
43	43	E0112-10-1ПРИМ.	Устройство конька	12,75	598,35	1,55	7629	20	2427	1,12	14
			м2		176,21	0,59	2247	7	96,39	0	0
44	44	C11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /5-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волос/	181,05	38,09		6896				
			м2								
45	45	C11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Брусок обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, 30х50мм, IV сорта	0,781	10687		8347				
			м3								
46	46	E0112-12-1	Монтаж снегозадержателя	12,75	547,69	3,11	6983	40	195	0,07	1
			м		11,13	1,15	142	15	96,39	0,01	0
47	47	E0112-12-1	Ограждение кровель	25,5	547,69	3,11	13966	79	389	0,07	2
			м		11,13	1,15	284	29	96,39	0,01	0
			Итого по разделу: Кровля Блок А				**362112**				
			Раздел: Разные работы - Обшивка коробов вентиляционных								
48	48	E0110-86-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство коробов в зданиях без изоляции	143,55	960,02	14,75	137811	2117	63262	2,32	333
			м2		393,3	5,57	56458	800	97,2	0,03	4
49	49	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	143,55	144,4	4,29	20728	615	12084	0,52	75

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		84,79	1,64	12172	235	85,05	0,01	1
50	50	Е0115-180-1	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	143,55	197,88	1,49	28406	214	3678	0,16	23
			м2		25,62	0,56	3678	81	85,05	0	0
			Итого по разделу: Разные работы - Обшивка коробов вентиляционных				**186945**				
			Раздел: Полы								
51	51	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	28,676	111,76	0,58	3205	16	458	0,09	3
			м		13,85	0,22	397	6	99,63	0	0
52	52	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	125,511	111,76	0,58	14027	72	2004	0,09	11
			м		13,85	0,22	1738	28	99,63	0	0
53	53	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	289,221	111,76	0,58	32324	166	4617	0,09	25
			м		13,85	0,22	4005	65	99,63	0	0
54	54	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	1238,632	111,76	0,58	138431	712	19774	0,09	109
			м		13,85	0,22	17150	279	99,63	0	1
			Итого по разделу: Полы				**187986**				
			Раздел: Лестница								
55	55	Е0159-5-1	Частичная разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	59,4	85,79	6,23	5096	370	5715	0,54	32
			м		79,57	0,99	4726	59	65,61	0,01	0
56	56	Е0107-60-2	Ремонт металлических ограждений с поручнями из двойных пруто/перила/	59,4	534,24	9,61	31734	571	21247	1,54	92
			м		274,28	3,62	16292	215	113,4	0,02	1
			Итого по разделу: Лестница				**36830**				
			Раздел: Вентиляция								
57	57	Е0146-27-2	Пробивка отверстия 600х450мм в конструкциях из бетона (фундаменте)	6,099	9649,24	5565,49	58851	33944	58851	23,8	145
			м3		4083,75	2101,5	24907	12817	100	10,27	63
58	58	Е0146-33-6	Заделка отверстий, площадью до 0,2 м2 в бетонных фундаментах	6,099	19091,27	332,71	116439	2029	58073	60,8	371
			м3		9189	126	56044	768	100	0,61	4
			Итого по разделу: Вентиляция				**175290**				
			Раздел: Электроснабжения								
59	59	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	60	38,1	3,2	2286	192	1824	0,15	9
			м		28,8	0,7	1728	42	95	0	0
60	60	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	60	161,5	13,15	9690	789	4374	0,37	22
			м		61,85	5,16	3711	310	87,48	0,03	2
61	61	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секции прямые, ЛПМТТ-300, габаритные размеры 2000х300х50 мм	66	1131,08		74651				
			м								
62	62	С Прайс лист	Светодиодный светильник накладной (квадратный 300х300) 24W,220в, с лампами 200W в комплекте	124	1043,98		129454				
			комплект								
63	63	С Прайс лист	Светодиодная лампа E27/13W	742	326,24		242074				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: Электроснабжения				458155				
							1827020	116464			2072
			ИТОГО:				332983	40640			257
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				6198				
			На общестроительные работы				467396				
			На металломонтажные работы				282				
			Всего накладных расходов:				473875				
			Итого с накладными				2628640				
			- заработная плата				71081				
			- трудоемкость				237				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				157718				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2786359				
			Итого с временными, 1,44 %				2826482				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2864640				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2875946				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2904211				
			ИТОГО:				2904211				
			Сметная заработная плата				444704				
			Нормативная трудоемкость				2566				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				7948169				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				158963				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8107132				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				972856				
			Итого с НДС				9079988				
			Скидка тендерная 7,019133%				637336				
			Итого на оплату с учетому скидки				8442652				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				2532796				
			Итого к оплате				5909856				

М.П. От Заказчика :
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.