Заказчик: РГП на ПХВ "Карагандинский государственный технический университет"
Подрядчик: ТОО «САТ-АР.»
Договор: №180272/00 от 02.04.2018г..

АКТ № 1
выполненных работ
от 30 апреля 2018 года

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	2 429 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
5	Виды выполняемых работ	Монтаж ограждений на кровлях главного корпуса, корпусов №2, №3, №4, №5, общежитие №1, спорткомплекс.
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	2 429 000
7	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 429 000

Принял:

РГП на ПХВ "Карагандинский государственный технический университет"
г.Караганда, Бульвар Мира, 56
БИН 000240004524
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ638560000000147366
АО "Банк ЦентрКредит"
Ректор
д.т.н., профессор
_____Ибатов М.К.

Сдал:

ТОО «САТ - АР»
г.Караганда. ул. Крылова 66
БИН 080940000958
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ979650000070236349
АО "ForteBank"

Руководитель
_____Досмаганбетова А.Ш.

Заказчик: РГП на ПХВ "Карагандинский государственный технический университет"

Подрядчик: ТОО «САТ-АР.»

Договор о государственных закупках работ: №180272/00 от 02.04.2018г.

Наименование объекта: Монтаж ограждений на кровлях главного корпуса, корпусов №2, №3, №4, №5 общежитие №1, спорткомплекс.

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-090701-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Ограждения на кровлях -Сборка.Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).	т конструкций		6,256	95352,38	596525
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=855,13)	чел-ч	87,7	548,651	855,13	469168
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,52	40,789	807,38	32932
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				80259	502100
1. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	1,877	12,55	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	3,128	3333,06	10426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	3,128	1146,99	3587,78
1. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	6,882	25,56	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	34-010304-	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	5,255	1036,02	5444

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	5,255	855,13	4493,71
1. 7	31-050201-0102	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 10 т	маш.-ч	4,68	29,278	1449,76	42446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,68	29,278	757,42	22175,74
1. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,3	164,533	189,43	31167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	3,128	2292,74	7172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	3,128	855,13	2674,85
1.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	6,256	17,05	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15498,97	96962
1.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	16,266	235,46	3830
1.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	3,128	91,07	285
1.13	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,134504	195385,08	26280
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4858,51	30395
		НР первого уровня	%	60,9		48877,73	305779
		НР второго уровня	%	4,24		6115,36	38258
		Накладные расходы	%	-		54993,09	344037
		Сметная прибыль	%	8		12027,64	75245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162373,11	1015806
2	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		1185,3	69,16	81971
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	0,059	69,933	786,8	55023
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	5,097	929,79	4739
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,42	59762
2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	2,134	3630,6	7746

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	2,134	855,13	1824,85
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	1,304	3146,73	4103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,304	1146,99	1495,67
2. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	22,402	189,43	4244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	1,659	1798,87	2985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,659	855,13	1418,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,1	19078
2. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,005927	197175,18	1169
2. 8	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	6,164	1087,32	6702
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,64	7870
		НР первого уровня	%	56,4		28,44	33706
		НР второго уровня	%	4,24		4,14	4905
		Накладные расходы	%	-		32,57	38610
		Сметная прибыль	%	8		8,14	9647
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				109,87	130228
3	21-050304-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		5,134	141416,71	726033
		НР второго уровня	%	4,24		5996,07	30784
		Накладные расходы	%	-		5996,07	30784
		Сметная прибыль	%	8		11793,02	60545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159205,8	817363
4	21-130208-0216 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Саморезы ГОСТ 1147-80, размерами 6,3 мм х 25 мм 8,5 КГ	1000 шт.		4,034	10023,84	40436

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		425,01	1714
		Накладные расходы	%	-		425,01	1714
		Сметная прибыль	%	8		835,91	3372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11284,76	45523
5	21-050106-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 35 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		1,122	205458,57	230525
		1 Т					
		2017 года					
		НР второго уровня	%	4,24		8711,44	9774
		Накладные расходы	%	-		8711,44	9774
		Сметная прибыль	%	8		17133,6	19224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				231303,61	259523

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	1675490
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	524191
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	116039
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	37671
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	1035259
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	339485
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	2014974
Накладные расходы II уровня	Тенге	85435
ИТОГО:	Тенге	2100409
Сметная прибыль	Тенге	168033
ИТОГО по смете:	Тенге	2268442

ИТОГО с условиями скидки без НДС Тенге 2429000

Урбисинов Б. К. - Директор ДРИ

ТОО «САТ – АР.»: Директо Досмаганбетова А.Ш.

Омарбеков К.С- Прораб ДРИ.
Ильясова А.К. – администратор главного корпуса
Аршкенова Л.Р – администратор корпуса № 2
Аринова К.Х. – администратор корпуса № 3
Метельская З.П. – администратор корпуса № 4
Ильясова М.А. – администратор общежитие № 1
Мамраева Л.А. – администратор спорткомплекса
Сарсенова А.С. – администратор корпуса №5

"САТ-АР."