Объект: Строительство средней школы на 1200 мест в с.Абай Карасайского района Алматинской области
Заказчик: ТОО "Проект Аида"

Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"
Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Маметова дом №26
РНН 091700210610
БИН 040140002323
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ 456010311000236777
Банк АО Народный Банк Казахстана

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - тенге
б) отчетный месяц - 16 495 994,00 тенге

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2017 год
Договор № 20 от 20.11.2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2016 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за январь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Строительство средней школы на 1200 мест в с.Абай Карасайского района Алматинской области	тенге	16 495 994,00				0	16 495 994,00	16 495 994,00	16 495 994,00

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Камалов З.Р.
ТОО "Проект Аида"

М.П. От Подрядчика:
Исполнительный директор _____ Бекбергенов Ж.А.
ТОО "Сарыозексервис"

Заказчик ТОО "ПРОЕКТ АИДА"

Подрядчик ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 1200 МЕСТ В СЕЛЕ АБАЙ КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор № 20 от 20.11.2016 года

РЕЕСТР ПО АКТУ № 1

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	сумма	за материал	сумма к оплате
1	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	**13 869 068**	4 160 720	**9 708 348**
2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОЗАБОРНЫХ	**5 875 922**	1 762 776	**4 113 145**
3	Теневой навес с трехсторонним ограждением (2 шт)	**3 180 550**	954 165	**2 226 385**
4	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОСБОРНЫХ СКВАЖИНАХ	**640 165**	192 050	**448 116**
	ВСЕГО:	**23 565 705**	**7 069 711**	**16 495 994,00**

Заказчик ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 1200 МЕСТ В СЕЛЕ АБАЙ КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОСБОРНЫХ СКВАЖИНАХ

А К Т
приемки выполненных работ

за январь 2017 года

на 6-3-4 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Элементы канала тепловых сетей								
1	1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2655,459	32,22	30,77	85549	81709	25153	0,01	26
			м3		1,42	8,34	3771	22160	97	0,03	76
2	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	82,128	262,72	0	21576	0	24381	1,85	152
			м3		262,72	0	21576	0	113	0	0
3	3	E0101-17-7	Погрузка доработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	82,128	26,19	25,02	2151	2055	632	0,01	1
			м3		1,15	6,79	94	557	97	0,02	2
4	4	E010333-A5-1	Перевозка (вывоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (грунт)	4497,854	45	45	202403	202403	40481	0	0
			т		0	9	0	40481	100	0,19	850
5	5	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	2737,586	3,75	3,24	10266	8881	4249	0	9
			м3		0,48	1,12	1314	3066	97	0	10
6	6	E0101-17-7	Разработка грунта в отвале (для обратной засыпки) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1493,14	26,19	25,02	39106	37360	11494	0,01	12
			м3		1,15	6,79	1717	10132	97	0,02	35
7	7	E010333-A5-1	Перевозка (привоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (грунт)	2453,229	45	45	110395	110395	22079	0	0
			т		0	9	0	22079	100	0,19	464
8	8	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1194,512	3,35	3,35	4004	4004	1347	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		0	1,16	0	1389	97	0	5
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	1194,512	21,55	4,52	25737	5394	19732	0,11	129
			м3		17,03	0	20343	0	97	0	0
10	10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	1194,512	14,12	12	16863	14331	5058	0,01	15
			м3		1,62	2,75	1935	3279	97	0,01	15
11	11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	298,628	134,1	0	40046	0	45252	0,97	290
			м3		134,1	0	40046	0	113	0	0
12	12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	26,9	4163,11	66,01	111988	1776	6233	1,35	36
			м3		195,75	24,93	5266	671	105	0,12	3
13	13	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	80,66	5500,75	503,19	443690	40588	67390	3,86	311
			м3		623,25	172,45	50271	13910	105	0,68	54
14	14	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	7,265	35486		257792				
			т								
15	15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1635	69000		11279				
			т								
16	16	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,1391	7919,94	229,39	1102	32	200	8,14	1
			м3		1280,25	86,65	178	12	105	0,42	0
17	17	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0416	35486		1476				
			т								
18	18	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0023	60500		140				
			т								
19	19	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0024	69000		166				
			т								
20	20	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,2726	18837,97	11119,34	5136	3032	3367	42,5	12
			1т		7560	4200,75	2061	1145	105	20,52	6
21	21	С11011-4884 Изм. и доп. вып. 25	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ «19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,2726	44842		12226				
			т								
22	22	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	12,187	41,58	0,09	507	1	64	0,03	0
			м2		5,81	0,05	71	1	90	0	0
23	23	Е0113-26-11#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	12,187	103,88	0,18	1266	2	62	0,03	0
			м2		5,54	0,1	68	1	90	0	0
24	24	Е0146-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	3,99	17071,81	302,67	68117	1208	15782	24,61	98
			м3		3840,75	114,75	15325	458	100	0,56	2
25	25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,23	3773,47	66,01	868	15	53	1,35	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		195,75	24,93	45	6	105	0,12	0
26	26	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	3,6	7552,85	954,99	27190	3438	5314	6,51	23
			м3		1075,5	330,44	3872	1190	105	1,34	5
27	27	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,278	35486		9865				
			т								
28	28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0019	65000		125				
			т								
29	29	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0013	69000		91				
			т								
30	30	Е0108-12-3	Установка металлических перекрытий приямков	0,0466	18852,6	1941,97	879	91	424	42,3	2
			т		6975	726,75	325	34	118	3,55	0
31	31	С11011-4151 Изм. и доп. вып. 24	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0466	42346		1975				
			т								
32	32	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	1,199	41,58	0,09	50	0	6	0,03	0
			м2		5,81	0,05	7	0	90	0	0
33	33	Е0113-26-11#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	1,199	103,88	0,18	125	0	6	0,03	0
			м2		5,54	0,1	7	0	90	0	0
34	34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетонных стен, фундаментов	429,87	245,44	3,82	105507	1642	19676	0,21	91
			м2		37,35	1,44	16056	619	118	0,01	3
			Итого по разделу: Элементы канала тепловых сетей				**1619655**				
			Раздел: Элементы теплофикационной камеры								
35	35	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	347,593	32,22	30,77	11198	10696	3292	0,01	3
			м3		1,42	8,34	494	2901	97	0,03	10
36	36	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	6,191	262,72	0	1627	0	1838	1,85	11
			м3		262,72	0	1627	0	113	0	0
37	37	Е010333-А5-1	Перевозка (вывоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (грунт)	581,267	45	45	26157	26157	5231	0	0
			т		0	9	0	5231	100	0,19	110
38	38	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	353,784	3,75	3,24	1327	1148	549	0	1
			м3		0,48	1,12	170	396	97	0	1
39	39	Е0101-17-7	Разработка грунта в отвале (для подушки из местного суглинистого грунта со щебнем) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	32,039	26,19	25,02	839	802	247	0,01	0
			м3		1,15	6,79	37	217	97	0,02	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	40	Е010333-А5-1	Перевозка (привоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (грунт)	52,639	45	45	2369	2369	474	0	0
			т		0	9	0	474	100	0,19	10
41	41	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	32,039	89	88,73	2852	2843	773	0	0
			м3		0,25	24,61	8	788	97	0,08	3
42	42	С143008-31 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	8,01	677		5423				
			м3								
43	43	Е0101-17-7	Разработка грунта в отвале (для обратной засыпки) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	296,794	26,19	25,02	7773	7426	2285	0,01	2
			м3		1,15	6,79	341	2014	97	0,02	7
44	44	Е010333-А5-1	Перевозка (привоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (грунт)	487,632	45	45	21943	21943	4389	0	0
			т		0	9	0	4389	100	0,19	92
45	45	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	237,435	3,35	3,35	796	796	268	0	0
			м3		0	1,16	0	276	97	0	1
46	46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	237,435	21,55	4,52	5116	1072	3922	0,11	26
			м3		17,03	0	4044	0	97	0	0
47	47	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	237,435	14,12	12	3352	2849	1005	0,01	3
			м3		1,62	2,75	385	652	97	0,01	3
48	48	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	59,359	134,1	0	7960	0	8995	0,97	58
			м3		134,1	0	7960	0	113	0	0
49	49	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	1,17	4163,11	66,01	4871	77	271	1,35	2
			м3		195,75	24,93	229	29	105	0,12	0
50	50	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010) - приямок	0,174	8478,73	1327,03	1475	231	474	12,49	2
			м3		2137,5	456,24	372	79	105	1,72	0
51	51	Е0106-33-4	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	2,926	7552,85	954,99	22100	2794	4319	6,51	19
			м3		1075,5	330,44	3147	967	105	1,34	4
52	52	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1469	67700		9942				
			т								
53	53	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0066	69000		455				
			т								
54	54	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,002	115636,32	31953,19	231	64	204	360	1
			км		66375	12071,25	133	24	130	58,95	0
55	55	С130806-89 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,008	828		1663				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м								
56	56	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм - исключение	2	10,94	0	-22	0	-27	0,05	0
			м		10,69	0	-21	0	128	0	0
57	57	Е0108-12-3	Установка металлических покрытий приямков	0,0005	18852,6	1941,97	9	1	5	42,3	0
			т		6975	726,75	3	0	118	3,55	0
58	58	С11011-4450 Изм. и доп. вып. 24	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	0,0079	54076		424				
			т								
59	59	Е0106-33-4	Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	9,12	7552,85	954,99	68882	8709	13463	6,51	59
			м3		1075,5	330,44	9809	3014	105	1,34	12
60	60	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0378	35486		1342				
			т								
61	61	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,369	67700		24979				
			т								
62	62	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0247	69000		1702				
			т								
63	63	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	1044,83	244,31	1045	244	617	2,1	2
			шт		353,25	87,6	353	88	140	0,39	0
64	64	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,7	9779		6845				
			м3								
65	65	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,7	112		78				
			м3								
66	66	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,34	2786,72	1856,11	947	631	672	4,93	2
			м3		812,93	597,97	276	203	140	2,37	1
67	67	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	6	861		5166				
			шт								
68	68	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	398		796				
			шт								
69	69	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012)	0,0722	141313,1	1826,1	10197	132	888	42,7	3
			т		8100	690,75	584	50	140	3,37	0
70	70	Е0123-24-1	Установка люков (люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99)	2	5506,35	35,42	11013	71	579	1,31	3
			шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	71	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,037	13708,56	5475,87	507	202	219	28,9	1
			т		5040	1552,87	186	57	90	5,46	0
72	72	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,037	110909		4098				
			т								
73	73	Е0109-34-4#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж стальных элементов для крепления металлоконструкций по железобетонным и каменным опорам	0,0014	19940,82	927,19	28	1	24	109,89	0
			т		18290,25	101,25	26	0	90	0,49	0
74	74	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0014	114636		163				
			т								
75	75	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	8	13,33		107				
			шт								
76	76	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,643	33,16	0,04	54	0	12	0,04	0
			м2		8,32	0	14	0	90	0	0
77	77	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных пенополистиролом	5,2	53,9	1,88	280	10	54	0,04	0
			м		6,71	0,72	35	4	140	0	0
78	78	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных пенополистиролом	1,8	106,91	3,26	192	6	38	0,09	0
			м		13,88	1,24	25	2	140	0,01	0
79	79	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетонных стен, фундаментов	42,411	245,44	3,82	10409	162	1941	0,21	9
			м2		37,35	1,44	1584	61	118	0,01	0
			Итого по разделу: Элементы теплофикационной камеры				**288711**				
			Раздел: Элементы дренажного колодца								
80	80	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,829	23,36	22,08	113	107	32	0,01	0
			м3		1,28	5,56	6	27	97	0,02	0
81	81	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	0,2912	262,72	0	77	0	86	1,85	1
			м3		262,72	0	77	0	113	0	0
82	82	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11,727	32,22	30,77	378	361	111	0,01	0
			м3		1,42	8,34	17	98	97	0,03	0
83	83	Е010333-А5-1	Перевозка (вывоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (грунт)	19,268	45	45	867	867	173	0	0
			т		0	9	0	173	100	0,19	4
84	84	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	11,727	3,75	3,24	44	38	18	0	0
			м3		0,48	1,12	6	13	97	0	0
85	85	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении смесей из гравия, щебня, шлака и гальки 2 группы до 5 м	6,251	3,35	3,35	21	21	7	0	0
			м3		0	1,16	0	7	97	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	86	С143008-16 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,563	544		850				
			м3								
87	87	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	1,563	860		1344				
			м3								
88	88	С143008-70	Шлак	1,563	1690		2641				
			м3								
89	89	С143008-6 Изм. и доп. вып. 25	Галька	1,563	496		775				
			м3								
90	90	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	6,251	21,55	4,52	135	28	103	0,11	1
			м3		17,03	0	106	0	97	0	0
91	91	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	0,9377	1759,62	274,19	1650	257	1215	6,93	6
			м3		994,5	103,5	933	97	118	0,5	0
92	92	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3,932	3,35	3,35	13	13	4	0	0
			м3		0	1,16	0	5	97	0	0
93	93	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	3,932	14,12	12	56	47	17	0,01	0
			м3		1,62	2,75	6	11	97	0,01	0
94	94	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,983	134,1	0	132	0	149	0,97	1
			м3		134,1	0	132	0	113	0	0
95	95	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	4,915	21,55	4,52	106	22	81	0,11	1
			м3		17,03	0	84	0	97	0	0
96	96	Е0107-31-1	Установка опор из плит (подушки опорные ОП6 (серия 3.006.1-2.87.2-60) из тяжелого бетона класса В15, объем 0,07 м3, размеры 750х650х140 мм)	0,28	2786,72	1856,11	780	520	553	4,93	1
			м3		812,93	597,97	228	167	140	2,37	1
97	97	С143014-3 Изм. и доп. вып. 25	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,28	8696		2435				
			м3								
98	98	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство дренажных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	1,21	7864,58	2308,84	9516	2794	4956	13,87	17
			м3		2286	864,68	2766	1046	130	4,22	5
99	99	С143018-325 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	3	3526		10578				
			шт								
100	100	С143018-324 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	2	1897		3794				
			шт								
101	101	С143018-344 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	2172		2172				
			шт								
102	102	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	861		861				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	103	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	398		398				
			шт								
104	104	С131104-14 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	5232		5232				
			комплект								
105	105	С11011-773	Скобы ходовые	2	221		442				
			шт								
106	106	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0391	128055		5004				
			т								
107	107	Е0123-22-1	Укладка труб асбестоцементных дренажных диаметром 100 мм	3	284,69	2,88	854	9	81	0,12	0
			м		19,73	1,08	59	3	130	0,01	0
108	108	Е0108-37-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство на дне колодцев бутового основания	0,157	2841,26	94	446	15	187	5,66	1
			м3		972	36	153	6	118	0,17	0
109	109	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов - внутренняя	12,246	245,44	3,82	3006	47	561	0,21	3
			м2		37,35	1,44	457	18	118	0,01	0
110	110	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов - наружная	17,634	245,44	3,82	4328	67	807	0,21	4
			м2		37,35	1,44	659	25	118	0,01	0
111	111	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостки	0,5	1008,82	100,89	504	50	96	0,85	0
			м3		123,75	38,25	62	19	118	0,18	0
112	112	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 (4) см	5,3	417,82	0	2214	0	174	0,14	1
			м2		24,75	0	131	0	133	0	0
113	113	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14#К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	5,3	132,59	0	703	0	56	0,05	0
			м2		7,96	0	42	0	133	0	0
114	114	Е0146-30-2#т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка отверстий в железобетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	2	100,78	48,31	202	97	141	0,3	1
			отверстие		52,47	18,24	105	36	100	0,09	0
			Итого по разделу: Элементы дренажного колодца				62670				
			Раздел: Трубопроводы								
115	115	Е0124-2-6#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С (в районах с сейсмичностью 8 баллов и более)	0,26	231089,42	84813,24	60083	22051	52831	702,45	183
			км		132300	24004,01	34398	6241	130	120,11	31
116	116	С130806-90 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	260	932		242320				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	117	Е0124-2-2#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С (в районах с сейсмичностью 8 баллов и более) км	0,13	132440,27	47272,59	17217	6145	16542	449,4	58
					80797,5	17081,92	10504	2221	130	88,32	11
118	118	С130806-68 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 м	131,3	282		37027				
119	119	Е0124-2-1#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С (в районах с сейсмичностью 8 баллов и более) км	0,13	130808,72	46969,98	17005	6106	16384	445,2	58
					79852,5	17094,7	10381	2222	130	88,37	11
120	120	С130806-3169 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 м	131,3	254		33350				
121	121	С130901-109 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005 шт	8	7270		58160				
122	122	С130809-68 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80 комплект	8	763		6104				
123	123	С12021-263 Изм. и доп. вып. 25	Опоры неподвижные т	0,0576	89539		5157				
124	124	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры скользящие т	0,1764	89539		15790				
125	125	С130810-83 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт	6	1355		8130				
126	126	Е0107-31-1	Установка опор из плит (подушки опорные ОП1 (серия 3.006.1-2.87.2-58) из тяжелого бетона класса В15, объем 0,004 м3, размеры 200х200х90 мм) м3	0,004	2786,72	1856,11	11	7	8	4,93	0
					812,93	597,97	3	2	140	2,37	0
127	127	С143014-3 Изм. и доп. вып. 25	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) м3	0,004	8696		35				
128	128	Е0124-3-1#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более км	0,008	142665,52	52920,53	1141	423	1085	478,8	4
					85758,75	18604,45	686	149	130	94,47	1
129	129	С130806-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм м	5,05	206		1040				
130	130	С130806-169 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	3,03	144		436				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м								
131	131	С130901-112 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	13901		27802				
			шт								
132	132	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1170		2340				
			комплект								
133	133	С130901-110 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	8308		16616				
			шт								
134	134	С130809-69 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	891		1782				
			комплект								
135	135	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры скользящие	0,001	89539		87				
			т								
136	136	Е0122-8-7	Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 273 мм с гидравлическим испытанием (трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм)	0,0018	2043672,44	71861,81	3760	132	264	441	1
			км		83025	27146,25	153	50	130	132,58	0
137	137	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 273 мм - исключение	1,84	10,94	0	-20	0	-25	0,05	0
			м		10,69	0	-20	0	128	0	0
138	138	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	1,84	282,86	0,37	520	1	374	0,9	2
			м		156,38	0,14	288	0	130	0	0
139	139	Е0122-40-7	Приварка опор к стальным трубопроводам размером 415х415 мм (диаметр отверстия 385 мм)	4	481,59	69,84	1926	279	1931	1,73	7
			опора		369	2,25	1476	9	130	0,01	0
140	140	С12021-256 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0158	128303		2026				
			т								
141	141	Е0122-48-1#К=0,34125 при диаметре 273 мм	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 273 мм	4	1576,12	191,03	6304	764	2360	2,73	11
			футляр		450,71	3,17	1803	13	130	0,02	0
142	142	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм	4	3549,82	1,57	14199	6	2696	3,01	12
			сальник		526,5	0	2106	0	128	0	0
143	143	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	0,26	19207,48	355,81	4994	93	2406	61,11	16
			м3		9117	135	2370	35	100	0,66	0
144	144	Е0108-4-7#К=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по поверхности бетонных стен, фундаментов	2,6	368,16	5,73	957	15	179	0,32	1
			м2		56,03	2,16	146	6	118	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	145	Е0122-8-5	Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием (трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм) км	0,0005	1051184,32	31953,19	484	15	47	360	0
					66375	12071,25	31	6	130	58,95	0
146	146	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 159 мм - исключение м	0,46	10,94	0	-5	0	-6	0,05	0
					10,69	0	-5	0	128	0	0
147	147	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром до 100 мм м	0,46	244,98	0,28	113	0	88	0,84	0
					146,93	0,11	68	0	130	0	0
148	148	Е0122-40-5	Приварка опор к стальным трубопроводам размером 300х300 мм (диаметр отверстия 181 мм) опора	1	231,52	33,52	232	34	237	0,9	1
					180	2,25	180	2	130	0,01	0
149	149	С12021-256 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 т	0,0045	128303		583				
150	150	Е0122-48-1#К=0,19875 при диаметре 159 мм	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 273 мм футляр	1	917,96	111,26	918	111	344	1,59	2
					262,5	1,85	262	2	130	0,02	0
151	151	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм сальник	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
					393,75	0	394	0	128	0	0
152	152	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010) м3	0,055	19207,48	355,81	1056	20	509	61,11	3
					9117	135	501	7	100	0,66	0
153	153	Е0108-4-7#К=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по поверхности бетонных стен, фундаментов м2	0,5	368,16	5,73	184	3	34	0,32	0
					56,03	2,16	28	1	118	0,01	0
154	154	Е0122-8-5	Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием (трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм) км	0,0005	1051184,32	31953,19	484	15	47	360	0
					66375	12071,25	31	6	130	58,95	0
155	155	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 159 мм - исключение м	0,46	10,94	0	-5	0	-6	0,05	0
					10,69	0	-5	0	128	0	0
156	156	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром до 100 мм м	0,46	244,98	0,28	113	0	88	0,84	0
					146,93	0,11	68	0	130	0	0
157	157	Е0122-40-5	Приварка опор к стальным трубопроводам размером 300х300 мм (диаметр отверстия 161 мм) опора	1	231,52	33,52	232	34	237	0,9	1
					180	2,25	180	2	130	0,01	0
158	158	С12021-256 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 т	0,0049	128303		631				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	159	Е0122-48-1#К=0,19875 при диаметре 159 мм	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 273 мм	1	917,96	111,26	918	111	344	1,59	2
			футляр		262,5	1,85	262	2	130	0,02	0
160	160	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
			сальник		393,75	0	394	0	128	0	0
161	161	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	0,055	19207,48	355,81	1056	20	509	61,11	3
			м3		9117	135	501	7	100	0,66	0
162	162	Е0108-4-7#К=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по поверхности бетонных стен, фундаментов	0,5	368,16	5,73	184	3	34	0,32	0
			м2		56,03	2,16	28	1	118	0,01	0
163	163	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	4	27312,22	1274,34	109249	5097	8498	6,95	28
			шт		1370,25	263,93	5481	1056	130	1,09	4
164	164	Е0124-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	2	668,61	66,73	1337	133	1422	3	6
			шт		535,5	11,25	1071	23	130	0,06	0
165	165	С131206-38	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76х3,0 мм, длина 8,4 м	2	8333,33		16667				
			шт								
166	166	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром до 50 мм	2	630,13	56,38	1260	113	1381	2,8	6
			шт		522	9	1044	18	130	0,04	0
167	167	С131206-37	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 32х3,0 мм, длина 7,36 м	2	5479,11		10958				
			шт								
168	168	Е0113-29-5#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002#К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 (в 4 слоя)	195	327,41	0,56	63845	109	2029	0,06	11
			м2		11,36	0,2	2215	39	90	0	0
169	169	Е0126-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	292	171,21	15,18	49994	4433	31340	0,59	172
			м		101,7	5,63	29696	1644	100	0,03	8
170	170	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	284	103,8	9,93	29480	2820	17446	0,34	95
			м		57,6	3,83	16358	1088	100	0,02	5
171	171	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	15	4330		64950				
			м3								
172	172	Е0126-21-14	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм стеклопластиком при толщине изоляционного слоя до 60 мм	292	412,7	33,58	120509	9805	44413	0,8	234
			м		139,5	12,6	40734	3679	100	0,06	18

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	173	Е0126-21-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм стеклопластиком при толщине изоляционного слоя 50 мм	284	228,78	16,25	64975	4615	27991	0,53	151
			м		92,48	6,08	26264	1727	100	0,03	9
174	174	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,365	314500		114793				
			1000м2								
175	175	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	28	619,43	440,55	17344	12335	10584	0,69	19
			стык		148,5	166,5	4158	4662	120	1,07	30
			Итого по разделу: Трубопроводы				1262874				
			ИТОГО:				3233910	691000			2546
							416849	169804			1926
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				630473				
			На металломонтажные работы				243				
			Всего накладных расходов:				630716				
			Итого с накладными				3864626				
			- заработная плата				94607				
			- трудоемкость				315				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				231878				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4096504				
			Итого с временными, 3,4 %				4235785				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4292968				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4309911				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4352269				
			ИТОГО:				4352269				
			Сметная заработная плата				681260				
			Нормативная трудоемкость				4787				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677 65% 2016 г				7742265				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774 35% 2017 г				4459812				
			Итого				12202078				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				244042				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12446119				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1493534				
			Итого с НДС				13939653				
			Тендерская скидка 0,506362102%				70585				
			Итого на оплату с учетному скидки				13869068				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				4160720				
			Итого к оплате				9708348				

М.П. **От Заказчика:**
Директор **Камалов З.Р.**

М.П. **От Подрядчика:**
Исп. директор **Бекбергенов Ж.А.**

Заказчик ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 1200 МЕСТ В СЕЛЕ АБАЙ КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОСБОРНЫХ СКВАЖИНАХ

А К Т
приемки выполненных работ

за январь 2017 года

на 6-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	118,672	23,36	22,08	2772	2620	787	0,01	1
			м3		1,28	5,56	152	660	97	0,02	2
2	2	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м при разработке траншей	148,163	28,03	26,5	4153	3926	1179	0,01	2
			м3		1,54	6,67	228	988	97	0,02	3
3	3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную: зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах глубиной до 2 м	8,253	262,72	0	2168	0	2450	1,85	15
			м3		262,72	0	2168	0	113	0	0
4	4	Е0101-17-8	Погрузка грунта с отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	275,087	32,22	30,77	8862	8465	2606	0,01	3
			м3		1,42	8,34	391	2296	97	0,03	8
5	5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	462,147	45	45	20797	20797	4159	0	0
			т		0	9	0	4159	100	0,19	87
6	6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	275,087	3,75	3,24	1032	892	427	0	1
			м3		0,48	1,12	132	308	97	0	1
7	7	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	220,409	26,19	25,02	5773	5515	1697	0,01	2
			м3		1,15	6,79	253	1496	97	0,02	5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	370,287	45	45	16663	16663	3333	0	0
			т		0	9	0	3333	100	0,19	70
9	9	Е0108-3-2	Устройство щебеночно-грунтовой подушки под фундаменты с добавлением щебня в размере 25% от общей массы подушки	152,745	424,91	100,89	64902	15410	29199	0,85	130
			м3		123,75	38,25	18902	5842	118	0,18	27
10	10	Е0101-33-10	Устройство подсыпки под полы экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	27,782	45,48	44,45	1264	1235	381	0,01	0
			м3		1,03	13,09	29	364	97	0,04	1
11	11	Е0101-166-2	Подсыпка вручную под полы в грунтах 2 группы	6,946	134,1	0	931	0	1052	0,97	7
			м3		134,1	0	931	0	113	0	0
12	12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	56,898	6,48	6,48	369	369	116	0	0
			м3		0	2,1	0	120	97	0,01	0
13	13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,224	134,1	0	1908	0	2155	0,97	14
			м3		134,1	0	1908	0	113	0	0
14	14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	84,68	21,55	4,52	1825	382	1399	0,11	9
			м3		17,03	0	1442	0	97	0	0
15	15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	84,68	14,12	12	1195	1016	359	0,01	1
			м3		1,62	2,75	137	232	97	0,01	1
			Итого по разделу: Земляные работы				134613				
			Раздел: Фундаменты								
16	16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	2,66	3773,47	66,01	10037	176	616	1,35	4
			м3		195,75	24,93	521	66	105	0,12	0
17	17	Е0106-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	15,96	5873,21	353,46	93737	5641	12041	3,6	57
			м3		585	133,52	9337	2131	105	0,65	10
18	18	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2646	34803		9210				
			т								
19	19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,068	41200		2802				
			т								
20	20	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0701	69000		4837				
			т								
21	21	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0186	69000		1281				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	22	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1056	34040		3595				
			Итого по разделу: Фундаменты				**125497**				
			Раздел: Каркас								
23	23	Е0106-19-1	Устройство сейсмопоясов в опалубке (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010) м3	2	7372,55 1368	316,01 119,39	14745 2736	632 239	3124 105	8,25 0,58	17 1
24	24	С12041-6 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0611	36217		2211				
25	25	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 т	0,2996	34040		10200				
26	26	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0678	62000		4201				
27	27	Е0106-19-2	Устройство заделок без опалубки (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010) м3	0,18	5553,25 722,25	283,24 106,99	1000 130	51 19	157 105	4,15 0,52	1 0
28	28	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0016	38436		61				
29	29	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0354	34040		1205				
			Итого по разделу: Каркас				**33623**				
			Раздел: Стены								
30	30	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов м2	9,235	217,36 58,05	4,19 1,58	2007 536	39 15	650 118	0,38 0,01	4 0
31	31	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012, раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М50) м3	33,191	4243,7 783	335,84 126	140854 25989	11147 4182	35602 118	5,07 0,61	168 20
32	32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,4537	8679,65 8257,5	422,15 157,5	3938 3747	192 71	4505 118	56,4 0,77	26 0
33	33	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 т	0,3887	34040		13232				
34	34	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,065	65000		4225				
			Итого по разделу: Стены				**164257**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Покрытие								
35	35	Е0106-22-10	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010) м3	4,4	9253,5	273,87	40715	1205	8066	10,4	46
					1642,5	103,46	7227	455	105	0,51	2
36	36	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0206	38436		792				
37	37	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,2275	35486		8072				
38	38	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0546	93997,62	304,24	5129	17	1901	198	11
					33075	114,75	1805	6	105	0,56	0
39	39	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010) м3	1,02	11338,85	407,3	11566	415	2719	14,4	15
					2385	153,86	2433	157	105	0,75	1
40	40	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0237	65000		1543				
41	41	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0962	34040		3273				
42	42	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0701	34040		2386				
43	43	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010; раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-10) шт	3	1372,57	403,26	4118	1210	2495	2,74	8
					447,75	146,29	1343	439	140	0,66	2
44	44	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	17,1	2410		41211				
45	45	Е0106-17-4	Устройство железобетонных обвязок по верху парапета высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010) м3	0,35	8157,09	341,75	2855	120	644	9,8	3
					1624,5	129,11	569	45	105	0,63	0
46	46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0078	41200		320				
			Итого по разделу: Покрытие				**121979**				
			Раздел: Кровля								
47	47	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	35,32	234,36	1,19	8277	42	1154	0,15	5
					27	0,45	954	16	119	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	48	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	7,064	3977,78	245,72	28099	1736	3991	2,71	19
			м3		382,5	92,25	2702	652	119	0,45	3
49	49	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (30) мм (раствор готовый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	35,32	129,59	15,94	4577	563	1707	0,24	9
			м2		34,65	5,96	1224	211	119	0,03	1
50	50	Е0112-17-2#К=15	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	35,32	66,42	2,1	2346	74	101	0,01	0
			м2		1,65	0,75	58	26	119	0	0
51	51	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	35,32	84,88	3,28	2998	116	883	0,12	4
			м2		20,22	0,78	714	28	119	0	0
52	52	С11011-2310 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Бикрост марки П с мелкозернистой посыпкой с обеих сторон полотна	40,618	123		4996				
			м2								
53	53	С11011-946	Бикрост марки К с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна	40,618	148		6011				
			м2								
54	54	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	17,6	358,25	3,73	6305	66	849	0,23	4
			м		39,15	1,4	689	25	119	0,01	0
55	55	С11011-2310 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Бикрост марки П с мелкозернистой посыпкой с обеих сторон полотна	44,352	123		5455				
			м2								
56	56	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0544	147939,1	1826,1	8042	99	669	42,7	2
			т		8100	690,75	440	38	140	3,37	0
57	57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,032	93997,62	304,24	3012	10	1117	198	6
			1т		33075	114,75	1060	4	105	0,56	0
58	58	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков) из листовой оцинкованной стали	10,3	622,63	1,24	6413	13	1884	0,97	10
			м2		153,23	0,47	1578	5	119	0	0
59	59	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев: деревянные пробки	0,1404	19556,66	316,57	2746	44	608	22,5	3
			м3		3487,5	119,25	490	17	120	0,58	0
60	60	Е0110-7-1	Обшивка стен доской	0,865	550,73	4,64	476	4	62	0,36	0
			м2		58,05	1,76	50	2	120	0,01	0
61	61	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,1622	573,75	28,11	93	5	26	0,78	0
			м3		123,75	10,58	20	2	120	0,05	0
			Итого по разделу: Кровля				89847				
			Раздел: Двери								
62	62	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,4	399,07	102,53	958	246	539	0,9	2
			м2		151,65	35,67	364	86	120	0,14	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	63	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	2,4	5380		12912				
			м2								
64	64	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
			комплект								
65	65	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583		583				
			шт								
			Итого по разделу: Двери				16413				
			Раздел: Полы								
66	66	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	33,79	46,19	2,62	1561	89	478	0,07	2
			м2		10,51	0,99	355	33	123	0	0
67	67	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	106,439	5013,87	0	533669	0	74231	3,66	390
			м3		567	0	60351	0	123	0	0
68	68	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1482	5239,08	327,33	776	49	313	11,6	2
			1т		1890	123,75	280	18	105	0,6	0
69	69	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1482	68200		10107				
			т								
70	70	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 (40) мм	33,79	147,58	9,95	4987	336	1801	0,27	9
			м2		39,6	3,74	1338	126	123	0,02	1
71	71	Е0111-15-4#К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	33,79	92,36	2,68	3121	91	296	0,04	1
			м2		6,12	1	207	34	123	0	0
72	72	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	36,155	24,66	0,22	891	8	827	0,1	4
			м		18,5	0,09	669	3	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				555112				
			Раздел: Внутренняя отделка								
73	73	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	33,8	207,35	3,39	7008	114	4370	0,68	23
			м2		122,4	0,72	4137	24	105	0,05	2
74	74	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	91,2	202,4	3,39	18459	309	11273	0,65	59
			м2		117	0,72	10670	66	105	0,05	5
75	75	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	125	17,43	0,12	2179	15	1809	0,09	12
			м2		13,73	0,05	1716	6	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				27646				
			Раздел: Наружная отделка								
76	76	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	116,08	74,96	0,16	8701	19	3118	0,13	16
			м2		22,5	0,07	2612	8	119	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	77	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	111,25	195,91	1,96	21795	218	12773	0,61	68
			м2		108,9	0,45	12115	50	105	0,03	3
78	78	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	15,8	88,13	0,6	1392	9	956	0,32	5
			м		57,38	0,23	907	4	105	0	0
79	79	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	111,25	117,21	1,65	13039	184	2073	0,09	10
			м2		17,12	0,63	1905	70	105	0	0
80	80	Е0115-176-2	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов дверных с подготовкой поверхности	5,14	175,25	0,16	901	1	686	0,76	4
			м2		127,13	0,07	653	0	105	0	0
			Итого по разделу: Наружная отделка				45828				
			Раздел: Разные работы								
81	81	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	375,5	30,89	751	62	489	1,23	2
			м2		191,93	11,68	384	23	120	0,06	0
82	82	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2	12300		24600				
			м2								
83	83	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	2	982,74	2,26	1965	5	442	1,22	2
			м2		183,38	0,86	367	2	120	0	0
84	84	Е0106-1-22	Устройство железобетонного крыльца (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	1,3	5873,21	353,46	7635	459	981	3,6	5
			м3		585	133,52	761	174	105	0,65	1
85	85	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0242	68200		1648				
			т								
86	86	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 (2) см	3,24	476,36	0	1543	0	107	0,14	0
			м2		24,75	0	80	0	133	0	0
87	87	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14#К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия исключать к норме 27-55-1	3,24	152,43	0	-494	0	-34	0,05	0
			м2		7,96	0	-26	0	133	0	0
88	88	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	0,06	4163,11	66,01	250	4	14	1,35	0
			м3		195,75	24,93	12	1	105	0,12	0
89	89	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,13	8478,73	1327,03	1102	173	354	12,49	2
			м3		2137,5	456,24	278	59	105	1,72	0
90	90	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0005	65000		31				
			т								
91	91	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0062	36829		227				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	92	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	9,72	1008,82	100,89	9806	981	1858	0,85	8
			м3		123,75	38,25	1203	372	118	0,18	2
93	93	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 (2) см	48,6	476,36	0	23151	0	1600	0,14	7
			м2		24,75	0	1203	0	133	0	0
94	94	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14#К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия исключать к норме 27-55-1	48,6	152,43	0	-7408	0	-515	0,05	-2
			м2		7,96	0	-387	0	133	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				64808				
			ИТОГО:				1379622	104271			1238
							195178	29808			264
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				257708				
			Всего накладных расходов:				257708				
			Итого с накладными				1637330				
			- заработная плата				38656				
			- трудоемкость				129				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				98240				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1735570				
			Итого с временными, 3,4 %				1794579				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1818806				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1825984				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1843930				
			ИТОГО:				1843930				
			Сметная заработная плата				263642				
			Нормативная трудоемкость				1631				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677 65% 2016 г				3280173				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774 35% 2017 г				1889493				
			Итого				5169666				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				103393				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5273059				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				632767				
			Итого с НДС				5905826				
			Тендерская скидка 0,506362102%				29905				
			Итого на оплату с учетному скидки				5875922				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				1762776				
			Итого к оплате				4113145				

М.П. **От Заказчика :**
Директор Камалов З.Р.

М.П. **От Подрядчика:**
Исп. директор Бекбергенов Ж.А.

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 1200 МЕСТ В СЕЛЕ АБАЙ КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Объект: **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОСБОРНЫХ СКВАЖИНАХ**

А К Т

приемки выполненных работ

за январь 2017 года

на 7-4-1 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (МАФ) И ПЕРЕНОСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Малые архитектурные формы								
			Раздел: Теневой навес с трехсторонним ограждением (2 шт)								
1	41	Е0101-165-2	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	15	402,75	0	6041	0	6827	2,8	42
			м3		402,75	0	6041	0	113	0	0
2	42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,77	134,1	0	1444	0	1632	0,97	10
			м3		134,1	0	1444	0	113	0	0
3	43	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	1	3773,47	66,01	3773	66	232	1,35	1
			м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	0
4	44	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	3,25	6076,15	95,97	19747	312	2757	4,9	16
			м3		771,75	36,25	2508	118	105	0,18	1
5	45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундасентов	36,4	245,44	3,82	8934	139	1666	0,21	8
			м2		37,35	1,44	1360	52	118	0,01	0
6	46	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м по железобетонным и каменным опорам	0,4276	4640,8	2861,37	1984	1223	690	6,47	3
			т		1173,94	620,1	502	265	90	1,98	1
7	47	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1425	542,84	144,52	77	21	38	1,34	0
			т		292,5	0	42	0	90	0	0

№1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	48	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,4207	93846		39483				
			т								
9	49	С12021-256 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0068	128303		878				
			т								
10	50	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0823	13010,1	1826,1	1071	150	1013	42,7	4
			т		8100	690,75	667	57	140	3,37	0
11	51	С12021-256 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,077	128303		9884				
			т								
12	52	С12041-6 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0053	36217		191				
			т								
13	53	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14,862	33,16	0,04	493	1	111	0,04	1
			м2		8,32	0	124	0	90	0	0
14	54	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м по железобетонным и каменным опорам	0,253	4640,8	2861,37	1174	724	409	6,47	2
			т		1173,94	620,1	297	157	90	1,98	1
15	55	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1265	542,84	144,52	69	18	33	1,34	0
			т		292,5	0	37	0	90	0	0
16	56	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,2484	93846		23315				
			т								
17	57	С12021-256 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0046	128303		585				
			т								
18	58	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0549	13010,1	1826,1	714	100	675	42,7	2
			т		8100	690,75	445	38	140	3,37	0
19	59	С12021-256 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0514	128303		6590				
			т								
20	60	С12041-6 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0035	36217		127				
			т								
21	61	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,059	33,16	0,04	300	0	68	0,04	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		8,32	0	75	0	90	0	0
22	62	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м по железобетонным и каменным опорам	0,5546	4640,8	2861,37	2574	1587	895	6,47	4
			т		1173,94	620,1	651	344	90	1,98	1
23	63	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1109	542,84	144,52	60	16	29	1,34	0
			т		292,5	0	32	0	90	0	0
24	64	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,5432	93846		50977				
			т								
25	65	С12021-256 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0114	128303		1463				
			т								
26	66	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1372	13010,1	1826,1	1785	251	1689	42,7	6
			т		8100	690,75	1111	95	140	3,37	0
27	67	С12021-256 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,1284	128303		16474				
			т								
28	68	С12041-6 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0088	36217		319				
			т								
29	69	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20,583	33,16	0,04	682	1	154	0,04	1
			м2		8,32	0	171	0	90	0	0
30	70	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,3056	9473,75	4795,68	2896	1466	1397	23	7
			т		3712,5	1367,15	1135	418	90	5,24	2
31	71	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий (ферм и балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3056	2452,13	545,76	749	167	339	5,25	2
			т		1230,75	0	376	0	90	0	0
32	72	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,3056	83907		25645				
			т								
33	73	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,056	33,16	0,04	333	0	75	0,04	0
			м2		8,32	0	84	0	90	0	0
34	74	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,3081	9473,75	4795,68	2919	1478	1409	23	7
			т		3712,5	1367,15	1144	421	90	5,24	2
35	75	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий (ферм и балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3081	2452,13	545,76	756	168	341	5,25	2
			т		1230,75	0	379	0	90	0	0
36	76	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,3081	83907		25852				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
37	77	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,136	33,16	0,04	336	0	76	0,04	0
			м2		8,32	0	84	0	90	0	0
38	78	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,285	13859,99	4022,39	3950	1146	2606	56,5	16
			т		9090	1071,86	2590	305	90	3,81	1
39	79	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий (ферм и балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,285	2452,13	545,76	699	156	316	5,25	1
			т		1230,75	0	351	0	90	0	0
40	80	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,285	83907		23910				
			т								
41	81	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,551	33,16	0,04	250	0	57	0,04	0
			м2		8,32	0	63	0	90	0	0
42	82	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	1,195	5028,01	2020,02	6009	2414	2984	14,1	17
			т		2272,5	502,43	2716	600	90	1,79	2
43	83	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий (ферм и балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,195	2452,13	545,76	2930	652	1324	5,25	6
			т		1230,75	0	1471	0	90	0	0
44	84	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,195	83907		100271				
			т								
45	85	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	39,316	33,16	0,04	1304	2	294	0,04	2
			м2		8,32	0	327	0	90	0	0
46	86	Е0109-55-3	Монтаж направляющих с каркасами ограждений стационарных конструкций стен	0,3167	47965,77	4409,13	15192	1396	10555	211,2	67
			т		36765	262,76	11644	83	90	0,95	0
47	87	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные изодного профиля ГОСТ 23118-2012	0,3167	122008		38642				
			т								
48	88	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,777	33,16	0,04	457	1	103	0,04	1
			м2		8,32	0	115	0	90	0	0
49	89	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия навеса из профилированного листа	110,4	214,83	34,24	23718	3781	5915	0,32	35
			м2		51,08	8,45	5639	933	90	0,03	3
50	90	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	122,102	896		109404				
			м2								
51	91	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами OSB влагостойкими толщиной 6 мм	106	117,12	4,48	12415	475	13781	0,67	71
			м2		106,65	1,69	11305	179	120	0,01	1
52	92	С11011-3128 Изм. и доп. вып. 24	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, 1, Е1, толщина 6 мм	111,3	224		24931				
			м2								
53	93	Е0110-7-3	Обшивка каркаса плитами OSB влагостойкими толщиной 10 мм	54	129,31	4,32	6983	233	7979	0,75	41
			м2		121,5	1,64	6561	89	120	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	94	С11011-3131 Изм. и доп. вып. 24	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	55,35	321		17767				
			м2								
55	95	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	54	204,96	2,03	11068	110	1332	0,13	7
			м2		22,73	0,77	1227	42	105	0	0
56	96	Е0110-7-1	Обшивка каркаса скамьи досками обшивки	12	550,73	4,64	6609	56	861	0,36	4
			м2		58,05	1,76	697	21	120	0,01	0
57	97	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных скамеек	12	157,71	1,88	1892	23	996	0,47	6
			м2		78,3	0,72	940	9	105	0	0
58	98	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	19,84	46,19	2,62	916	52	281	0,07	1
			м2		10,51	0,99	209	20	123	0	0
59	99	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	88	294,02	6,38	25874	561	7785	0,45	39
			м2		69,53	2,39	6119	210	123	0,01	1
60	100	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плитдревесноволокнистых	88	126,74	4,86	11153	428	8746	0,5	44
			м2		78,98	1,82	6950	160	123	0,01	1
61	101	С11011-3131 Изм. и доп. вып. 24	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	89,76	321		28813				
			м2								
62	102	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	52	373,24	6,63	19408	345	7638	0,7	36
			м		108,68	1,76	5651	91	133	0,01	0
63	103	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	2,34	14646		34272				
			м3								
64	104	Е0108-12-3	Установка металлических решеток продухов	0,004	146907,6	1941,97	588	8	36	42,3	0
			т		6975	726,75	28	3	118	3,55	0
			Итого по разделу: Теневой навес с трехсторонним ограждением (2 шт)				790120				
			ИТОГО:				790119	19726			513
							83508	4735			18
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				63487				
			На металломонтажные работы				32657				
			Всего накладных расходов:				96144				
			Итого с накладными				886263				
			- заработная плата				14422				
			- трудоемкость				48				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				53176				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				939439				
			Итого с временными, 3,4 %				971380				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				984494				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				988380				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				998094				
			ИТОГО:				998094				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата				102665				
			Нормативная трудоемкость				579				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677 65% 2016 г				1775510				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774 35% 2017 г				1022754				
			Итого				2798264				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				55965				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2854230				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				342508				
			Итого с НДС				3196737				
			Тендерская скидка 0,506362102%				16187				
			Итого на оплату с учетному скидки				3180550				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				954165				
			Итого к оплате				2226385				

М.П. От Заказчика :
Директор Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор Бекбергенов Ж.А.

Заказчик ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик ТОО "Сарыозексервис"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 1200 МЕСТ В СЕЛЕ АБАЙ КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОСБОРНЫХ СКВАЖИНАХ

А К Т
приемки выполненных работ
за январь 2017 года

на 6-5-3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОСБОРНЫХ СКВАЖИНАХ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Ц0108-527-1	Ящик, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А	1	1194,7	49,7	1195	50	496	3	3
			шт		513	9	513	9	95	0,05	0
2	2	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВРЗ-40-1, трехфазный, 40 А, IP54	1	25891,34		25891				
			шт								
			Отпускная цена		25891		25891				
			Сметная стоимость оборудования				***25891***				
3	3	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
			шт		486	40,5	486	41	95	0,23	0
4	4	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Пункт силовой распределительный ПР11-3060, навесное исполнение, IP54:#-автомат на вводе -#автомат с комбинированным расцепителем, кривая отключения С, 3Р#(Iн-50 А - 1 шт);#-автомат на отходящих линиях -#-сборные шины 3L+N+PE;#автомат с комбинированным расцепителем, кривая отключения С, 3Р#(Iн-16 А - 2 шт;#Iн-25 А - 3 шт);#автомат с комбинированным расцепителем, кривая отключения С, 1Р#(Iн-16 А - 4 шт)	1	14553,92		14554				
			комплект								
			Отпускная цена		14554		14554				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость оборудования				***14554***				
5	5	Ц0108-527-1	Ящик управления отоплением, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 70 А шт	1	1194,7	49,7	1195	50	496	3	3
					513	9	513	9	95	0,05	0
6	6	75-6-19	Ящики управления Я 5112-3074У ХЛ4, номинальный ток 10 А шт	1	24187		24187				
					24187		24187				
			Отпускная цена				***24187***				
			Сметная стоимость оборудования								
7	7	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
					317	13,5	317	14	95	0,08	0
8	8	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щиток управления переключением на резервную скважину и сигнализации комплект	1	17515,66		17516				
					17516		17516				
			Отпускная цена				***17516***				
			Сметная стоимость оборудования	1	63,45	1,57	63	2	72	0,31	0
9	9	Е0118-22-3	Установка манометров комплект		56,25	0	56	0	128	0	0
10	10	С131205-2	Манометр электроконтактный, 4,0 кгс/см2, 1,5 в комплекте с трехходовым краном, муфтами и демпферной трубкой шт	1	895		895				
11	11	Ц0111-250-1	Реле (датчик) для измерения и регулирования температуры компл	1	210,04	0	210	0	174	1	1
					193,5	0	194	0	90	0	0
12	12	С130905-1200 Изм. и доп.вып.18	Датчик накладной для регулятора температуры ДТКБ-47 шт	1	3766		3766				
13	13	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт шт	6	763,4	5,4	4580	32	3581	2	12
					626	2,3	3756	14	95	0,01	0
14	14	С151803-200 СН РК 8.02-13-2004, Сб. 5.5, табл. 55, п. 604	Электрическая печь ПЭТ-4 шт	6	1843		11058				
15	15	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
					205	2,3	205	2	95	0,01	0
16	16	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720		4720				
17	17	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды шт	4	216,3	120	865	480	378	0,41	2
					65	34,4	260	138	95	0,2	1
18	18	С151701-31	Светильник подвесной, тип НСП21Х100-001-У3 шт	4,04	338		1366				
19	19	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды шт	1	357,5	164	358	164	169	0,82	1
					131	46,6	131	47	95	0,27	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	20	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	1,01	871		880				
21	21	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м шт	1	561		561				
22	22	С151706-77	Лампы люминесцентные компактные DULUX EL LL 20W, цоколь Е27, мощность 20Вт шт	5,1	82		418				
23	23	С151706-76	Лампы люминесцентные компактные DULUX EL LL 11W, цоколь Е27, мощность 11Вт шт	2,04	64		131				
24	24	С151706-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60 шт	1,02	18		18				
25	25	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	3	55	0,9	165	3	142	0,33	1
					49,7	0,2	149	1	95	0	0
26	26	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	3,06	134		410				
27	27	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типапри открытой проводке шт	2	64	1	128	2	112	0,36	1
					58,5	0,2	117	0	95	0	0
28	28	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/ шт	2,04	90		184				
29	29	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене шт	6	92,4	0	554	0	486	0,5	3
					90	0	540	0	90	0	0
30	30	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409 шт	6	509		3054				
31	31	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ввод	6	186,9	0	1121	0	513	1	6
					90	0	540	0	95	0	0
32	32	С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3 шт	6	355		2130				
33	33	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	46	27,7	2,1	1274	97	883	0,1	5
					19,7	0,5	906	23	95	0	0
34	34	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг " м	155	66,8	18,1	10354	2806	3549	0,12	19
					20,3	3,8	3147	589	95	0,02	3
35	35	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1.5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0439	42724		1874				
36	36	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0836	67726		5665				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	37	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0102	115159		1175				
38	38	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0224	177551		3984				
39	39	С151603-11 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 км	0,0224	49304		1106				
40	40	С151603-13 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78 км	0,0224	79559		1785				
41	41	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	6	125,6	64,1	754	385	326	0,26	2
					41,4	15,8	248	95	95	0,09	1
42	42	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм м	6,18	181		1119				
43	43	Ц0108-409-1	Трубы поливинилхлоридные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	40	108,6	48,9	4344	1956	1968	0,22	9
					39,6	12,2	1584	488	95	0,07	3
44	44	С130804-5643 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 20х2 питьевая СТ РКИСО 4427-2004 м	40,8	23		938				
45	45	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм шт	20	247,7	20,7	4954	414	2139	0,7	14
					111	1,6	2220	32	95	0,01	0
46	46	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	30	55	7,6	1650	228	687	0,13	4
					23,2	0,9	696	27	95	0,01	0
47	47	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм шт	5	431,6	21,6	2158	108	722	0,9	5
					149	2,9	745	15	95	0,02	0
			ИТОГО:				169684	7038			94
							17322	1544			9
			Всего прямые затраты:				169684				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				63176				
			- оборудования				82148				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				17903				
			Всего накладных расходов:				17903				
			Итого с накладными				187587				
			- заработная плата				2685				
			- трудоемкость				9				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				6326				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				193913				
			Итого с временными, 3,4 %				197713				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				199273				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				199735				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				200891				
			ИТОГО:				200891				
			Сметная заработная плата				21551				
			Нормативная трудоемкость				112				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677 65% 2016 г				357366				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774 35% 2017 г				205855				
			Итого				563221				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				11264				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				574485				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				68938				
			Итого с НДС				643423				
			Тендерская скидка 0,506362102%				3258				
			Итого на оплату с учетному скидки				640165				
			Материалы закупленные ТОО "ПРОЕКТ АИДА"				192050				
			Итого к оплате				448116				

М.П. От Заказчика:
Директор _____ Камалов З.Р.

М.П. От Подрядчика:
Исп. директор _____ Бекбергенов Ж.А.