Програмный комплекс АВС-4(5.3)

Унифицированная форма № КС-3

Заказчик **ТОО «ПРОЕКТ АИДА»** по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"** по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект **Текущий ремонт сетей водопровода с. Лавар Алматинской области** Вид деятельности по ОКДП

(наименование)

Договор подряда (контракт) номер **№02**

дата **01.09.2015г.**

Вид операции

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| | |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2015 | 30.09.2015 |

# СПРАВКА
# О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, тг | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сети водопровода | 2-1-1 | 4 250 665 | 4 250 665 | 4 250 665 |
| 2 | Водонапорная башня 15м3 Н 12м | 2-1-3 | 3 599 335 | 3 599 335 | 3 599 335 |
| | | | | | |
| | ИТОГО | | **4 250 665** | **4 250 665** | **7 850 000** |

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Енбекшиказахского района"**

Подрядчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Договор **№ 9 от 07.08.2015г.**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт сетей водопровода с. Лавар Алматинской области**

Наименование объекта: **Текущий ремонт сетей водопровода с. Лавар Алматинской области**

# А К Т
## приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

на 2-1-1 Сети водопровода

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-17-9 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 1127,949 | 42,21 | 40,26 | 47615 | 45412 | 13982 | 0,01 | 15 |
| | | м3 | | 1,86 | 16,92 | 2098 | 12316 | 97 | 0,04 | 42 |
| 2 | E0101-164-3в т.ч. и-1.55, и-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом | 48,341 | 467,1 | 0 | 22580 | 0 | 25515 | 2,98 | 144 |
| | | м3 | | 467,1 | 0 | 22580 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3 | E0101-17-9 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Погрузка грунт. разработанного вручную) | 32,227 | 42,21 | 40,26 | 1360 | 1297 | 399 | 0,01 | 0 |
| | | м3 | | 1,86 | 10,92 | 60 | 352 | 92 | 0,04 | 1 |
| 4 | E010333-A5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими зоне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 161,136 | 40,5 | 40,5 | 6526 | 6526 | 1305 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 8,1 | 0 | 1305 | 100 | 0,17 | 27 |
| 5 | E0101-28-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 1355,754 | 3,8 | 3,24 | 5150 | 4398 | 2104 | 0 | 5 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 651 | 1518 | 97 | 0 | 5 |
| 6 | E0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 100,762 | 1813,2 | 152,52 | 182702 | 15368 | 27617 | 1,02 | 103 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 15485 | 5759 | 130 | 0,28 | 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (Местный грунт) | 100,762 | 134,1 | 0 | 13512 | 0 | 15269 | 0,97 | 98 |
| | | м3 | | 134,1 | 0 | 13512 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 8 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(Местный грунт) | 1291,89 | 6,48 | 6,48 | 8371 | 8371 | 2636 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 2,1 | 0 | 2718 | 97 | 0,01 | 10 |
| 9 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 1291,89 | 21,55 | 4,52 | 27835 | 5834 | 21341 | 0,11 | 140 |
| | | м3 | | 17,03 | 0 | 22001 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| | | **Итого по разделу: Земляные работы** | | | | 315651 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Холодный водопровод** | | | | | | | | |
| 10 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 1,679 | 58881,69 | 25695,31 | 98884 | 43152 | 87084 | 194 | 326 |
| | | км | | 33075 | 6813,45 | 55545 | 11442 | 130 | 26,38 | 44 |
| 11 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 1679,37 | 13,8 | 0 | 23180 | 0 | 35905 | 0,06 | 105 |
| | | м | | 13,36 | 0 | 22441 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 12 | Е0122-31-3 | Промывка и дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | 1,679 | 10295,88 | 0 | 17291 | 0 | 27401 | 64,38 | 108 |
| | | км | | 10040,63 | 0 | 16862 | 0 | 203,13 | 0 | 0 |
| 13 | Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 СН_РК_8.02-06.2002, сборник 10, отдел 12, раздел 4, тн. п.68К=0,3 | Прокладка вновь знакомой ленты | 1,679 | 8086,76 | 6448,44 | 13581 | 10829 | 7103 | 7,88 | 13 |
| | | км | | 1638,32 | 905,85 | 2751 | 1521 | 207,81 | 5,25 | 9 |
| 14 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 5,913 | 473,83 | 22,14 | 2802 | 131 | 2865 | 1,75 | 10 |
| | | шт | | 289,69 | 8,44 | 1713 | 50 | 203,13 | 0,04 | 0 |
| 15 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | 32,523 | 193,29 | 26,79 | 6286 | 871 | 8324 | 0,75 | 24 |
| | | фланец | | 157,5 | 0 | 5122 | 0 | 203,13 | 0 | 0 |
| 16 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных Н=1750мм | 5,174 | 19614,12 | 46,24 | 101486 | 239 | 3169 | 2,27 | 12 |
| | | шт | | 360 | 16,87 | 1863 | 87 | 203,13 | 0,09 | 0 |
| 17 | Е0122-33-1 | Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм | 0,0052 | 109573,86 | 497,73 | 567 | 3 | 73 | 52,63 | 0 |
| | | т | | 8437,5 | 188,44 | 44 | 1 | 203,13 | 0,93 | 0 |
| 18 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных упоров | 1,035 | 9593,39 | 325,6 | 9927 | 337 | 1195 | 4,92 | 5 |
| | | м3 | | 767,81 | 111,83 | 795 | 116 | 164,06 | 0,44 | 0 |
| | | **Итого по разделу: Холодный водопровод** | | | | 274003 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Колодцы водопроводные круглые** | | | | | | | | |
| 19 | Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона | 22,513 | 13361,12 | 2630,95 | 300803 | 59231 | 136549 | 17,38 | 391 |
| | | м3 | | 2953,13 | 779,35 | 66485 | 17546 | 203,13 | 3,09 | 70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | E0107-20-3 | Дополнительные крепежные элементы в районах сейсмики | 0,5728 | 178191,63 | 2282,62 | 102077 | 1308 | 11016 | 53,38 | 31 |
| | | т | | 10125 | 863,44 | 5800 | 495 | 2835 | 4,21 | 2 |
| 21 | E0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси дресвы | 7,891 | 1827,27 | 92,19 | 14419 | 728 | 542 | 0,18 | 1 |
| | | м3 | | 26,73 | 14,59 | 211 | 115 | 207,81 | 0,05 | 0 |
| 22 | E0146-1-1 | Устройство песчаной вокруг колодца | 7,891 | 8005,61 | 82,51 | 63174 | 651 | 2857 | 1,69 | 13 |
| | | м3 | | 244,69 | 31,16 | 1931 | 246 | 164,86 | 0,15 | 1 |
| | | **Итого по разделу: Колодцы водопроводные круглые** | | | | 480474 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 1070128 | 204688 | | | 1544 |
| | | | | | | 257950 | 58387 | | | 242 |
| | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | **На монтажные работы** | | | | 7103 | | | | |
| | | **На общестроительные работы** | | | | 391241 | | | | |
| | | **На сантехнические работы** | | | | 35905 | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | 434249 | | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | | 1504377 | | | | |
| | | **- заработная плата** | | | | 65137 | | | | |
| | | **- трудоемкость** | | | | 217 | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | 90263 | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | 1594640 | | | | |
| | | **Итого с временными, 1,44 %** | | | | 1617603 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | 1639441 | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | 1645911 | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | 1662087 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 1662087 | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | 378674 | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | 2003 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,55742** | | | | 4250665 | | | | |
| | | **Всего:** | | | | 4250665 | | | | |

**Заказчик:** (подпись)

**Подрядчик:** (подпись)

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Енбекшиказахского района"**

Подрядчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Договор **№ 9 от 07.08.2015г.**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт сетей водопровода с. Лавар Алматинской области**

Наименование объекта: **Текущий ремонт сетей водопровода с. Лавар Алматинской области**

# А К Т
## приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

на 2-1-3 Водонапорная башня 15м3 Н12 м

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Эксплуатация машин | Всего | Эксплуатация машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 18,36 | 40,31 | 38,46 | 740 | 706 | 272 | 0,01 | 0 |
| | | м3 | | 1,78 | 10,43 | 33 | 192 | 151,56 | 0,04 | 1 |
| 2 | E0101-164-2*т.ч. и-1,55, и-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом | 0,612 | 328,4 | 0 | 201 | 0 | 284 | 2,31 | 1 |
| | | м3 | | 328,4 | 0 | 201 | 0 | 176,56 | 0 | 0 |
| 3 | E0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Погрузка грунта, разработанного вручную) | 0,612 | 40,31 | 38,46 | 25 | 24 | 9 | 0,01 | 0 |
| | | м3 | | 1,78 | 10,43 | 1 | 6 | 151,56 | 0,04 | 0 |
| 4 | F010333-AS-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 36,72 | 56,25 | 56,25 | 2066 | 2066 | 516 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 11,25 | 0 | 413 | 156,25 | 0,24 | 9 |
| 5 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 20,4 | 4,73 | 4,86 | 96 | 83 | 49 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0,6 | 1,4 | 12 | 29 | 151,56 | 0 | 0 |
| 6 | E0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 25,72 | 40,31 | 38,46 | 1037 | 989 | 381 | 0,01 | 0 |
| | | м3 | | 1,78 | 10,43 | 46 | 268 | 151,56 | 0,04 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е010333-А5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 33,436 | 56,25 | 56,25 | 1881 | 1881 | 470 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 11,25 | 0 | 376 | 156,25 | 0,24 | 8 |
| 8 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 0,7716 | 167,63 | 0 | 129 | 0 | 183 | 1,22 | 1 |
| | | м3 | | 167,63 | 0 | 129 | 0 | 176,56 | 0 | 0 |
| 9 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 0,7716 | 26,93 | 5,65 | 21 | 4 | 28 | 0,14 | 0 |
| | | м3 | | 21,29 | 0 | 16 | 0 | 151,56 | 0 | 0 |
| | | **Итого по разделу: Земляные работы** | | | | 6195 | | | | |
| | | **Раздел: Каркас башни** | | | | | | | | |
| 10 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 3,02 | 8005,63 | 82,51 | 24177 | 249 | 1093 | 1,69 | 5 |
| | | м3 | | 244,69 | 31,16 | 739 | 94 | 164,06 | 0,15 | 0 |
| 11 | Е0106-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | 10,2 | 10021,34 | 441,83 | 102218 | 4507 | 12024 | 4,5 | 46 |
| | | м3 | | 731,25 | 166,9 | 7459 | 1702 | 164,06 | 0,82 | 8 |
| 12 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,013 | 102342,43 | 380,3 | 1350 | 5 | 708 | 247,5 | 3 |
| | | 1т | | 41343,75 | 143,44 | 537 | 2 | 164,06 | 0,7 | 0 |
| 13 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,131 | 52102 | | 6825 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 14 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0541 | 50642 | | 2740 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 15 | С12041-7 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | 0,12 | 49502 | | 5940 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 16 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0317 | 49131 | | 1557 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 17 | С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм | 0,0365 | 50600 | | 1847 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 18 | С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм | 0,14 | 50000 | | 7000 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 19 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0023 | 29400 | | 68 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 20 | Е0106-1-22 | Устройство железобетонных оголовков | 0,458 | 10021,34 | 441,83 | 4590 | 202 | 540 | 4,5 | 2 |
| | | м3 | | 731,25 | 166,9 | 335 | 76 | 164,06 | 0,82 | 0 |
| 21 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0062 | 55620 | | 345 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0273 | 49131 | | 1341 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 23 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0365 | 102342,43 | 380,3 | 3735 | 14 | 1987 | 247,5 | 9 |
| | | 1т | | 41343,75 | 143,44 | 1509 | 5 | 164,06 | 0,7 | 0 |
| 24 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов | 9,954 | 193,3 | 5,24 | 1924 | 52 | 1094 | 0,48 | 5 |
| | | м2 | | 72,56 | 1,97 | 722 | 20 | 184,38 | 0,01 | 0 |
| 25 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 16,59 | 687,96 | 10,29 | 11413 | 171 | 2593 | 0,58 | 10 |
| | | м2 | | 102,1 | 3,85 | 1694 | 64 | 184,38 | 0,02 | 0 |
| 26 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек | 0,06 | 16001,49 | 459,39 | 960 | 28 | 230 | 16,38 | 1 |
| | | м3 | | 2753,44 | 173,54 | 165 | 10 | 164,06 | 0,85 | 0 |
| 27 | Ц0135-151-3 | Башня водонапорная стальная, тип БР-15У | 1 | 16899,55 | 6932,61 | 16900 | 6933 | 12498 | 57,5 | 58 |
| | | шт | | 9506,25 | 1603,12 | 9506 | 1603 | 140,63 | 9,3 | 9 |
| 28 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1,89 | 16340,43 | 6844,83 | 30883 | 12937 | 17523 | 36,13 | 68 |
| | | т | | 6300 | 1941,09 | 11907 | 3669 | 140,63 | 6,83 | 13 |
| 29 | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов | 1,89 | 652,09 | 180,65 | 1232 | 341 | 777 | 1,68 | 3 |
| | | т | | 365,63 | 0 | 691 | 0 | 140,63 | 0 | 0 |
| 30 | С12021-267 | Отражение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 1,89 | 133700 | | 252693 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: Каркас башни** | | | | 479720 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Насосная и тех. помещение** | | | | | | | | |
| 31 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 4,992 | 8005,61 | 82,51 | 39964 | 412 | 1807 | 1,69 | 8 |
| | | м3 | | 244,69 | 31,16 | 1221 | 156 | 164,06 | 0,15 | 1 |
| 32 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | 2,91 | 10021,34 | 441,83 | 29162 | 1286 | 3430 | 4,5 | 13 |
| | | м3 | | 731,25 | 166,9 | 2128 | 486 | 164,06 | 0,82 | 2 |
| 33 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,006 | 102342,43 | 380,3 | 614 | 2 | 327 | 247,5 | 1 |
| | | 1т | | 41343,75 | 143,44 | 248 | 1 | 164,06 | 0,7 | 0 |
| 34 | С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки; сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм | 0,0401 | 50000 | | 2005 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 35 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 5,68 | 687,96 | 10,29 | 3908 | 58 | 888 | 0,58 | 3 |
| | | м2 | | 102,1 | 3,85 | 580 | 22 | 184,38 | 0,02 | 0 |
| 36 | Е0110-14-1 | Установка стропил, мауэрлатов | 1,804 | 21898,02 | 417,85 | 39504 | 754 | 7919 | 25,41 | 46 |
| | | м3 | | 3907,13 | 157,5 | 7048 | 284 | 97,2 | 0,78 | 1 |
| 37 | Е0110-5-1 | Установка стоек, подкосов | 0,1 | 23143,99 | 395,71 | 2314 | 40 | 449 | 25,88 | 3 |
| | | м3 | | 4010,63 | 149,06 | 401 | 15 | 97,2 | 0,72 | 0 |
| 38 | Е0110-5-1 | Установка накладок и подкладок | 0,0421 | 21983,74 | 395,71 | 926 | 17 | 189 | 25,88 | 1 |
| | | м3 | | 4010,63 | 149,06 | 169 | 6 | 97,2 | 0,72 | 0 |
| 39 | Е0110-3-5 | Устройство карнизов и лобовой доски | 6,65 | 801,94 | 9,43 | 5333 | 63 | 1799 | 1,64 | 11 |
| | | м2 | | 246,85 | 3,57 | 1642 | 24 | 97,2 | 0,02 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | E0115-165-2 | Окраска колером масляным карнизов и лобовой доски | 6,65 | 213,16 | 3,38 | 1418 | 22 | 797 | 0,75 | 5 |
| | | м2 | | 125,5 | 1,26 | 835 | 8 | 85,05 | 0,01 | 0 |
| 41 | E0110-52-1 | Обрешетка под кровли | 24,96 | 21,41 | 1,14 | 534 | 28 | 157 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,38 | 0,42 | 134 | 11 | 97,2 | 0 | 0 |
| 42 | C12021-259 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 0,0037 | 162700 | | 602 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 43 | E0113-26-6#1*8,P3,10,12#K=1,1 K=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1,051 | 42,93 | 0,05 | 45 | 8 | 9 | 0,05 | 0 |
| | | м2 | | 10,52 | 0 | 11 | 0 | 72,9 | 0 | 0 |
| 44 | E0109-49-1 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | 26 | 24,18 | 0,29 | 603 | 7 | 485 | 0,14 | 4 |
| | | шт | | 22,9 | 0,11 | 595 | 3 | 72,9 | 0 | 0 |
| 45 | C11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,0053 | 149300 | | 791 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 46 | E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с монтажными элементами | 24,96 | 1015,76 | 10,25 | 25353 | 256 | 8494 | 1,97 | 49 |
| | | м2 | | 313,89 | 3,85 | 7835 | 96 | 96,39 | 0,02 | 0 |
| 47 | E0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минераловатных плит или перлита на битумной мастике в один слой /насосная и тех. помещение/ | 24,96 | 201,26 | 5,9 | 5023 | 147 | 2238 | 0,46 | 12 |
| | | м2 | | 81,51 | 2,25 | 2035 | 56 | 96,39 | 0,01 | 0 |
| 48 | C11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты теплоизоляционные URSA, марки П 30Г-50 | 1,248 | 5450 | | 6802 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 49 | E0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 24,96 | 354,51 | 16,79 | 8849 | 419 | 2290 | 0,52 | 13 |
| | | м2 | | 76,59 | 6,3 | 1912 | 157 | 99,63 | 0,03 | 1 |
| 50 | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 24,96 | 221,81 | 12,44 | 5536 | 310 | 1788 | 0,41 | 10 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 1498 | 117 | 99,63 | 0,02 | 1 |
| 51 | E0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /насосная и теплопомещение/ | 13,36 | 2477,16 | 419,8 | 33098 | 5609 | 13662 | 5,22 | 70 |
| | | м3 | | 804,71 | 157,5 | 10751 | 2104 | 95,58 | 0,76 | 10 |
| 52 | C ПРАЙС ЛИСТ | Кирпич силикатный, размерам 400х200х200 мм /насосная и тех.помещение/ | 975,41 | 56,54 | 0 | 55152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 53 | E0115-70-2 | Оштукатуривание по сетке без устройства карнизов усиленное потолков | 24,96 | 998,39 | 6,15 | 24920 | 154 | 5926 | 1,47 | 37 |
| | | м2 | | 248,92 | 2,34 | 6213 | 58 | 85,05 | 0,01 | 0 |
| 54 | E0115-60-1 | Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | 66,8 | 203,76 | 2,5 | 13611 | 167 | 6836 | 0,65 | 43 |
| | | м2 | | 107,64 | 0,34 | 7190 | 23 | 85,05 | 0,05 | 4 |
| 55 | E0115-152-1 | Окраска водными составами стен и потолков известковая по штукатурке | 91,76 | 19,52 | 0,15 | 1791 | 14 | 1375 | 0,11 | 10 |
| | | м2 | | 15,79 | 0,06 | 1449 | 6 | 85,05 | 0 | 0 |
| 56 | E0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 4,2 | 612,48 | 7,91 | 2572 | 33 | 1439 | 2,06 | 9 |
| | | м2 | | 359,66 | 2,99 | 1511 | 13 | 85,05 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Е0115-180-1 | Окраска водными составами откосов известковая по оштукатурке | 4,2 | 200,98 | 1,49 | 844 | 6 | 104 | 0,16 | 1 |
| | | м2 | | 25,62 | 0,56 | 108 | 2 | 85,08 | 0 | 0 |
| 58 | Е0156-23-1 | Установка дверных коробок в каменных стенах | 1 | 337,04 | 2,13 | 337 | 2 | 128 | 0,84 | 1 |
| | | м2 | | 131,86 | 0,34 | 132 | 0 | 87,48 | 0 | 0 |
| 59 | С12063-2 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЦ; ДН 24-10ПЦ | 3,6 | 4810 | | 17316 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 60 | С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2008 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | 3 | 530 | | 1590 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 61 | Е0115-60-1 | Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен /насосная и тех. помещение/ | 71 | 213,12 | 2,5 | 15131 | 178 | 10934 | 0,71 | 50 |
| | | м2 | | 117 | 0,34 | 8307 | 24 | 164,06 | 0,05 | 4 |
| 62 | Е0111-2-4 | Устройство уплотненных трамбовками подстилающих слоев особо сложных | 1,66 | 3143,85 | 0 | 5219 | 0 | 1694 | 4,05 | 7 |
| | | м3 | | 663,75 | 0 | 1102 | 0 | 192,19 | 0 | 0 |
| 63 | Е0111-39-5 | Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм | 16,6 | 79,94 | 18,86 | 1327 | 313 | 1472 | 9,3 | 5 |
| | | м2 | | 50,63 | 7,06 | 840 | 117 | 192,19 | 0,03 | 1 |
| | | **Итого по разделу: Насосная и тех. помещение** | | | | 352191 | | | | |
| | | **Раздел: Технологическое оборудование** | | | | | | | | |
| 64 | Е0118-13-4 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т | 1 | 8136,44 | 794,37 | 8136 | 794 | 9469 | 32,7 | 33 |
| | | 1насос | | 5619,94 | 298,38 | 5620 | 298 | 200 | 1,45 | 1 |
| 65 | С130809-9 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 2 | 202 | | 404 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 66 | С130809-11 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | 2 | 272 | | 544 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 67 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 8 | 384 | | 3072 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 68 | С ПРАЙС-ЛИСТ | Фланцы стальные приварные плоские SDR диам 180 | 6 | 683,22 | 0 | 4099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 69 | С130810-113 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм | 2 | 338 | | 676 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 70 | С130810-111 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм | 2 | 330 | | 660 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 71 | С130804-2870 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 1273 | | 2546 | | | | |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | | | | | | | |
| 72 | С130810-79 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны II 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм | 3 | 401 | | 1203 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 73 | С130804-3671 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 6 | 1844 | | 11064 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 74 | С ПРАЙС ЛИСТ | Задвижки BF диам. 100 /BATTERFLY/ | 4 | 3741,2 | 0 | 14965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 75 | С130902-67 Изм. и доп.вып.19 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 | 4 | 11628 | | 46512 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 76 | С130905-17 Изм. и доп.вып.19 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | 1 | 10564 | | 10564 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 77 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 2 | 870,8 | 2,02 | 1742 | 4 | 167 | 0,28 | 1 |
| | | комплект | | 52,14 | 0 | 104 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 78 | С131102-15 | Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч | 1 | 8320 | | 8320 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 79 | С ПРАЙС ЛИСТ | Масловой обогреватель | 1 | 4711,84 | 0 | 4712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 80 | Е0119-13-4 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т | 1 | 8136,44 | 794,37 | 8136 | 794 | 9469 | 32,7 | 33 |
| | | 1насос | | 5619,94 | 298,38 | 5620 | 298 | 200 | 1,45 | 1 |
| 81 | С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных, 89х3,5 мм | 1,5 | 775 | | 1163 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 82 | С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110Х10 нотьевая СТ РК НСО 4427-2004 | 27 | 678 | | 18306 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 83 | Е0116-29-3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм | 28,5 | 14,43 | 0 | 411 | 0 | 609 | 0,06 | 2 |
| | | м | | 13,36 | 0 | 381 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 84 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 + SDR | 4 | 384 | | 1536 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 85 | С130810-111 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм | 1 | 330 | | 330 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 86 | С130810-113 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-59х3 мм | 1 | 338 | | 338 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 87 | С130810-78 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм | 2 | 321 | | 642 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 88 | С130810-79 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм | 4 | 401 | | 1604 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 89 | С130804-3671 Изм. и доп.изм.18 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° П 3 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК 1 ОСТ Р 52134-2010 | 4 | 1844 | | 7376 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 90 | С130905-2 | Регуляторы расхода с заложной универсальные УРР/Ц-М-25, М-50 | 1 | 22500 | | 22500 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: Технологическое оборудование** | | | | 181561 | | | | |
| | | **Раздел: Электромонтажные работы** | | | | | | | | |
| 91 | Ф0133-103-1 Изм. и доп. изм. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 1880,23 | 1097,79 | 1880 | 1098 | 1235 | 3,83 | 4 |
| | | опора | | 632,81 | 308,82 | 633 | 308 | 164,86 | 1,39 | 1 |
| 92 | С143019-93 Изм. и доп.изм.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор железобетонных линий электропередачи | 1 | 4711,84 | | 4712 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 93 | Н0108-572-1 | Блок управления шкафом освещения или распределительной сети /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 | 1395,63 | 85,38 | 1396 | 85 | 491 | 2,5 | 3 |
| | | шт | | 396,25 | 16,88 | 396 | 17 | 148,44 | 0,1 | 0 |
| 94 | С ПРАЙС ЛИСТ | шкаф для автомата -"ШЛВП" | 1 | 2827,11 | 0 | 2827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 95 | С ПРАЙС ЛИСТ | Автоматический модульный выключатель DZ47 3P 4,2 KA C 50A | 2 | 843,42 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 96 | С ПРАЙС ЛИСТ | Автоматический модульный выключатель DZ47-60 3P C 32A | 2 | 638,45 | 0 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 97 | С ПРАЙС ЛИСТ | Переключатель кнопочный NP2-BZ13 | 2 | 874,05 | 0 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 98 | С ПРАЙС ЛИСТ | Контактор NC1-1810 AC 230V | 4 | 1220,37 | 0 | 4881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 99 | С ПРАЙС ЛИСТ | Контактор NC1-1201 220V 50 HZ | 2 | 1050,74 | 0 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 100 | С ПРАЙС ЛИСТ | Реле NR2-25 7-10A | 2 | 970,64 | 0 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 101 | С ПРАЙС ЛИСТ | Реле NR2-25 17-25A | 2 | 970,64 | 0 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

8

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | С ПРАЙС ЛИСТ | Реле NJYW1-BL1 AC220V | | 2 | 3220,55 | 0 | 6441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 103 | С ПРАЙС ЛИСТ | Реле XJ3-D3 AC 380V | | 4 | 2777,63 | 0 | 11111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 104 | С ПРАЙС ЛИСТ | Счетчик СА4-Э720 ТХ(5-60А) Дала 3ф 3-ех (SAIMAn)тарифный | | 1 | 8104,37 | 0 | 8104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 105 | С ПРАЙС ЛИСТ | Ящик для счетчика | | 1 | 942,37 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 106 | С ПРАЙС ЛИСТ | Хомут для кабели СНП | | 3 | 235,59 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 107 | С ПРАЙС ЛИСТ | Колодки для кабеля СНП | | 6 | 329,83 | 0 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 108 | С ПРАЙС ЛИСТ | Автомат ИЭК ВА47-100 (3Ф) 100А | | 1 | 1684,48 | 0 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 109 | Ц0108-593-10 | Светильник местного освещения | | 1 | 162,73 | 5,13 | 163 | 5 | 170 | 0,89 | 1 |
| | | | шт | | 142,5 | 0,87 | 143 | 1 | 148,44 | 0,01 | 0 |
| 110 | С ПРАЙС ЛИСТ | Светильник НПО 22-2х60-200 Берег (1х5) | | 1 | 765,67 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 111 | С ПРАЙС ЛИСТ | Электрический клапан (поплывок) | | 1 | 2591,51 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 112 | Ц0118-13-4 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0.5 т | | 1 | 8136,44 | 794,37 | 8136 | 794 | 9469 | 32,7 | 33 |
| | | | 1насос | | 5619,94 | 298,38 | 5620 | 298 | 200 | 1,45 | 1 |
| 113 | С ПРАЙС ЛИСТ | Стоном управление | | 1 | 21602,8 | 0 | 21603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | комплект | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 114 | С ПРАЙС ЛИСТ | Автоматический мини выключатель DZ47 3P 4.2 KA C 50A | | 2 | 843,42 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 115 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | | 10 | 33,15 | 2,63 | 332 | 26 | 300 | 0,13 | 1 |
| | | | м | | 24,63 | 0,63 | 246 | 6 | 148,44 | 0 | 0 |
| 116 | Ц0108-146-2 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг | | 2.58 | 84,15 | 26 | 217 | 67 | 106 | 0,17 | 0 |
| | | | м | | 29,25 | 5,5 | 75 | 14 | 148,44 | 0,03 | 0 |
| | | **Итого по разделу: Электромонтажные работы** | | | | | 92855 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | 1112520 | 45156 | | | 734 |
| | | **Накладные расходы :** | | | | | 120434 | 13558 | | | 81 |
| | | **На монтажные работы** | | | | | 13565 | | | | |
| | | **На общестроительные работы** | | | | | 99812 | | | | |
| | | **На металломонтажные работы** | | | | | 18785 | | | | |
| | | **На сантехнические работы** | | | | | 29184 | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | | 161346 | | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | | | 1273866 | | | | |
| | | **- заработная плата** | | | | | 24202 | | | | |
| | | **- трудоемкость** | | | | | 81 | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | | |
| | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | | 76432 | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | | 1350298 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с временными, 1,44 %** | | | | **1369742** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | **1388234** | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **1393713** | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **1407410** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **1407410** | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | **158194** | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **896** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,55742** | | | | **3599335** | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **3599335** | | | | |

**Заказчик:** (подпись)

**Подрядчик:** (подпись)

Програмный комплекс АВС-4(5.3)

Унифицированная форма № КС-3

Заказчик **ТОО «ПРОЕКТ АИДА»** по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО «Сарыозексервис»** по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект **Текущий ремонт сетей водопровода с. Лавар Алматинской области** Вид деятельности по ОКДП

(наименование)

Договор подряда (контракт) номер **№02**

дата **01.09.2015г.**

Вид операции

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| | |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.10.2015 | 31.10.2015 |

# СПРАВКА
# О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, тг | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сети водопровода | 2-1-1 | 5 750 665 | 5 750 665 | 1 500 000 |
| | | | | | |
| | ИТОГО | | **5 750 665** | **5 750 665** | **1 500 000** |

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

Програмный комплекс АВС-4(5.2) Унифицированная форма № КС-3

Заказчик **ТОО «ПРОЕКТ АИДА»** по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО «Сарыозексервис»** по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект **Текущий ремонт сетей водопровода с. Лавар Алматинской области** Вид деятельности по ОКДП

(наименование)

Договор подряда (контракт) номер **№02**

дата **01.09.2015г.**

Вид операции

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| | |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.11.2015 | 30.11.2015 |

# СПРАВКА
# О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, тг | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водонапорная башня 15м3 Н 12м | 2-1-2 | 4 049 335 | 4 049 335 | 450 000 |
| | | | | | |
| | ИТОГО | | **4 049 335** | **4 049 335** | **450 000** |

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "ПРОЕКТ АИДА"

Договор № 02 от 01.09.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сетей водопровода с. Лавар Алматинской области

Наименование объекта: Текущий ремонт сетей водопровода с. Лавар Алматинской области

# АКТ
## приемки выполненных работ
за ноябрь 2015 года

на 2-1-3 Водонапорная башня 15м3 Н12 м

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Электромонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | С ПРАЙС ЛИСТ | Переключатель кнопочный NP2-B213 | 2 | 874,05 | 0 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | С ПРАЙС ЛИСТ | Контактор NC1-1810 AC 230V | 4 | 1220,37 | 0 | 4881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | С ПРАЙС ЛИСТ | Реле NR2-25 7-10A | 2 | 970,64 | 0 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | С ПРАЙС ЛИСТ | Реле NR2-25 17-25A | 2 | 970,64 | 0 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | Ц0108-591-2 | Выключатели одноклавишный и двухклавишных, розеток утопленного типа при скрытой проводке | 3 | 58,43 | 0,25 | 175 | 1 | 203 | 0,36 | 1 |
| | | шт | | 56,88 | 0,13 | 171 | 0 | 148,44 | 0 | 0 |
| 6 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 1 | 156 | | 156 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 7 | С151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 1 | 182 | | 182 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 8 | С151801-143 | Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 | 1 | 46 | | 46 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 9 | Ц0108-146-2 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг | 160,92 | 84,15 | 26 | 13541 | 4184 | 6640 | 0,17 | 28 |
| | | м | | 29,25 | 5,5 | 4707 | 885 | 148,44 | 0,03 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С151601-1226Н3М. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-1 ГОСТ 16442-80 | 0,0735 | 40296 | | 2962 | | | | |
| | | км | | | | | | | | |
| 11 | С151607-714 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4Х16+1Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | 0,1 | 88130 | | 8813 | | | | |
| | | км | | | | | | | | |
| 12 | 120108-407-7 | Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм | 3 | 58,78 | 6,13 | 176 | 59 | 180 | 0,25 | 1 |
| | | м | | 40,75 | 1,25 | 122 | 1 | 148,44 | 0,01 | 0 |
| 13 | С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75*, черные обыкновенные 32х3,5 мм | 3 | 216 | | 648 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 14 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,0088 | 349300 | | 119 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: Электромонтажные работы** | | | | 37331 | | | | |
| | | **Раздел: Ограждение** | | | | | | | | |
| 15 | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений | 28,894 | 3816,12 | 7,36 | 110262 | 213 | 3678 | 0,52 | 15 |
| | | м | | 89,73 | 2,79 | 2592 | 81 | 218,75 | 0,01 | 0 |
| | | **Итого по разделу: Ограждение** | | | | 110262 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 147593 | 4416 | | | 45 |
| | | **Накладные расходы :** | | | | 7592 | 998 | | | 6 |
| | | **На монтажные работы** | | | | 6993 | | | | |
| | | **На общестроительные работы** | | | | 4678 | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | 11671 | | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | | 159262 | | | | |
| | | **- заработная плата** | | | | 1751 | | | | |
| | | **- трудоемкость** | | | | 6 | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | 9556 | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | 168818 | | | | |
| | | **Итого с временными, 1,44 %** | | | | 171249 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | 173561 | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | 174246 | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | 175958 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 175958 | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | 10313 | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | 57 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,55742** | | | | 450000 | | | | |
| | | **Всего:** | | | | 450000 | | | | |

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

Програмный комплекс АВС-4(5.3)

Унифицированная форма № КС-3

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Енбекшиказахского района"** по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО «ПРОЕКТ АИДА»** по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект **Текущий ремонт сетей водопровода с. Лавар Алматинской области** Вид деятельности по ОКДП

(наименование)

Договор подряда (контракт) номер **№02**

дата **01.09.2015г.**

Вид операции

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| | |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.12.2015 | 31.12.2015 |

# СПРАВКА
# О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, тг | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водонапорная башня 15м3 Н 12м | 2-1-2 | 4 954 890 | 4 954 890 | 905 555 |
| | | | | | |
| | ИТОГО | | **4 954 890** | **4 954 890** | **905 555** |

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик** _____ (подпись)

ммный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "ПРОЕКТ АИДА"

Договор № 02 от 01.09.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сетей водопровода с. Лавар Алматинской области

Наименование объекта: Текущий ремонт сетей водопровода с. Лавар Алматинской области

# А К Т
## приемки выполненных работ
за декабрь 2015 года

на 2-1-3 Водонапорная башня 15м3 Н12 м

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Ограждение** | | | | | | | | |
| 1 | E0107-60-4 | Установка металлических ограждений м | 43,186 | 3816,12 | 7,36 | 164796 | 317 | 6979 | 0,52 | 22 |
| | | | | 89,73 | 2,79 | 3868 | 120 | 218,75 | 0,01 | 1 |
| 2 | СПРАЙС ЛИСТ | Сетка рабица м2 | 109,08 | 320,41 | 0 | 34950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | СПРАЙС ЛИСТ | Проволока вязочная м | 218,16 | 94,24 | 0 | 20559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | E0110-30-1 | Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распашивающимися неутепленными полотнами и калитками м2 | 4,5 | 5672,76 | 175,31 | 25527 | 789 | 3426 | 2,58 | 12 |
| | | | | 444,38 | 63,2 | 2000 | 284 | 187,5 | 0,27 | 1 |
| 5 | C12022-16 | Труба профильная 60х40 м | 36 | 226,17 | | 8142 | | | | |
| 6 | C12022-16 | Уголок 40х40 м | 150 | 153,13 | | 22970 | | | | |
| 7 | C12022-16 | Катанка диам. 6 м | 150 | 117,8 | | 17669 | | | | |
| 8 | E0106-3-1 | Устройство бетонных упоров (под стоек) | 1,467 | 9593,39 | 325,6 | 14076 | 478 | 1694 | 4,92 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 767,81 | 111,83 | 1127 | 164 | 164,06 | 0,44 | 1 |
| | | **Итого по разделу: Ограждение** | | | | 308392 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 308391 | 1584 | | | 41 |
| | | | | | | 6995 | 568 | | | 2 |
| | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | **На общестроительные работы** | | | | 12099 | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | 12099 | | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | | 320490 | | | | |
| | | **- заработная плата** | | | | 1815 | | | | |
| | | **- трудоемкость** | | | | 6 | | | | |
| | | **Непормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | **Всего нормируемые и непредвиденные затраты** | | | | 19229 | | | | |
| | | **Итого с нормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | 339719 | | | | |
| | | **Итого с временными, 1,44 %** | | | | 344611 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | 349263 | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | 350641 | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | 354087 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 354087 | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | 9378 | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | 49 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,55742** | | | | 905555 | | | | |
| | | **Всего:** | | | | 905555 | | | | |

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)