Програмный комплекс АВС-4(5.3)

Унифицированная форма № КС-3

Заказчик **ТОО «ПРОЕКТ АИДА»** по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"** по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект **Текущий ремонт сетей водопровода с.Акжал Алматинской области** Вид деятельности по ОКДП

(наименование)

Договор подряда (контракт) номер **№01**

дата **01.09.2015 г**

Вид операции

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по
01.09.2015	30.09.2015

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Сети водопровода	2-1-1	3 603 081	3 603 081	3 603 081
2	Водонапорная башня 15м3 Н 12м	2-1-3	4 246 919	4 246 919	4 246 919
	ИТОГО		**7 850 000**	**7 850 000**	**7 850 000**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Договор **№ 01 от 01.09.2015г.**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт сетей водопровода с.Акжал Алматинской области**

Наименование объекта: **Текущий ремонт сетей водопровода с.Акжал Алматинской области**

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

на 2-1-1 Сети водопровода

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1881,473	42,23	40,26	79425	75758	23322	0,01	24
		м3		1,86	10,92	3500	20544	97	0,04	70
2	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	60,625	467,1	0	28318	0	31999	2,98	180
		м3		467,1	0	28318	0	113	0	0
3	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Погрузка грунта, разработанного вручную)	60,625	42,23	40,26	2559	2441	751	0,01	1
		м3		1,86	10,92	113	662	97	0,04	2
4	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2429,201	40,5	40,5	98383	98383	19677	0	0
		т		0	8,1	0	19677	100	0,17	413
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2090,526	3,8	3,24	7941	6782	3244	0	7
		м3		0,48	1,12	1003	2341	97	0	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	83,993	1813,2	152,52	152296	12811	23021	1,02	86
		м3		153,68	57,15	12908	4800	130	0,28	23
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1970,125	32,26	30,77	63565	60631	18661	0,01	19
		м3		1,42	8,34	2798	16441	97	0,03	56
8	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2364,15	40,5	40,5	95748	95748	19150	0	0
		т		0	8,1	0	19150	100	0,17	402
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (Местный грунт)	251,979	134,1	0	33790	0	38183	0,97	245
		м3		134,1	0	33790	0	113	0	0
10	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(Местный грунт)	1718,146	6,48	6,48	11133	11133	3506	0	0
		м3		0	2,1	0	3614	97	0,01	14
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1718,146	21,55	4,52	57019	7759	28382	0,11	186
		м3		17,03	0	29260	0	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				610177				
		Раздел: Холодный водопровод								
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,2	58881,69	25695,31	70659	30834	62226	194	233
		км		33075	6813,45	39698	8176	180	26,38	32
13	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1199,9	13,8	0	16562	0	25564	0,06	75
		м		13,36	0	16034	0	200	0	0
14	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,2	10295,88	0	12355	0	19579	64,38	77
		км		10040,63	0	12049	0	203,13	0	0
15	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 СН_РК_8.02-06.2002, сборник 10, отдел 12, раздел 4, тч. п.6=0.3	Прокладка опознавательной ленты	1,2	8086,76	6448,44	9704	7738	5076	7,88	9
		км		1638,32	905,85	1966	1087	207,81	5,25	6
16	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	473,83	22,14	2369	111	2422	1,75	9
		шт		289,69	8,44	1448	42	203,13	0,04	0
17	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	31	193,29	26,79	5992	830	7934	0,75	23
		фланец		157,5	0	4883	0	203,13	0	0
18	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,005	109573,86	497,73	548	2	70	52,63	0
		т		8437,5	188,44	42	1	203,13	0,93	0
19	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров	0,994	9593,39	325,6	9536	324	1148	4,92	5
		м3		767,81	111,83	763	111	164,06	0,44	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Холодный водопровод				127724				
		Раздел: Колодцы водопроводные круглые								
20	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	10,464	13361,12	2630,95	139815	27531	63469	17,38	182
		м3		2955,13	779,35	30902	8155	203,13	3,09	32
		Итого по разделу: Колодцы водопроводные круглые				139815				
		ИТОГО:				877716	438795			1362
						219466	304801			1060
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				5056				
		На общестроительные работы				366744				
		На сантехнические работы				25654				
		Всего накладных расходов:				397474				
		Итого с накладными				1275190				
		- заработная плата				59621				
		- трудоемкость				199				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				76511				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1351701				
		Итого с временными, 1,44 %				1371165				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1389676				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1395161				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1408873				
		ИТОГО:				1408873				
		Сметная заработная плата				383888				
		Нормативная трудоемкость				2621				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3603081				
		Всего:				3603081				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Договор **№ 01 от 01.09.2015г.**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт сетей водопровода с.Акжал Алматинской области**

Наименование объекта: **Текущий ремонт сетей водопровода с.Акжал Алматинской области**

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

на 2-1-3 Водонапорная башня 15м3 Н 12м

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,36	40,31	38,46	740	706	272	0,01	0
		м3		1,78	10,43	33	192	151,56	0,04	1
2	E0101-164-2вт.ч. п-1,55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	0,612	328,4	0	201	0	284	2,31	1
		м3		328,4	0	201	0	176,56	0	0
3	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Погрузка грунта, разработанного вручную)	0,612	40,31	38,46	25	24	9	0,01	0
		м3		1,78	10,43	1	6	151,56	0,04	0
4	E010333-АЯ-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	36,72	56,25	56,25	2066	2066	516	0	0
		т		0	11,25	0	413	156,25	0,24	9
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20,4	4,73	4,06	96	83	49	0	0
		м3		0,6	1,4	12	29	151,56	0	0
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	25,72	40,31	38,46	1037	989	381	0,01	0
		м3		1,78	10,43	46	268	151,56	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	43,9	56,25	56,25	2469	2469	617	0	0
		т		0	11,25	0	494	156,25	0,24	10
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям с грунтах 2 группы	0,7716	167,63	0	129	0	183	1,22	1
		м3		167,63	0	129	0	176,56	0	0
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,7716	26,93	8,65	21	4	20	0,14	0
		м3		21,29	0	16	0	151,56	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				6784				
		Раздел: Каркас башни								
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,02	8005,61	82,51	24177	249	1093	1,69	5
		м3		244,69	31,16	739	94	164,06	0,15	0
11	Е0106-1-22	Устройство забетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	10,2	10021,34	441,83	102218	4507	12024	4,5	46
		м3		731,25	166,9	7459	1702	164,06	0,82	8
12	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,013	102342,43	380,3	1440	5	708	247,5	3
		тн		41343,75	143,44	537	2	164,06	0,7	0
13	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,131	52102		6825				
		т								
14	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0928	49502		4594				
		т								
15	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,14	50000		7000				
		т								
16	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0023	29400		68				
		т								
17	Е0106-1-22	Устройство забетонных основков	0,488	10021,34	441,83	4590	202	540	4,5	2
		м3		731,25	166,9	335	76	164,06	0,82	0
18	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0365	102342,43	380,3	3735	14	1987	247,5	9
		тн		41343,75	143,44	1509	5	164,06	0,7	0
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	9,954	193,3	5,24	1924	52	1094	0,48	5
		м2		72,56	1,97	722	28	184,38	0,01	0
20	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	16,59	687,96	10,29	11413	171	2593	0,58	10
		м2		102,1	3,85	1694	64	184,38	0,02	0
21	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,06	16001,49	459,39	960	28	230	16,38	1
		м3		2753,44	173,54	165	10	164,06	0,85	0
22	П0135-151-3	Башня водонапорная стальная, тип БР-15Э	1	16899,55	6932,61	16900	6933	12498	57,5	58
		шт		9506,25	1603,12	9506	1603	140,63	9,3	9
23	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,89	16340,43	6844,83	30883	12937	17523	36,13	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		6300	1941,09	11987	3669	140,63	6,83	13
24	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	1,89	652,09	180,65	1232	341	777	1,68	3
		т		365,63	0	691	0	140,63	0	0
		Итого по разделу: Каркас башни				217850				
		Раздел: Насосная и тех. помещение								
25	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,992	8005,61	82,51	39964	412	1807	1,69	8
		м3		244,69	31,16	1221	156	164,06	0,15	1
26	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,91	10021,34	441,83	29162	1286	3430	4,5	13
		м3		731,25	166,9	2128	486	164,06	0,82	2
27	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	102342,43	380,3	614	2	327	247,5	1
		т		41343,75	143,44	238	1	164,06	0,7	0
28	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,0401	50000		2005				
		т								
29	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	5,68	687,96	10,29	3908	58	888	0,58	3
		м2		102,1	1,85	580	10	184,38	0,02	0
30	E0118-14-1	Установка стропов, мигдралов	1,804	21898,02	417,88	39504	754	7919	25,43	46
		м3		3907,13	157,5	7048	284	97,2	0,78	3
31	E0110-5-1	Установка стоек, колонн	0,1	24148,99	395,71	2314	40	449	25,88	3
		м3		4010,63	149,06	401	15	97,2	0,72	0
32	E0110-5-1	Установка накладок и пояскодос	0,0421	21983,74	395,71	926	17	189	25,88	1
		м3		4010,63	149,06	169	6	97,2	0,72	0
33	E0110-3-5	Устройство карнизов и любовой доски	6,65	801,94	9,43	5335	63	1799	1,64	11
		м2		246,85	3,57	1642	24	97,2	0,02	0
34	E0115-165-2	Окраска колером масляным карнизов и любовой доски	6,65	213,16	3,38	1418	22	797	0,75	5
		м2		125,5	1,26	835	8	85,08	0,01	0
35	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю	24,96	21,41	1,14	534	28	157	0,03	1
		м2		5,38	0,42	134	11	97,2	0	0
36	E0113-26-6ЕТ.Ч.РЗ.10.126К=1,1 Б=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей маслом НФ-115	1,051	42,93	0,05	45	0	9	0,05	0
		м2		10,52	0	11	0	72,9	0	0
37	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	26	23,18	0,29	603	7	485	0,14	4
		шт		22,9	0,11	595	3	72,9	0	0
38	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0053	149300		791				
		т								
39	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с монтажными взелами	24,96	3015,76	10,25	25353	256	8494	1,97	49
		м2		313,89	3,85	7835	96	96,39	0,02	0
40	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой зданий и тех. помещений	24,96	201,26	5,9	5023	147	2238	0,46	12
		м2		81,51	2,23	2035	56	96,39	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	1,248	5450		6802				
		м3								
42	Е0111-11-5	Устройство стяжек из тяжелого бетона толщиной 20 мм	24,96	354,51	16,79	8849	419	2299	0,82	13
		м2		76,59	6,3	1912	157	99,63	0,03	1
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,96	221,81	12,44	5536	310	1788	0,41	10
		м2		60,03	4,67	1498	117	99,63	0,02	1
44	Е0108-6-1	Кладка стен наружных прямых при высоте этажа до 4 м /насосная и тех.помещение/	13,36	2477,16	419,8	33095	5609	13652	5,22	70
		м3		804,71	157,5	10751	2104	95,58	0,76	10
45	С ПРАЙС ЛИСТ	Кирпич силикатный, размерами 400х200х200 мм /насосная и тех.помещение/	975,41	56,54	0	55152	0	0	0	0
		1шт		0	0	0	0		0	0
46	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	24,96	998,49	6,15	24920	154	5926	1,47	37
		м2		248,92	2,34	6213	58	85,05	0,01	0
47	Е0115-69-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	66,8	203,76	2,5	13611	167	8816	0,65	43
		м2		107,64	0,34	7190	23	85,05	0,05	4
48	Е0115-152-1	Окраска водными составами стен и потолков известковая по штукатурке	91,76	39,52	0,15	1791	14	1375	0,11	10
		м2		15,79	0,06	1449	6	85,05	0	0
49	Е0115-65-3	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,2	612,48	7,91	2572	33	1439	2,06	9
		м2		359,66	2,99	1511	13	85,05	0,01	0
50	Е0115-188-3	Окраска водными составами откосов известковая по штукатурке	4,2	200,98	1,49	844	6	101	0,16	1
		м2		25,62	0,56	108	2	85,05	0	0
51	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	1	337,04	2,13	337	2	128	0,34	1
		м2		131,86	0,34	132	0	87,48	0	0
52	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными переплетами и глухими полотнами ДН 21-10ПШ; ДН 24-10ПШ	4,2	4810		20202				
		м2								
53	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3	530		1590				
		шт								
54	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583		1166				
		шт								
55	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен /насосная и тех. помещение/	71	213,12	2,5	15131	178	10934	0,71	50
		м2		117	0,34	8307	24	164,06	0,05	4
56	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,66	3143,85	0	5219	0	1694	4,05	7
		м3		663,75	0	1102	0	192,59	0	0
57	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	16,6	79,94	18,86	1327	313	1472	0,3	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		50,63	7,06	840	117	192,19	0,03	1
		Итого по разделу: Наносная и тех. помещение				385641				
		Раздел: Технологическое оборудование								
58	Е0118-13-4	Установка агрегатов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	1	8136,44	794,37	8136	794	9469	32,7	33
		Insecc		5619,94	298,38	5620	298	200	1,45	1
59	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		404				
		шт.								
60	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272		544				
		шт.								
61	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384		3072				
		шт.								
62	С ПРАЙС ЛИСТ	Фланцы стальные приварные плоские SDR диам 180	6	683,22	0	4099	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
63	С130810-113	Переходы ГОСТ 17378-83 штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338		676				
		шт.								
64	С130810-111	Переходы ГОСТ 17378-83 штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	2	330		660				
		шт.								
65	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиуретановый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160х63х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1273		2546				
		шт.								
66	С130810-79	Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-83 под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	3	401		1203				
		шт.								
67	С130804-3671 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1844		11064				
		шт.								
68	С ПРАЙС ЛИСТ	Заглушки BF диам. 180 /BATTERFLY/	4	3741,2	0	14965	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
69	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	4	11628		46512				
		шт.								
70	С130908-17 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа ФАГ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	10564		10564				
		шт.								
71	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	870,8	2,02	1742	4	167	0,28	1
		комплект		52,14	0	104	0	200	0	0
72	С131102-15	Счетчики водомеры холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Н	1	8320		8320				
		шт								
73	С ПРАЙС ЛИСТ	Масляной обогреватель	1	4711,84	0	4712	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	E0118-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	1	8136,44	794,37	8136	794	9469	32,7	33
		Тнасос		5619,94	298,38	5620	298	200	1,45	1
75	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных, 89х3,5 мм	1,5	775		1163				
		м								
76	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03 2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110Х10 напорная СТ РК ИСО 4427-2004	27	678		18306				
		м								
77	E0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	28,5	14,43	0	411	0	699	0,46	2
		м		13,36	0	381	8	200	0	0
78	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 + SDR	4	384		1536				
		шт.								
79	С130819-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	1	330		330				
		шт								
80	С130819-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-59х3 мм	1	338		338				
		шт								
83	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	2	321		642				
		шт								
82	С130816-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401		1604				
		шт								
83	С130804-3671 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1844		7376				
		шт.								
84	СПРАЙС ЛИСТ	Задвижки ВР диам 100 /BATTARFLY/	4	2756,43	0	11026	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
85	С130908-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	4	22500		90000				
		шт								
86	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1273		2546				
		шт.								
		Итого по разделу: Технологическое оборудование				262633				
		Раздел: Электромонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железных опор для В.Л 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1880,23	1097,79	1880	1098	1235	3,83	4
		опора		632,81	308,02	633	308	164,06	1,29	1
88	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи /металлический столб/	1	4711,84		4712				
		шт								
89	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1395,63	85,38	1396	85	491	2,5	3
		шт		396,25	16,88	396	17	148,44	0,1	0
90	С ПРАЙС ЛИСТ	шкаф для автомата -"ШЛПП"	1	2827,11	0	2827	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
91	С ПРАЙС ЛИСТ	Автоматический мини выключатель DZ47 3P 4.2 KA C 50A	2	843,42	0	1687	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
92	С ПРАЙС ЛИСТ	Автоматический мини выключатель DZ47-60 3P C 32A	2	638,45	0	1277	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
93	С ПРАЙС ЛИСТ	Переключатель кнопочный NP2-B213	2	874,05	0	1748	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
94	С ПРАЙС ЛИСТ	Контактор NC1-1810 AC 230V	4	1220,37	0	4881	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
95	С ПРАЙС ЛИСТ	Контактор NC1-1201 220V 50 HZ	2	1050,74	0	2101	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
96	С ПРАЙС ЛИСТ	Реле NR2-25 7-10A	2	970,64	0	1941	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
97	С ПРАЙС ЛИСТ	Реле NR2-25 17-25A	2	970,64	0	1941	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
98	С ПРАЙС ЛИСТ	Реле NJYW1-BL1 AC220V	2	3220,55	0	6441	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
99	С ПРАЙС ЛИСТ	Реле XJ3-D3 AC 380V	4	2777,63	0	11111	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
100	С ПРАЙС ЛИСТ	Счетчик СА4-Э720 ТХ(5-60А) Дана 3ф 3-ех (SAiMAn)тарифный	1	8104,37	0	8104	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
101	С ПРАЙС ЛИСТ	Ящик для счетчика	1	942,37	0	942	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
102	С ПРАЙС ЛИСТ	Хомут для кабеля СИП	3	235,59	0	707	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
103	С ПРАЙС ЛИСТ	Колодки для кабеля СИП	6	329,83	0	1979	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
104	С ПРАЙС ЛИСТ	Автомат ПЭК ВА47-100 (3Ф) 100А	1	1684,48	0	1684	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
105	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	1	162,73	5,13	163	5	170	0,89	1
		шт		142,5	0,87	143	1	148,44	0,01	0
106	С ПРАЙС ЛИСТ	Светильник НПО 22-2х60-200 Берет (1х5)	1	765,67	0	766	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1880,23	1097,79	1880	1098	1235	3,83	4
		опора		632,81	308,02	633	308	164,06	1,29	1
88	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи /металлический столб/	1	4711,84		4712				
		шт								
89	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1395,63	85,38	1396	85	491	2,5	3
		шт		396,25	16,88	396	17	148,44	0,1	0
90	С ПРАЙС ЛИСТ	шкаф для автомата -"ШЛИП"	1	2827,11	0	2827	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
91	С ПРАЙС ЛИСТ	Автоматический мини выключатель DZ47 3P 4,2 КА С 50А	2	843,42	0	1687	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
92	С ПРАЙС ЛИСТ	Автоматический мини выключатель DZ47-60 3P С 32А	2	638,45	0	1277	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
93	С ПРАЙС ЛИСТ	Переключатель кнопочный NP2-B213	2	874,05	0	1748	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
94	С ПРАЙС ЛИСТ	Контактор NC1-1810 AC 230V	4	1220,37	0	4881	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
95	С ПРАЙС ЛИСТ	Контактор NC1-1201 220V 50 HZ	2	1050,74	0	2101	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
96	С ПРАЙС ЛИСТ	Реле NR2-25 7-10А	2	970,64	0	1941	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
97	С ПРАЙС ЛИСТ	Реле NR2-25 17-25А	2	970,64	0	1941	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
98	С ПРАЙС ЛИСТ	Реле NJYW1-DL1 AC220V	2	3220,55	0	6441	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
99	С ПРАЙС ЛИСТ	Реле XJ3-D3 AC 380V	4	2777,63	0	11111	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
100	С ПРАЙС ЛИСТ	Счетчик СА4- 3720 ТХ(5-60А) Дала 3ф 3-ех (SAiMAнтарифный	1	8104,37	0	8104	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
101	С ПРАЙС ЛИСТ	Ящик для счетчика	1	942,37	0	942	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
102	С ПРАЙС ЛИСТ	Хомут для кабеля СИП	3	235,59	0	707	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
103	С ПРАЙС ЛИСТ	Колодки для кабеля СИП	6	329,83	0	1979	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
104	С ПРАЙС ЛИСТ	Автомат ПЭК ВА47-100 (3Ф) 100А	1	1684,48	0	1684	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
105	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	1	162,73	5,13	163	5	170	0,89	1
		шт		142,5	0,87	143	1	148,44	0,01	0
106	С ПРАЙС ЛИСТ	Светильник НПО 22-2х60-200 Берег (1х5)	1	765,67	0	766	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С ПРАЙС ЛИСТ	Электрический клапан (поплывок)	1	2591,51	0	2592	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
108	Е0118-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	1	8136,44	794,37	8136	794	9469	32,7	33
		1насос		5619,94	298,38	5620	298	200	1,45	1
109	С ПРАЙС ЛИСТ	Автоматический мини выключатель DZ47 3P 4,2 КА С 50А	2	843,42	0	1687	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
110	С ПРАЙС ЛИСТ	Переключатель кнопочный NP2-B213	2	874,05	0	1748	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
111	С ПРАЙС ЛИСТ	Контактор NC1-1810 AC 230V	4	1220,37	0	4881	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
112	С ПРАЙС ЛИСТ	Реле NR2-25 7-10А	2	970,64	0	1941	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
113	С ПРАЙС ЛИСТ	Реле NR2-25 17-25А	2	970,64	0	1941	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
114	Ц0108-591-2	Выключатели одноклавишный и двухклавишных, розеток утопленного типа при скрытой проводке	3	58,43	0,25	175	1	203	0,36	1
		шт		56,88	0,13	171	0	148,44	0	0
115	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
		шт								
116	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				
		шт								
117	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С 01-10/220 У4	1	46		46				
		шт								
118	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	33,15	2,63	332	26	300	0,13	1
		м		24,63	0,63	246	6	148,44	0	0
119	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	163,5	84,15	26	13759	4251	6747	0,17	29
		м		29,25	5,5	4782	899	148,44	0,03	5
120	С151601-1226ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,0735	40296		2962				
		км								
121	С151607-714 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4Х16+1Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,1	88130		8813				
		км								
122	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию полн. диаметр до 40 мм	3	58,78	6,13	176	18	150	0,25	1
		м		40,75	1,25	122	4	148,44	0,01	0
123	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,5 мм	3	216		648				
		м								
124	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0008	149300		119				
		т								
		Итого по разделу: Электромонтажные работы				108584				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение									
125	E0107-60-4	Установка металлических ограждений	м	72	3816,12 89,73	7,36 2,79	27,4760 6460	530 201	11657 218,74	6,52 0,01	37 1
126	С ПРАЙС ЛИСТ	Сетка рабица	м2	109,08	320,43 0	0 0	34950 0	0 0	0 0	0 0	0 0
127	С ПРАЙС ЛИСТ	Проволока вязальная	м	218,16	94,24 0	0 0	20559 0	0 0	0 0	0 0	0 0
128	E0110-30-1	Установка ворот с коробчатых стальных с раздвижными или распашивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	3,5	5672,76 444,38	175,31 63,2	28527 2980	789 284	3426 187,5	2,58 0,27	12 1
129	С12022-16	Труба профильная 60х40	м	36	226,17		8142				
130	С12022-16	Уголок 40х40	м	26,51	155,13		4069				
		Итого по разделу: Ограждение					367298				
		ИТОГО:					1319486	51267			813
							133893	15058			91
		Накладные расходы :									
		На монтажные работы					20558				
		На общестроительные работы					115042				
		На металломонтажные работы					18785				
		На сантехнические работы					29184				
		Всего накладных расходов:					183569				
		Итого с накладными					1503055				
		- заработная плата					27535				
		- трудоемкость					92				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :									
		Всего непормируемые и непредвиденные затраты					90183				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами					1593238				
		Итого с временными, 1,44 %					1616181				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					1637999				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					1644464				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					1660626				
		ИТОГО:					1660626				
		Сметная заработная плата					176479				
		Нормативная трудоемкость					996				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742					4246919				
		Всего:					4246919				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Программный комплекс АВС-4(5.3)

Унифицированная форма № КС-3

Заказчик **ТОО «ПРОЕКТ АИДА»** по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"** по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект **Текущий ремонт сетей водопровода с.Акжал Алматинской области** Вид деятельности по ОКДП

(наименование)

Договор подряда (контракт) номер **№01**

дата **01.09.2015 г**

Вид операции

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по
01.10.2015	31.10.2015

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Сети водопровода	2-1-1	5 103 081	5 103 081	1 500 000
	ИТОГО		**5 103 081**	**5 103 081**	**1 500 000**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АИДА"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Договор **№ 01 от 01.09.2015г.**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт сетей водопровода с.Акжал Алматинской области**

Наименование объекта: **Текущий ремонт сетей водопровода с.Акжал Алматинской области**

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2015 года

на 2-1-1 Сети водопровода

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	768,489	42,21	40,26	32441	30940	9826	0,01	10
		м3		1,86	10,92	1429	8391	97	0,04	29
2	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	24,763	467,1	0	11567	0	13070	2,98	74
		м3		467,1	0	11567	0	113	0	0
3	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Погрузка грунта, разрабатываемого вручную)	24,763	42,21	40,26	1045	997	307	0,01	0
		м3		1,86	10,92	46	270	97	0,04	1
4	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	992,209	40,5	40,5	40184	40184	8037	0	0
		т		0	8,1	0	8037	180	0,17	169
5	E0101-20-2	Работы на отвале 2-3 группы грунтов	853,876	3,8	3,24	3243	2770	1325	0	3
		м3		0,48	1,12	410	956	97	0	3
6	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	34,307	1813,2	152,52	62205	5233	9403	1,02	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		153,68	57,15	5272	1961	130	0,28	10
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	804,699	32,26	30,77	25963	24761	7622	0,01	8
		м3		1,42	8,34	1143	6715	97	0,03	23
8	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	965,639	40,5	40,5	39108	39108	7822	0	0
		т		0	8,1	0	7822	100	0,17	164
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (Местный грунт)	102,921	134,1	0	13802	0	15596	0,97	100
		м3		134,1	0	13802	0	113	0	0
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(Местный грунт)	701,778	6,48	6,48	4547	4547	1432	0	0
		м3		0	2,1	0	1476	97	0,01	6
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	701,778	21,55	4,52	15121	3169	11593	0,11	76
		м3		17,03	0	11951	0	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				249227				
		Раздел: Холодный водопровод								
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,49	58881,69	25695,31	28852	12591	25409	194	95
		км		33075	6813,45	16207	3339	130	26,38	13
13	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	490,1	13,8	0	6765	0	10478	0,06	31
		м		13,36	0	6549	0	200	0	0
14	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,49	10295,88	0	5045	0	7995	64,38	32
		км		10040,63	0	4920	0	203,13	0	0
15	П0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 СН_РК_8.02-06.2002, сборник 10, отдел 12, раздел 4, тч. 0,6#К=0,3	Прокладка опознавательной ленты	0,49	8086,76	6448,44	3963	3160	2073	7,88	4
		км		1638,32	905,85	803	444	207,81	5,25	3
16	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	473,83	22,14	1421	66	1453	1,75	5
		шт		289,69	8,44	869	25	203,13	0,04	0
17	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	13	193,29	26,79	2513	348	3327	0,75	10
		фланец		157,5	0	2048	0	203,13	0	0
18	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,002	109573,86	497,73	219	1	28	52,63	0
		т		8437,5	188,44	17	0	203,13	0,93	0
19	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров	0,406	9593,39	325,6	3895	132	469	4,92	2
		м3		767,81	111,83	312	45	164,06	0,44	0
		Итого по разделу: Холодный водопровод				52672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колонны водопроводные круглые								
20	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колонн из сборного железобетона	4,736	13361,12	2630,95	63284	12461	28738	17,38	82
		м3		295,13	779,35	13987	3691	283,13	3,09	15
		Итого по разделу: Колонны водопроводные круглые				63284				
		ИТОГО:				365183	180470			566
						91333	43172			434
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				2073				
		На общестроительные работы				153141				
		На сантехнические работы				10478				
		Всего накладных расходов:				165692				
		Итого с накладными				530875				
		- заработная плата				24854				
		- трудоемкость				83				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				31853				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				562728				
		Итого с временными, 1,44 %				570831				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				578537				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				580820				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				586528				
		ИТОГО:				586528				
		Сметная заработная плата				159358				
		Нормативная трудоемкость				1083				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1500000				
		Всего:				1500000				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)