Заказчик: ГУ "Профессиональный лицей № 15 Управления образования Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "ГААК-НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общежития № 1 ГУ "Профессиональный лицей № 15 Управления образования Акмолинской области в ауле Бозайгыр Шортандинского района Акомолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2012 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		30	25.04.2012				

(в тыс. тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		
				из графы 1							
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметных	Дополнительные затраты				
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов, оборудования	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	10 142,856	2 894,815									310,159

М.П. Заказчик: _____

М.П. Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ «Профессиональный лицей №15 Управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО «ГААК-НС»
Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №1 ГУ «Профессиональный лицей №15» управления образования Акмолинской области в ауле Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области
Договор №30 от 25.04.2012г

Акт №2
выполненных работ от 25.06.2012г
Капитальный ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Этажи								
1	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток / *м2*	332	133,16 / 109,58	23,58 / 4,16	44209 / 36381	7829 / 1381	35874 / 95	0,743 / 0,0234	247 / 8
2	Е15-18-1	Облицовка по кирпичу и бетону стен с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25; / *м2 поверхности облицовки*	332	2141,12 / 364,84	2,63 / 0,99	710852 / 121127	873 / 329	114169 / 94	2,1505 / 0,00488	714 / 2
		Раздел 2 Отопление								
3	Е62-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб / *м2*	260	109,92 / 79,2	0,05 / 0,02	28579 / 20592	13 / 5	19567 / 95	0,481 / 0,0001	125 / –
		Раздел 3 Вентиляция								

4 Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 поверхности воздуховодов*	19,63	1818,3	16,45	35693	323	6564	1,771	35
			284,63	6,16	5587	121	115	0,03013	1
5 Е15-37-9	Облицовка коробов гипсокартонными листами на металлическом каркасе *м2*	50	1006,87	2,86	50344	143	14856	1,63	82
			282,04	0,94	14102	47	105	0,0046	–
6 Е99-26-1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках *тн*	25,36	27,1	–	687	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–
7 Е99-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 8 км класс груза 1 *т*	25,36	76,68	–	1945	–	324	–	–
			12,78	–	324	–	100	–	–
Раздел 4 Септик									
8 Е7-15-1	Демонтаж плит покрытия кзпр1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	4	1089,75	542,55	4359	2170	3754	3,81	15
			547,2	197,58	2189	790	126	0,8984	4
9 Е6-13-6	Демонтаж железобетонных стен септика кзпр1=0,8; кмат1=0; *м3*	19,2	1610,96	404,96	30930	7775	24787	9,27	178
			1206	152,98	23155	2937	95	0,7471	14
10 Е6-13-6	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм *м3*	0,128	10983,95	404,96	1406	52	202	9,27	1
			1507,5	152,98	193	20	95	0,7471	–
	Всего прямые затраты				**909 004**	**19 178**			**1 397**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**223 650** 666 177	**5 630**			**29**
	Накладные расходы, тенге				220 097				
	- заработная плата, тенге				33 015				

- трудоемкость, чел-ч	110
Ненормируемые и непредвиденные затраты (10 %)	67 746
Всего	**1 196 847**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11 968
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4 787
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 213 602**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**2 307 729**
- материалы, тенге	1 390 978
- сметная заработная плата, тенге	582 656
Налог (2 %)	276 927
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 584 656**
НДС (12 %)	310 159
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 894 815**

Заказчик _____ Мухамедиев И.З.

Подрядчик _____ Баешев А.Б.

ТОО «ГАЛК-НС»

Технадзор
Аушев М.О.

Аушев М.О.

СЧЕТ ФАКТУРА №1 от 07.06.12 года

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГААК-НС"

РНН и его адрес: РНН 620200017716, Адрес: г. Астана пр, Кудайбердиева д 19/б свидетельство о поставке на учет по НДС: серия 62001 № 0010227 от 15.12.09

ИИК поставщика: KZ27998BTB0000005517 АО "Цеснабанк" БИК TSESKZKA

Свидетельство о постановке на учет по НДС

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №30 от 25.04.2012г

Условия оплаты по договору (контракту). перечислением

Пункт назначения поставляемых товаров (работ услуг) а. Бозайгыр

Поставка осуществлена по доверенности Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная № от

Грузоотправитель ТОО "ГААК-НС"

Грузополучатель ГУ "Профессиональный лицей № 15" управления образования Акмолинской области

Покупатель ГУ "Профессиональный лицей № 15" управления образования Акмолинской области

РНН и адрес покупателя 031300003378

ИИК покупателя № KZ26070102KSN0301000 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК БИК KKMFKZ2A

№	Наименование (работ,услуг)	ед.изм	Кол-во (объем)	цена	Стоимость товаров, работ, услуг без НДС	Ставка	Сумма НДС	Всего стоимость реализации
1	Капитальный ремонт общежитий №1 ГУ «Профессиональный лицей №15» управления образования Акмолинской области в ауле Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области	работа	1	7248041,00	6471465,18	12	776575,82	7248041,00
Всего по счету:					6471465,18		776575,82	**7248041,00**

Руководитель организации
Башаев А.Б.

(Ф.И.О.,подпись)
Гл.бухгалтер ;
не предусмотрен

ТОО «ГААК-НС» м.п.

Выдал (ответ лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О. подпись)
Без печати не действительно

Заказчик: ГУ "Профессиональный лицей № 15 управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ГААК-НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития № 1 профессионального лицея № 15 пос. Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2012 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код

(в тыс. тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		
				из графы 1							
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметных	Дополнительные затраты				
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов, оборудования	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	7 248,041	7 248,041									776,576

М.П. Заказчик: _____

М.П. Подрядчик: _____

Цена регионов Акмолинская обл

Форма 2В

31

Заказчик: **ГУ «Профессиональный лицей №15 Управления образования Акмолинской области**

Подрядчик: **ТОО «ГААК-НС»**

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №1 ГУ «Профессиональный лицей №15» управления образования Акмолинской области в ауле Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области

Договор №30 от 25.04.2012г

Акт №1
выполненных работ от 07.06.2012г
Капитальный ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг / *шт*	130	197,2 / 181,24	15,96 / 2,52	25636 / 23561	2075 / 328	27472 / 115	1,2059 / 0,0217	157 / 3
2	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25; / *кВт*	145,6	4352,1 / 124,72	43,41 / 16,26	633666 / 18159	6320 / 2367	23605 / 115	0,7843 / 0,07938	114 / 12

3 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт*	260	521,42	49,05	135569	12753	93311	1,6905	440
			292,39	19,69	76021	5119	115	0,0875	23
4 9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм *шт*	260	1250		325000				
5 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт*	130	521,42	49,05	67785	6377	46657	1,6905	220
			292,39	19,69	38011	2560	115	0,0875	11
6 9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	130	331		43030				

Раздел 2 Водопровод

7 Е16-14-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм кзпр1=0,4; кмат1=0; *м трубопровода*	100	129,19	12,19	12919	1219	13981	1,64	164
			117	4,57	11700	457	115	0,0223	2
8 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	100	491,18	12,19	49118	1219	34163	1,64	164

9	Е22-34-1	Демонтаж полиэтиленовых фасонных частей kзпр1=0,4;	шт	60	292,5	4,57	29250	457	115	0,0223	2
					253,45	225,09	15207	13505	6077	0,414	25
10	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов/ применительно	шт	35	27,81	58,75	1669	3525	117	0,226	14
					300,57	225,63	10520	7897	5263	0,414	14
11	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	25	69,53	58,98	2434	2064	117	0,226	8
					440,21	332,43	11005	8311	5536	0,611	15
12	8-4-35	Муфта, d=20 мм	10шт	2	102,38	86,87	2560	2172	117	0,333	8
					80		160				
13	8-4-52	Тройник прямой, d=20 мм	10шт	2,5	112		280				
14	8-4-62	Угольник прямой, d=20 мм	10шт	1,5	226		339				
15	Е65-15-1	Смена смесителя с душем	комплект	8	342,73	0,53	2742	4	3127	1,94	16
					339,75	0,09	2718	1	115	0,0007	–
16	Е17-2-3	Демонтаж смесителей для умывальника kзпр1=0,4;	шт	8	51,97	1,57	416	13	463	0,7	6
					50,4	–	403	–	115	–	–
17	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальников	шт	8	1793,32	1,57	14347	13	1159	0,7	6
					126	–	1008	–	115	–	–
18	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	комплект	6	101,59	3,33	610	20	682	0,608	4
					98,26	0,54	590	3	115	0,0045	–
19	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	5930,28	21,53	35582	129	2453	1,95	12

			346,5	9	2079	54	115	0,04	–
20 Е18-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	12	4953,74	397,49	59445	4770	33720	13,4	161
	водоподогреватель		2295	148,5	27540	1782	115	0,73	9
21 12-2-4	Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные СТД N1,0 3068 объемом 1,18 м3	12	48500		582000				
	шт								
Раздел 3 Канализация									
22 Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100	653,26	0,37	65326	37	16129	0,73	73
	м		140,18	0,07	14018	7	115	0,0005	–
23 Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	100	774,74	0,48	77474	48	15535	0,706	71
	м		135	0,09	13500	9	115	0,0007	–
24 Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100	653,26	0,37	65326	37	16129	0,73	73
	м		140,18	0,07	14018	7	115	0,0005	–
25 Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	100	774,74	0,48	77474	48	15535	0,706	71
	м		135	0,09	13500	9	115	0,0007	–
26 Е22-34-1	Демонтаж полиэтиленовых фасонных частей kзпр1=0,4;	80	253,45	225,09	20276	18007	8102	0,414	33
	шт		27,81	58,75	2225	4700	117	0,226	18
27 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов/ применительно	60	300,57	225,63	18034	13538	9022	0,414	25
	шт		69,53	58,98	4172	3539	117	0,226	14

28	E22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	20	440,21	332,43	8804	6649	4428	0,611	12
					102,38	86,87	2048	1737	117	0,333	7
29	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	10шт	2	6190		12380				
30	8-4-46	Переход, Dy 50x32 мм	10шт	1,5	226		339				
31	8-4-66	Угольник прямой, d=50 мм	10шт	2	837		1674				
32	8-4-39	Муфта, d=50 мм	10шт	2,5	369		923				
33	E65-17-3	Смена унитаза с бачком	комплект	8	889,32	14,95	7115	120	7145	4,6	37
					774	2,61	6192	21	115	0,0235	–
34	11-1-80	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой	шт	8	3630		29040				
35	11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	комплект	8	3470		27760				
		Всего прямые затраты					**2 437 321**	**103 109**			**1 913**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**307 376**	**30 918**			**131**
							2 026 838				
		Накладные расходы, тенге					389 694				
		- заработная плата, тенге					58 454				
		- трудоемкость, чел-ч					195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					169 621				
		Всего					**2 996 636**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29 966
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11 987
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 038 589**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**6 344 574**
- материалы, тенге	4 232 038
- сметная заработная плата, тенге	916 008
Налог (2 %)	126 891
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 471 465**
НДС (12 %)	776 576
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 248 041**

Заказчик _____ Мухашедиев М.З.

Подрядчик _____ Башаев А.Б.

технадзор Аушев М.О.

Заказчик: ГУ "Профессиональный лицей № 15 Управления образования Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "ГААК-НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общежития № 1 ГУ "Профессиональный лицей № 15 Управления образования Акмолинской области в ауле Бозайгыр Шортандинского района Акомолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2012 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		30	25.04.2012				

(в тыс. тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 1							
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметных	Дополнительные затраты				
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов, оборудования	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	11 042,855	899,999									96,428

М.П. Заказчик: _____

М.П. Подрядчик: _____

Цены региона Акмолинской обл

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Профессиональный лицей №15 Управления образования Акмолинской области

Подрядчик: ТОО «ГААК-НС»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общежития №1 ГУ «Профессиональный лицей №15» управления образования Акмолинской области в ауле Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области

Договор №30 от 25.04.2012г

Акт №3
выполненных работ от 25.07.2012г
(локальная смета 2-1-1)
Капитальный ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Вентиляция								
1	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15, кзкс1=1,25; кзпм1=1,25, *м2 поверхности воздуховодов*	19,63	1818,3 / 284,63	16,45 / 6,16	35693 / 5587	323 / 121	6564 / 115	1,771 / 0,02772	35 / 1
		Раздел 4 Септик								
2	Е6-13-6	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм *м3*	19,072	10983,95 / 1507,5	404,96 / 152,98	209486 / 28751	7723 / 2918	30086 / 95	9,27 / 0,7471	177 / 14

3 30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	4,5	26600		119700				
	м3								
4 Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	66,2	427,87	7,14	28325	473	1935	0,143	9
	м2 поверхности		22,1	2,68	1463	177	118	0,0131	1
5 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	114,8	245,44	3,82	28177	439	5255	0,212	24
	м2 поверхности		37,35	1,44	4288	165	118	0,007	1
	Всего прямые затраты				**421 381**	**8 958**			**245**
					40 089	**3 381**			**17**
	В тсм числе стоимость: материалов, тенге				372 333				

Накладные расходы, тенге	43 840
- заработная плата, тенге	6 576
- трудоемкость, чел-ч	22
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	27 913
Всего	**493 134**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4 931
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1 973
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**500 038**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**717 474**
- материалы, тенге	777 431
- сметная заработная плата, тенге	118 912

Налог (2 %)	86 097
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**803 571**
НДС (12 %)	96 428
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**899 999**

Заказчик _____ Мухамедиев И.З.

Подрядчик _____ Бапаев А.Б.

ТОО «ГААК-НС»

Технадзор _____ Аушев М.О.

Аушев М.О. РНН 381810146753 Свидетельство серия 06915 № 0073800