Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 28» ноября 2014г г. Костанай

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима города Костаная № 77 р от 15 апреля 2011 года в составе:
председателя – **Аракеляна Фрунзика Хачиковича** – заместителя акима города Костаная
заместителя председателя – **Ерденова Кайрбека Бермухамбетовича** - и. о. руководителя Государственное учреждение (ГУ) «Департамент госсударственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
членов комиссии – представителей:
Заказчика **Шинкина Жениса Елеусизовича** - руководителя ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»
Эксплуатационной организации **Шалабаева Казбека Васильевича** - и. о. директора Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата г. Костаная государственного учереждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Генерального подрядчика **Шапошникова Александра Сергеевича** - директора ТОО «Костанайсельхозводапроводстрой»
Проектировщика **Мамытай Тілеуберген Ембергенұлы** - директора ТОО «СтройкомАстана»
Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора **Абдыкалыкова Руслана Бекбулатовича** - руководителя РГУ «Управление по защите прав потребителей по городу Костанаю Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Агентства РК по защите прав потребителей»
Органов государственной противопожарной службы **Какимова Талгата Базарбаевича** – начальника ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области КЧС МВД РК»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком государственным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» совместно с подрядчиком ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина - Сьянова до КНС №5»**

по адресу: г. Костанай ул. Сьянова.

2. Строительство осуществлено на основании Постановления акимата города Костаная Костанайской области «О реконструкции и капитальном ремонте объектов» «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата года Костаная» от 24 августа 2012 года № 1878 и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 16 мая 2012 года № 188 года, выданное ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области»

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «Костанайсельхозводоправодстрой» выполнившим земляные работы, устройство наружных сетей канализации
и субподрядной организацией ТОО «Компания БАЕР», выполнившим работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ТОО «Стройком Астана».

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата года Костаная» - задание на проектирование от 29.11.2012г, ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата г.Костаная» - архитектурно-планировочное задание от 29 августа 2012 г. №1221, ГКП «Костанай – Су» акимата города Костаная государственного учереждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» - технические условия от 03.04.2012 г. №187.

6. Строительство осуществлялось по индивидуальному рабочему проекту, заказ 11/2012

7. Проектная (проектно - сметная) документация утверждена приказом руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата года Костаная» 3-п от 3 января 2013 года.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ май 2014 год
Окончание работ ноябрь 2014 год
При продолжительности строительства, мес.: 5 по норме.
продолжительности строительства фактически 7 месецев.

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация: комплект рабочих чертежей с согласованием внесенных

изменений, исполнительные схемы планов и профилей наружных сетей канализации - исполнительная документация, исполнительная геодезическая документация, сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний, акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний, журналы производства работ, бетонных работ, сварочных работ, входного контроля материалов, авторского надзора, технический паспорт (Ф-15), заключение рабочей комиссии и другая исполнительная документация.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность объекта, пропускная способность самотечного коллектора	л/с	1552,6	-	1552,6	-
Общая протяженность труб канализационного коллектора	км	1,4582	-	1,4222	-

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Коллектор проложен по улице Сьянова в границах от ул. Шевченко до КНС № 5 и выполнен из полиэтиленовых двухслойных профилированных труб Корсис ПРО SN 8 Д-1000 мм. Перед сбросом в канализационную станцию установлена канализационная камера с устройством задвижек шиберных Д-1000мм и Д-700

мм. На случай аварии насосной станции сброс стоков производится в сбросной лоток. По трассе коллектора установлены смотровые канализационные колодцы Д - 2000мм и для перспективного подключения абонентов Д-1500 мм из сборных железобетонных изделий.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве 2-х (двух) единиц согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
соблюдены и
выполнены
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий: установка на стройплощадке контейнера для сбора ТБО, ежедневный вывоз бытового мусора на полигон ТБО, строгое соблюдение организации работ в пределах земельного отвода.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи - проектом не предусмотрены.
15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

Восстановление асфальтобетонного покрытия в объеме 5227 квадратных метра, фактически выполнено в октябре 2014 года.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 224828,89 тенге тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 185320,36 тенге тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1750,79 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 175215,572 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4122,403 тыс. тенге. Фактическая стоимость 213 391 796 тенге
18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических, архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) соответствует СНиП .

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект **«Реконструкция самотечног канализационного коллектора**

Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул Пушкина - Сьянова доКНС №5

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии

Аракелян Ф. Х. _____
(подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Ерденов К. Б. _____
(подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Шинкин Ж. Е. _____
(подпись, дата, печать)

Шапошников А. С. _____
(подпись, дата, печать)

Мамытай Т. Е. _____
(подпись, дата, печать)

Шалабаев К. В. _____
(подпись, дата, печать)

Абдыкалыков Р. Б. _____
(подпись, дата, печать)

Какимов Т.Б. _____
(подпись, дата, печать)

К акту государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта «Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина - Сьянова КНС №5»

20.

«ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ
ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
110000, Қостанай қ-сы, Байтұрсынов к-сі, 55 үй
тел/факс.: 54-25-57, e-mail:
otdel_jkh@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ»
110000, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55
тел/факс: 54-25-57, e-mail:
otdel_jkh@mail.ru

14.01.2015 № 4-5/88

85

Директору ТОО
«Костанайсельхоз
водопроводстрой»
Шапошникову А.С.

по месту требования

ОТЗЫВ
о качестве строительно-монтажных работ, осуществляемых ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» выполняло работы по объекту «Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д1000 мм. по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5».

Строительно-монтажные работы производились в 2014 году, общая протяженность труб канализационного коллектора составляет 1,4222 км.

Коллектор проложен по ул. Сьянова в границах от ул. Шевченко до КНС №5 и выполнен из полиэтиленовых двухслойных профилированных труб Корсис ПРО SN 8 Д-1000 мм. Перед сбросом в канализационную станцию установлена канализационная камера с устройством задвижек шиберных Д-1000 мм. и Д-700 мм.

Планируемые объемы работ были добросовестно выполнены в указанные сроки.

Качество выполняемых строительно-монтажных работ, соответствует требованиям действующих нормативных документов и проектной документации. Все замечания устраняются своевременно и с должным качеством.

Отзыв о качестве работ положительный, претензий и замечаний к проведенной работе не имеем.

Руководителя ГУ
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
акимата города Костаная» Ж.Шинкин

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"
Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор : № 93 от 04. 04. 2014 г.
Наименование стройки: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5
Наименование объекта: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5

Акт №2

выполненных работ за ноябрь 2014 года

Основание: локальная смета № 2-1-1 и

Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
6	30-8-92	Песок природный	2481,89 м3	811		2012813				
6	30-8-92	Песок природный	-2527,77 м3	811		-2050021				
		Итого по разделу 1				**-37208**		**0**		
Раздел 2. Колодцы										
2.1 Колодцы д-2000 мм лист 11,12										
		Итого по подразделу 2.1. иключить				-44		-173363		
		Итого по подразделу 2.1. включить				0		173 413		
		Итого по подразделу 2.1.				-44		50		

	Итого по разделу 2 исключить				-44		-216 501		
	Итого по разделу 2 включить				0		216 551		
	Итого по разделу 2				**-44**		**50**		
	Раздел 3 Трубопроводы								
126	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	-5,1	1198,3	152,52	-6111	-778	-1398	1,02	-5
		м3 основания		153,68	57,15	-784	-291	130	0,279	-1
127	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,58	1198,3	152,52	13876	1766	3174	1,02	12
		м3 основания		153,68	57,15	1780	662	130	0,279	3
143	99-1-1(пл) ТОО СТЗ "Арыстан"	Уплотнительные каучуковые кольца Дн 1000	-1	5493,62		-5494				
		шт								
	Итого по разделу 3					2 271		1776		
	Итого по разделу 3 исключить					-2426227		0		
	Итого по разделу 3 включить					2426236		0		
	Итого по разделу 3					**2281**		**1776**		
	Раздел 4. Канализационная камера									
		Правка п. 152 за октябрь 2014 г.								
152	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: к1тр=1.2; к1зп=1.2	4,19	-262,72	–	-1101	–	-1244	-1,848	-8
		м3 грунта		-262,72	–	-1101	–	113	–	–
		п.179 сметы 2-1-1 и								
165	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,16	218,93	–	911	–	1029	1,54	6
		м3 грунта								

			218,93	–	911	–	113	–	–
	Правка п. 165 за ноябрь 2014 г.								
165 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,03	218,93	–	7	–	8	1,54	-
	м3 грунта								
			218,93	–	7	–	113	–	–
	Правка п. 170 за ноябрь 2014 г.								
170 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	7310		6506				
	м								
	Итого по разделу 4				**6323**		**-207**		
	Раздел 5. Лоток								
	Правка к акту №2 за октябрь 2014г (п.231 сметы 2-1-1 и)								
200 Е42-13-4	Бетонирование каналов вручную железобетоном при покрытии (увлажнении) поверхности бетона водой	5	12214,28	92,81	61071	464	3031	3,81	19
	м3 бетона или железобетона в конструкции		648	33,14	3240	166	89	0,1381	1
200 Е42-13-4	Бетонирование каналов вручную железобетоном при покрытии (увлажнении) поверхности бетона водой	-3	12214,28	92,81	-36643	-278	-1818	3,81	-11
	м3 бетона или железобетона в конструкции		648	33,14	-1944	-99	-89	0,1381	-
	Итого по разделу 5				**24428**		**1213**		
	Раздел 6. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия								
	Правка к акту №2 за август 2014 г (п. 253 сметы 2-1-1 и)								
217 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2959,47	31,46	31,46	93105	93105	-	–	–
	т								

217 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2959,47	-31,46	6,29 -31,46	–	18615 -93105	- -18615	0,01321 –	39 –
	т		–	-6,29	–	-18615	100	-0,01321	-39
	Правка к акту №1 за октябрь 2014 г (п. 258 сметы 2-1-1 и)								
3 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1363,3	-31,46	-31,46	-42889	-42889	-8575	–	–
	т		–	6,29	–	18615	-	0,01321	-18
3 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1363,3	31,46	31,46	42889	42890		–	–
	т		–	6,29	–	8575		0,01321	18

Итого по разделу 6	**0** **-27190**
Всего прямые затраты	**-4 220** **-24 358**
Накладные расходы, тенге	-24 358
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	-1714
Всего	**-30292**
Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8	-364
Итого с временными зданиями и сооружениями	**-30656**
Правка временных зданий и сооружений к акту №2 за ноябрь 2014г	
исключить (7257126*1,5%*0,8)	-87086
включить (7257126-1724855)=5532271*1,5%*0,8	66387
Всего с временными зданиями и сооружениями	**-51355**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)*(-30656)	-1041
Правка затрат на производство работ в зимнее время к акту №2 за ноябрь 2014г	
исключить (7344212*3,4%)	-249703
включить (7344212-1724855-87086+66387)=5598658*3,4%	190354
Итого затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	**-60390**

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)*(-30656)		-306
Правка затрат на единовременное вознаграждение за выслугу лет к акту №2 за ноябрь 2014г		
исключить (7344212*1%)		-73442
включить (5598658*1%)		55987
Итого единовременное вознаграждение за выслугу лет		**-17761**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)*(-30656)		-123
Правка затрат на оплату дополнительных отпусков к акту №2 за ноябрь 2014г		
исключить (7344212*0,4%)		-29377
включить (5598658*0,4%)		22395
Итого на оплату дополнительных отпусков		**-7105**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**-136610**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**К=2,39**	**-326498**
Правка Итого в текущих ценах 2014 г к акту №2 за ноябрь 2014г		
исключить (7696734*2,34758)		-18068696
включить (7696734*2,39)		18395194
Всего по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**К=2,39**	**0**
Налог (2 %)		0
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**0**
НДС (12 %)		0
Итого по акту с учетом НДС (12%)		**0**

Заказчик:
Главный специалист
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата г. Костаная"

Ессергепов Н. С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Шапошников А. С.

Технадзор:
ТОО "Кустанайспецстрой"

Семенов Г. П.

Утверждаю
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»
Подрядчик: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 93	04.04.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»	187 037 833	30 433 953	67 554 636	12 283 578	-	948 962			3 652 074	34 086 027

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» **Шинкин Ж. Е.**

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.

Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Договор № 93 от 04.04.2014г

Наименование объекта: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина -Сьянова до КНС №5

Акт №1

выполненных работ за октябрь 2014 года

Наружные сети канализации

Основание: локальная смета 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия									
1	Е27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	5227	23,37	18,95	122155	99052	74664	0,0296	155
		м2 основания		4,32	6,42	22581	33557	133	0,02275	119
2	99-27-1(пл)(п	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% на повторное применение щебня	987,903	76		75081				
		м3								
3	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза ktpм1=1,1; kэкс1=1,1; kзпм1=1,1;	1363,3	31,46	31,46	42889	42889	8575	–	–
		т		–	6,29	–	8575	100	0,01321	18

22.10.2014 г

4 П9-40-1	Щебень - погрузка	1363,3	25,7	25,7	35037	35037	24526	–	–
	т		–	17,99	–	24526	100	0,03778	52
5 Е27-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	5227	199,68	28,6	1043727	149492	98231	0,033	172
	м2 основания		5	9,13	26135	47723	133	0,03228	169
6 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	5227	385,69	15,35	2016002	80234	76471	0,0336	176
	м2 покрытия		5,94	5,06	31048	26449	133	0,01766	92
7 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	20908	45,26	–	946296	–	278	0,00009	2
	м2 покрытия		0,01	–	209	–	133	–	–
8 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	5227	480,47	15,35	2511417	80234	76471	0,0336	176
	м2 покрытия		5,94	5,06	31048	26449	133	0,01766	92
	Всего прямые затраты				**6792604**	**486938**			**681**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**111021** 6194644	**167279**			**542**
	Накладные расходы, тенге				359216				
	- заработная плата, тенге				53882				
	- трудоемкость, чел-ч				180				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				429109				
	Всего				**7580929**				

22.10.2011 г

Временные здания и сооружения (1,5 %)	
- сметная заработная плата, тенге	90971
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12827
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	73
- сметная заработная плата, тенге	260845
- нормативная трудоемкость, чел-ч	119989
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	730
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	76719
	30688
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8040152**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**19215963**
- материалы, тенге	14805199
- сметная заработная плата, тенге	1368048
Налог (2 %)	384319
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19600282**
НДС (12 %)	2352034
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21952316**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"

Сергеев Н.С.

Подрядчик:
ТОО"Костанайсельхозводопроводстрой"

Шапошников А. С.

Технадзор:
ТОО "Кустанайспецстрой"

Семенов Г.П.

22.10.2014г

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"
Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор : № 93 от 04. 04. 2014 г.
Наименование стройки: "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "
Наименование объекта:"Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "

Основание: локальная смета №2-1-1

Акт №2 выполненных работ за октябрь 2014 года

Наружные сети канализации

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Колодцы								
		2.1. Колодцы Д-2000 мм лист 11,12								
11	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	44,85	7331,03 1552,73	1265,69 474,08	328 797 69 640	56 766 21 262	118 173 130	9,16 2,315	411 104
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	44,85	100		4 485				
13	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кгс/см2 *м3*	44,85	284		12 737				
14	30-18-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	0,47	28900		13 583				
15	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	0,59	10076		5 945				

22.10.2014 г

16	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,74	9160		25 098				
		м								
17	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	-0,29	5713		-1 657				
		м								
19	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	-6,73	10100		-67 973				
		м3								
20	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,71	4338		3 080				
		м								
23	11-4-14	Люк чугунный , тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	11	13400		147 400				
		комплект								
24	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	62,8	58,39	9,38	3 667	589	4 043	0,243	15
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	3 067	220	123	0,0172	1
25	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции к=6,000;	376,8	22,14	4,86	8 342	1 831	8 852	0,082	31
		м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	6 511	686	123	0,0089	3
26	99-1-1 (пл) ТОО "Полистерол XXI век"	MASTERSEAL 430 SB (компания BASF)	94,2	207,31431		19 529				
		кг								
		Итого по подразделу 2.1.				**503 034**		**131 068**		
		2.2. Колодцы Д-1500 мм лист 12								
37	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	3,7	7581,22	1686,97	43 213	9 616	18 516	11,16	64
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	10 642	3 601	130	3,085	18
38	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кгс/см2	3,7	284		1 619				
		м3								
39	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,7	100		370				
		м3								
40	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	0,453	10100		4 575				
		м3								

22.10.2014 г.

41 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,75	28900		21 675				
	м3								
42 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	1,18	8041		9 488				
	м								
43 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	7310		6 506				
	м								
44 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,21	4338		911				
	м								
45 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,59	5027		2 966				
	м								
47 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	7	8060		56 420				
	комплект								
48 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	12,36	58,39	9,38	722	116	796	0,243	3
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	604	43	123	0,0172	0
49 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции к=6,000;	74,16	22,14	4,86	1 642	360	1 742	0,082	6
	м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	1 281	135	123	0,0089	1
50 99-1-1 (пл) ТОО "Полистерол XXI век"	MASTERSEAL 430 SB (компания BASF)	18,54	207,31431		3 844				
	кг								
	Итого по подразделу 2.2.				**153 951**		**21 054**		
	2.3. Перепадные колодцы (лист 13)								
61 Е23-17-1	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью до 3 м2 в сухих грунтах	10,5	3781,61	296,34	39 707	3 112	19 410	8,053	85
	м3 конструкций колодцев		1311,08	110,93	13 766	1 165	130	0,542	6
62 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,5	100		1 050				

22.10.2014г

		м3								
63 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кгс/см2		10,5	284		2 982				
		м3								
64 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)		2,143	10300		22 073				
		м3								
65 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) + бетонная подготовка		0,55	10300		5 665				
		м3								
66 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)		5,88	10300		60 564				
		м3								
67 30-18-23	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные		1,74	22000		38 280				
		м3								
68 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0.1958	5239,08	327,33	1 026	64	513	11,6	2
		т		1890	123,75	370	24	105	0,6	0
69 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса AI, d=6 мм		0,0491	50600		2 484				
		т								
70 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А II, d= 10 мм		0,1184	65300		7 732				
		т								
71 4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А II, d= 12 мм		0,0283	63500		1 797				
		т								
72 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)		0,59	5027		2 966				
		м								
73 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)		1,19	4570		5 438				
		м								
74 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)		0,07	4338		304				
		м								
75 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм		4,56	58,39	9,38	266	43	294	0,243	1
	м2 изолируемой поверхности			48,83	3,51	223	16	123	0,0172	0
76 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции к=6,000;		27,36	22,14	4,86	606	133	643	0,082	2

22.10.2014г.

	м2 изолируемой поверхности									
				17,28	1,82	473	50	123	0,0089	0
77	99-1-1 (пл) ТОО "Полистерол XXI век" MASTERSEAL 430 SB (компания BASF)	6,84	207,31431			1 418				
	кг									
	Итого по подразделу 2.3.					**194 358**		**20 859**		
	2.4. Перепадные колодцы (лист 14)									
96	11-4-10 Люк чугунный, тип Т (С 250) ГОСТ 3634-99	2	13400			26 800				
97	Е11-4-5 Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	6,28	58,39	9,38		367	59	404	0,243	2
	м2 изолируемой поверхности									
			48,83	3,51		307	22	123	0,0172	0
98	Е11-4-6 Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции к=6,000;	37,68	22,14	4,86		834	183	885	0,082	3
	м2 изолируемой поверхности									
			17,28	1,82		651	69	123	0,0089	0
99	99-1-1 (пл) ТОО "Полистерол XXI век" MASTERSEAL 430 SB (компания BASF)	9,42	207,31431			1 953				
	кг									
	Итого по подразделу 2.4.					**29 954**		**1 289**		
	Всего по разделу 2					**881 297**		**174 271**		
	Раздел 4. Канализационная камера									
149	Е1-12-8 Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	108,58	23,36	22,08		2 536	2 397	720	0,00888	1
	м3 грунта									
			1,28	5,56		139	604	97	0,0193	2
150	Е1-27-2 Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м, с учетом обваловки камеры	147,83	6,48	6,48		958	958	301	-	-
	м3 грунта									
			-	2,1		-	310	97	0,00806	1
151	Е1-27-8 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	147,83	3,2	3,2		473	473	149	-	0
	м3 грунта									
			-	1,04		-	154	97	0,00398	1

22.10.2014 г.

152 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1тр=1,2; к1зпр=1,2;								
		4,19	262,72	-	1 101	-	1 244	1,848	8
	м3		262,72	-	1 101	-	113	-	-
153 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		4,19	134,1	-	562	-	635	0,972	4
	м3		134,1	-	562	-	113	-	-
154 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	22,75	75,41	2,62	1 716	60	322	0,0681	2
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	239	23	123	0,0048	-
155 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,7	10494,25	66,01	28 334	178	626	1,35	4
	м3		195,75	24,93	529	67	105	0,1218	-
156 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,7	100		270				
157 Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	64,51	5319,21	418,23	343 142	26 980	130 863	7,92	511
	м3 конструкций		1296	152,98	83 605	9 869	140	0,6901	45
158 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	64,51	100		6 451				
159 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кгс/см2 + лоток	7,65	284		2 173				
	м3								
160 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) + бетонный лоток	7,65	9620		73 593				
	м3								
161 30-1-8	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В 20 (М-250) + стены и основание	43,8	10700		468 660				
	м3								
162 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кгс/см2	43,8	331		14 498				
	м3								
163 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d= 10 мм	1,165	67700		78 871				
	т								
164 30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В 30 (М 400) + перегородка	2,86	11900		34 034				
	м3								
165 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кгс/см2	2,86	662		1 893				
	м3								

22.10.2014г.

166 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d= 12 мм	0,333	65900		21 945				
167 30-1-8	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В 20 (М 250) + замок	9,49	10700		101 543				
168 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кгс/см2	9,49	331		3 141				
169 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса AI, d=10 мм	0,046	45800		2 107				
174 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В 7,5 (М 100) + упоры	0,17	9620		1 635				
	м3								
175 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 : за 4 кгс/см2	0,17	284		48				
	м3								
176 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,58	5713		3 314				
	м								
177 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	0,59	8041		4 744				
	м								
178 30-18-30	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	7310		6 506				
	м								
179 30-18-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,47	28900		13 583				
	м3								
186 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	5,4	58,39	9,38	315	51	348	0,243	1
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	264	19	123	0,0172	0
187 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции к=6,000;	32,4	22,14	4,86	717	157	761	0,082	3
	м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	560	59	123	0,0089	0
188 99-1-1 (пл) ТОО "Полистерол XXI век"	MASTERSEAL 430 SB (компания BASF)	8,1	207,31431		1 679				
	кг								

22.10.2014 г.

	Итого по разделу 4				**1 220 542**		**135 969**		
	Раздел 5. Лоток								
199 Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную толщиной 20 см+8 см	33,3	174,79	9,35	5 821	311	1 660	0,325	11
	м2 подстилающего слоя		52,88	3,13	1 761	104	89	0,0107	0
200 Е42-13-4	Бетонирование каналов вручную железобетоном при покрытии (увлажнении) поверхности бетона водой	5	12214,28	92,81	61 071	464	3 031	3,81	19
	м3 бетона или железобетона в конструкции		648	33,14	3 240	166	89	0,1381	1
201 Е42-13-4	Бетонирование каналов вручную железобетоном при покрытии (увлажнении) поверхности бетона водой+30 мм	1	11808,28	92,81	11 808	93	606	3,81	4
	м3 бетона или железобетона в конструкции		648	33,14	648	33	89	0,1381	0
202 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,09	100		609				
	м3		519,75	415,28	826	660	89	1,5739	3
203 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кгс/см2	6,09	331		2 016				
	м3								
204 Е42-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	1,59	1722,51	1202,76	2 739	1 912	1 323	3,28	5
	м3 сборных конструкций								
205 30-23-147	Блок Б-5 (т.п.3.503.1-66)	18	4070		73 260				
	шт								
206 30-23-147	Блок Б-9 (т.п.3.503.1-66)	1	4120		4 120				
	шт								
	Итого по разделу 5				**161 444**		**6 620**		
	Раздел 6. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
219 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1306,75	981,86	68,13	1 283 046	89 029	59 335	0,144	188
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	27 938	16 674	133	0,0438	57
	Итого по разделу 6				**1 283 046**		**59 335**		
	Итого по акту				**3 546 329**		**376 194**		
	Накладные расходы				**376 194**				
	Всего с накладными расходами				**3 922 523**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:				**235 351**				

22.10.2014г.

Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**4 157 874**
Временные здания и сооружения (1,5%), к=0,8	**49 894**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**4 207 769**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**143 064**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**42 078**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**16 831**
Итого с доп.затратами	**4 409 742**
Итого в текущих ценах (к-2,39)	**10 539 283**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**210 786**
Итого с налогами	**10 750 069**
НДС 12%	**1 290 008**
Итого с НДС	**12 040 077**

Заказчик:
Инспектор
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" **Есергепов Н. С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" **Шапошников А.С.**

Технадзор:
ТОО "Кустанайспецстрой" **Семенов Г.П.**

22.10.2014 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"
Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор : № 93 от 04. 04. 2014 г.
Наименование стройки: "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "
Наименование объекта:"Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "

Акт №3 выполненных работ за октябрь 2014 года

Основание: локальная смета №1-1-1

Разбивка трассы

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-1-1 РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 1 стр	Восстановление трассы *км*	1,4198	15812		22 450				
2	95-1-1 РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 2 стр	Закрепление трассы *км*	1,4198	8342		11 844				

Итого прямые затраты	**34 294**
Итого по акту	**34 294**
Накладные расходы	**0**
Всего с накладными расходами	**0**
Ненормируемые и непридвиденные затраты:	**0**
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**34 294**
Итого в текущих ценах (к-2,39)	**81 963**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**1 639**
Итого с налогами	**83 602**
НДС 12%	**10 032**

22.10. 2014 г

Итого с НДС

93 634

Заказчик:
Инспектор
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" **Есергепов Н. С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" **Шапошников А.С**

Технадзор:
ТОО "Кустанайспецстрой" **Семенов Г.П.**

22.10.2014 г.

Утверждаю
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»
Подрядчик: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 93	04.04.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»	152 951 806	6 913 530	55 271 058	2 798 086	-	748 352			829 624	7 743 154

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» **Шинкин Ж. Е.**

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Договор : № 93 от 04. 04. 2014 г.

Наименование стройки: "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "

Наименование объекта:"Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "

Акт выполненных работ за сентябрь 2014 года

Основание: локальная смета №2-1-1

Наружные сети канализации

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1460,56	38,68 1,7	36,93 10,02	56 494 2 483	53 938 14 635	16 604 97	0,01181 0,03424	17 50
2	П 7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза *т*	2408,42	37,39 -	37,39 7,48	90 051 -	90 051 18 015	18 015 100	- 0,01571	- 38
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	5661,465	28,04 1,54	26,5 6,67	158 747 8 719	150 029 37 762	45 086 97	0,01066 0,02316	60 131
5	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	13250,22	3,35 -	3,35 1,16	44 388 -	44 388 15 370	14 909 97	- 0,0038	- 50
6	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов к=3,000	39751,66	1,48	1,48	58 832	58 832	19 665	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		-	0,51	-	20 273	97	0,00168	67
7	30-8-92	Песок природный	30,87	811		25 036				
		м3								
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12872,45	21,55	4,52	277 401	58 183	212 641	0,108	0
		м3 уплотненного грунта		17,03	-	219 218	-	97	-	-
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2; т.ч.п.3.182: к2трр=1,15; к2зпр=1,15	174,19	302,12	-	52 626	-	59 468	2,1252	370
		м3		302,12	-	52 626	-	113	-	-
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	641,21	134,1	-	85 986	-	97 164	0,972	623
		м3		134,1	-	85 986	-	113	-	-
		Итого по разделу 1				**849 563**		**483 553**		
		2.1. Колодцы Д-2000 мм лист 11,12 (КК №16,15,14,12,11,10)								
11	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	24,57	7331,03	1265,69	180 123	31 098	64 738	9,16	225
		м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	38 151	11 648	130	2,315	57
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	24,57	100		2 457				
		м3								
13	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кгс/см2	24,57	284		6 978				
		м3								
14	30-18-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	7,44	28900		215 016				
		м3								
15	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,77	10076		17 835				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	18,69	9160		171 200				
17	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,34	5713		1 942				
18	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	0,27	5027		1 357				
19	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) *м3*	17,09	10100		172 609				
20	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) *м*	0,98	4338		4 251				
		Итого по подразделу 2.1.				**773 769**		**64 738**		
		Раздел 3. Трубопроводы								
112	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы *м3*	23,4	1198,3	152,52	28 040	3 569	6 413	1,02	24
				153,68	57,15	3 596	1 337	130	0,279	7
127	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм *км трубопровода*	0,13	670408,72	455258	87 153	59 184	53 627	1208	157
				205964	111353	26 775	14 476	130	452,98	59
128	СПрайс ТОО Арыстан стр 1	Трубы двухслойные Корсис Dн 1000 SN8 к=1,01; к=1,1 *м*	12,77		13334,59	170 283				
129	СПрайс ТОО Арыстан стр 2	Уплотнительные каучуковые кольца Dн 1000 к=1,1 *шт*	1	5493,62		5 494				
		Итого по разделу 3				**290 970**		**60 040**		
		Итого по смете				**1 914 302**				
		Накладные расходы				**608 332**				

Всего с накладными расходами	**2 522 633**
Ненормируемые и непридвиденные затраты:	**151 358**
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**2 673 991**
Временные здания и сооружения (1,5%), к=0,8	**32 088**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 706 079**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**92 007**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**27 061**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**10 824**
Итого с доп.затратами	**2 835 971**
Итого в текущих ценах (к-2,39)	**6 777 971**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**135 559**
Итого с налогами	**6 913 530**
НДС 12%	**829 624**
Итого с НДС	**7 743 154**

Заказчик:
Инспектор
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" **Ессергепов Н. С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" **Шапошников А.С.**

Технадзор:
ТОО "Кустанайспецстрой" **Семенов Г.П.**

Утверждаю
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»

Подрядчик: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 93	04.04.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»	145 208 652	15 403 233	52 472 972	6 234 090	-	710 467	-		1 848 388	17 251 621

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» **Шинкин Ж. Е.**

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Договор : № 93 от 04. 04. 2014 г.

Наименование стройки: "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "

Наименование объекта:"Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "

Акт выполненных работ за сентябрь 2014 года

Основание: локальная смета №2-1-1

Наружные сети канализации

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3020,205	28,04	26,5	84 687	80 035	24 052	0,01066	32
		м3 грунта		1,54	6,67	4 651	20 145	97	0,02316	70
4	Е 1-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в неустойчивых и мокрых грунтах	295,14	483,56	6,82	142 718	2 013	14 431	0,26	77
		м2 креплений		40,73	2,54	12 021	750	113	0,0122	4
5	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	2531	3,35	3,35	8 479	8 479	2 848	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	2 936	97	0,0038	10
6	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов к=3,000	7593	1,48	1,48	11 238	11 238	3 756	-	0
		м3 грунта		-	0,51	-	3 872	97	0,00168	13
7	30-8-92	Песок природный	66	811		53 526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2531	21,55	4,52	54 543	11 440	41 810	0,108	0
		м3 уплотненного грунта		17,03	-	43 103	-	97	-	-
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1тр=1,2; к1зпр=1,2; т.ч.п.3.182: к2тр=1,15; к2зпр=1,15	240	302,12	-	72 509	-	81 935	2,1252	510
		м3		302,12	-	72 509	-	113	-	-
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	647,34	134,1	-	86 808	-	98 093	0,972	629
		м3		134,1	-	86 808	-	113	-	-
		Итого по разделу 1				**514 507**		**266 925**		
		2.1. Колодцы Д-2000 мм лист 11,12 (КК №18,19,20,21)								
11	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	7,59	7331,03	1265,69	55 643	9 607	19 999	9,16	70
		м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	11 785	3 598	130	2,315	18
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,59	100		759				
		м3								
13	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кгс/см2	7,59	284		2 156				
		м3								
14	30-18-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,48	28900		71 672				
		м3								
15	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,77	10076		17 835				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	1,78	9160		16 305				
17	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	0,29	5713		1 657				
19	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) *м3*	13,2	10100		133 320				
20	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) *м*	0,7	4338		3 037				
		Итого по подразделу 2.1.				**302 382**		**19 999**		
		2.2. Колодцы Д-1500 мм лист 12 (КК № 2а,3а,4а,5а)								
37	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	5,7	7581,22 1867,05	1686,97 631,8	43 213 10 642	9 616 3 601	18 516 130	11,16 3,085	64 18
38	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кгс/см2 *м3*	5,7	284		1 619				
39	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	5,7	100		570				
40	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) *м3*	1,377	10100		13 908				
41	30-18-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	2,25	28900		65 025				
42	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	3,54	8041		28 465				
43	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	2,67	7310		19 518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0.89 м (ГОСТ 8020-90)	0,63	4338		2 733				
		м								
45	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,77	5027		8 898				
		м								
		Итого по подразделу 2.2.				**183 948**		**18 516**		
		2.3. Перепадные колодцы (лист 13) К №22								
61	Е23-17-1	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью до 3 м2 в сухих грунтах	10,5	3781,61	296,34	39 707	3 112	19 410	8,053	85
		м3 конструкций колодцев								
				1311,08	110,93	13 766	1 165	130	0,542	6
62	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,5	100		1 050				
		м3								
63	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кгс/см2	10,5	284		2 982				
		м3								
64	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	2,143	10300		22 073				
		м3								
65	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) + бетонная подготовка	0,55	10300		5 665				
		м3								
66	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	5,88	10300		60 564				
		м3								
67	30-18-23	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,74	22000		38 280				
		м3								
68	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1958	5239,08	327,33	1 026	64	513	11,6	2
		т								
				1890	123,75	370	24	105	0,6	0
69	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса AI, d=6 мм	0,0491	50600		2 484				
		т								
70	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А II, d= 10 мм	0,1184	65300		7 732				
		т								
71	4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А II, d= 12 мм	0,0283	63500		1 797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
72	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,59	5027		2 966				
		м								
74	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,07	4338		304				
		м								
		Итого по подразделу 2.3.				**186 629**		**19 923**		
		2.3.Перепадные колодцы (лист 14) К №4а,6а								
86	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	14,4	7331,03	1265,69	105 567	18 226	37 942	9,16	132
		м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	22 359	6 827	130	2,315	33
87	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,4	100		1 440				
		м3								
88	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кгс/см2	14,4	284		4 090				
		м3								
89	30-18-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,48	28900		71 672				
		м3								
90	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,18	10076		11 890				
		м								
91	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	5,34	9160		48 914				
		м								
92	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,58	5713		3 314				
		м								
93	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	6,14	10100		62 014				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,42	4338		1 822				
		м								
		Итого по подразделу 2.4.				**310 722**		**37 942**		
		Раздел 3. Трубопроводы								
112	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	42,1	1198,3	152,52	50 448	6 421	11 539	1,02	43
		м3								
				153,68	57,15	6 470	2 406	130	0,279	12
127	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	0,205	670408,72	455258	137 434	93 328	84 565	1208	248
		км трубопровода								
				205964	111353	42 223	22 827	130	452,98	93
128	СПрайс ТОО Арыстан стр 1	Трубы двухслойные Корсис Dн 1000 SN8 к=1,01; к=1,1	227,755		13334,59	3 037 020				
		м								
129	СПрайс ТОО Арыстан стр 2	Уплотнительные каучуковые кольца Dн 1000 к=1,1	38	5493,62		208 758				
		шт								
130	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400	0,0101	217692,6	140427,57	2 199	1 418	1 413	444	4
		км трубопровода								
				75702	31929,48	765	322	130	134,61	1
131	СПрайс ТОО Арыстан стр1	Трубы двухслойные Корсис Dн 400 SN8 к=1,01; к=1,1	11,22		13334,59	149 614				
		м								
132	СПрайс ТОО Арыстан стр2	Уплотнительные каучуковые кольца Dн 400 к=1,1	2	525,65		1 051				
		шт								
133	Е23-3-3	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 250 мм+ применительно	44,6	175,59	8,59	7 831	383	9 376	0,954	43
		м трубопровода								
				158,49	3,22	7 069	144	130	0,0157	1
134	99-1-1 (пл) стр 3 ТОО СТЗ "Арыстан"	Трубы двухслойные Корсис Dн 250 мм, SN8 (к=1,01; к=1,1)	49,55		1139	56 437				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	99-1-1 (пл) стр 3 ТОО СТЗ "Арыстан"	Кольца для трубы Корсис Dн -250 мм	8	151		1 208				
		шт								

Итого по разделу 3	**3 652 000**	**106 893**
Итого по смете	**5 150 188**	
Накладные расходы	**470 198**	
Всего с накладными расходами	**5 620 386**	
Ненормируемые и непридвиденные затраты:	**337 223**	
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**5 957 609**	
Временные здания и сооружения (1,5%), к=0,8	**71 491**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**6 029 101**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**204 989**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**60 291**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**24 116**	
Итого с доп.затратами	**6 318 498**	
Итого в текущих ценах (к-2,39)	**15 101 209**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**302 024**	
Итого с налогами	**15 403 233**	
НДС 12%	**1 848 388**	
Итого с НДС	**17 251 621**	

Заказчик:
Инспектор
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная " **Ескертепов Н. С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" **Шапошников А.С**

Технадзор:
ТОО "Кустанайспецстрой" **Семенов Г.П.**

Утверждаю
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»
Подрядчик: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 93	04.04.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»	127 957 031	24 970 640	46 238 882	10 106 269	-	626 060			2 996 477	27 967 117

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» **Шинкин Ж. Е.**

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Договор : № 93 от 04. 04. 2014 г.

Наименование стройки: "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "

Наименование объекта:"Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "

Акт №2 выполненных работ за август 2014 года

Основание: локальная смета №2-1-1

Наружные сети канализации

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
5	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	6233,03	3,35	3,35	20 881	20 881	7 013	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	7 230	97	0,0038	24
6	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов к=3,000	18699,09	1,48	1,48	27 675	27 675	9 250	-	0
		м3 грунта		-	0,51	-	9 537	97	0,00168	31
7	30-8-92	Песок природный	6609,8	811		5 360 548				
		м3								
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6609,8	21,55	4,52	142 441	29 876	109 188	0,108	0
		м3 уплотненного грунта		17,03	-	112 565	-	97	-	-
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	376,77	134,1	-	50 525	-	57 093	0,972	366
		м3		134,1	-	50 525	-	113	-	-

Поправка по актам за май-июнь 2014 г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы	15743,32	-3,35	-3,35	-52 740	-52 740	-32 986	-	-
		м3 грунта								
				-	-1,16	-15 743	-18 262	97	-0,0038	-60
	5 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы	15743,32	3,35	3,35	52 740	52 740	17 714	-	-
		м3 грунта								
				-	1,16	-	18 262	97	0,0038	60
		Итого по разделу 1				**5 602 069**		**167 273**		
		Раздел 2. Колодцы								
		2.1. Колодцы Д-2000 мм лист 11,12 (КК №6,3,2,1, № 26)								
	11 Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	16,78	7331,03	1265,69	123 015	21 238	44 213	9,16	154
		м3 конструкций колодцев								
				1552,73	474,08	26 055	7 955	130	2,315	39
	12 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,78	100		1 678				
		м3								
	13 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кгс/см2	16,78	284		4 766				
	14 30-18-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружении водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,2	28900		179 180				
		м3								
	15 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,36	10076		23 779				
		м								
	16 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	12,46	9160		114 134				
		м								
	17 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,45	5713		8 284				
		м								
	18 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,59	5027		2 966				
		м								
	19 30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	19,59	10100		197 859				
		м3								
	20 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,7	4338		3 037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Итого по подразделу 2.1.				**658 697**		**44 213**		
				Раздел 3. Трубопроводы						
112	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	2,52	1198,3	152,52	3 020	384	691	1,02	3
		м3								
				153,68	57,15	387	144	130	0,279	1
127	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000мм	0,014	670408,72	455258	9 386	6 374	5 775	1208	17
		км трубопровода								
				205964	111353	2 883	1 559	130	452,98	6
128	СПрайс ТОО Арыстан	Трубы двухслойные Корсис Dн 1000 SN8 к=1,01; к=1,1	15,55	13334,59		207 353				
		м								
129	СПрайс ТОО Арыстан	Уплотнительные каучуковые кольца Dн 1000	2	5493,62		10 987				
		шт								
		Поправка к акту за май 2014г.								
128	СПрайс ТОО Арыстан	Трубы двухслойные Корсис Dн 1000 SN8	181,8	-17500		-3 181 500				
		м								
129	СПрайс ТОО Арыстан	Уплотнительные каучуковые кольца Dн 1000	15	-6043,59		-90 654				
		шт								
128	СПрайс ТОО Арыстан	Трубы двухслойные Корсис Dн 1000 SN8 к=1,01; к=1,1	199,98	13334,59		2 666 651				
		м								
129	СПрайс ТОО Арыстан	Уплотнительные каучуковые кольца Dн 1000	34	5493,62		186 783				
		шт								
		Поправка к акту за июнь 2014г.								
127	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000мм	0,389	-670408,72	-455258	-260 789	-177 095	-160 467	-1208	-470
		км трубопровода								
				-205964	-111353	-80 120	-43 316	130	-452,98	-176
128	СПрайс ТОО Арыстан	Трубы двухслойные Корсис Dн 1000 SN8 к=1,01; к=1,1	392,89	-13334,59		-5 239 027				
		м								
129	СПрайс ТОО Арыстан	Уплотнительные каучуковые кольца Dн 1000	65	-6043,59		-392 833				
		шт								
127	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000мм	0,389	670408,72	455258	260 789	177 095	160 467	1208	470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода								
				205964	111353	80 120	43 316	130	452,98	176
128	СПрайс ТОО Арыстан	Трубы двухслойные Корсис Dн 1000 SN8 к=1,01; к=1,1	432,18	13334,59		5 762 943				
		м								
129	СПрайс ТОО Арыстан	Уплотнительные каучуковые кольца Dн 1000	72	6043,59		435 138				
		шт								
		Поправка к акту за июль 2014г.								
129	СПрайс ТОО Арыстан	Уплотнительные каучуковые кольца Dн 1000	28	-6043,59		-169 221				
		шт								
129	СПрайс ТОО Арыстан	Уплотнительные каучуковые кольца Dн 1000	31	6043,59		187 351				
		шт								
		Итого по разделу 3				**396 378**		**6 466**		
		Раздел 6. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
215	Е 27-101-2	Фрезерование асфальтового покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, тощина слоя 10 см	5238	337,31	326,99	1 766 830	1 712 774	166 222	0,0581	304
		м2								
				10,05	13,81	52 642	72 337	133	0,0554	290
216	Е 27-18-2	Разборка щебеночных оснований и покрытий	1309,5	66,76	51,26	87 422	67 125	43 749	0,117	153
		м3 конструкций								
				15,5	9,62	20 297	12 597	133	0,0356	47
217	П8-2-1	Перевозка груза автомобилями - самосвалами на 2 км, 1 класс груза к1 трм=1,1; к1 экс=1,1; к1 зпм=1,1;	2959,47	31,46	31,46	93 105	93 105	-	-	-
		т								
				-	6,29	-	18 615	-	0,01321	39
218	П9-40-1	Щебень - погрузка	1807,11	25,7	25,7	46 443	46 443	32 510	-	-
		т								
				-	17,99	-	32 510	100	0,03778	68
		Итого по разделу 6				**1 993 800**		**242 481**		
		Итого по акту				**8 650 943**		**460 432**		
		Накладные расходы				**460 432**				
		Всего с накладными расходами				**9 111 375**				
		Ненормируемые и непридвиденные затраты				**546 683**				
		Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами				**9 658 058**				

Временные здания и сооружения (1,5%), к=0,8	**115 897**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**9 773 955**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**332 314**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**97 740**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**39 096**
Итого с дополнительными затратами	**10 243 104**
Итого в текущих ценах (к-2,39)	**24 481 020**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**489 620**
Итого с налогами	**24 970 640**
НДС 12%	**2 996 477**
Всего по акту с НДС	**27 967 117**

Заказчик:
Инспектор
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная "

Сергепов Н. С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Шапошников А.С.

Технадзор:
ТОО "Кустанайспецстрой"

Семенов Г.П.

Утверждаю
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»
Подрядчик: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 93	04.04.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»	99 989 914	12 641 412	36 132 613	5 116 310	-	489 224	-		1 516 969	14 158 382

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» Шинкин Ж. Е.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Договор : № 93 от 04. 04. 2014 г.

Наименование стройки: "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "

Наименование объекта:"Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "

Акт №1 выполненных работ за август 2014 года

Основание: локальная смета №2-1-1

Наружные сети канализации

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	3273,4	38,68	36,93	126 615	120 887	37 213	0,01181	39
				1,7	10,02	5 565	32 799	97	0,03424	112
2	П 7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза *т*	5401,11	37,39	37,39	201 948	201 948	40 400	-	-
				-	7,48	-	40 400	100	0,01571	85
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	3559	28,04	26,5	99 794	94 314	28 343	0,01066	38
				1,54	6,67	5 481	23 739	97	0,02316	82
4	Е 1-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в неустойчивых и мокрых грунтах *м2 креплений*	293	483,56	6,82	141 683	1 998	14 326	0,26	76
				40,73	2,54	11 934	744	113	0,0122	4
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2; т.ч.п.3.182: к2трр=1,15; к2зпр=1,15 *м3*	203	302,12	-	61 330	-	69 303	2,1252	431
				302,12	-	61 330	-	113	-	-
		Итого по разделу 1				**631 370**		**189 586**		

Раздел 3. Трубопроводы

112	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы		41,4	1198,3	152,52	49 610	6 314	11 347	1,02	42
		м3									
					153,68	57,15	6 362	2 366	130	0,279	12
127	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000мм		0,2205	670408,72	455258	147 825	100 384	90 959	1208	266
		км трубопровода									
					205964	111353	45 415	24 553	130	452,98	100
128	СПрайс ТОО Арыстан	Трубы двухслойные Корсис Dн 1000 SN8 к=1,01; к=1,1		244,98		13334,59	3 266 708				
		м									
129	СПрайс ТОО Арыстан	Уплотнительные каучуковые кольца Dн 1000		41	5493,62		225 238				
		шт									
		Итого по разделу 3					**3 689 381**		**102 306**		

Итого по акту	**4 320 751**
Накладные расходы	**291 892**
Всего с накладными расходами	**4 612 643**
Ненормируемые и непридвиденные затраты	**276 759**
Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**4 889 402**
Временные здания и сооружения (1,5%), к=0,8	**58 673**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**4 948 075**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**168 235**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**49 481**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**19 792**
Итого с дополнительными затратами	**5 185 582**
Итого в текущих ценах (к-2,39)	**12 393 542**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**247 871**
Итого с налогами	**12 641 412**
НДС 12%	**1 516 969**
Всего по акту с НДС	**14 158 382**

Заказчик:
Инспектор
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная"
Есергенов Н. С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Шапошников А.С.

Технадзор:
ТОО "Кустанайспецстрой"
Семенов Г.П.

Утверждаю
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»
Подрядчик: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 93	04.04.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»	85 831 532	27 111 429	31 016 303	10 972 703	-	419 951			3 253 371	30 364 800

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» Кошеков А. Б.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"
Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор : № 93 от 04. 04. 2014 г.
Наименование стройки: "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "
Наименование объекта:"Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "

Акт выполненных работ за июль 2014 года

Основание: локальная смета №2-1-1

Наружные сети канализации

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	7015,12	38,68 1,7	36,93 10,02	271 345 11 926	259 068 70 292	79 751 97	0,01181 0,03424	83 240
2	П 7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза *т*	11575	37,39	37,39	432 789	432 789	86 581	-	-
4	Е 1-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в неустойчивых и мокрых грунтах *м2 креплений*	219,25	- 483,56	7,48 6,82	- 106 021	86 581 1 495	100 10 720	0,01571 0,26	182 57
7	30-8-92	Песок природный *м3*	6873,14	40,73 811	2,54	8 930 5 574 117	557	113	0,0122	3
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1	21,55	4,52	22	5	17	0,108	0
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1тр=1,2; к1зп=1,2; т.ч.п.3.182: к2тр=1,15; к2зп=1,15	168,23	17,03 302,12	-	17 50 826	-	97 57 433	- 2,1252	- 358

		м3								
				302,12	-	50 826	-	113	-	-
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах , 2 группы	453,6	134,1	-	60 828	-	68 735	0,972	441
		м3								
				134,1	-	60 828	-	113	-	-
		Итого по разделу 1				**6 495 946**		**303 237**		
		Раздел 2. Колодцы								
		2.1. Колодцы Д-2000 мм лист 11,12 (КК №4,5)								
11	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	8,23	7331,03	1265,69	60 334	10 417	21 685	9,16	75
		м3 конструкций колодцев								
				1552,73	474,08	12 779	3 902	130	2,315	19
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,23	100		823				
		м3								
13	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кгс/см2	8,23	284		2 337				
		м3								
14	30-18-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,48	28900		71 672				
		м3								
16	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	5,31	9160		48 640				
		м								
18	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,32	5027		1 609				
		м								
19	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	6,39	10100		64 539				
		м3								
20	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,12	4338		521				
		м								
		Итого по подразделу 2.1.				**250 474**		**21 685**		
		Раздел 3. Трубопроводы								

112	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	30	1198,3	152,52	35 949	4 576	8 222	1,02	31
		м3		153,68	57,15	4 610	1 715	130	0,279	8
127	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000мм	0,165	670408,72	455258	110 617	75 118	68 064	1208	199
		км трубопровода		205964	111353	33 984	18 373	130	452,98	75
128	СПрайс ТОО Арыстан	Трубы двухслойные Корсис Dн 1000 SN8 к=1,01; к=1,1	183,32		13334,59	2 444 497				
		м								
129	СПрайс ТОО Арыстан	Уплотнительные каучуковые кольца Dн 1000	28	5493,62		153 821				

Итого по разделу 3	**2 744 885**	**76 287**
Итого по смете	**9 491 305**	
Накладные расходы	**401 209**	
Всего с накладными расходами	**9 892 514**	
Ненормируемые и непридвиденные затраты:	**593 551**	
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**10 486 065**	
Временные здания и сооружения (1,5%), к=0,8	**125 833**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**10 611 898**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**360 805**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**106 119**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**42 448**	
Итого с доп.затратами	**11 121 269**	
Итого в текущих ценах (к-2,39)	**26 579 832**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**531 597**	
Итого с налогами	**27 111 429**	
НДС 12%	**3 253 371**	
Итого с НДС	**30 364 800**	

Заказчик:
Инспектор
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная " **Есергепов Н. С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" **Шапошников А.С**

Технадзор:
ТОО "Кустанайспецстрой" **Семенов Г.П.**

Утверждаю
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»
Подрядчик: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 93	04.04.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»	51 923 526	31 702 587	18 763 219	12 830 864	-	254 048		-	3 804 311	35 506 898

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» Кошеков А.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование стройки: "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "

Наименование объекта:"Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "

Акт выполненных работ за июнь 2014 года

Основание: локальная смета №2-1-1

Наружные сети канализации

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	5914,43	38,68 1,7	36,93 10,02	228 770 10 055	218 420 59 263	67 238 97	0,01181 0,03424	70 203
2	П 7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза *т*	9758,81	37,39 -	37,39 7,48	364 882 -	364 882 72 996	72 996 100	- 0,01571	- 153
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	6161,86	28,04 1,54	26,5 6,67	172 779 9 489	163 289 41 100	49 071 97	0,01066 0,02316	66 143
4	Е 1-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в неустойчивых и мокрых грунтах *м2 креплений*	732,56	483,56 40,73	6,82 2,54	354 237 29 837	4 996 1 861	35 819 113	0,26 0,0122	190 9
5	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	11082,32	3,35 -	3,35 1,16	37 126 11 082	37 126 12 855	23 220 97	- 0,0038	- 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов к=3.000	33246,96	1,48	1,48	49 206	49 206	16 447	-	0
		м3 грунта								
7	30-8-92	Песок природный	2548	- 811	0,51	- 2 066 428	16 956	97	0,00168	56
		м3								
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	11082,32	21,55	4,52	238 824	50 092	183 070	0,108	1197
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	-	188 732	-	97	-	-
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1тр=1,2; к1зпр=1,2; т.ч.п.3.182: к2тр=1,15; к2зпр=1,15	396,69	302,12	-	119 848	-	135 428	2,1252	843
		м3								
				302,12	-	119 848	-	113	-	-
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1066,85	134,1	-	143 065	-	161 663	0,972	1037
		м3								
				134,1	-	143 065	-	113	-	-
		Итого по разделу 1				**3 775 163**		**744 951**		
		Раздел 2. Колодцы								
		2.1. Колодцы Д-2000 мм лист 11,12 (КК №7, 8, 23, 25)								
11	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	25,6	7331,03	1265,69	187 674	32 402	67 452	9,16	234
		м3 конструкций колодцев								
				1552,73	474,08	39 750	12 136	130	2,315	59
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25,6	100		2 560				
		м3								
13	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кгс/см2	25,6	284		7 270				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	30-18-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	4,41	28900		127 449				
15	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	1,18	10076		11 890				
16	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	9,79	9160		89 676				
17	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	1,16	5713		6 627				
18	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	0,59	5027		2 966				
19	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) *м3*	13,46	10100		135 946				
20	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) *м*	0,84	4338		3 644				
		Итого по подразделу 2.1.				575 703		67 452		
		2.2. Колодцы Д-1500 мм лист 12 (КК №7а,8а,9а)								
37	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	7,05	7581,22 1867,05	1686,97 631,8	53 448 13 163	11 893 4 454	22 902 130	11,16 3,085	79 22
38	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кгс/см2 *м3*	7,05	284		2 002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	1,38	10100		13 938				
		м3								
41	30-18-24	Плиты покрытии перекрытии и днищ для сооружении водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,25	28900		65 025				
		м3								
42	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	3,54	8041		28 465				
		м								
43	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	2,67	7310		19 518				
		м								
44	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0.89 м (ГОСТ 8020-90)	0,63	4338		2 733				
		м								
45	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,77	5027		8 898				
		м								
		Итого по подразделу 2.2.				194 731		22 902		
		Итого по разделу 2				**770 434**		**90 354**		
		Раздел 3. Трубопроводы								
112	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	74	1198,3	152,52	88 674	11 286	20 282	1,02	75
		м3		153,68	57,15	11 372	4 229	130	0,279	21
127	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000мм	0,389	670408,72	455258	260 789	177 095	160 467	1208	470
		км трубопровода		205964	111353	80 120	43 316	130	452,98	176
128	СПрайс ТОО Арыстан	Трубы двухслойные Корсис Dн 1000 SN8 к=1,01; к=1,1	392,89		13334,59	5 239 027				
		м								
129	СПрайс ТОО Арыстан	Уплотнительные каучуковые кольца Dн 1000	65	5493,62		357 085				
133	Е23-3-3	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 250 мм+ применительно	39	175,59	8,59	6 848	335	8 199	0,954	37
		м трубопровода		158,49	3,22	6 181	126	130	0,0157	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	99-1-1 (пл) стр 3 ТОО СТЗ "Арыстан"	Трубы двухслойные Корсис Dн 250 мм, SN8 (к=1,01)	39		1139	44 421				
		м								
135	99-1-1 (пл) стр 3 ТОО СТЗ "Арыстан"	Кольца для трубы Корсис Dн -250 мм	7	151		1 057				
		шт								

Итого по разделу 3	**5 997 902**	**188 948**
Итого по смете	**10 543 499**	**1 024 253**
Накладные расходы	**1 024 253**	
Всего с накладными расходами	**11 567 752**	
Ненормируемые и непридвиденные затраты:	**694 065**	
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**12 261 817**	
Временные здания и сооружения (1,5%), к=0,8	**147 142**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**12 408 959**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**421 905**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**124 090**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**49 636**	
Итого с доп.затратами	**13 004 589**	
Итого в текущих ценах (к-2,39)	**31 080 968**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**621 619**	
Итого с налогами	**31 702 588**	
НДС 12%	**3 804 311**	
Итого с НДС	**35 506 898**	

Заказчик:
Инспектор
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" **Есеркенов Н. С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" **Шапошников А.С**

Технадзор:
ТОО "Кустанайспецстрой" **Семенов Г.П.**

Утверждаю
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»
Подрядчик: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 93	04.04.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»	19 959 834	17 821 280	7 212 736	7 212 736		2			2 138 554	19 959 834

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» Кошеков А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А.С.

Наименование стройки: "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "
Наименование объекта:"Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца-гасителя на пересечении ул. Пушкина-ул. Сьянова до КНС №5 "

Акт выполненных работ за май 2014 года

Основание: локальная смета №2-1-1

Наружные сети канализации

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	2487	38,68 1,7	36,93 10,02	96 197 4 228	91 845 24 920	28 273 97	0,01181 0,03424	29 85
2	П 7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза *т*	4105	37,39 -	37,39 7,48	153 486 -	153 486 30 705	30 705 100	- 0,01571	- 64
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	2591	28,04 1,54	26,5 6,67	72 652 3 990	68 662 17 282	20 634 97	0,01066 0,02316	28 60
4	Е1-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в неустойчивых и мокрых грунтах *м2 креплений*	217	483,56 40,73	6,82 2,54	104 933 8 838	1 480 551	10 610 113	0,26 0,0122	113 5
5	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	4661	3,35 -	3,35 1,16	15 614 4 661	15 614 5 407	9 766 97	- 0,0038	- 18

6 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов к=3 000	13982	1,48	1,48	20 693	20 693	6 917	-	-
	м3 грунта		-	0,51	-	7 131	97	0,00168	23
7 30-8-92	Песок природный	2271	811		1 841 781				
	м3								
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4661	21,55	4,52	100 445	21 068	76 996	0,108	503
	м3 уплотненного грунта		17,03	-	79 377	-	97	-	-
9 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1тр=1,2; к1зпр=1,2; т.ч.п.3.182: к2тр=1,15; к2зпр=1,15	166	302,12	-	50 152	-	56 672	2,1252	353
	м3		302,12	-	50 152	-	113	-	-
10 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	449	134,1	-	60 211	-	68 038	0,972	436
	м3		134,1	-	60 211	-	113	-	-
	Итого по разделу 1				2 516 163		308 611		

Раздел 2. Колодцы

2.1. Колодцы Д-2000 мм лист 11,12 (К №9)

11 Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	5,18	7331,03	1265,69	37 975	6 556	13 649	9,16	47
	м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	8 043	2 456	130	2,315	12
12 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,18	100		518				
	м3								
13 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кгс/см2	5,18	284		1 471				
	м3								

14 30-18-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,32	28900		38 148				
	м3								
16 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	3,54	9160		32 426				
	м								
17 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,24	5713		1 371				
	м								
18 30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	3,89	10100		39 289				
	м3								
20 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,08	4338		347				
	м								
	Итого по разделу 2				151 545		13 649		

Раздел 3. Трубопроводы

112 Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	31	1198,3	152,52	37 147	4 728	8 496	1,02	32
	м3		153,68	57,15	4 764	1 772	130	0,279	9
127 Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000мм	0,18	670408,72	455258	120 674	81 946	74 252	1208	217
	км		205964	111353	37 074	20 044	130	452,98	82
128 СПрайс ТОО Арыстан	Трубы двухслойные Корсис Dн 1000 SN8	181,8	17500		3 181 500				
	м								
129 СПрайс ТОО Арыстан	Уплотнительные каучуковые кольца Dн 1000	15	6043,59		90 654				
	шт								

	Итого по разделу 3	3 429 975	82 749
	Итого по смете	**6 097 683**	
	Накладные расходы	**405 008**	
	Всего с накладными расходами	**6 502 692**	
	Ненормируемые и непридвиденные затраты:	**390 161**	
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**6 892 853**	
	Временные здания и сооружения (1,5%), к=0,8	**82 714**	
	Итого с временными зданиями и сооружениями	**6 975 567**	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**237 169**	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**69 756**	
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**27 902**	
	Итого с доп.затратами	**7 310 395**	
	Итого в текущих ценах (к-2,39)	**17 471 843**	
	Налоги, сборы, платежи (2%)	**349 437**	
	Итого с налогами	**17 821 280**	
	НДС 12%	**2 138 554**	
	Итого с НДС	**19 959 834**	

Заказчик:
Инспектор
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная "

Есергепов Н.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Шапошников А.С.

Технадзор:
ТОО "Кустанайспецстрой"

Семенов Г.П.

Утверждаю
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»
Подрядчик: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 93	04.04.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5»	207 679 670	18 430 212	75 148 551	7 593 915	1724855	1051920	-		2211625	20641 837

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» **Шинкин Ж. Е.**

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Договор : № 93 от 04. 04. 2014 г.

Наименование стройки: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5

Наименование объекта: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5

Акт №1

выполненных работ за ноябрь 2014 года

Разбивка трассы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Стоимость ед., тенге: экспл. машин (з/п рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: экспл. машин (в т.ч. з/п машинистов)	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-1-1РДС Р	Восстановление трассы км	0,0024 √	15812		38				
2	95-1-1РДС Р	Закрепление трассы км	0,0024 √	8342		20				
		Всего прямые затраты				**58**	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–	–			–
		прочие затраты, тенге				58				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**58**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**58**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**139**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	0
Налог (2 %)	3
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**142**
НДС (12 %)	17
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**159**

Заказчик:
Главный специалист
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная "

_____ **Есергепов Н. С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

_____ **Шапошников А. С.**

Технадзор:
ТОО "Кустанайспецстрой" _____ **Семенов Г. П.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"
Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор : № 93 от 04. 04. 2014 г.
Наименование стройки: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5
Наименование объекта: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина-Сьянова до КНС №5

Акт №2
выполненных работ за ноябрь 2014 года

Основание: локальная смета № 2-1-1 и

Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	18131,91	38,68	36,93	701342	669611	206131	0,01181	214
		м3 грунта		1,7	10,02	30824	181682	97	0,03424	621
2	П7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	29917,65	37,39	37,39	1118621	1118621	223784	–	–
		т		–	7,48	–	223784	100	0,01571	470
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	-18682,91	28,04	26,5	-523869	-495097	-148785	0,01066	-199
		м3 грунта		1,54	6,67	-28772	-124615	97	0,02316	-433

4 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м								
	м3 грунта	-2978,56	3,35	3,35	-9978	-9978	-3351	–	–
5 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=3,000		–	1,16	–	-3455	97	0,0038	-11
	м3 грунта	-8935,68	1,48	1,48	-13225	-13225	-4420	–	–
6 30-8-92	Песок природный		–	0,51	–	-4557	97	0,00168	-15
	м3	-2481,89	811		-2012813				
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
	м3 уплотненного грунта	-2978,56	21,55	4,52	-64188	-13463	-49203	0,108	-322
8 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; ктрр2=1,15; кзпр2=1,15;		17,03	–	-50725	–	97	–	–
	м3 грунта	-130,32	302,12	–	-39372	–	-44490	2,1252	-277
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		302,12	–	-39372	–	113	–	–
	м3 грунта	1195,01	134,1	–	160251	–	181084	0,972	1162
10 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		134,1	–	160251	–	113	–	–
	м3 грунта	38282,42	3,77	3,24	144325	124035	59414	0,00332	127
11 П7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза (грунта с временного отвала на обратную засыпку) ктрм1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;		0,48	1,12	18376	42876	97	0,00371	142
	т	20050,09	37,39	37,39	749673	749673	149975	–	–
			–	7,48	–	149975	100	0,01571	315
	Итого по разделу 1				**210767**		**570139**		

Раздел 2 Колодцы

2.1 Колодцы д-2000 мм лист 11,12

12	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	72,22	75,41	2,62	5446	189	1021	0,0681	5
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	759	71	123	0,0048	–
13	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)+бетонная подготовка	7,37	9620		70899				
		м3								
14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,37	100		737				
		м3								
15	E23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	21,27	7331,03	1265,69	155931	26921	56044	9,16	195
		м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	33027	10084	130	2,315	49
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	21,27	100		2127				
		м3								
17	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21,27	284		6041				
		м3								
18	E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	1	9113,25	296,6	9113	297	1211	5,95	6
		м3 кладки		915,75	110,25	916	110	118	0,54	1
19	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,69	28900		77741				
		м3								
20	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,59	10076		5945				
		м								

21	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	м	0,87	9160	7969
22	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	м	-1,16	5713	-6627
23	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	м	-0,59	5027	-2966
24	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	м	0,89	4570	4067
25	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	м	0,89	7310	6506
26	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)+лоток	м3	10,1	10100	102010
27	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	м	-3,01	4338	-13057
28	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,58	133700	77546
29	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	12	10500	126000
30	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	13400	13400

31	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм *м2 изолируемой поверхности*	9,42	58,39	9,38	550	88	606	0,243	2
32	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции К=6,000 *м2 изолируемой поверхности*	56,52	48,83 22,14	3,51 4,86	460 1251	33 275	123 1328	0,0172 0,082	– 5
33	99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	MASTERSEAL 430 SB (компания BASF) *кг*	14,13	17,28 207	1,82	977 2925	103	123	0,0089	1
34	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	72,22	247,63	9,95	17884	719	4969	0,356	26
35	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000 *м2 стяжки*	144,44	52,2 41,23	3,74 0,67	3770 5955	270 97	123 156	0,0182 0,0044	1 1
36	99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	Химическая добавка "Rheomix 141 " (BASF) *л*	216,66	0,63 346	0,25	91 74964	36	123	0,0012	–
37	Е13-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 *м2*	746,53	9,73	0,09	7264	67	6323	0,0504	38
38	99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	MASTERSEAL 501 (BASF) *кг*	895,84	9,36 207	0,05	6988 185439	37	90	0,0002	–
39	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	746,53	411,39	3,39	307115	2531	92276	0,65	485

40	99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	Химическая добавка "Rheomix 141" (BASF)		117	0,72	87344	538	105	0,0505	38
			2239,59	346		774898				
		л								
41	E13-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	746,53	19,04	0,18	14214	134	5489	0,0416	31
		м2		8,1	0,07	6047	52	90	0,0003	–
42	99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	"MASTERSEAL 180 " (BASF)	223,959	1244		278605				
		кг								
43	E13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 за один раз	21,55	67,45	0,05	1454	1	101	0,0258	1
		м2		5,22	0,02	112	–	90	0,0001	–
44	E13-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 К=3,000	64,65	46,1	0,05	2980	3	161	0,0137	1
		м2		2,75	0,02	178	1	90	0,0001	–
45	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б-гнилостойкие полосы (Бикрост)	179,28	60		10757				
		м2								
46	E6-36-4	Железнение поверхности	69,08	58,37	0,23	4032	16	3728	0,289	20
		м2 поверхности		51,3	0,09	3544	6	105	0,0004	–
		Итого по подразделу 2.1.				**2 339 115**		**173 363**		
		2.2 Колодцы д-1500 мм лист 12								
47	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12,36	75,41	2,62	932	32	175	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	130	12	123	0,0048	–

48 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)+бетонная подготовка	1,26	9620		12121				
	м3								
49 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,26	100		126				
	м3								
50 Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	1,1	7581,22	1686,97	8339	1856	3574	11,16	12
	м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	2054	695	130	3,085	3
51 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,1	284		312				
	м3								
52 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,1	100		110				
	м3								
53 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	7310		6506				
	м								
54 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	-1,05	4338		-4555				
	м								
55 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	-2,95	5027		-14830				
	м								
56 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	4570		4067				
	м								
57 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,16	5713		6627				

58	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	*м*	0,146	133700		19520				
59	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	*т*	12,36	247,63	9,95	3061	123	850	0,356	4
			м2 стяжки		52,2	3,74	645	46	123	0,0182	–
60	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000		24,72	41,23	0,67	1019	17	27	0,0044	–
					0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
61	99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	Химическая добавка "Rheomix 141" (BASF)		37,08	346		12830				
62	Е13-13-13	Грунтовочные слои огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	*л*	148,03	9,73	0,09	1440	13	1254	0,0504	7
			м2		9,36	0,05	1386	7	90	0,0002	–
63	99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	MASTERSEAL 501 (BASF)		177,636	207		36771				
64	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	*кг*	148,03	411,39	3,39	60898	502	18298	0,65	96
			м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	17320	107	105	0,0505	7
65	99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	Химическая добавка "Rheomix 141" (BASF)		444,09	346		153655				
66	Е13-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	*л*	148,03	19,04	0,18	2818	27	1088	0,0416	6
			м2								

67	99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	"MASTERSEAL 180 " (BASF)			8,1	0,07	1199	10	90	0,0003	–
			44,41	√	1244		55246				
		кг									
68	E13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 за один раз	3,98	√	67,45	0,05	268	–	19	0,0258	–
		м2									
					5,22	0,02	21	–	90	0,0001	–
69	E13-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 К=3,000	11,94	√	46,1	0,05	550	1	30	0,0137	–
		м2									
					2,75	0,02	33	–	90	0,0001	–
70	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б (Бикрост)	39,9	√	60		2394				
		м2									
71	E6-36-4	Железнение поверхности	12,36	√	58,37	0,23	721	3	667	0,289	4
		м2 поверхности									
					51,3	0,09	634	1	105	0,0004	–
		Правка к акту №2 за октябрь 2014 г.									
37	E23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	3,7		7581,22	1686,97	-43213	-9616	-18516	11,16	-64
		м3 конструкций колодцев									
					1867,05	631,8	-10642	-3601	130	3,085	-18
37	E23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	3,7		7581,22	1686,97	28051	6242	12020	11,16	41
		м3 конструкций колодцев									
					1867,05	631,8	6908	2338	130	3,085	11
38	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,7		284		-1619				
		м3									
38	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,7		284		1051				

		м3							
	Итого по подразделу 2.2.				**355216**		**19486**		
	2.3 Перепадные колодцы лист 13								
72 30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция свыше 40 мм	0,864	1220		1054				
		м3							
73 Е23-17-1	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью до 3 м2 в сухих грунтах	0,47	3781,61	296,34	1777	139	868	8,053	4
		м3 конструкций колодцев							
74 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,47	1311,08	110,93	616	52	130	0,542	–
		м3	100		47				
75 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,47	284		133				
		м3							
76 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) +днище	-0,006	10300		-62				
		м3							
77 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) +стены	0,87	10300		8961				
		м3							
78 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0144	5239,08	327,33	75	5	30	11,6	–
		т	1890	123,75	27	2	105	0,6	–
79 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0038	50600		192				
		т							
80 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,0112	65300		731				
		т							
81 4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,0004	63500		25				
		т							

82	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	-1,19	4570		-5438			
		м							
83	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	-0,14	4338		-607			
		м							
84	E11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	6,24	58,39	9,38	364	59	402	0,243	2
		м2 изолируемой поверхности								
85	E11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции К=6,000	37,44	48,83	3,51	305	22	123	0,0172	–
		м2 изолируемой поверхности		22,14	4,86	829	182	879	0,082	3
86	99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	MASTERSEAL 430 SB (компания BASF)	9,36	17,28	1,82	647	68	123	0,0089	–
		кг		207		1938				
87	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,8	247,63	9,95	2674	107	743	0,356	4
		м2 стяжки								
88	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000	21,6	52,2	3,74	564	40	123	0,0182	–
		м2 стяжки		41,23	0,67	891	14	23	0,0044	–
89	99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	Химическая добавка "Rheomix 141" (BASF)	32,4	0,63	0,25	14	5	123	0,0012	–
		л		346		11210				
90	E13-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей (наружных) битумом марки БН-90/10	48,52	10,85	0,09	526	4	410	0,0504	2
		м2								

91	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя (наружная)		9,36	0,05	454	2	90	0,0002	–
		м2 поверхности	48,52	245,44	3,82	11909	185	2221	0,212	10
92	Е13-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей материалом MASTERSEAL 501		37,35	1,44	1812	70	118	0,007	–
		м2	39	9,73	0,09	379	4	330	0,0504	2
93	99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	MASTERSEAL 501 (BASF)		9,36	0,05	365	2	90	0,0002	–
		кг	46,8	207		9688				
94	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	39	411,39	3,39	16044	132	4821	0,65	25
95	99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	Химическая добавка "Rheomix 141" (BASF)		117	0,72	4563	28	105	0,0505	2
		л	117	346		40482				
96	Е13-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей материалом MASTERSEAL 180								
		м2	39	19,04	0,18	743	7	287	0,0416	2
97	99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	"MASTERSEAL 180 " (BASF)		8,1	0,07	316	3	90	0,0003	–
		кг	11,7	1244		14555				
98	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б (Бикрост)								
		м2	4,71	60		283				
99	Е6-36-4	Железнение поверхности								
		м2 поверхности	4,56	58,37	0,23	266	1	246	0,289	1

				51,3	0,09	234	–	105	0,0004	–
	Правка к акту №1 за сентябрь 2014 г									
68 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1958	-5239,08	-327,33	-1026	-64	-513	11,6	2
	т								
			-1890	-123,75	-370	-24	105	0,6	–
68 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1958	5239,08	327,33	1026	64	414	11,6	2
	т								
			1890	123,75	370	24	105	0,6	–
	Правка к акту №2 за октябрь 2014 г								
68 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1958	-5239,08	-327,33	-1026	-64	-513	11,6	2
	т								
			-1890	-123,75	-370	-24	105	0,6	–
68 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1958	5239,08	327,33	1026	64	414	11,6	2
	т								
			1890	123,75	370	24	105	0,6	–
	Итого по подразделу 2.3.				**119669**		**11062**		
	2.4 Перепадные колодцы лист 14								
100 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,28	75,41	2,62	474	16	89	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	66	6	123	0,0048	–
101 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)+бетонная подготовка	0,64	9620		6157				
	м3								
102 Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	0,35	7331,03	1265,69	2566	443	922	9,16	3
	м3 конструкций колодцев								
			1552,73	474,08	543	166	130	2,315	1
103 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,35	100		35				
	м3								
104 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,35	284		99				
	м3								

105 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,18	10076		11890				
	м								
106 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	-0,29	5713		-1657				
	м								
107 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	4570		4067				
	м								
108 30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)+ лоток	0,18	10100		1818				
	м3								
109 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	-0,35	4338		-1518				
	м								
110 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,078	133700		10429				
	т								
111 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,28	247,63	9,95	1555	62	432	0,356	2
	м2 стяжки								
112 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000;		52,2	3,74	328	23	123	0,0182	–
		12,56	41,23	0,67	518	8	14	0,0044	–
	м2 стяжки								
113 99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	Химическая добавка "Rheomix 141" (BASF)		0,63	0,25	8	3	123	0,0012	–
		18,84	346		6519				
	л								
114 Е13-13-13	Грунтовочныи слои огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	71,44	9,73	0,09	695	6	606	0,0504	4
	м2								

115	99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	MASTERSEAL 501 (BASF)		9,36	0,05	669	4	90	0,0002	–
			85,728	207		17746				
		кг								
116	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	71,44	411,39	3,39	29390	242	8829	0,65	46
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
117	99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	Химическая добавка "Rheomix 141" (BASF)		117	0,72	8358	51	105	0,0505	4
			214,32	346		74155				
		л								
118	E13-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	71,44	19,04	0,18	1360	13	526	0,0416	3
		м2								
119	99-1-1 (пл) стр 6к ТОО "Полистерол XXI век"	MASTERSEAL 180 (BASF)		8,1	0,07	579	5	90	0,0003	–
			21,432	1244		26661				
		кг								
120	E13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 за один раз	1,95	67,45	0,05	132	–	9	0,0258	–
		м2								
121	E13-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 К=3,000		5,22	0,02	10	–	90	0,0001	–
			5,85	46,1	0,05	270	–	14	0,0137	–
		м2								
122	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б (Бикрост)		2,75	0,02	16	–	90	0,0001	–
			18,7	60		1122				
		м2								
123	E6-36-4	Железнение поверхности	6,28	58,37	0,23	367	1	339	0,289	2
		м2 поверхности								

				51,3	0,09	322	1	105	0,0004	–
	Итого по подразделу 2.4.					**194850**		**11780**		
	2.5 Отмостка									
124	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
		м3 основания	1,97	2035,77	100,89	4010	199	376	0,85	2
125	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		123,75	38,25	244	75	118	0,18	–
		м2 покрытия	13,16	388,98	–	5119	–	434	0,144	2
				24,75	–	326	–	133	–	–
	Итого по подразделу 2.5.					**9129**		**810**		
	Итого по разделу 2					**3 017 979**		**216 501**		
	Раздел 3 Трубопроводы									
126	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3 основания	5,1	1198,3	152,52	6111	778	1398	1,02	5
				153,68	57,15	784	291	130	0,279	1
127	Е22-35-14	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 1000 мм								
		задвижка или клапан	1	20903,94	11867,94	20904	11868	14019	36,7	37
				6300	4484,25	6300	4484	130	21,9	22
128	80-1-1(пл) ТОО "КАМД"	Задвижка шиберная с выдвижным штоком Д-1000 мм								
		шт	1	1034844		1034844				
129	Е22-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 700 мм								
		задвижка или клапан	1	8146,92	4120,54	8147	4121	5417	14,9	15
				2610	1557	2610	1557	130	7,6	8

130	80-1-1(пл) ТОО "КАМД"	Задвижка шиберная с выдвижным штоком Ду 700 мм	1	690011		690011				
		шт								
131	E22-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 900-1600 мм	0,663	164283,13	25981,88	108920	17226	25448	90	60
		т фасонных частей		19710	9814,5	13068	6507	130	47,94	32
132	E22-40-16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм	1	2067,57	303,57	2068	304	1820	6,6	7
		фланец		1372,5	27	1373	27	130	0,11	–
133	8-9-26	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа, Dy 1000 мм	1	10700		10700				
		шт								
134	E22-40-13	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 700 мм	1	1273,88	173,63	1274	174	1153	4,3	4
		фланец		868,5	18	869	18	130	0,07	–
135	8-9-23	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа, Dy 700 мм	1	7090		7090				
		шт								
136	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
137	99-1-1 (пл) стр 5 ТОО СТЗ "Арыстан"	Втулка под фланец д-1200 мм	1	131299		131299				
		шт								
138	99-1-1(пл) ТОО СТЗ "Арыстан"	Втулка под фланец д-700 мм	1	72690		72690				
		шт								
139	E13-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116+MasterProtect 1812 К=2,000	6,38	4,31	0,05	27	–	23	0,0213	–

			м2								
					4,14	0,02	26	–	90	0,0001	–
140	99-1-1 (пл) ТОО "Полистерол XXI век"	MasterProtect 1812 (BASF)									
				1,9	410,31		780				
			кг								
141	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм		-0,0075	670408,72	455257,67	-5028	-3414	-3094	1208	-9
			км трубопровода								
					205964	111353,05	-1545	-835	130	452,98	-3
142	99-1-1(пл) ТОО СТЗ "Арыстан"	Трубы двухслойные Корсис Дн1000 SN8		-7,575	13334,59		-101010				
			м								
143	99-1-1(пл) ТОО СТЗ "Арыстан"	Уплотнительные каучуковые кольца Дн 1000		-1	5493,62		-5494				
			шт								
144	Е22-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм с гидравлическим испытанием		0,01406	24095072,06	410808,31	338777	5776	9079	1800	25
			км трубопровода								
					341550	155187	4802	2182	130	757,93	11
145	Е22-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 800 мм с гидравлическим испытанием		0,0011	17309451,84	240633,09	19040	265	503	1369	2
			км трубопровода								
					261000	90900	287	100	130	443,96	–
146	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм		0,0002	217692,6	140427,57	44	28	27	444	–
			км трубопровода								
					75702	31929,48	15	6	130	134,61	–
147	99-1-1(пл) ТОО СТЗ "Арыстан"	Трубы двухслойные Корсис Дн 400 SN 8		-0,82	2431,35		-1994				
			м								
		Правка за сентябрь 2014 года									
148	99-1-1(пл) ТОО СТЗ "Арыстан"	Трубы двухслойные Корсис Дн 400 SN 8		11,22	-13334,59		-149614				

			м								
149	99-1-1(пл) ТОО СТЗ "Арыстан"	Трубы двухслойные Корсис Дн 400 SN 8	11,22	2431,35		27280					
			м								
150	Е23-3-3	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 250 мм	13,55	175,59	8,59	2379	116	2850	0,954	13	
		м трубопровода		158,49	3,22	2148	44	130	0,0157	–	
151	99-1-1 (пл) стр3 ТОО СТЗ "Арыстан"	Трубы Корсис SN 8 д-250 мм	9,57	1139		10900					
			м								
152	99-1-1 (пл) стр 4 ТОО СТЗ "Арыстан"	Кольца для трубы Корсис д-250 мм	2	151		302					
			шт								
153	Е22-11-13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 700 мм	0,011	394257,2	253463,05	4337	2788	2795	799	9	
		км трубопровода		136229,5	59160,66	1499	651	130	246,13	3	
154	8-4-345	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,4 МПа, SDR 41, Dв 670,7 мм	11,11	11770		130765					
			м								
155	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,054	9850,47	1162,94	532	63	363	46,6	3	
		т конструкций		7357,5	108	397	6	90	0,53	–	
156	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,054	147100		7943					
			т								
157	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,56	225,63	2104	1579	1170	0,414	3	
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,226	2	
158	99-1-1 (пл) стр 4д	Направляющее колено 200х6	7	1132		7924					
			шт								

159	E22-6-6	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,02152	1415980,53	23361,68	30472	503	2274	434	9
		км трубопровода		72450	8824,5	1559	190	130	43,1	1
160	E23-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	2	3975,38	83,18	7951	166	7453	16,84	34
		врезка		2835	31,5	5670	63	130	0,15	–
161	E22-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,08	39501,1	790,97	3160	63	2006	118,4	9
		км трубопровода		18990	299,25	1519	24	130	1,46	–
		Итого по разделу 3				**2 426 227**		**75038**		
		Раздел 4 Канализационная камера								
162	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	-0,66	23,36	22,08	-15	-15	-5	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	-1	-4	97	0,0193	–
163	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	39,91	6,48	6,48	259	259	81	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	84	97	0,00806	–
164	E1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	39,91	3,2	3,2	128	128	41	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	42	97	0,00398	–
165	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	-0,03	218,93	–	-7	–	-8	1,54	–
		м3 грунта		218,93	–	-7	–	113	–	–

166	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	-0,03	134,1	–	-4	–	-5	0,972	–
		м3 грунта		134,1	–	-4	–	113	–	–
167	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков-плиты покрытия	4,223	5933,45	789,92	25057	3336	9901	8,27	35
		м3 конструкций		1401,75	272,75	5920	1152	140	1,0406	4
168	30-18-23	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	4,223	22000		92906				
		м3								
169	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,223	100		422				
		м3								
170	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	-0,89	7310		-6506				
		м								
171	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	3	10500		31500				
		комплект								
172	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0445	133700		5950				
		т								
173	Е16-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм+ асбестоцементные трубы	3	241,4	21,19	724	64	785	1,16	3
		м труб		196,2	7,94	589	24	128	0,0387	–
174	8-2-25	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 100 мм, Dв 100 мм	3	193		579				
		м								
175	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	3	72,88	5,38	219	16	242	0,36	1
		зонт		60,75	2,25	182	7	128	0,01	–

176 1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,003	109500		329					
	т									
177 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,4	247,63	9,95	1337	54	371	0,356	2
	м2 стяжки									
			52,2	3,74	282	20	123	0,0182	–
178 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000	10,8	41,23	0,67	445	7	12	0,0044	–
	м2 стяжки									
			0,63	0,25	7	3	123	0,0012	–
179 99-1-1 (пл) ТОО "Полистерол XXI век"	Химическая добавка "Rheomix 141" (BASF)	16,2	346		5605				
	л									
180 Е13-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей (наружных) битумом марки БН90/10	69,572	10,85	0,09	755	6	589	0,0504	4
	м2									
			9,36	0,05	651	3	90	0,0002	–
181 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя (наружная)	69,572	245,44	3,82	17076	266	3185	0,212	15
	м2 поверхности									
			37,35	1,44	2599	100	118	0,007	–
182 Е13-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20+Masterseal 501	54	9,73	0,09	525	5	457	0,0504	3
	м2									
			9,36	0,05	505	3	90	0,0002	–
183 99-1-1 (пл) ТОО "Полистерол XXI век"	MASTERSEAL 501 (BASF)	64,8	207		13414				
	кг									
184 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	54	411,39	3,39	22215	183	6675	0,65	35
	м2 оштукатуриваемой поверхности									

185	99-1-1 (пл) ТОО "Полистерол XXI век"	Химическая добавка "Rheomix 141" (BASF)			117	0,72	6318	39	105	0,0505	3
			л	162	346		56052				
186	E13-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	м2	54	19,04	0,18	1028	10	397	0,0416	2
					8,1	0,07	437	4	90	0,0003	–
187	99-1-1 (пл) ТОО "Полистерол XXI век"	MASTERSEAL 180 (BASF)	кг	16,2	1244		20153				
188	E13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 за один раз	м2	1,11	67,45	0,05	75	–	5	0,0258	–
					5,22	0,02	6	–	90	0,0001	–
189	E13-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 К=3,000	м2	3,3	46,1	0,05	152	–	8	0,0137	–
					2,75	0,02	9	–	90	0,0001	–
190	E8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	0,79	1771,27	100,89	1399	80	151	0,85	1
					123,75	38,25	98	30	118	0,18	–
191	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки + отмостка	м3	1,18	10204,57	66,01	12041	78	273	1,35	2
					195,75	24,93	231	29	105	0,1218	–
		Итого по разделу 4					**303813**		**23155**		
	Раздел 5 Лоток										
192	30-23-147	Блок Б-5 (ТП 3.503.1-66)	шт	1	4070		4070				

193	99-1-1 (пл) ТОО "Полистерол XXI век"	MASTERSEAL 501 (BASF)								
		кг	39,96	207		8272				
194	Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей+Masterseal 501								
		м2	33,3	6,27	0,07	209	2	176	0,029	1
				5,85	0,02	195	1	90	0,0001	–
195	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	33,3	411,39	3,39	13699	113	4116	0,65	22
				117	0,72	3896	24	105	0,0505	2
196	99-1-1 (пл) ТОО "Полистерол XXI век"	Химическая добавка "Rheomix 141" (BASF)								
		л	99,9	346		34565				
197	Е13-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-51								
		м2	33,3	106,82	0,12	3557	4	114	0,0187	1
				3,74	0,05	125	2	90	0,0002	–
198	Е13-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 +Masterseal 180								
		м2	33,3	9,73	0,09	324	3	283	0,0504	2
				9,36	0,05	312	2	90	0,0002	–
199	99-1-1 (пл) ТОО "Полистерол XXI век"	"MASTERSEAL 180 " (BASF)								
		кг	9,99	1244		12428				
200	Е13-13-14	Покрывной слои огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20								
		м2	33,3	10,52	0,14	350	5	304	0,054	2
				10,1	0,05	336	2	90	0,0003	–

201	99-1-1 (пл) ТОО "Полистерол XXI век"	MASTERSEAL 180 (BASF)								
		кг	9,99	1244		12428				
202	Е13-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя								
		м2	33,3	19,04	0,18	634	6	245	0,0416	1
				8,1	0,07	270	2	90	0,0003	–
203	99-1-1 (пл) ТОО "Полистерол XXI век"	MASTERSEAL 180 (BASF)								
		кг	9,99	1244		12428				
204	Е13-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей (наружных) битумом БН90/10								
		м2	12,5	10,85	0,09	136	1	106	0,0504	1
				9,36	0,05	117	1	90	0,0002	–
205	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя (наружная)								
		м2 поверхности	12,5	245,44	3,82	3068	48	572	0,212	3
				37,35	1,44	467	18	118	0,007	–
		Правка к акту №2 за октябрь 2014 г								
200	Е42-13-4	Бетонирование каналов вручную железобетоном при покрытии (увлажнении) поверхности бетона водой								
		м3 бетона или железобетона в конструкции	-5	12214,28	92,81	-61071	-464	-3031	3,81	-19
				648	33,14	-3240	-166	89	0,1381	-1
200	Е42-13-4	Бетонирование каналов вручную железобетоном при покрытии (увлажнении) поверхности бетона водой								
		м3 бетона или железобетона в конструкции	3	12214,28	92,81	36643	278	1818	3,81	11
				648	33,14	1944	99	89	0,1381	-
		Итого по разделу 5				**81740**		**4703**		

Раздел 6 Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия

206	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	-11	337,31	326,99	-3710	-3597	-350	0,0581	-1
		м2		10,05	13,81	-111	-152	133	0,0554	-1
207	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	-2,75	66,76	51,26	-184	-141	-92	0,117	–
		м3 конструкции		15,5	9,62	-43	-26	133	0,0356	–
208	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	-6,215	31,46	31,46	-196	-196	–	–	–
		т		–	6,29	–	-39	–	0,01321	–
209	П9-40-1	Щебень - погрузка	-3,795	25,7	25,7	-98	-98	-68	–	–
		т		–	17,99	–	-68	100	0,03778	–
		Правка к акту №2 за август 2014 г								
217	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2959,47	-31,46	-31,46	-93105	-93105	–	–	–
		т		–	-6,29	–	-18615	–	-0,01321	-39
217	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2959,47	31,46	31,46	93105	93105	18615	–	–
		т		–	6,29	–	18615	100	0,01321	39
		Итого по разделу 6				**-4188**		**18105**		
		Всего прямые затраты				**6036338**		**907 641**		
		В том числе стоимость: оборудования, тенге				1724855				
		Накладные расходы, тенге				907641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) (6036338 – 1724855 + 907641) =				313147				
		Всего				**7257126**				

Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8	87086
Итого с временными зданиями и сооружениями	**7344212**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	249703
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	73442
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	29377
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7696734**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	18068696
- оборудование, тенге	4122403
Налог (2 %)	361374
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18430070**
НДС (12 %)	2211608
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20 641 678**

Заказчик:
Главный специалист
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата г. Костаная "

Есергепов Н. С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Шапошников А. С.

Технадзор:
ТОО "Кустанайспецстрой"

Семенов Г. П.