Счет-фактура № 13 от 05 ноября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "АК-САЙ-2009" (2)

РНН и адрес поставщика: РНН 302000293397, г.Караганда ул Крылова 64-23 Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 30001, № 0005519, от 30.09.2011 г.; БИН 090140008133

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ199650000061771787, филиал АО Альянс Банк , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл. №4 от 23.09.2012 г. к Дог. №27 от 27 февраля 2012 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК; г.Караганда

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 302000293397,ТОО АК-САЙ-2009, г.Караганда,ул Крылова 64-23

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН 301700030344; РГП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ; г.Караганда, Б. Мира 56 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: РГП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (10)

РНН и адрес покупателя: РНН 301700030344, г.Караганда пр.Б Мира 56 Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 30305, № 0000493, от 21.02.2002 г.; БИН 000240004524 (10а)

Расчетный счет покупателя: ИИК KZ638560000000147366, в банке АО "Банк Центр Кредит" г.Караганда, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт в корпусах №2, №3 (военная кафедра), главном корпусе. Опрессовка системы отопления в корпусах	тенге		2 682 822,00	2 682 822,00	12%	321 939,00	3 004 761,00	0	
Всего по счету:					2 682 822,00		321 939,00	3 004 761,00		

Руководитель:
Кунтаев С.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
Не предусмотрена
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Кунтаев С.Т.
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ - 2009»

Доп. соглашение № _4_ от 23 сентября 2012 г. к Дог. № _27_ от _27 февраля_ 2012 г.

АКТ № 13

Выполненных работ за ноябрь 2012 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	23 721 352
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	7 022 761
7. Сумма выполненных работ за ноябрь 2012 г.	3 004 761
8. Удержание аванса 30 %	0
9. Удержание гарантии 5%	150 238
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 854 523

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ - 2009» _____ Кунтаев С.Т.

Заказчик: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Доп.соглашение №4 от 23.09.2012 г. к Дог. №27 от 27 февраля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Б.Мира, Карагандинский государственный технический университет МОН РК

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В КОРПУСАХ №2, №3 (ВОЕННАЯ КАФЕДРА), ГЛАВНОМ КОРПУСЕ.
ОПРЕССОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В КОРПУСАХ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ В ПОДВАЛЕ КОРПУСА №2. УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА								
1.	Е0152-1-3	Разборка отмостки бетонной монолитной	м3	0,64	4457,08	2926,18	2853	1873	9,34	6
					1530,90	1140,25	980	730	6,26	4
2.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного толщиной 100 мм	1м2	4,00	232,44	2,47	930	10	0,39	2
					57,59	0,54	230	2	0,00	0
3.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,64	7119,36	99,02	4556	63	2,14	1
					270,13	37,39	173	24	0,23	0
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,00	537,16	--	4297	--	3,94	31
					537,16	--	4297	--	--	--
5.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,11	9649,24	5565,49	1042	601	23,80	3
					4083,75	2101,50	441	227	10,27	1
6.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	21,60	801,83	0,58	17320	12	0,85	18
					162,00	0,11	3499	2	0,00	0
7.	ТСПрайс-лист	Отвод диаметром 100 мм	шт	8,00	114,51	--	916	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0120-18-1	Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм, над вентиляционной пластиковой трубой диаметром 100 мм	шт	8,00	98,66	8,07	789	65	0,57	5
					83,83	3,38	671	27	0,02	0
9.	ТСПрайс-лист	Зонт из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм, над вентиляционной пластиковой трубой диаметром 100 мм	шт	8,00	395,55	--	3164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0146-33-5	Заделка отверстий площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	м3	0,07	22850,71	332,71	1607	23	75,22	5
					11245,50	126,00	791	9	0,61	0
11.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,62	537,16	--	870	--	3,94	6
					537,16	--	870	--	--	--
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,36	30,28	6,77	11	2	0,17	0
					23,50	--	8	--	--	--
13.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 100 мм	м3	0,08	2111,78	298,02	169	24	0,26	0
					38,62	94,30	3	8	0,33	0
14.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	1,80	335,90	22,14	605	40	0,57	1
					72,35	8,31	130	15	0,05	0
15.	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до толщины 100 мм/	м2	0,80	555,09	14,07	444	11	3,23	3
					32,65	5,25	26	4	0,03	0
16.	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен приямка из кирпича	м3	1,05	9781,81	361,16	10271	379	6,76	7
					1047,60	122,15	1100	128	0,47	0
17.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен приямка	м2	4,20	271,79	5,08	1142	21	1,03	4
					161,46	1,08	678	5	0,09	0
18.	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами стен приямков по штукатурке	м2	4,20	52,17	0,06	219	--	0,22	1
					33,89	0,02	142	--	0,00	0
19.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций каркаса для покрытия приямка из проката углового 45х45х5 мм в построечных условиях	т	0,03	38847,04	14062,66	1165	422	144,42	4
					22604,40	3160,99	678	95	13,80	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и на производственных базах								
20.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,03	59500,00 ---	-- --	1842 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов для покрытия приямка из проката углового 45х45х5 мм	т	0,03	7018,50 5092,20	472,92 162,00	211 153	14 5	31,74 5,47	1 0
22.	Е0158-17-1	Устройство покрытия приямка из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	1,80	656,26 94,93	1,12 0,17	1181 171	2 --	0,60 0,00	1 0
		Итого по разделу: РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ В ПОДВАЛЕ КОРПУСА №2. УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА								55603
		Раздел: РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДВАЛЕ КОРПУСА №3 (ВОЕННАЯ КАФЕДРА)								
23.	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	отверст	2,00	1141,76 375,19	766,57 295,54	2284 750	1533 591	2,41 1,62	5 3
24.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	54,00	668,89 138,48	21,18 7,94	36120 7478	1144 428	0,88 0,05	47 3
25.	С130901-117	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1260,00 --	-- --	2520 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	20,00	227,00 --	-- --	4540 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	81,00	200,00 --	-- --	16200 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0165-7-1	Прокладка подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	1,20	193,02 152,02	0,65 0,11	232 182	1 --	0,84 0,00	1 0
29.	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	м	1,22	116,00 --	-- --	142 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	ТСПрайс-лист	Муфта с внутренней резьбой диаметром 25-3/4" мм	шт	6,00	221,51 --	-- --	1329 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0116-31-3	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	м	12,00	239,10 223,53	5,57 1,58	2869 2682	67 19	1,44 0,00	17 0
32.	ТСПрайс-лист	Труба пластиковая армированная диаметром 25 мм	м	11,74	130,53 --	-- --	1532 --	-- --	-- --	-- --
33.	ТСПрайс-лист	Муфта с внутренней резьбой диаметром 25-3/4" мм	шт	18,00	221,51 --	-- --	3987 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 159 мм	м	9,00	1459,62 51,86	11,78 4,42	13137 467	106 40	0,38 0,03	3 0
35.	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 133 мм	м	9,00	1139,62 51,86	11,78 4,42	10257 467	106 40	0,38 0,03	3 0
36.	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	9,00	978,62 51,86	11,78 4,42	8808 467	106 40	0,38 0,03	3 0
37.	ТСПрайс-лист	Вентиль шаровый диаметром 25 мм	шт	12,00	332,26 --	-- --	3987 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0165-7-1	Прокладка подводок водопровода с диаметром труб 15 мм	м	0,60	193,02 152,02	0,65 0,11	116 91	-- --	0,84 0,00	1 0
39.	С130806-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	м	0,61	90,00 --	-- --	55 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	6,00	70,68 31,05	-- --	424 186	-- --	0,19 --	1 --
41.	Е0116-27-3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25 мм	1врезка	24,00	1811,19 1124,01	34,64 13,50	43469 26976	831 324	7,08 0,08	170 2
42.	Е0165-7-1	Прокладка подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	1,40	193,02	0,65	270	1	0,84	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					152,02	0,11	213	--	0,00	0
43.	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	м	1,43	116,00	--	166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	ТСПрайс-лист	Вентиль шаровый диаметром 25 мм	шт	2,00	241,28	--	483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	2,00	341,76	4,56	684	9	1,58	3
					253,02	0,73	506	1	0,01	0
46.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	66,00	15,05	--	993	--	0,08	5
					14,75	--	974	--	--	--
47.	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	27,00	15,82	--	427	--	0,08	2
					14,75	--	398	--	--	--
48.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб диаметром 50 мм	м2	8,48	188,25	0,08	1596	1	0,89	8
					143,34	0,02	1215	--	0,00	0
49.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб регистров диаметром 108 мм, 133 мм, 159 мм	м2	11,30	188,25	0,08	2128	1	0,89	10
					143,34	0,02	1620	--	0,00	0
		Итого по разделу: РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДВАЛЕ КОРПУСА №3 (ВОЕННАЯ КАФЕДРА)								158752
		Раздел: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В КОМНАТЕ УБОРЩИЦ КОРПУСА №3 (ВОЕННАЯ КАФЕДРА)								
50.	Е0146-27-3	Пробивка оконного проема в конструкциях из кирпича	м3	0,80	2975,47	1238,47	2380	991	10,60	8
					1737,00	468,00	1390	374	2,28	2
51.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,00	510,22	23,76	510	24	1,72	2
					250,39	7,73	250	8	0,05	0
52.	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	м2	1,00	14500,00	--	14500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные			--	--	--	--	--	--
53.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей внутренних оконных откосов по бетону и камню	м2	2,00	665,15 359,66	7,91 2,99	1330 719	16 6	2,37 0,02	5 0
54.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм внутренних оконных откосов	м2	2,00	145,46 84,79	4,29 1,64	291 170	9 3	0,60 0,01	1 0
55.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных внутренних оконных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2,00	190,45 74,78	2,63 0,99	381 150	5 2	0,52 0,01	1 0
56.	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	м	1,10	261,93 49,03	0,67 0,11	288 54	1 --	0,31 0,00	0 0
57.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей наружных оконных откосов по бетону и камню	м2	0,60	665,15 359,66	7,91 2,99	399 216	5 2	2,37 0,02	1 0
58.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм наружных оконных откосов	м2	0,60	145,46 84,79	4,29 1,64	87 51	3 1	0,60 0,01	0 0
59.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных наружных оконных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	0,60	190,45 74,78	2,63 0,99	114 45	2 1	0,52 0,01	0 0
		Итого по разделу: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В КОМНАТЕ УБОРЩИЦ КОРПУСА №3 (ВОЕННАЯ КАФЕДРА)								20281
		Раздел: РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ В ГЛАВНОМ КОРПУСЕ (ЛЕВОЕ КРЫЛО)								
60.	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	1,01	10109,64 1252,80	366,71 124,03	10191 1263	370 125	8,04 0,48	8 0
61.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	18,00	139,96 127,28	12,67 2,00	2519 2291	228 36	0,84 0,02	15 0
62.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	18,00	430,77	230,47	7754	4149	1,33	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					200,29	86,58	3605	1558	0,48	9
63.	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,00	242,13	16,79	4358	302	0,48	9
					60,55	6,30	1090	113	0,04	1
64.	E0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до толщины 50 мм/	м2	18,00	221,43	5,02	3986	90	0,21	4
					4,35	1,87	78	34	0,01	0
65.	E0157-20-2	Устройство покрытий пола из керамогранита на растворе из сухих смесей	1м2	18,00	1933,13	17,82	34796	321	1,84	33
					292,74	2,78	5269	50	0,03	1
66.	E0157-20-2	Устройство плинтусов из керамогранита на растворе из сухих смесей	1м2	0,88	1933,13	17,82	1700	16	1,84	2
					292,74	2,78	257	2	0,03	0
67.	E0117-3-4	Демонтаж чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	комплект	1,00	304,20	40,68	304	41	0,61	1
					263,52	15,12	264	15	0,07	0
68.	E0117-3-4	Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	комплект	4,00	21900,03	105,92	87600	424	4,23	17
					631,35	39,37	2525	157	0,23	1
69.	E0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	1,00	5926,24	8,22	5926	8	2,54	3
					432,00	1,32	432	1	0,01	0
70.	C131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	шт	1,00	1750,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	E0165-15-2	Смена крана водоразборного	компл	1,00	463,37	0,10	463	--	0,17	0
					30,11	--	30	--	0,00	0
72.	C131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	1,00	284,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	E0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	0,66	10109,64	366,71	6624	240	8,04	5
					1252,80	124,03	821	81	0,48	0
74.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	15,45	139,96	12,67	2162	196	0,84	13
					127,28	2,00	1967	31	0,02	0
75.	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	15,45	430,77	230,47	6655	3561	1,33	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					200,29	86,58	3095	1338	0,48	7
76.	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	15,45	242,13	16,79	3741	259	0,48	7
					60,55	6,30	935	97	0,04	1
77.	E0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до толщины 50 мм/	м2	15,45	221,43	5,02	3421	78	0,21	3
					4,35	1,87	67	29	0,01	0
78.	E0157-20-2	Устройство покрытий пола из керамогранита на растворе из сухих смесей	1м2	15,45	1933,13	17,82	29867	275	1,84	28
					292,74	2,78	4523	43	0,03	0
79.	E0157-20-2	Устройство плинтусов из керамогранита на растворе из сухих смесей	1м2	0,62	1933,13	17,82	1206	11	1,84	1
					292,74	2,78	183	2	0,03	0
80.	E0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	1,00	5926,24	8,22	5926	8	2,54	3
					432,00	1,32	432	1	0,01	0
81.	C131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт	1,00	1750,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	E0165-15-2	Смена крана водоразборного	компл	1,00	463,37	0,10	463	--	0,17	0
					30,11	--	30	--	0,00	0
83.	C131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	1,00	284,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ В ГЛАВНОМ КОРПУСЕ (ЛЕВОЕ КРЫЛО)								223732
		Раздел: РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ В ГЛАВНОМ КОРПУСЕ (ПРАВОЕ КРЫЛО)								
84.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	12,00	139,96	12,67	1679	152	0,84	10
					127,28	2,00	1527	24	0,02	0
85.	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	12,00	430,77	230,47	5169	2766	1,33	16
					200,29	86,58	2404	1039	0,48	6
86.	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,00	242,13	16,79	2906	201	0,48	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,55	6,30	727	76	0,04	0
87.	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до толщины 50 мм/	м2	12,00	221,43	5,02	2657	60	0,21	3
					4,35	1,87	52	22	0,01	0
88.	Е0157-20-2	Устройство покрытий пола из керамогранита на растворе из сухих смесей	1м2	12,00	1933,13	17,82	23198	214	1,84	22
					292,74	2,78	3513	33	0,03	0
89.	Е0157-20-2	Устройство плинтусов из керамогранита на растворе из сухих смесей	1м2	0,36	1933,13	17,82	696	6	1,84	1
					292,74	2,78	105	1	0,03	0
90.	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	1,00	5926,24	8,22	5926	8	2,54	3
					432,00	1,32	432	1	0,01	0
91.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт	1,00	1750,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0165-15-2	Смена крана водоразборного	компл	1,00	463,37	0,10	463	--	0,17	0
					30,11	--	30	--	0,00	0
93.	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	1,00	284,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	14,50	139,96	12,67	2029	184	0,84	12
					127,28	2,00	1846	29	0,02	0
95.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	14,50	430,77	230,47	6246	3342	1,33	19
					200,29	86,58	2904	1255	0,48	7
96.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,50	242,13	16,79	3511	243	0,48	7
					60,55	6,30	878	91	0,04	1
97.	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до толщины 50 мм/	м2	14,50	221,43	5,02	3211	73	0,21	3
					4,35	1,87	63	27	0,01	0
98.	Е0157-20-2	Устройство покрытий пола из керамогранита на растворе из сухих смесей	1м2	14,50	1933,13	17,82	28030	258	1,84	27
					292,74	2,78	4245	40	0,03	0
99.	Е0157-20-2	Устройство плинтусов из керамогранита на растворе из сухих	1м2	0,48	1933,13	17,82	928	9	1,84	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей			292,74	2,78	141	1	0,03	0
		Итого по разделу: РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ В ГЛАВНОМ КОРПУСЕ (ПРАВОЕ КРЫЛО)								88684
		Раздел: ОПРЕССОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В КОРПУСАХ								
100.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1920,00	15,05 14,75	-- --	28900 28324	-- --	0,08 --	153 --
101.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	22,00	344,63 344,63	-- --	7582 7582	-- --	2,14 --	47 --
102.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1920,00	15,05 14,75	-- --	28900 28324	-- --	0,08 --	153 --
103.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	38,00	344,63 344,63	-- --	13096 13096	-- --	2,14 --	81 --
104.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	920,00	15,05 14,75	-- --	13848 13572	-- --	0,08 --	73 --
105.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	820,00	15,05 14,75	-- --	12343 12097	-- --	0,08 --	65 --
106.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	28,00	344,63 344,63	-- --	9650 9650	-- --	2,14 --	60 --
107.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	870,00	15,05 14,75	-- --	13095 12834	-- --	0,08 --	69 --
108.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	20,00	344,63 344,63	-- --	6893 6893	-- --	2,14 --	43 --
109.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	1020,00	15,05 14,75	-- --	15353 15047	-- --	0,08 --	81 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения диам. до 50 мм								
110.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	18,00	344,63	--	6203	--	2,14	39
					344,63	--	6203	--	--	--
111.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	420,00	15,05	--	6322	--	0,08	33
					14,75	--	6196	--	--	--
112.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	18,00	344,63	--	6203	--	2,14	39
					344,63	--	6203	--	--	--
113.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	420,00	15,05	--	6322	--	0,08	33
					14,75	--	6196	--	--	--
114.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	18,00	344,63	--	6203	--	2,14	39
					344,63	--	6203	--	--	--
115.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	420,00	15,05	--	6322	--	0,08	33
					14,75	--	6196	--	--	--
116.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	18,00	344,63	--	6203	--	2,14	39
					344,63	--	6203	--	--	--
117.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	620,00	15,05	--	9332	--	0,08	49
					14,75	--	9146	--	--	--
118.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	102,00	344,63	--	35152	--	2,14	218
					344,63	--	35152	--	--	--
		Итого по разделу: ОПРЕССОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В КОРПУСАХ								237923
ИТОГО:							784976	26617		2074
							345901	9519		54
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						74278		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На металломонтажные работы	754
На сантехнические работы	328519
Всего накладных расходов:	403551
Итого с накладными	1188527

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	71312
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1259839

В текущих ценах 2012 г. К=2,0877419355	2630219
С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02	2682822
НДС 12%	321939
Всего по акту	3004761

Принял:

Проректор по АХР

_____ Жанагулов Г.К.

Главный инженер ДВР

_____ Муканов С.К.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ - 2009»

_____ Кунтаев С.Т.

«АК-САЙ-2009»