Счет-фактура №20 от 17 декабря 2012г.

Дата оборота по реализации:

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "АК-САЙ-2009."

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090140008133 , Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Крылова 64-12

ИИК поставщика: р/с KZ199650000061771787, в банке АО "Альянс Банк" в г. Караганда , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 27 от 27 февраля 2012г. Доп.согл№5 от12.11.2012 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Караганда Б.Мира 56

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: , Товарищество с ограниченной ответственностью

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН:

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: РГП "Карагандинский государственный технический университет"

РНН и адрес получателя: РНН: 301700030344, Республика Казахстан, г. Караганда Б. Мира 56

ИИК получателя: р/с KZ638560000000147366, АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						Ставка	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт	тг.			1 300 096,43	12%	156 011,57	1 456 108,00
								1 456 108,00

Руководитель:
С. Кунтаев
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

С. Кунтаев
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _____
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия поставщику

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ - 2009»

Доп. соглашение № _5_ от 12 ноября 2012 г. к Дог. № _27_ от _27 февраля_ 2012 г.

АКТ № 20

Выполненных работ за декабрь 2012 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	6 957 998
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	5 148 774
7. Сумма выполненных работ за декабрь 2012 г.	1 456 108
8. Удержание аванса 30 %	0
9. Удержание гарантии 5%	72 805
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 383 303

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ - 2009» _____ Кунтаев С.Т.

Заказчик: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Доп.соглашение №5 от 12.11.2012 г. к Дог. №27 от 27 февраля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Б.Мира, Карагандинский государственный технический университет МОН РК

Наименование объекта: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ЗА КОРПУСАМИ №1, №4, ГЛАВНЫМ КОРПУСОМ, ОБЩЕЖИТИЕМ. УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА НАД ВХОДНОЙ ДВЕРЬЮ В ПОДВАЛ КОРПУСА №3 (ВОЕННАЯ КАФЕДРА)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ЗА КОРПУСАМИ №1, 4, ГЛАВНЫМ КОРПУСОМ, ОБЩЕЖИТИЕМ								
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	320,00	122,85	--	39312	--	0,77	245
					122,85	--	39312	--	--	--
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,60	447,64	--	4297	--	3,28	31
					447,64	--	4297	--	--	--
3.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9,60	25,23	5,65	242	54	0,14	1
					19,58	--	188	--	--	--
4.	Е0157-14-1	Устройство подстилающего слоя песчано-гравийного толщиной 50 мм	1м2	32,00	91,91	1,37	2941	44	0,22	7
					32,94	0,29	1054	9	0,00	0
5.	Е0106-11-10	Установка прутков из стали арматурной гладкой класса А-I, d 10 мм для удержания поребриков	1т	0,20	5604,41	409,16	1107	81	15,34	3
					2173,50	154,69	429	31	0,94	0
6.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,20	45800,00	--	9043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 75х220 мм при других видах покрытий на углах стыков	м	320,00	539,66	6,63	172691	2122	0,70	223
					108,68	1,76	34778	562	0,01	2
8.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,80	21800,00	--	17440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0158-4-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб с земли и подмостей	м	260,00	17,13	0,64	4454	166	0,11	29
					16,49	0,11	4287	29	0,00	0
10.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	260,00	393,86	0,16	102404	42	0,35	91
					62,12	0,02	16151	5	0,00	0
11.	Е0158-27-4	Смена с лестниц или подмостей колен водосточных труб	1шт	75,00	399,17	0,31	29938	23	0,54	40
					86,18	--	6464	--	0,00	0
12.	Е0158-27-6	Смена с лестниц или подмостей ухватов в каменных зданиях водосточных труб	шт	85,00	122,05	0,31	10374	26	0,38	32
					57,15	--	4858	--	0,00	0

Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ЗА КОРПУСАМИ №1, 4, ГЛАВНЫМ КОРПУСОМ, ОБЩЕЖИТИЕМ 394244

Раздел: УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА НАД ВХОДНОЙ ДВЕРЬЮ В ПОДВАЛ КОРПУСА №3 (ВОЕННАЯ КАФЕДРА)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	0,50	763,31	--	382	--	5,44	3
					763,31	--	382	--	--	--
14.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,50	8709,91	119,96	4355	60	6,48	3
					887,51	45,31	444	23	0,28	0
15.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек под козырек из стальных труб диаметром 150 мм	т	0,18	5534,01	3576,71	985	637	7,78	1
					1227,30	775,12	218	138	3,09	1
16.	С130806-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 150х4,15 мм	м	10,00	1200,00	--	12000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0109-24-1	Монтаж конструкций козырька из проката углового 63х63х6 мм	т	0,11	11528,31	351,42	1319	40	74,72	9
					10453,50	132,19	1196	15	5,95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,11	59200,00	--	6772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных опорных стоек под козырек из стальных труб диаметром 150 мм и конструкций козырька из проката углового 63х63х6 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	10,89	112,84	0,09	1229	1	0,49	5
					69,34	0,02	755	--	0,00	0
20.	Е0158-14- 1	Устройство обрешетки сплошной из досок	м2	5,00	222,05	3,72	1110	19	0,29	1
					42,95	0,59	215	3	0,01	0
21.	Е0158-18- 6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	3,00	303,85	0,84	912	3	0,14	0
					22,34	0,14	67	--	0,00	0
22.	Е0110-53- 3	Антисептирование водными растворами покрытий кровли	м2	5,00	133,09	0,69	665	3	0,05	0
					7,45	0,25	37	1	0,00	0
23.	Е0110-51- 1	Огнезащита деревянных конструкций - обрешетки	м3	0,13	179,03	35,14	24	5	1,03	0
					142,31	13,23	19	2	0,08	0
24.	СПрайс-ли ст	Стоимость огнезащитного состава Вупротек-3	кг	1,12	217,55	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0112-15- 3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	5,00	163,15	1,24	816	6	0,09	0
					13,33	0,47	67	2	0,00	0
26.	Е0109-42- 1	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа	м2	5,00	128,68	42,80	643	214	0,42	2
					58,74	10,56	294	53	0,05	0
27.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	6,00	1190,00	--	7140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-30 5	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,00	525600,00	--	64	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-14 5	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00	899500,00	--	37	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА НАД ВХОДНОЙ ДВЕРЬЮ В ПОДВАЛ КОРПУСА №3 (ВОЕННАЯ КАФЕДРА)								38697
ИТОГО:							432941	3545		730
							115511	873		4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	141470
На металломонтажные работы	1550
Всего накладных расходов:	143020
Итого с накладными	575961

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34557
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	610518
В текущих ценах 2012 г. К=2,0877419355	1274604
С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02	1300096
НДС 12%	156012
Всего по акту	1456108

Принял:

Проректор по АХР

_____ Жанагулов Г.К.

Главный инженер ДВР

_____ Муканов С.К.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ - 2009»

_____ Кунтаев С.Т.

«АК-САЙ-2009»