Счет-фактура №19 от 14 декабря 2012г.

Дата оборота по реализации:

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "АК-САЙ-2009."

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090140008133 , Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Крылова 64-12

ИИК поставщика: р/с KZ199650000061771787, в банке АО "Альянс Банк" в г. Караганда , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 27 от 27 февраля 2012г. Доп.согл№5 от12.11.2012 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Караганда Б.Мира 56

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: , Товарищество с ограниченной ответственностью

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН:

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: РГП "Карагандинский государственный технический университет"

РНН и адрес получателя: РНН: 301700030344, Республика Казахстан, г. Караганда Б. Мира 56

ИИК получателя: р/с KZ638560000000147366, АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						Ставка	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт	тг.			2 320 807,00	12%	278 496,00	2 599 303,00
								2 599 303,00

Руководитель:

С. Кунтаев

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

С. Кунтаев

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _____

не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия поставщику

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ - 2009»

Доп. соглашение № _5_ от 12 ноября 2012 г. к Дог. №_27_ от _27 февраля_2012 г.

АКТ № 19

Выполненных работ за декабрь 2012 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	6 957 998
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	3 692 666
7. Сумма выполненных работ за декабрь 2012 г.	2 599 303
8. Удержание аванса 30 %	0
9. Удержание гарантии 5%	129 965
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 469 338

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ - 2009» _____ Кунтаев С.Т.

Заказчик: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Доп.соглашение №5 от 12.11.2012 г. к Дог. №27 от 27 февраля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Б.Мира, Карагандинский государственный технический университет МОН РК

Наименование объекта: Корпус №1. Пристройка. Текущий ремонт в ЦРП №2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЦРП №2								
1.	Е0162-36-1	Очистка стен от набела	м2	400,00	33,92	--	13570	--	0,23	94
					33,92	--	13570	--	--	--
2.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей стен водными составами, известковая за 3 раза	м2	550,00	96,73	0,20	53204	109	1,70	934
					87,32	0,08	48025	44	0,00	0
3.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	165,00	635,99	44,60	104938	7359	2,58	425
					434,99	7,42	71774	1224	0,04	7
4.	Е0162-36-1	Очистка потолка от набела	м2	180,00	33,92	--	6106	--	0,23	42
					33,92	--	6106	--	--	--
5.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей потолков водными составами, известковая за 3 раза	м2	650,00	96,73	0,20	62877	129	1,70	1104
					87,32	0,08	56757	51	0,00	0
6.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	350,00	230,10	1,90	80534	665	0,93	325
					128,09	0,70	44830	245	0,00	2
7.	Е0108-36-	На каждые последующие 4 м высоты	м2	350,00	141,58	1,07	49553	376	0,66	231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	помещений добавлять								
					90,83	0,40	31789	140	0,00	1
8.	Е0162-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 /балки двутавровые №55/ с земли и лесов	м2	130,00	112,11	0,09	14574	12	0,41	53
					64,93	0,03	8441	3	0,00	0
9.	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических труб	м2	40,00	69,86	--	2794	--	0,45	18
					69,86	--	2794	--	--	--
10.	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей труб	м2	40,00	210,52	--	8421	--	1,36	54
					207,00	--	8280	--	--	--
11.	Е0113-44-9	Обеспыливание металлических труб	м2	40,00	72,63	59,69	2905	2388	0,09	4
					12,94	22,50	518	900	0,14	6
12.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	40,00	112,84	0,09	4513	4	0,49	20
					69,34	0,02	2774	1	0,00	0
13.	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических станков	м2	360,00	69,86	--	25150	--	0,45	162
					69,86	--	25150	--	--	--
14.	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей станков	м2	360,00	210,52	--	75787	--	1,36	490
					207,00	--	74520	--	--	--
15.	Е0113-44-9	Обеспыливание металлических станков	м2	360,00	72,63	59,69	26145	21488	0,09	33
					12,94	22,50	4658	8100	0,14	51
16.	Е0115-172-2	Масляная окраска металлических станков белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	360,00	71,88	2,30	25877	828	0,15	53
					21,22	0,88	7638	315	0,01	2
17.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	650,00	7,30	--	4742	--	0,06	36
					7,30	--	4742	--	--	--
		Итого по разделу: ЦРП №2								561691
		Раздел: КОРИДОР ЦРП №2								
18.	Е0115-152-4	Окраска внутри помещений стен коридора фасадной краской	м2	377,00	24,16	0,09	9107	33	0,17	64
					24,07	0,02	9074	9	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Т	Краска фасадная	кг	169,65	102,84	--	17447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0163-11-1	Разборка облицовки стен из пластиковых панелей	м2	14,00	15,47	1,26	217	18	0,09	1
					14,21	0,49	199	7	0,00	0
21.	Е0134-60-3	Облицовка каркасов металлических	м2	14,00	1228,68	1,50	17202	21	0,98	14
					143,35	0,56	2007	8	0,00	0
22.	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	6,00	93,19	--	559	--	0,47	3
					91,75	--	551	--	--	--
23.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	6,00	1380,00	--	8280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	6,00	844,00	--	5064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	300,00	7,30	--	2189	--	0,06	17
					7,30	--	2189	--	--	--
26.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	5,58	27,10	--	151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е010333-А 15-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	5,58	129,84	129,84	724	724	--	--
					--	25,97	--	145	0,55	3
		Итого по разделу: КОРИДОР ЦРП №2								60940

ИТОГО:

	622631	34153	4177
	426386	11193	71

Накладные расходы :

На общестроительные работы	405518
Всего накладных расходов:	405518
Итого с накладными	1028149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	61689
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1089838

В текущих ценах 2012 г. К=2,0877419355	2275300
С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02	2320807
НДС 12%	278497
Всего по акту	2599303

Принял:

Проректор по АХР

_____ Жанагулов Г.К.

Главный инженер ДВР

_____ Муканов С.К.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ - 2009»

_____ Кунтаев С.Т.

«АК-САЙ-2009»