Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Казахстанская строительная группа ТОО,140000, Республика Казахстан, Павлодар, Павлова, дом № 50, к.2** **021240006319**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dynasty Group",050000, Республика Казахстан, Алматы, Айтеке би, дом № 175** **050240015445**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда № ДГ/07/2016 от 19.07.2016г.

Номер документа	Дата составления
29	31.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы Happylon			усл	1	143 670 078,00	143 670 078,00
2	Строительно-монтажные работы H&M			усл	1	83 766 053,00	83 766 053,00
3	Строительно-монтажные работы Офисные помещения			усл	1	44 583 506,00	44 583 506,00
				Итого	3	х	272 019 637,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика ____________________

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____________ страниц ____________________

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Андрющенко А. К.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ________ / [подпись] / ________
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2016

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казахстанская Строительная Группа"
Субподрядчик: ТОО "Dynasty Group"
Договор: Договор подряда №ДГ/07/2016 от 19.07.16г.
Наименование строительства и его адрес: строительно-монтажные работы ТРЦ в г.Астана

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкометата РК от 16.11.1994г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ДГ/07/2016	19.07.2016г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (сумма без НДС) декабрь	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы Кинотеатр	531 928 824	0							0	0
Строительно-монтажные работы Happylon	268 039 972	128 276 855							15 393 223	143 670 078
Строительно-монтажные работы Marwin	25 572 400	0							0	0
Строительно-монтажные работы аттракционы Happylon	26 135 356	0							0	0
Строительно-монтажные работы H&M	83 766 053	74 791 119							8 974 934	83 766 053
Строительно-монтажные работы Офисные помещения	72 077 032	39 806 702							4 776 804	44 583 506
Итого:	**1 007 519 637**	**242 874 676**							**29 144 961**	**272 019 637**

Подрядчик: ТОО "Казахстанская Строительная Группа"

Директор
Литвинова И.В.

Субподрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Директор
Алдыкенов Д.М.

Подрядчик: ТОО "Казахстанская Строительная Группа"
Субподрядчик: ТОО "Dynasty Group"
Договор: Договор подряда №ДГ/07/2016 от 19.07.16г.
Наименование строительства и его адрес: строительно-монтажные работы ТРЦ в г.Астана

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016г.

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
	HAPPYLON							
1	Левкас потолков	м2	412,0	1 250,00	515 000	0,00	0	515 000
2	- шпаклевка	кг	988,8		0	81,79	80 870	80 870
3	Левкас стен	м2	6 875,4	1 250,00	8 594 250	0,00	0	8 594 250
4	- шпаклевка	кг	16 501,0		0	81,79	1 349 543	1 349 543
5	Грунтовка пола глубокого проникновения	м2	664,90	270,00	179 523		0	179 523
6	- грунтовка праймер по бетону	кг	199,47		0	328,95	65 616	65 616
7	Устройство наливного пола	м2	1 014,90	3 300,00	3 349 170	3 035,71	3 080 946	6 430 116
8	Гидроизоляция обмазочная на цементном вяжущем	м2	544,7	770,00	419 419		0	419 419
9	- гидроизоляционная обмазочная цементная смесь	кг	2 178,80		0	160,71	350 164	350 164
10	Устройство полов из керамической плитки	м2	544,7	3 500,00	1 906 450	0,00	0	1 906 450
11	- керамическая плитка	м2	555,6		0	4 910,71	2 728 363	2 728 363
12	- клей	кг	4 357,6		0	72,68	316 704	316 704
13	- затирка для швов	кг	544,7		0	133,93	72 951	72 951
14	- крестики	шт	2 178,8		0	1,00	2 179	2 179
15	Устройство полов из керамогранита	м2	2 946,50	3 500,00	10 312 750	0,00	0	10 312 750
16	- керамогранит	м2	3 093,8		0	9 821,43	30 385 781	30 385 781

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
17	- клей	кг	23 572,0		0	72,68	1 713 179	1 713 179
18	- затирка для швов	кг	2 946,5		0	133,93	394 621	394 621
19	- крестики	шт	11 786,0		0	1,00	11 786	11 786
20	Устройство пола из ламината	м2	367,60	1 790,00	658 004		0	658 004
21	- ламинат с подложкой	м2	382,3		0	5 446,43	2 082 191	2 082 191
22	Устройство пола из линолеума коммерческое	м2	50,00	1 790,00	89 500		0	89 500
23	- *линолеум*	м2	53,50		0	4 553,57	243 616	243 616
24	- *клей*	кг	26,75		0	696,43	18 629	18 629
25	Устройство пола из ковролана	м2	21,2	1 790,00	37 948		0	37 948
26	- *ковролан*	м2	22,26		0	5 000,00	111 300	111 300
27	- *клей*	кг	15,58		0	696,43	10 852	10 852
28	Спортивное покрытие	м2	584,3	2 720,00	1 589 296	10 625,00	6 208 188	7 797 484
29	Окраска бетонной стяжки	м2	93,4	800,00	74 720	366,07	34 191	108 911
30	Огрунтовка поверхности потолка спец.праймером АК 070	м2	6 143	510,00	3 132 930	303,57	1 864 839	4 997 769
31	Окраска поверхности потолка алкидной эмалью National Paints в два слоя	м2	6 143	950,00	5 835 850	607,14	3 729 679	9 565 529
32	Левкас потолков	м2	272,0	1 250,00	340 000	0,00	0	340 000
33	- шпаклевка	кг	652,8		0	81,79	53 390	53 390
34	**Итого стоимость работ и материалов (тенге)**				**37 034 810**		**54 909 579**	**91 944 389**
	Неучтенные материалы 3,5%							1 921 835
	Итого:							**93 866 224**
	Транспортные расходы 5%							2 841 571
	Итого:							**96 707 795**
	Накладные расходы 4,24%							4 100 411
	Итого:							**100 808 205**
	Временные здания и сооружения 1,8%							1 814 548
	Итого:							**102 622 753**
	Зимнее удорожание 2,5%							2 565 569

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
	Итого:							**105 188 322**
	Плановые накопления 8%							8 415 066
	Итого:							**113 603 388**
	Аренда подъемных механизмов							6 750 347
	Итого:							**120 353 735**
	НДС 12%							14 442 448
	Всего:							**134 796 183**

Подрядчик: ТОО "Казахстанская Строительная Группа"

Директор
Литвинова И.В. _____

Субподрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Директор
Алдыкенов Д.М. _____

Подрядчик: ТОО "Казахстанская Строительная Группа"
Субподрядчик: ТОО "Dynasty Group"
Договор: Договор подряда №ДГ/07/2016 от 19.07.16г.
Наименование строительства и его адрес: строительно-монтажные работы ТРЦ в г.Астана

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016г.

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
	Дельфинарий							
1	**Теплохолодоснабжение теплообменников бассейна**							
2	Прокладка трубы	м	240,00	1 100,00	264 000			264 000
3	труба стальная д-108х3,5мм	м	240,00			1 991,07	477 857	477 857
4	Антикоррозийное покрытие в два слоя	м2	42,60	500,00	21 300			21 300
5	маслянный битум	кг	20,00			433,04	8 661	8 661
6	окраска трубопроводов	м2	42,60	450,00	19 170		0	19 170
7	краска ГФ-21	кг	40,00			312,50	12 500	12 500
8	Металл для крепления трубопроводов	кг	36,00			517,86	18 643	18 643
9	Изоляция воздуховодов URSA M-25 с покрытием из алюминиевой фольги	м3	4,10	4 850,00	19 885	14 401,79	59 047	78 932
10	**Отопление**							
11	Монаж панельных радиаторов	шт	14,00	9 100,00	127 400	16 500,00	231 000	358 400
12	Узел нижнего подключения	шт	17,00	14 000,00	238 000	65 000,00	1 105 000	1 343 000
13	Термостатическая головка PURMO	шт	17,00	4 300,00	73 100	12 500,00	212 500	285 600
14	Вентиль термостатический PURMO	шт	17,00	1 200,00	20 400	106 500,00	1 810 500	1 830 900
15	Установка кранов шаровых	шт	42,00	800,00	33 600		0	33 600
16	Кран шаровый д-20	шт	34,00		0	3 392,86	115 357	115 357
17	Кран шаровый д-25	шт	6,00		0	5 625,00	33 750	33 750
18	Кран шаровый д-32	шт	2,00		0	8 883,93	17 768	17 768
19	Прокладка трубы	м	799,00	1 100,00	878 900		0	878 900
20	труба стальная д-20х2,8мм	м	642,00		0	410,71	263 679	263 679

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
21	труба стальная д-25х3,2мм	м	117,00		0	553,57	64 768	64 768
22	труба стальная д-32х3,2мм	м	40,00		0	660,71	26 429	26 429
23	Аникоррозийное покрытие в два слоя	м2	80,20	500,00	40 100			40 100
24	масляно-битум	кг	38,00			446,43	16 964	16 964
25	Масляная окраска трубопроводов	м2	80,20	450,00	36 090			36 090
26	масляная краска	кг	70,00			339,29	23 750	23 750
27	Автоматический спускник воздуха д=15мм Danfoss	шт	4,00	1 050,00	4 200	2 919,64	11 679	15 879
28	Металл для крепления трубопроводов	кг	120,00			517,86	62 143	62 143
29	**Итого стоимость работ и материалов (тенге)**				**1 776 145**		**4 571 994**	**6 348 139**
	Неучтенные материалы 3,5%							160 020
	Итого:							**6 508 159**
	Транспортные расходы 5%							236 601
	Итого:							**6 744 759**
	Накладные расходы 4,24%							285 978
	Итого:							**7 030 737**
	Временные здания и сооружения 1,8%							126 553
	Итого:							**7 157 290**
	Зимнее удорожание 2,5%							178 932
	Итого:							**7 336 223**
	Плановые накопления 8%							586 898
	Итого:							**7 923 120**
	НДС 12%							950 774
	Всего:							**8 873 895**

Подрядчик: ТОО "Казахстанская Строительная Группа"

Директор
Литвинова И.В. _____

Субподрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Директор
Алдыкенов Д.М. _____

Подрядчик: ТОО "Казахстанская Строительная Группа"
Субподрядчик: ТОО "Dynasty Group"
Договор: Договор подряда №ДГ/07/2016 от 19.07.16г.
Наименование строительства и его адрес: строительно-монтажные работы ТРЦ в г.Астана

Акт №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ декабрь 2016 г.

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
	H&M							
	Лестница							
1	Демонтажные работы: плиты перекрытия для устройства лестницы							
2	- производство работ стенорезной машиной без нанесения повреждений существующим конструкциям с монтажом лебедок,электротельферов для подъема и спуска выпиленых сегментов, монтажом цанг для погрузки и выгрузки сегментов.	м2	10,00	323 725,00	3 237 250		0	3 237 250
3	- демонтаж выпиленного сигмента с вывозом и утилизацией	тн	3,60	291 250,00	1 048 500		0	1 048 500
4	Изготовление металлического каркаса лестницы(косоуры,балки),шахты лестницы,обрамление проемов	тн	3,50	130 485,00	456 698		0	456 698
5	- металлоконструкция	тн	3,57		0	250 000,00	892 500	892 500
6	- электроды	кг	70,00		0	357,14	25 000	25 000
7	Монтаж металлического каркаса лестницы	тн	3,50	86 990,00	304 465		0	304 465
8	- электроды	кг	70,00		0	357,14	25 000	25 000
9	Огрунтовка металлоконструкции грунтовкой ГФ-021	м2	105,00	435,00	45 675	294,64	30 938	76 613

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
10	Устройство монолитной ж/б лестницы (ступени СМ1,площадки ПМ1,ПМ2)	м3	1,60	28 930,00	46 288		0	46 288
11	- бетон В25	м3	1,62		0	20 714,29	33 640	33 640
12	- арматура	тн	0,36		0	178 571,43	64 107	64 107
13	- вязальная проволока	кг	7,20		0	267,86	1 929	1 929
14	- электроды	кг	7,20		0	357,14	2 571	2 571
15	- опалубка	м2	0,63		0	4 285,71	2 688	2 688
16	- брус	м3	0,01		0	46 428,57	453	453
17	- гвозди	кг	0,16		0	312,50	49	49
18	Обшивка внутренних стен шахты лестницы ГКЛ	м2	153	2 520,00	386 064	0,00	0	386 064
19	- профиль ПН100/40	пм	107,2		0	276,79	29 683	29 683
20	- профиль ПС100/50	пм	306		0	303,57	93 014	93 014
21	- лента уплотнительная	пм	183,84		0	47,62	8 754	8 754
22	- дюбель	шт	245,1		0	13,39	3 283	3 283
23	- гипсокартон ГКЛ 12,5мм	м2	160,9		0	415,18	66 786	66 786
24	- шуруп TN 25	шт	2 604,40		0	1,79	4 651	4 651
25	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	54	435,00	23 490	0,00	0	23 490
26	Обшивка наружных стен ГКЛ и плитой OSB	м2	145	3 105,00	450 225	0,00	0	450 225
27	- профиль ПН100/40	пм	101,5		0	276,79	28 094	28 094
28	- профиль ПС100/50	пм	290		0	303,57	88 036	88 036
29	- лента уплотнительная	пм	174,00		0	47,62	8 286	8 286
30	- дюбель	шт	232,0		0	13,39	3 107	3 107
31	- плита OSB	м2	152,3		0	1 071,43	163 125	163 125
32	- гипсокартон ГКЛ 12,5мм	м2	152,3		0	415,18	63 211	63 211
33	- шуруп TN 25	шт	2 465,00		0	1,79	4 402	4 402
34	- шуруп TN 35	шт	2 465,00		0	2,68	6 603	6 603
35	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	46,00	435,00	20 010	0,00	0	20 010
36	**Лифт**				0		0	0

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
37	Демонтажные работы: плиты перекрытия на отм. -0.100 и отм.6.4 для устройства шахты лифта				0		0	0
38	- производство работ стенорезной машиной без нанесения повреждений существующим конструкциям с монтажом лебедок,электротельферов для подъема и спуска выпиленых сегментов, монтажом цанг для погрузки и выгрузки сегментов.	м2	14,75	77 670,00	1 145 633		0	1 145 633
39	- демонтаж выпиленного сигмента с вывозом и утилизацией	тн	5,31	69 900,00	371 344		0	371 344
40	Разработка грунта вручную	м3	7,00	2 425,00	16 975		0	16 975
41	Обратная засыпка	м3	1,74	1 455,00	2 532		0	2 532
42	Изготовление металлического каркаса шахты лифта и обрамления проема	тн	3,94	130 485,00	513 458		0	513 458
43	- металлоконструкция	тн	4,06		0	250 000,00	1 015 230	1 015 230
44	- электроды	кг	78,70		0	357,14	28 107	28 107
45	Монтаж металлического каркаса шахты лифта	тн	3,94	86 990,00	342 306		0	342 306
46	- электроды	кг	78,70		0	357,14	28 107	28 107
47	Огрунтовка металлоконструкции грунтовкой ГФ-021	м2	118,05	435,00	51 352	294,64	34 783	86 134
48	Устройство монолитного приямка шахты лифта	м3	4,14	31 065,00	128 609		0	128 609
49	- бетон В25	м3	4,20		0	20 714,29	87 044	87 044
50	- арматура	тн	0,32		0	178 571,43	57 321	57 321
51	- вязальная проволока	кг	6,42		0	267,86	1 720	1 720
52	- электроды	кг	6,42		0	357,14	2 293	2 293
53	- опалубка	м2	1,62		0	4 285,71	6 955	6 955
54	- брус	м3	0,03		0	46 428,57	1 173	1 173

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
55	- гвозди	кг	0,41		0	312,50	127	127
56	Гидроизоляция фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя	м2	15,20	680,00	10 336	821,43	12 486	22 822
57	Обшивка стен шахты лифта ГКЛ	м2	101	2 520,00	254 772	0,00	0	254 772
58	- профиль ПН100/40	пм	70,8		0	276,79	19 588	19 588
59	- профиль ПС100/50	пм	202		0	303,57	61 382	61 382
60	- лента уплотнительная	пм	121,32		0	47,62	5 777	5 777
61	- дюбель	шт	161,8		0	13,39	2 166	2 166
62	- гипсокартон ГКЛ 12,5мм	м2	106,2		0	415,18	44 073	44 073
63	- шуруп TN 25	шт	1 718,70		0	1,79	3 069	3 069
64	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	46	435,00	20 010	0,00	0	20 010
65	**Обшивка наружных стен**				0		0	0
66	Изготовление металлического каркаса наружных стен	тн	10,45	130 485,00	1 363 568		0	1 363 568
67	- металлоконструкция	тн	10,78		0	250 000,00	2 696 100	2 696 100
68	- электроды	кг	209,00		0	357,14	74 643	74 643
69	Монтаж металлического каркаса наружных стен	тн	10,45	86 990,00	909 046		0	909 046
70	- электроды	кг	209,00		0	357,14	74 643	74 643
71	Огрунтовка металлоконструкции грунтовкой ГФ-021	м2	313,50	435,00	136 373	294,64	92 371	228 743
72	Обшивка наружных стен ГКЛ и плитой ГСП с звукоизоляцией 100 мм 1 этаж	м2	1 290,2	3 105,00	4 006 071	0,00	0	4 006 071
73	- профиль ПН100/40	пм	903,1		0	276,79	249 976	249 976
74	- профиль ПС100/50	пм	2 580		0	303,57	783 336	783 336
75	- лента уплотнительная	пм	1 548,24		0	47,62	73 726	73 726
76	- дюбель	шт	2 064,3		0	13,39	27 647	27 647
77	- плита ГСП	м2	1 354,7		0	1 473,21	1 995 778	1 995 778
78	- гипсокартон ГКЛ 12,5мм	м2	1 354,7		0	415,18	562 447	562 447
79	- шуруп TN 25	шт	21 933,40		0	1,79	39 167	39 167
80	- шуруп TN 35	шт	21 933,40		0	2,68	58 750	58 750

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
81	-минплита	м3	89,54		0	8 750,00	783 475	783 475
82	Обшивка наружных стен ГКЛ и плитой OSB с звукоизоляцией 100 мм 2 этаж	м2	952,5	3 105,00	2 957 513	0,00	0	2 957 513
83	- профиль ПН100/40	пм	666,8		0	276,79	184 547	184 547
84	- профиль ПС100/50	пм	1 905		0	303,57	578 304	578 304
85	- лента уплотнительная	пм	1 143,00		0	47,62	54 429	54 429
86	- дюбель	шт	1 524,0		0	13,39	20 411	20 411
87	- плита OSB	м2	1 000,1		0	1 071,43	1 071 563	1 071 563
88	- гипсокартон ГКЛ 12,5мм	м2	1 000,1		0	415,18	415 230	415 230
89	- шуруп TN 25	шт	16 192,50		0	1,79	28 915	28 915
90	- шуруп TN 35	шт	16 192,50		0	2,68	43 373	43 373
91	-минплита	м3	89,54		0	8 750,00	783 475	783 475
92	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	614	435,00	267 090	0,00	0	267 090
93	**Стяжка**				0		0	0
94	Устройство армированной цементной стяжки пола толщ.80мм с шлифованием покрытия	м2	3 150,0	1 765,00	5 559 750	0,00	0	5 559 750
95	- цементный раствор	м3	252,0		0	10 535,71	2 655 000	2 655 000
96	- сетка Вр д=5 150х150	тн	6,0		0	196 428,57	1 188 000	1 188 000
97	**Двери**				0		0	0
98	Установка противопожарных дверей системы Abloy с электромеханическими замками Abloy	шт	2,00	116 505,00	233 010	892 857,14	1 785 714	2 018 724
99	**Стены и перегородки**				0		0	0
100	Устройство перегородок из ГКЛ (временных)	м2	502,00	3 105,00	1 558 710	0,00	0	1 558 710
101	- профиль направляющий ПН100/40	пм	351,4		0	276,79	97 263	97 263
102	- профиль стоечный ПС100/50	пм	1 004		0	303,57	304 786	304 786
103	- дюбель	шт	803,2		0	13,39	10 757	10 757
104	- гипсокартон ГКЛ 12,5мм	м2	1 054,2		0	415,18	437 681	437 681
105	- шуруп TN 25	шт	18 574		0	1,79	33 168	33 168

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
106	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	148	435,00	64 380	0,00	0	64 380
107	Устройство перегородок с одной стороны из ГКЛ, с другой стороны плита OSB, ГКЛ со звукоизоляцией толщ.100мм	м2	186	3 300,00	613 800	0,00	0	613 800
108	- профиль ПН100/40	пм	130,2		0	276,79	36 038	36 038
109	- профиль ПС100/50	пм	372		0	303,57	112 929	112 929
110	- лента уплотнительная	пм	223,20		0	47,62	10 629	10 629
111	- дюбель	шт	297,6		0	13,39	3 986	3 986
112	-минплита	м3	18,60		0	8 750,00	162 750	162 750
113	- плита OSB	м2	195,3		0	1 071,43	209 250	209 250
114	- гипсокартон ГКЛ 12,5мм	м2	390,6		0	415,18	162 169	162 169
115	- шуруп TN 25	шт	3 720,00		0	1,79	6 643	6 643
116	- шуруп TN 35	шт	2 790,00		0	2,68	7 473	7 473
117	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	55,60	435,00	24 186	0,00	0	24 186
118	Демонтаж гипсокартона с существующей перегородки с сохранением материала с одной стороны	м2	540,00	775,00	418 500		0	418 500
119	Монтаж плиты OSB и с демонтированного гипсокартона на существующую перегородку с одной стороны	м2	540,00	1 550,00	837 000		0	837 000
120	- дюбель	шт	864,0		0	13,39	11 571	11 571
121	- плита OSB	м2	567,0		0	1 071,43	607 500	607 500
122	- шуруп TN 25	шт	10 800,00		0	1,79	19 286	19 286
123	- шуруп TN 35	шт	8 100,00		0	2,68	21 696	21 696
124	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	160	435,00	69 600	0,00	0	69 600
125	Покраска плиты OSB огнебиозащитной краской с двух сторон	м2	5 126,1	630,00	3 229 443	714,29	3 661 500	6 890 943
126	**Тамбур**							
127	Демонтаж стены из теплоблока	м3	5,2	24 270,00	126 204		0	126 204

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
128	Вывоз мусора с погрузкой на автомобили	тн	13	19 415,00	252 395		0	252 395
129	Изготовление металлического каркаса тамбура	тн	0,12	130 485,00	15 658		0	15 658
130	- металлоконструкция	тн	0,12		0	250 000,00	30 960	30 960
131	- электроды	кг	2,40		0	357,14	857	857
132	Монтаж металлического каркаса тамбура	тн	0,12	86 990,00	10 439		0	10 439
133	- электроды	кг	2,40		0	357,14	857	857
134	Огрунтовка металлоконструкции грунтовкой ГФ-021	м2	3,60	435,00	1 566	294,64	1 061	2 627
135	Обшивка гипсокартоном	м2	1,1	2 520,00	2 772	0,00	0	2 772
136	- профиль ПН100/40	пм	0,8		0	276,79	213	213
137	- профиль ПС100/50	пм	2		0	303,57	668	668
138	- дюбель	шт	1,8		0	13,39	24	24
139	- гипсокартон ГКЛ 12,5мм	м2	2,3		0	415,18	959	959
140	- шуруп TN 25	шт	22,00		0	1,79	39	39
141	- шуруп TN 35	шт	16,50		0	2,68	44	44
142	Устройство потолков из ГКЛ в 2 слоя	м2	1,0	2 715,00	2 715	0,00	0	2 715
143	- профиль 60х27	пм	3,2		0	187,50	600	600
144	- профиль 28х27	пм	0,6		0	133,04	80	80
145	- анкерный подвес	шт	1,3		0	49,11	64	64
146	- тяга подвеса	шт	1,3		0	40,18	52	52
147	- дюбель анкерный	шт	0,3		0	13,39	4	4
148	- гипсокартон ГКЛ 12,5мм	шт	2,1		0	415,18	872	872
149	- шуруп TN 25	шт	17		0	1,79	30	30
150	- шуруп 3,9х11	шт	2,6		0	1,79	5	5
151	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	1,0	435,00	435		0	435
152	**Итого стоимость работ и материалов (тенге)**				**31 536 213**		**25 336 788**	**56 873 001**
	Неучтенные материалы 3,5%							886 788

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
	Итого:							**57 759 789**
	Транспортные расходы 5%							1 311 179
	Итого:							**59 070 968**
	Накладные расходы 4,24%							2 504 609
	Итого:							**61 575 577**
	Временные здания и сооружения 1,8%							1 108 360
	Итого:							**62 683 937**
	Зимнее удорожание 2,5%							1 567 098
	Итого:							**64 251 036**
	Плановые накопления 8%							5 140 083
	Итого:							**69 391 119**
	Аренда дизельных подъемников							5 400 000
	Итого:							**74 791 119**
	НДС 12%							8 974 934
	Всего:							**83 766 053**

Подрядчик: ТОО "Казахстанская Строительная Группа"

Директор
Литвинова И.В. _____

Субподрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Директор
Алдыкенов Д.М. _____

Подрядчик: ТОО "Казахстанская Строительная Группа"
Субподрядчик: ТОО "Dynasty Group"
Договор: Договор подряда №ДГ/07/2016 от 19.07.16г.
Наименование строительства и его адрес: строительно-монтажные работы ТРЦ в г.Астана

Акт №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016г.

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
	Офисные помещения							
1	**Работы и материалы для временного офиса**							
2	Устройство перегородок из ГКЛ, зашивка гипсокартоннном с двух сторон с внутренним заполнением звукоизоляцией толщ.100мм	м2	141,84	2 500,00	354 600	0,00	0	354 600
3	*- гипсокартон ГКЛ 12,5мм*	м2	297,86		0	415,18	123 667	123 667
4	*- профиль стоечный ПС 100/50*	пм	283,68		0	303,57	86 117	86 117
5	*- профиль направляющий ПН 100/40*	пм	99,29		0	276,79	27 482	27 482
6	*- лента уплотнительная для профиля*	пм	368,78		0	47,62	17 561	17 561
7	*- звукоизоляционнная плита*	м3	14,61		0	12 678,57	185 228	185 228
8	*- дюбель*	шт	425,52		0	13,39	5 699	5 699
9	*- шуруп TN 25*	шт	4 964,40		0	2,68	13 298	13 298
10	*- лента армирующая*	пм	446,80		0	8,04	3 590	3 590
11	*- затирка для швов*	кг	297,86		0	136,61	40 690	40 690
12	Облицовка стен из ГКЛВ, с внутренним заполнением звукоизоляцией толщ.100мм	м2	92,68	2 300,00	213 164		0	213 164
13	*- гипсокартон ГКЛВ 12,5мм*	м2	97,31		0	531,25	51 698	51 698
14	*- профиль стоечный ПС 100/50*	пм	185,36		0	303,57	56 270	56 270
15	*- профиль направляющий ПН 100/40*	пм	64,88		0	276,79	17 957	17 957
16	*- лента уплотнительная для профиля*	пм	240,97		0	47,62	11 475	11 475
17	*- звукоизоляционнная плита*	м3	9,55		0	12 678,57	121 030	121 030
18	*- дюбель*	шт	278,04		0	13,39	3 724	3 724

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
19	*- шуруп TN 25*	шт	3 243,80		0	2,68	8 689	8 689
20	*- лента армирующая*	пм	145,97		0	8,04	1 173	1 173
21	*- затирка для швов*	кг	97,31		0	136,61	13 294	13 294
22	Облицовка подоконника из ГКЛВ	м2	15,56	2 100,00	32 676		0	32 676
23	*- гипсокартон ГКЛВ 12,5мм*	м2	16,34		0	531,25	8 680	8 680
24	*- шуруп TN 25*	шт	126,70		0	2,68	339	339
25	*- лента армирующая*	пм	23,34		0	8,04	188	188
26	*- затирка для швов*	кг	15,56		0	136,61	2 126	2 126
27	Монтаж дверей ДГ 2,1х0,9; 2,1х0,7	шт	19,00	14 000,00	266 000	16 071,43	305 357	571 357
28	Монтаж двухстворчатых дверей ДГ 2,1х1,4	шт	1,00	18 000,00	18 000	26 785,71	26 786	44 786
29	Устройство основания пола из ДВП	м2	468,24	480,00	224 755	0,00	0	224 755
30	*- ДВП*	м2	515,06		0	223,21	114 970	114 970
31	Устройство покрытия из линолеума	м2	468,24	750,00	351 180	0,00	0	351 180
32	*- линолеум коммерческий*	м2	501,02		0	1 428,57	715 738	715 738
33	*- клей*	кг	275,00		0	446,43	122 768	122 768
34	Установка плинтусов	пм	343,42	400,00	137 368		0	137 368
35	*- плинтус*	пм	346,85		0	504,46	174 976	174 976
36	Штукатурка стен	м2	44,53	2 200,00	97 966		0	97 966
37	*- грунтовка праймер по бетону*	кг	17,81		0	299,11	5 328	5 328
38	*- штукатурка гипсовая*	кг	445,30		0	43,90	19 548	19 548
39	Демонтаж перегородок	м2	141,84	1 100,00	156 024		0	156 024
40	Демонтаж дверей ДГ 2,1х0,9	шт	9,00	4 800,00	43 200		0	43 200
41	Демонтаж пола из ДВП	м2	468,24	240,00	112 378		0	112 378
42	Демонтаж покрытия из линолеума	м2	468,24	240,00	112 378		0	112 378
43	Демонтаж плинтусов	пм	343,42	100,00	34 342		0	34 342
44	**Офис новый**				0		0	0
45	**Устройство подвесных потолков из ГКЛ**	м2	841,40	3 450,00	2 902 830	0,00	0	2 902 830
46	*- гипсокартон ГКЛ 9,5мм*	м2	883,47		0	348,21	307 637	307 637
47	*- профиль 60х27*	пм	2 692,48		0	187,50	504 840	504 840
48	*- профиль 28х27*	пм	504,84		0	133,04	67 162	67 162
49	*- соединитель для профилей*	шт	1 935,22		0	34,82	67 387	67 387
50	*- удлинитель профилей*	шт	504,84		0	19,64	9 917	9 917

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
51	*- анкерный подвес*	шт	1 093,82		0	49,11	53 714	53 714
52	*- тяга подвеса*	шт	1 093,82		0	40,18	43 948	43 948
53	*- дюбель*	шт	252,42		0	13,39	3 381	3 381
54	*- шуруп TN 25*	шт	14 303,80		0	2,68	38 314	38 314
55	*- шуруп 3,9х11*	шт	2 187,64		0	1,79	3 907	3 907
56	*- лента армирующая*	пм	1 009,68		0	8,04	8 114	8 114
57	*- затирка для швов*	кг	336,56		0	136,61	45 977	45 977
58	**Левкас потолков**	м2	841,40	2 230,00	1 876 322	0,00	0	1 876 322
59	*- грунтовка*	кг	336,56		0	164,02	55 202	55 202
60	*- сухая смесь финиш*	кг	1 009,68		0	85,71	86 544	86 544
61	**Окраска потолков водоэмульсионной краской высокачественная**	м2	841,40	680,00	572 152		0	572 152
62	*- водоэмульсия белая*	кг	530,08		0	375,00	198 781	198 781
74	**Перегородка П-2**				0		0	0
75	Устройство перегородок из ГКЛ, зашивка гипсокартоннном с одной стороны с внутренним заполнением звукоизоляцией толщ.50мм	м2	207,00	2 330,00	482 310	0,00	0	482 310
76	*- гипсокартон ГКЛ 12,5мм*	м2	217,35		0	415,18	90 239	90 239
77	*- профиль стоечный ПС 100/50*	пм	414,00		0	303,57	125 679	125 679
78	*- профиль направляющий ПН 100/40*	пм	144,90		0	276,79	40 106	40 106
79	*- лента уплотнительная для профиля*	пм	248,40		0	47,62	11 829	11 829
80	*- звукоизоляционнная плита*	м3	10,66		0	12 678,57	135 160	135 160
81	*- дюбель*	шт	331,20		0	13,39	4 436	4 436
82	*- шуруп TN 25*	шт	4 140,00		0	2,68	11 089	11 089
83	*- лента армирующая*	пм	239,09		0	8,04	1 921	1 921
84	*- затирка для швов*	кг	217,35		0	136,61	29 692	29 692

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
85	**Перегородка П-3**				0		0	0
86	Устройство перегородок из ГКЛВ, зашивка гипсокартонном с одной стороны с внутренним заполнением звукоизоляцией толщ.50мм	м2	42,00	2 330,00	97 860	0,00	0	97 860
87	*- гипсокартон ГКЛВ 12,5мм*	м2	44,10		0	531,25	23 428	23 428
88	*- профиль стоечный ПС 100/50*	пм	84,00		0	303,57	25 500	25 500
89	*- профиль направляющий ПН 100/40*	пм	29,40		0	276,79	8 138	8 138
90	*- лента уплотнительная для профиля*	пм	50,40		0	47,62	2 400	2 400
91	*- звукоизоляционнная плита*	м3	2,16		0	12 678,57	27 424	27 424
92	*- дюбель*	шт	,67,20		0	13,39	900	900
93	*- шуруп TN 25*	шт	840,00		0	2,68	2 250	2 250
94	*- лента армирующая*	пм	48,51		0	8,04	390	390
95	*- затирка для швов*	кг	44,10		0	136,61	6 024	6 024
118	Монтаж офисных перегородок алюминиевых (без дополнительных декорации)	комп	1,00	2 450 000,00	2 450 000		0	2 450 000
119	*- офисные перегородки KPS-Lux, стекло одинарное, прозрачное закаленное.Цвет профиля RAL7024.*	м2	239,37		0	22 321,43	5 343 080	5 343 080
120	*- офисные перегородки KPS-Lux, стекло одинарное, прозрачное закаленное.Цвет профиля RAL7024.*	м2	100,88		0	22 321,43	2 251 786	2 251 786
121	*- матирование пленкой матовой (полосы)*	м2	340,25		0	4 017,86	1 367 076	1 367 076
122	*- коробка дверная алюминиевая одностворчатая KPS-Lux (900x3000), стандартная с петлями для деревянных дверей.*	шт	30,00		0	33 928,57	1 017 857	1 017 857

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
123	*- коробка дверная алюминиевая одностворчатая KPS-Lux (900x3000), стандартная с петлями для деревянных дверей.*	шт	2,00		0	46 428,57	92 857	92 857
127	**Устройство покрытие пола из керамогранита (санузел)**	м2	7,30	3 400,00	24 820		0	24 820
128	*- керамогранит*	м2	7,45		0	5 633,93	41 950	41 950
129	*- грунтовка праймер*	кг	2,92		0	164,02	479	479
130	*- клей для кафеля*	кг	58,40		0	53,39	3 118	3 118
131	*- затирка для швов*	кг	7,30		0	89,29	652	652
132	*- крестики*	шт	29,20		0	1,00	29	29
133	**Устройство покрытие пола из керамогранита**	м2	503,83	3 400,00	1 713 022		0	1 713 022
134	*- керамогранит*	м2	513,91		0	7 500,00	3 854 300	3 854 300
135	*- грунтовка праймер*	кг	201,53		0	164,02	33 055	33 055
136	*- клей для кафеля*	кг	4 030,64		0	53,39	215 207	215 207
137	*- затирка для швов*	кг	503,83		0	89,29	44 985	44 985
138	*- крестики*	шт	2 015,32		0	1,00	2 015	2 015
142	**Левкас стен**	м2	393,35	1 740,00	684 429		0	684 429
143	*- грунтовка праймер*	кг	157,34		0	164,02	25 807	25 807
144	*- сухая смесь гипсовая*	кг	944,04		0	71,43	67 431	67 431
145	*- сухая смесь финиш*	кг	472,02		0	85,71	40 459	40 459
155	Установка дверей ДГ 2,1*0,8 (дверь однопольная, глухая)	комп	7,00	23 000,00	161 000	30 803,57	215 625	376 625
156	Установка дверей ДГ 2,1*0,9 (дверь однопольная, глухая)	комп	3,00	23 000,00	69 000	33 928,57	101 786	170 786
157	**Итого стоимость работ и материалов**				**13 187 775**		**19 046 422**	**32 234 198**
	Неучтенные материалы 3,5%							666 625

№п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
	Итого:							**32 900 823**
	Транспортные расходы 5%							985 652
	Итого:							**33 886 475**
	Накладные расходы 4,24%							1 436 787
	Итого:							**35 323 262**
	Временные здания и сооружения 1,8%							635 819
	Итого:							**35 959 080**
	Зимнее удорожание 2,5%							898 977
	Итого:							**36 858 057**
	Плановые накопления 8%							2 948 645
	Итого:							**39 806 702**
	НДС 12%							4 776 804
	Всего:							**44 583 506**

Подрядчик: ТОО "Казахстанская Строительная Группа"

Директор
Литвинова И.В. _____

Субподрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Директор
Алдыкенов Д.М. _____