Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «16» октября 2015г г. Костанай

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима города Костаная № 77 р от 15 апреля 2011 года в составе:
председатель – **Сандибеков Кайрат Амантаевич** – заместитель Акима города Костаная
заместитель председателя – **Мурзабеков Дауренбек Жандарбекович**– главный специалист отдела ГАСИ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»
члены комиссии – представителей:
Заказчик **Бенюх Нина Дмитриевна** – И.о.руководителя ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»
Эксплуатационная организация **Шалабаев Казбек Васильевич** - директор Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата г. Костаная государственная учереждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Генеральный подрядчик **Аветисян Рубик Жораевич** директор ТОО «АРВИС»
Проектировщик **Каленский Владимир Николаевич** - директор ТОО «Проектный институт«Кустанайдорпроект »
Органы санитарно эпидемиологического надзора **Абдыкалыков Руслан Бекбулатович** руководитель РГУ «Управление по защите прав потребителей по городу Костанаю Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Агенства РК по защите прав потребителей»
Органы государственной противопожарной службы **Какимов Талгат Базарбаевич** – руководитель ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области КЧС МВД РК»
Технический надзор **Кусаинов Асылбек Каирбекович** ИП «DS&V»

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) государственным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Строительство самотечного и напорного колектора в районе ул.Красный Кузнец» по адресу г. Костанай ул.Красный Кузнец.
2. Строительство осуществлено на основании Постановления акимата «О реконструкции и капитальном ремонте объектов» «Отдел жилищно-коммунального

хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата года Костаная» от 26 января 2012 года № 164

В соответствии с разрешениями на производство строительно-монтажных работ от 16 марта 2015 года № 22 года выданное ГУ «Департамент госсударственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «АРВИС» выполнившим СМР

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «ПИ«Кустанайдорпроект»

5.Исходные данные для проектирования выданы ГУ» Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата г.Костаная»

6.Строительство осуществлялось по рабочему проекту

ТОО«ПИ«Кустанайдорпроект».

7.Проектная (проектно- сметная) документация утверждена приказом 468-п от 24 ноября 2014 года начальником ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата года Костаная»

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ май 2015 год

Окончание работ октябрь 2015 год

При продолжительности строительства, мес.: 6 по норме.

продолжительности строительства фактически 6 месецев.

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация: акт рабочей комиссии; акты на скрытые работы; паспорта, сертификаты; исполнительные схемы; согласования; журналы производства работ, техпаспорт и другая исполнительная документация.

10.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Основные показатели	Ед. изм	По проекту	Фактически
Протяженность самотечного коллектора	м	1166,7	890,4
Протяженность напорного коллектора	м	648	728,0
Протяженность наружных сетей водопровода	м	1248,9	1214,2
Насосная станция	Шт.	1	1
Наружные сети электроснабжения	м	410	410

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

оказатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Павильон КНС общей площадью - 12,55 м2;

Протяженность самотечной канализации всего - 890,4 м.;

в том числе: Ø 250 Корсис - 391,25м

Ø 200 Корсис - 499,15м

Монтаж колодцев самотечной канализации - 31 шт.;

Напорные коллекторы - 2 шт.;

Протяженность напорной канализации (2 нитки) - 728 м;

в том числе: Ø 110х6,6 ПЭ100 - 1456,0 м

Протяженность наружных сетей водопровода - 1214,2 м;

в том числе: Ø 110х6,6 ПЭ100 - 1209,4 м

Ø 108х4,0 ст. - 4,8 м

Монтаж водопроводных колодцев - 15 шт.;

Пожарные гидранты - 6 шт.;

Наружные сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ - 0,41 км

КНС – павильон из металлического каркаса, фундаменты монолитные из бетона, балки фундаментные – сборные железобетонные; колонны, балки и прогоны - из стального профиля, стены- из сэндвич-панелей, полы бетонные, двери стальные;

наружные сети водопровода – из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17Ø110х6,6; из стальных труб Ø 108х4,0, Ø57х3,0; **монтаж колодцев водопроводных** Ø1000-2шт., Ø1500-7 шт., Ø2000-6 шт.; **наружные сети напорной канализации** – из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø110х6,6; из стальных труб Ø 108 х4,0; из труб «Корсис» Ø 200, **два коллектора; наружные сети самотечной канализации** – из труб «Корсис» Ø250, Ø200; **монтаж канализационных колодцев** Ø1500- 23 шт., Ø1000-8 шт.; **прокладка электрического кабеля** АВБбШВ – 4 х 16

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования(перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту). СМР выполнены в соответствии с проектно – сметной документации.

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

соблюдены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении __к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 140 649 750 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 132 199 330 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 132 174 330 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 107 742 620 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6 545 590 тыс. тенге. Фактическая стоимасть139 500 423 тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

соответствует СНиП

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)____соответствует СНиП

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект «Строительство самотечного и напорного колектора в районе ул.Красный Кузнец»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель _____ (подпись) **Сандибеков К.А.**

Заместителя председателя _____ (подпись) **Ульянов Л.К.**

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ (подпись) **Бенюх Н.Д.**

_____ (подпись) **Аветисян Р.Ж.**

_____ (подпись) **Каленский В.Н.**

_____ (подпись) **Шалабаев К.В.**

_____ (подпись) **Абдикалыков Р.Б.**

_____ (подпись) **Какимов Т.Б.**

_____ (подпись) **Кусаинов А.К.**

К акту государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта «Строительство самотечного и напорного колектора в районе ул.Красный Кузнец»

Прошнуровано и пронумеровано
на 10 листах

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 06 » октября 2015г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АРВИС» г.Костанай ул.Карбышева 2/3
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Аветисян Рубика Жораевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»
и.о. руководителя Бенюх Н.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «КУСТАНАЙДОРПРОЕКТ» заказ 107-2014
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» приказ № 468-П от 24.11.2014 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы водопровода	м	1248,9		1214,2	
Ø 110х6,6 ПЭ100	м	1236,5		1209,4	
Ø 108х4,0 ст	м	4,6		4,8	
Ø 57х3,0 ст	м	7,8		-	
колодцы	шт	15		15	
Протяженность трассы напорной канализации	м	661,4		728,0	
Ø 110х6,6 ПЭ100	м	1296,0		1446,0	
Ø 108х4,0 ст	м	10,0		9,0	
Ø 200 Корсис	м	8,4		6,8	
колодцы	шт	3		2	
Протяженность трассы самотечной канализации	м	1166,7		890,4	
Ø 250 Корсис	м	405,1		391,25	
Ø 200 Корсис	м	729,0		499,15	
Ø 160 Корсис	м	32,6		-	
колодцы	шт	31		31	
футляры	шт	6		9	
Насосная станция	шт	1		1	
Наружные сети электроснабжения	м	410		410	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

его квартир, том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Сети водопровода - из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø110х6,6; Напорная канализация - из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø110х6,6; Самотечная канализация - из двухслойных гофрированных труб «Корсис» Ø250, Ø200, Ø160 мм; Канализационная насосная станция состоит из надземной и подземной части, в подземном исполнении – герметичная емкость Ø 1400 мм, высота – 5,5 м,павильон КНС – металлический каркас со стенами и перекрытиями из сэндвич-панелей ПСБ, фундамент – ж/б плита, балки фундаментные - сборные железобетонные, колонны – из стального профиля 140х140, прогоны, ригеля – из стального профиля 100х100, внутреннее электроснабжение КНС; Наружные сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ – 0,41 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2015 г ;
месяц, год
окончание работ октябрь 2015 г. ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц: 6_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Аветисян Р.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРВИС» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Генподрядчик: ТОО "АРВИС"
Субподрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор : № 03 от 23. 04. 2015 г.
Наименование стройки: "Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец"
Наименование объекта:"Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец "

Основание: локальная смета №2-1-2

Акт выполненных работ за май 2015 года

Наружные сети канализации. Самотечная канализация К1.

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
83	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 1 м3 *м3 грунта*	286,48	29,61 / 0,99	28,58 / 9,56	8 483 / 284	8 188 / 2 739	2 932 / 97	0,01 / 0,04	3 / 11
84	Е0101-17-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья *м3 грунта*	4652,84	32,57 / 1,09	31,43 / 10,52	151 543 / 5 072	146 239 / 48 948	52 399 / 97	0,01 / 0,04	47 / 186
85	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 *т*	8643,81	21,67 / -	21,67 / 4,33	187 311 / -	187 311 / 37 428	37 428 / 100	- / 0,09	- / 778
86	Е0101-161-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ *м3 грунта*	8,6	262,72 / 262,72	- / -	2 259 / 2 259	- / -	2 553 / 113	1,85 / -	16 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	E0101-161-2 т.ч. п-3.177, к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3 грунта	139,59	302,12	-	42 173	-	47 655	2,13	297
				302,12	-	42 173	-	113	-	-
88	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	7784	289,15	289,15	2 250 744	2 250 744	1 409 071	-	-
		м3		-	186,62	-	1 452 650	97	0,86	6694
89	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4532,05	23,69	22,86	107 364	103 603	37 103	0,01	45
		м3 грунта		0,79	7,65	3 580	34 670	97	0,03	136
90	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	7931,09	21,67	21,67	171 867	171 867	34 342	-	-
		т		-	4,33	-	34 342	100	0,09	714
91	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1000,13	122,18	-	122 196	-	138 081	0,89	-
		м3 грунта		122,18	-	122 196	-	113	-	-
92	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	3531,92	2,8	2,8	9 889	9 889	3 871	-	-
		м3 грунта		-	0,97	-	3 426	113	-	-
93	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3531,92	1,38	1,38	4 874	4 874	1 644	-	-
		м3 грунта		-	0,48	-	1 695	97	-	-
	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	628,25	27,06	27,06	17 000	17 000	3 399	-	-
		т		-	5,41	-	3 399	100	0,09	57
	11000М МС 143008-92	Песок природный								
		м3	290	811		235 190				
	12615М МС 143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	69	1440		99 360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Итого				**3 410 254**		**1 770 478**		
		Канализация К1								
96	Е0122-6-7	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 250 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,1358	167777,91	64606,54	22 784	8 774	19 681	522	71
		км		87075	24405,75	11 825	3 314	130	119,2	16
97	Е0122-6-6	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,144	111441,65	23361,68	16 048	3 364	15 215	434	62
		км		72450	8824,5	10 433	1 271	130	43,1	6
99	С130804-232-6 Изм и доп. вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 (к=1,01)	137,2	1230	-	168756				
		м								
100	С130804-232-5 Изм и доп. вып.16	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	145,4	1041	-	151361				
		м								
102	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250мм	33,2	391,72	0,6	13 005	20	6 885	0,91	30
		м		159,3	0,23	5 289	8	130	-	-
103	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0332	270167,88	115634,5	8 970	3 839	7 323	662	22
		км		126000	43681,5	4 183	1 450	130	213,34	-
105	С 130806-124 Изм. и доп. вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 426 мм, толщина стенки 6,0 мм (футляр)	33,2	4836	-	160555,2				
		м								
107	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1,065	4618,68	559,8	4 919	596	1 841	615	655
		футляр		1320,75	9,29	1 407	10	130	188,29	201
114	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0332	1360115,02	133892,77	45 156	4 445	2 936	98,3	3
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17437,5	50580	579	1 679	130	247,03	8
116	Спрайс-лист Лист 1 п. 2	Лента полиэтиленовая "Полилен" 40-ЛИ-63 в 2 слоя (Н-0,6 мм)	93,15	355,87	-	33 149				
117	Спрайс-лист Лист 1 п. 2	Липкая лента оберточная полиэтиленовая "Полилен" 40-ОБ-63 в 2 слоя (Н-0,6 мм)	45,42	355,87	-	16 164				
		кг								
		Итого				**640 867**		**53 881**		
		Колодцы канализации д-1,0 м - 4 шт. (№№23,24,25,2)								
132	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	2,4	13142,39	2538,55	31 542	6 093	11 219	15,87	38
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	6 349	2 282	130	4,64	11
133	С143018-24 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,12	28900		32 368				
		м3								
134	С143001-46	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,12	-143		-160				
		м3								
135	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,12	-266		-298				
		м3								
136	С 143018-36 к=1,1 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-6	2,36	5027		11 864				
		м								
137	С 143018-36 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-9	1,78	4570		8 135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	С 143018-33 к=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) КО-6 *м*	0,28	4337,5		1 215				
139	С 143018-36 к=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-3 м	0,29	5712,5		1 657				
140	СПрайс-лист Лист 2 п. 3	Люк полимерный тип С *м*	4	3387,54		13 550				
141	С 11011-773	Скобы ходовые *шт*	22	221		4 862				
143	Е0108-4-7 к=2 к цене	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу ,бетону стен, фундаментов (прим. Пенетрон) *шт*	27,59	46,24	3,82	1 276	105	1 314	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1 030	83	118	0,01	0
144	СПрайс-лист Лист 17	Пенетрон *кг*	60,7	522,9		31 740				
		Итого				**137 749**		**12 533**		
		Колодец канализационный д-1,5 м - 6 шт (№№ 9 ', 21,20,19,18,12)								
145	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	15,67	11187,56	1686,97	175 309	26 435	50 904	11,16	175
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	29 257	9 900	130	3,09	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С143018-24 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	4,3	28900		124 270				
147	С143001-46	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 *м3*	4,3	-143		-615				
148	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 *м3*	4,3	-266		-1 144				
149	С 143018-37 к=1,1 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КС 15-6 *м*	7,67	8041		61 674				
150	С 143018-37 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КС 15-9 *м*	14,24	7310		104 094				
151	С 143018-33 к=1,25 к цене	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС7.3; КО-6 *м*	1,86	4337,5		8 068				
152	С 143018-36 к=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-3 *м*	1,16	5712,5		6 627				
153	С 143018-36 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-9 *м*	5,34	4570		24 404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
б/н	С 143018-36 к=1,1 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-6	2,36	5712,5		13 482				
		шт								
154	СПрайс-лист Лист 2 п. 2	Люк полимерный тип Л	5	2780,26		13 901				
		шт								
155	СПрайс-лист Лист 2 п. 3	Люк полимерный тип С	1	3521,67		3 522				
		шт								
157	С 11011-773	Скобы ходовые	49	221		10 829				
		шт								
158	Е0108-4-7 к=2 к цене	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу ,бетону стен, фендаментов (прим. Пенетрон)	116,02	46,24	3,82	5 365	443	5 211	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4 333	83	118	0,01	1
159	СПрайс-лист Лист 17	Пенетрон	255,244	522,9		133 467				
		кг								
		Итого				**683 253**		**56 115**		
		К 21								
164	Е0122-6-6	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0008	1415785,65	23361,68	1 133	19	85	434	0
		км		72450	8824,5	58	7	130	43,1	0
165	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,03354	17757,36	3488,98	596	117	273	32,7	1
		т		4950	1318,5	166	44	130	6,44	0
166	С130810-181	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 150х150 мм (д-200)	1	619		619				
		шт								
167	С130810-184	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 150 мм (отвод д-200)	1	1040		1 040				
		шт								
168	С130810-192	Заглушки чугунные, d 100 мм (круг)	1	489		489				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**3 876**		**358**		
		Итого по акту				**4 875 998**		**1 893 366**		
		Накладные расходы				**1 893 366**				
		Всего с накладными расходами				**6 769 364**				
		Ненормируемые и непридвиденные затраты				**406 162**				
	Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами					**7 175 526**				
	Ценовая скидка субподрядчика (26%)					**1 865 637**				
	Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами с ценовой скидкой					**5 309 889**				
	Временные здания и сооружения (4,3%), к=0,8					**182 660**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					**5 492 549**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,1%)					**280 120**				
	Удорожание электроэнергии (0,191286%)					**10 506**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					**54 925**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%					**21 970**				
	Итого с доп.затратами					**5 860 072**				
	Итого в текущих ценах 2015 года (к-2,5574)					**14 986 547**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)					**299 731**				
	Итого с налогами					**15 286 278**				
	НДС 12%					**1 834 353**				
	Итого с НДС					**17 120 631**				
	Аванс (7%)					**1 198 444**				
	Итого к оплате					**15 922 187**				

Принял: Генподрядчик

Директор
ТОО "АРВИС" **Аветисян Р. Ж.**

Сдал: Субподрядчик

Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" **Шапошников А.С.**

Генподрядчик: ТОО "АРВИС"
Субподрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор : № 03 от 23. 04. 2015 г.
Наименование стройки: "Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец"
Наименование объекта:"Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец "

Акт выполненных работ за июнь 2015 года

Основание: локальная смета №2-1-2

Наружные сети канализации. Самотечная канализация К1.

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
83	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 1 м3	589,13	29,61	28,58	17 444	16 837	6 029	0,01	6
		м3 грунта		0,99	9,56	583	5 632	97	0,04	24
84	Е0101-17-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	9568,27	32,57	31,43	311 639	300 731	107 755	0,01	96
		м3 грунта		1,09	10,52	10 429	100 658	97	0,04	383
85	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	17775,45	21,67	21,67	385 194	385 194	76 968	-	-
		т		-	4,33	-	76 968	100	0,09	1600
86	Е0101-161-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17,67	262,72	-	4 642	-	5 246	1,85	33
		м3 грунта		262,72	-	4 642	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	E0101-161-2 т.ч. п-3.177, к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	287,05	302,12	-	86 724	-	97 998	2,13	611
		м3 грунта		302,12	-	86 724	-	113	-	-
88	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	1500	289,15	289,15	433 725	433 725	271 532	-	-
		м3		-	186,62	-	279 930	97	0,86	1290
89	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	10417,13	23,69	22,86	246 782	238 136	85 283	0,01	104
		м3 грунта		0,79	7,65	8 230	79 691	97	0,03	313
90	E010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	18229,98	21,67	21,67	395 044	395 044	78 936	-	-
		т		-	4,33	-	78 936	100	0,09	1641
91	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2056,71	122,18	-	251 289	-	283 956	0,89	-
		м3 грунта		122,18	-	251 289	-	113	-	-
92	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	8360,42	2,8	2,8	23 409	23 409	9 164	-	-
		м3 грунта		-	0,97	-	8 110	113	0,00318	27
93	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	8360,42	1,38	1,38	11 537	11 537	3 893	-	-
		м3 грунта		-	0,48	-	4 013	97	0,00157	13
94	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	404	21,55	4,52	8 706	1 826	6 674	0,11	44
		м3		17,03	-	6 880	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11000М МС 143008-92	Песок природный	404	811		327 644				
		м3								
	12615М МС 143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	56,7	1440		81 648				
		м3								
		Итого				**2 585 427**		**1 033 432**		
		Канализация К1								
96	Е0122-6-7	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 250 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,218	167777,91	64606,54	36 576	14 084	31 594	522	114
		км		87075	24405,75	18 982	5 320	130	119,2	26
97	Е0122-6-6	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,3426	111441,65	23361,68	38 180	8 004	36 198	434	149
		км		72450	8824,5	24 821	3 023	130	43,1	15
98	Е0122-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,015	84272,5	1969,36	1 264	30	1 313	397	6
		км		66600	744,75	999	11	130	3,63	0
99	С130804-232-6 Изм и доп. вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 (к=1,01)	220,18	1230	-	270821,4				
		м								
100	С130804-232-5 Изм и доп. вып.16	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	346,03	1041	-	360217				
		м								
101	С130804-232-4 Изм и доп. вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 (к=1,01)	15,15	456	-	6908				
		м								
102	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250мм	59	391,72	0,6	23 111	35	12 236	0,91	54
		м		159,3	0,23	9 399	14	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,059	270167,88	115634,5	15 940	6 822	13 015	662	39
		км		126000	43681,5	7 434	2 577	130	213,34	13
105	С 130806-124 Изм. и доп. вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 426 мм, толщина стенки 6,0 мм (футляр)	59	4836	-	285324				
		м								
107	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2,6625	4618,68	559,8	12 297	1 490	4 604	615	1637
		футляр		1320,75	9,29	3 516	25	130	188,29	501
114	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,059	1360115,02	133892,77	80 247	7 900	5 217	98,3	6
		км		17437,5	50580	1 029	2 984	130	247,03	15
116	Спрайс-лист Лист 1 п. 2	Лента полиэтиленовая "Полилен" 40-ЛИ-63 в 2 слоя (Н-0,6 мм)	80,712	355,87	-	28 723				
		кг								
117	Спрайс-лист Лист 1 п. 2	Липкая лента оберточная полиэтиленовая "Полилен" 40-ОБ-63 в 2 слоя (Н-0,6 мм)	165,53	355,87	-	58 907				
		кг								
		Итого				**1 218 516**		**104 176**		
		Колодцы канализации д-1,0 м - 4 шт. (№ № 1,1а,2,2а)								
132	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	2,56	13142,39	2538,55	33 645	6 499	11 967	15,87	41
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	6 772	2 434	130	4,64	12
133	С143018-24 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,12	28900		32 368				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С143001-46	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,12	-143		-160				
		м3								
135	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов. кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,12	-266		-298				
		м3								
136	С 143018-36 к=1,1 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-6	4,72	5027		23 727				
		м								
138	С 143018-33 к=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) КО-6	0,28	4337,5		1 215				
		м								
139	С 143018-36 к=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС 10-3	0,29	5712,5		1 657				
		м								
140	СПрайс-лист Лист 2 п. 3	Люк полимерный тип С	4	3387,54		13 550				
		шт								
141	С 11011-773	Скобы ходовые	19	221		4 199				
		шт								
142	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,12	8603,73	296,6	1 032	36	145	5,95	1
		м3								
143	Е0108-4-7 к=2 к цене	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу ,бетону стен, фундаментов (прим. Пенетрон)		915,75	110,25	110	13	118	0,54	0
			24,33	46,24	3,82	1 125	93	1 114	0,21	5
		м2								
144	СПрайс-лист Лист 17	Пенетрон		37,35	1,44	909	35	118	0,01	0
			53,53	522,9		27 991				
		кг								
		Итого				**140 050**		**13 226**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодец канализационный д-1,5 м - 16 шт (№№ 3, 4, 5,6,7,7а,8,9,9а,10,11,13,14,15,16,16а)								
145	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах								
			30,84	11187,56	1686,97	345 024	52 026	100 184	11,16	344
		м3 конструкций колодцев								
				1867,05	631,8	57 580	19 485	130	3,09	95
146	С143018-24 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	11,4	28900		329 460				
		м3								
147	С143001-46	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,4	-143		-1 630				
		м3								
148	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11,4	-266		-3 032				
		м3								
149	С 143018-37 к=1,1 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КС 15-6	18,88	8041		151 814				
		м								
150	С 143018-37 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КС 15-9	20,47	7310		149 636				
		м								
151	С 143018-33 к=1,25 к цене	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО-6	1,12	4337,5		4 858				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	С 143018-36 к=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-3	3,77	5712,5		21 536				
		м								
153	С 143018-36 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-9	1,78	4570		8 135				
		м								
155	СПрайс-лист Лист 2 п. 3	Люк полимерный тип С	16	3521,67		56 347				
		шт								
157	С 11011-773	Скобы ходовые	137	221		30 277				
		шт								
158	Е0108-4-7 к=2 к цене	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу ,бетону стен, фендаментов (прим. Пенетрон)	265,55	46,24	3,82	12 279	1 014	11 802	0,21	56
		м2		37,35	1,44	9 918	83	118	0,01	3
159	СПрайс-лист Лист 17	Пенетрон	584,21	522,9		305 483				
		кг								
		Правка за май месяц 2015 г								
	С 143018-36 к=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-6	-2,36	5712,5		-13 482				
		м								
	С 143018-36 к=1,1 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-6	2,36	5027		11 864				
		м								
		Итого				**1 408 569**		**111 985**		
		Итого по акту				**5 352 562**		**1 262 820**		

Май.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				**1 262 820**				
		Всего с накладными расходами				**6 615 382**				
		Ненормируемые и непридвиденные затраты				**396 923**				
		Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами				**7 012 305**				
		Ценовая скидка субподрядчика (26%)				**1 823 199**				
		Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами с ценовой скидкой				**5 189 106**				
		Временные здания и сооружения (4,3%), к=0,8				**178 505**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**5 367 611**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,1%)				**273 748**				
		Удорожание электроэнергии (0,191286%)				**10 267**				
		Итого СМР в сметных базовых ценах 2001 года				**5 651 626**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**53 676**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**21 470**				
		Итого прочих затрат в базовых ценах 2001 года				**75 147**				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года				**5 726 773**				
		Итого в текущих ценах 2015 года (к-2,5574)				**14 645 649**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**292 913**				
		Итого по акту с налогами				**14 938 562**				
		НДС 12%				**1 792 627**				
		Итого по акту с НДС				**16 731 190**				

Принял: Генподрядчик

Директор
ТОО "АРВИС" **Аветисян Р. Ж.**

Сдал: Субподрядчик

Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" **Шапошников А.С.**

Генподрядчик: ТОО "АРВИС"
Субподрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор : № 03 от 23. 04. 2015 г.
Наименование стройки: "Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец"
Наименование объекта:"Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец "

Акт выполненных работ за август 2015 года

Основание: локальная смета №2-1-2

Наружные сети канализации. Напорная канализация.

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Земляные работы								
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 1 м3	2898,41	29,61	28,58	85 822	82 837	29 661	0,01	29
		м3		0,99	9,56	2 869	27 709	97	0,04	116
2	Е0101-17-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1066,56	32,57	31,43	34 738	33 522	12 011	0,01	11
		м3		1,09	10,52	1 163	11 220	97	0,04	43
3	Е0101-17-2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд./ в пределах вылета стрелы экскаватора	3284,58	39,07	37,72	128 329	123 894	44 382	0,01	33
		м3		1,31	12,62	4 303	41 451	97	0,05	164

4 Е0101-163-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент (стесненные условия с К-1, 2)								
		694,3	617,9	-	429 008	-	484 779	4,08	2833
	м3								
			617,9	-	429 008	-	113	-	-
5 Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		12686,7125	21,67	21,67	274 921	274 921	54 933	-	-
	т								
			-	4,33	-	54 933	100	0,09	1142
6 Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		86,95	262,72	-	22 844	-	25 813	1,85	161
	м3								
			262,72	-	22 844	-	113	-	-
7 Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.№ 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		28,96	302,12	-	8 749	-	9 887	2,13	62
	м3								
			302,12	-	8 749	-	113	-	-
8 Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.66 К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ (стесненные условия с К-1,2)								
		101,58	362,55	-	36 828	-	41 615	2,55	259
	м3								
			362,55	-	36 828	-	113	-	-
9 Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1842,94	289,15	289,15	532 886	532 886	333 612	-	-
	м3								
			-	186,62	-	343 929	97	0,86	1585
10 Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7213,93	23,69	22,86	170 898	164 910	59 059	0,01	72
	м3								
			0,79	7,65	5 699	55 187	97	0,03	216

11 Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		12624,3775	21,67	21,67	273 570	273 570	54 664	-	-
	т		-	4,33	-	54 664	100	0,09	1136
12 Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		1559,36	122,18	-	190 523	-	215 291	0,89	1388
	м3		122,18	-	190 523	-	113	-	-
13 Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м								
		5654,57	2,8	2,8	15 833	15 833	5 320	-	-
	м3		-	0,97	-	5 485	97	0,00318	18
14 Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
		5654,57	1,38	1,38	7 803	7 803	2 633	-	-
	м3		-	0,48	-	2 714	97	0,00157	9
15 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		5654,7	21,55	4,52	121 859	25 559	93 411	0,11	622
	м3		17,03	-	96 300	-	97	-	-
	Итого по разделу 1				**2 334 610**		**1 467 070**		
			2. Трубопроводы						
17 Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		1,4095	58881,69	25695,31	82 994	36 218	73 090	194	273
	км		33075	6813,45	46 619	9 604	130	26,38	37
18 С130804-946 Изм и доп. вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 К-1, 01 к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110х6, 6 шитьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		1423,6	468	-	666245	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
19 Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием								
		0,01	70153,47	10674,97	702	107	687	270	3
	км								

			48825	4032	488	40	130	19,69	0
20 С130806-79 Изм и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 К-1, 004 к объему	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	10,04	629	-	6315	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
23 Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3 006	2 256	1 671	0,41	4
	шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
24 С130804-276-2 Изм и доп. вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1279	-	5116	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
25 С130804-348-6 Изм и доп. вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	598	-	2392	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
26 С130804-271-1 Изм и доп. вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	835	-	1670	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
27 Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм	3	411,46	17,71	1 234	53	930	1,4	4
	шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	0
28 С130902-77 Изм и доп. вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 100 мм ГОСТ Р 5762-2002	3	15504	-	46512	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
29 Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
	фланец		126	0	504	0	130	0	0

30 С130809-12 Изм и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10 кгс/см2/, Dy 100 мм								
		6	384	-	2304	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
31 С130804-508-6 Изм и доп. вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		2	646	-	1292	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
32 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм. (футляр через стенки колодца)	0,0344	247994,13	49389,75	8 531	1 699	3 642	312,7	11
	т		62775	18657	2 159	642	130	91,12	3
33 Е0122-21-3 Изм. И доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыке и фасонные части стальных трубопроводов диам.100 мм	0,01	20813,83	5104,1	208	51	126	42,9	0
	км		7785	1928,25	78	19	130	9,42	0
35 Спрайс-лист Лист 1 п. 2	Лента полиэтиленовая "Полилен" 40-ЛИ-63 в 2 слоя (Н-0,6 мм)	2,7	355,87	-	961	-	-	-	-
	кг		-	-	-	-	-	-	-
36 Спрайс-лист Лист 1 п. 1	Липкая лента оберточная полиэтиленовая "Полилен" 40-ОБ-63 (Н-0,6 мм)	1,2	355,87	-	427	-	-	-	-
	кг		-	-	-	-	-	-	-
37 Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,056	20732,9	424,4	1 161	24	703	59,3	3
	км		9495	159,75	532	9	130	0,78	0
	Итого по разделу 2				**831 695**		**81 503**		

3. Колодец водопроводный Д-1,5 м - 1 шт. (№22)

70	E0123-41-2 Изм. и доп. вып.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02.03.2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
			1,885	15853,47	2104,76	29 884	3 967	7 317	13,9	26
		м3		2362,5	623,48	4 453	1 175	130	2,48	5
71	С143018-24 Изм и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
			0,65	28900	-	18785	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
72	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			0,65	-143	-	-93	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
73	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			0,65	-266	-	-173	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
74	С143018-37 К-1,1 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м/ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
			0,59	8041	-	4744	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
75	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м/ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
			1,78	7310	-	13012	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
76	С143018-33 К-1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм								
			0,21	4337,5	-	911	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

77 С143018-36 К-1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,58	5712,5	-	3313	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
78 С131104-8 Изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л / А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8 060	-	-	-	-
	комплект		-	-	-	-	-	-	-
79 С11011-773	Скобы ходовые	10	221	-	2210	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
80 Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов	20,29	254,44	3,82	5 163	78	929	0,21	4
	м2		37,35	1,44	758	29	118	0,01	0
81 Е0108-4-7 К-2 к объему	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу ,бетону стен фундаментов (прим. пенетрон)	20,29	46,24	3,82	938	78	929	0,21	4
	м2		37,35	1,44	758	29	118	0,01	0
82 СПрайс-лист Лист 17	Пенетрон	44,638	522,9	-	23341	-	-	-	-
	кг		-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу 3				**110 095**		**9 175**		
	Итого по акту				**3 276 400**		**1 557 748**		
	Накладные расходы				**1 557 748**				
	Всего с накладными расходами				**4 834 148**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты				**290 049**				
	Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами				**5 124 197**				
	Ценовая скидка субподрядчика (30,9768945%)				**1 587 317**				
	Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами с ценовой скидкой				**3 536 880**				
	Временные здания и сооружения (4,3%), к=0,8				**121 669**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**3 658 549**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,1%)				**186 586**				
	Удорожание электроэнергии (0,191286%)				**6 998**				

Итого СМР в сметных базовых ценах 2001 года	3 852 133
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	36 585
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	14 634
Итого прочих затрат в базовых ценах 2001 года	51 220
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	3 903 353
Итого в текущих ценах 2015 года (к-2,5574)	9 982 434
Налоги, сборы, платежи (2%)	199 648
Итого по акту с налогами	10 182 082
НДС 12%	1 221 850
Итого по акту с НДС	11 403 932

Принял: Генподрядчик
Директор
ТОО "АРВИС"
Аветисян Р. Ж.

Сдал: Субподрядчик
Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Шапошников А.С.

Альт А.В.

Наименование стройки: "Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец"
Наименование объекта:"Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец "

Акт №3 выполненных работ за сентябрь 2015 года
Наружные сети канализации. Напорная канализация.

Основание: Локальная смета 2-1-2 изм

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Трубопроводы								
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0089	58881,69	25695,31	524	229	462	194	2
		км		33075	6813,45	294	61	130	26,38	0
18	С130804-946 Изм и доп. вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 К-1, 01 к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6, 6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	36,86	468	-	17250	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	-0,001	70153,47	10674,97	-70	-11	-69	270	0
		км		48825	4032	-49	-4	130	19,69	0
20	С130806-79 Изм и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002 К-1, 004 к объему	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	-1,004	629	-	-632	-	-	-	-
		м								

			-	-	-	-	-	-	-
E0122-6-6	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0068	135785,65	23361,68	923	159	718	434	3
	км								
			72450	8824,5	493	60	130	43,1	0
С130804-232-5 Изм и доп. вып.16	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	6,868	1041	-	7150				
	м								
E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100мм	27,6	244,98	0,28	6 761	8	5 276	0,84	23
	м								
			146,93	0,11	4 055	3	130	-	-
E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0276	204666,79	85907,16	5 649	2 371	4 603	504	14
	км								
			95850	32451,75	2 645	896	130	158,6	4
С 130806-111 Изм. и доп. вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 325 мм, толщина стенки 5,0 мм (футляр)	27,6	2696	-	74410				
E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,8125	4618,68	559,8	3 753	455	1 405	615	500
	футляр								
			1320,75	9,29	1 073	8	130	188,29	153
32 E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм. (футляр через стенки колодца)	0,0344	247994,13	49389,75	8 531	1 699	3 642	312,7	11
	т								
			62775	18657	2 159	642	130	91,12	3
33 E0122-21-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыке и фасонные части стальных трубопроводов диам.100 мм	-0,01	20813,83	5104,1	-208	-51	-126	42,9	0
	км								
			7785	1928,25	-78	-19	130	9,42	0
34 E0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0276	140769,02	111422,27	3 885	3 075	2 042	82,7	2
	км								
			14827,5	42090,75	409	1 162	130	205,57	6
35 Спрайс-лист Лист 1 п. 2	Лента полиэтиленовая "Полилен" 40-ЛИ-63 в 2 слоя (Н-0,6 мм)	56,56	355,87	-	20 128	-	-	-	-
	кг								
			-	-	-	-	-	-	-
36 Спрайс-лист Лист 1 п. 1	Липкая лента оберточная полиэтиленовая "Полилен" 40-ОБ-63 (Н-0,6 мм)	23,92	355,87	-	8 512	-	-	-	-

		кг		-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу 2					**156 567**		**17 953**		
	Раздел 3. Колодец-гаситель (№2-Г) д-2м - 1 шт. Лист НВК.АС-1,2									
38 Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		4,91	637,27	24,55	3 129	121	296	0,26	1
		м2		39,83	9,2	196	45	123	0,04	0
39 Е0106-1-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны		1,72	7810,57	112,36	13 434	193	1 921	6,34	11
		м3		1021,5	42,44	1 757	73	105	0,21	0
40 Е0123-13-8 Изм. и доп. вып.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02.03.2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.2 м в мокрых грунтах		2,95	11198,28	1265,69	33 035	3 734	7 773	9,16	27
		м3		1552,73	474,08	4 581	1 399	130	2,32	7
41 С143018-24 Изм и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		0,55	28900	-	15895	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
42 С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		0,55	-143	-	-79	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
43 С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		0,55	-266	-	-146	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
44 С143018-38 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м/ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм		3,56	9160	-	32610	-	-	-	-
		м								

				-	-	-	-	-	-	-
45 С143018-33 К-1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м/ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	√ 0,14	4337,5	-	607	-	-	-	-
	м								
				-	-	-	-	-	-	-
46 С131104-8 Изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л/А15/ ГОСТ 3634-99	√ 1	8060	-	8060	-	-	-	-
	комплект								
				-	-	-	-	-	-	-
47 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (футляры, гаситель)	√ 0,04901	247994,13	49389,75	12 154	2 421	5 188	312,7	15
	т								
			62775	18657	3 077	914	130	91,12	4
48 С11011-773	Скобы ходовые	√ 6	221	-	1326	-	-	-	-
	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
49 Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	√ 0,0100272	13864,94	4022,39	139	40	92	56,5	1
	т								
			9090	1071,86	91	11	90	3,81	0
50 С11011-898 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной / обычной / точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	√ 0,0093	59500	-	553	-	-	-	-
	т								
				-	-	-	-	-	-	-
51 С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	√ 0,000652	91000	-	59	-	-	-	-
	т								
				-	-	-	-	-	-	-
52 С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	√ 0,0000752	149300	-	11	-	-	-	-
	т								
				-	-	-	-	-	-	-
53 Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	√ 1,85	36,09	0,09	67	0	7	0,02	0
	м2								

				4,39	0,05	8	0	90	0	0
54	Е0113-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и отштукатуренных поверхностей эмалью ХС-710	√ 1,85	70,99	0,12	131	0	6	0,02	0
		м2								
				3,65	0,05	7	0	90	0	0
55	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (заделки)	√ 0,04	6896,71	66,01	276	3	9	1,35	0
		м3								
				195,75	24,93	8	1	105	0,12	0
58	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	√ 17,2	245,44	3,82	4 222	66	787	0,21	4
		м2								
				37,35	1,44	642	25	118	0,01	0
	Итого по разделу 3					**125 484**		**16 080**		

Раздел 4. Колодец канализационный д-2м - 1 шт. (№1)

59	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02.03.2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.2 м в мокрых грунтах	√ 3,02	11198,28	1265,69	33 819	3 822	7 957	9,16	28
		м3								
				1552,73	474,08	4 689	1 432	130	2,32	7
60	С143018-24 Изм и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	√ 1,07	28900	-	30923	-	-	-	-
		м3								
				-	-	-	-	-	-	-
61	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	√ 1,07	-143	-	-153	-	-	-	-
		м3								
				-	-	-	-	-	-	-
62	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	√ 1,07	-266	-	-285	-	-	-	-
		м3								
				-	-	-	-	-	-	-

63	С143018-38 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м/ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм								
			√ 2,67	9160	-	24457	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
64	С143018-33 К-1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м/ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
			√ 0,07	4337,5	-	304	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
65	С143018-36 К-1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм								
			√ 0,58	5027	-	2 916	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
66	СПрайс-лист Лист 2 п. 3	Люк полимерный тип С	√ 1	3387,54		3 388				
		шт								
67	С11011-773	Скобы ходовые	√ 9	221	-	1989	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу ,бетону стен, фундаментов (прим. Пенетрон)								
			√ 22,11	46,24	3,82	1 022	84	1 012	0,21	5
		м2		37,35	1,44	826	32	118	0,01	0
69	СПрайс-лист Лист 17	Пенетрон								
			√ 48,642	522,9	-	25435	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу 4					**123 814**		**8 969**		

Раздел 5. Колодец водопроводный Д-1,5 м - 1 шт. (№22)

70 Е0123-41-2 Изм. и доп. вып.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02.03.2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах									
		-1,885	15853,47	2104,76	-29 884	-3 967	-7 317	13,9	-26
	м3		2362,5	623,48	-4 453	-1 175	130	2,48	-5
71 С143018-24 Изм и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	-0,65	28900	-	-18785	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
72 С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22.5	-0,65	-143	-	93	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
73 С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	-0,65	-266	-	173	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
74 С143018-37 К-1,1 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м/ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	-0,59	8041	-	-4744	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
75 С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м/ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	-1,78	7310	-	-13012	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
76 С143018-33 К-1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	-0,21	4337,5	-	-911	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
77 С143018-36 К-1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	-0,58	5712,5	-	-3313	-	-	-	-
	м								

			-	-	-	-	-	-	-
78 С131104-8 Изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л / А15/ ГОСТ 3634-99	-1	8060	-	-8 060	-	-	-	-
	комплект		-	-	-	-	-	-	-
79 С11011-773	Скобы ходовые	-10	221	-	-2210	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
80 Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	-20,29	245,44	3,82	-4 980	-78	-929	0,21	-4
	м2		37,35	1,44	-758	-29	118	0,01	0
81 Е0108-4-7 К-2 к объему	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу ,бетону стен, фундаментов (прим. пенетрон)	-20,29	46,24	3,82	-938	-78	-929	0,21	-4
	м2		37,35	1,44	-758	-29	118	0,01	0
82 СПрайс-лист Лист 17	Пенетрон	-44,638	522,9	-	-23341	-	-	-	-
	кг		-	-	-	-	-	-	-

Итого по разделу 3	**-109 912**	**-9 175**
Итого прямые затраты по акту	**295 952**	**52 177**
Накладные расходы	**52 177**	
Всего с накладными расходами	**348 130**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	**20 888**	
Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**369 018**	
Ценовая скидка субподрядчика (30,9768945%)	**114 310**	
Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами с ценовой скидкой	**254 707**	
Временные здания и сооружения (4,3%), к=0,8	**8 762**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**263 469**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,1%)	**13 437**	
Удорожание электроэнергии (0,191286%)	**504**	
Итого СМР в сметных базовых ценах 2001 года	**277 410**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 635**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 054**	
Итого прочих затрат в базовых ценах 2001 года	**3 689**	

Итого по смете в базовых ценах 2001 года	**281 099**
Итого сметная стоимость в текущих ценах 2015 года (к-2,5574)	**718 882**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**14 378**
Итого по акту с налогами	**733 260**
НДС 12%	**87 991**
Итого по акту с НДС	**821 251**
возврат временных зданий	**3 361**
Итого стоимость строительства за сентябрь 2015 г. (с учетом ценовой скидки 30,97%)	**821 251**
Исключить неучтенные затраты сверх договорной цены	**24 002**
Всего стоимость строительства за сентябрь 2015 г (с учетом договорной цены)	**797 249**
в том числе НДС 12%	**85 420**
возвратные суммы от временных 15 %	**3263**

Директор
ТОО "АРВИС" **Аветисян Р. Ж.**

Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" **Шапошников А.С.**

Программмный комплекс АВС-4 (редакция 5.3) 8240210

Генподрядчик: ТОО "АРВИС"
Субподрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор : № 03 от 23. 04. 2015 г.
Наименование стройки: "Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец"
Наименование объекта:"Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец "

Акт №2 выполненных работ за сентябрь 2015 года
Наружные сети канализации. Самотечная канализация К1.

Основание: Локальная смета 2-1-2 изм

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
83	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 1 м3 *м3 грунта*	111,93	29,61 / 0,99	28,58 / 9,56	3 314 / 111	3 199 / 1 070	1 145 / 97	0,01 / 0,04	1 / 4
84	Е0101-17-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья *м3 грунта*	1817,9	32,57 / 1,09	31,43 / 10,52	59 209 / 1 982	57 137 / 19 124	20 473 / 97	0,01 / 0,04	18 / 73
85	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 *т*	3377,2	21,67 / -	21,67 / 4,33	73 184 / -	73 184 / 14 623	14 623 / 100	- / 0,09	- / 304

86	E0101-161-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
			√ 3,36	262,72	-	883	-	997	1,85	6
		м3 грунта		262,72	-	883	-	113	-	-
87	E0101-161-2 т.ч. п-3.177, к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
			√ 54,53	302,12	-	16 475	-	18 616	2,13	116
		м3 грунта		302,12	-	16 475	-	113	-	-
88	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	√ 496,3	289,15	289,15	143 505	143 505	89 841	-	-
		м3		-	186,62	-	92 620	97	0,86	427
89	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3							
			√ 1910,97	23,69	22,86	45 271	43 685	15 645	0,01	19
		м3 грунта		0,79	7,65	1 510	14 619	97	0,03	57
90	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими	√ 3344,19	21,67	21,67	72 469	72 469	14 480	-	-
		т		-	4,33	-	14 480	100	0,09	301
91	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	√ 390,46	122,18	-	47 706	-	53 908	0,89	-
		м3 грунта		122,18	-	47 706	-	113	-	-
92	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м							
			√ 1520,21	2,8	2,8	4 257	4 257	1 430	-	-
		м3 грунта		-	0,97	-	1 475	97	-	-
93	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	√ 1520,21	1,38	1,38	2 098	2 098	708	-	-
		м3 грунта		-	0,48	-	730	97	-	-
	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	√ -628,25	27,06	27,06	-17 000	-17 000	-3 399	-	-
		т								

			-	5,41	-	-3 399	100	0,09	-57
	Итого по разделу 1				**451 370**		**228 469**		

Раздел 2 . Трубопроводы самотечной канализации К1

96	E0122-6-7	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 250 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,01667	167777,91	64606,54	2 797	1 077	2 416	522	9
		км		87075	24405,75	1 452	407	130	119,2	2
97	E0122-6-6	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом	-0,0621	111441,65	23361,68	-6 921	-1 451	-6 561	434	-27
		км		72450	8824,5	-4 499	-548	130	43,1	-3
98	E0122-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	-0,015	84272,5	1969,36	-1 264	-30	-1 313	397	-6
		км		66600	744,75	-999	-11	130	3,63	0
99	С130804-232-6 Изм и доп. вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 (к=1,01)	45,206	1230	-	55603				
		м								
100	С130804-232-5 Изм и доп. вып.16	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	12,661	1041	-	13180				
		м								
101	С130804-232-4 Изм и доп. вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 (к=1,01)	-15,15	456	-	-6908				
		м								
102	E0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250мм	10,5	391,72	0,6	4 113	6	2 178	0,91	10
		м		159,3	0,23	1 673	2	130	-	-
103	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	-0,0037	270167,88	115634,5	-1 000	-428	-816	662	-2
		км		126000	43681,5	-466	-162	130	213,34	-
105	С 130806-124 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 426 мм, толщина стенки 6,0 мм (футляр)	3,7	4836	-	17893				
		м								

104	E0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0142	243707,18	102058,18	3 461	1 449	2 842	662	9
		км		115425	38553,75	1 639	547	130	213,34	-
106	С 130806-119 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 377 мм, толщина стенки 6,0 мм (футляр)	14,2	3730	-	52966				
		м								
107	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,42125	4618,68	559,8	1 946	236	728	615	259
		футляр		1320,75	9,29	556	4	130	188,29	79
108	E0122-37-4	Установка колонок водоразборных (прим. Колонка управления задвижками)	1	10020,81	83,18	10021	83	1 524	6,57	7
		шт		1140,75	31,5	1141	32	130	0,15	0
109	E0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.250 мм	1	2070,39	1086,01	2 070	1 086	1 392	3,86	4
		шт		661,5	409,5	662	410	130	2	2
110	С130902-187 Изм и доп. вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 13547-79	1	18166	-	18166	-	-	-	-
		шт								
111	С130804-338-7 Изм и доп. вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ РК 52134-2010	1	2817	-	2817	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
112	E0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.250 мм	1	481,59	69,84	482	70	483	1,73	2
		фланец		369	2,25	369	2	130	0,01	0
113	С130809-16 Изм и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10 кгс/см2/, Dy 250 мм	2	1539	-	3078	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
114	E0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	-0,0037	1360115,02	133892,77	-5 032	-495	-327	98,3	0
		км		17437,5	50580	-65	-187	130	247,03	-1
115	E0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0142	1208806,68	131084,68	17 165	1 861	1 211	90,4	1

		км		16065	49518	228	703	130	241,85	3
116	Спрайс-лист Лист 1 п. 2	Лента полиэтиленовая "Полилен" 40-ЛИ-63 в 2 слоя (Н-0,6 мм) *кг*	111,9505	355,87	-	39 840				
117	Спрайс-лист Лист 1 п. 2	Липкая лента оберточная полиэтиленовая "Полилен" 40-ОБ-63 в 2 слоя (Н-0.6 мм) *кг*	-90,1155	355,87	-	-32 069				
	Итого по разделу 2					**192 403**		**3 756**		

Раздел 3. Устройство канализационной насосной станции

118	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 *м3 грунта*	37,2	29,61	28,58	1 101	1 063	381	0,01	0
				0,99	9,56	37	356	97	0,04	1
119	Е0101-17-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья *м3 грунта*	142	32,57	31,43	4 625	4 463	1 599	0,01	1
				1,09	10,52	155	1 494	97	0,04	6
120	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 *т*	313,6	21,67	21,67	6 796	6 796	1 358	-	-
				-	4,33	-	1 358	100	0,09	28
121	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177, к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ *м3 грунта*	5,38	302,12	-	1 625	-	1 837	2,13	11
				302,12	-	1 625	-	113	-	-
122	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей *м3*	19240	289,15	289,15	5 563 246	5 563 246	3 482 852	-	-
				-	186,62	-	3 590 569	97	0,86	16546
123	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 *м3 грунта*	150,6	29,61	28,58	4 459	4 304	1 541	0,01	2
				0,99	9,56	149	1 440	97	0,04	6

124	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	263,55	21,67	21,67	5 711	5 711	1 141	-	-
		т		-	4,33	-	1 141	100	0,09	24
125	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	30,1	122,18	-	3 678	-	4 156	0,89	27
		м3 грунта		122,18	-	3 678	-	113	-	-
126	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	120,5	2,8	2,8	337	337	113	-	-
		м3 грунта		-	0,97	-	117	97	-	-
127	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	120,5	1,38	1,38	166	166	56	-	-
		м3 грунта		-	0,48	-	58	97	-	-
128	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	120,5	21,55	4,52	2 597	545	1 991	0,11	13
		м3 уплотненного грунта		17,03	-	2 052	-	97	-	-
130	ЦО128-331-2	Жироловка для улавливания жира из сточных вод в системе канализации мясокомбинатов, пропускная способность до 10 м3/ч (прим. КНС)	1	4390,13	33	4 390	33	3 649	24	24
		шт		4050	4,5	4 050	5	90	0,03	0
131	Спрайс-лист Лист 14	Канализационная насосная станция	1	2494479,51	-	2 494 480				
		комплект								
		Итого по разделу 3				**8 093 212**		**3 500 673**		

Раздел 4. Колодцы канализации д-1,0 м - 8 шт. (№№23,24,25,26,2,2а,1,1,а)

132	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	0,56	13142,39	2538,55	7 360	1 422	2 618	15,87	9
		м3 конструкций колодцев								

				2645,33	950,63	1 481	532	130	4,64	3
136	С 143018-36 к=1,1 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-6	-0,59	5027		-2 966				
		м								
137	С 143018-36 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-9	2,67	4570		12 202				
		м								
143	Е0108-4-7 к=2 к объему	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу , бетону стен, фендаментов (прим. Пенетрон)	-9,55	46,24	3,82	-442	-36	-323	0,21	-2
		м2		37,35	1,44	-357	83	118	0,01	0
144	СПрайс-лист Лист 17	Пенетрон	-21,016	522,9		-10 989				
		кг								
		Итого по разделу 4				**5 165**		**2 295**		

Раздел 5. Колодец канализационный д-1,5 м - 23 шт.
(№№ 9 ', 21,22, 20,19,18,12,13,14,15,16,16а,11,10,9,9а,8,7,7а,6,5,4,3)

145	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	-0,48	11187,56	1686,97	-5 370	-810	-1 559	11,16	-5
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	-896	-303	130	3,09	-1
146	С143018-24 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,93	28900		26 877				
		м3								

147	С143001-46	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	*м3*	√ 0,93	-143		-133			
148	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	*м3*	√ 0,93	-266		-247			
149	С 143018-37 к=1,1 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КС 15-6	*м3*	√ 0,59	8041		4 744			
150	С 143018-37 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КС 15-9, КС15-9а	*м*	√ -3,56	7310		-26 024			
151	С 143018-33 к=1,25 к цене	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС7.3; КО-6	*м*	√ -0,07	4337,5		-304			
б/н	С 143018-36 к=1,1 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-6	*м*	√ -2,36	5712,5		-13 482			
153	С 143018-36 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-9	*м*	√ -2,67	4570		-12 202			
154	СПрайс-лист Лист 2 п. 2	Люк полимерный тип Л	*м*	√ 1	2780,26		2 780			
157	С 11011-773	Скобы ходовые	*шт*	√ 51	221		11 271			
158	Е0108-4-7 к=2 к цене	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу ,бетону стен, фендаментов (прим. Пенетрон)	*шт*	√ 70,42	46,24	3,82	3 256	269	3 202	0,21	15
			м2		37,35	1,44	2 630	83	118	0,01	1

159 СПрайс-лист Лист 17	Пенетрон	кг	√ 154,924	522,9		81 010				
	Итого по разделу 5					**72 192**		**1 642**		
	Раздел 6. Разные работы									
	Отмостка (23 шт)									
160 Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	√ 41,17	75,41	2,62	3 105	108	582	0,07	3
				10,51	0,99	433	41	123	-	-
161 Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	√ 4,9404	2253,2	-	11 132	-	3 227	3,24	16
				531	-	2 623	-	123	-	-
162 Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	м2	√ 41,17	601,35	15,09	24 758	621	2 337	0,24	10
				40,5	5,65	1 667	233	123	0,03	1
163 Е0111-19-2 к=4 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	м2	√ 164,68	7,7	2,97	1 268	489	1 181	0,03	5
				4,73	1,1	779	181	123	0,01	2
	К9									
169 Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т	√ 0,03354	17757,36	3488,98	596	117	273	32,7	1
				4950	1318,5	166	44	130	6,44	0
170 С130810-181	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 150х150 мм (д-200)	шт	√ 1	619		619				
171 С130810-184	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 150 мм (отвод д-200)	шт	√ 1	1040		1 040				
172 С130810-192	Заглушки чугунные, d 100 мм (круг)	шт	√ 1	489		489				
	Итого по разделу 6					**43 006**		**7 600**		
	Итого прямые затраты по акту					**8 857 347**		**3 744 435**		
	Стоимость оборудования					**2 494 480**				
	Всего, Стоимость оборудования					**2 494 480**				
	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)					**6 362 867**				
	Накладные расходы					**3 744 435**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					**606 438**				

Всего, Стоимость строительно-монтажных работ	10 713 741
ИТОГО по АКТУ	13 208 221
Ценовая скидка субподрядчика (30,87%)	4 077 378
Итого по акту с ценовой скидкой	9 130 843
в том числе :	
Стоимость оборудования	1 724 434
Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 406 409
Временные здания и сооружения (4,3%), к=0,8	254 780
Итого СМР с временными зданиями и сооружениями	7 661 189
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,1%)	390 721
Удорожание электроэнергии (0,191286%)	14 655
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	76 612
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	30 645
Итого СМР в сметных базовых ценах 2001 года	8 066 565
Итого оборудования в сметных базовых ценах 2001 года	1 724 434
Итого прочих затрат в сметных базовых ценах 2001 года	107 257
Итого стоимость в базовых ценах 2001года	9 898 256
Итого стоимость в текущих ценах 2015 года (к-2,5574)	25 313 799
Налоги, сборы, платежи (2%)	506 276
Итого с налогами	25 820 075
НДС 12%	3 098 409
Итого с НДС	28 918 484
Итого стоимость строительства (с учетом ценовой скидки 30,87%) за сентябрь 2015г.	28 918 484
в том числе возвратные суммы от временных 15 %	97 736
Корректировка актов за май-июнь2015г (учетом ценовой скидки 30,87-26,0=4,87%):	
Исключить ценовую скидку по акту за май 2015г (17120631-15993909)	1 126 722
Исключить ценовую скидку по акту за июнь 2015г (16731190-15630096)	1 101 094
Итого исключить за май-июнь 2015 г	2 227 816
Всего стоимость строительства (с учетом корректировки) за сентябрь 2015г.	26 690 668
Исключить неучтенные затраты сверх договорной цены	19 708 142
Всего стоимость строительства за сентябрь 2015 года по договорной цене	6 982 526
в том числе НДС	748 128
возвратные суммы от временных 15 %	25 569

Генподрядчик:
Директор
ТОО "АРВИС" **Аветисян Р. Ж.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" **Шапошников А.С.**

Генподрядчик: ТОО "АРВИС"
Субподрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор : № 03 от 23. 04. 2015 г.
Наименование стройки: "Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец"
Наименование объекта:"Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец "

Акт №1 выполненных работ за июль 2015 года

Основание: локальная смета № 2-1-1

Наружные сети водопровода.

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
8	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 1 м3	2651	29,61	28,58	78 496	75 766	27 129	0,01	27
		м3 грунта		0,99	9,56	2 624	25 344	97	0,04	106
9	E0101-17-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	19025,09	32,57	31,43	619 647	597 959	214 255	0,01	190
		м3 грунта		1,09	10,52	20 737	200 144	97	0,04	761
10	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	37933,16	21,67	21,67	822 012	822 012	164 251	-	-
		т		-	4,33	-	164 251	100	0,09	3414
11	E0101-161-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	79,53	262,72	-	20 894	-	23 610	1,85	147
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-161-2 т.ч. п-3.177, к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	20 894	-	113	-	-
		м3 грунта	570,75	302,12	-	172 435	-	194 852	2,13	1216
				302,12	-	172 435	-	113	-	-
13	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	5718	289,15	289,15	1 653 360	1 653 360	1 035 080	-	-
		м3		-	186,62	-	1 067 093	97	0,86	4917
14	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	21519,35	23,69	22,86	509 793	491 932	176 175	0,01	215
		м3 грунта		0,79	7,65	17 000	164 623	97	0,03	646
15	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	37658,87	21,67	21,67	816 068	816 068	163 063	-	-
		т		-	4,33	-	163 063	100	0,09	3389
16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4413,38	122,18	-	539 227	-	609 326	0,89	3928
		м3 грунта		122,18	-	539 227	-	113	-	-
17	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	17105,98	2,8	2,8	47 897	47 897	16 095	-	-
		м3 грунта		-	0,97	-	16 593	97	0,00318	54
18	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	17105,98	1,38	1,38	23 606	23 606	7 965	-	-
		м3 грунта		-	0,48	-	8 211	97	0,00157	27
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17105,98	21,55	4,52	368 634	77 319	282 575	0,11	1882
		м3		17,03	-	291 315	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11000М МС 143008-92	Песок природный	220	811		178 420				
		м3								
	12615М МС 143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	105	1440		151 200				
		м3								
		Итого				**6 001 688**		**2 914 375**		
		Водопровод В1								
21	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,0545	58881,69	25695,31	62 091	27 096	54 681	194	205
		км		33075	6813,45	34 878	7 185	130	26,38	28
22	С130804-946 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 к-1,01 к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1065,045	468		498 441				
		м								
23	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0036	70153,47	10674,97	253	38	247	270	1
		км		48825	4032	176	15	130	19,69	0
24	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0078	62566,88	6788,5	488	53	489	253	2
		км		45675	2565	356	20	130	12,52	0
25	С 130806-79 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	3,6144	629	-	2273				
		м								
26	С 130806-65 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	7,8312	250	-	1958				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4						
27	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (вставки в колодцах)	0,0184	70153,47	10674,97	1 291	196	1 264	270	5
		км		48825	4032	898	74	130	19,69	0
28	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (вставки в колодцах)	0,00307	62566,88	6788,5	192	21	193	253	1
		км		45675	2565	140	8	130	12,52	0
29	С 130806-79 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 108 мм, толщина стенки 4,0 мм (вставки в колодцах)	18,4736	629	-	11620				
		м								
30	С 130806-65 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (вставки в колодцах)	3,0823	250	-	771				
		м								
31	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144	2,25	432	7	130	0,01	0
32	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	11	411,46	17,71	4 526	195	3 411	1,4	15
		шт		231,75	6,75	2 549	74	130	0,03	0
33	С130902-64 Изм.и доп. вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом DN 50, PN 10, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	7386		22 158				
		шт								
34	С130902-67 Изм.и доп. вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом DN 100, PN 10, типа FAF ГОСТ 5762-2002	11	15504		170 544				
		шт								
35	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100мм	87,4	244,98	0,28	21 411	24	16 707	0,84	73
		м		146,93	0,11	12 842	10	130	-	-
36	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	3,65625	4618,68	559,8	16 887	2 047	6 322	7,99	29
		футляр								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1320,75	9,29	4 829	34	130	0,02	0
38	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0874	204666,79	85907,16	17 888	7 508	14 578	504	44
		км		95850	32451,75	8 377	2 836	130	158,5	14
40	С 130806-111 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 325 мм, толщина стенки 5,0 мм (футляр)	87,7496	2696	-	236573				
		м								
41	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2 705	2 031	1 504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
42	С130804-271-1 Изм. и доп. вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	835		835				
		м								
43	С130804-348-6 Изм. и доп. вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30 ° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	598		3 588				
		м								
44	С130804-276-2 Изм. и доп. вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90 ° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1279		2 558				
		м								
45	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру‹ 10 МПа, 108х4,0 мм	1	243		243				
		м								
48	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	7	181,14	23,64	1268	165	1 331	0,71	5
		фланец		146,25	-	1024	-	130	-	-
49	Е 0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	33	156,43	21,43	5162	707	5 405	0,6	20
		фланец		126	-	4158	-	130	-	-
50	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
		фланец								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				63	-	189	-	130	-	-
51	С130809-13 Изм. и доп. вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 125 ГОСТ 12816-80	7	656	-	4592	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
52	С130809-12 Изм. и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10кгс/см2/, Ду 100 мм	57	384	-	21888	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
53	С130809-10 Изм. и доп. вып.18	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,0 МПа /10кгс/см2/, Ду 50 мм	3	268	-	804	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
54	С130804-226-1 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	271	-	7588	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм (футляр через станки колодцев)	0,21688	247994,13	49389,75	53785	10712	22 959	312,7	68
		т								
				62775	18657	13615	4046	130	91,12	20
66	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0874	140769,02	111422,27	12 303	9 738	6 467	82,7	7
		км								
				14827,5	42090,75	1 296	3 679	130	205,57	18
67	Спрайс-лист Лист 1 п. 2	Лента полиэтиленовая "Полилен" 40-ЛИ-63 в 2 слоя (Н-0,6 мм)	187,65	355,87	-	66 779				
		кг								
68	Спрайс-лист Лист 1 п. 1	Липкая лента оберточная полиэтиленовая "Полилен" 40-ОБ-63 в 2 слоя (Н-0,6 мм)	79,53	355,87	-	28 302				
		кг								
		Итого				**1 282 713**		**136 373**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодцы канализации д-1,0 м - 2 шт. (№ № ВКР 1, МК); д-1,5 м=6 шт (№№6а,7,7а,8,11а,5 а); д-2,0м=5 шт (ПГ6, ПГ11, ПГ14, ПГ 15, ПГ5)								
74	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	28,986	15853,47	2104,76	459 529	61 009	112 517	13,9	403
		м3 конструкций колодцев		2362,5	623,48	68 479	18 072	130	2,48	72
75	С143018-24 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	11,03	28900		318 767				
		м3								
76	С143001-46	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,03	-143		-1 577				
		м3								
77	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11,03	-266		-2 934				
		м3								
78	С 143018-36 к=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-3	8,12	5712,5		46 386				
		м								
79	С 143018-36 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС 10-9	4,45	4570		20 337				
		м								
80	С 143018-37 к=1,1 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КС 15-6, КС 15-66	4,13	8041		33 209				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С 143018-37 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КС 15-9, КС 15-9б	5,34	7310		39 035				
		м								
82	С 143018-37 к=0,8 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КС 15-18	5,37	5848		31 404				
		м								
83	С 143018-38 к=1,1 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) КС 20-6, КС 20-6б	3,54	10076		35 669				
		м								
84	С 143018-38 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) КС 20-9	8,9	9160		81 524				
		м								
85	С 143018-33 к=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) КО-6	1,26	4337,5		5 465				
		м								
86	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,401	8603,73	296,6	3 450	119	485	5,95	2
		м3		915,75	110,25	367	44	118	0,54	0
87	С 11011-773	Скобы ходовые	104	221		22 984				
		шт								
88	СПрайс-лист Лист 2 п. 2	Люк полимерный тип Л	1	2780,26		2 780				
		шт								
89	СПрайс-лист Лист 2 п. 3	Люк полимерный тип С	6	3521,67		21 130				
		шт								
90	СПрайс-лист Лист 2 п. 5	Люк полимерный тип Т	6	5189,82		31 139				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0108-4-7 к=2 к цене	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу ,бетону стен, фендаментов (прим. Пенетрон) *м2*	232,66	46,24	3,82	10 758	889	10 649	0,21	49
				37,35	1,44	8 690	335	118	0,01	2
94	СПрайс-лист Лист 17	Пенетрон *кг*	511,85	522,9		267 646				
		Итого				**1 426 701**		**123 652**		
		Итого по акту				**8 711 103**		**3 174 401**		

Накладные расходы	**3 174 401**
Всего с накладными расходами	**11 885 504**
Ненормируемые и непридвиденные затраты	**713 130**
Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**12 598 634**
Ценовая скидка субподрядчика (26%)	**3 275 645**
Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами с ценовой скидкой	**9 322 989**
Временные здания и сооружения (4,3%), к=0,8	**320 711**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**9 643 700**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,1%)	**491 829**
Удорожание электроэнергии (0,191286%)	**18 447**
Итого СМР в сметных базовых ценах 2001 года	**10 153 976**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**96 437**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**38 575**
Итого прочих затрат в базовых ценах 2001 года	**135 012**
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	**10 288 987**
Итого в текущих ценах 2015 года (к-2,5574)	**26 313 057**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**526 261**
Итого по акту с налогами	**26 839 318**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС 12%	**3 220 718**
Итого по акту с НДС	**30 060 043**

Принял: Генподрядчик

Директор
ТОО "АРВИС" **Аветисян Р. Ж.**

Сдал: Субподрядчик

Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" **Шапошников А.С.**

Проверил Инж ПВ Шергунова Г.В

Генподрядчик: ТОО "АРВИС"
Субподрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор : № 03 от 23. 04. 2015 г.
Наименование стройки: "Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец"
Наименование объекта:"Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец "

Акт №2 выполненных работ за июль 2015 года

Основание: локальная смета № 2-1-1

Наружные сети водопровода.

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
8	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 1 м3	169,21	29,61	28,58	5 010	4 836	1 732	0,01	2
		м3 грунта		0,99	9,56	168	1 618	97	0,04	7
9	Е0101-17-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1214,37	32,57	31,43	39 552	38 168	13 676	0,01	12
		м3 грунта		1,09	10,52	1 324	12 775	97	0,04	49
10	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2421,2625	21,67	21,67	52 469	52 469	10 484	-	-
		т		-	4,33	-	10 484	100	0,09	218
11	Е0101-161-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,08	262,72	-	1 335	-	1 508	1,85	9
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				262,72	-	1 335	-	113	-	-
12	E0101-161-2 т.ч. п-3.177, к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36,43	302,12	-	11 006	-	12 437	2,13	78
		м3 грунта		302,12	-	11 006	-	113	-	-
13	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	3813,3	289,15	289,15	1 102 616	1 102 616	690 289	-	-
		м3		-	186,62	-	711 638	97	0,86	3279
14	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1373,58	23,69	22,86	32 540	31 400	11 245	0,01	14
		м3 грунта		0,79	7,65	1 085	10 508	97	0,03	41
15	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2403,7575	21,67	21,67	52 089	52 089	10 408	-	-
		т		-	4,33	-	10 408	100	0,09	216
16	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	281,7	122,18	-	34 418	-	38 892	0,89	251
		м3 грунта		122,18	-	34 418	-	113	-	-
17	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	1091,87	2,8	2,8	3 057	3 057	1 027	-	-
		м3 грунта		-	0,97	-	1 059	97	0,00318	3
18	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1091,87	1,38	1,38	1 507	1 507	508	-	-
		м3 грунта		-	0,48	-	524	97	0,00157	2
19	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1091,87	21,55	4,52	23 530	4 935	18 037	0,11	120
		м3		17,03	-	18 595	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**1 359 129**		**119 955**		
		Водопровод В1								
21	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,1729	58881,69	25695,31	10 181	4 443	8 966	194	34
		км		33075	6813,45	5 719	1 178	130	26,38	5
22	С130804-946 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 к-1,01 к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	174,629	468		81 726				
		м								
23	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,001	70153,47	10674,97	70	11	69	270	0
		км		48825	4032	49	4	130	19,69	0
25	С 130806-79 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,004	629	-	632				
		м		4						
27	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (вставки в колодцах)	0,0026	70153,47	10674,97	182	28	179	270	1
		км		48825	4032	127	10	130	19,69	0
28	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (вставки в колодцах)	0,00043	62566,88	6788,5	27	3	27	253	0
		км		45675	2565	20	1	130	12,52	0
29	С 130806-79 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 108 мм, толщина стенки 4,0 мм (вставки в колодцах)	2,6104	629	-	1642				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С 130806-65 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (вставки в колодцах)	0,4317	250	-	108				
		м								
31	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	-1	242,08	6,95	-242	-7	-190	0,88	-1
		шт		144	2,25	-144	-2	130	0,01	0
33	С130902-64 Изм.и доп. вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом DN 50, PN 10, типа FAF ГОСТ 5762-2002	-1	7386		-7 386				
		шт								
35	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100мм	11	244,98	0,28	2 695	3	2 103	0,84	9
		м		146,93	0,11	1 616	1	130	-	-
36	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,40625	4618,68	559,8	1 876	227	702	7,99	3
		футляр		5 1320,75	9,29	537	4	130	0,02	0
38	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,011	204666,79	85907,16	2 251	945	1 835	504	6
		км		95850	32451,75	1 054	357	130	158,5	2
40	С 130806-111 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 325 мм, толщина стенки 5,0 мм (футляр)	11,044	2696	-	29775				
		м								
41	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
42	С130804-271-1 Изм. и доп. вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	835		835				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С130804-276-2 Изм. и доп. вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90 ° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1279		1 279				
		м								
48	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	-1	181,14	23,64	-181	-24	-190	0,71	-1
		фланец								
				146,25	-	-146	-	130	-	-
49	Е 0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,6	4
		фланец								
				126	-	756	-	130	-	-
50	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	0
		фланец								
				6						
				63	-	63	-	130	-	-
51	С130809-13 Изм. и доп. вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 125 ГОСТ 12816-80	-1	656	-	-656	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
52	С130809-12 Изм. и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10кгс/см2/, Ду 100 мм	10	384	-	3840	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
53	С130809-10 Изм. и доп. вып.18	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,0 МПа /10кгс/см2/, Ду 50 мм	1	268	-	268	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
54	С130804-226-1 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	271	-	1084	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,011	140769,02	111422,27	1 548	1 226	814	82,7	1
		км		14827,5	42090,75	163	463	130	205,57	2
67	Спрайс-лист Лист 1 п. 2	Лента полиэтиленовая "Полилен" 40-ЛИ-63 в 2 слоя (Н-0,6 мм)	23,62	355,87	-	8 406				
		кг								
68	Спрайс-лист Лист 1 п. 1	Липкая лента оберточная полиэтиленовая "Полилен" 40-ОБ-63 в 2 слоя (Н-0,6 мм)	10,01	355,87	-	3 562				
		кг								
		Итого				**145 136**		**15 712**		
		Колодцы канализации д-2,0 м - 1 шт. (ПГ-12); д-1,5 м=1 шт (ВК12);								
74	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,584	15853,47	2104,76	72 672	9 648	17 794	13,9	64
		м3 конструкций колодцев		2362,5	623,48	10 830	2 858	130	2,48	11
75	С143018-24 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,72	28900		49 708				
		м3								
76	С143001-46	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,72	-143		-246				
		м3								
77	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,72	-266		-458				
		м3								
78	С 143018-36 к=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-3	1,16	5712,5		6 627				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
80	С 143018-37 к=1,1 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КС 15-6, КС 15-6б	м	0,59	8041		4 744				
82	С 143018-37 к=0,8 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КС 15-18	м	1,79	5848		10 468				
83	С 143018-38 к=1,1 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) КС 20-6, КС 20-6б	м	0,59	10076		5 945				
84	С 143018-38 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) КС 20-9	м	1,78	9160		16 305				
85	С 143018-33 к=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) КО-6	м	0,14	4337,5		607				
86	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м	0,031	8603,73	296,6	267	9	38	5,95	0
			м3		915,75	110,25	28	3	118	0,54	0
87	С 11011-773	Скобы ходовые		16	221		3 536				
88	СПрайс-лист Лист 2 п. 2	Люк полимерный тип Л	шт	1	2780,26		2 780				
89	СПрайс-лист Лист 2 п. 3	Люк полимерный тип С	шт	1	3521,67		3 522				
			шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0108-4-7 к=2 к цене	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу ,бетону стен, фундаментов (прим. Пенетрон)	37,27	46,24	3,82	1 723	142	1 706	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1 392	54	118	0,01	0
94	СПрайс-лист Лист 17	Пенетрон	82	522,9		42 878				
		кг								
		Итого				**221 078**		**19 538**		

Итого по акту	**1 725 343**
Накладные расходы	**155 205**
Всего с накладными расходами	**1 880 548**
Ненормируемые и непридвиденные затраты	**112 833**
Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**1 993 381**
Ценовая скидка субподрядчика (26%)	**518 279**
Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами с ценовой скидкой	**1 475 102**
Временные здания и сооружения (4,3%), к=0,8	**50 744**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 525 845**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,1%)	**77 818**
Удорожание электроэнергии (0,191286%)	**2 919**
Итого СМР в сметных базовых ценах 2001 года	**1 606 582**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**15 258**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 103**
Итого прочих затрат в базовых ценах 2001 года	**21 362**
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	**1 627 944**
Итого в текущих ценах 2015 года (к-2,5574)	**4 163 304**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**83 266**
Итого по акту с налогами	**4 246 570**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС 12%	**509 588**
Итого по акту с НДС	**4 756 159**

Принял: Генподрядчик

Директор
ТОО "АРВИС" **Аветисян Р. Ж.**

Проверил Мергунова Г.В.

Сдал: Субподрядчик

Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" **Шапошников А.С.**

Генподрядчик: ТОО "АРВИС"
Субподрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор : № 03 от 23. 04. 2015 г.
Наименование стройки: "Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец"
Наименование объекта:"Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец "

Акт №1 выполненных работ за сентябрь 2015 года
Наружные сети водопровода.

Основание: Локальная смета 2-1-1 изм

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживаающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
13	11000М МС 143008-92	Песок природный *м3*	√ 500	811		405 500				
		Итого по разделу 1				**405 500**				
		Раздел 2. Трубопроводы								
21	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм *км*	√ -0,10625	58881,69 / 33075	25695,31 / 6813,45	-6 256 / -3 514	-2 730 / -724	-5 510 / 130	194 / 26,38	-21 / -3
22	С130804-946 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 к-1.01 к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	√ -18,18	468		-8 508				

		м								
	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	√ 0,004	154891,68	66009,80	620	264	495	379	2
		км								
				70200	24936,75	281	100	130	121,79	0
23	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	√ -0,0046	70153,47	10674,97	-323	-49	-316	270	-1
		км								
				48825	4032	-225	-19	130	19,69	0
24	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	√ -0,0078	62566,88	6788,5	-488	-53	-489	253	-2
		км								
				45675	2565	-356	-20	130	12,52	0
	С 130806-99 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	√ 4,016	1623	-	6518				
		м								
25	С 130806-79 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	√ -4,6184	629	-	-2905				
		м								
26	С 130806-65 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	√ -7,8312	250	-	-1958				
		м								
	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	√ 0,0048	47611,09	17877,09	229	86	215	173	1
		км								
				29700	4698,68	143	23	130	18,1	0
	С130804-942 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	√ 4,848	105		509				
		м								
35	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100мм	√ -10,15	244,98	0,28	-2 487	-3	-1 940	0,84	-9
		м								
				146,93	0,11	-1 491	-1	130	-	-

38	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	-0,01015	204666,79	85907,16	-2 077	-872	-1 693	504	-5
		км		95850	32451,75	-973	-329	130	158,5	-2
40	С 130806-111 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к-1 004 к объему	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 325 мм, толщина стенки 5,0 мм (футляр)	-10,1906	2696	-	-27474				
		м								
41	E0122-34-1	Установка полиэиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
		м								
46	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	6	18075,87	36,99	108455	222	2 352	1,82	11
		шт		288	13,5	1728	81	130	0,07	0
47	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (патрубок под пожгидрант)	0,0401419	247994,13	49389,75	9955	1983	4 249	312,7	13
		т		62775	18657	2520	749	130	91,12	4
56	E0122-37-4	Установка колонок водоразборных	1	10020,81	83,18	10021	83	1 524	6,57	7
		шт		1140,75	31,5	1141	32	130	0,15	0
57	С130810-71	Спецсоединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 50 мм (муфта, контргайка, втулка)	3	1010	-	3030	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	С130809-10 Изм. и доп. вып.18	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,0 МПа /10кгс/см2/, Ду 50 мм	1	268	-	268	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251	-	251	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	С130904-999 Изм. и доп. вып.18	Кран шаровый из кованной латуни типа Herz, никелированный, срычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С , PN 40, DN 32	1	1517	-	1517	-	-	-	-

	шт		-	-	-	-	-	-	-
61 Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		√ 0,098	5467,69	66,01	536	6	23	1,35	0
	м3		195,75	24,93	19	2	105	0,12	0
62 Е 0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	√ 7,77	36,09	0,09	280	1	31	0,02	0
	м2		4,39	0,05	34	0	90	-	-
63 Е 0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	√ 7,77	70,08	0,12	545	1	19	0,01	0
	м2		2,77	0,05	22	0	90	-	-
64 Е 0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	√ 7,77	16,92	0,02	131	0	29	0,02	0
	м2		4,14	-	32	-	90	-	-
66 Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	√ -0,01015	140769,02	111422,27	-1 429	-1 131	-751	82,7	-1
	км		14827,5	42090,75	-150	-427	130	205,57	-2
67 Спрайс-лист Лист 1 п. 2	Лента полиэтиленовая "Полилен" 40-ЛИ-63 в 2 слоя (Н-0,6 мм)	√ -21,77	355,87	-	-7 747				
	кг								
68 Спрайс-лист Лист 1 п. 1	Липкая лента оберточная полиэтиленовая "Полилен" 40-ОБ-63 в 2 слоя (Н-0,6 мм)	√ -9,24	355,87	-	-3 288				
	кг								
	Дополнительные работы								
69 Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	√ 1,2094	8287,75	-	10 023	-	12 629	51,5	62
	км		8032,5	-	9 715	-	130	-	-
Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50 мм	√ 0,0048	8097,13	-	39	-	50	51,5	0
	км		8032,5	-	39	-	130	-	-
72 Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных штуцеров/патрубков/ диам. 100 мм	√ 1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
	врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	0

71 Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных штуцеров/патрубков/ диам. 200 мм	1	2095,11	394,36	2 095	394	1 144	3,64	4
	врезка		731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
	Итого по разделу 2				**91 299**		**12 829**		
	Раздел 3. Колодцы д-1,0 м - 2 шт. (№ № ВКР 1, МК); д-1,5 м=7 шт (№№6а,7,7а, 8,11а,12, 13-сущ. ,5 а); д-2,0м=6 шт (ПГ6, ПГ11, ПГ12, ПГ14, ПГ 15, ПГ 5)								
79 Е0110-31-3	Устройство крылец (крышка люка КД-1)	1,93	3977,61	327,33	7 677	632	3 528	8,49	16
	м2		1399,5	123,75	2 701	239	120	0,6	1
80 Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,06	573,75	28,11	34	2	10	0,78	-
	м3		123,75	10,58	7	1	120	0,05	-
81 Е0108-4-7 к=2 к цене	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу ,бетону стен, фендаментов (прим. Пенетрон)	16,01	46,24	3,82	740	61	733	0,21	3
	м2		37,35	1,44	598	23	118	0,01	0
82 СПрайс-лист Лист 17	Пенетрон	35,218	522,9		18 415				
	кг								
	Отмостка								
83 Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	25,06	75,41	2,62	1 890	66	354	0,07	2
	м2		10,51	0,99	263	25	123	-	-
84 Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,0072	2253,2	-	6 776	-	1 964	3,24	10
	м3		531	-	1 597	-	123	-	-
85 Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	25,06	601,35	15,09	15 070	378	1 423	0,24	6
	м2		40,5	5,65	1 015	142	123	0,03	1
86 Е0111-19-2 к=4 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	100,24	7,7	2,97	772	298	719	0,03	3
	м2		4,73	1,1	474	110	123	0,01	1
	Итого по разделу 3				**51 374**		**8 730**		

Итого прямые затраты по акту	**548 173**	**21 560**
Накладные расходы	21 560	
Итого с накладными расходами	569 733	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	34 184	
Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**603 917**	
Ценовая скидка субподрядчика (30,87)	186 429	
Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами с ценовой скидкой	**417 488**	
Временные здания и сооружения (4,3%), к=0,8	14 362	
в том числе возвратные суммы от временных 15 %	2 154	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**431 849**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,1%)	22 024	
Удорожание электроэнергии (0,191286%)	826	
Итого СМР в сметных базовых ценах 2001 года	**454 700**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	4 318	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	1 727	
Итого прочих затрат в базовых ценах 2001 года	6 046	
Итого по смете в базовых ценах 2001 года	**460 745**	
Итого в текущих ценах 2015 года (к-2,5574)	1 178 310	
Налоги, сборы, платежи (2%)	23 566	
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	1 201 877	
НДС 12%	144 225	
Итого фактическая стоимость строительства (с учетом ценовой скидки 30,87%) за сентябрь2015 г	**1 346 102**	
в том числе возвратные суммы от временных 15 %	5 509	
Корректировка актов за июль 2015г (учетом ценовой скидки 30,87-26,0=4,87):		
Корректировка ценовой скидки по акту за июль 2015г (34816202-35524919)	-708 717	
Всего стоимость строительства (с учетом корректировки ценовой скидки) за сентябрь 2015г.	**637 385**	
в том числе неучтенные затраты сверх договорной цены	**373 115**	
Всего стоимость строительства по договорной цене за сентябрь 2015 года	**264 270**	
в том числе НДС	28 315	
возвратные суммы от временных 15 %	2 284	

Генподрядчик
Директор
ТОО "АРВИС" **Аветисян Р. Ж.**

Субподрядчик
Директор
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" **Шапошников А.С.**