Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"17" октября 2017года

Заказчик Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района», 110700, РК, Костанайская область, г.Житикара, 2 микрорайон, 17а

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 17 октября 2017 г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой» , директор Шапошников Александр Сергеевич , Костанайская область, г.Костанай, Дорожников , 2,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 17 октября 2017 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «DS&V» , директор Кусаинов Асылбек Каирбекович , эксперт технического надзора Бесенов Тагаберген Караевич , аттестаты эксперта КДСЖКХ №05410 от 27 мая 2013г., КДСЖКХ №05411 от 27 мая 2013г.; КДСЖКХ №06178 от 5 ноября 2013 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 17 октября 2017г., Товарищество с ограниченной ответственностью «SANСтройСервис», технический директор Бебенин Григорий Владимирович ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство сетей водоснабжения в селе Ырсай Житикаринского района»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *РК, Костанайская область, Житикаринский района, село Ырсай*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от
Распоряжение Акима села Ырсай Житикаринского района Костанайской области от 15 октября 2015 года №14, 16.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений
(отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» от 15 мая 2017 года №133

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *Товарищество с ограниченной ответственностью «SANСтройСервис», №106-2015*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *Приказом ГУ «Отдел строительства акимата Житикаринского района» от 30 декабря 2015 года №46 .*

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ *май 2017 года* _____;
месяц, год
окончание работ ____*октябрь 2017 года* _____;
месяц, год
при продолжительности строительства, 6 *месяцев* :
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
_____ *май –ноябрь 2017 года*_____;
фактически,
месяц: *май-октябрь 2017 года*_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Общая протяженность сети водопровода , в том. числе:	*км*	*9,7911*	*9,7911*	*9,5987*	*9,5987*
водовод,	*км*	*2,3585*	*2,3585*	*2,3585*	*2,3585*
водопроводная сеть	*км*	*7,4326*	*7,4326*	*7,2402*	*7,2402*
2. Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м3/час	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*
3.Комплекс водопроводных					

сооружений с насосной станцией II подъема	*шт.*	*1*	*1*	*1*	*1*
4. Электроснабжение –кабельная линия 0,4 кВ	*км*	*0,526*	*0,526*	*0,6*	*0,6*

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: комплекс водопроводных сооружений – *два резервуара чистой воды емкостью 100м3 каждый, два фильтра поглотителя для резервуаров чистой воды, башня емкостью 50м3 высотой 18,0 м системы Рожновского, насосные станции 1-го и 2-го подъема, проходная, санблок, дизельная электроустановка резервного питания, водовод – Ø110мм-23585 м., водопроводная разводящая сеть Ø32-50мм -7426 м. Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 Ø110х4,2 мм, ПЭ100 SDR26 Ø50х2,0 мм, ПЭ100 SDR17 Ø32х 2 мм – «Питьевая» по ГОСТ 18599-2001.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего *261308,48* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *248003,52* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *13304,96* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *243016,9* тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ *232529,6* тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *10487,3* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство сетей водоснабжения в селе Ырсай Житикаринского района»*

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик *Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района», директор Ерекенов Мурзабай Куанашпаевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор *Товарищество с ограниченной ответственностью «DS&V», директор Кусаинов Асылбек Каирбекович*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор *Товарищество с ограниченной ответственностью «SANСтройСервис», технический директор Бебенин Григорий Владимирович*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой», директор Шапошников Александр Сергеевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ МЕМЛЕКЕТТІК САУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ШЫҒЫС № 1981 19.10 2018

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
"ЖІТІҚАРА АУДАНЫ
ӘКІМДІГІНІҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ
ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
№ 108
«25» 10 2017 ж.

	Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения ...	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения ...	км	0,6
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения...	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки ВВГ 5х2,5 ГОСТ 16442-80..	км	0,0306

	напряжением 0,4.кВТ..		
	2) марки АВВГ 5х4,0 ГОСТ 16442-80.. напряжением.0,4 кВт..	км	0,0612
	3) марки АВВГ 4х16 ГОСТ 16442-80.. напряжением.0,4 кВт..	км	0,0306
	4) марки АВБбШв 4х10 ГОСТ 16442-80.. напряжением.0,4 кВт..	км	0,0357
	5) марки АВБбШв 4х35 ГОСТ 16442-80.. напряжением.0,4 кВт..	км	0,1530
	6) марки АВБбШв 5х10 ГОСТ 16442-80.. напряжением.0,4 кВт..	км	0,2244
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м ^{2}	
	2) булыжные	м ^{2}	
	3) тротуары	м ^{2}	

Заказчик *Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района», директор Ерекенов Мурзабай Куанаштаевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор *Товарищество с ограниченной ответственностью «SANСтройСервис», технический директор Бебенин Григорий Владимирович*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Приложение №13

к акту приемки объекта

в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	2358,5	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	7240,2	
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	125	
4	Задвижка d-100мм	шт	66	
	" d-80 мм	шт	6	
	" d-50мм	шт	20	
5	Вентили d- 25мм	шт	141	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	27	

8	Водопроводный ввод	шт	126	
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик *Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района», директор Ерекенов Мурзабай Куанашпаевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор *Товарищество с ограниченной ответственностью «SANСтройСервис», технический директор Бебенин Григорий Владимирович*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района»

СПРАВКА №1 от 29 мая 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ ОИН-301-Ю	10.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района	33279506,33	29713844,94	23807704,32	23807704,32	-	2147717,67	-	-	3565661,39	33279506,33

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района»

Директор **Ерекенов М. К.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Директор **Шапошников А. С.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Житикаракоммунэнерго" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № ОИН-301-Ю от 10.05.2017 г.
Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района

Акт №1 за май 2017 года
приемки выполненных работ

Основание : Заказ 106-2015 НВ.Н

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2015 г. по состоянию на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Смета 1-1-1 Рекультивация ППС Раздел 1. Снятие и восстановление ППС						
1	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие ППС/	м3	2841,0000		19,42	55171,74	59,1 8751,97
		Итого прямые затраты:				14,21	40368,17	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17,29	49120,14	
		НР второго уровня	%	4		0,69	1964,81	
		Накладные расходы	%	--		3,77	10716,78	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,44	4086,80	
2	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	2841,0000		28,59	81226,76	59,1 13443,68

		Итого прямые затраты:			20,72	58873,60	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			25,45	72317,28	
		НР второго уровня	%	4	1,02	2892,69	
		Накладные расходы	%	--	5,75	16336,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,12	6016,80	
3	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2841,0000	136,24	387071,92	59,1 57582,12
		Итого прямые затраты:			101,03	287033,19	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			121,30	344615,31	
		НР второго уровня	%	4	4,85	13784,61	
		Накладные расходы	%	--	25,12	71366,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,09	28671,99	
4	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	5000,1600	180,42	902126,95	
		Итого прямые затраты:			160,63	803175,70	
		НР второго уровня	%	4	6,43	32127,03	
		Накладные расходы	%	--	6,43	32127,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,36	66824,22	
5	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2841,0000	16,33	46394,59	59,1 9030,95
		Итого прямые затраты:			11,36	32274,78	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14,54	41305,73	
		НР второго уровня	%	4		0,58	1652,23	
		Накладные расходы	%	--		3,76	10683,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,21	3436,64	
		Смета 2-1-1 Наружные сети водопровода. Раздел 1. Земляные работы						
6	Е11-010101-0307 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1036,6800		78,24	81111,14	59,1 11883,03
		Итого прямые затраты:				58,20	60331,30	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				69,66	72214,33	
		НР второго уровня	%	4		2,79	2888,57	
		Накладные расходы	%	--		14,25	14771,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,80	6008,23	
7	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	15208,9700		98,71	1501259,92	59,1 219973,93
		Итого прямые затраты:				73,42	1116617,88	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				87,88	1336591,81	
		НР второго уровня	%	4		3,52	53463,67	
		Накладные расходы	%	--		17,98	273437,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,31	111204,44	

8	Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	46,3000	115,47	5346,14	59,1 799,68
		Итого прямые затраты:			85,53	3960,06	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			102,80	4759,74	
		НР второго уровня	%	4	4,11	190,39	
		Накладные расходы	%	--	21,38	990,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,55	396,01	
9	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	81,4880	180,42	14702,03	
		Итого прямые затраты:			160,63	13089,42	
		НР второго уровня	%	4	6,43	523,58	
		Накладные расходы	%	--	6,43	523,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,36	1089,04	
10	Е11-010205-0207 11-010205-0207 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	32,7000	2942,34	96214,60	59,1 31820,08
		Итого прямые затраты:			1646,52	53841,07	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2619,61	85661,15	
		НР второго уровня	%	4	104,78	3426,45	

		Накладные расходы	%	--	1077,88	35246,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	217,95	7127,01	
11	Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	486,5200	3905,53	1900118,94	59,1 628406,97
		Итого прямые затраты:			2185,51	1063294,36	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3477,15	1691701,33	
		НР второго уровня	%	4	139,09	67668,05	
		Накладные расходы	%	--	1430,72	696075,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	289,30	140749,55	
12	Е11-010205-0207 11-010205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,4300	3236,58	4628,30	59,1 1530,67
		Итого прямые затраты:			1811,17	2589,97	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2881,57	4120,64	
		НР второго уровня	%	4	115,26	164,83	
		Накладные расходы	%	--	1185,66	1695,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	239,75	342,84	

13	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	Тенге за 1 тонну	2,5168	181,96	457,95	
		Итого прямые затраты:			162,00	407,72	
		НР второго уровня	%	4	6,48	16,31	
		Накладные расходы	%	--	6,48	16,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,48	33,92	
14	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	2,5168	180,42	454,08	
		Итого прямые затраты:			160,63	404,27	
		НР второго уровня	%	4	6,43	16,17	
		Накладные расходы	%	--	6,43	16,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,36	33,64	
15	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	933,4200	129,11	120513,33	59,1 18023,84
		Итого прямые затраты:			95,64	89270,79	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			114,95	107294,63	
		НР второго уровня	%	4	4,60	4291,79	
		Накладные расходы	%	--	23,91	22315,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,56	8926,91	

16	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	1642,8192	180,42	296396,81	
		Итого прямые затраты:			160,63	263886,05	
		НР второго уровня	%	4	6,43	10555,44	
		Накладные расходы	%	--	6,43	10555,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,36	21955,32	
17	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	230,7000	2741,17	632386,92	62,1 91142,07
		Итого прямые затраты:			2045,43	471880,48	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2440,50	563022,55	
		НР второго уровня	%	4	97,62	22520,90	
		Накладные расходы	%	--	492,69	113662,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	203,05	46843,48	
18	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	1726,8240	180,42	311552,92	
		Итого прямые затраты:			160,63	277379,74	
		НР второго уровня	%	4	6,43	11095,19	
		Накладные расходы	%	--	6,43	11095,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,36	23077,99	
19	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1172,6600	971,58	1139329,37	59,1 376798,79

		Итого прямые затраты:			543,69	637561,40	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			865,01	1014360,19	
		НР второго уровня	%	4	34,60	40574,41	
		Накладные расходы	%	--	355,92	417373,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	71,97	84394,77	
20	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	15942,9200	23,42	373366,83	59,1 61795,19
		Итого прямые затраты:			16,97	270618,30	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			20,85	332413,49	
		НР второго уровня	%	4	0,83	13296,54	
		Накладные расходы	%	--	4,71	75091,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,73	27656,80	
21	Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	15942,9200	35,56	566998,74	59,1 93842,83
		Итого прямые затраты:			**25,78**	**410963,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			31,66	504806,58	
		НР второго уровня	%	4	1,27	20192,26	
		Накладные расходы	%	--	7,15	114035,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,63	41999,91	
22	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	15942,9200	159,62	2544843,36	59,1 711741,42
		Итого прямые затраты:			**97,47**	**1553966,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			142,11	2265708,11	

		НР второго уровня	%	4	5,68	90628,32	
		Накладные расходы	%	--	50,33	802369,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,82	188506,91	
23	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	47,7300	1342,41	64073,24	59,1 13856,93
		Итого прямые затраты:			**904,85**	**43188,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1195,17	57045,27	
		НР второго уровня	%	4	47,81	2281,81	
		Накладные расходы	%	--	338,13	16138,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	99,44	4746,17	
		Пересечения с сущ. коммуникациями					
24	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	54,0000	1947,27	105152,46	59,1 34776
		Итого прямые затраты:			**1089,68**	**58842,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1733,68	93618,65	
		НР второго уровня	%	4	69,35	3744,75	
		Накладные расходы	%	--	713,35	38520,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	144,24	7789,07	
25	**Е11-221501-0102 11-221501-0102 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2**	**м короба**	**54,0000**	**5759,41**	**311008,05**	**62,1 34989,77**
		Итого прямые затраты:			**4479,72**	**241904,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			5127,68	276894,63	

		НР второго уровня	%	4	205,11	11075,79	
		Накладные расходы	%	--	853,07	46065,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	426,62	23037,63	
26	Е11-010205-0108 11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	27,0000	2902,76	78374,51	59,1 25920
		Итого прямые затраты:			1624,37	43857,87	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2584,37	69777,87	
		НР второго уровня	%	4	103,37	2791,11	
		Накладные расходы	%	--	1063,37	28711,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	215,02	5805,52	
		Раздел 2. Водопровод хоз-питьевой воды					
27	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,3854	310145,40	429675,44	62,1 128509,56
		Итого прямые затраты:			183366,71	254036,24	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			276126,61	382545,80	
		НР второго уровня	%	4	11045,06	15301,83	
		Накладные расходы	%	--	103804,96	143811,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22973,73	31827,81	
28	С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1399,2540	819,94	1147298,73	
		Итого прямые затраты:	м		730,00	1021455,42	
		НР второго уровня	%	4	29,20	40858,22	
		Накладные расходы	%	--	29,20	40858,22	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,74	84985,09	
29	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0030	263064,80	789,19	62,1 241,84
		Итого прямые затраты:			153595,34	460,79	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			234210,11	702,63	
		НР второго уровня	%	4	9368,40	28,11	
		Накладные расходы	%	--	89983,18	269,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19486,28	58,46	
30	С123-010501-1005 23-010501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,0300	151,63	459,44	
		Итого прямые затраты:	м		135,00	409,05	
		НР второго уровня	%	4	5,40	16,36	
		Накладные расходы	%	--	5,40	16,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,23	34,03	
31	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,0000	2072,16	6216,49	62,1 1735,11
		Итого прямые затраты:			1266,51	3799,52	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1844,88	5534,63	
		НР второго уровня	%	4	73,80	221,39	
		Накладные расходы	%	--	652,16	1956,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	153,49	460,48	

32	С123-040102-1005 23-040102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	3,0000	62998,04	188994,12	
		Итого прямые затраты:	шт.		56088,00	168264,00	
		НР второго уровня	%	4	2243,52	6730,56	
		Накладные расходы	%	--	2243,52	6730,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4666,52	13999,56	
33	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000	1248,14	1248,14	62,1 359,66
		Итого прямые затраты:			751,57	751,57	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1111,23	1111,23	
		НР второго уровня	%	4	44,45	44,45	
		Накладные расходы	%	--	404,11	404,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92,45	92,45	
34	С123-040102-1901 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000	23805,10	23805,10	
		Итого прямые затраты:	шт.		21194,00	21194,00	
		НР второго уровня	%	4	847,76	847,76	
		Накладные расходы	%	--	847,76	847,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1763,34	1763,34	
35	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3,0000	2168,34	6505,03	60,4 1788,04

		Итого прямые затраты:				1334,49	4003,47	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1930,50	5791,51	
		НР второго уровня	%	4		77,22	231,66	
		Накладные расходы	%	--		673,23	2019,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,62	481,85	
36	С123-040502-0601 23-040502-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000		1282,69	3848,08	
		Итого прямые затраты:	шт.			1142,00	3426,00	
		НР второго уровня	%	4		45,68	137,04	
		Накладные расходы	%	--		45,68	137,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,01	285,04	
37	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	18,0000		1696,03	30528,58	
		Итого прямые затраты:	шт.			1510,00	27180,00	
		НР второго уровня	%	4		60,40	1087,20	
		Накладные расходы	%	--		60,40	1087,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,63	2261,38	
38	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		945,73	1891,47	
		Итого прямые затраты:	шт.			842,00	1684,00	
		НР второго уровня	%	4		33,68	67,36	
		Накладные расходы	%	--		33,68	67,36	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	70,05	140,11	
39	С123-020103-0204 23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1,0000	481,85	481,85	
		Итого прямые затраты:	шт.		429,00	429,00	
		НР второго уровня	%	4	17,16	17,16	
		Накладные расходы	%	--	17,16	17,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,69	35,69	
40	С123-020103-0205 23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	9,0000	563,85	5074,62	
		Итого прямые затраты:	шт.		502,00	4518,00	
		НР второго уровня	%	4	20,08	180,72	
		Накладные расходы	%	--	20,08	180,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41,77	375,90	
41	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	26,0000	1075,54	27963,97	62,1 6743,01
		Итого прямые затраты:			698,22	18153,69	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			957,57	24896,70	
		НР второго уровня	%	4	38,30	995,87	
		Накладные расходы	%	--	297,65	7738,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79,67	2071,41	

42	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000	1095,12	8760,96	
		Итого прямые затраты:	шт.		975,00	7800,00	
		НР второго уровня	%	4	39,00	312,00	
		Накладные расходы	%	--	39,00	312,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,12	648,96	
43	С123-020302-8006 23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	625,62	625,62	
		Итого прямые затраты:	шт.		557,00	557,00	
		НР второго уровня	%	4	22,28	22,28	
		Накладные расходы	%	--	22,28	22,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,34	46,34	
44	С123-020302-8005 23-020302-8005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000	1035,59	9320,31	
		Итого прямые затраты:	шт.		922,00	8298,00	
		НР второго уровня	%	4	36,88	331,92	
		Накладные расходы	%	--	36,88	331,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	76,71	690,39	

45	С123-020302-4714 23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	6138,29	24553,15	
		Итого прямые затраты:	шт.		5465,00	21860,00	
		НР второго уровня	%	4	218,60	874,40	
		Накладные расходы	%	--	218,60	874,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	454,69	1818,75	
46	С123-020302-5913 23-020302-5913 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2015 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ DN 50x40	шт.	4,0000	1636,50	6546,01	
		Итого прямые затраты:	шт.		1457,00	5828,00	
		НР второго уровня	%	4	58,28	233,12	
		Накладные расходы	%	--	58,28	233,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	121,22	484,89	
47	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,3458	1145869,96	396241,83	62,1 71066,93
		Итого прямые затраты:			814668,82	281712,48	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1020183,37	352779,41	
		НР второго уровня	%	4	40807,33	14111,18	
		Накладные расходы	%	--	246321,89	85178,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84879,26	29351,25	

48	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0065	10130515,61	65848,35	62,1 2018,32
		Итого прямые затраты:			8708823,07	56607,35	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			9019333,70	58625,67	
		НР второго уровня	%	4	360773,35	2345,03	
		Накладные расходы	%	--	671283,98	4363,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	750408,56	4877,66	
49	Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0205	8213157,84	168369,74	62,1 5454,02
		Итого прямые затраты:			7046234,54	144447,81	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			7312284,41	149901,83	
		НР второго уровня	%	4	292491,38	5996,07	
		Накладные расходы	%	--	558541,24	11450,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	608382,06	12471,83	
50	Е11-220601-0308 11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0065	4010320,04	26067,08	62,1 1105,89
		Итого прямые затраты:			3400305,13	22101,98	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3570441,63	23207,87	
		НР второго уровня	%	4	142817,67	928,31	
		Накладные расходы	%	--	312954,17	2034,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	297060,74	1930,89	

51	Е11-220601-0307 11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0205	3407558,04	69854,94	62,1 3153,73
		Итого прямые затраты:			2879954,11	59039,06	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3033794,55	62192,79	
		НР второго уровня	%	4	121351,78	2487,71	
		Накладные расходы	%	--	275192,23	5641,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	252411,71	5174,44	
52	Е11-220601-0403 11-220601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0167	121843,75	2034,79	62,1 390,57
		Итого прямые затраты:			85091,94	1421,04	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			108479,12	1811,60	
		НР второго уровня	%	4	4339,16	72,46	
		Накладные расходы	%	--	27726,35	463,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9025,46	150,73	
53	Е11-220601-0401 11-220601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	101161,06	91,04	62,1 20,98
		Итого прямые затраты:			66753,80	60,08	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			90065,05	81,06	
		НР второго уровня	%	4	3602,60	3,24	
		Накладные расходы	%	--	26913,85	24,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7493,41	6,74	

54	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,0000	1075,54	2151,07	62,1 518,69
		Итого прямые затраты:			698,22	1396,44	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			957,57	1915,13	
		НР второго уровня	%	4	38,30	76,61	
		Накладные расходы	%	--	297,65	595,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79,67	159,34	
55	С123-020303-1706 23-020303-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	4297,36	8594,73	
		Итого прямые затраты:	шт.		3826,00	7652,00	
		НР второго уровня	%	4	153,04	306,08	
		Накладные расходы	%	--	153,04	306,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	318,32	636,65	
56	Е11-221501-0201 11-221501-0201 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	1,3884	19434,82	26983,31	62,1 4532,63
		Итого прямые затраты:			14038,44	19490,97	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			17303,08	24023,60	
		НР второго уровня	%	4	692,12	960,94	
		Накладные расходы	%	--	3956,77	5493,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1439,62	1998,76	
		Раздел 3. Водовод В1 (от скважин до КВС)					
57	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	1,0000	276374,19	276374,19	62,1 84097,45
		Итого прямые затраты:			161962,19	161962,19	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня			246059,64	246059,64	
		НР второго уровня	%	4	9842,39	9842,39	
		Накладные расходы	%	--	93939,84	93939,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20472,16	20472,16	
58	С123-010501-1311 23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1010,0000	621,13	627340,90	
		Итого прямые затраты:	м		553,00	558530,00	
		НР второго уровня	%	4	22,12	22341,20	
		Накладные расходы	%	--	22,12	22341,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,01	46469,70	
59	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000	1248,14	2496,27	62,1 719,32
		Итого прямые затраты:			751,57	1503,15	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1111,23	2222,47	
		НР второго уровня	%	4	44,45	88,90	
		Накладные расходы	%	--	404,11	808,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92,45	184,91	
60	С123-040102-1901 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000	23805,10	47610,20	
		Итого прямые затраты:	шт.		21194,00	42388,00	
		НР второго уровня	%	4	847,76	1695,52	
		Накладные расходы	%	--	847,76	1695,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1763,34	3526,68	

61	С123-020103-0208 23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1,0000	1180,48	1180,48	
		Итого прямые затраты:	шт.		1051,00	1051,00	
		НР второго уровня	%	4	42,04	42,04	
		Накладные расходы	%	--	42,04	42,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,44	87,44	
62	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000	945,73	3782,94	
		Итого прямые затраты:	шт.		842,00	3368,00	
		НР второго уровня	%	4	33,68	134,72	
		Накладные расходы	%	--	33,68	134,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	70,05	280,22	
63	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,0000	1075,54	1075,54	62,1 259,35
		Итого прямые затраты:			698,22	698,22	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			957,57	957,57	
		НР второго уровня	%	4	38,30	38,30	
		Накладные расходы	%	--	297,65	297,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79,67	79,67	
64	С123-020302-8008 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	731,20	731,20	

		Итого прямые затраты:	шт.			651,00	651,00	
		НР второго уровня	%	4		26,04	26,04	
		Накладные расходы	%	--		26,04	26,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,16	54,16	
65	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0086		1145869,96	9900,32	62,1 1775,65
		Итого прямые затраты:				814668,82	7038,74	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1020183,37	8814,38	
		НР второго уровня	%	4		40807,33	352,58	
		Накладные расходы	%	--		246321,89	2128,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84879,26	733,36	
66	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004		781928,45	312,77	62,1 82,21
		Итого прямые затраты:				490646,82	196,26	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				696161,37	278,46	
		НР второго уровня	%	4		27846,45	11,14	
		Накладные расходы	%	--		233361,01	93,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57920,63	23,17	
67	С123-020101-1018 23-020101-1018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		363,92	363,92	
		Итого прямые затраты:	шт.			324,00	324,00	
		НР второго уровня	%	4		12,96	12,96	
		Накладные расходы	%	--		12,96	12,96	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,96	26,96	
68	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,0000	1075,54	3226,61	62,1 778,04
		Итого прямые затраты:			698,22	2094,66	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			957,57	2872,70	
		НР второго уровня	%	4	38,30	114,91	
		Накладные расходы	%	--	297,65	892,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79,67	239,01	
69	С123-020303-1006 23-020303-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	3438,12	10314,35	
		Итого прямые затраты:	шт.		3061,00	9183,00	
		НР второго уровня	%	4	122,44	367,32	
		Накладные расходы	%	--	122,44	367,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	254,68	764,03	
70	Е11-221501-0201 11-221501-0201 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	1,0100	19630,45	19826,75	62,1 3297,29
		Итого прямые затраты:			14212,61	14354,73	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			17477,25	17652,02	
		НР второго уровня	%	4	699,09	706,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1454,11	1468,65	
Раздел 6. Колодцы диам. 1500мм - 28шт (ВК-22 шт, ПГ-5 шт, МК-1 шт)							
71	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	58,0368	18867,41	1095004,07	62,1 273719,34
		Итого прямые затраты:			12081,60	701177,45	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			16797,91	974896,79	

		НР второго уровня	%	4	671,92	38995,87	
		Накладные расходы	%	--	5388,22	312715,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1397,59	81111,41	
72	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	30,0000	12646,11	379383,26	
		Итого прямые затраты:	шт.		11259,00	337770,00	
		НР второго уровня	%	4	450,36	13510,80	
		Накладные расходы	%	--	450,36	13510,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	936,75	28102,46	
73	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	26,0000	10543,48	274130,44	
		Итого прямые затраты:	шт.		9387,00	244062,00	
		НР второго уровня	%	4	375,48	9762,48	
		Накладные расходы	%	--	375,48	9762,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	781,00	20305,96	
74	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	65,0000	13816,48	898071,41	
		Итого прямые затраты:	шт.		12301,00	799565,00	
		НР второго уровня	%	4	492,04	31982,60	
		Накладные расходы	%	--	492,04	31982,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1023,44	66523,81	

75	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	30,0000	12697,78	380933,28	
		Итого прямые затраты:	шт.		11305,00	339150,00	
		НР второго уровня	%	4	452,20	13566,00	
		Накладные расходы	%	--	452,20	13566,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	940,58	28217,28	
76	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	32,0000	1514,07	48450,36	
		Итого прямые затраты:	шт.		1348,00	43136,00	
		НР второго уровня	%	4	53,92	1725,44	
		Накладные расходы	%	--	53,92	1725,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	112,15	3588,92	
77	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	32,0000	6488,73	207639,24	
		Итого прямые затраты:	шт.		5777,00	184864,00	
		НР второго уровня	%	4	231,08	7394,56	
		Накладные расходы	%	--	231,08	7394,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	480,65	15380,68	

78	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	шт.	30,0000	4201,89	126056,74	
		Итого прямые затраты:	шт.		3741,00	112230,00	
		НР второго уровня	%	4	149,64	4489,20	
		Накладные расходы	%	--	149,64	4489,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	311,25	9337,54	
79	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,0490	26511,71	27810,78	50,8 2069,71
		Итого прямые затраты:			21630,69	22690,60	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			23603,73	24760,31	
		НР второго уровня	%	4	944,15	990,41	
		Накладные расходы	%	--	2917,18	3060,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1963,83	2060,06	
80	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	732,7595	859,84	630058,24	50,8 55660,98
		Итого прямые затраты:			**689,57**	**505288,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			765,53	560949,29	
		НР второго уровня	%	4	30,62	22437,97	
		Накладные расходы	%	--	106,58	78098,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,69	46670,98	

Раздел 7. Скважина -1 шт. (№1-рабочая)

81	Е11-040101-0202 11-040101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	1,4000	4057,99	5681,19	67,1 808,59
		Итого прямые затраты:			3035,32	4249,45	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3612,88	5058,04	
		НР второго уровня	%	4	144,52	202,32	
		Накладные расходы	%	--	722,08	1010,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	300,59	420,83	
82	Е11-040101-0203 11-040101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	2,7000	7600,47	20521,27	67,1 2794,68
		Итого прямые затраты:			5731,73	15475,68	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			6766,80	18270,36	
		НР второго уровня	%	4	270,67	730,81	
		Накладные расходы	%	--	1305,74	3525,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	563,00	1520,09	

83	Е11-040101-0204 11-040101-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	3,0000		12143,80	36431,39	67,1 4717,97
		Итого прямые затраты:				9239,13	27717,38	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10811,78	32435,35	
		НР второго уровня	%	4		432,47	1297,41	
		Накладные расходы	%	--		2005,13	6015,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		899,54	2698,62	
84	Е11-040101-0205 11-040101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	1,3000		14018,89	18224,55	67,1 2749,39
		Итого прямые затраты:				10366,29	13476,18	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12481,20	16225,56	
		НР второго уровня	%	4		499,25	649,02	
		Накладные расходы	%	--		2614,16	3398,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1038,44	1349,97	

85	Е11-040101-0206 11-040101-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	17,6000	19893,26	350121,30	67,1 51251,74
		Итого прямые затраты:			**14799,20**	**260465,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			17711,23	311717,68	
		НР второго уровня	%	4	708,45	12468,71	
		Накладные расходы	%	--	3620,48	63720,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1473,57	25934,91	
86	Е11-040101-0207 11-040101-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	11,5000	28551,33	328340,28	67,1 45768,89
		Итого прямые затраты:			21439,73	246556,85	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			25419,63	292325,74	
		НР второго уровня	%	4	1016,79	11693,03	
		Накладные расходы	%	--	4996,69	57461,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2114,91	24321,50	

87	Е11-040101-0208 11-040101-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	0,5000	41351,76	20675,88	67,1 2840,63
		Итого прямые затраты:			31134,77	15567,38	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			36816,03	18408,01	
		НР второго уровня	%	4	1472,64	736,32	
		Накладные расходы	%	--	7153,91	3576,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3063,09	1531,55	
88	Е11-040101-0208 11-040101-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9	м бурения	20,0000	30673,91	613478,13	67,1 103295,72
		Итого прямые затраты:			22144,60	442892,08	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			27309,39	546187,79	
		НР второго уровня	%	4	1092,38	21847,51	
		Накладные расходы	%	--	6257,16	125143,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2272,14	45442,82	

89	Е11-040101-0209 11-040101-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9	м бурения	6,7000	46948,99	314558,22	67,1 53355,69
		Итого прямые затраты:			33835,78	226699,70	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			41799,31	280055,40	
		НР второго уровня	%	4	1671,97	11202,22	
		Накладные расходы	%	--	9635,51	64557,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3477,70	23300,61	
90	Е11-040201-0204 11-040201-0204 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	40,0000	3941,08	157643,04	67,1 34330,89
		Итого прямые затраты:			2650,52	106020,82	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3508,79	140351,71	
		НР второго уровня	%	4	140,35	5614,07	
		Накладные расходы	%	--	998,62	39944,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	291,93	11677,26	
91	Е11-040201-0701 11-040201-0701 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка	сварка	4,0000	1428,44	5713,75	67,1 1342,68
		Итого прямые затраты:			936,09	3744,35	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1271,76	5087,03	
		НР второго уровня	%	4	50,87	203,48	
		Накладные расходы	%	--	386,54	1546,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	105,81	423,24	

92	С123-010303-0124 23-010303-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	40,0000	8246,53	329861,38	
		Итого прямые затраты:	м		7342,00	293680,00	
		НР второго уровня	%	4	293,68	11747,20	
		Накладные расходы	%	--	293,68	11747,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	610,85	24434,18	
93	Е11-040201-0402 11-040201-0402 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	61,0000	1387,03	84608,63	67,1 17474,8
		Итого прямые затраты:			948,42	57853,40	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1234,89	75328,20	
		НР второго уровня	%	4	49,40	3013,13	
		Накладные расходы	%	--	335,87	20487,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	102,74	6267,31	
94	С123-010304-0206 23-010304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные бесшовные насосно-компрессионные ГОСТ 633-80 с высаженными наружу концами В из стали группы прочности Д, DN 73, толщина стенки 5,5 мм	м	21,0000	2828,22	59392,57	
		Итого прямые затраты:	м		2518,00	52878,00	
		НР второго уровня	%	4	100,72	2115,12	
		Накладные расходы	%	--	100,72	2115,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	209,50	4399,45	

95	Е11-040501-0101 11-040501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.38 Кзтр=1,14	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания. Бурение в подземных сооружениях в обычных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,14	сутки откачки	5,0000	312843,49	1564217,43	67,1 302344,66
		Итого прямые затраты:			218059,81	1090299,06	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			278528,74	1392643,72	
		НР второго уровня	%	4	11141,15	55705,75	
		Накладные расходы	%	--	71610,08	358050,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23173,59	115867,96	
96	Е11-040501-0204 11-040501-0204 РСНБ РК 2015	Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием ударно-канатного бурения	сутки откачки	1,0000	112385,39	112385,39	67,1 26463,98
		Итого прямые затраты:			73594,24	73594,24	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			100058,22	100058,22	
		НР второго уровня	%	4	4002,33	4002,33	
		Накладные расходы	%	--	30466,31	30466,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8324,84	8324,84	
97	С123-010101-0202 23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	20,0000	193,19	3863,81	
		Итого прямые затраты:	м		172,00	3440,00	
		НР второго уровня	%	4	6,88	137,60	
		Накладные расходы	%	--	6,88	137,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,31	286,21	

98	С123-010101-0203 23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	21,0000	285,29	5991,15	
		Итого прямые затраты:	м		254,00	5334,00	
		НР второго уровня	%	4	10,16	213,36	
		Накладные расходы	%	--	10,16	213,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,13	443,79	
		Смета 2-4-3 Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы.					
		Раздел1. Земляные работы					
99	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	176,0000	136,24	23979,11	59,1 3567,21
		Итого прямые затраты:			101,03	17781,71	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			121,30	21348,92	
		НР второго уровня	%	4	4,85	853,96	
		Накладные расходы	%	--	25,12	4421,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,09	1776,23	
100	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20,6500	93,64	1933,58	59,1 285,28
		Итого прямые затраты:			69,55	1436,22	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			83,37	1721,49	
		НР второго уровня	%	4	3,33	68,86	
		Накладные расходы	%	--	17,15	354,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,94	143,23	

101	Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,3500	3905,53	40422,25	59,1 13368,44
		Итого прямые затраты:			2185,51	22620,03	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3477,15	35988,47	
		НР второго уровня	%	4	139,09	1439,54	
		Накладные расходы	%	--	1430,72	14807,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	289,30	2994,24	
102	С341-010105-1005 41-010105-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	309,7600	221,92	68742,51	
		Итого прямые затраты:			197,58	61202,38	
		НР второго уровня	%	4	7,90	2448,10	
		Накладные расходы	%	--	7,90	2448,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,44	5092,04	
103	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	239,0000	16,45	3930,79	59,1 759,73
		Итого прямые затраты:			11,46	2739,91	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			14,64	3499,64	
		НР второго уровня	%	4	0,59	139,99	
		Накладные расходы	%	--	3,76	899,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,22	291,17	
		Смета 2-4-3 Насосная станция 2-го подъема. Технологическое оборудование					
104	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0589	781928,45	46055,59	62,1 12104,81

		Итого прямые затраты:				490646,82	28899,10	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				696161,37	41003,90	
		НР второго уровня	%	4		27846,45	1640,16	
		Накладные расходы	%	--		233361,01	13744,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57920,63	3411,52	
105	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,0000		1158,02	5790,10	
		Итого прямые затраты:	шт.			1031,00	5155,00	
		НР второго уровня	%	4		41,24	206,20	
		Накладные расходы	%	--		41,24	206,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,78	428,90	
106	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0125		1682375,35	21029,69	**62,1 1760,03**
		Итого прямые затраты:				1357038,74	16962,98	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1497841,30	18723,02	
		НР второго уровня	%	4		59913,65	748,92	
		Накладные расходы	%	--		200716,22	2508,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124620,40	1557,75	
107	Е11-290174-0103 11-290174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	5,0000		1144,99	5724,96	**62,7 1943,13**
		Итого прямые затраты:				630,78	3153,88	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1019,40	5097,01	
		НР второго уровня	%	4		40,78	203,88	
		Накладные расходы	%	--		429,40	2147,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,81	424,07	

108	С123-010201-0229 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,1000	3397,68	7135,13	
		Итого прямые затраты:	м		3025,00	6352,50	
		НР второго уровня	%	4	121,00	254,10	
		Накладные расходы	%	--	121,00	254,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	251,68	528,53	
109	Е11-220601-0306 11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0021	2761227,74	5798,58	62,1 278,09
		Итого прямые затраты:			**2325933,08**	**4884,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2458358,03	5162,55	
		НР второго уровня	%	4	98334,32	206,50	
		Накладные расходы	%	--	230759,27	484,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	204535,39	429,52	
Смета 2-5-1 Резервуары чистой воды емк. 100м3 (2шт). Общестроительные работы.							
Земляные работы							
110	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м + снятие ППС	м3 грунта	86,4000	33,41	2886,98	59,1 477,82
		Итого прямые затраты:			24,22	2092,50	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			29,75	2570,32	
		НР второго уровня	%	4	1,19	102,81	
		Накладные расходы	%	--	6,72	580,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,48	213,85	

111	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	86,4000	57,18	4940,51	59,1 817,69
		Итого прямые затраты:			41,45	3580,91	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			50,91	4398,60	
		НР второго уровня	%	4	2,04	175,94	
		Накладные расходы	%	--	11,50	993,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,24	365,96	
112	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1728,0000	103,62	179061,50	59,1 30920,8
		Итого прямые затраты:			74,36	128500,06	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			92,26	159420,85	
		НР второго уровня	%	4	3,69	6376,83	
		Накладные расходы	%	--	21,58	37297,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,68	13263,82	
113	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,0000	2031,93	36574,77	59,1 12096
		Итого прямые затраты:			1137,06	20467,01	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1809,06	32563,01	
		НР второго уровня	%	4	72,36	1302,52	
		Накладные расходы	%	--	744,36	13398,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	150,51	2709,24	
114	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,0000	20939,05	167512,39	60,9 10689,28
		Итого прямые затраты:			**17306,15**	**138449,24**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18642,32	149138,52	
		НР второго уровня	%	4		745,69	5965,54	
		Накладные расходы	%	--		2081,85	16654,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1551,04	12408,32	
Смета 2-5-2 Резервуары чистой воды емк. 100 м3 (2шт). Технологические трубопроводы								
115	Ц13-120101-0210 13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5,0000		1981,38	9906,88	40,6 1855,45
		Итого прямые затраты:				1392,95	6964,77	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1764,05	8820,23	
		НР второго уровня	%	4		70,56	352,81	
		Накладные расходы	%	--		441,65	2208,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,77	733,84	
116	Ц13-120101-0213 13-120101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5,0000		2818,45	14092,24	40,6 2688,84
		Итого прямые затраты:				1971,53	9857,67	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2509,30	12546,51	
		НР второго уровня	%	4		100,37	501,86	
		Накладные расходы	%	--		638,14	3190,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,77	1043,87	
117	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0000		1213,06	6065,28	
		Итого прямые затраты:	м			1080,00	5400,00	

		НР второго уровня	%	4		43,20	216,00	
		Накладные расходы	%	--		43,20	216,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,86	449,28	
118	С123-010201-0229 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0000		3397,68	16988,40	
		Итого прямые затраты:	м			3025,00	15125,00	
		НР второго уровня	%	4		121,00	605,00	
		Накладные расходы	%	--		121,00	605,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,68	1258,40	

ИТОГО ПО АКТУ:						
Итого прямые затраты:	Тенге				**17602465,51**	
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4648445,02**	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5315166,25**	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1675835,44**	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6219308,95**	
- перевозка грузов	Тенге				**1419545,28**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
Накладные расходы I уровня	Тенге				**3839361,14**	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**21441826,65**	
Накладные расходы II уровня	Тенге				**857673,06**	
ИТОГО:	Тенге				**22299499,70**	
Сметная прибыль	Тенге				**1783959,98**	
ИТОГО по АКТУ:	Тенге				**24083459,68**	
Временные здания и сооружения (2,9 %)					**698420,33**	
Итого					**24781880,01**	

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,3%)	**817802,04**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных монтажных работ (9,3188%)	**2309373,83**
Итого в текущих ценах 4 кв. 2015 года, МРП=1852 тенге	**27909055,89**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (К =1,144803)	**31950370,90**
Ценовая скидка Подрядчика (7%)	**-2236525,96**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года с учетом ценовой скидки Подрядчика	**29713844,94**
НДС в текущих ценах (12 %)	**3565661,39**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**33279506,33**
Итого к оплате	**33279506,33**

Принял: Заказчик
Директор ГКП "Житикаракоммунэнерго"
_____ **Ерекенов М. К.**

Сдал: Подрядчик
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
_____ **Шапошников А. С.**

Технадзор: ТОО "DS&V"
Эксперт технического нпадзора _____ **Семенов Г. П.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Житикаракоммунэнерго" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Договор о государственных закупках работ № ОИН-301-Ю от 10.05.2017 г.

Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района

Акт № 2 за июнь 2017 года
приемки выполненных работ

Основание : Заказ 106-2015 НВ.Н

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2015 г. по состоянию на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Смета 1-1-1 Снятие и восстановление ППС						
1	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие ППС/	м3	635,4400		19,42	12340,14	59,1 1957,53
		Итого прямые затраты:				**14,21**	**9029,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17,29	10986,59	
		НР второго уровня	%	4		0,69	439,46	
		Накладные расходы	%	--		3,77	2397,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	914,08	
2	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	635,4400		28,59	18167,81	59,1 3006,92

		Итого прямые затраты:			**20,72**	**13168,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			25,45	16175,04	
		НР второго уровня	%	4	1,02	647,00	
		Накладные расходы	%	--	5,75	3653,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,12	1345,76	
3	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	635,4400	136,24	86575,49	59,1 12879,26
		Итого прямые затраты:			**101,03**	**64200,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			121,30	77079,32	
		НР второго уровня	%	4	4,85	3083,17	
		Накладные расходы	%	--	25,12	15962,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,09	6413,00	
4	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	1118,3744	180,42	201776,68	
		Итого прямые затраты:			**160,63**	**179644,48**	
		НР второго уровня	%	4	6,43	7185,78	
		Накладные расходы	%	--	6,43	7185,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,36	14946,42	
5	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	635,4400	16,33	10376,97	59,1 2019,93
		Итого прямые затраты:			**11,36**	**7218,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			14,54	9238,76	
		НР второго уровня	%	4	0,58	369,55	

		Накладные расходы	%	--	3,76	2389,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,21	768,66	

Смета 2-1-1 Наружные сети водопровода. Раздел 1. Земляные работы

1	Е11-010101-0307 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	470,9200	78,24	36845,37	59,1 5397,96
		Итого прямые затраты:			**58,20**	**27405,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			69,66	32803,93	
		НР второго уровня	%	4	2,79	1312,16	
		Накладные расходы	%	--	14,25	6710,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,80	2729,29	
2	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6978,5700	98,71	688846,61	59,1 100934,09
		Итого прямые затраты:			**73,42**	**512355,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			87,88	613289,36	
		НР второго уровня	%	4	3,52	24531,57	
		Накладные расходы	%	--	17,98	125465,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,31	51025,67	
8	Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	21,0300	115,47	2428,28	59,1 363,22
		Итого прямые затраты:			**85,53**	**1798,71**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня			102,80	2161,93	
		НР второго уровня	%	4	4,11	86,48	
		Накладные расходы	%	--	21,38	449,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,55	179,87	
4	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	37,0128	180,42	6677,84	
		Итого прямые затраты:			**160,63**	**5945,37**	
		НР второго уровня	%	4	6,43	237,81	
		Накладные расходы	%	--	6,43	237,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,36	494,65	
5	Е11-010205-0207 11-010205-0207 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	14,7900	2942,34	43517,25	59,1 14392,02
		Итого прямые затраты:			**1646,52**	**24351,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2619,61	38743,99	
		НР второго уровня	%	4	104,78	1549,76	
		Накладные расходы	%	--	1077,88	15941,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	217,95	3223,50	
6	Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	222,1800	3905,53	867730,88	59,1 286975,79
		Итого прямые затраты:			**2185,51**	**485576,63**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3477,15	772552,42	
		НР второго уровня	%	4	139,09	30902,10	
		Накладные расходы	%	--	1430,72	317877,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	289,30	64276,36	
7	Е11-010205-0207 11-010205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6500	3236,58	2103,77	59,1 695,76
		Итого прямые затраты:			**1811,17**	**1177,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2881,57	1873,02	
		НР второго уровня	%	4	115,26	74,92	
		Накладные расходы	%	--	1185,66	770,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	239,75	155,84	
8	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	Тенге за 1 тонну	1,1440	181,96	208,16	
		Итого прямые затраты:			**162,00**	**185,33**	
		НР второго уровня	%	4	6,48	7,41	
		Накладные расходы	%	--	6,48	7,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,48	15,42	

9	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	1,1440	180,42	206,40	
		Итого прямые затраты:			**160,63**	**183,76**	
		НР второго уровня	%	4	6,43	7,35	
		Накладные расходы	%	--	6,43	7,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,36	15,29	
10	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	424,0400	129,11	54747,57	59,1 8187,99
		Итого прямые затраты:			**95,64**	**40554,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			114,95	48742,49	
		НР второго уровня	%	4	4,60	1949,70	
		Накладные расходы	%	--	23,91	10137,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,56	4055,38	
11	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	746,3104	180,42	134649,04	
		Итого прямые затраты:			**160,63**	**119879,84**	
		НР второго уровня	%	4	6,43	4795,19	
		Накладные расходы	%	--	6,43	4795,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,36	9974,00	
12	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	103,7100	2741,17	284286,29	62,1 40972,45
		Итого прямые затраты:			**2045,43**	**212131,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2440,50	253103,89	
		НР второго уровня	%	4	97,62	10124,16	

		Накладные расходы	%	--	492,69	51096,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	203,05	21058,24	
13	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	784,4672	180,42	141533,27	
		Итого прямые затраты:			**160,63**	**126008,97**	
		НР второго уровня	%	4	6,43	5040,36	
		Накладные расходы	%	--	6,43	5040,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,36	10483,95	
14	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	529,5600	971,58	514508,26	59,1 170158,07
		Итого прямые затраты:			**543,69**	**287915,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			865,01	458073,60	
		НР второго уровня	%	4	34,60	18322,94	
		Накладные расходы	%	--	355,92	188481,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	71,97	38111,72	
15	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	7294,1900	23,42	170822,45	59,1 28272,48
		Итого прямые затраты:			**16,97**	**123813,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			20,85	152085,51	
		НР второго уровня	%	4	0,83	6083,42	
		Накладные расходы	%	--	4,71	34355,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,73	12653,51	
16	Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	7294,1900	35,56	259412,74	59,1 42934,89

		Итого прямые затраты:			**25,78**	**188023,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			31,66	230958,64	
		НР второго уровня	%	4	1,27	9238,35	
		Накладные расходы	%	--	7,15	52173,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,63	19215,76	
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7294,1900	159,62	1164314,38	59,1 325635,28
		Итого прямые затраты:			**97,47**	**710969,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			142,11	1036604,68	
		НР второго уровня	%	4	5,68	41464,19	
		Накладные расходы	%	--	50,33	367099,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,82	86245,51	
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(возврат с акта №1)	м3	15942,9200	-159,62	-2544843,36	59,1 -711741,42
		Итого прямые затраты:			**-97,47**	**-1553966,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			-142,11	-842225,28	
		НР второго уровня	%	4	-5,68	-90628,32	
		Накладные расходы	%	--	-50,33	-802369,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-11,82	-188506,91	
18	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	21,6800	1342,41	29103,46	59,1 6294,12
		Итого прямые затраты:			**904,85**	**19617,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1195,17	25911,20	
		НР второго уровня	%	4	47,81	1036,45	
		Накладные расходы	%	--	338,13	7330,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	99,44	2155,81	

Пересечения с сущ. коммуникациями

19	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	27,0000	1947,27	52576,23	59,1 17388
		Итого прямые затраты:			**1089,68**	**29421,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1733,68	46809,32	
		НР второго уровня	%	4	69,35	1872,37	
		Накладные расходы	%	--	713,35	19260,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	144,24	3894,54	
20	Е11-221501-0102 11-221501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	27,0000	5759,41	155504,02	62,1 17494,89
		Итого прямые затраты:			**4479,72**	**120952,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			5127,68	138447,31	
		НР второго уровня	%	4	205,11	5537,89	
		Накладные расходы	%	--	853,07	23032,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	426,62	11518,82	
		Раздел 2. Водопровод хоз-питьевой воды					
22	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,5185	310145,40	160810,39	62,1 48096,01
		Итого прямые затраты:			**183366,71**	**95075,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			276126,61	143171,64	
		НР второго уровня	%	4	11045,06	5726,87	
		Накладные расходы	%	--	103804,96	53822,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22973,73	11911,88	

23	С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	523,6850	819,94	429388,18	
		Итого прямые затраты:	**м**		**730,00**	**382290,05**	
		НР второго уровня	%	4	29,20	15291,60	
		Накладные расходы	%	--	29,20	15291,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,74	31806,53	
24	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0620	263064,80	16310,02	62,1 4998,12
		Итого прямые затраты:			**153595,34**	**9522,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			234210,11	14521,03	
		НР второго уровня	%	4	9368,40	580,84	
		Накладные расходы	%	--	89983,18	5578,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19486,28	1208,15	
26	С123-010501-1304 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	62,6200	114,57	7174,15	
		Итого прямые затраты:	**м**		**102,00**	**6387,24**	
		НР второго уровня	%	4	4,08	255,49	
		Накладные расходы	%	--	4,08	255,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,49	531,42	
61	Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0110	8213157,84	90344,74	62,1 2926,55
		Итого прямые затраты:			**7046234,54**	**77508,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			7312284,41	80435,13	

		НР второго уровня	%	4	292491,38	3217,41	
		Накладные расходы	%	--	558541,24	6143,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	608382,06	6692,20	
63	Е11-220601-0307 11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0110	3407558,04	37483,14	62,1 1692,24
75	Е11-221501-0201 11-221501-0201 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	0,5805	19434,82	11281,91	62,1 1895,12
		Итого прямые затраты:			**14038,44**	**8149,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			17303,08	10044,44	
		НР второго уровня	%	4	692,12	401,78	
		Накладные расходы	%	--	3956,77	2296,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1439,62	835,70	
		Раздел 3. Водовод В1 (от скважин до КВС)					
78	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,5000	276374,19	138187,10	62,1 42048,73
		Итого прямые затраты:			**161962,19**	**80981,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			246059,64	123029,82	
		НР второго уровня	%	4	9842,39	4921,19	
		Накладные расходы	%	--	93939,84	46969,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20472,16	10236,08	
79	С123-010501-1311 23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	505,0000	621,13	313670,45	
		Итого прямые затраты:	**м**		**553,00**	**279265,00**	
		НР второго уровня	%	4	22,12	11170,60	
		Накладные расходы	%	--	22,12	11170,60	

		Сметная прибыль (Н30–8)	%	8	46,01	23234,85	
111	Е11-221501-0201 11-221501-0201 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	0,5000	19630,45	9815,22	62,1 1632,32
		Итого прямые затраты:			**14212,61**	**7106,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			17477,25	8738,62	
		НР второго уровня	%	4	699,09	349,54	
		Накладные расходы	%	--	3963,73	1981,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1454,11	727,05	
		Колодцы диам. 1500мм - 14шт. (ВК=2шт, МК=2шт.), диам. 2000мм-2шт.					
133	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	30,9500	18867,41	583946,33	62,1 145969,69
		Итого прямые затраты:			**12081,60**	**373925,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			16797,91	519895,23	
		НР второго уровня	%	4	671,92	20795,81	
		Накладные расходы	%	--	5388,22	166765,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1397,59	43255,28	
134	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2,0000	22782,99	45565,98	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**20284,00**	**40568,00**	
		НР второго уровня	%	4	811,36	1622,72	
		Накладные расходы	%	--	811,36	1622,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1687,63	3375,26	
135	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	14,0000	12646,11	177045,52	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**11259,00**	**157626,00**	

		НР второго уровня	%	4	450,36	6305,04
		Накладные расходы	%	--	450,36	6305,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	936,75	13114,48
136	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	13,0000	10543,48	137065,22
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**9387,00**	**122031,00**
		НР второго уровня	%	4	375,48	4881,24
		Накладные расходы	%	--	375,48	4881,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	781,00	10152,98
137	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	30,0000	13816,48	414494,50
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**12301,00**	**369030,00**
		НР второго уровня	%	4	492,04	14761,20
		Накладные расходы	%	--	492,04	14761,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1023,44	30703,30
138	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	14,0000	12697,78	177768,86
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**11305,00**	**158270,00**
		НР второго уровня	%	4	452,20	6330,80
		Накладные расходы	%	--	452,20	6330,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	940,58	13168,06

139	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	2,0000	24072,42	48144,84
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**21432,00**	**42864,00**
		НР второго уровня	%	4	452,20	1714,56
		Накладные расходы	%	--	452,20	1714,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	940,58	3566,28
140	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	16,0000	1514,07	24225,18
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1348,00**	**21568,00**
		НР второго уровня	%	4	53,92	862,72
		Накладные расходы	%	--	53,92	862,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	112,15	1794,46
141	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	16,0000	6488,73	103819,62
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**5777,00**	**92432,00**
		НР второго уровня	%	4	231,08	3697,28
		Накладные расходы	%	--	231,08	3697,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	480,65	7690,34
142	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	шт.	15,0000	4201,89	63028,37
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**3741,00**	**56115,00**
		НР второго уровня	%	4	149,64	2244,60

		Накладные расходы	%	--	149,64	2244,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	311,25	4668,77	
143	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	4,0000	22680,78	90723,11	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**20193,00**	**80772,00**	
		НР второго уровня	%	4	807,72	3230,88	
		Накладные расходы	%	--	807,72	3230,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1680,06	6720,23	
144	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	3,0000	15773,10	47319,29	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**14043,00**	**42129,00**	
		НР второго уровня	%	4	561,72	1685,16	
		Накладные расходы	%	--	561,72	1685,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1168,38	3505,13	
146	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,5600	26511,71	14846,56	50,8 1104,9
		Итого прямые затраты:			**21630,69**	**12113,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			23603,73	13218,09	
		НР второго уровня	%	4	944,15	528,72	
		Накладные расходы	%	--	2917,18	1633,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1963,83	1099,74	
149	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	369,2600	859,84	317505,68	50,8 28049,28
		Итого прямые затраты:			**689,57**	**254630,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			765,53	282679,56	

		НР второго уровня	%	4		30,62	11307,18	
		Накладные расходы	%	--		106,58	39356,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,69	23518,94	
Итого прямые затраты:			Тенге				4559601,06	
Накладные расходы I уровня			Тенге				652632,16	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				5212233,22	
Накладные расходы II уровня			Тенге				208489,33	
ИТОГО:			Тенге				5420722,55	
Сметная прибыль			Тенге				433657,79	
ИТОГО по Акту:			Тенге				5854380,34	

Временные здания и сооружения (2,9 %) 169777,03

Итого 6024157,37

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,3%) 198797,19

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных монтажных работ (9,3188%) 561379,18

Итого в текущих ценах 4 кв. 2015 года, МРП=1852 тенге 6784333,74

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (К =1,144803) 7766725,62

Ценовая скидка Подрядчика (7%) -543670,79

Итого по акту в текущих ценах 2017 года с учетом ценовой скидки Подрядчика 7223054,83

НДС в текущих ценах (12 %) 866766,58

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 8089821,40

Принял: Заказчик
Директор ГКП "Житикаракоммунэнерго"
_____ **Ерекенов М. К.**

Сдал: Подрядчик
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
_____ **Шапошников А. С.**

Технадзор: ТОО "DS&V"
Эксперт технического надзора _____ **Кусаинов Т. К.**

Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района»

СПРАВКА №2 от 16 июня 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ ОИН-301-Ю	10.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района	41369327,73	7223054,83	29595052,06	5787347,74	-	2669800,31	-	-	866766,58	8089821,40

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района»
Директор Ерекенов М. К.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Директор Шапошников А. С.

Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района»

СПРАВКА №3 от 29 июня 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ ОИН-301-Ю	10.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района	80303560,20	34762707,56	57448070,22	27853018,16	-	5182449,93	-	-	4171524,91	38934232,47

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района»

Директор **Ерекенов М. К.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Директор **Шапошников А. С.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Житикаракоммунэнерго" государственного учреждения "Отдел жилищно-
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № ОИН-301-Ю от 10.05.2017 г.
Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района

Акт № 3 за июнь 2017 года
приемки выполненных работ

Основание : Заказ 106-2015 НВ.Н

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2015 г. по состоянию на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Смета 1-1-1. РАЗДЕЛ 1. Снятие и восстановление ППС						
1	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие ППС/	м3	1419.4700		19.42	27565.87	59,1 4372,81
		Итого прямые затраты:				14.21	20169.45	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17.29	24542.26	
		НР второго уровня	%	4		0.69	981.69	
		Накладные расходы	%	--		3.77	5354.50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.44	2041.92	
2	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1419.4700		28.59	40583.93	59,1 6716,97
		Итого прямые затраты:				20.72	29415.45	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25.45	36132.42	
		НР второго уровня	%	4		1.02	1445.30	
		Накладные расходы	%	--		5.75	8162.26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.12	3006.22	
3	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кзм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1419.4700		136.24	193395.63	59,1 28770,19
		Итого прямые затраты:				101.03	143412.53	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				121.30	172182.72	
		НР второго уровня	%	4		4.85	6887.31	
		Накладные расходы	%	--		25.12	35657.49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10.09	14325.60	
4	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	2498.2672		180.42	450736.41	
		Итого прямые затраты:				160.63	401296.66	
		НР второго уровня	%	4		6.43	16051.87	
		Накладные расходы	%	--		6.43	16051.87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.36	33387.88	
5	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1419.4700		16.33	23180.47	59,1 4512,2
		Итого прямые затраты:				11.36	16125.69	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14.54	20637.89	
		НР второго уровня	%	4		0.58	825.52	
		Накладные расходы	%	--		3.76	5337.71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.21	1717.07	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				610419.78	44372.17
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				610419.78	
Материалы -			Тенге				147.17	
Всего заработная плата -			Тенге				75079.80	
Транспортные расходы -			Тенге				401296.66	
		Накладные расходы -	Тенге				70563.84	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				44372.16	44372.16
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26191.68	
		Сметная прибыль -	Тенге				54478.69	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				735462.31	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				88.62	
		Сметная заработная плата -	Тенге				75079.80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				735462.31	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				88.62	
		Сметная заработная плата -	Тенге				75079.80	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								

	Итого прямые затраты:	Тенге				610419.78	
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				10695.18	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				198280.77	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				64384.63	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				147.17	
	- перевозка грузов	Тенге				401296.66	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0.00	
	Накладные расходы I уровня	Тенге				44372.16	
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				654791.95	
	Накладные расходы II уровня	Тенге				26191.68	
	ИТОГО:	Тенге				680983.62	
	Сметная прибыль	Тенге				54478.69	
	ИТОГО по смете:	Тенге				735462.31	

Смета 2-1-1 Наружные сети водопровода

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-010101-0307 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1035.4400	78.24	81014.12	59,1 11868,82
		Итого прямые затраты:			58.20	60259.13	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			69.66	72127.95	
		НР второго уровня	%	4	2.79	2885.12	
		Накладные расходы	%	--	14.25	14753.94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5.80	6001.05	
2	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	14839.6000	98.71	1464799.84	59,1 214631,58
		Итого прямые затраты:			73.42	1089499.33	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			87.88	1304130.90	
		НР второго уровня	%	4	3.52	52165.24	
		Накладные расходы	%	--	17.98	266796.81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7.31	108503.69	

3	Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	46.1300	115.47	5326.51	59,1 796,74
		Итого прямые затраты:			85.53	3945.52	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			102.80	4742.26	
		НР второго уровня	%	4	4.11	189.69	
		Накладные расходы	%	--	21.38	986.43	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	8.55	394.56	
4	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	81.1888	180.42	14648.05	
		Итого прямые затраты:			160.63	13041.36	
		НР второго уровня	%	4	6.43	521.65	
		Накладные расходы	%	--	6.43	521.65	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	13.36	1085.04	
5	Е11-010205-0207 11-010205-0207 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	32.6400	2942.34	96038.06	59,1 31761,69
		Итого прямые затраты:			1646.52	53742.28	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2619.61	85503.97	
		НР второго уровня	%	4	104.78	3420.16	
		Накладные расходы	%	--	1077.88	35181.85	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	217.95	7113.93	
6	Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	478.4800	3905.53	1868718.47	59,1 618022,21
		Итого прямые затраты:			2185.51	1045722.86	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3477.15	1663745.08	
		НР второго уровня	%	4		139.09	66549.80	
		Накладные расходы	%	--		1430.72	684572.02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289.30	138423.59	
7	Е11-010205-0207 11-010205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1.4300		3236.58	4628.30	59,1 1530,67
		Итого прямые затраты:				1811.17	2589.97	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2881.57	4120.64	
		НР второго уровня	%	4		115.26	164.83	
		Накладные расходы	%	--		1185.66	1695.50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239.75	342.84	
8	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	Тенге за 1 тонну	2.5168		181.96	457.95	
		Итого прямые затраты:				162.00	407.72	
		НР второго уровня	%	4		6.48	16.31	
		Накладные расходы	%	--		6.48	16.31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.48	33.92	
9	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	2.5168		180.42	454.08	
		Итого прямые затраты:				160.63	404.27	
		НР второго уровня	%	4		6.43	16.17	
		Накладные расходы	%	--		6.43	16.17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.36	33.64	

10	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	930.0000	129.11	120071.78	59,1 17957,8
		Итого прямые затраты:			95.64	88943.71	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			114.95	106901.51	
		НР второго уровня	%	4	4.60	4276.06	
		Накладные расходы	%	--	23.91	22233.86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9.56	8894.21	
11	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	1636.8000	180.42	295310.83	
		Итого прямые затраты:			160.63	262919.18	
		НР второго уровня	%	4	6.43	10516.77	
		Накладные расходы	%	--	6.43	10516.77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13.36	21874.88	
12	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	232.4800	2741.17	637266.20	62,1 91845,29
		Итого прямые затраты:			2045.43	475521.35	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2440.50	567366.63	
		НР второго уровня	%	4	97.62	22694.67	
		Накладные расходы	%	--	492.69	114539.95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	203.05	47204.90	
13	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	1720.5056	180.42	310412.96	
		Итого прямые затраты:			160.63	276364.81	
		НР второго уровня	%	4	6.43	11054.59	
		Накладные расходы	%	--	6.43	11054.59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13.36	22993.55	
14	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1173.4100	971.58	1140058.05	59,1 377039,78
		Итого прямые затраты:			543.69	637969.17	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			865.01	1015009.00	

		НР второго уровня	%	4		34.60	40600.36	
		Накладные расходы	%	--		355.92	417640.14	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		71.97	84448.74	
15	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1563	1.5900	23.42	366075.80	59,1 60588,46
		Итого прямые затраты:				16.97	265333.72	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20.85	325922.19	
		НР второго уровня	%	4		0.83	13036.89	
		Накладные расходы	%	--		4.71	73625.36	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1.73	27116.73	
16	Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	1563	1.5900	35.56	555926.51	59,1 92010,29
		Итого прямые затраты:				25.78	402938.54	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31.66	494948.83	
		НР второго уровня	%	4		1.27	19797.95	
		Накладные расходы	%	--		7.15	111808.24	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2.63	41179.74	
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1563	1.5900	159.62	2495148.19	59,1 697842,68
		Итого прямые затраты:				97.47	1523621.16	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				142.11	2221463.84	
		НР второго уровня	%	4		5.68	88858.55	
		Накладные расходы	%	--		50.33	786701.23	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11.82	184825.79	
18	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	47.5600		1342.41	63845.03	59,1 13807,57
		Итого прямые затраты:				904.85	43034.51	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1195.17	56842.09	
		НР второго уровня	%	4		47.81	2273.68	
		Накладные расходы	%	--		338.13	16081.26	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		99.44	4729.26	
Пересечения с сущ. коммуникациями								

19	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	54.0000		1947.27	105152.46	59,1 34776
		Итого прямые затраты:				1089.68	58842.64	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1733.68	93618.65	
		НР второго уровня	%	4		69.35	3744.75	
		Накладные расходы	%	--		713.35	38520.75	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		144.24	7789.07	
20	Е11-221501-0102 11-221501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	54.0000		5759.41	311008.05	62,1 34989,77
		Итого прямые затраты:				4479.72	241904.85	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5127.68	276894.63	
		НР второго уровня	%	4		205.11	11075.79	
		Накладные расходы	%	--		853.07	46065.56	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		426.62	23037.63	
21	Е11-010205-0108 11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	27.0000		2902.76	78374.51	59,1 25920
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2.64	71.28	615.29	43857.87	
		Итого оплата труда:				1624.37	43857.87	
		Итого прямые затраты:				1624.37	43857.87	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2584.37	69777.87	
		НР второго уровня	%	4		103.37	2791.11	
		Накладные расходы	%	--		1063.37	28711.12	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		215.02	5805.52	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6590864.00	2325389.35
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6590864.00	
Материалы -			Тенге				475935.25	
Всего заработная плата -			Тенге				3924301.29	
Транспортные расходы -			Тенге				553137.35	
Накладные расходы -			Тенге				2682039.50	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				2325389.37	2325389.37
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				356650.13	

		Сметная прибыль -	Тенге				741832.28	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10014735.76	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6383.08	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3924301.29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10014735.76	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6383.08	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3924301.29	
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод хоз.-питьевой В1						
		Трубопроводы В1						
22	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1.3583		310145.40	421270.50	62,1 125995,77
		Итого прямые затраты:				183366.71	249067.00	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				276126.61	375062.77	
		НР второго уровня	%	4		11045.06	15002.51	
		Накладные расходы	%	--		103804.96	140998.28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22973.73	31205.22	
23	С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1371.8830		819.94	1124856.26	
		Итого прямые затраты:				730.00	1001474.59	
		НР второго уровня	%	4		29.20	40058.98	
		Накладные расходы	%	--		29.20	40058.98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60.74	83322.69	
24	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0.1880		263064.80	49456.18	62,1 15155,58
		Итого прямые затраты:				153595.34	28875.92	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				234210.11	44031.50	
		НР второго уровня	%	4		9368.40	1761.26	
		Накладные расходы	%	--		89983.18	16916.84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19486.28	3663.42	

25	С123-010501-1005 23-010501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3.0300	151.63	459.44	
		Итого прямые затраты:			135.00	409.05	
		НР второго уровня	%	4	5.40	16.36	
		Накладные расходы	%	--	5.40	16.36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11.23	34.03	
26	С123-010501-1304 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	186.8500	114.57	21406.73	
		Итого прямые затраты:			102.00	19058.70	
		НР второго уровня	%	4	4.08	762.35	
		Накладные расходы	%	--	4.08	762.35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8.49	1585.68	
27	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9.0000	2072.16	18649.48	62,1 5205,32
		Итого прямые затраты:			1266.51	11398.56	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1844.88	16603.89	
		НР второго уровня	%	4	73.80	664.16	
		Накладные расходы	%	--	652.16	5869.48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	153.49	1381.44	
28	С123-040102-1005 23-040102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	9.0000	62998.04	566982.37	
		Итого прямые затраты:			56088.00	504792.00	
		НР второго уровня	%	4	2243.52	20191.68	
		Накладные расходы	%	--	2243.52	20191.68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4666.52	41998.69	
29	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2.0000	1248.14	2496.27	62,1 719,32
		Итого прямые затраты:			751.57	1503.15	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1111.23	2222.47	
		НР второго уровня	%	4	44.45	88.90	
		Накладные расходы	%	--	404.11	808.22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92.45	184.91	
30	С123-040102-1901 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2.0000	23805.10	47610.20	
		Итого прямые затраты:			21194.00	42388.00	
		НР второго уровня	%	4	847.76	1695.52	
		Накладные расходы	%	--	847.76	1695.52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1763.34	3526.68	
31	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	17.0000	2168.34	36861.83	60,4 10132,22
		Итого прямые затраты:			1334.49	22686.36	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1930.50	32818.58	
		НР второго уровня	%	4	77.22	1312.74	
		Накладные расходы	%	--	673.23	11444.97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	160.62	2730.51	
32	С123-040502-0601 23-040502-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	17.0000	1282.69	21805.80	
		Итого прямые затраты:			1142.00	19414.00	
		НР второго уровня	%	4	45.68	776.56	
		Накладные расходы	%	--	45.68	776.56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95.01	1615.24	
33	С123-020103-0204 23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	19.0000	481.85	9155.20	
		Итого прямые затраты:			429.00	8151.00	
		НР второго уровня	%	4	17.16	326.04	
		Накладные расходы	%	--	17.16	326.04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35.69	678.16	

34	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	52.0000	1075.54	55927.94	62,1 13486,01
		Итого прямые затраты:			698.22	36307.38	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			957.57	49793.40	
		НР второго уровня	%	4	38.30	1991.74	
		Накладные расходы	%	--	297.65	15477.75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79.67	4142.81	
35	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16.0000	1095.12	17521.92	
		Итого прямые затраты:			975.00	15600.00	
		НР второго уровня	%	4	39.00	624.00	
		Накладные расходы	%	--	39.00	624.00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81.12	1297.92	
36	С123-020302-8006 23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2.0000	625.62	1251.24	
		Итого прямые затраты:			557.00	1114.00	
		НР второго уровня	%	4	22.28	44.56	
		Накладные расходы	%	--	22.28	44.56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46.34	92.68	
37	С123-020302-8005 23-020302-8005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22.0000	1035.59	22782.99	
		Итого прямые затраты:			922.00	20284.00	
		НР второго уровня	%	4	36.88	811.36	
		Накладные расходы	%	--	36.88	811.36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	76.71	1687.63	

38	С123-020302-3110 23-020302-3110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6.0000		2968.62	17811.71	
		Итого прямые затраты:				2643.00	15858.00	
		НР второго уровня	%	4		105.72	634.32	
		Накладные расходы	%	--		105.72	634.32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219.90	1319.39	
39	С123-020302-5913 23-020302-5913 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2015 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ DN 50x40	шт.	6.0000		1636.50	9819.01	
		Итого прямые затраты:				1457.00	8742.00	
		НР второго уровня	%	4		58.28	349.68	
		Накладные расходы	%	--		58.28	349.68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121.22	727.33	
40	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.4013		1145869.96	459837.61	62,1 82472,99
		Итого прямые затраты:				814668.82	326926.60	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1020183.37	409399.59	
		НР второго уровня	%	4		40807.33	16375.98	
		Накладные расходы	%	--		246321.89	98848.97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84879.26	34062.05	
41	Е11-221201-0106 11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	17.0000		2442.36	41520.06	62,1 12358,62
		Итого прямые затраты:				1447.48	24607.24	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2174.46	36965.87	
		НР второго уровня	%	4		86.98	1478.63	
		Накладные расходы	%	--		813.96	13837.26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180.92	3075.56	

42	С123-020103-0213 23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	17.0000	3442.61	58524.34	
		Итого прямые затраты:			3065.00	52105.00	
		НР второго уровня	%	4	122.60	2084.20	
		Накладные расходы	%	--	122.60	2084.20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	255.01	4335.14	
43	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0440	10130515.61	445742.69	62,1 13662,47
		Итого прямые затраты:			8708823.07	383188.22	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			9019333.70	396850.68	
		НР второго уровня	%	4	360773.35	15874.03	
		Накладные расходы	%	--	671283.98	29536.49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	750408.56	33017.98	
44	Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0110	-8213157.84	-90344.74	62,1 -2926,55
		Итого прямые затраты:			-7046234.54	-77508.58	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			-7312284.41	-74582.03	
		НР второго уровня	%	4	-292491.38	-3217.41	
		Накладные расходы	%	--	-558541.24	-6143.95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-608382.06	-6692.20	
45	Е11-220601-0308 11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0440	4010320.04	176454.08	62,1 7486,01
		Итого прямые затраты:			3400305.13	149613.43	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3570441.63	157099.43	
		НР второго уровня	%	4	142817.67	6283.98	
		Накладные расходы	%	--	312954.17	13769.98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	297060.74	13070.67	

46	Е11-220601-0307 11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0110	-3407558.04	-37483.14	62,1 -1692,24
		Итого прямые затраты:			-2879954.11	-31679.50	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			-3033794.55	-29987.25	
		НР второго уровня	%	4	-121351.78	-1334.87	
		Накладные расходы	%	--	-275192.23	-3027.11	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	-252411.71	-2776.53	
47	Е11-220601-0403 11-220601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0274	121843.75	3336.08	62,1 640,34
		Итого прямые затраты:			85091.94	2329.82	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			108479.12	2970.16	
		НР второго уровня	%	4	4339.16	118.81	
		Накладные расходы	%	--	27726.35	759.15	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	9025.46	247.12	
48	Е11-220601-0401 11-220601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0001	101161.06	9.38	62,1 2,16
		Итого прямые затраты:			66753.80	6.19	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			90065.05	8.35	
		НР второго уровня	%	4	3602.60	0.33	
		Накладные расходы	%	--	26913.85	2.49	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	7493.41	0.69	
49	Е11-220601-0406 11-220601-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0257	171628.51	4410.85	62,1 684,04
		Итого прямые затраты:			126186.74	3243.00	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			152803.16	3927.04	
		НР второго уровня	%	4	6112.13	157.08	
		Накладные расходы	%	--	32728.54	841.12	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	12713.22	326.73	

50	Е11-220601-0405 11-220601-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0021	147113.36	305.41	62,1 53,39
		Итого прямые затраты:			105259.64	218.52	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			130976.99	271.91	
		НР второго уровня	%	4	5239.08	10.88	
		Накладные расходы	%	--	30956.43	64.27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10897.29	22.62	
51	Е11-220601-0401 11-220601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0006	101161.06	65.46	62,1 15,08
		Итого прямые затраты:			66753.80	43.20	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			90065.05	58.28	
		НР второго уровня	%	4	3602.60	2.33	
		Накладные расходы	%	--	26913.85	17.42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7493.41	4.85	
52	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1.0000	1075.54	1075.54	62,1 259,35
		Итого прямые затраты:			698.22	698.22	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			957.57	957.57	
		НР второго уровня	%	4	38.30	38.30	
		Накладные расходы	%	--	297.65	297.65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79.67	79.67	
53	С123-020303-1702 23-020303-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1.0000	806.46	806.46	
		Итого прямые затраты:			718.00	718.00	
		НР второго уровня	%	4	28.72	28.72	
		Накладные расходы	%	--	28.72	28.72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59.74	59.74	
54	Е11-221501-0201 11-221501-0201 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	1.5463	19434.82	30052.07	62,1 5048,12
		Итого прямые затраты:			14038.44	21707.64	

	Итого прямые затраты и НР первого уровня				17303.08	26755.76	
	НР второго уровня	%	4		692.12	1070.23	
	Накладные расходы	%	--		3956.77	6118.35	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1439.62	2226.08	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2863340.70	2614147.35
	В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1130546.00	
	Материалы -	Тенге				541578.01	
	Всего заработная плата -	Тенге				448672.75	
	Накладные расходы -	Тенге				334992.65	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				278625.77	278625.77
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				56366.88	
	Сметная прибыль -	Тенге				117243.09	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1582781.74	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				622.66	
	Сметная заработная плата -	Тенге				448672.75	
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1732794.70	
	Материалы -	Тенге				4806.45	
	Всего заработная плата -	Тенге				16775.20	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1710108.34	
	Накладные расходы -	Тенге				79849.30	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				10132.22	10132.22
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				69717.08	
	Сметная прибыль -	Тенге				145011.52	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1957655.51	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25.16	
	Сметная заработная плата -	Тенге				16775.20	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3540437.26	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				647.82	
	Сметная заработная плата -	Тенге				465447.95	
	РАЗДЕЛ 3. Водовод В1 (от скважин до КВС)						
55	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0.8283		276374.19	228920.74	62,1 69657,92
	Итого прямые затраты:				161962.19	134153.28	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				246059.64	203811.20	
	НР второго уровня	%	4		9842.39	8152.45	
	Накладные расходы	%	--		93939.84	77810.37	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20472.16	16957.09	
56	С123-010501-1311 23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	830.5230	621.13	515862.42	
		Итого прямые затраты:			553.00	459279.22	
		НР второго уровня	%	4	22.12	18371.17	
		Накладные расходы	%	--	22.12	18371.17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46.01	38212.03	
57	С123-010501-1007 23-010501-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6.0600	354.93	2150.88	
		Итого прямые затраты:			316.00	1914.96	
		НР второго уровня	%	4	12.64	76.60	
		Накладные расходы	%	--	12.64	76.60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26.29	159.32	
58	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0050	756713.08	3783.57	62,1 637,56
		Итого прямые затраты:			546199.33	2731.00	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			673711.79	3368.56	
		НР второго уровня	%	4	26948.47	134.74	
		Накладные расходы	%	--	154460.93	772.30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56052.82	280.26	
59	Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0080	8213157.84	65705.26	62,1 2128,4
		Итого прямые затраты:			7046234.54	56369.88	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			7312284.41	58498.28	
		НР второго уровня	%	4	292491.38	2339.93	
		Накладные расходы	%	--	558541.24	4468.33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	608382.06	4867.06	

60	Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0050	876419.63	4382.10	62,1 436,15
		Итого прямые затраты:			693057.38	3465.29	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			780288.13	3901.44	
		НР второго уровня	%	4	31211.53	156.06	
		Накладные расходы	%	--	118442.28	592.21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64919.97	324.60	
61	Е11-220601-0307 11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0080	3407558.04	27260.46	62,1 1230,72
		Итого прямые затраты:			2879954.11	23039.63	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3033794.55	24270.36	
		НР второго уровня	%	4	121351.78	970.81	
		Накладные расходы	%	--	275192.23	2201.54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	252411.71	2019.29	
62	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5.0000	1075.54	5377.69	62,1 1296,73
		Итого прямые затраты:			698.22	3491.09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			957.57	4787.83	
		НР второго уровня	%	4	38.30	191.51	
		Накладные расходы	%	--	297.65	1488.24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79.67	398.35	
63	С123-020303-0306 23-020303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1.0000	2028.50	2028.50	
		Итого прямые затраты:			1806.00	1806.00	
		НР второго уровня	%	4	72.24	72.24	
		Накладные расходы	%	--	72.24	72.24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	150.26	150.26	

64	С123-020303-1006 23-020303-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4.0000		3438.12	13752.46	
		Итого прямые затраты:				3061.00	12244.00	
		НР второго уровня	%	4		122.44	489.76	
		Накладные расходы	%	--		122.44	489.76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254.68	1018.70	
65	Е11-221501-0201 11-221501-0201 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	0.8283		19630.45	16259.90	62,1 2704,1
		Итого прямые затраты:				14212.61	11772.30	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17477.25	14476.40	
		НР второго уровня	%	4		699.09	579.06	
		Накладные расходы	%	--		3963.73	3283.16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1454.11	1204.44	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				710266.65	2692238.93
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				235022.47	
Материалы -			Тенге				81478.64	
Всего заработная плата -			Тенге				125751.35	
		Накладные расходы -	Тенге				90616.15	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				78091.59	78091.59
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12524.56	
		Сметная прибыль -	Тенге				26051.09	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				351689.72	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				184.76	
		Сметная заработная плата -	Тенге				125751.35	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				475244.18	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				475244.18	
		Накладные расходы -	Тенге				19009.77	
		Сметная прибыль -	Тенге				39540.32	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				533794.26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				885483.98	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				184.76	
		Сметная заработная плата -	Тенге				125751.35	

РАЗДЕЛ 4. Колодцы диам. 1500мм - 33шт, 2000мм-1шт

66	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	65.7600	18867.41	1240720.85	62,1 310144,31
		Итого прямые затраты:			12081.60	794486.07	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			16797.91	1104630.39	
		НР второго уровня	%	4	671.92	44185.22	
		Накладные расходы	%	--	5388.22	354329.53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1397.59	91905.25	
67	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1.0000	22782.99	22782.99	
		Итого прямые затраты:			20284.00	20284.00	
		НР второго уровня	%	4	811.36	811.36	
		Накладные расходы	%	--	811.36	811.36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1687.63	1687.63	
68	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	33.0000	12646.11	417321.59	
		Итого прямые затраты:			11259.00	371547.00	
		НР второго уровня	%	4	450.36	14861.88	
		Накладные расходы	%	--	450.36	14861.88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	936.75	30912.71	
69	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	29.0000	10543.48	305760.87	
		Итого прямые затраты:			9387.00	272223.00	
		НР второго уровня	%	4	375.48	10888.92	
		Накладные расходы	%	--	375.48	10888.92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	781.00	22648.95	

70	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	71.0000	13816.48	980970.31	
		Итого прямые затраты:			12301.00	873371.00	
		НР второго уровня	%	4	492.04	34934.84	
		Накладные расходы	%	--	492.04	34934.84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1023.44	72664.47	
71	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	33.0000	12697.78	419026.61	
		Итого прямые затраты:			11305.00	373065.00	
		НР второго уровня	%	4	452.20	14922.60	
		Накладные расходы	%	--	452.20	14922.60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	940.58	31039.01	
72	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	1.0000	24072.42	24072.42	
		Итого прямые затраты:			21432.00	21432.00	
		НР второго уровня	%	4	857.28	857.28	
		Накладные расходы	%	--	857.28	857.28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1783.14	1783.14	
73	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	34.0000	1514.07	51478.50	
		Итого прямые затраты:			1348.00	45832.00	
		НР второго уровня	%	4	53.92	1833.28	
		Накладные расходы	%	--	53.92	1833.28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	112.15	3813.22	

74	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	34.0000	6488.73	220616.70	
		Итого прямые затраты:			5777.00	196418.00	
		НР второго уровня	%	4	231.08	7856.72	
		Накладные расходы	%	--	231.08	7856.72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	480.65	16341.98	
75	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	шт.	32.0000	4201.89	134460.52	
		Итого прямые затраты:			3741.00	119712.00	
		НР второго уровня	%	4	149.64	4788.48	
		Накладные расходы	%	--	149.64	4788.48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	311.25	9960.04	
76	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	2.0000	22680.78	45361.56	
		Итого прямые затраты:			20193.00	40386.00	
		НР второго уровня	%	4	807.72	1615.44	
		Накладные расходы	%	--	807.72	1615.44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1680.06	3360.12	
77	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	1.0000	15773.10	15773.10	
		Итого прямые затраты:			14043.00	14043.00	
		НР второго уровня	%	4	561.72	561.72	
		Накладные расходы	%	--	561.72	561.72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1168.38	1168.38	

78	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	1.0000		7354.71	7354.71	
		Итого прямые затраты:				6548.00	6548.00	
		НР второго уровня	%	4		261.92	261.92	
		Накладные расходы	%	--		261.92	261.92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		544.79	544.79	
79	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	м3	1.1891		26511.71	31525.07	50,8 2346,14
		Итого прямые затраты:				21630.69	25721.05	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23603.73	28067.19	
		НР второго уровня	%	4		944.15	1122.69	
		Накладные расходы	%	--		2917.18	3468.82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1963.83	2335.19	
80	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	784.6900		859.84	674710.32	50,8 59605,66
		Итого прямые затраты:				689.57	541097.98	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				765.53	600703.64	
		НР второго уровня	%	4		30.62	24028.15	
		Накладные расходы	%	--		106.58	83633.80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63.69	49978.54	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3716166.11	3064335.04
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3716166.11	
Материалы -			Тенге				534824.94	
Всего заработная плата -			Тенге				621379.59	
Местные материалы -			Тенге				2354861.00	
		Накладные расходы -	Тенге				535626.60	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				372096.11	372096.11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				163530.49	
		Сметная прибыль -	Тенге				340143.42	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4591936.12	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				903.92	
		Сметная заработная плата -	Тенге				621379.59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4591936.12	

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				903.92	
	Сметная заработная плата -	Тенге				621379.59	
Итого прямые затраты:		**Тенге**				**13880637.44**	
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4004758.29	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3143904.99	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1132121.90	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6178836.81	
	- перевозка грузов	Тенге				553137.35	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0.00	
Накладные расходы I уровня		Тенге				3064335.07	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				16944972.51	
Накладные расходы II уровня		Тенге				677798.89	
ИТОГО:		Тенге				17622771.40	
Сметная прибыль		Тенге				1409821.71	
ИТОГО по Смете:		**Тенге**				**19032593.12**	

Смета 2-4-1 Насосная 2-го подьема. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы							
1	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2.0000	971.58	1943.15	59,1 642,64
		Итого прямые затраты:			543.69	1087.38	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			865.01	1730.02	
		НР второго уровня	%	4	34.60	69.20	
		Накладные расходы	%	--	355.92	711.84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	71.97	143.94	
2	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	29.0000	23.42	679.15	59,1 112,4
		Итого прямые затраты:			16.97	492.25	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			20.85	604.66	
		НР второго уровня	%	4	0.83	24.19	
		Накладные расходы	%	--	4.71	136.59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1.73	50.31	
3	Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	29.0000	35.56	1031.36	59,1 170,7
		Итого прямые затраты:			25.78	747.54	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31.66	918.24	
		НР второго уровня	%	4		1.27	36.73	
		Накладные расходы	%	--		7.15	207.43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.63	76.40	
4	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	29.0000		159.62	4629.04	59,1 1294,65
		Итого прямые затраты:				97.47	2826.65	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				142.11	4121.30	
		НР второго уровня	%	4		5.68	164.85	
		Накладные расходы	%	--		50.33	1459.50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11.82	342.89	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5153.82	2220.39
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5153.82	
Всего заработная плата -			Тенге				3757.01	
		Накладные расходы -	Тенге				2515.36	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2220.39	2220.39
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				294.97	
		Сметная прибыль -	Тенге				613.53	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8282.71	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6.43	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3757.01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8282.71	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6.43	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3757.01	
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
5	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3.0000		19859.68	59579.05	48,5 1311
		Итого прямые затраты:				17244.34	51733.02	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17681.34	53044.02	
		НР второго уровня	%	4		707.25	2121.76	
		Накладные расходы	%	--		1144.25	3432.76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1471.09	4413.26	

6	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4.0000	1569.41	6277.65	62,1 1470,44
		Итого прямые затраты:			1029.66	4118.63	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1397.27	5589.07	
		НР второго уровня	%	4	55.89	223.56	
		Накладные расходы	%	--	423.50	1694.01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	116.25	465.01	
7	Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	19.0000	2090.50	39719.46	62,1 9127,97
		Итого прямые затраты:			1380.78	26234.80	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1861.20	35362.77	
		НР второго уровня	%	4	74.45	1414.51	
		Накладные расходы	%	--	554.87	10542.48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	154.85	2942.18	
8	Е11-070101-0103 11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	39.0000	3152.89	122962.69	62,1 27725,5
		Итого прямые затраты:			2096.15	81749.83	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2807.06	109475.33	
		НР второго уровня	%	4	112.28	4379.01	
		Накладные расходы	%	--	823.19	32104.51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	233.55	9108.35	
9	С121-041201-0338 21-041201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	8.0000	17252.35	138018.82	
		Итого прямые затраты:			15360.00	122880.00	
		НР второго уровня	%	4	614.40	4915.20	
		Накладные расходы	%	--	614.40	4915.20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1277.95	10223.62	
10	С121-041201-0328 21-041201-0328 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	4.0000	8864.29	35457.18	

		Итого прямые затраты:			7892.00	31568.00	
		НР второго уровня	%	4	315.68	1262.72	
		Накладные расходы	%	--	315.68	1262.72	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	656.61	2626.46	
11	С121-041201-0336 21-041201-0336 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	31.0000	14775.70	458046.58	
		Итого прямые затраты:			13155.00	407805.00	
		НР второго уровня	%	4	526.20	16312.20	
		Накладные расходы	%	--	526.20	16312.20	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	1094.50	33929.38	
12	С121-041201-0326 21-041201-0326 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	15.0000	7686.06	115290.86	
		Итого прямые затраты:			6843.00	102645.00	
		НР второго уровня	%	4	273.72	4105.80	
		Накладные расходы	%	--	273.72	4105.80	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	569.34	8540.06	
13	С121-041201-0316 21-041201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	5.0000	5919.26	29596.32	
		Итого прямые затраты:			5270.00	26350.00	
		НР второго уровня	%	4	210.80	1054.00	
		Накладные расходы	%	--	210.80	1054.00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	438.46	2192.32	
14	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/Монолитные заделки	м3	1.6000	19859.68	31775.49	48,5 699,2
		Итого прямые затраты:			17244.34	27590.94	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			17681.34	28290.14	
		НР второго уровня	%	4	707.25	1131.61	
		Накладные расходы	%	--	1144.25	1830.81	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	1471.09	2353.74	
15	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.1324	107805.65	14273.47	48,5 503,97
		Итого прямые затраты:			92174.36	12203.89	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			95980.81	12707.86	
		НР второго уровня	%	4	3839.23	508.31	

		Накладные расходы	%	--		7645.69	1012.29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7985.60	1057.29	
16	Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	15.0500		1276.05	19204.62	50,8 713,94
		Итого прямые затраты:				1088.65	16384.19	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1136.09	17098.13	
		НР второго уровня	%	4		45.44	683.93	
		Накладные расходы	%	--		92.88	1397.86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94.52	1422.56	
17	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	15.0500		2100.52	31612.84	50,8 999,56
		Итого прямые затраты:				1803.71	27145.77	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1870.12	28145.33	
		НР второго уровня	%	4		74.80	1125.81	
		Накладные расходы	%	--		141.22	2125.37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155.59	2341.69	
18	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	81.8400		859.84	70369.56	50,8 6216,63
		Итого прямые затраты:				689.57	56434.34	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				765.53	62650.96	
		НР второго уровня	%	4		30.62	2506.04	
		Накладные расходы	%	--		106.58	8722.67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63.69	5212.56	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				994843.41	50988.60
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				994843.41	
Материалы -			Тенге				184118.35	
Всего заработная плата -			Тенге				82507.58	
Местные материалы -			Тенге				691248.00	
		Накладные расходы -	Тенге				90512.68	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				48768.22	48768.22
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				41744.46	
		Сметная прибыль -	Тенге				86828.49	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1172184.57	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120.54	
		Сметная заработная плата -	Тенге				82507.58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1172184.57	

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120.54	
		Сметная заработная плата -	Тенге				82507.58	
РАЗДЕЛ 3. Покрытие и перекрытие								
19	Е11-070505-0105 11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1.0000		6512.09	6512.09	62,1 1233,23
		Итого прямые затраты:				4564.56	4564.56	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5797.80	5797.80	
		НР второго уровня	%	4		231.91	231.91	
		Накладные расходы	%	--		1465.15	1465.15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		482.38	482.38	
20	С121-040108-0151 21-040108-0151 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1.0000		28182.21	28182.21	
		Итого прямые затраты:				25091.00	25091.00	
		НР второго уровня	%	4		1003.64	1003.64	
		Накладные расходы	%	--		1003.64	1003.64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2087.57	2087.57	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				29655.56	52221.83
В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				29655.56	
		Материалы -	Тенге				2071.68	
		Всего заработная плата -	Тенге				1985.89	
		Местные материалы -	Тенге				25091.00	
		Накладные расходы -	Тенге				2468.79	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1233.23	1233.23
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1235.56	
		Сметная прибыль -	Тенге				2569.95	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				34694.30	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2.97	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1985.89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34694.30	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2.97	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1985.89	
РАЗДЕЛ 4. Стены								

21	E11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	26.5000	26343.06	698091.11	50,8 41087,07
		Итого прямые затраты:			21903.12	580432.80	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			23453.58	621519.86	
		НР второго уровня	%	4	938.14	24860.79	
		Накладные расходы	%	--	2488.60	65947.86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1951.34	51710.45	
22	E11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	16.0000	377.90	6046.36	62,1 1246,26
		Итого прямые затраты:			258.56	4136.90	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			336.45	5383.15	
		НР второго уровня	%	4	13.46	215.33	
		Накладные расходы	%	--	91.35	1461.58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27.99	447.88	
23	C121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0.6780	52698.30	35729.45	
		Итого прямые затраты:			46918.00	31810.40	
		НР второго уровня	%	4	1876.72	1272.42	
		Накладные расходы	%	--	1876.72	1272.42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3903.58	2646.63	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			616380.10	94555.16
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			616380.10	
Материалы -			Тенге			474140.42	
Всего заработная плата -			Тенге			82886.91	
Местные материалы -			Тенге			31810.40	
		Накладные расходы -	Тенге			68681.86	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			42333.32	42333.32
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			26348.54	
		Сметная прибыль -	Тенге			54804.96	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			739866.91	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			133.97	
		Сметная заработная плата -	Тенге			82886.91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			739866.91	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			133.97	

Сметная заработная плата -		Тенге				82886.91	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге				1646032.88	
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				142709.16	
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				94843.87	
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				28428.23	
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				1408479.85	
- перевозка грузов		Тенге				0.00	
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				0.00	
Накладные расходы I уровня		Тенге				94555.17	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1740588.05	
Накладные расходы II уровня		Тенге				69623.52	
ИТОГО:		Тенге				1810211.57	
Сметная прибыль		Тенге				144816.93	
ИТОГО по смете:		**Тенге**				**1955028.50**	

Смета 2-7-1 Водонапорная башня емк. 50 м3. Общестроительные работы

Земляные работы							
1	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25.0000	1693.28	42331.91	59,1 14000
		Итого прямые затраты:			947.55	23688.67	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1507.55	37688.67	
		НР второго уровня	%	4	60.30	1507.55	
		Накладные расходы	%	--	620.30	15507.55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	125.43	3135.70	
2	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7.0000	971.58	6801.04	59,1 2249,24
		Итого прямые затраты:			543.69	3805.82	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			865.01	6055.06	
		НР второго уровня	%	4	34.60	242.20	
		Накладные расходы	%	--	355.92	2491.44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	71.97	503.78	
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.0000	33.41	601.46	59,1 99,55
		Итого прямые затраты:			24.22	435.94	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			29.75	535.48	
		НР второго уровня	%	4	1.19	21.42	

		Накладные расходы	%	--		6.72	120.96	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2.48	44.55	
4	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	18.0000		57.18	1029.27	59,1 170,35
		Итого прямые затраты:				41.45	746.02	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				50.91	916.38	
		НР второго уровня	%	4		2.04	36.66	
		Накладные расходы	%	--		11.50	207.01	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4.24	76.24	
		Подземная часть						
5	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18.8600		249.54	4706.28	60,9 552,68
		Итого прямые затраты:				192.86	3637.38	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				222.17	4190.06	
		НР второго уровня	%	4		8.89	167.60	
		Накладные расходы	%	--		38.19	720.29	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18.48	348.61	
6	Е11-060201-0105 11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	18.9000		21853.26	413026.64	48,5 17942,36
		Итого прямые затраты:				18506.92	349780.79	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19456.25	367723.15	
		НР второго уровня	%	4		778.25	14708.93	
		Накладные расходы	%	--		1727.58	32651.29	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1618.76	30594.57	
7	С121-050301-0202 21-050301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0.1150		105980.66	12187.78	
		Итого прямые затраты:				94356.00	10850.94	
		НР второго уровня	%	4		3774.24	434.04	
		Накладные расходы	%	--		3774.24	434.04	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7850.42	902.80	
8	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.0996		238635.29	23768.07	48,5 1881,32
		Итого прямые затраты:				193571.48	19279.72	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				212460.19	21161.04	

		НР второго уровня	%	4		8498.41	846.44	
		Накладные расходы	%	--		27387.12	2727.76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17676.69	1760.60	
9	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28.4500		859.84	24462.54	50,8 2161,08
		Итого прямые затраты:				689.57	19618.24	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				765.53	21779.32	
		НР второго уровня	%	4		30.62	871.17	
		Накладные расходы	%	--		106.58	3032.26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63.69	1812.04	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				431843.51	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				71933.38	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6762.13	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2052.97	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				353148.00	
		- перевозка грузов	Тенге				0.00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0.00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				39056.58	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				470900.09	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				18836.00	
	ИТОГО:		Тенге				489736.10	
	Сметная прибыль		Тенге				39178.89	
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**528914.99**	

Смета 2-8-1 Проходная. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	51.3000		93.64	4803.52	59,1 708,7
		Итого прямые затраты:				69.55	3567.94	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				83.37	4276.64	
		НР второго уровня	%	4		3.33	171.07	
		Накладные расходы	%	--		17.15	879.77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.94	355.82	

2	Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2.7000	3905.53	10544.93	59,1 3487,42
		Итого прямые затраты:			2185.51	5900.88	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3477.15	9388.30	
		НР второго уровня	%	4	139.09	375.53	
		Накладные расходы	%	--	1430.72	3862.95	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	289.30	781.11	
3	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54.0000	16.45	888.13	59,1 171,65
		Итого прямые затраты:			11.46	619.06	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			14.64	790.71	
		НР второго уровня	%	4	0.59	31.63	
		Накладные расходы	%	--	3.76	203.28	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	1.22	65.79	
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3.0400	971.58	2953.59	59,1 976,81
		Итого прямые затраты:			543.69	1652.81	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			865.01	2629.62	
		НР второго уровня	%	4	34.60	105.18	
		Накладные расходы	%	--	355.92	1082.00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	71.97	218.78	
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	28.2100	23.42	660.65	59,1 109,34
		Итого прямые затраты:			16.97	478.84	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			20.85	588.18	
		НР второго уровня	%	4	0.83	23.53	
		Накладные расходы	%	--	4.71	132.87	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	1.73	48.94	
6	Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	28.2100	35.56	1003.27	59,1 166,05
		Итого прямые затраты:			25.78	727.17	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			31.66	893.22	
		НР второго уровня	%	4	1.27	35.73	
		Накладные расходы	%	--	7.15	201.78	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.63	74.32	
7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	28.2100		159.62	4502.94	59,1 1259,38
		Итого прямые затраты:				97.47	2749.65	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				142.11	4009.03	
		НР второго уровня	%	4		5.68	160.36	
		Накладные расходы	%	--		50.33	1419.74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11.82	333.55	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				15696.35	6879.35
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15696.35	
	Материалы -		Тенге				5.60	
	Всего заработная плата -		Тенге				11640.20	
		Накладные расходы -	Тенге				7782.39	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				6879.36	6879.36
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				903.03	
		Сметная прибыль -	Тенге				1878.30	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				25357.03	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18.73	
		Сметная заработная плата -	Тенге				11640.20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25357.03	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18.73	
		Сметная заработная плата -	Тенге				11640.20	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
8	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2.4700		8967.80	22150.48	60,9 3506,16
		Итого прямые затраты:				6564.66	16214.70	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7984.16	19720.87	
		НР второго уровня	%	4		319.37	788.83	
		Накладные расходы	%	--		1738.87	4295.00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		664.28	1640.78	
9	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.2500		19859.68	4964.92	48,5 109,25
		Итого прямые затраты:				17244.34	4311.09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17681.34	4420.34	

		НР второго уровня	%	4		707.25	176.81	
		Накладные расходы	%	--		1144.25	286.06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1471.09	367.77	
10	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8.0000		1569.41	12555.29	62,1 2940,89
		Итого прямые затраты:				1029.66	8237.26	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1397.27	11178.15	
		НР второго уровня	%	4		55.89	447.13	
		Накладные расходы	%	--		423.50	3388.02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116.25	930.02	
11	Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12.0000		2090.50	25085.98	62,1 5765,03
		Итого прямые затраты:				1380.78	16569.35	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1861.20	22334.38	
		НР второго уровня	%	4		74.45	893.38	
		Накладные расходы	%	--		554.87	6658.41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154.85	1858.22	
12	Е11-070101-0103 11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8.0000		3152.89	25223.12	62,1 5687,28
		Итого прямые затраты: Итого прямые затраты и НР первого уровня				2096.15 2807.06	16769.20 22456.48	
		НР второго уровня	%	4		112.28	898.26	
		Накладные расходы	%	--		823.19	6585.54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233.55	1868.38	
13	С121-041201-0316 21-041201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	8.0000		5919.26	47354.11	
		Итого прямые затраты:				5270.00	42160.00	
		НР второго уровня	%	4		210.80	1686.40	
		Накладные расходы	%	--		210.80	1686.40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438.46	3507.71	

14	С121-041201-0326 21-041201-0326 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	6.0000	7686.06	46116.35	
		Итого прямые затраты:			6843.00	41058.00	
		НР второго уровня	%	4	273.72	1642.32	
		Накладные расходы	%	--	273.72	1642.32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	569.34	3416.03	
15	С121-041201-0336 21-041201-0336 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	2.0000	14775.70	29551.39	
		Итого прямые затраты:			13155.00	26310.00	
		НР второго уровня	%	4	526.20	1052.40	
		Накладные расходы	%	--	526.20	1052.40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1094.50	2188.99	
16	С121-041201-0318 21-041201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	6.0000	6745.94	40475.64	
		Итого прямые затраты:			6006.00	36036.00	
		НР второго уровня	%	4	240.24	1441.44	
		Накладные расходы	%	--	240.24	1441.44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	499.70	2998.20	
17	С121-041201-0338 21-041201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	6.0000	17252.35	103514.11	
		Итого прямые затраты:			15360.00	92160.00	
		НР второго уровня	%	4	614.40	3686.40	
		Накладные расходы	%	--	614.40	3686.40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1277.95	7667.71	
18	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0.5200	27454.12	14276.14	48,5 1058,64
		Итого прямые затраты:			22406.92	11651.60	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			24442.77	12710.24	
		НР второго уровня	%	4	977.71	508.41	
		Накладные расходы	%	--	3013.56	1567.05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2033.64	1057.49	

19	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0.0077	94188.18	725.25	
		Итого прямые затраты:			83857.00	645.70	
		НР второго уровня	%	4	3354.28	25.83	
		Накладные расходы	%	--	3354.28	25.83	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	6976.90	53.72	
20	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0.0024	97818.36	234.76	
		Итого прямые затраты:			87089.00	209.01	
		НР второго уровня	%	4	3483.56	8.36	
		Накладные расходы	%	--	3483.56	8.36	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	7245.80	17.39	
21	Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	12.1000	1276.05	15440.26	50,8 574
		Итого прямые затраты:			1088.65	13172.67	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1136.09	13746.67	
		НР второго уровня	%	4	45.44	549.87	
		Накладные расходы	%	--	92.88	1123.86	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	94.52	1143.72	
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	12.1000	2100.52	25416.30	50,8 803,63
		Итого прямые затраты:			1803.71	21824.84	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1870.12	22628.47	
		НР второго уровня	%	4	74.80	905.14	
		Накладные расходы	%	--	141.22	1708.77	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	155.59	1882.69	
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46.3300	517.49	23975.39	50,8 3519,26
		Итого прямые затраты:			384.77	17826.35	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			460.73	21345.61	
		НР второго уровня	%	4	18.43	853.82	
		Накладные расходы	%	--	94.39	4373.09	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	38.33	1775.96	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			365155.76	30843.49

В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				365155.76	
	Материалы -		Тенге				69965.73	
	Всего заработная плата -		Тенге				40982.28	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				854.71	
	Местные материалы -		Тенге				237724.00	
		Накладные расходы -	Тенге				39528.95	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				23964.15	23964.15
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15564.80	
		Сметная прибыль -	Тенге				32374.78	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				437059.49	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				61.06	
		Сметная заработная плата -	Тенге				40982.28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				437059.49	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				61.06	
		Сметная заработная плата -	Тенге				40982.28	
РАЗДЕЛ 3. Покрытие и перекрытие								
24	Е11-070505-0105 11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2.0000		6224.35	12448.70	62,1 2466,47
		Итого прямые затраты:				4308.39	8616.77	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5541.62	11083.24	
		НР второго уровня	%	4		221.66	443.33	
		Накладные расходы	%	--		1454.90	2909.80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461.06	922.13	
25	С121-040108-0851 21-040108-0851 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2.0000		51325.75	102651.49	
		Итого прямые затраты:				45696.00	91392.00	
		НР второго уровня	%	4		1827.84	3655.68	
		Накладные расходы	%	--		1827.84	3655.68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3801.91	7603.81	
26	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.0031		194243.49	593.36	48,5 49,7
		Итого прямые затраты:				156667.54	478.57	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				172937.58	528.27	

		НР второго уровня	%	4		6917.50	21.13	
		Накладные расходы	%	--		23187.55	70.83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14388.41	43.95	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				100487.34	33359.66
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				100487.34	
	Материалы -		Тенге				3987.50	
	Всего заработная плата -		Тенге				4074.25	
	Местные материалы -		Тенге				91392.00	
		Накладные расходы -	Тенге				6636.31	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2516.17	2516.17
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4120.14	
		Сметная прибыль -	Тенге				8569.89	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				115693.55	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6.08	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4074.25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				115693.55	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6.08	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4074.25	
		РАЗДЕЛ 4. Стены						
27	Е11-080201-1507 11-080201-1507 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	21.6000		29907.54	646002.85	50,8 45896,12
		Итого прямые затраты:				24502.26	529248.86	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26627.08	575144.98	
		НР второго уровня	%	4		1065.08	23005.80	
		Накладные расходы	%	--		3189.90	68901.92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2215.37	47852.06	
28	С121-110102-0107 21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ЛД 175/Плиссы ISOVER OL-F 90 мм	м3	3.9583		25505.63	100958.66	
		Итого прямые затраты:				22708.00	89884.85	
		НР второго уровня	%	4		908.32	3595.39	
		Накладные расходы	%	--		908.32	3595.39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889.31	7478.42	

29	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	8.1000		262.10	2122.99	50,8 636,73
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.219	1.774	706.58	1253.40	
		Итого оплата труда:				154.74	1253.40	
		Итого прямые затраты:				154.74	1253.40	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				233.35	1890.13	
		НР второго уровня	%	4		9.33	75.61	
		Накладные расходы	%	--		87.94	712.33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19.41	157.26	
30	Е11-100402-0601 11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18.4000		3853.64	70906.91	59,8 7428,93
		Итого прямые затраты:				3027.20	55700.45	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3430.94	63129.37	
		НР второго уровня	%	4		137.24	2525.17	
		Накладные расходы	%	--		540.98	9954.10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285.45	5252.36	
31	Е11-150204-0301 11-150204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	14.9000		170.88	2546.08	54,8 260
		Итого прямые затраты:				134.68	2006.81	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				152.13	2266.81	
		НР второго уровня	%	4		6.09	90.67	
		Накладные расходы	%	--		23.54	350.67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.66	188.60	
32	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.1270		253597.26	32207.87	50,8 2390,25
		Итого прямые затраты:				206960.78	26284.85	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				225781.04	28675.10	
		НР второго уровня	%	4		9031.24	1147.00	

		Накладные расходы	%	--	27851.50	3537.25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18784.98	2385.77	
33	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18.0000	381.00	6858.01	62,1 1402,04
		Итого прямые затраты:			261.32	4703.73	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			339.21	6105.77	
		НР второго уровня	%	4	13.57	244.23	
		Накладные расходы	%	--	91.46	1646.27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28.22	508.00	
34	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0.5320	52698.30	28035.49	
		Итого прямые затраты:			46918.00	24960.38	
		НР второго уровня	%	4	1876.72	998.42	
		Накладные расходы	%	--	1876.72	998.42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3903.58	2076.70	
35	Е11-120101-1304 11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	1.4160	419.12	593.48	56,4 179,15
		Итого прямые затраты:			246.63	349.23	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			373.15	528.38	
		НР второго уровня	%	4	14.93	21.14	
		Накладные расходы	%	--	141.45	200.29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31.05	43.96	
36	С121-110205-9902 21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты ISOVER OL-P 140 мм	м3	0.2042	39639.97	8093.98	
		Итого прямые затраты:			35292.00	7206.17	
		НР второго уровня	%	4	1411.68	288.25	
		Накладные расходы	%	--	1411.68	288.25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2936.29	599.55	
37	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.0038	161486.56	613.65	50,8 71,52

	Итого прямые затраты:				124953.39	474.82	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				143773.65	546.34	
	НР второго уровня	%	4		5750.95	21.85	
	Накладные расходы	%	--		24571.21	93.37	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11961.97	45.46	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				742073.55	91624.40
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				742073.55	
Материалы -		Тенге				485000.05	
Всего заработная плата -		Тенге				111918.86	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				97091.02	
Местные материалы -		Тенге				24960.38	
Накладные расходы -		Тенге				90278.27	
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				58264.74	58264.74
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				32013.53	
Сметная прибыль -		Тенге				66588.15	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				898939.96	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				172.32	
Сметная заработная плата -		Тенге				111918.86	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				898939.96	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				172.32	
Сметная заработная плата -		Тенге				111918.86	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге				1223413.01	
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				150669.80	
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				61762.22	
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				17945.80	
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				1010980.99	
- перевозка грузов		Тенге				0.00	
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				0.00	
Накладные расходы I уровня		Тенге				91624.42	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1315037.42	
Накладные расходы II уровня		Тенге				52601.50	
ИТОГО:		Тенге				1367638.92	
Сметная прибыль		Тенге				109411.11	
ИТОГО по смете:		**Тенге**				**1477050.03**	

Смета 7-1 Благоустройство и озеленение

РАЗДЕЛ 1. Ограждение водозабора

		Водозабор					
1	Е11-070111-0109 11-070111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	240.2000	5422.94	1302589.00	62,1 253702,68
		Итого прямые затраты:			3771.90	906009.78	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4828.11	1159712.46	
		НР второго уровня	%	4	193.12	46388.50	
		Накладные расходы	%	--	1249.34	300091.18	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	401.70	96488.08	
2	С121-100103-0708 21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	600.5000	1334.36	801284.14	
		Итого прямые затраты:			1188.00	713394.00	
		НР второго уровня	%	4	47.52	28535.76	
		Накладные расходы	%	--	47.52	28535.76	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	98.84	59354.38	
3	С121-060801-0304 21-060801-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т	т	3.2973	419955.49	1384736.00	
		Итого прямые затраты:			373892.00	1232849.00	
		НР второго уровня	%	4	14955.68	49313.96	
		Накладные расходы	%	--	14955.68	49313.96	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	31107.81	102573.04	
4	С121-050307-1020 21-050307-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	73.2600	353.81	25919.97	
		Итого прямые затраты:			315.00	23076.90	
		НР второго уровня	%	4	12.60	923.08	
		Накладные расходы	%	--	12.60	923.08	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	26.21	1920.00	
5	Е11-070111-0201 11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1.0000	43247.38	43247.38	62,1 8519,73
		Итого прямые затраты:			29983.99	29983.99	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			38503.72	38503.72	
		НР второго уровня	%	4	1540.15	1540.15	
		Накладные расходы	%	--	10059.88	10059.88	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	3203.51	3203.51	

6	С121-060801-0304 21-060801-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т	т	0.1743	419955.49	73204.96	
		Итого прямые затраты:			373892.00	65175.36	
		НР второго уровня	%	4	14955.68	2607.01	
		Накладные расходы	%	--	14955.68	2607.01	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	31107.81	5422.59	
7	С121-100103-0708 21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	600.5000	1334.36	801284.14	
		Итого прямые затраты:			1188.00	713394.00	
		НР второго уровня	%	4	47.52	28535.76	
		Накладные расходы	%	--	47.52	28535.76	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	98.84	59354.38	
8	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + бруствер под ворота	м3	0.4000	19859.68	7943.87	48,5 174,8
		Итого прямые затраты:			17244.34	6897.74	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			17681.34	7072.54	
		НР второго уровня	%	4	707.25	282.90	
		Накладные расходы	%	--	1144.25	457.70	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	1471.09	588.44	
9	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	109.0000	58.44	6370.31	54,2 847,01
		Итого прямые затраты:			44.26	4824.56	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			52.03	5671.57	
		НР второго уровня	%	4	2.08	226.86	
		Накладные расходы	%	--	9.85	1073.87	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	4.33	471.87	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			3695605.38	263244.22
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2397581.00	
	Материалы -		Тенге			442344.86	
	Всего заработная плата -		Тенге			424181.47	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1449864.90	
		Накладные расходы -	Тенге			369677.22	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			263244.22	263244.22
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			106433.00	

Сметная прибыль -	Тенге				221380.66	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2988638.86	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				603.39	
Сметная заработная плата -	Тенге				424181.47	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1298024.41	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1298024.41	
Накладные расходы -	Тенге				51920.98	
Сметная прибыль -	Тенге				107995.63	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1457941.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4446579.87	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				603.39	
Сметная заработная плата -	Тенге				424181.47	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге				3695605.38	
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				380092.69	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				125278.52	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				44088.77	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3190234.17	
- перевозка грузов	Тенге				0.00	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0.00	
Накладные расходы I уровня	Тенге				263244.22	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				3958849.60	
Накладные расходы II уровня	Тенге				158353.98	
ИТОГО:	Тенге				4117203.58	
Сметная прибыль	Тенге				329376.29	
ИТОГО по смете:	**Тенге**				**4446579.87**	
ИТОГО по АКТУ	**Тенге**				**28175628.82**	
Временные здания и сооружения (2,9 %)					817093.24	
Итого					28992722.06	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы					956759.83	
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и					2701773.78	
Итого в текущих ценах 4 кв. 2015 года, МРП=1852 тенге					32651255.67	
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (К =1,144803)					37379255.44	
Ценовая скидка Подрядчика (7%)					-2616547.88	
Итого по акту в текущих ценах 2017 года с учетом ценовой скидки Подрядчика					34762707.56	
НДС в текущих ценах (12 %)					4171524.91	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**38934232.47**	

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **38934232,47**

Принял: Заказчик
Директор ГКП "Житикаракоммунэнерго"
_____ **Ерекешов М. К.**

Сдал: Подрядчик
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
_____ **Шапошников А. С.**

Технадзор: ТОО "DS&V"
Эксперт технического надзора _____ **Кусаинов Т. К.**

Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района»

СПРАВКА №4 от 26 июля 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ ОИН-301-Ю	10.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района	148550056,22	60934371,45	106270681,38	48822611,16	-	9586788,25	-	-	7312124,57	68246496,02

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района»

И.о. директора **Катков С. Г.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Директор **Шапошников А. С.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Житикаракоммунэнерго" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № ОИН-301-Ю от 10.05.2017 г.
Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района

Акт № 4 за июль 2017 года
приемки выполненных работ

Основание : Заказ 106-2015 НВ.Н

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2015 г. по состоянию на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Подготовительные работы . Рекультивация ППС (локальная ресурсная смета № 1-1-1)						
		РАЗДЕЛ 1. Снятие и восстановление ППС						
1	**Е11-010104-0105 11-010104-0105**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие ППС/**	**м3**	**764,1900**		**19,42**	**14840,44**	**59,1 2354,16**
		Итого прямые затраты:				**14,21**	**10858,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17,29	13212,64	
		НР второго уровня	%	4		0,69	528,51	
		Накладные расходы	%	--		3,77	2882,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	1099,29	
2	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**764,1900**		**28,59**	**21848,88**	**59,1 3616,17**
		Итого прямые затраты:				**20,72**	**15836,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25,45	19452,35	
		НР второго уровня	%	4		1,02	778,09	
		Накладные расходы	%	--		5,75	4394,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,12	1618,44	

3	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кзм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**764,1900**	**136,24**	**104117,03**	**59,1 15488,8**
		Итого прямые затраты:			**101,03**	**77207,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			121,30	92696,79	
		НР второго уровня	%	4	4,85	3707,87	
		Накладные расходы	%	--	25,12	19196,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,09	7712,37	
4	**С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**Тенге за 1 тонну**	**1344,9744**	**180,42**	**242659,76**	
		Итого прямые затраты:			**160,63**	**216043,24**	
		НР второго уровня	%	4	6,43	8641,73	
		Накладные расходы	%	--	6,43	8641,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,36	17974,80	
5	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**764,1900**	**16,33**	**12479,51**	**59,1 2429,2**
		Итого прямые затраты:			**11,36**	**8681,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			14,54	11110,67	
		НР второго уровня	%	4	0,58	444,43	
		Накладные расходы	%	--	3,76	2873,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,21	924,41	
6	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кзм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**5660,1000**	**136,24**	**771160,08**	**59,1 114720,37**
		Итого прямые затраты:			**101,03**	**571853,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			121,30	686574,14	
		НР второго уровня	%	4	4,85	27462,97	
		Накладные расходы	%	--	25,12	142183,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,09	57122,97	

7	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**Тенге за 1 тонну**	**9961,7760**	**180,42**	**1797299,80**	
		Итого прямые затраты:			**160,63**	**1600160,08**	
		НР второго уровня	%	4	6,43	64006,40	
		Накладные расходы	%	--	6,43	64006,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,36	133133,32	
8	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /восстановление ППС/**	**м3**	**4006,5410**	**19,42**	**77806,35**	**59,1 12342,53**
		Итого прямые затраты:			**14,21**	**56929,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			17,29	69272,04	
		НР второго уровня	%	4	0,69	2770,88	
		Накладные расходы	%	--	3,77	15113,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,44	5763,43	
9	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**4006,5410**	**28,59**	**114550,64**	**59,1 18959,05**
		Итого прямые затраты:			**20,72**	**83026,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			25,45	101985,97	
		НР второго уровня	%	4	1,02	4079,44	
		Накладные расходы	%	--	5,75	23038,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,12	8485,23	
10	Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**м2**	**13355,1367**	**0,81**	**10845,73**	**59,1 1720,48**
		Итого прямые затраты:			**0,59**	**7935,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			0,72	9656,10	
		НР второго уровня	%	4	0,03	386,24	
		Накладные расходы	%	--	0,16	2106,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,06	803,39	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**2648533,26**	**171630,76**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2648533,26**	
Материалы -			Тенге			**666,07**	
Всего заработная плата -			Тенге			**290407,37**	
Транспортные расходы -			Тенге			**1816203,32**	
Накладные расходы -			Тенге			**284437,32**	

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			171630,76	171630,76
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			112806,56	
		Сметная прибыль -	Тенге			234637,65	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3167608,23	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			339,11	
		Сметная заработная плата -	Тенге			290407,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3167608,23	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			339,11	
		Сметная заработная плата -	Тенге			290407,37	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге			2648533,26	
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			37645,72	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			794018,16	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			252761,65	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			666,07	
		- перевозка грузов	Тенге			1816203,32	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0,00	
		Накладные расходы I уровня	Тенге			171630,76	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			2820164,02	
		Накладные расходы II уровня	Тенге			112806,56	
		ИТОГО:	Тенге			2932970,58	
		Сметная прибыль	Тенге			234637,65	
		ИТОГО по акту:	Тенге			3167608,23	
Наружные сети водопровода (локальная ресурсная смета №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы							
1	**Е11-010101-0307 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1455,6000**		**78,24**	**113887,96**	**59,1 16684,94**
		Итого прямые затраты:				**58,20**	**84711,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				69,66	101395,98	
		НР второго уровня	%	4		2,79	4055,84	
		Накладные расходы	%	--		14,25	20740,78	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,80	8436,15	

2	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кзм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**18652,1300**	**98,71**	**1841130,28**	**59,1 269773,85**
		Итого прямые затраты:			**73,42**	**1369409,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			87,88	1639182,94	
		НР второго уровня	%	4	3,52	65567,32	
		Накладные расходы	%	--	17,98	335341,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,31	136380,02	
3	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**77,0700**	**115,47**	**8899,07**	**59,1 1331,12**
		Итого прямые затраты:			**85,53**	**6591,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			102,80	7922,96	
		НР второго уровня	%	4	4,11	316,92	
		Накладные расходы	%	--	21,38	1648,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,55	659,19	
4	**С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**Тенге за 1 тонну**	**135,6432**	**180,42**	**24472,69**	
		Итого прямые затраты:			**160,63**	**21788,37**	
		НР второго уровня	%	4	6,43	871,53	
		Накладные расходы	%	--	6,43	871,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,36	1812,79	
5	**Е11-010205-0207 11-010205-0207 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**46,5400**	**2942,34**	**136936,62**	**59,1 45287,65**
		Итого прямые затраты:			**1646,52**	**76628,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2619,61	121916,51	
		НР второго уровня	%	4	104,78	4876,66	
		Накладные расходы	%	--	1077,88	50164,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	217,95	10143,45	

6	**Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**629,1500**	**3905,53**	**2457164,82**	**59,1 812633,08**
		Итого прямые затраты:			**2185,51**	**1375013,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3477,15	2187646,74	
		НР второго уровня	%	4	139,09	87505,87	
		Накладные расходы	%	--	1430,72	900138,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	289,30	182012,21	
7	**Е11-010205-0207 11-010205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,3800**	**3236,58**	**7703,05**	**59,1 2547,55**
		Итого прямые затраты:			**1811,17**	**4310,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2881,57	6858,13	
		НР второго уровня	%	4	115,26	274,33	
		Накладные расходы	%	--	1185,66	2821,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	239,75	570,60	
8	**С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**4,1888**	**181,96**	**762,19**	
		Итого прямые затраты:			**162,00**	**678,59**	
		НР второго уровня	%	4	6,48	27,14	
		Накладные расходы	%	--	6,48	27,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,48	56,46	
9	**С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**Тенге за 1 тонну**	**4,1888**	**180,42**	**755,74**	

		Итого прямые затраты:				**160,63**	**672,85**	
		НР второго уровня	%	4		6,43	26,91	
		Накладные расходы	%	--		6,43	26,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,36	55,98	
10	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1316,8300**		**129,11**	**170015,18**	**59,1 25427,28**
		Итого прямые затраты:				**95,64**	**125939,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				114,95	151366,79	
		НР второго уровня	%	4		4,60	6054,67	
		Накладные расходы	%	--		23,91	31481,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,56	12593,72	
11	**С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**Тенге за 1 тонну**	**2317,6208**		**180,42**	**418144,25**	
		Итого прямые затраты:				**160,63**	**372279,43**	
		НР второго уровня	%	4		6,43	14891,18	
		Накладные расходы	%	--		6,43	14891,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,36	30973,65	
12	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**356,1600**		**2741,17**	**976293,57**	**62,1 140707,23**
		Итого прямые затраты:				**2045,43**	**728500,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2440,50	869207,24	
		НР второго уровня	%	4		97,62	34768,29	
		Накладные расходы	%	--		492,69	175475,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,05	72318,04	
13	**С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**Тенге за 1 тонну**	**2556,4656**		**180,42**	**461236,54**	
		Итого прямые затраты:				**160,63**	**410645,07**	
		НР второго уровня	%	4		6,43	16425,80	
		Накладные расходы	%	--		6,43	16425,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,36	34165,67	

14	С341-310104-0401 41-310104-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Глина сухая. Погрузка (возврат)**	**Тенге за 1 тонну**	**6788,2624**	**152,76**	**1036942,38**	
		Итого прямые затраты:			**136,00**	**923203,69**	
		НР второго уровня	%	4	5,44	36928,15	
		Накладные расходы	%	--	5,44	36928,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,32	76810,55	
15	Е11-010205-0901 11-010205-0901 РСНБ РК 2015	**Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**20,8131**	**5057,27**	**105257,41**	**59,1 30472,12**
		Итого прямые затраты:			**3038,47**	**63239,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4502,55	93712,08	
		НР второго уровня	%	4	180,10	3748,48	
		Накладные расходы	%	--	1644,19	34220,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	374,61	7796,85	
16	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1705,6000**	**971,58**	**1657121,56**	**59,1 548042,92**
		Итого прямые затраты:			**543,69**	**927314,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			865,01	1475357,52	
		НР второго уровня	%	4	34,60	59014,30	
		Накладные расходы	%	--	355,92	607057,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	71,97	122749,75	
17	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**20353,3800**	**23,42**	**476655,28**	**59,1 78890,25**
		Итого прямые затраты:			**16,97**	**345482,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			20,85	424372,58	
		НР второго уровня	%	4	0,83	16974,90	
		Накладные расходы	%	--	4,71	95865,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,73	35307,80	
18	Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015 К=3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**м3**	**20353,3800**	**35,56**	**723853,65**	**59,1 119803,58**
		Итого прямые затраты:			**25,78**	**524653,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			31,66	644456,61	
		НР второго уровня	%	4	1,27	25778,26	
		Накладные расходы	%	--	7,15	145581,83	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,63	53618,79	
19	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**20353,3800**	**159,62**	**3248850,52**	**59,1** **908638,04**
		Итого прямые затраты:			**97,47**	**1983857,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			142,11	2892495,11	
		НР второго уровня	%	4	5,68	115699,80	
		Накладные расходы	%	--	50,33	1024337,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,82	240655,59	
20	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**79,4600**	**1342,41**	**106667,92**	**59,1** **23068,75**
		Итого прямые затраты:			**904,85**	**71899,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1195,17	94967,88	
		НР второго уровня	%	4	47,81	3798,72	
		Накладные расходы	%	--	338,13	26867,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	99,44	7901,33	
		Пересечения с сущ. коммуникациями					
21	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**27,0000**	**1947,27**	**52576,23**	**59,1** **17388**
		Итого прямые затраты:			**1089,68**	**29421,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1733,68	46809,32	
		НР второго уровня	%	4	69,35	1872,37	
		Накладные расходы	%	--	713,35	19260,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	144,24	3894,54	
22	Е11-221501-0102 11-221501-0102 РСНБ РК 2015	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2**	**м короба**	**27,0000**	**5759,41**	**155504,02**	**62,1** **17494,89**
		Итого прямые затраты:			**4479,72**	**120952,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			5127,68	138447,31	
		НР второго уровня	%	4	205,11	5537,89	
		Накладные расходы	%	--	853,07	23032,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	426,62	11518,82	
23	Е11-010205-0108 11-010205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**27,0000**	**2902,76**	**78374,51**	**59,1** **25920**
		Итого прямые затраты:			**1624,37**	**43857,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2584,37	69777,87	

		НР второго уровня	%	4		103,37	2791,11	
		Накладные расходы	%	--		1063,37	28711,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,02	5805,52	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9611050,32**	**3084111,25**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9611050,32**	
Материалы -			Тенге				**557129,75**	
Всего заработная плата -			Тенге				**5205530,70**	
Транспортные расходы -			Тенге				**1729268,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3591917,72**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3084111,27	3084111,27
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				507806,45	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1056237,44**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14259205,48**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8496,72**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5205530,70**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**14259205,48**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8496,72**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5205530,70**	
РАЗДЕЛ 2. Водопровод хоз.-питьевой В1								
Трубопроводы В1								
24	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**км**	**2,2706**		**310145,40**	**704216,15**	**62,1 210620,62**
		Итого прямые затраты:				**183366,71**	**416352,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				276126,61	626973,07	
		НР второго уровня	%	4		11045,06	25078,92	
		Накладные расходы	%	--		103804,96	235699,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22973,73	52164,16	
25	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**2293,3060**		**819,94**	**1880364,15**	
		Итого прямые затраты:				**730,00**	**1674113,38**	
		НР второго уровня	%	4		29,20	66964,54	
		Накладные расходы	%	--		29,20	66964,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,74	139286,23	
26	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,2002**		**263064,80**	**315730,37**	**62,1 96753,85**
		Итого прямые затраты:				**153595,34**	**184345,13**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				234210,11	281098,98	
		НР второго уровня	%	4		9368,40	11243,96	
		Накладные расходы	%	--		89983,18	107997,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19486,28	23387,44	
27	**С123-010501-1005 23-010501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**281,5880**		**151,63**	**42697,75**	
		Итого прямые затраты:				**135,00**	**38014,38**	
		НР второго уровня	%	4		5,40	1520,58	
		Накладные расходы	%	--		5,40	1520,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,23	3162,80	
28	**С123-010501-1304 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**930,6140**		**114,57**	**106617,10**	
		Итого прямые затраты:				**102,00**	**94922,63**	
		НР второго уровня	%	4		4,08	3796,91	
		Накладные расходы	%	--		4,08	3796,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,49	7897,56	
29	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**45,0000**		**2072,16**	**93247,42**	**62,1 26026,61**
		Итого прямые затраты:				**1266,51**	**56992,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1844,88	83019,43	
		НР второго уровня	%	4		73,80	3320,78	
		Накладные расходы	%	--		652,16	29347,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,49	6907,22	
30	**С123-040102-0507 23-040102-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**30,0000**		**83180,82**	**2495424,67**	
		Итого прямые затраты:				**74057,00**	**2221710,00**	
		НР второго уровня	%	4		2962,28	88868,40	
		Накладные расходы	%	--		2962,28	88868,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6161,54	184846,27	

31	**С123-040102-1005 23-040102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**15,0000**	**62998,04**	**944970,62**	
		Итого прямые затраты:			**56088,00**	**841320,00**	
		НР второго уровня	%	4	2243,52	33652,80	
		Накладные расходы	%	--	2243,52	33652,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4666,52	69997,82	
32	**Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**	**1248,14**	**7488,82**	**62,1 2157,96**
		Итого прямые затраты:			**751,57**	**4509,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1111,23	6667,40	
		НР второго уровня	%	4	44,45	266,70	
		Накладные расходы	%	--	404,11	2424,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92,45	554,73	
33	**С123-040102-1901 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**	**23805,10**	**142830,60**	
		Итого прямые затраты:			**21194,00**	**127164,00**	
		НР второго уровня	%	4	847,76	5086,56	
		Накладные расходы	%	--	847,76	5086,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1763,34	10580,04	
34	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**48,0000**	**2168,34**	**104080,45**	**60,4 28608,63**
		Итого прямые затраты:			**1334,49**	**64055,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1930,50	92664,22	
		НР второго уровня	%	4	77,22	3706,57	
		Накладные расходы	%	--	673,23	32315,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	160,62	7709,66	
35	**С123-040502-0601 23-040502-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**48,0000**	**1282,69**	**61569,33**	

		Итого прямые затраты:				**1142,00**	**54816,00**
		НР второго уровня	%	4		45,68	2192,64
		Накладные расходы	%	--		45,68	2192,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,01	4560,69
36	**С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**65,0000**		**1696,03**	**110242,08**
		Итого прямые затраты:				**1510,00**	**98150,00**
		НР второго уровня	%	4		60,40	3926,00
		Накладные расходы	%	--		60,40	3926,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,63	8166,08
37	**С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1,0000**		**945,73**	**945,73**
		Итого прямые затраты:				**842,00**	**842,00**
		НР второго уровня	%	4		33,68	33,68
		Накладные расходы	%	--		33,68	33,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,05	70,05
38	**С123-020103-0204 23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3,0000**		**481,85**	**1445,56**
		Итого прямые затраты:				**429,00**	**1287,00**
		НР второго уровня	%	4		17,16	51,48
		Накладные расходы	%	--		17,16	51,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,69	107,08
39	**С123-020103-0205 23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**113,0000**		**563,85**	**63714,64**
		Итого прямые затраты:				**502,00**	**56726,00**
		НР второго уровня	%	4		20,08	2269,04
		Накладные расходы	%	--		20,08	2269,04

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41,77	4719,60	
40	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**255,0000**	**1075,54**	**274262,03**	**62,1 66133,33**
		Итого прямые затраты:			**698,22**	**178045,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			957,57	244179,16	
		НР второго уровня	%	4	38,30	9767,17	
		Накладные расходы	%	--	297,65	75900,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79,67	20315,71	
41	**С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**31,0000**	**1095,12**	**33948,72**	
		Итого прямые затраты:			**975,00**	**30225,00**	
		НР второго уровня	%	4	39,00	1209,00	
		Накладные расходы	%	--	39,00	1209,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,12	2514,72	
42	**С123-020302-8005 23-020302-8005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**134,0000**	**1035,59**	**138769,11**	
		Итого прямые затраты:			**922,00**	**123548,00**	
		НР второго уровня	%	4	36,88	4941,92	
		Накладные расходы	%	--	36,88	4941,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	76,71	10279,19	
43	**С123-020302-4714 23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**53,0000**	**6138,29**	**325329,26**	
		Итого прямые затраты:			**5465,00**	**289645,00**	
		НР второго уровня	%	4	218,60	11585,80	
		Накладные расходы	%	--	218,60	11585,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	454,69	24098,46	

44	С123-020302-5917 23-020302-5917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 50х32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**	**1800,49**	**10802,94**	
		Итого прямые затраты:			**1603,00**	**9618,00**	
		НР второго уровня	%	4	64,12	384,72	
		Накладные расходы	%	--	64,12	384,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	133,37	800,22	
45	С123-020302-5913 23-020302-5913 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2015 года	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ DN 50х40**	**шт.**	**31,0000**	**1636,50**	**50731,57**	
		Итого прямые затраты:			**1457,00**	**45167,00**	
		НР второго уровня	%	4	58,28	1806,68	
		Накладные расходы	%	--	58,28	1806,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	121,22	3757,89	
46	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0011**	**781928,45**	**860,12**	**62,1 226,07**
		Итого прямые затраты:			**490646,82**	**539,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			696161,37	765,78	
		НР второго уровня	%	4	27846,45	30,63	
		Накладные расходы	%	--	233361,01	256,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57920,63	63,71	
47	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**1,1891**	**1145869,96**	**1362554,00**	**62,1 244377,35**
		Итого прямые затраты:			**814668,82**	**968722,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1020183,37	1213100,00	
		НР второго уровня	%	4	40807,33	48524,00	
		Накладные расходы	%	--	246321,89	292901,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84879,26	100929,92	

48	**Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**62197,74**	**124395,47**	**62,1 1358,52**
		Итого прямые затраты:			**54696,22**	**109392,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			55375,48	110750,95	
		НР второго уровня	%	4	2215,02	4430,04	
		Накладные расходы	%	--	2894,28	5788,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4607,24	9214,48	
49	**Е11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**	**30672,22**	**61344,43**	**60,4 818**
		Итого прямые затраты:			**26898,89**	**53797,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			27307,88	54615,77	
		НР второго уровня	%	4	1092,32	2184,63	
		Накладные расходы	%	--	1501,31	3002,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2272,02	4544,03	
50	**Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**3,0000**	**53070,45**	**159211,34**	**62,1 2196,81**
		Итого прямые затраты:			**46517,06**	**139551,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			47249,33	141747,99	
		НР второго уровня	%	4	1889,97	5669,92	
		Накладные расходы	%	--	2622,24	7866,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3931,14	11793,43	
51	**Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0110**	**10130515,61**	**111435,67**	**62,1 3415,62**
		Итого прямые затраты:			**8708823,07**	**95797,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			9019333,70	99212,67	
		НР второго уровня	%	4	360773,35	3968,51	
		Накладные расходы	%	--	671283,98	7384,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	750408,56	8254,49	
52	**Е11-220601-0308 11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0110**	**4010320,04**	**44113,52**	**62,1 1871,5**
		Итого прямые затраты:			**3400305,13**	**37403,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3570441,63	39274,86	
		НР второго уровня	%	4	142817,67	1570,99	

		Накладные расходы	%	--	312954,17	3442,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	297060,74	3267,67	
53	**Е11-220601-0403 11-220601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0048**	**121843,75**	**584,85**	**62,1 112,26**
		Итого прямые затраты:			**85091,94**	**408,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			108479,12	520,70	
		НР второго уровня	%	4	4339,16	20,83	
		Накладные расходы	%	--	27726,35	133,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9025,46	43,32	
54	**Е11-220601-0401 11-220601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0033**	**101161,06**	**333,83**	**62,1 76,93**
		Итого прямые затраты:			**66753,80**	**220,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			90065,05	297,21	
		НР второго уровня	%	4	3602,60	11,89	
		Накладные расходы	%	--	26913,85	88,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7493,41	24,73	
55	**Е11-220601-0406 11-220601-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0197**	**171628,51**	**3381,08**	**62,1 524,34**
		Итого прямые затраты:			**126186,74**	**2485,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			152803,16	3010,22	
		НР второго уровня	%	4	6112,13	120,41	
		Накладные расходы	%	--	32728,54	644,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12713,22	250,45	
56	**Е11-220601-0405 11-220601-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0016**	**147113,36**	**235,38**	**62,1 41,15**
		Итого прямые затраты:			**105259,64**	**168,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			130976,99	209,56	
		НР второго уровня	%	4	5239,08	8,38	
		Накладные расходы	%	--	30956,43	49,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10897,29	17,44	

57	**Е11-220601-0401 11-220601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0064**	**101161,06**	**647,43**	**62,1 149,19**
		Итого прямые затраты:			**66753,80**	**427,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			90065,05	576,42	
		НР второго уровня	%	4	3602,60	23,06	
		Накладные расходы	%	--	26913,85	172,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7493,41	47,96	
58	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**18,0000**	**1075,54**	**19359,67**	**62,1 4668,23**
		Итого прямые затраты:			**698,22**	**12567,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			957,57	17236,18	
		НР второго уровня	%	4	38,30	689,45	
		Накладные расходы	%	--	297,65	5357,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79,67	1434,05	
59	**С123-020303-0306 23-020303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**	**2028,50**	**20284,99**	
		Итого прямые затраты:			**1806,00**	**18060,00**	
		НР второго уровня	%	4	72,24	722,40	
		Накладные расходы	%	--	72,24	722,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	150,26	1502,59	
60	**С123-020303-1006 23-020303-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**	**3438,12**	**10314,35**	
		Итого прямые затраты:			**3061,00**	**9183,00**	
		НР второго уровня	%	4	122,44	367,32	
		Накладные расходы	%	--	122,44	367,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	254,68	764,03	

61	С123-020303-1706 23-020303-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**	**4297,36**	**12892,09**	
		Итого прямые затраты:			**3826,00**	**11478,00**	
		НР второго уровня	%	4	153,04	459,12	
		Накладные расходы	%	--	153,04	459,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	318,32	954,97	
62	С123-020303-1002 23-020303-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**686,28**	**1372,55**	
		Итого прямые затраты:			**611,00**	**1222,00**	
		НР второго уровня	%	4	24,44	48,88	
		Накладные расходы	%	--	24,44	48,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	50,84	101,67	
63	С123-020303-1702 23-020303-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**	**806,46**	**8064,58**	
		Итого прямые затраты:			**718,00**	**7180,00**	
		НР второго уровня	%	4	28,72	287,20	
		Накладные расходы	%	--	28,72	287,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59,74	597,38	
64	Е11-221501-0201 11-221501-0201 РСНБ РК 2015	**Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство**	**км трубопровода**	**0,0035**	**19434,82**	**67,45**	**62,1** **11,33**
		Итого прямые затраты:			**14038,44**	**48,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			17303,08	60,06	
		НР второго уровня	%	4	692,12	2,40	
		Накладные расходы	%	--	3956,77	13,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1439,62	5,00	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**8080223,75**	**3774259,55**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2207979,00**	
Материалы -			Тенге			**789307,32**	
Всего заработная плата -			Тенге			**1063964,06**	

		Накладные расходы -	Тенге				775469,71	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				660721,68	660721,68
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				114748,03	
		Сметная прибыль -	Тенге				238675,90	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3222124,60	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1482,53	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1063964,06	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5872244,75	
		Материалы -	Тенге				65790,22	
		Всего заработная плата -	Тенге				48719,58	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5754391,39	
		Сдача и испытание -	Тенге				45,98	
		Накладные расходы -	Тенге				265493,48	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				29426,63	29426,63
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				236066,85	
		Сметная прибыль -	Тенге				491019,06	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				6628757,29	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				73,02	
		Сметная заработная плата -	Тенге				48719,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9850881,89	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1555,55	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1112683,64	
		РАЗДЕЛ 3. Водовод В1 (от скважин до КВС)						
65	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	**км**	**0,0392**		**276374,19**	**10833,87**	**62,1 3296,62**
		Итого прямые затраты:				**161962,19**	**6348,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				246059,64	9645,54	
		НР второго уровня	%	4		9842,39	385,82	
		Накладные расходы	%	--		93939,84	3682,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20472,16	802,51	
66	**С123-010501-1311 23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**36,5620**		**621,13**	**22709,74**	
		Итого прямые затраты:				**553,00**	**20218,79**	
		НР второго уровня	%	4		22,12	808,75	
		Накладные расходы	%	--		22,12	808,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,01	1682,20	

67	С123-010501-1007 23-010501-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,0300**	**354,93**	**1075,44**	
		Итого прямые затраты:			**316,00**	**957,48**	
		НР второго уровня	%	4	12,64	38,30	
		Накладные расходы	%	--	12,64	38,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,29	79,66	
68	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**	**2072,16**	**4144,33**	**62,1 1156,74**
		Итого прямые затраты:			**1266,51**	**2533,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1844,88	3689,75	
		НР второго уровня	%	4	73,80	147,59	
		Накладные расходы	%	--	652,16	1304,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	153,49	306,99	
69	С123-040102-1904 23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**	**43561,07**	**87122,13**	
		Итого прямые затраты:			**38783,00**	**77566,00**	
		НР второго уровня	%	4	1551,32	3102,64	
		Накладные расходы	%	--	1551,32	3102,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3226,75	6453,49	
70	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**5,0000**	**1248,14**	**6240,69**	**62,1 1798,3**
		Итого прямые затраты:			**751,57**	**3757,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1111,23	5556,17	
		НР второго уровня	%	4	44,45	222,25	
		Накладные расходы	%	--	404,11	2020,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92,45	462,27	
71	С123-040102-1901 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5,0000**	**23805,10**	**119025,50**	

		Итого прямые затраты:				**21194,00**	**105970,00**	
		НР второго уровня	%	4		847,76	4238,80	
		Накладные расходы	%	--		847,76	4238,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1763,34	8816,70	
72	**Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**2024,82**	**12148,91**	**62,1 3373,32**
		Итого прямые затраты:				**1240,50**	**7443,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1802,72	10816,34	
		НР второго уровня	%	4		72,11	432,65	
		Накладные расходы	%	--		634,33	3805,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,99	899,92	
73	**С123-040102-0505 23-040102-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, наружным диаметром 75 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**86339,26**	**518035,56**	
		Итого прямые затраты:				**76869,00**	**461214,00**	
		НР второго уровня	%	4		3074,76	18448,56	
		Накладные расходы	%	--		3074,76	18448,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6395,50	38373,00	
74	**С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1696,03**	**6784,13**	
		Итого прямые затраты:				**1510,00**	**6040,00**	
		НР второго уровня	%	4		60,40	241,60	
		Накладные расходы	%	--		60,40	241,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,63	502,53	
75	**С123-020103-0208 23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3,0000**		**1180,48**	**3541,45**	
		Итого прямые затраты:				**1051,00**	**3153,00**	
		НР второго уровня	%	4		42,04	126,12	
		Накладные расходы	%	--		42,04	126,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,44	262,33	

76	**С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**7,0000**	**945,73**	**6620,14**	
		Итого прямые затраты:			**842,00**	**5894,00**	
		НР второго уровня	%	4	33,68	235,76	
		Накладные расходы	%	--	33,68	235,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	70,05	490,38	
77	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**14,0000**	**1075,54**	**15057,52**	**62,1 3630,85**
		Итого прямые затраты:			**698,22**	**9775,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			957,57	13405,91	
		НР второго уровня	%	4	38,30	536,24	
		Накладные расходы	%	--	297,65	4167,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79,67	1115,37	
78	**С123-020302-8008 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**731,20**	**731,20**	
		Итого прямые затраты:			**651,00**	**651,00**	
		НР второго уровня	%	4	26,04	26,04	
		Накладные расходы	%	--	26,04	26,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,16	54,16	
79	**С123-020302-8007 23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**	**709,86**	**5678,90**	
		Итого прямые затраты:			**632,00**	**5056,00**	
		НР второго уровня	%	4	25,28	202,24	
		Накладные расходы	%	--	25,28	202,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,58	420,66	

80	**С123-020302-4714 23-020302-4714 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2015 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**	**6138,29**	**30691,44**	
		Итого прямые затраты:			**5465,00**	**27325,00**	
		НР второго уровня	%	4	218,60	1093,00	
		Накладные расходы	%	--	218,60	1093,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	454,69	2273,44	
81	**Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0090**	**756713,08**	**6810,42**	**62,1 1147,61**
		Итого прямые затраты:			**546199,33**	**4915,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			673711,79	6063,41	
		НР второго уровня	%	4	26948,47	242,54	
		Накладные расходы	%	--	154460,93	1390,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56052,82	504,48	
82	**Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**62197,74**	**124395,47**	**62,1 1358,52**
		Итого прямые затраты:			**54696,22**	**109392,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			55375,48	110750,95	
		НР второго уровня	%	4	2215,02	4430,04	
		Накладные расходы	%	--	2894,28	5788,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4607,24	9214,48	
83	**Е11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**	**30672,22**	**61344,43**	**60,4 818**
		Итого прямые затраты:			**26898,89**	**53797,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			27307,88	54615,77	
		НР второго уровня	%	4	1092,32	2184,63	
		Накладные расходы	%	--	1501,31	3002,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2272,02	4544,03	
84	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,0812**	**1145869,96**	**93044,64**	**62,1 16687,78**
		Итого прямые затраты:			**814668,82**	**66151,11**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1020183,37	82838,89	
		НР второго уровня	%	4		40807,33	3313,56	
		Накладные расходы	%	--		246321,89	20001,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84879,26	6892,20	
85	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0009**		**781928,45**	**703,74**	**62,1 184,96**
		Итого прямые затраты:				**490646,82**	**441,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				696161,37	626,55	
		НР второго уровня	%	4		27846,45	25,06	
		Накладные расходы	%	--		233361,01	210,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57920,63	52,13	
86	**С123-020101-1035 23-020101-1035 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**664,93**	**664,93**	
		Итого прямые затраты:				**592,00**	**592,00**	
		НР второго уровня	%	4		23,68	23,68	
		Накладные расходы	%	--		23,68	23,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,25	49,25	
87	**Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0090**		**876419,63**	**7887,78**	**62,1 785,08**
		Итого прямые затраты:				**693057,38**	**6237,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				780288,13	7022,59	
		НР второго уровня	%	4		31211,53	280,90	
		Накладные расходы	%	--		118442,28	1065,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64919,97	584,28	
88	**Е11-220601-0403 11-220601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0009**		**121843,75**	**109,66**	**62,1 21,05**
		Итого прямые затраты:				**85091,94**	**76,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				108479,12	97,63	
		НР второго уровня	%	4		4339,16	3,91	
		Накладные расходы	%	--		27726,35	24,95	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9025,46	8,12	
89	**Е11-220601-0401 11-220601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0009**	**101161,06**	**91,04**	**62,1 20,98**
		Итого прямые затраты:			**66753,80**	**60,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			90065,05	81,06	
		НР второго уровня	%	4	3602,60	3,24	
		Накладные расходы	%	--	26913,85	24,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7493,41	6,74	
90	**Е11-220601-0406 11-220601-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0026**	**171628,51**	**446,23**	**62,1 69,2**
		Итого прямые затраты:			**126186,74**	**328,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			152803,16	397,29	
		НР второго уровня	%	4	6112,13	15,89	
		Накладные расходы	%	--	32728,54	85,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12713,22	33,05	
91	**Е11-220601-0405 11-220601-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**	**147113,36**	**147,11**	**62,1 25,72**
		Итого прямые затраты:			**105259,64**	**105,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			130976,99	130,98	
		НР второго уровня	%	4	5239,08	5,24	
		Накладные расходы	%	--	30956,43	30,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10897,29	10,90	
92	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3,0000**	**-1075,54**	**-3226,61**	**62,1 -778,04**
		Итого прямые затраты:			**-698,22**	**-2094,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			-957,57	-1316,62	
		НР второго уровня	%	4	-38,30	-114,91	
		Накладные расходы	%	--	-297,65	-892,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-79,67	-239,01	

93	**С123-020303-1006 23-020303-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**-3438,12**	**-10314,35**	
		Итого прямые затраты:				**-3061,00**	**-9183,00**	
		НР второго уровня	%	4		-122,44	-367,32	
		Накладные расходы	%	--		-122,44	-367,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-254,68	-764,03	
94	**Е11-221501-0201 11-221501-0201 РСНБ РК 2015**	**Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство**	**км трубопровода**	**0,0408**		**19630,45**	**800,92**	**62,1 133,2**
		Итого прямые затраты:				**14212,61**	**579,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17477,25	713,07	
		НР второго уровня	%	4		699,09	28,52	
		Накладные расходы	%	--		3963,73	161,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1454,11	59,33	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**975303,58**	**3807989,44**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**216051,54**	
Материалы -			Тенге				**146479,66**	
Всего заработная плата -			Тенге				**52998,21**	
Накладные расходы -			Тенге				**42870,42**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				32911,89	32911,89
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				9958,53	
Сметная прибыль -			Тенге				**20713,76**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**279635,72**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**72,09**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**52998,21**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**759252,04**	
Материалы -			Тенге				**52219,08**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1354,30**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**705454,27**	
Сдача и испытание -			Тенге				**45,98**	
Накладные расходы -			Тенге				**31220,80**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				818,00	818,00
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				30402,80	
Сметная прибыль -			Тенге				**63237,83**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**853710,66**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1,98**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**1354,30**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1133346,38**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**74,07**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**54352,51**	

РАЗДЕЛ 4. Демонтаж ж/б трубы

95	**Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием + демонтаж**	**км трубопровода**	**0,0040**	**426410,15**	**1705,64**	**62,1 438,61**
		Итого прямые затраты:			**269987,28**	**1079,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			379638,66	1518,55	
		НР второго уровня	%	4	15185,55	60,74	
		Накладные расходы	%	--	124836,93	499,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31585,94	126,34	
96	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием + демонтаж**	**км трубопровода**	**0,0120**	**270356,93**	**3244,28**	**62,1 920,9**
		Итого прямые затраты:			**163960,91**	**1967,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			240702,40	2888,43	
		НР второго уровня	%	4	9628,10	115,54	
		Накладные расходы	%	--	86369,58	1036,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20026,44	240,32	
97	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0120**	**680876,64**	**8170,52**	**62,1 2350,81**
		Итого прямые затраты:			**410293,11**	**4923,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			606193,59	7274,32	
		НР второго уровня	%	4	24247,74	290,97	
		Накладные расходы	%	--	220148,23	2641,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	50435,31	605,22	
98	**Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0040**	**999800,71**	**3999,20**	**62,1 1064,2**
		Итого прямые затраты:			**624086,09**	**2496,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			890135,96	3560,54	
		НР второго уровня	%	4	35605,44	142,42	
		Накладные расходы	%	--	301655,31	1206,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74059,31	296,24	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**10467,34**	**3812763,96**

		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10467,34	
		Материалы -	Тенге				539,95	
		Всего заработная плата -	Тенге				7688,42	
		Накладные расходы -	Тенге				5384,18	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4774,51	4774,51
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				609,67	
		Сметная прибыль -	Тенге				1268,12	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17119,65	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11,90	
		Сметная заработная плата -	Тенге				7688,42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17119,65	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11,90	
		Сметная заработная плата -	Тенге				7688,42	
		РАЗДЕЛ 5. Колодцы диам. 1500мм - 45шт, 2000мм-4шт						
99	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	**м3**	**87,0732**		**18867,41**	**1642845,73**	**62,1 410663,9**
		Итого прямые затраты:				**12081,60**	**1051983,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16797,91	1462647,55	
		НР второго уровня	%	4		671,92	58505,90	
		Накладные расходы	%	--		5388,22	469169,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1397,59	121692,28	
100	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20**	**шт.**	**5,0000**		**22782,99**	**113914,94**	
		Итого прямые затраты:				**20284,00**	**101420,00**	
		НР второго уровня	%	4		811,36	4056,80	
		Накладные расходы	%	--		811,36	4056,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1687,63	8438,14	
101	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**41,0000**		**12646,11**	**518490,46**	
		Итого прямые затраты:				**11259,00**	**461619,00**	
		НР второго уровня	%	4		450,36	18464,76	
		Накладные расходы	%	--		450,36	18464,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		936,75	38406,70	

102	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6**	**шт.**	**49,0000**	**10543,48**	**516630,44**	
		Итого прямые затраты:			**9387,00**	**459963,00**	
		НР второго уровня	%	4	375,48	18398,52	
		Накладные расходы	%	--	375,48	18398,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	781,00	38268,92	
103	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**89,0000**	**13816,48**	**1229667,00**	
		Итого прямые затраты:			**12301,00**	**1094789,00**	
		НР второго уровня	%	4	492,04	43791,56	
		Накладные расходы	%	--	492,04	43791,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1023,44	91086,44	
104	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**41,0000**	**12697,78**	**520608,82**	
		Итого прямые затраты:			**11305,00**	**463505,00**	
		НР второго уровня	%	4	452,20	18540,20	
		Накладные расходы	%	--	452,20	18540,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	940,58	38563,62	
105	**С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1**	**шт.**	**4,0000**	**24072,42**	**96289,69**	
		Итого прямые затраты:			**21432,00**	**85728,00**	
		НР второго уровня	%	4	857,28	3429,12	
		Накладные расходы	%	--	857,28	3429,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1783,14	7132,57	

106	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**43,0000**	**1514,07**	**65105,16**	
		Итого прямые затраты:			**1348,00**	**57964,00**	
		НР второго уровня	%	4	53,92	2318,56	
		Накладные расходы	%	--	53,92	2318,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	112,15	4822,60	
107	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1**	**шт.**	**43,0000**	**6488,73**	**279015,24**	
		Итого прямые затраты:			**5777,00**	**248411,00**	
		НР второго уровня	%	4	231,08	9936,44	
		Накладные расходы	%	--	231,08	9936,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	480,65	20667,80	
108	**С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3**	**шт.**	**42,0000**	**4201,89**	**176479,43**	
		Итого прямые затраты:			**3741,00**	**157122,00**	
		НР второго уровня	%	4	149,64	6284,88	
		Накладные расходы	%	--	149,64	6284,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	311,25	13072,55	
109	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9**	**шт.**	**8,0000**	**22680,78**	**181446,22**	
		Итого прямые затраты:			**20193,00**	**161544,00**	
		НР второго уровня	%	4	807,72	6461,76	
		Накладные расходы	%	--	807,72	6461,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1680,06	13440,46	

110	**С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6**	**шт.**	**5,0000**	**15773,10**	**78865,49**	
		Итого прямые затраты:			**14043,00**	**70215,00**	
		НР второго уровня	%	4	561,72	2808,60	
		Накладные расходы	%	--	561,72	2808,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1168,38	5841,89	
111	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**	**1,5736**	**26511,71**	**41718,82**	**50,8 3104,77**
		Итого прямые затраты:			**21630,69**	**34038,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			23603,73	37142,82	
		НР второго уровня	%	4	944,15	1485,71	
		Накладные расходы	%	--	2917,18	4590,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1963,83	3090,28	
112	**С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Скобы ходовые**	**кг**	**101,6800**	**369,53**	**37574,10**	
		Итого прямые затраты:			**329,00**	**33452,72**	
		НР второго уровня	%	4	13,16	1338,11	
		Накладные расходы	%	--	13,16	1338,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,37	2783,27	
113	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**998,1305**	**859,84**	**858235,68**	**50,8 75818,76**
		Итого прямые затраты:			**689,57**	**688279,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			765,53	764098,71	
		НР второго уровня	%	4	30,62	30563,95	
		Накладные расходы	%	--	106,58	106382,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,69	63573,01	
114	**С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Люк полимерно-песчаный Тип Л ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**10,0000**	**4625,34**	**46253,38**	

		Итого прямые затраты:				**4118,00**	**41180,00**	
		НР второго уровня	%	4		164,72	1647,20	
		Накладные расходы	%	--		164,72	1647,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,62	3426,18	
		Крышка деревянная						
115	**Е11-100201-0101 11-100201-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка щитов над подпольными каналами**	**м2**	**0,7366**		**3861,36**	**2844,12**	**59,8 69,61**
		Итого прямые затраты:				**3343,32**	**2462,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3437,82	2532,16	
		НР второго уровня	%	4		137,51	101,29	
		Накладные расходы	%	--		232,02	170,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,03	210,68	
116	**Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке**	**м2**	**0,7366**		**18714,94**	**13784,68**	**55,3 4259,89**
		Итого прямые затраты:				**10878,67**	**8012,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16662,17	12272,68	
		НР второго уровня	%	4		666,49	490,91	
		Накладные расходы	%	--		6449,98	4750,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1386,29	1021,09	
117	**С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,0268**		**9366,36**	**250,87**	
		Итого прямые затраты:				**8339,00**	**223,35**	
		НР второго уровня	%	4		333,56	8,93	
		Накладные расходы	%	--		333,56	8,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		693,80	18,58	
118	**С121-050106-9902 21-050106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0**	**т**	**0,0015**		**182699,71**	**280,19**	
		Итого прямые затраты:				**162660,00**	**249,46**	
		НР второго уровня	%	4		6506,40	9,98	
		Накладные расходы	%	--		6506,40	9,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13533,31	20,75	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**5222162,53**	**4306680,89**
		В том числе:						

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5180982,53**	
		Материалы -	Тенге				**688853,14**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**824475,44**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**33925,53**	
		Местные материалы -	Тенге				**3362280,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**720912,91**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				493916,93	493916,93
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				226995,98	
		Сметная прибыль -	Тенге				**472151,64**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6374047,07**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1199,60**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**824475,44**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**41180,00**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**41180,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1647,20**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3426,18**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**46253,38**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6420300,45**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1199,60**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**824475,44**	
		РАЗДЕЛ 6. Скважина						
119	**Е11-040101-0202 11-040101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**	**м бурения**	**1,4000**		**4057,99**	**5681,19**	**67,1 808,59**
		Итого прямые затраты:				**3035,32**	**4249,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3612,88	5058,04	
		НР второго уровня	%	4		144,52	202,32	
		Накладные расходы	%	--		722,08	1010,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,59	420,83	

120	**Е11-040101-0203 11-040101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**	**м бурения**	**2,7000**	**7600,47**	**20521,27**	**67,1 2794,68**
		Итого прямые затраты:			**5731,73**	**15475,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			6766,80	18270,36	
		НР второго уровня	%	4	270,67	730,81	
		Накладные расходы	%	--	1305,74	3525,49	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	563,00	1520,09	
121	**Е11-040101-0204 11-040101-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**	**м бурения**	**3,0000**	**12143,80**	**36431,39**	**67,1 4717,97**
		Итого прямые затраты:			**9239,13**	**27717,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			10811,78	32435,35	
		НР второго уровня	%	4	432,47	1297,41	
		Накладные расходы	%	--	2005,13	6015,39	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	899,54	2698,62	
122	**Е11-040101-0205 11-040101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**	**м бурения**	**1,3000**	**14018,89**	**18224,55**	**67,1 2749,39**
		Итого прямые затраты:			**10366,29**	**13476,18**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12481,20	16225,56	
		НР второго уровня	%	4		499,25	649,02	
		Накладные расходы	%	--		2614,16	3398,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1038,44	1349,97	
123	**Е11-040101-0206 11-040101-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**	**м бурения**	**17,6000**		**19893,26**	**350121,30**	**67,1 51251,74**
		Итого прямые затраты:				**14799,20**	**260465,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17711,23	311717,68	
		НР второго уровня	%	4		708,45	12468,71	
		Накладные расходы	%	--		3620,48	63720,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1473,57	25934,91	
124	**Е11-040101-0207 11-040101-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**	**м бурения**	**11,5000**		**28551,33**	**328340,28**	**67,1 45768,89**
		Итого прямые затраты:				**21439,73**	**246556,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25419,63	292325,74	
		НР второго уровня	%	4		1016,79	11693,03	
		Накладные расходы	%	--		4996,69	57461,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2114,91	24321,50	

125	**Е11-040101-0208 11-040101-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**	**м бурения**	**0,5000**	**41351,76**	**20675,88**	**67,1 2840,63**
		Итого прямые затраты:			**31134,77**	**15567,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			36816,03	18408,01	
		НР второго уровня	%	4	1472,64	736,32	
		Накладные расходы	%	--	7153,91	3576,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3063,09	1531,55	
126	**Е11-040101-0208 11-040101-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9**	**м бурения**	**20,0000**	**30673,91**	**613478,13**	**67,1 103295,72**
		Итого прямые затраты:			**22144,60**	**442892,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			27309,39	546187,79	
		НР второго уровня	%	4	1092,38	21847,51	
		Накладные расходы	%	--	6257,16	125143,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2272,14	45442,82	
127	**Е11-040101-0209 11-040101-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9**	**м бурения**	**6,7000**	**46948,99**	**314558,22**	**67,1 53355,69**
		Итого прямые затраты:			**33835,78**	**226699,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			41799,31	280055,40	
		НР второго уровня	%	4	1671,97	11202,22	
		Накладные расходы	%	--	9635,51	64557,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3477,70	23300,61	

128	**Е11-040201-0204 11-040201-0204 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**	**м закреплений скважины**	**40,0000**	**3941,08**	**157643,04**	**67,1 34330,89**
		Итого прямые затраты:			**2650,52**	**106020,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3508,79	140351,71	
		НР второго уровня	%	4	140,35	5614,07	
		Накладные расходы	%	--	998,62	39944,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	291,93	11677,26	
129	**Е11-040201-0701 11-040201-0701 РСНБ РК 2015**	**Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка**	**сварка**	**4,0000**	**1428,44**	**5713,75**	**67,1 1342,68**
		Итого прямые затраты:			**936,09**	**3744,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1271,76	5087,03	
		НР второго уровня	%	4	50,87	203,48	
		Накладные расходы	%	--	386,54	1546,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	105,81	423,24	
130	**С123-010303-0124 23-010303-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм**	**м**	**40,0000**	**8246,53**	**329861,38**	
		Итого прямые затраты:			**7342,00**	**293680,00**	
		НР второго уровня	%	4	293,68	11747,20	
		Накладные расходы	%	--	293,68	11747,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	610,85	24434,18	
131	**Е11-040201-0402 11-040201-0402 РСНБ РК 2015**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**	**м спуска или подъема труб**	**61,0000**	**1387,03**	**84608,63**	**67,1 17474,8**
		Итого прямые затраты:			**948,42**	**57853,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1234,89	75328,20	
		НР второго уровня	%	4	49,40	3013,13	
		Накладные расходы	%	--	335,87	20487,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	102,74	6267,31	
132	**С123-010304-0206 23-010304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы стальные бесшовные насосно-компрессионные ГОСТ 633-80 с высаженными наружу концами В из стали группы прочности Д, DN 73, толщина стенки 5,5 мм**	**м**	**21,0000**	**2828,22**	**59392,57**	
		Итого прямые затраты:			**2518,00**	**52878,00**	
		НР второго уровня	%	4	100,72	2115,12	

		Накладные расходы	%	--	100,72	2115,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	209,50	4399,45	
133	**Е11-040501-0101 11-040501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.38 Кзтр=1,14**	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания. Бурение в подземных сооружениях в обычных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,14**	**сутки откачки**	**5,0000**	**312843,49**	**1564217,43**	**67,1 302344,66**
		Итого прямые затраты:			**218059,81**	**1090299,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			278528,74	1392643,72	
		НР второго уровня	%	4	11141,15	55705,75	
		Накладные расходы	%	--	71610,08	358050,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23173,59	115867,96	
134	**Е11-040501-0204 11-040501-0204 РСНБ РК 2015**	**Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием ударно-канатного бурения**	**сутки откачки**	**1,0000**	**112385,39**	**112385,39**	**67,1 26463,98**
		Итого прямые затраты:			**73594,24**	**73594,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			100058,22	100058,22	
		НР второго уровня	%	4	4002,33	4002,33	
		Накладные расходы	%	--	30466,31	30466,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8324,84	8324,84	
135	**С123-010101-0202 23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводныенеоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**20,0000**	**193,19**	**3863,81**	
		Итого прямые затраты:			**172,00**	**3440,00**	
		НР второго уровня	%	4	6,88	137,60	
		Накладные расходы	%	--	6,88	137,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,31	286,21	
136	**С123-010101-0203 23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводныенеоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**21,0000**	**285,29**	**5991,15**	
		Итого прямые затраты:			**254,00**	**5334,00**	
		НР второго уровня	%	4	10,16	213,36	
		Накладные расходы	%	--	10,16	213,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,13	443,79	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			**2939944,51**	**4956221,20**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2584612,51**	

	Материалы -		Тенге				352225,76	
	Всего заработная плата -		Тенге				968018,34	
	Накладные расходы -		Тенге				778906,42	
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				649540,31	649540,31
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				129366,11	
	Сметная прибыль -		Тенге				269081,51	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3632600,45	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1248,85	
	Сметная заработная плата -		Тенге				968018,34	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				355332,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				355332,00	
	Накладные расходы -		Тенге				14213,28	
	Сметная прибыль -		Тенге				29563,62	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				399108,90	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				4031709,35	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1248,85	
	Сметная заработная плата -		Тенге				968018,34	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				26839152,03	
	в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				6244592,17	
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				5960183,82	
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				1928156,88	
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				12905108,07	
	- перевозка грузов		Тенге				1729267,98	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				4956221,20	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				31795373,24	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1271814,92	
	ИТОГО:		Тенге				33067188,16	
	Сметная прибыль		Тенге				2645375,05	
	ИТОГО по акту:		Тенге				35712563,21	
Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м3/ч (2 шт)								
Общестроительные работы (локальная ресурсная смета №2-3-1)								
Земляные работы								
1	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м + снятие ППС**	**м3 грунта**	**80,0000**		**33,41**	**2673,13**	**59,1 442,42**
		Итого прямые затраты:				**24,22**	**1937,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,75	2379,93	
		НР второго уровня	%	4		1,19	95,20	
		Накладные расходы	%	--		6,72	537,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,48	198,01	