к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Capital Cinema (Кэпитал Синема) ТОО,Республика Казахстан, Есиль, Астана, Д.Кунаева, дом № 12/1, корпус БЦ "На Водно-зеленом бульваре", к.208 — 160640024862
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dynasty Group",050000, Республика Казахстан, Алматы, Айтеке би, дом № 175 — 050240015445
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №21СЧМ/0916 от 21.09.2016г.

Номер документа	Дата составления
9	18.04.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отделка помещений кинотеатра			усл	1	119 924 625,00	119 924 625,00
2	Электроснабжение			усл	1	39 360 838,00	39 360 838,00
3	Структурированная кабельная система			усл	1	29 641 354,00	29 641 354,00
				Итого	3	x	188 926 817,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Главный бухгалтер / _____ / Мынбаева К.А.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 18.04.2017

М.П.

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: ТОО "Capital Cinema" (Капитал Синема)
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Договор: Договор генерального подряда №21СЧМ/0916 от 21.09.2016г.
Наименование строительства и его адрес: отделка помещений кинотеатра ТРЦ "MEGA Silk Way" в г.Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№21СЧМ/0916	21.09.16г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (сумма без НДС) апрель	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отделка помещений кинотеатра	119 924 625	107 075 558							12 849 067	119 924 625
Электроснабжение	39 360 838	35 143 605							4 217 233	39 360 838
Структурированная кабельная система	29 641 354	26 465 495							3 175 859	29 641 354
Итого:	188 926 817	168 684 658							20 242 159	188 926 817

Заказчик:
ТОО ""Capital Cinema" (Капитал Синема)

Генеральный директор:

Мусатаев Б.Ж.

Генподрядчик:
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор:

Алдыкенов Д.М.

Заказчик: ТОО "Capital Cinema" (Капитал Синема)
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Договор: Договор генерального подряда №21СЧМ/0916 от 21.09.2016г.

Наименование строительства и его адрес: отделка помещений кинотеатра ТРЦ "MEGA Silk Way" в г.Астана

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017г.

№ п/п	№ п/п с/но ведомости договорной цены	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
					за единицу	всего	за единицу	всего	
1	1	**Залы кинотеатров**							
2	2	**Изготовление металлического каркаса экранов**	тн	18,00	140 000	2 520 000		0	2 520 000
3	3	- *металлоконструкция*	тн	18,60		0	237 000	4 408 200	4 408 200
4	4	- *фанера*	м2	433,00		0	3 750	1 623 750	1 623 750
5	5	- *электроды*	кг	360,00		0	390	140 400	140 400
6	6	**Монтаж металлического каркаса экранов**	тн	18,00	90 000	1 620 000		0	1 620 000
7	7	- *электроды*	кг	360,00		0	390	140 400	140 400
8	8	**Огрунтовка металлоконструкции грунтовкой ГФ-021**	м2	540,00	450	243 000	450	243 000	486 000
9	9	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	360,00	450	162 000		0	162 000
10	10	**Устройство подвесных потолков "Армстронг"**	м2	2965,35	2 400	7 116 840		0	7 116 840
11	11	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	2965,35	450	1 334 408		0	1 334 408

№ п/п	№ п/п с/но ведомости договорной цены	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
					за единицу	всего	за единицу	всего	
12	12	**Обшивка стен декоративной тканью по деревянному каркасу с звукоизоляцией толщ.50мм**	м2	2942,59	3 300	9 710 547		0	9 710 547
13	13	*- брус 50х50мм*	м3	48,60		0	44 645	2 169 747	2 169 747
14	14	*- шуруп*	шт	102700		0	2	205 400	205 400
15	15	*- звукоизоляционнный материал*	м3	178,68		0	10 715	1 914 540	1 914 540
16	16	*- зонтики*	шт	22727,85		0	12,0	272 734	272 734
17	17	*- фанера*	м2	630,17		0	3 750	2 363 138	2 363 138
18	18	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	1363,67	450	613 652		0	613 652
19	19	**Выравнивание поверхностей цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями**	м2	1404,80	1 800	2 528 640		0	2 528 640
20	20	*-сухие смеси для наливных полов (Левел1)- первоначальное выравнивание оснований*	кг	7866,88		0	206	1 620 577	1 620 577
21	21	*-сухие смеси для наливных полов(Левел2)- окончательное выравнивание оснований*	кг	4495,36		0	220	988 979	988 979
22	22	**Устройство покрытия пола ковровые**	м2	1240,00	2 500	3 100 000	0	0	3 100 000
23	23	*- грунтовка праймер*	кг	496,00		0	570	282 720	282 720
24	24	**Устройство покрытия из линолеума коммерческого**	м2	1528,43	2 500	3 821 075	0	0	3 821 075
25	25	*- клей*	кг	1069,90		0	756	808 845	808 845
26	26	**Обрамление ступеней алюм.уголками 50х50х3мм**	пм	1667,33	1 000	1 667 330		0	1 667 330
27	27	**Проекционная**				0		0	0

№ п/п	№ п/п с/но ведомости договорной цены	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
					за единицу	всего	за единицу	всего	
28	28	**Устройство покрытия пола из линолеума коммерческого**	м2	366,70	2 500	916 750	0,0	0	916 750
29	29	*- клей*	кг	256,69		0	756	194 058	194 058
30	30	**Устройство покрытия пола туалета из керамогранита**	м2	12,06	3 800	45 828	0	0	45 828
31	31	*- грунтовка праймер*	кг	4,82		0	570	2 750	2 750
32	32	*- клей*	кг	96,48		0	152	14 665	14 665
33	33	*- затирка для швов*	кг	12,06		0	347	4 185	4 185
34	34	*- крестики*	шт	96,48		0	1	96	96
35	35	**Фойе**				0		0	0
36	36	**Устройство подвесного потолка типа Грильято**	м2	290,00	3 000	870 000		0	870 000
37	37	Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	290,00	450	130 500		0	130 500
38	38	**Подготовка стен под оклейку обоями**	м2	286,00	1 500	429 000		0	429 000
39	39	*- грунтовка праймер*	кг	114,40		0	570	65 208	65 208
40	40	*- сухая смесь гипсовая*	кг	686,40		0	115	78 936	78 936
41	41	**Оклейка стен плотными обоями**	м2	286,00	2 000	572 000		0	572 000
42	42	*- клей Metylan*	кг	143,00		0	3 500	500 500	500 500
43	43	**Устройство подвесных потолков из ГКЛ (вспомогательные помещения)**	м2	521	3 500	1 823 500	0	0	1 823 500
44	44	- профиль 60х27	пм	1 667,2		0	214	356 781	356 781
45	45	- профиль 28х27	пм	312,6		0	154	48 140	48 140
46	46	- соединитель двухуровневый для профилей	шт	1 198,3		0	39	46 734	46 734

№ п/п	№ п/п с/но ведомости договорной цены	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
					за единицу	всего	за единицу	всего	
47	47	- удлинитель профилей	шт	312,6		0	22	6 877	6 877
48	48	- анкерный подвес	шт	677,3		0	55	37 252	37 252
49	49	- тяга подвеса	шт	677,30		0	85	57 571	57 571
50	50	- дюбель анкерный	шт	156,3		0	5	782	782
51	51	- гипсокартон ГКЛ 12,5мм	шт	547,05		0	570	311 819	311 819
52	52	- шуруп TN 25	шт	8857		0	2	17 714	17 714
53	53	- шуруп 3,9х11	шт	1 354,6		0	2	2 709	2 709
54	54	- затирка для швов	кг	208,4		0	153	31 885	31 885
55	55	- лента армирующая	пм	625,2		0	10	6 252	6 252
56	56	**Левкас потолков (вспомогательные помещения)**	м2	521,00	1 700	885 700	0,0	0	885 700
57	57	*- грунтовка праймер*	кг	104,20		0	570,0	59 394	59 394
58	58	*- сухая смесь гипсовая*	кг	1250,40		0	115,0	143 796	143 796
59	59	*- сухая смесь финиш*	кг	625,20		0	129,0	80 651	80 651
60	60	**Окраска потолков водоэмульсионной краской высококачественная за 2 раза**	м2	521,00	500	260 500		0	260 500
61	61	*- водоэмульсия*	кг	521,00		0	1 200	625 200	625 200
62	62	**Левкас стен (вспомогательные помещения)**	м2	1905,20	1 600	3 048 320		0	3 048 320
63	63	*- грунтовка праймер*	кг	762,08		0	570	434 386	434 386
64	64	*- сухая смесь гипсовая*	кг	4572,48		0	115	525 835	525 835
65	65	*- сухая смесь финиш*	кг	4572,48		0	129	589 850	589 850

№ п/п	№ п/п с/но ведомости договорной цены	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
					за единицу	всего	за единицу	всего	
66	66	**Окраска стен водоэмульсионной краской высококачественная за 2 раза**	м2	1905,20	500	952 600		0	952 600
67	67	*- водоэмульсия*	кг	1905,20		0	1 200	2 286 240	2 286 240
68	68	**Облицовка стен керамической плиткой (кухня и т.д.)**	м2	62,00	3 600	223 200	0	0	223 200
69	69	*- грунтовка праймер*	кг	24,80		0	570	14 136	14 136
70	70	*- клей*	кг	372,00		0	152	56 544	56 544
71	71	*- затирка для швов*	кг	62,00		0	347	21 514	21 514
72	72	*- крестики*	шт	496,00		0	1	496	496
73	73	**Устройство покрытия пола из керамогранита**	м2	603,51	3 800	2 293 338	0	0	2 293 338
74	74	*- грунтовка праймер*	кг	241,40		0	570	137 600	137 600
75	75	*- клей*	кг	4828,08		0	152	733 868	733 868
76	76	*- затирка для швов*	кг	603,51		0	347	209 418	209 418
77	77	*- крестики*	шт	4828,08		0	1	4 828	4 828
78	78	**Vip-зал**				0		0	0
79	79	**Левкас потолков**	м2	87,70	1 700	149 090	0,0	0	149 090
80	80	*- грунтовка праймер*	кг	17,54		0	570,0	9 998	9 998
81	81	*- сухая смесь гипсовая*	кг	210,48		0	115,0	24 205	24 205
82	82	*- сухая смесь финиш*	кг	105,24		0	129,0	13 576	13 576
83	83	**Окраска потолков водоэмульсионной краской высококачественная за 2 раза**	м2	87,70	500	43 850		0	43 850
84	84	*- водоэмульсия*	кг	87,70		0	1 200	105 240	105 240

№ п/п	№ п/п с/но ведомости договорной цены	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
					за единицу	всего	за единицу	всего	
85	85	**Выравнивание поверхностей цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями под ковролан**	м2	74,24	1 800	133 632		0	133 632
86	86	*-сухие смеси для наливных полов (Левел1)-первоначальное выравнивание оснований*	кг	415,74		0	206	85 643	85 643
87	87	*-сухие смеси для наливных полов(Левел2)-окончательное выравнивание оснований*	кг	237,57		0	220	52 265	52 265
88	95	**Коридоры**				0		0	0
89	96	**Покраска потолков под подвесными потолками Грильято/Буффало**	м2	2500,00	600	1 500 000	765	1 912 500	3 412 500
90	98	**Подготовка стен под оклейку обоями**	м2	398,60	1 500	597 900		0	597 900
91	99	*- грунтовка праймер*	кг	159,44		0	570	90 881	90 881
92	100	*- сухая смесь гипсовая*	кг	956,64		0	115	110 014	110 014
93	103	**Левкас стен (эвакуационный коридор)**	м2	565,00	1 600	904 000		0	904 000
94	104	*- грунтовка праймер*	кг	226,00		0	570	128 820	128 820
95	105	*- сухая смесь гипсовая*	кг	1356,00		0	115	155 940	155 940
96	106	*- сухая смесь финиш*	кг	678,00		0	129	87 462	87 462
97	107	**Выравнивание поверхностей цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями**	м2	403,00	1 800	725 400		0	725 400
98	108	*-сухие смеси для наливных полов (Левел1)-первоначальное выравнивание оснований*	кг	2256,80		0	206	464 901	464 901
99	109	*-сухие смеси для наливных полов(Левел2)-окончательное выравнивание оснований*	кг	1289,60		0	220	283 712	283 712

№ п/п	№ п/п с/но ведомости договорной цены	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
					за единицу	всего	за единицу	всего	
100	110	**Устройство покрытия пола ковровые**	м2	403,00	2 500	1 007 500	0	0	1 007 500
101	111	*- грунтовка праймер*	кг	161,20		0	570	91 884	91 884
102	112	**Душевые,санузлы, столовая для персонала Администрации**				0		0	0
103	113	**Левкас потолков**	м2	44,40	1 700	75 480	0,0	0	75 480
104	114	*- грунтовка праймер*	кг	8,88		0	570,0	5 062	5 062
105	115	*- сухая смесь гипсовая*	кг	106,56		0	115,0	12 254	12 254
106	116	*- сухая смесь финиш*	кг	53,28		0	129,0	6 873	6 873
107	117	**Окраска потолков водоэмульсионной краской высокачественная за 2 раза**	м2	44,40	500	22 200		0	22 200
108	118	*- водоэмульсия*	кг	44,40		0	1 200	53 280	53 280
109	119	**Облицовка стен керамической плитки**	м2	21,00	3 600	75 600	0	0	75 600
110	120	*- грунтовка праймер*	кг	8,40		0	570	4 788	4 788
111	121	*- клей*	кг	126,00		0	152	19 152	19 152
112	122	*- затирка для швов*	кг	21,00		0	347	7 287	7 287
113	123	*- крестики*	шт	168,00		0	1	168	168
114	124	**Левкас стен**	м2	159,00	1 600	254 400		0	254 400
115	125	*- грунтовка праймер*	кг	63,60		0	570	36 252	36 252
116	126	*- сухая смесь гипсовая*	кг	381,60		0	115	43 884	43 884
117	127	*- сухая смесь финиш*	кг	381,60		0	129	49 226	49 226
118	128	**Окраска стен водоэмульсионной краской высокачественная за 2 раза**	м2	159,00	500	79 500		0	79 500

№ п/п	№ п/п с/но ведомости договорной цены	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
					за единицу	всего	за единицу	всего	
119	129	*- водоэмульсия*	кг	159,00		0	1 200	190 800	190 800
120	130	**Устройство покрытия пола из керамогранита**	м2	151,58	3 800	576 004	0	0	576 004
121	131	*- грунтовка праймер*	кг	60,63		0	570	34 560	34 560
122	132	*- клей*	кг	1212,64		0	152	184 321	184 321
123	133	*- затирка для швов*	кг	151,58		0	347	52 598	52 598
124	134	*- крестики*	шт	1212,64		0	1	1 213	1 213
125	135	**Санузлы**		.		0		0	0
126	136	**Левкас потолков**	м2	160,00	1 700	272 000	0,0	0	272 000
127	137	*- грунтовка праймер*	кг	32,00		0	570,0	18 240	18 240
128	138	*- сухая смесь гипсовая*	кг	384,00		0	115,0	44 160	44 160
129	139	*- сухая смесь финиш*	кг	192,00		0	129,0	24 768	24 768
130	140	**Окраска потолков водоэмульсионной краской высококачественная за 2 раза**	м2	160,00	500	80 000		0	80 000
131	141	*- водоэмульсия*	кг	160,00		0	1 200	192 000	192 000
132	142	**Облицовка стен керамической плитки**	м2	162,45	3 600	584 820	0	0	584 820
133	143	*- грунтовка праймер*	кг	64,98		0	570	37 039	37 039
134	144	*- клей*	кг	974,70		0	152	148 154	148 154
135	145	*- затирка для швов*	кг	162,45		0	347	56 370	56 370
136	146	*- крестики*	шт	1299,60		0	1	1 300	1 300
137	147	**Устройство покрытия пола из керамогранита**	м2	144,01	3 800	547 238	0	0	547 238
138	148	*- грунтовка праймер*	кг	57,60		0	570	32 834	32 834

№ п/п	№ п/п с/но ведомости договорной цены	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
					за единицу	всего	за единицу	всего	
139	149	*- клей*	кг	1152,08		0	152	175 116	175 116
140	150	*- затирка для швов*	кг	144,01		0	347	49 971	49 971
141	151	*- крестики*	шт	1152,08		0	1	1 152	1 152
142	152	**Туалет для инвалидов**				0		0	0
143	153	**Левкас потолков**	м2	17,60	1 700	29 920	0,0	0	29 920
144	154	*- грунтовка праймер*	кг	3,52		0	570,0	2 006	2 006
145	155	*- сухая смесь гипсовая*	кг	42,24		0	115,0	4 858	4 858
146	156	*- сухая смесь финиш*	кг	21,12		0	129,0	2 724	2 724
147	157	**Окраска потолков водоэмульсионной краской высококачественная за 2 раза**	м2	17,60	500	8 800		0	8 800
148	158	*- водоэмульсия*	кг	17,60		0	1 200	21 120	21 120
149	159	**Облицовка стен керамической плитки**	м2	46,20	3 600	166 320	0	0	166 320
150	160	*- грунтовка праймер*	кг	18,48		0	570	10 534	10 534
151	161	*- клей*	кг	277,20		0	152	42 134	42 134
152	162	*- затирка для швов*	кг	46,20		0	347	16 031	16 031
153	163	*- крестики*	шт	369,60		0	1	370	370
154	164	**Устройство покрытия пола из керамогранита**	м2	13,82	3 800	52 516	0	0	52 516
155	165	*- грунтовка праймер*	кг	5,53		0	570	3 151	3 151
156	166	*- клей*	кг	110,56		0	152	16 805	16 805
157	167	*- затирка для швов*	кг	13,82		0	347	4 796	4 796
158	168	*- крестики*	шт	110,56		0	1	111	111

№ п/п	№ п/п с/но ведомости договорной цены	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
					за единицу	всего	за единицу	всего	
159	169	**Склады, помещения для инвентаря**				0		0	0
160	170	**Левкас потолков**	м2	138,00	1 700	234 600	0,0	0	234 600
161	171	*- грунтовка праймер*	кг	27,60		0	570,0	15 732	15 732
162	172	*- сухая смесь гипсовая*	кг	331,20		0	115,0	38 088	38 088
163	173	*- сухая смесь финиш*	кг	165,60		0	129,0	21 362	21 362
164	174	**Окраска потолков водоэмульсионной краской высокачественная за 2 раза**	м2	138,00	500	69 000		0	69 000
165	175	*- водоэмульсия*	кг	138,00		0	1 200	165 600	165 600
166	176	**Левкас стен**	м2	358,00	1 600	572 800		0	572 800
167	177	*- грунтовка праймер*	кг	143,20		0	570	81 624	81 624
168	178	*- сухая смесь гипсовая*	кг	859,20		0	115	98 808	98 808
169	179	*- сухая смесь финиш*	кг	859,20		0	129	110 837	110 837
170	180	**Окраска стен водоэмульсионной краской высокачественная за 2 раза**	м2	358,00	500	179 000		0	179 000
171	181	*- водоэмульсия*	кг	358,00		0	1 200	429 600	429 600
172	182	**Устройство покрытия пола из керамогранита**	м2	170,28	3 800	647 064	0	0	647 064
173	183	*- грунтовка праймер*	кг	68,11		0	570	38 824	38 824
174	184	*- клей*	кг	1362,24		0	152	207 060	207 060
175	185	*- затирка для швов*	кг	170,28		0	347	59 087	59 087
176	186	*- крестики*	шт	1362,24		0	1	1 362	1 362
177	187	Установка дверей высотой проема 2400 мм в кинозалах	комп	4	75 000	300 000		0	300 000

№ п/п	№ п/п с/но ведомости договорной цены	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
					за единицу	всего	за единицу	всего	
178	188	Установка дверей высотой проема 2100 мм	комп	27	20 000	540 000		0	540 000
179	189	**Итого стоимость работ и материалов**				**57 317 362**		**31 383 587**	**88 700 949**
		Транспортные расходы 5%							1 569 179
		Итого:							**90 270 128**
		Неучтенные материалы 3,5%							3 159 454
		Итого:							**93 429 583**
		Накладные расходы 4,24%							3 961 414
		Итого:							**97 390 997**
		Временные здания и сооружения 1,8%							1 753 038
		Итого:							**99 144 035**
		Плановые накопления 8%							7 931 523
		Итого:							**107 075 558**
		НДС 12%							12 849 067
		Всего:							**119 924 625**

Заказчик:
ТОО ""Capital Cinema" (Капитал Синема)

Генеральный директор:

Мусатаев Б.Ж.

Генподрядчик:
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор:

Алдыкенов Д.М.

Заказчик: ТОО "Capital Cinema" (Капитал Синема)
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Договор: Доп.соглашение №1 от 14.12.2016г. к Договору генерального подряда №21СЧМ/0916 от 21.09.2016г.

Наименование строительства и его адрес: отделка помещений кинотеатра ТРЦ "MEGA Silk Way" в г.Астана

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017г.

№п/п	№ п/п с/но ведомости договорной цены	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
					за единицу	всего	за единицу	всего	
		Электроснабжение							
1	1	Лоток перфорированный, шириной 200 мм в сборе, Elcos	м	52	1 500	78 000	3 500	182 000	260 000
2	2	Лоток перфорированный, шириной 300 мм в сборе, Elcos	м	5	3 200	16 000	6 600	33 000	49 000
3	3	Лоток угловой кабельный для поворота трассы на 90 градусов перфорированный, Elcos	шт	2	1 100	2 200	2 500	5 000	7 200
4	4	Тройник кабельного лотка R200 перфорированный, Elcos	шт	1	1 550	1 550	3 200	3 200	4 750
5	5	Монтаж - розетка штепсельная скрытой установки с заземляющими контактами, IP 20, номинальный ток 16А 362-36110, KARRE BEYAZ, VIKO	шт	230	750	172 500	1 200	276 000	448 500
6	6	Монтаж - розетка пыле-влагозащищенность скрытой установки с заземляющими контактами, с крышкой IP 55, 362-36190, KARRE BEYAZ, VIKO	шт	57	750	42 750	1 400	79 800	122 550

№п/п	№ п/п с/но ведомости договорной цены	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
					за единицу	всего	за единицу	всего	
7	7	Разъём РШ-ВШ-30 32А/250в внутренней установки, РС32-006/В32-001	шт	8	1 500	12 000	2 980	23 840	35 840
8	8	Люк на 6 модулей 45х45мм пластиковый 70060 LUK/6, Экопласт	шт	10	18 000	180 000	25 500	255 000	435 000
9	9	Монтаж - выключатель проходной внутренней установки 1 клавишный, 10А/250В белый, 362-36060, KARRE BEYAZ, VIKO	шт	30	800	24 000	1 200	36 000	60 000
10	10	Монтаж - выключатель внутренней установки 1 клавишный, 10А/250В белый, 362-36010, KARRE BEYAZ, VIKO	шт	54	450	24 300	1 100	59 400	83 700
11	11	Монтаж - выключатель внутренней установки 2 клавишный, 10А/250В белый 362-36030, KARRE BEYAZ, VIKO	шт	20	660	13 200	1 250	25 000	38 200
12	12	Рамка шестерная 362-36350, KARRE BEYAZ, VIKO	шт	1	720	720	1 650	1 650	2 370
13	13	Подрозетники Для Гипсокартона; Габариты ДхВ: 68х50мм. IP 30, 406-49035; Ksc	шт	387	35	13 545	105	40 635	54 180
14	14	Монтажный адаптер; для соединения подрозетника; типа 11-103 позволяет создавать от 2х и более модульных блоков. IP 30, 406-49055; Ksc	шт	75		0	25	1 875	1 875
15	15	Распределительные Коробки Для Гипсокартона, Габариты ШхДхВ:	шт	130	250	32 500	550	71 500	104 000

№п/п	№ п/п с/но ведомости договорной цены	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
					за единицу	всего	за единицу	всего	
16	16	Распределительные Коробки Для Открытого Монтажа, Габариты ДхВ: 65х65х40мм. IP 55, 407-49024; Ksc	шт	20	180	3 600	220	4 400	8 000
17	17	Датчик движения (Дистанция обнаружения:: макс. 7м. Регулируемый угол обнаружения: вертикально 140°; Горизонтально 360°; Продолжительность включения: 5-480 секунд, регулируемая номинальная нагрузка: 1100 W (лампа накаливания), 600W (энергосберегающая лампа),731-32030; maste	шт	15	3 500	52 500	7 450	111 750	164 250
18	18	Монтаж кабеля с медным жилами с ПВХ изоляцией сеч. 3х1,5 мм2, ВВГнг-0,66	м	6 531	350	2 285 850	350	2 285 850	4 571 700
19	19	Монтаж кабеля с медным жилами с ПВХ изоляцией сеч. 3х2,5 мм2, ВВГнг-0,66	м	3 145	600	1 887 000	650	2 044 250	3 931 250
20	20	Монтаж кабеля с медным жилами с ПВХ изоляцией сеч. 3х4 мм2, ВВГнг-0,66	м	200	600	120 000	760	152 000	272 000
21	21	Монтаж кабеля с медным жилами с ПВХ изоляцией сеч. 5х1,5 мм2, ВВГнг-0,66	м	80	550	44 000	480	38 400	82 400
22	22	Монтаж кабеля с медным жилами с ПВХ изоляцией сеч. 5х2,5 мм2, ВВГнг-0,66	м	260	600	156 000	770	200 200	356 200
23	23	Монтаж кабеля с медным жилами с ПВХ изоляцией сеч. 5х4 мм2, ВВГнг-0,66	м	588	600	352 800	920	540 960	893 760

№п/п	№ п/п с/но ведомости договорной цены	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
					за единицу	всего	за единицу	всего	
24	24	Монтаж кабеля с медным жилами с ПВХ изоляцией сеч. 3х1,5 мм2, ПВС	м	240	550	132 000	360	86 400	218 400
25	25	Прокладка труб ПВХ диаметром 20 мм2 легкая	м	6 570	50	328 500	85	558 450	886 950
26	26	Прокладка труб ПВХ диаметром 25 мм2 легкая	м	3 120	50	156 000	105	327 600	483 600
27	27	Прокладка труб ПВХ диаметром 320 мм2 легкая	м	570	50	28 500	135	76 950	105 450
28	28	Прокладка труб ПНД диаметром 20 мм2	м	25	50	1 250	240	6 000	7 250
29	29	Зажимы соединительные кабельные WAGO 222-415	шт	2 000		0	320	640 000	640 000
30	30	Клипсы для трубы ПВХ диаметром 20 мм2 легкая	шт	15 768		0	55	867 240	867 240
31	31	Клипсы для трубы ПВХ диаметром 25 мм2 легкая	шт	7 488		0	65	486 720	486 720
32	32	Клипсы для трубы ПВХ диаметорм 32 мм2 легкая	шт	1 368		0	85	116 280	116 280
33	33	Дюбель гвоздь 6х60	уп	15		0	1 200	18 000	18 000
34	34	Анкерный болт с крюком М6	шт	40		0	380	15 200	15 200
35	36	Монтаж светильников	шт	1 065	12 500	13 312 500		0	13 312 500
36	37	**Итого стоимость работ и материалов (тенге)**				**19 473 765**		**9 670 550**	**29 144 315**
		Транспортные расходы 5%							483 528
		Итого:							**29 627 843**
		Неучтенные материалы 3,5%							1 036 974
		Итого:							**30 664 817**
		Накладные расходы 4,24%							1 300 188
		Итого:							**31 965 005**
		Временные здания и сооружения 1,8%							575 370
									32 540 375

№п/п	№ п/п с/но ведомости договорной цены	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
					за единицу	всего	за единицу	всего	
									2 603 230
		Плановые накопления 8%							**35 143 605**
		Итого:							4 217 233
		НДС 12%							**39 360 838**
		Всего:							

Заказчик:
ТОО ""Capital Cinema" (Капитал Синема)

Генеральный директор:

Мусатаев В.Ж.

Генподрядчик:
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор:

Алдыкенов Д.М.

Заказчик: ТОО "Capital Cinema" (Капитал Синема)
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Договор: Доп.соглашение №1 от 14.12.2016г. к Договору генерального подряда №21СЧМ/0916 от 21.09.2016г.

Наименование строительства и его адрес: отделка помещений кинотеатра ТРЦ "MEGA Silk Way" в г.Астана

Акт №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017г.

№ п/п	№ п/п с/но ведомости и договорной цены	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
					за единицу	всего	за единицу	всего	
1	1	**Структуррированная кабельная система (категория 6)**							
2	2	Розеточный модуль типа "KeyStone"	шт	89	770	68 530	1 600	142 400	210 930
3	3	Оконечные шнуры с модульными разъемами, кат.6 не экр.3м	шт	89	1 270	113 030	2 625	233 625	346 655
4	4	Кабель UTP витая пара, cat 6, LSZH	пм	5220	140	730 800	340	1 774 800	2 505 600
5	5	Труба гофрированная с протяжкой (для прокладки в стенах ГКЛ) д=25мм	пм	2350	65	152 750	130	305 500	458 250
6	6	Коммутационный шкаф с модул.разъемами, кат.6 не экр. 3м	шт	89	1 270	113 030	2 625	233 625	346 655
7	7	Коробка электроустановочная для полых и гипсокартоновых стен	шт	68	430	29 240	880	59 840	89 080
8	8	Адаптер для двух информационных разъемов Keystone, белый, 2 мод.	шт	21	345	7 245	705	14 805	22 050
9	9	Каркас на 2 модуля (одноместный)	шт	21	270	5 670	550	11 550	17 220
10	10	Рамка на 2 модуля (одноместная) белая	шт	21	125	2 625	255	5 355	7 980

11	11	Адаптер для двух информационных разъемов Keystone, белый, 2 мод.	шт	47	80	3 760	165	7 755	11 515
12	12	Каркас на 2 модуля (одноместный)	шт	47	230	10 810	550	25 850	36 660
13	13	Рамка на 2 модуля (одноместная) белая	шт	47	125	5 875	255	11 985	17 860
14	14	Заглушка, белая, 1 модуль	шт	47	85	3 995	210	9 870	13 865
15	15	Лоток проволочный, гальванически оцинкованная сталь	пм	258	1 336	344 688	2 755	710 790	1 055 478
16	16	Т-образный отвод 100х200, гальванически оцинкованная сталь	шт	1	1 758	1 758	3 625	3 625	5 383
17	17	П-образный профиль PSM, L1000мм, толщ.2,5мм, сталь оцинк. по методу Сендзимира	шт	170	2 260	384 200	4 660	792 200	1 176 400
18	18	Консоль ВМ на лоток с осн.200, сталь оцинк. по методу Сендзимира	шт	170	660	112 200	1 360	231 200	343 400
19	19	Крепление к потолку SSM, сталь оцинк. по методу Сендзимера	шт	170	1 758	298 860	3 625	616 250	915 110
20	20	Соединительная пластина с отвер. По центру, сталь оцинк. по методу Сендзимера	шт	168	230	38 640	475	79 800	118 440
21	21	Комплект крепежный для проволочного лотка №1	шт	87	1 256	109 272	2 590	225 330	334 602
22	22	Гайка с насечкой, препятствующий откручиванию, гальванически оцинкованной стали М6	шт	508		0	16	8 128	8 128
23	23	Винт для монтажа проволочных лотков М6х20	шт	508		0	31	15 748	15 748
24	24	Шайба для соединения проволочного лотка	шт	508		0	68	34 544	34 544
25	25	Болт с частичной резьбой М8х60, гальванически оцинкованной стали	шт	340		0	64	21 760	21 760
26	26	Болт с частичной резьбой М8х70, гальванически оцинкованной стали	шт	340		0	98	33 320	33 320

27	27	Гайка с насечкой, препятствующий откручиванию, гальванически оцинкованной стали М8	шт	680		0	64	43 520	43 520
28	28	Болт с частичной резьбой М8х70, гальванически оцинкованной стали	шт	680		0	98	66 640	66 640
29	29	Крепежный и расходный материал	комп	1		0	168 825	168 825	168 825
30	30	**Оборудование (СКС)**			0	0	0	0	0
31	31	Шкаф напольный телекоммуникационный RACKLAN 800х800х42U	шт	1	450 000	450 000	1 159 300	1 159 300	1 609 300
32	32	Модуль вентиляторный для шкафов RACKLAN	шт	1	32 460	32 460	65 925	65 925	98 385
33	33	Панель коммутационная в сборе, cat. 6, 1U	шт	4	19 080	76 320	38 940	155 760	232 080
34	34	Панель электропитная с фильтром 19*	шт	2	18 275	36 550	37 685	75 370	111 920
35	35	Кабельный органайзер, 1U	шт	6	6 955	41 730	14 340	86 040	127 770
36	36	Кабельный органайзер вертикальный	шт	1	83 805	83 805	172 785	172 785	256 590
37	37	Оптическая полка укомплектованная	шт	1	175 745	175 745	352 355	352 355	528 100
38	38	Патч-корд 3м	шт	8	2 260	18 080	4 660	37 280	55 360
39	39	**Киноматика (категории 6)**			0	0	0	0	0
40	40	Розеточный кабель типа "KeyStone" 1xRJ45	шт	51	780	39 780	1 605	81 855	121 635
41	41	Оконечные шнуры с модульными разъемами, кат.6 не экр.3м	шт	51	1 275	65 025	2 625	133 875	198 900
42	42	Кабель UTP витая пара, cat 6, LSZH	пм	3390	140	474 600	340	1 152 600	1 627 200
43	43	Труба гофрированная с протяжкой (для отводов) д=20мм	пм	650	50	32 500	95	61 750	94 250
44	44	Коммутационный шнур с модул.разъемами, кат.6 не экр. 3м	шт	51	1 275	65 025	2 625	133 875	198 900
45	45	Коробка электроустановочная для полых и гипсокартоновых стен	шт	51	430	21 930	880	44 880	66 810

46	46	Адаптер для двух информационных разъемов Keystone, белый, 2 мод.	шт	51	80	4 080	165	8 415	12 495
47	47	Каркас на 2 модуля (одноместный)	шт	51	270	13 770	550	28 050	41 820
48	48	Рамка на 2 модуля (одноместная) белая	шт	51	125	6 375	255	13 005	19 380
49	49	Заглушка, белая, 1 модуль	шт	51	105	5 355	210	10 710	16 065
50	50	**Структуррированная кабельная система для касс и терминалов (категория 6)**			0	0	0	0	0
51	53	Кабель UTP витая пара, cat 6, LSZH	пм	2320	140	324 800	305	707 600	1 032 400
52	54	Труба гофрированная с протяжкой (для прокладки в стенах ГКЛ) д=25мм	пм	170	60	10 200	115	19 550	29 750
53	55	Коммутационный шнур с модул.разъемами, кат.6 не экр. 3м	шт	32	1 280	40 960	2 625	84 000	124 960
54	56	Адаптер для двух информационных разъемов Keystone, белый, 2 мод.	шт	16	345	5 520	705	11 280	16 800
55	57	Каркас на 2 модуля (одноместный)	шт	16	270	4 320	550	8 800	13 120
56	58	Рамка на 2 модуля (одноместная) белая	шт	16	125	2 000	255	4 080	6 080
57	59	Лючок напольный 12 модулей	шт	6	38 740	232 440	78 875	473 250	705 690
58	60	Опалубка для лючка металлическая	шт	6	17 525	105 150	35 135	210 810	315 960
59	61	Крышка опалубки для лючка 12 мод. металлическая	шт	6	22 600	135 600	46 090	276 540	412 140
60	62	Труба ПНД (для укладкт в стяжку пола) д=25	шт	106	60	6 360	115	12 190	18 550
61	63	**Оборудование (СКС кассы)**			0	0	0	0	0
62	64	Шкаф напольный телекоммуникационный RACKLAN 800x800x42U	шт	1	300 320	300 320	1 450 000	1 450 000	1 750 320
63	65	Модуль вентиляторный для шкафов RACKLAN	шт	1	32 460	32 460	65 925	65 925	98 385
64	66	Панель коммутационная в сборе, cat. 6, 1U	шт	2	19 085	38 170	39 345	78 690	116 860

65	67	Панель электропитная с фильтром 19*	шт	1	18 275	18 275	37 685	37 685	55 960
66	68	Кабельный органайзер, 1U	шт	2	6 955	13 910	14 340	28 680	42 590
67	69	Кабельный органайзер вертикальный	шт	1	78 350	78 350	168 890	168 890	247 240
68	70	Крепежный и расходный материал	комп	1		0	168 000	168 000	168 000
69	71	Монтаж кабеля под колонки	пм	8500	250	2 125 000		0	2 125 000
70	71	**Монтаж кабеля под скд**				0		0	0
71	71.1	Кабель UTP витая пара, cat 6, LSZH	пм	850		0	340	289 000	289 000
72	71.2	Монтаж кабеля под скд	пм	850	250	212 500		0	212 500
73	72	**Итого стоимость работ и материалов (тенге)**				**7 866 443**		**13 757 440**	**21 623 883**
		Транспортные расходы 5%							687 872
		Итого:							**22 311 755**
		Неучтенные материалы 3,5%							780 911
		Итого:							**23 092 666**
		Накладные расходы 4,24%							979 129
		Итого:							**24 071 795**
		Временные здания и сооружения 1,8%							433 292
		Итого:							**24 505 088**
		Плановые накопления 8%							1 960 407
		Итого:							**26 465 495**
		НДС 12%							3 175 859
		Всего:							**29 641 354**

Заказчик:
ТОО ""Capital Cinema" (Капитал Синема)

Генеральный директор:

Мусатаев Б.Ж.

Генподрядчик:
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор:

Алдыкенов Д.М.