Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"
Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".
Наименование объекта: УЧАСТОК 18. ПК39861+20. ПЕРЕГОН СТ. ЖИРЕН-АЙГЫР - СТ.КАЗЫБЕК-БЕК. Алматинская область
Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018 года
Объект номер - Смета №1-6-1Б

на ПЕРЕУСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ ВСТАВКИ ВЛ-10 КВ "ЛПУ"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-3 т.ч. п-3.181 К=1,3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	15,3	607,23	--	9291	--	10498	3,87	59
		м3		607,23	--	9291	--	113	--	--
2	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы	14,92	200,62	--	2993	--	3382	1,45	22
		м3		200,62	--	2993	--	113	--	--
3	Е0101-166-3	Разравнивание вручную лишнего грунта 3 группы	0,38	200,62	--	76	--	86	1,45	1
		м3		200,62	--	76	--	113	--	--
4	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из разборных полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,015	70635,76	30834,38	1060	463	933	232,80	3
		км		39690,00	8176,14	595	123	130	31,66	--
5	С130804-6949 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Трубы полиэтиленовые разборные PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1	15	1139,00	--	17085	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-148-4	Укладка существующего кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	15	71,26	18,72	1069	281	727	0,29	4
		м		46,44	4,56	697	68	95	0,03	--
7	Ц0108-88-3	Устройство конструкции металлической для защиты кабеля	0,49825	12180,00	2244,00	6069	1118	4856	62,40	31
		т		9936,00	324,01	4951	161	95	1,88	1
8	С11011-908 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,489	77585,00	--	37939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомуты круглого сечения L 3x200 мм	0,008	147300,00	--	1178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Полоса монтажная L 2м, Н	0,00125	114636,00	--	143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-58	Метизы	0,002	154700,00	--	309	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**77212**	**1861**			**120**
			Тенге			**18603**	**352**			**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7138**				
	Материалы -		Тенге			**92**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5583**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**763**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**13484**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**52846**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**39427**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14900**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4065**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**71811**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**143**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**143**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**152**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**17085**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17085**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1025**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**18110**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**103558**				

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
Главный менеджер управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Лосев О.А

Эксперт по техническому надзору _____ Мурзабеков К.К.

Главный менеджер _____ Амантаева Б.С.

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"
Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".
Наименование объекта: ПЕРЕГОН ст.КОПА-ст.ЖИРЕН-АЙГЫР (ст.САЗ).Участок 16 ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. АВТОДОРОЖНЫЙ ПУТЕПРОВОД по схеме 18,0+21,0+18,0 на ПК39599+00,00.
Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018 года
Объект номер - Смета №2-146-1Б

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.ОПУСКНОЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ОПОРЫ №2,№3								
		ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ								
142	Е0130-83-2	**Устройство подмостей для окраски ж/б видимых поверхностей опор перхлорвиниловыми красками**	280	110,82	17,65	31031	4943	15584	0,25	69
		м2		44,56	6,50	12476	1821	109	0,03	9
143	Е0130-83-2	**Устройство подмостей для окраски ж/б видимых поверхностей опор перхлорвиниловыми красками**	280	110,82	17,65	31031	4943	15584	0,25	69
		м2		44,56	6,50	12476	1821	109	0,03	9
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ								
192	Е0130-83-2	**Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов**	522,66	110,82	17,65	57923	9226	29089	0,25	129
		м2		44,56	6,50	23288	3399	109	0,03	17
193	Е0130-83-1	**Окраска ж/б пролетных строений мостов**	522,66	103,39	5,65	54037	2954	21644	0,19	100
		м2		35,92	2,08	18772	1085	109	0,01	5
		Проезжая часть мостового полотна								
194	Е0130-78-3	**Обработка поверхностей праймером "Технониколь №3"**	701	246,20	16,44	172583	11524	98907	0,73	509
		м2		123,40	6,05	86501	4240	109	0,03	21
195	СПРАЙС ТОО "NS Capital"	**Праймер**	175,25	101,32	--	17756	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
196	С01031-А1-1	**Погрузка бензина, бензола, битума, керосина, лигроина, мазута, нефти и пека нефтяного, топлива дизельного и других нефтепродуктов при перевозке в бочках при автомобильных перевозках**	0,175	112,80	--	20	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	С01031-А1-2	Разгрузка бензина, бензола, битума, керосина, лигроина, мазута, нефти и пека нефтяного, топлива дизельного и других нефтепродуктов при перевозке в бочках при автомобильных перевозках	0,175	111,40	--	19	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	С010332-А120-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 116-120 км, класс груза 2	0,175	620,98	--	109	--	--	--	--
		т		143,30	--	25	--	--	--	--
199	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции "Технозластмост"	701	2649,21	216,22	1857096	151567	500247	3,49	2448
		м2		575,10	79,60	403145	55797	109	0,39	272
200	СПРАЙС ТОО "КРОВ ИМПОРТ"	Гидроизоляция "Технозластмост С"	869,4	573,61	--	498695	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
201	С01031-А21-1	Погрузка материалов рулонно-кровельных /линолеум, пергамин, рубероид, толь и тп./ при автомобильных перевозках	5,182	124,30	--	644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	С01031-А21-2	Разгрузка материалов рулонно-кровельных /линолеум, пергамин, рубероид, толь и тп./ при автомобильных перевозках	5,182	110,00	--	570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	С010332-А120-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 116-120 км, класс груза 2	5,182	620,98	--	3218	--	--	--	--
		т		143,30	--	743	--	--	--	--
210	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	1,6	19469,56	149,84	31151	240	22555	73,20	117
		т		12879,00	54,00	20606	86	109	0,26	--
211	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения (применительно)	1,6	111158,00	--	177853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление креплений для мачт освещения	0,03136	30836,17	5333,94	967	167	694	132,00	4
		т		23760,00	835,22	745	26	90	3,06	--
229	С11011-4150 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 8 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0265424	60617,00	--	1609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0066992	52154,00	--	349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0109-61-13	Монтаж креплений для мачт освещения	0,03136	11715,89	3432,51	367	108	238	43,56	1
		т		7560,00	883,72	237	28	90	4,21	--
232	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	17,53	0,06	26	--	9	0,04	--
		м2		6,97	0,02	10	--	90	--	--
233	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,5	34,88	0,10	52	--	13	0,05	--
		м2		9,98	--	15	--	90	--	--
234	Е0109-1-1	Монтаж консоли мачт освещения	0,352	9776,91	4020,05	3441	1415	1719	24,00	8
		т		4428,00	997,01	1559	351	90	3,50	1
235	С12021-164 Изм. и доп. вып. 25	Консоли мачт освещения	0,352	130788,00	--	46037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,84	17,53	0,06	278	1	100	0,04	1
		м2		6,97	0,02	110	--	90	--	--
237	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	15,84	34,88	0,10	552	2	142	0,05	1
		м2		9,98	--	158	--	90	--	--
238	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (скрытых поверхностей)	510	337,10	16,44	171919	8384	71958	0,73	370
		м2		123,40	6,05	62932	3084	109	0,03	15
239	Е0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в консоле мачты освещения вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	248,78	120,09	498	240	371	0,61	1
		отверст.		115,02	70,58	230	141	100	0,11	--
		РАЗДЕЛ 7.Укрепительные работы								
313	Е0101-158-1	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см	602,1	479,97	90,72	288991	54624	177012	1,84	1105
		м2		278,10	24,98	167444	15043	97	0,09	55
314	Е0101-158-2	Добавить до толщины плиты 10см	602,1	27,53	0,22	16573	130	7667	0,08	51
		м2		13,01	0,12	7832	72	97	--	--
315	С143023-142 Изм. и доп. вып. 25	Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	160	3034,00	--	485440	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
316	С143002-27 Изм. и доп. вып. 25	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	12,06	4978,00	--	60035	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
321	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки под плиты и монолитный бетон	70,8345	1503,20	46,40	106479	3287	30088	2,39	169
		м3		372,60	17,09	26393	1210	109	0,08	6
322	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы под БЛОКИ УПОРА с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,7	57,96	56,25	3054	2964	508	0,01	1
		м3		1,64	8,28	87	437	97	0,03	1
323	С010333-А1-1	Перевозка в НАКОПИТЕЛЬ грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	92,752	20,49	--	1900	--	--	--	--
		т		4,73	--	439	--	--	--	--
324	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 1км)	52,7	3,44	3,29	181	173	63	--	--
		м3		--	1,22	--	65	97	0,01	--
325	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	52,7	3,67	3,19	194	168	81	--	--
		м3		0,47	1,12	25	59	97	--	--
326	Е0101-159-2	Устройство упоров	70,25	751,63	243,92	52802	17136	30714	2,44	171
		м		386,10	64,63	27124	4540	97	0,22	16
329	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	41	57,96	56,25	2376	2306	395	0,01	--
		м3		1,64	8,28	67	340	97	0,03	1
330	С010333-А1-1	Перевозка из НАКОПИТЕЛЯ грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	72,16	20,49	--	1478	--	--	--	--
		т		4,73	--	341	--	--	--	--
331	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 1км)	41	3,44	3,29	141	135	49	--	--
		м3		--	1,22	--	50	97	0,01	--
332	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	41	160,92	--	6598	--	7455	1,17	48
		м3		160,92	--	6598	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой БМ-3 двухслойной (упоров)**								
			98	**337,10**	**16,44**	**33035**	**1611**	**13827**	**0,73**	**71**
		м2		**123,40**	**6,05**	**12093**	**593**	**109**	**0,03**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4219110**	**278249**			**5443**
			Тенге			**892469**	**94288**			**433**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3959293**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1021506**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**298848**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5279647**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**259817**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25206**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17101**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**302125**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**5581772**				

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
Главный менеджер управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Главный менеджер _____ Кожахметов Д.У.

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Шерубаев М.С.

Главный менеджер _____ Амантаева Б.С.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
27 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП ШЕРУБАЕВ М.С.

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.о. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"-
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"- Дирекция по реализации крупных проектов"

Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"

Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".

Наименование объекта: ПЕРЕГОН ст.КОПА-ст.ЖИРЕН-АЙГЫР.Участок 16 ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г. ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-146-2Б

на АВТОДОРОЖНЫЙ ПУТЕПРОВОД по схеме 18,0+21,0+18,0 на ПК39599+00,00. ОТСЫПКА КОНУСОВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3	E0101-145-18	**Планировка конусов устоев экскаватором-планировщиком**	**1415**	**19,94**	**8,14**	**28216**	**11524**	**20297**	**0,08**	**118**		
		м2		**11,80**	**2,99**	**16691**	**4233**	**97**	**0,01**	**15**		
4	E0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**	**160**	**23,28**	--	**3725**	--	**3613**	**0,15**	**24**		
		м2		**23,28**	--	**3725**	--	**97**	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**31941**	**11524**			**141**		
			Тенге			**20416**	**4233**			**15**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31941**						
	Всего заработная плата -		Тенге				**24650**					
		Накладные расходы -	Тенге			**23910**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3351**						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**59202**						
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**59202**						

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
Главный менеджер управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Главный менеджер _____ Кожахметов Д.

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Шерубаев М.С.

Главный менеджер _____ Амантаева Б.С.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
27 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП ШЕРУБАЕВ М.С.

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Д[illegible]кция по реализации крупных проектов"
Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".
Наименование объекта: Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу
Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-147-1А

на Автодорожный путепровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ МОСТОВОГО ПОЛОТНА								
163	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	738	508,88	18,42	375555	13595	12956	0,04	30
		м2		7,13	6,07	5260	4481	133	0,02	16
164	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,239112	40165,51	407,51	9604	97	54	0,70	–
		т		–	169,13	–	40	133	0,70	–
165	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /толщиной 3 см/**	738	508,88	18,42	375555	13595	12956	0,04	30
		м2		7,13	6,07	5260	4481	133	0,02	16
166	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	738	-120,32	–	-88795	–	-24	–	–
		м2		-0,02	–	-18	–	133	–	–
167	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	270	394,21	–	106435	–	10665	0,17	47
		м2		29,70	–	8019	–	133	–	–
		РАЗДЕЛ 5.СОПРЯЖЕНИЕ ПУТЕПРОВОДА С НАСЫПЬЮ								
226	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /толщиной 8 см/**	144	378,43	18,42	54494	2653	2528	0,04	6
		м2		7,13	6,07	1026	874	133	0,02	3
227	Е0127-54-6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	144	350,96	–	50538	–	18	–	–
		м2		0,10	–	14	–	133	–	–
228	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,046656	40165,51	407,51	1874	19	10	0,70	–
		т		–	169,13	–	8	133	0,70	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из го[illegible]их асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /толщиной 7 см/	144	508,88	18,42	73279	2653	2528	0,04	6
		м2		7,13	6,07	1026	874	133	0,02	3
230	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	144	360,95	–	51977	–	14	–	–
		м2		0,07	–	10	–	133	–	–
231	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	170	551,89	–	93821	–	9401	0,24	41
		м2		41,58	–	7069	–	133	–	–
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
349	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л /дополнительный транспорт воды на расстояние 1 км (сверх учтенного в расценке)/	4,519936	1180,08	1180,08	5334	5334	1220	–	–
		маш-ч		–	270,00	–	1220	100	1,57	7
350	С010333-А66-1	Перевозка асфальтобетона с АБЗ г.Алматы, расстояние перевозки 66 км, класс груза 1 /сверх учтенного в нормативной базе 96-30 66 км/	212,04	336,13	–	71273	–	1974	1,63	345
		т		77,57	–	16448	–	12	–	–
351	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л/доставка битума к месту работ на расстояние 66 км/	18,33744	1405,20	1405,20	25768	25768	1283	–	–
		маш-ч		–	583,20	–	10694	12	3,38	62
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1206712**	**63714**			**505**
			Тенге			**44115**	**22674**			**107**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1206712**				
	Материалы -		Тенге			**28830**				
	Местные материалы -		Тенге			**1015227**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**71273**				
		Накладные расходы -	Тенге			**55585**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**75738**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1338035**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1 338 035**				

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
Главный менеджер управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Главный менеджер _____ Кожахметов Д.У.

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Шерубаев М.С.

Главный менеджер _____ Амантаева Б.С.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
27 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП ШЕРУБАЕВ М.С.

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"
Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".
Наименование объекта: Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу
Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-147-2А

на автомобильная дорога

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Устройство водоотводной канавы								
100	E0101-25-1	**Разработка почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /до 50 м, для дальнейшего использования на укрепление откосов/**	15,84	11,82	11,82	187	187	50	–	–
		м3		–	3,23	–	51	97	0,01	–
101	E0101-25-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м**	15,84	39,75	39,75	630	630	167	–	–
		м3		–	10,87	–	172	97	0,04	1
102	E0101-25-1	**Разработка почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /до 50 м, в бурты/**	6,16	11,82	11,82	73	73	19	–	–
		м3		–	3,23	–	20	97	0,01	–
103	E0101-18-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 1(36б) группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	77	76,27	73,98	5873	5696	974	0,01	1
		м3		2,23	10,81	172	832	97	0,04	3
104	C010333-A5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /в отвал/**	127,05	46,80	–	5946	–	165	0,23	29
		т		10,80	–	1372	–	12	–	–
105	E0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	77	3,67	3,19	283	246	118	–	–
		м3		0,47	1,12	36	86	97	–	–
106	E0101-25-1	**Возврат почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /до 50 м, для дальнейшего использования на укрепление откосов/**	15,84	11,82	11,82	187	187	50	–	–
		м3		–	3,23	–	51	97	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0101-25-9	**Возврат почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м**	**15,84**	**39,75**	**39,75**	**630**	**630**	**167**	**–**	**–**
		м3		**–**	**10,87**	**–**	**172**	**97**	**0,04**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**13808**	**7648**			**30**
			Тенге			**1580**	**1385**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13808**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2965**			
	Местные материалы -		Тенге			**6**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**5946**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1710**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**256**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**931**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16449**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3221**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**16449**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3221**			

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
Главный менеджер управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Главный менеджер _____ Кожахметов Д.У.

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Шерубаев М.С.

Главный менеджер _____ Амантаева Г.С.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
27 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП ШЕРУБАЕВ М.С.

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"
Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".
Наименование объекта: Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу
Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-147-2А

на автомобильная дорога

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
6	Е0101-36-2	Устройство кюветов в выемках 2 группы грунтов	403,8	206,26	133,36	83289	53852	49282	0,46	187
		м3		72,90	52,92	29437	21369	97	0,24	97
48	Е0101-145-15	Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок и кюветов из грунтов 2 группы	2017,9	29,23	7,74	58980	15612	47623	0,15	308
		м2		21,49	2,84	43369	5727	97	0,01	21
51	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	18642	47,71	32,58	889351	607316	136706	–	–
		м2		–	7,56	–	140934	97	0,03	492
52	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	18642	23,10	20,30	430563	378384	129979	0,02	356
		м2		2,54	4,64	47425	86573	97	0,02	385
		РАЗДЕЛ 8.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		Дорожная одежда дороги с учетом съездов								
305	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,08	40165,51	407,51	123710	1255	693	0,70	2
		т		–	169,13	–	521	133	0,70	2
306	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /толщиной 7 см/	4228,6	378,43	18,42	1600228	77898	74237	0,04	170
		м2		7,13	6,07	30141	25676	133	0,02	90
307	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4228,6	263,22	–	1113052	–	405	–	3
		м2		0,07	–	304	–	133	–	–
308	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3	40165,51	407,51	120497	1223	675	0,70	2
		т		–	169,13	–	507	133	0,70	2
309	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /толщиной 6 см/	9976,667	487,63	18,42	4864920	183788	175150	0,04	402
		м2		7,13	6,07	71114	60578	133	0,02	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9976,667	229,99	–	2294514	–	637	–	4
		м2		0,05	–	479	–	133	–	–
		Дорожная одежда тротуара								
317	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,54	40165,51	407,51	61855	628	346	0,70	1
		т		–	169,13	–	260	133	0,70	1
318	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	1920	551,89	–	1059623	–	106179	0,24	464
		м2		41,58	–	79834	–	133	–	–
		Дорожная одежда посадочной площадки								
323	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,05	40165,51	407,51	2008	20	11	0,70	–
		т		–	169,13	–	8	133	0,70	–
324	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	60	551,89	–	33113	–	3318	0,24	15
		м2		41,58	–	2495	–	133	–	–
		Барьерное ограждение, сигнальные столбики								
366	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	24	317,99	143,82	7632	3452	4981	0,77	18
		шт		120,42	35,64	2890	855	133	0,14	3
367	С143015-3	Столбики сигнальные железобетонные СС-1, бетон кл.В30, F200, W6	0,552	16380,00	–	9042	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
368	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,552	112,00	–	62	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
369	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	0,552	122,00	–	67	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
370	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	0,552	139,00	–	77	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
371	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,552	111,00	–	61	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
372	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,552	259,00	–	143	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
373	С11011-501	Светоотражающая пленка	0,00408	742100,00	–	3028	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
374	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с окраской	2,726	19469,56	149,84	53074	408	38428	73,20	200
		т		12879,00	54,00	35108	147	109	0,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость перил	2,80778	147105,00	–	413038	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
376	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	3,05	313,20	–	955	–	1079	2,17	7
		м3		313,20	–	955	–	113	–	–
377	Е0101-166-1	Разравнивание лишнего грунта 1 группы вручную	3,05	146,62	–	447	–	505	1,06	3
		м3		146,62	–	447	–	113	–	–
379	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек бетоном В15	3,05	4697,92	79,21	14329	242	848	1,62	5
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
393	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л /дополнительный транспорт воды на расстояние 1 км (сверх учтенного в расценке)/	10,637036	1180,08	1180,08	12553	12553	2872	–	–
		маш-ч		–	270,00	–	2872	100	1,57	17
394	С010333-А66-1	Перевозка асфальтобетона с АБЗ г.Алматы, расстояние перевозки 66 км, класс груза 1 /сверх учтенного в нормативной базе 96-30 66 км/	2267,24	336,13	–	762083	–	21104	1,63	3693
		т		77,57	–	175865	–	12	–	–
395	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л/доставка битума к месту работ на расстояние 66 км /	24,5790785	1405,20	1405,20	34539	34539	1720	–	–
		маш-ч		–	583,20	–	14335	12	3,38	83
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14046831**	**1371168**			**5840**
			Тенге			**520580**	**360455**			**1405**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13580719				
	Материалы -		Тенге			440185				
	Всего заработная плата -		Тенге				845780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3028				
	Местные материалы -		Тенге			10695057				
	Транспортные расходы -		Тенге			762083				
		Накладные расходы -	Тенге			758351				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							379
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113753			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			860344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15199414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7424
		Сметная заработная плата -	Тенге				959533			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			466113				
	Материалы -		Тенге			17557				
	Всего заработная плата -		Тенге				35255			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			413038				
		Накладные расходы -	Тенге			38428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5764			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30272				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			534813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата -	Тенге				41020			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15734227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7644
		Сметная заработная плата -	Тенге				1000552			

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
Главный менеджер управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О.

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Лосев О.А.

Эксперт технического надзора Лосев О.А.

Главный менеджер _____ Амантаева Б.С.

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"
Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".
Наименование объекта: Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги.
Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г. ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-147-7А

на местный проезд

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E0101-152-2	**Укрепление откосов насыпей,выемки,кюветов,берм,канав и дна посевом многолетних трав механизированным способом**	721	47,71	32,58	34397	23489	5287	--	--
		м2		--	7,56	--	5451	97	0,03	19
27	E0101-153-1	**Полив посевов трав водой**	721	23,10	20,30	16652	14634	5027	0,02	14
		м2		2,54	4,64	1834	3348	97	0,02	15
		Дополнительный транспорт воды								
34	С2010-47 СН РК 8.02-05-2002 Сб.27.Автомобильные дороги.тех.часть п.1.6	**Дополнительный транспорт воды/, расстояние перевозки 1 км, Машины поливомоечные, 6000 л**	0,588336	1180,08	1180,08	694	694	19	--	--
		маш-ч		--	270,00	--	159	12	1,57	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			51743	38817			14
			Тенге			1834	8958			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51743				
	Материалы -		Тенге			883				
	Всего заработная плата -		Тенге				10792			
	Местные материалы -		Тенге			10209				
		Накладные расходы -	Тенге			10333				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1550			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				12342			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**65801**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12342**			

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
Главный менеджер управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Лосев О.А

Эксперт
технического надзора
Лосев О.А.

Главный менеджер _____ Амантаева Б.С.

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирек... я по реализации крупных проектов"
Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".
Наименование объекта: Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги.
Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018 года

Объект номер - Смета №2-147-11А

на земляные и укрепительные работы ПК5+70-ПК6+25 (справа)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2(35в) группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /в грунтовом резерве № 24/**	**163,458**	**48,72**	**47,66**	**7964**	**7790**	**1486**	**0,01**	**1**
		м3		**0,98**	**8,39**	**161**	**1371**	**97**	**0,03**	**5**
2	**С010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /для засыпки откоса насыпи подходов/**	**289,32066**	**46,80**	**--**	**13540**	**--**	**375**	**0,23**	**66**
		т		**10,80**	**--**	**3125**	**--**	**12**	**--**	**--**
3	**Е0101-19-2**	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**163,458**	**17,22**	**16,44**	**2814**	**2687**	**970**	**--**	**--**
		м3		**--**	**6,12**	**--**	**1000**	**97**	**0,03**	**5**
4	**Е0101-166-2**	**Засыпка и разравнивание вручную в грунтах 2 группы**	**161,838**	**160,92**	**--**	**26043**	**--**	**29429**	**1,17**	**189**
		м3		**160,92**	**--**	**26043**	**--**	**113**	**--**	**--**
5	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**145,8**	**25,86**	**5,42**	**3770**	**790**	**2890**	**0,13**	**19**
		м3		**20,44**	**--**	**2980**	**--**	**97**	**--**	**--**
6	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**145,8**	**16,84**	**14,40**	**2455**	**2099**	**741**	**0,01**	**2**
		м3		**1,94**	**3,29**	**283**	**480**	**97**	**0,01**	**2**
7	**Е0101-158-5**	**Укрепление откосов монолитным бетоном В20,F200 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см**	**279**	**998,46**	**36,71**	**278569**	**10242**	**61457**	**1,46**	**408**
		м2		**217,36**	**9,73**	**60642**	**2715**	**97**	**0,04**	**12**
8	**Е0101-158-6**	**Добавлять бетон В20,F200 на каждый 1см изменения толщины до 12см**	**279**	**151,57**	**0,38**	**42287**	**107**	**7619**	**0,18**	**51**
		м2		**27,98**	**0,17**	**7808**	**47**	**97**	**--**	**--**
9	**Е0130-8-1**	**Установка арматурных сеток**	**0,7632**	**9910,96**	**--**	**7564**	**--**	**8041**	**58,08**	**44**
		т		**9666,00**	**--**	**7377**	**--**	**109**	**--**	**--**
10	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,6138**	**65000,00**	**--**	**39897**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

11	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1494	60419,00	--	9027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-57-1	Установка штырей с шагом 0,5м из арматуры	0,2952	5323,25	347,15	1571	102	1572	31,08	9
		1т		4976,10	93,96	1469	28	105	0,36	--
13	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2952	63237,00	--	18668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л /дополнительный транспорт воды на расстояние 1 км (сверх учтенного в расценке)/	0,23328	1180,08	1180,08	275	275	63	--	--
		маш-ч		--	270,00	--	63	100	1,57	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			454444	24093			789
			Тенге			109887	5704			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			454444				
	Материалы -		Тенге			30728				
	Всего заработная плата -		Тенге				115592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67591				
	Местные материалы -		Тенге			211729				
	Транспортные расходы -		Тенге			13540				
		Накладные расходы -	Тенге			114642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17196			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			603231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							872
		Сметная заработная плата -	Тенге				132788			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			603231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							872
		Сметная заработная плата -	Тенге				132788			

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
Главный менеджер управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Лосев О.А

Эксперт Технического надзора Лосев О.А.

Главный менеджер _____ Амантаева Б.С.

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"
Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".
Наименование объекта: ПЕРЕГОН ст.ЧЕМОЛГАН-ст.АКСЕНГИР.Участок 22 ПК40297+00,00-ПК40359+00,00.АВТОМОБИЛЬНЫЕ
Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г. ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-193-1Г

на ОБЪЕЗДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА п.МЕРЕЙ-п.ЕЛЬТАЙ (подходы к мосту через р.АКСАЙ). ЗЕМПОЛОТНО.

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дополнительные земляные работы в обыкновенных грунтах								
37	**Е0101-152-2**	**Укрепление откосов и дна канав посевом многолетних трав механизированным способом**	**16520,1**	**42,28**	**27,15**	**698424**	**448491**	**100954**	**–**	**–**
		м2		**–**	**6,30**	**–**	**104077**	**97**	**0,02**	**363**
38	**Е0101-153-1**	**Полив посевов трав водой**	**16520,1**	**19,29**	**16,91**	**318664**	**279429**	**95987**	**0,02**	**263**
		м2		**2,12**	**3,87**	**35023**	**63933**	**97**	**0,02**	**284**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**1017088**	**727920**			**263**
			тенге			**35023**	**168009**			**648**
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			**1017088**				
	Материалы -		тенге			**20221**				
	Местные материалы -		тенге			**233925**				
		Накладные расходы -	тенге			**196941**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**72842**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			**1286866**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**1286866**				

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
Главный менеджер управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Лосев О.А.

Эксперт технического надзора Лосев О.А.

Главный менеджер _____ Амантаева Б.С.

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"- [illegible]рекция по реализации крупных проектов"
Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРЫХ ПУТЕЙ НА УЧАСТКЕ АЛМАТЫ-1-ШУ(2-ой пусковой комплекс)
Наименование объекта: ПЕРЕГОН ст.ЧЕМОЛГАН-ст.АКСЕНГИР.Участок 22 ПК40297+00,00-ПК40359+00,00. АЛМАТИНСКАЯ
Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г. ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-193-8А

на противопаводковые мероприятия

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-37-2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	480	176,60	14,60	84770	7010	77223	1,03	494		
		м3		162,00	3,86	77760	1852	97	0,01	6		
2	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	480	21,55	4,52	10342	2168	7929	0,11	52		
		м3		17,03	–	8174	–	97	–	–		
3	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	480	14,12	12,00	6776	5759	2032	0,01	6		
		м3		1,62	2,75	778	1318	97	0,01	6		
4	Е0101-25-1 т.ч. п-3.72 К=1,4	Надвижка ПРС из куч на откосы и дно канавы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути свыше 20%	145	13,79	13,79	1999	1999	530	–	–		
		м3		–	3,77	–	547	97	0,01	2		
5	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85 т.ч. п-3.72 К=1,4	Надвижка ПРС из куч на откосы и дно канавы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути свыше 20%, ранее разрыхленных /до 50м/	145	39,42	39,42	5715	5715	1516	–	–		
		м3		–	10,78	–	1563	97	0,04	5		
8	Е0101-158-1	Защита кабеля бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см	4	418,50	75,60	1674	302	980	1,53	6		
		м2		231,75	20,82	927	83	97	0,08	–		
9	Е0101-158-2	Добавить до толщины плиты 10см	4	25,32	0,18	101	1	42	0,07	–		
		м2		10,84	0,10	43	–	97	–	–		
10	С143023-142 Изм. и доп. вып. 25	Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	4	3034,00	–	12136	–	–	–	–		
		шт		–	–	–	–	–	–	–		
11	СССЦ ч.4 Тех.часть таб.4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,4	198,00	–	79	–	–	–	–		
		м3		–	–	–	–	–	–	–		
12	СССЦ ч.4 Тех.часть таб.4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,4	298,00	–	119	–	–	–	–		
		м3		–	–	–	–	–	–	–		

13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней с[illegible]ием 150х300 мм при других видах покрытий								
			40	360,44	6,63	14417	265	5875	0,70	28
		м		108,68	1,76	4347	70	133	0,01	–
14	С143003-9 Изм. и доп. вып. 29	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	1,8	10749,00	–	19348	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0101-158-5	Укрепление обочины монолитным бетоном В20,F200,W6 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см	30	957,16	30,59	28715	918	5507	1,22	37
		м2		181,13	8,11	5434	243	97	0,04	1
16	Е0101-158-6	Исключить бетон В20,F200,W6 на каждый 1см изменения толщины до 5 см	30	-364,19	-0,80	-10926	-24	-1707	-0,38	-11
		м2		-58,30	-0,35	-1749	-11	97	–	–
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3	259,00	–	777	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,132	5239,08	327,33	692	43	279	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	249	16	105	0,60	–
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,132	65000,00	–	8580	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0101-125-6	Укладка футляра из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 500 мм	4	550,50	142,00	2202	568	996	1,70	7
		м		265,50	41,77	1062	167	81	0,18	1
21	С130806-129 Изм. и доп. вып. 27	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	4,04	8127,00	–	32833	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,004	1272857,51	181410,91	5091	726	700	388,00	2
		км		66150,00	68530,50	265	274	130	334,70	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	тенге			225442	25449			621
			тенге			97291	6123			23
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			192609				
	Материалы -		тенге			8187				
	Всего заработная плата -		тенге				103414			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			8778				
	Местные материалы -		тенге			52904				
		Накладные расходы -	тенге			101904				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				15286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			17671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			312184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							695
		Сметная заработная плата -	тенге				118699			
	Стоимость сантехнических работ -		тенге			32833				

Стоимость материалов и конструкций -			тенге			32833			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1970			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			тенге			34803			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			346987			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						695
		Сметная заработная плата -	тенге				118699		

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
Главный менеджер управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Лосев О.А

Эксперт
Технического надзора
Лосев О.А.

Главный менеджер _____ Амантаева Б.С.

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"- дирекция по реализации крупных проектов"
Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".
Наименование объекта: ПЕРЕГОН ст.ЧЕМОЛГАН-ст.АКСЕНГИР.Участок 22 ПК40297+00,00-
Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г. ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-194-1Е

на ПОДХОДЫ К ПУТЕПРОВОДУ. ЗЕМПОЛОТНО

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Дополнительные земляные работы в обыкновенных грунтах								
74	**Е0101-152-2**	**Укрепление откосов и дна канав посевом многолетних трав механизированным способом**	**10212,4**	**47,71**	**32,58**	**487201**	**332698**	**74890**	**--**	**--**
		м2		**--**	**7,56**	**--**	**77206**	**97**	**0,03**	**270**
75	**Е0101-153-1**	**Полив посевов трав водой**	**10212,4**	**23,10**	**20,30**	**235869**	**207285**	**71205**	**0,02**	**195**
		м2		**2,54**	**4,64**	**25980**	**47426**	**97**	**0,02**	**211**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**тенге**			**723071**	**539983**			**195**
			тенге			**25980**	**124632**			**480**
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			**723071**				
	Материалы -		тенге			**12500**				
	Местные материалы -		тенге			**144608**				
		Накладные расходы -	тенге			**146094**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**52150**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			**921315**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			**921315**				

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
Главный менеджер управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Лосев О.А

Эксперт
технического надзора
Лосев О.А.

Главный менеджер _____ Амантаева Б.С.

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"
Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".
Наименование объекта: ПЕРЕГОН ст.КОПА-ст.ЖИРЕН-АЙГЫР.Участок 16 ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018 года
Объект номер - Смета №2-198-3Б

на ПОДХОДЫ К ПУТЕПРОВОДУ. ЗЕМПОЛОТНО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-25-1	**Разравнивание растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	999	11,82	11,82	11805	11805	3131	--	--
		м3		--	3,23	--	3228	97	0,01	11
6	E0101-25-9K=4	**Разравнивание растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м**	999	39,75	39,75	39707	39707	10533	--	--
		м3		--	10,87	--	10858	97	0,04	35
		РАЗДЕЛ 1.Дополнительные земляные работы в обыкновенных грунтах								
29	E0101-145-18	**Планировка откосов насыпи экскаватором-планировщиком из грунтов 2 группы**	12693	19,94	8,14	253105	103378	182071	0,08	1054
		м2		11,80	2,99	149727	37975	97	0,01	137
30	E0101-145-15	**Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 2 группы**	339	29,23	7,74	9908	2623	8001	0,15	52
		м2		21,49	2,84	7286	962	97	0,01	3
33	E0101-152-2	**Укрепление откосов и дна канав посевом многолетних трав механизированным способом**	13031	47,71	32,58	621668	424522	95559	--	--
		м2		--	7,56	--	98514	97	0,03	344
34	E0101-153-1	**Полив посевов трав водой**	13031	23,10	20,30	300969	264495	90857	0,02	249
		м2		2,54	4,64	33151	60516	97	0,02	269
		Дополнительный транспорт воды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С2010-47 СН РК 8.02-05-2002 Сб.27.Автомобильные дороги.тех.часть п.1.6	**Дополнительный транспорт воды/, расстояние перевозки 40 км, Машины поливомоечные, 6000 л**	**214,004**	**1180,08**	**1180,08**	**252542**	**252542**	**6934**	**--**	**--**
		маш-ч		**--**	**270,00**	**--**	**57781**	**12**	**1,57**	**335**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**1489704**	**1099072**			**1354**
			тенге			**190163**	**269835**			**1135**
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			**1489704**				
	Материалы -		тенге			**15950**				
	Всего заработная плата -		тенге				**459998**			
	Местные материалы -		тенге			**184519**				
		Накладные расходы -	тенге			**397084**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**199**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				**59563**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**113207**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			**1999995**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2688**
		Сметная заработная плата -	тенге				**519561**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**1999995**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2688**
		Сметная заработная плата -	тенге				**519561**			

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
Главный менеджер управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Лосев О.А

Эксперт
Технического надзора
Лосев О.А.

Главный менеджер _____ Амантаева Б.С.

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция реализации крупных проектов"
Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", "Теміржол жөндеу"
Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".
Наименование объекта: ПЕРЕГОН ст.КОПА-ст.ЖИРЕН-АЙГЫР.Участок 16 ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018 года

Объект номер - Смета №2-198-4Б

на ПОДХОДЫ К ПУТЕПРОВОДУ. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
2	**Е0127-29-1**	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см ИЗ ЩЕБЕНОЧНОГРАВИЙНОЙ СМЕСИ С6-40**	**5917**	**236,84**	**43,61**	**1401400**	**258022**	**188682**	**0,06**	**351**
		м2		**9,10**	**14,88**	**53821**	**88045**	**133**	**0,05**	**310**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**			**1401400**	**258022**			**351**
			тенге			**53821**	**88045**			**310**
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			**1401400**				
		Накладные расходы -	тенге			**188682**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**95405**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			**1685487**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			**1685487**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**тенге**			**1401400**	**258022**			**351**
			тенге			**53821**	**88045**			**310**
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			**1401400**				
		Накладные расходы -	тенге			**188682**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**95405**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			**1685487**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			**1685487**				

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
Главный менеджер управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Лосев О.А

Эксперт технического надзора Лосев О.А.

Главный менеджер _____ Амантаева Б.С.