Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Банк ЦентрКредит АО,050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38, тел.: 2598546 2597365** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980640000093**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development",Республика Казахстан, Алматы, Панфилова, дом № 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240015445**
Договор (контракт)	Договор №295 от 16.03.18г на разработку Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111	

Номер документа	Дата составления
97	**13.09.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111			тенге	1	29 564 200,00	29 564 200,00
				Итого	1	x	29 564 200,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2018

М.П.

Заказчик: АО "Банк Центр Кредит"

Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Тр[illegible]ая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Наименование строительства и его адрес: разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№295	16.03.18г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (сумма без НДС)	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111	**93 435 879**	**26 396 607**							**3 167 593**	**29 564 200**
Итого:		**26 396 607**							**3 167 593**	**29 564 200**

Заказчик:
АО "Банк ЦентрКредит"

_____

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор:

_____ Седов Д.А.

Заказчик: АО "Банк Центр Кредит"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111

Акт №1

выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.

Разработка Рабочего проекта на пристройку с согласованиями

№ п/п	*Наименование работ*	*Единизм*	*Кол-во*	*Зарплата*		*ВСЕГО тенге*
				Ст-ть ед-цы	*Общ. ст-сть*	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**
1	Получение технических условий.	шт	1	100 000	100 000	100 000
2	Получение Заключения Департамента архитектуры по рабочему проекту	шт	1	300 000	300 000	300 000
3	Уведемление и разрешение на строительство	шт	1	600 000	600 000	600 000
	Итого:				**1 000 000**	**1 000 000**
	Накладные расходы	10%				100 000
	Итого:					**1 100 000**
	Плановые накопления	8%				88 000
	Итого:					**1 188 000**
	Налоги сборы, обязательные платежи	2%				23 760
	Итого:					**1 211 760**
	НДС	12%				145 411
	Итого по смете:					**1 357 171**

Заказчик
АО "Банк Центр Кредит"

_____

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор

_____ **Седов Д.А.**

Заказчик: АО "Банк Центр Кредит"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111

Акт №2

выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.

Первый этаж (общестроительные и электромонтажные работы.)

№ п/п	№ п о с	Наименование работ	Един изм	Кол-во	Сметная стоимость				ВСЕГО тенге
					Зарплата		Материалы		
					Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		***Металлические изделия***							
2		Изготовление и монтаж металлических уголков 50х50х4 (для усиления в подвале)	тн	0,11	200 000	22 620	270 000	30 537	53 157
3		**Двери**							
4		Изготовление и установка металлических дверей с пределом огнестойкости EI-60, полимерное покрытие в обеих сторон, замки Гардиана, засов	шт	10	30 000	300 000	240 000	2 400 000	2 700 000
5		Изготовление и установка металлических дверей с пределом огнестойкости EI-60, полимерное покрытие в обеих сторон, замки KALE, засов,шпингалет	шт	2	30 000	60 000	280 000	560 000	620 000
6		***Электромонтажные работы***							
7		Диагностика существующего электропитания освещения	услуга	1,0	20 000	20 000			20 000
8		Устройство сквозного технологического отверстия для ввода кабеля	шт	1,0	1 950	1 950			1 950
9		Прокладка кабельного канала (шириной до и более 25мм)	мп	499	500	249 500			249 500
10		*-кабельный канал шириной более 25мм*	шт	54			650	35 100	35 100
11		Прокладка кабеля ВВГ 3*2,5 НГ-LS	мп	600,0	500	300 000	332	199 200	499 200
12		Прокладка кабеля ВВГ 3*2,5 НГ-LS	мп	400,0	500	200 000			200 000
13		Прокладка кабеля 3х2,5	мп	34,0	500	17 000	313	10 625	27 625
14		Монтаж выключателей	шт	4,0	1 000	4 000	480	1 920	5 920
15		Монтаж розеток сдвоенных	шт	51	1 500	76 500			76 500
16		Монтаж розеток одинарных	шт	92	1 000	92 000			92 000
17		***Работы для вентиляции***							
18		Демонтаж электрического кабеля с кабельным	п.м	40,0	300	12 000			12 000
19		Монтаж электрического кабеля с кабельным	п.м	40,0	700	28 000	325	13 000	41 000
20		Погрузка и вывоз мусора строительного (Камаз)	шт	1,0	12 000	12 000	40 000	40 000	52 000
		Итого:				**1 395 570**		**3 290 382**	**4 685 952**
		Транспорт материалов	5%						164 519
		Итого:							**4 850 471**
		Накладные расходы	10%						485 047
		Итого:							**5 335 518**
		Плановые накопления	8%						426 841
		Итого:							**5 762 360**
		Обязательные платежи	2%						115 247
		Итого:							**5 877 607**
		НДС	12%						705 313
		Итого по смете:							**6 582 920**

Заказчик

АО "Банк Центр Кредит"

_____

Генподрядчик

ТОО "Global Construction Development"

_____ **Седов Д.А.**

Заказчик: АО "Банк Центр Кредит"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111

Акт №3
выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.
Новое строительство (общестроительные и специальные работы.)

№ п/п	№ п о с	Наименование работ	Еди н изм	Кол-во	Сметная стоимость				
					Зарплата		Материалы		ВСЕГО тенге
					Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		Кладка кирпичей наружней стены хранилища	м3	18,25	18 000	328 500			328 500
2		*- раствор кладочный М-75*	м3	7			12 500	91 250	91 250
3		*- сетка кладочная*	м2	73			1 535	112 055	112 055
4		Утепление кирпичной стены (наружней)	м2	47,3	1 200	56 760			56 760
5		*минераловатная плита толщ.100 (Изотерм П175)*	м3	4,7			22 700	107 371	107 371
6		Улучшенная штукатурка кирпичных стен	м2	95	2 000	190 000			190 000
7		*- раствор штукатурный М-75*	м3	2,9			12 500	35 625	35 625
8		*- сетка Рабица №10-10*	м2	65,00			1 535	99 775	99 775
9		***Бетонные работы***							
10		Устройство монолитной фундаментной плиты Пм3	м3	22,50	18 000	405 000			405 000
11		*- бетон марки В25 с металлической стружкой*	м3	22,84			29 000	662 288	662 288
12		Устройство монолитной фундаментной плиты Пм4	м3	31,50	18 000	567 000			567 000
13		*- бетон марки В25 с металлической стружкой*	м3	31,97			29 000	927 203	927 203
14		*- арматура AIII d12*	тн	1,9			191 964	364 732	364 732
15		*- арматура AIII d16*	тн	1,7			191 964	326 339	326 339
16		Устройство ригелей монолитных Рм1	м3	3,00	18 000	54 000			54 000
17		*- бетон марки В25*	м3	3,00			15 100	45 300	45 300
18		Устройство пола бетонного в смотровом коридоре	м3	10,00	18 000	180 000			180 000
19		*- бетон марки В25*	м3	10,15			15 100	153 265	153 265
20		*- сетка d=4мм, ячейка 100х100мм, 90х2,7м/шт*	м2	67,50			1 500	101 250	101 250
21		- катанка 6,5	тн	0,11			228 000	25 080	25 080
22		- проволка Ок1,2	тн	0,1			320 000	32 000	32 000
23		*- арматура А1 д28*	тн	2,4			209 283	502 279	502 279
24		Плита Пеноплекс Т-20 (50х500х1200)	м2	1,32	1 200	1 584	8 780	11 590	13 174
25		Услуги автобетононасоса	рейс	10,00	50 000	500 000			500 000
26		***Пандус***							
27		Устройство пандуса	м3	0,22	18 000	3 960			3 960
28		*- бетон марки В12,5*	м3	0,22			12 500	2 791	2 791
29		*- арматура А3 д12*	тн	0,05			191 964	9 598	9 598
30		***Двери***							
31		Изготовление и установка бронированных банковских дверей завода "Эталон", укомплектованные тремя замками 4 класса устойчивости – В, замки производства фирмы «Mottura S.p.A.» (Италия), при покраске применяется чисто экологическое полимерное покрытие, 7 класс устойчивости к взлому ДБ VII	шт	2	150 000	300 000	2 500 000	5 000 000	5 300 000

32		***Хранилище***							
33		Приобретение приточного агрегата VEKA INT W 2000/26,9-L1 EKO с пультом управления + S-touch, с 3-х ходовым клапаном VXP 45.15-2.5, с приводом SSB61 200Nm (0-10 V)	комп л	1			2 500 000	2 500 000	2 500 000
		Итого:				**2 586 804**		**11 109 790**	**13 696 594**
		Транспорт материалов	5%						555 489
		Итого:							**14 252 083**
		Накладные расходы	10%						1 425 208
		Итого:							**15 677 291**
		Обязательные платежи	2%						313 546
		Итого:							**15 990 837**
		НДС	12%						1 918 900
		Итого по смете:							**17 909 738**

Заказчик
АО "Банк Центр Кредит"

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор

Седов Д.А.

"Банк Центр Кредит"
к: ТОО "Global Construction Development"
ие строительства и его адрес: разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111

Акт №4

выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.

Дебаркадер (Общестроительные. электромонтажные работы)

№ п/п	№ п/п по	Наименование работ	Един изм	Кол-во	Сметная стоимость				ВСЕГО тенге
					Зарплата		Материалы		
					Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		Обратная засыпка ПГС с трамбованием и поливом водой.	м3	36	2 500	90 000	3 500	126 000	216 000
2		Устройство монолитных колонн и ленточного фундамента Фл1	м3	4,30	18 000	77 400			77 400
3		*- бетон марки В25*	м3	4,36			15 100	65 904	65 904
4		***Полы***							
5		Устройство бетонных армированных полов t210 мм	м3	14,20	18 000	255 600			255 600
6		*- бетон В15 (М-200)*	м3	14,41			12 800	184 486	184 486
7		*- арматура А III, ø12 мм*	тн	0,98			191 964	187 933	187 933
8		***Изделия стальные***							
9		Изготовление и монтаж закладных деталей и косынок из металла t=8	тн	0,22	200 000	44 000	270 000	59 400	103 400
10		Изготовление и монтаж металлоконструкций дебаркадера	тн	3,65	200 000	730 000			730 000
11		Огрунтовка металлоконструкции	м2	96,75	450	43 538			43 538
12		*-грунтовка ГФ-021*	кг	9,68			550	5 321	5 321
13		Окраска металлоконструкции	м2	96,75	450	43 538			43 538
14		*-эмаль ПФ-115*	кг	12,58			700	8 804	8 804
15		Монтаж профнастила	м2	203,95	3 000	611 850			611 850
16		*-профнастил Н57-750-0,70*	м2	104,78					
17		*-профилированный лист МП20х1100 (стены)*	м2	99,17			1 690	167 597	167 597
18		*-шуруп кровельный м/м 25мм*	шт	1 050,00			12	12 600	12 600
19		Изготовление и монтаж ворот распашных металлических из трубы профильной 50х50 и профлиста	шт	1,00	200 000	200 000			200 000
		-петли, ушки	шт	2,00				450	900
		Итого:				**2 095 925**		**818 496**	**2 914 871**
		Транспорт материалов	5%						40 925
		Итого:							**2 955 796**
		Накладные расходы	10%						295 580
		Итого:							**3 251 375**
		Обязательные платежи	2%						65 028
		Итого:							**3 316 403**
		НДС	12%						397 968
		Итого по смете:							**3 714 371**

Заказчик
АО "Банк Центр Кредит"

_____

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор

_____ **Седов Д.А.**