Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы Актісі

2015 жылғы 25 желтоқсан **БҚО Ақжайық ауданы**
Алмалы а/о Атамекен ауылы
/объектінін орналасқан жері/

Батыс Қазақстан облысы Ақжайық аудандық әкімдігінің
/комиссияны тағайындаған органның атауы/

2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 276 қаулысымен тағайындалған мемлекеттік, қабылдау комиссиясы мына құрамда:

комиссия төрағасы – тапсырыс берушінің өкілі:
ШИНИЯЗОВ Тимур Серікұлы – Ақжайық ауданы әкімінің орынбасары
/ аты, әкесінің аты, тегі / / лауазымы /

комиссия төрағасының орынбасары – мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау инспекциясының өкілі:
МЕНЕЕВ Айдар Қазбекұлы – Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің бас маманы, мемлекеттік құрылыс инспекторы
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

Комиссия мүшелері:
тапсырыс берушінің өкілі
МУЛДАШЕВ Марат Төлеғалиұлы – Ақжайық аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

бас жобалаушының өкілі
СУЛТАНОВ Арман Нұрболатұлы - «Газсервис и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

бас мердігердің өкілі
САРСЕНГАЛИЕВ Ерболат Нұрмұқанбетұлы -«Қалдығайта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

Технологиялық бақылаудың өкілі
БАТТАЛОВ Сәкен Тельманұлы – ЖК «Батталов Сакен Тельманович» директоры.
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

мемлекеттік өрт қадағалау органдарының өкілі
ТУЛЕУГАЛИЕВ Ербол Қаленұлы – Ақжайық ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің у.м.а.,өртке қарсы қызмет капитаны
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

ГИЗЗАТОВ Беимбет Махамбетұлы – Ақжайық ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысының у.м.а.
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

ЕЛЕУСИНОВ Айдынғали Амангелдіұлы – Алмалы ауылдық округінің әкімі
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

ҚАНАТБАЕВ Ерлан Кенжеғалиұлы - Ақжайық аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы басшысы

. / аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

ӘНЕСОВ Айболат Әнесұлы – «КазТрансГазАймақ» АҚ-ның өндірістік филиалы Ақжайық газ шаруашылығы директорі.

. / аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

ҚҰЛМҰҚАНОВА Гүлбану Дәрібайқызы – Ақжайық ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы .

. / аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге /

«Қалдығайта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

«Ақжайық аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесімен бірге

/ұйымның атауы/

Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Алмалы а/о, Атамекен ауылы мекен- жайы бойынша

/ облыс аудан елді мекен, ықшамаудан, махала, көше, үйдің/корпустың/нөмірі /

«БҚО Ақжайық ауданының Атамекен ауылындағы ауылдық клубты жылу жүйесімен және газбен жабдықтау құрылысы (түзету)»

/объектінің атауы және құрылыстың түрі/жаңадан салу, кеңейту, кайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс

/ бұйрығының, каулысының және т.б./ негізінде және **Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің**

/шешім шығарған органның атауы/

құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған **2015 жылғы 03 қарашадағы № KZ64REA00018341 рұқсатына** сәйкес салынған.

3. Құрылысты

жалпы құрылыс, құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстарды орындаған

/жұмыстың түрлері/

орындаған бас мердігер **«Қалдығайта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

/ұйымның атауы/

және.....

/жұмыстың түрлері/

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар .....

.....

/ ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы әрбір ұйым/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/орындаған жұмыстың түрлері /

салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

«Газсервис и К» ЖШС

/ұйымның атауы және ведомствалық бағыныстылығы/

/құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы/

орындалған қосалқы мердігер ұйымдар .....

.....

.....

.....

/ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында корсетіледі/

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

аудандық құрылыс бөлімі жасақтаған ақаулар актісі, жобалауға тапсырма және сәулет-жоспарлау тапсырмасы

/ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

6. Құрылыс

«Мемсараптама» РМК бекітілген № 09-0344/15 07.09.2015 ж. жоба

/үлгі, жеке, қайта қолданылған/ бойынша

/жобаның нөмірі, сериянын/үлгі жоба бойынша/нөмірі тұрғын ұй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны колдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі// жүзеге асты.

7. Жобалау - смета құжаттама

Мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің ММ «Ақжайық аудандық мәдени демалыс орталығы» МКҚК 2015 жылдың 01 маусымдағы № 19 бұйрығымен

/объектіге/кезегі, іске қосу кешені/арналған құжаттаманы бекітуші / қайта бекітуші / органның атауы/ бекітілген.

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты: жұмыстың Басталуы **2015 жылдың қараша айы** ;жұмыстың аяқталуы **2015 желтоқсан айы;**

/айы және жылы/ /айы және жылы/

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖУ бойынша **2,5 (екі жарым) ай**; іс жүзінде **2 (екі) ай.**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады:

- техникалық-атқару құжаттамасы,

- материалдар мен қондырғылардың паспорттары және сертификаттары

/ құжаттардың тізбесі /

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кірс мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті /тұрғын үйлерді қоспағанда/бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/

Қуаттылық өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы/бұрын қабылданғанда рды ескере отырып/	Оның ішінде іске косу кешенді немесе кезектігі	Жалпы/бұрын қабылданғанд арды ескере отырып/	Оның ішінде іске косу кешенді немесе кезектігі
Газдың жалпы шығыны	$м^3$	3,36	3,36	3,36	3,36

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларға сәйкес жобада көзделген көлемді өнім шығару /қызмет көрсету/ **2015 жылдың желтоқсан айы**

/көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған сумен жабдықтау мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Газ құбырының ұзындығы	км	0,023	0,023
Жылу желісінің ұзындығы	шақырым	0,01	0,01

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет - құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: **газ құбыры**

/оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер /көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің... қосымшасында берілген/ сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада қөзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар нормативтік құжаттарға сәйкес орындалған

/орындалуы туралы мәліметтер/

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушыұйымдар қабыл данған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы аңықтаған шалғайдықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардыңт бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалуы мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы **5 643** мың теңге, соның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **3 844** мың теңге, жабдықтар - мың теңге, басқа да шығындар **1 799** мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі сметалық құны: **4 460** мың теңге, соның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **4 451** мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық.....

/тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды/

сәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда/ жобаға және құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған

«БҚО Ақжайық ауданының Атамекен ауылындағы ауылдық клубты жылу жүйесімен және газбен жабдықтау құрылысы (түзету)»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Шиниязов Т.С. _____ /қолы/

Мемлекетттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Менеев А.Қ. _____ /қолы/

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

Мулдашев М.Т. _____ /қолы/

Султанов Б.Қ . _____ /қолы/

Сарсенгалиев Е.Н. _____ /қолы/

Батталов С.Т. _____ /қолы/

Тулеугалиев Е.Қ. _____ /қолы/

Гиззатов Б.М. _____ /қолы/

Елеусинов А.А. _____ /қолы/

Қанатбаев Е.К. _____ /қолы/

Әнесов А.Ә. _____ /қолы/

Құлмұқанова Г.Д. _____ /қолы/

Объект: «Строительство газоснабжения и системы отопле . клуба
в с.Атамекен Акжаикского района ЗКО (корректировка)»

Форма №3

Полная стоимость: 4451440,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 4451440,00 тенге
б) отчетный период 4451440,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдыгайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Справка №1 от 23 ноября 2015 г.
О стоимости выполненных работ по строительству газоснабжения и системы отопления клуба в с.Атамекен Акжаикского района ЗКО (корректировка).
Договор №41 от 16.11.2015 г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство газоснабжения и системы отопления клуба в с.Атамекен Акжаикского района ЗКО (корректировка)	тенге	4451440,00	-	-	-	-	4451440,00	4451440,00	4451440,00

Сумма к оплате прописью:: **Четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча четыреста сорок тенге 00 тиын.**
в том числе НДС – 476 940 (четыресто семьдесят шесть тысяча девятьсот сорок) 00 тиын

Заказчик:
Руководитель: **Мулдашев М.Т.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Подрядчик ТОО "Калдыгайта"

Договор №41 от 16.11.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Корректировка проекта по объекту: "Строительство газоснабжения и системы отопления сельского клуба в с.Атамекен Акжаикского района ЗКО(корректировка)"

Наименование обьекта: "Строительство газоснабжения и системы отопления сельского клуба в с.Атамекен Акжаикского района ЗКО(корректировка)"

А К Т № 1 от 23.11.2015 года

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	19,20	27,84	26,18	534	503	0,01	0
					1,66	7,20	32	138	0,03	0
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,60	262,72	--	158	--	1,85	1
					262,72	--	158	--	--	--
3.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,90	134,10	--	121	--	0,97	1
					134,10	--	121	--	--	--
4.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10,20	6,48	6,48	66	66	--	--
					--	2,10	--	21	0,01	0
5.	E0101-169-2	Подсыпка грунта под полы	м3	8,70	179,63	41,03	1563	357	1,01	9
					138,60	20,05	1206	174	0,10	1
6.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	18,90	21,55	4,52	407	85	0,11	2
					17,03	--	322	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,бетон В15	м3	9,88	9716,39	311,32	95998	3076	2,82	28
					441,00	117,61	4357	1162	0,57	6
8.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	5,00	440,27	7,14	2201	36	0,14	1
					22,10	2,68	110	13	0,01	0
9.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,88	127,00	--	1255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	39,60	245,44	3,82	9719	151	0,21	8
					37,35	1,44	1479	57	0,01	0
11.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	17,62	9210,24	335,84	162284	5918	4,54	80
					699,75	126,00	12330	2220	0,61	11
12.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	9,00	105,68	66,43	951	598	0,15	1
					23,85	23,85	215	215	0,11	1
13.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,222	27900,00	--	6194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0116-10-11	Футляр из стальных электросварных труб диам. 355х4,0 мм	м	0,50	4047,15	104,14	2024	52	2,63	1
					465,75	38,99	233	19	0,19	0
15.	Е0110-14-1	Установка стропил, обрешетки	м3	0,28	23741,72	334,28	6648	94	22,10	6
					3397,50	126,00	951	35	0,62	0
16.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,28	573,75	28,11	161	8	0,78	0
					123,75	10,58	35	3	0,05	0
17.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из панелей"Сэндвич"	м2	15,00	226,98	120,75	3405	1811	0,40	6
					66,60	29,70	999	446	0,11	2
18.	С12023-26	Панели кровельные,толщина 150 мм	м2	15,00	4010,00	--	60150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных,т.100мм	м3	1,064	5427,70	--	5775	--	3,24	3
					531,00	--	565	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,В15	м3	1,064	9603,98	--	10219	--	3,66	4
					567,00	--	603	--	--	--
21.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,20	427,50	19,32	513	23	1,11	1
					185,83	6,39	223	8	0,03	0
22.	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,20	5206,00	--	6247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	330,85	32,08	625	61	1,49	3
					272,25	12,13	515	23	0,06	0
24.	С12022-1	Дверь металлическая утепленная примен.	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	10,64	255,95	3,39	2723	36	0,68	7
					122,40	0,72	1302	8	0,05	1
26.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	43,36	251,32	3,39	10897	147	0,65	28
					117,00	0,72	5073	31	0,05	2
27.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	54,00	17,43	0,12	941	6	0,09	5
					13,73	0,05	741	3	0,00	0
28.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,03	5427,70	--	11018	--	3,24	7
					531,00	--	1078	--	--	--
29.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,бетон В15	м3	2,03	9603,98	--	19496	--	3,66	7
					567,00	--	1151	--	--	--
30.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	10978,20	1528,92	21956	3058	38,63	77
					6674,40	572,42	13349	1145	2,80	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	СПРАЙС"CRONOS"	Котел водогрейный BURAN BOILER 150GA 167000:2,55742:1,12	шт	2,00	58303,74	--	116607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	3,00	3150,83	123,78	9452	371	13,39	40
					2285,05	46,35	6855	139	0,23	1
33.	СПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Насос сетевой DAB A 80/180XM 61500:2,55742:1,12	шт	2,00	21471,14	--	42942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Подпиточный насос AQUAJET-82M 47340:2,55742:1,12	шт	1,00	16527,54	--	16528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0118-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак	1,00	8408,67	70,66	8409	71	3,74	4
					639,63	25,49	640	25	0,13	0
36.	Е0118-11-5	Установка емкости запаса умягчения водыV=750л	1бак	1,00	18389,62	300,67	18390	301	14,21	14
					2178,45	113,56	2178	114	0,55	1
37.	Е0116-10-5	Установка дымовой трубы Ду108	м	19,00	1240,75	20,80	23574	395	0,72	14
					130,50	7,79	2480	148	0,04	1
38.	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов,водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	м	2,00	837,49	10,53	1675	21	0,50	1
					90,45	3,94	181	8	0,02	0
39.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	28,00	471,67	4,19	13207	117	0,34	9
					59,85	1,58	1676	44	0,01	0
40.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	10,00	364,67	4,19	3647	42	0,34	3
					59,85	1,58	598	16	0,01	0
41.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	40,00	10,99	--	440	--	0,05	2
					10,69	--	428	--	--	--
42.	С130904-984	Кран шаровый,DN 40	шт.	10,00	2079,00	--	20790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С130903-27	Клапаны обратные 19с38нж, Dy 32 мм	шт	2,00	634,00	--	1268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6101,88	72,98	6102	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
45.	С130904-981	Кран шаровый,DN 20	шт.	7,00	526,00	--	3682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	225,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0118-22-2	Установка манометров МП3-У	комплект	12,00	859,96	1,62	10320	19	0,23	3
					41,72	--	501	--	--	--
48.	С130903-170	Клапан предохранительный из латуни типа HErz, T от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 32	шт.	2,00	1298,00	--	2596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	64,62	--	258	--	0,32	1
					55,62	--	222	--	--	--
50.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4,00	352,00	--	1408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130903-190	Автоматический воздухоотводчик, DN 15	шт.	2,00	1673,00	--	3346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,80	402,75	--	725	--	2,80	5
					402,75	--	725	--	--	--
53.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси	м3	0,338	2764,05	--	934	--	2,99	1
					477,00	--	161	--	--	--
54.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов ,бетон В15	м3	1,792	10090,67	257,71	18082	462	4,05	7
					634,50	91,69	1137	164	0,40	1
55.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05114	65900,00	--	3370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0832	172357,31	536,06	14340	45	289,00	24
					47475,00	202,50	3950	17	0,99	0
57.	Е0120-30-1	Крепление из стальных листов	кг	202,40	107,97	1,26	21852	255	0,05	11
					8,96	0,47	1813	96	0,00	0
58.	Е0116-7-10	Труба Ду108х3,0	м	0,25	1550,07	19,03	388	5	0,69	0
					117,00	7,13	29	2	0,03	0
59.	Е0116-7-3	Труба Ду25х2,8	м	0,20	362,67	4,19	73	1	0,34	0
					59,85	1,58	12	--	0,01	0
60.	ССНРК	Окраска металлоконструкций	т	0,2048	6512,00	--	1334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0119-5-2	Установка счетчика газа	счетч.	1,00	2538,62	222,62	2539	223	7,28	7
					1293,75	83,25	1294	83	0,41	0
62.	СПРАЙС"ITRON"	Счетчик газаСГ G6 11880:2,55742:1,12	шт	1,00	4147,60	--	4148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0119-6-1	Установка сигнализатора загазованности	клапан	1,00	1010,74	84,74	1011	85	2,17	2
					393,75	31,50	394	31	0,15	0
64.	СПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Сигнализатор загазованности с КЗГУИ Ду25 26600:2,55742:1,12	шт	1,00	9286,70	--	9287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 76 мм	м	2,80	876,76	15,99	2455	45	0,66	2
					116,10	5,99	325	17	0,03	0
66.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения изстальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	7,00	285,95	4,59	2002	32	0,28	2
					51,30	1,71	359	12	0,01	0
67.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения изстальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	5,00	302,95	4,59	1515	23	0,28	1
					51,30	1,71	256	9	0,01	0
68.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения изстальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	7,00	292,95	4,59	2051	32	0,28	2
					51,30	1,71	359	12	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	21,80	78,92	--	1720	--	0,33	7
					69,75	--	1521	--	--	--
70.	С130904-160	Краны шаровые,DN 20 мм	шт	2,00	2328,00	--	4656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130904-161	Краны шаровые,DN 25 мм	шт	1,00	2770,00	--	2770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130904-159	Краны шаровые,DN 15 мм	шт	2,00	2191,00	--	4382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0109-34-1	Монтаж опор	т	0,0299	17355,76	2191,28	519	66	73,60	2
					12555,00	101,25	375	3	0,49	0
74.	С12021-262	Стоимость опоры	т	0,0299	107900,00	--	3226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0116-10-2	Футляр из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	0,40	623,70	14,12	249	6	0,55	0
					100,35	5,29	40	2	0,03	0
76.	Е0116-10-1	Футляр из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м	0,40	425,70	14,12	170	6	0,55	0
					100,35	5,29	40	2	0,03	0
77.	Е0146-33-5	Заделка отверстий	м3	0,03	24688,97	332,71	741	10	75,22	2
					11245,50	126,00	337	4	0,61	0
78.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	3,65	32,52	0,05	119	--	0,03	0
					5,81	0,02	21	--	0,00	0
79.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,65	40,72	0,04	149	--	0,04	0
					8,32	--	30	--	--	--
80.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	2,00	266,48	3,96	533	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0
81.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2,00	10,99	--	22	--	0,05	0
					10,69	--	21	--	--	--
82.	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	м	1,00	702,78	8,09	703	8	0,25	0
					38,71	3,04	39	3	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С130904-9 80	Кран шаровый,DN 15	шт.	2,00	390,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Ду 15 мм	шт	2,00	331,00	--	662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	1,00	62,80	--	63	--	0,12	0
					23,18	--	23	--	--	--
86.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,24	21,80	0,05	27	--	0,03	0
					5,81	0,02	7	--	0,00	0
87.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,24	148,40	0,07	184	--	0,65	1
					108,00	0,02	134	--	0,00	0
88.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	0,30	1209,51	11,11	363	3	1,48	0
					238,61	4,16	72	1	0,02	0
89.	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	шт	1,00	3355,12	12,95	3355	13	3,30	3
					533,92	4,73	534	5	0,02	0
90.	С131310-18	Кольцо для сбора конденсата Д315	шт	1,00	1140,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0126-11-20	Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	0,30	357,38	97,37	107	29	1,10	0
					199,80	36,45	60	11	0,18	0
92.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	0,02	5520,00	--	110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции рулоннымиматериалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	1,00	150,76	9,01	151	9	0,27	0
					42,75	3,38	43	3	0,02	0
94.	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0001	185900,00	--	19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Е0121-24-3	Установка осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3
					517,50	16,38	518	16	0,08	0
96.	Е0121-22-12	Установка автоматических выключателей,на ток до 25а	шт	8,00	496,94	3,06	3976	24	1,40	11
					236,25	1,15	1890	9	0,01	0
97.	С151803-184	Щит силовой КМПн-12 с автоматическими выключателями ВА47-29 1Р 32А -1шт,ВА47-29 1Р 6А -4шт, АВДТ 32 2Р 10А -1шт,ВА47-29 1Р 16А -2шт примен.	шт	1,00	5570,00	--	5570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	1,00	62,90	5,40	63	5	--	--
					54,00	2,30	54	2	0,01	0
99.	СПРАЙСТОО "ТАИСКОМ"	Однофазный счетчик "СЕ101" 3300:2,55742:1,12	шт	1,00	1152,11	--	1152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного илимногожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	95,00	11,04	1,09	1049	104	0,06	6
					9,23	0,66	877	63	0,00	0
101.	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,055	53341,00	--	2934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С151601-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,04	33644,00	--	1346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	1,00	219,93	49,51	220	50	0,88	1
					151,65	29,74	152	30	0,13	0
104.	С151701-307	Светильник потолочный, тип НПП01-60	шт.	1,00	401,00	--	401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип ЛМО-60	шт	1,00	17,00	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	2,00	244,37	65,36	489	131	0,95	2
					151,65	34,45	303	69	0,16	0
107.	С151702-90	Светильник для люминесцентных ламп, типЛСП01-36-002 ГОСТ 17677-82	шт.	2,00	858,00	--	1716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	С151706-8 0	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТВ36, ЛХВ36	шт	2,00	101,00 ---	-- --	202 --	-- --	-- --	-- --
109.	Е0121-22- 2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	35,40 29,48	-- --	71 59	-- --	0,19 --	0 --
110.	Е0121-22- 8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	3,00	34,70 29,48	-- --	104 88	-- --	0,19 --	1 --
111.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2,00	134,00 ---	-- --	268 --	-- --	-- --	-- --
112.	С151801-1 55	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	шт	3,00	171,00 ---	-- --	513 --	-- --	-- --	-- --
113.	Е0121-24- 13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1,00	314,30 220,50	20,67 8,19	314 220	21 8	1,26 0,04	1 0
114.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 ---	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --
115.	Е0121-2-1	Прокладка гофрированных труб диам. 16 мм	м	50,00	72,13 46,13	6,92 4,33	3607 2306	346 216	0,29 0,02	14 1
116.	СПРАЙСТОО "ТАЙСКОМ"	Труба гибкая гофрированная,диаметр 16 мм 25,6:2,55742:1,12	м	50,00	8,94 ---	-- --	447 --	-- --	-- --	-- --
117.	С151803-5 3	Коробка разветвительная	шт	5,00	244,00 ---	-- --	1220 --	-- --	-- --	-- --
118.	Е0121-1-5	Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм	м	20,00	38,32 29,70	4,16 1,63	766 594	83 33	0,18 0,01	4 0
119.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	20,00	148,00 ---	-- --	2960 --	-- --	-- --	-- --
120.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,00	330,10 116,00	24,10 2,50	990 348	72 7	0,70 0,01	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	Ц0108-472 -2	Заземлитель из полосовой стали, сечение 25х4мм	м	50,00	61,90	3,30	3095	165	0,14	7
					23,00	0,40	1150	20	0,00	0
122.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
123.	СПРАЙС"ЭНЕРГОН"	Прибор приемно-контрольный ВЭРСПК2 10920:2,55742:1,12	шт	1,00	3812,44	--	3812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
125.	СПРАЙС"ЭНЕРГОН"	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200 4300:2,55742:1,12	шт	1,00	1501,23	--	1501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Ц0110-669 -1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	1,00	2062,70	1,60	2063	2	11,00	11
					1982,00	--	1982	--	--	--
127.	СПРАЙС"КАЗМОНТАЖСЕРВИС"	Оповещатель охранно-пожарный МАЯК-12К 1816:2,55742:1,12	шт	1,00	634,01	--	634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловойэлектро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	2,00	153,50	--	307	--	1,00	2
					144,00	--	288	--	--	--
129.	СПРАЙС"КАЗМОНТАЖСЕРВИС"	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1-А3 185,63:2,55742:1,12	шт	2,00	64,81	--	130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Ц0108-532 -4	Извещатель пожарный ручной	шт	1,00	467,40	9,40	467	9	2,00	2
					263,00	--	263	--	--	--
131.	СПРАЙС"ЭНЕРГОН"	Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 1000:2,55742:1,12	шт	1,00	349,12	--	349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0121-2-1	Прокладка гофрированных труб диам. 16 мм	м	15,00	72,13	6,92	1082	104	0,29	4
					46,13	4,33	692	65	0,02	0
133.	СПРАЙСТОО "ТАИСКОМ"	Труба гибкая гофрированная,диаметр 16 мм 25,6:2,55742:1,12	м	15,00	8,94	--	134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	12,00	8,50	0,10	102	1	0,05	1
					7,30	--	88	--	--	--
135.	СПРАЙС"КА ЗМОНТАЖСЕ РВИС"	Провод с медными жилами КСПВ2х0,5 15,52:2,55742:1,12	м	10,00	5,42	--	54	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	СПРАЙС"КА ЗМОНТАЖСЕ РВИС"	Провод с медными жилами ШВВП2х0,75 52:2,55742:1,12	м	2,00	18,15	--	36	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
138.	С151801-19	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А	шт	1,00	204,00	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	6,00	748,88	1,43	4493	9	0,56	3
					102,38	0,54	614	3	0,00	0
140.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	3,00	329,67	4,19	989	13	0,34	1
					59,85	1,58	180	5	0,01	0
141.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	4,50	362,67	4,19	1632	19	0,34	2
					59,85	1,58	269	7	0,01	0
142.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	7,50	10,99	--	82	--	0,05	0
					10,69	--	80	--	--	--
143.	С130903-24	Клапан запорный проходной муфтовый, Dy 15 мм	шт	2,00	225,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С130903-26	Клапан запорный проходной муфтовый, Dy 25 мм	шт	1,00	340,00	--	340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0116-21-3	Установка прочисток диам. 100 мм	шт	1,00	175,95	1,57	176	2	0,83	1
					135,00	--	135	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146.	С130810-1 38	Прочистка Ду110	шт	1,00	741,00 ---	-- --	741 ---	-- --	-- ---	-- --
147.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	3365,08 139,50	9,20 4,50	3365 140	9 4	0,79 0,02	1 0
148.	Е0116-10- 8	Футляр из стальных электросварных труб диам. 219 мм	м	0,80	1924,81 290,25	45,33 16,97	1540 232	36 14	1,66 0,08	1 0
149.	Е0122-14- 6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,0008	551518,23 48375,00	80990,95 30595,50	441 39	65 24	278,00 149,43	0 0
150.	Е0101-12- 14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	19,40	27,84 1,66	26,18 7,20	540 32	508 140	0,01 0,03	0 0
151.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,60	262,72 262,72	-- --	158 158	-- --	1,85 --	1 --
152.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,40	134,10 134,10	-- --	188 188	-- --	0,97 --	1 --
153.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	16,30	6,48 --	6,48 2,10	106 --	106 34	-- 0,01	-- 0
154.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,20	21,55 17,03	4,52 --	284 225	60 --	0,11 --	1 --
155.	Е0101-166 -2	Обсыпка оголовка колодца	м3	2,30	134,10 134,10	-- --	308 308	-- --	0,97 --	2 --
156.	Е0101-145 -5	Планировка обсыпки	м2	4,00	19,40 19,40	-- --	78 78	-- --	0,12 --	0 --
157.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	3,14	204,95 10,51	2,62 0,99	644 33	8 3	0,07 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,77	8736,45	1538,85	15464	2724	9,65	17
					1615,95	576,23	2860	1020	2,81	5
159.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,78	7810,00	--	13902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,89	3610,00	--	3213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,07	3240,00	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,65	28900,00	--	18785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0110-50-1	Устройство деревянной крышки утепленной	м2	0,295	140,83	35,45	42	10	0,34	0
					51,75	13,17	15	4	0,06	0
164.	С12064-6	Люки и лазы утепленные	м2	0,295	12300,00	--	3628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором с добавкой азотно-кислого кальция	м2	13,60	251,32	3,39	3418	46	0,65	9
					117,00	0,72	1591	10	0,05	1
167.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий	отверст.	1,00	315,46	149,23	315	149	0,95	1
					166,23	56,36	166	56	0,28	0
168.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам.100 мм	км	0,00105	388251,27	1984,82	408	2	270,00	0
					45900,00	749,25	48	1	3,66	0
169.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,0003	78245,00	36133,62	23	11	247,00	0
					41850,00	9612,90	13	3	37,30	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170.	С130804-9 49	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,303	982,00 ---	-- ---	298 ---	-- ---	-- ---	-- ---
171.	С130804-3 723	Тройник полиэтиленовый 160x160	шт.	1,00	2201,00 ---	-- ---	2201 ---	-- ---	-- ---	-- ---
172.	Е0120-30- 1	Установка флюгарки	кг	0,54	107,97 8,96	1,26 0,47	58 5	1 --	0,05 0,00	0 0
173.	Е0106-11- 7	Установка крючков	1т	0,0003	93997,62 33075,00	304,24 114,75	28 10	-- --	198,00 0,56	0 0
174.	Е0146-33- 6	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,06	22050,07 9189,00	332,71 126,00	1323 551	20 8	60,80 0,61	4 0
175.	Е0106-11- 7	Установка скоб	1т	0,0084	93997,62 33075,00	304,24 114,75	790 278	3 1	198,00 0,56	2 0
176.	ССНРК	Окраска	тн	0,0084	6512,00 ---	-- ---	55 ---	-- ---	-- ---	-- ---
177.	Ц0108-149 -1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса1м до 1 кг	м	45,00	196,80 22,50	46,30 10,40	8856 1012	2083 468	0,14 0,06	6 3
178.	С151601-1 11	Кабели силовые АВВГ 2x6,0	км	0,045	15396,00 ---	-- ---	693 ---	-- ---	-- ---	-- ---
179.	С11011-19 5	Трос ПСО мм	10м	2,00	2300,00 ---	-- ---	4600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
180.	С11041-60	Анкерный болт с крюком 8x40	шт	3,00	101,00 ---	-- ---	303 ---	-- ---	-- ---	-- ---
181.	С151804-1 418	Фасадное крепление SF50	шт.	3,00	177,00 ---	-- ---	531 ---	-- ---	-- ---	-- ---
182.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,20	402,75 402,75	-- --	483 483	-- --	2,80 --	3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15	м3	1,28	10216,26	95,97	13077	123	4,90	6
					771,75	36,25	988	46	0,18	0
184.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,28	127,00	--	163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Е0109-34-1	Установка опор	т	0,14288	17355,76	2191,28	2480	313	73,60	11
					12555,00	101,25	1794	14	0,49	0
186.	С12021-15 9	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	0,14288	117700,00	--	16817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	ССНРК	Окраска	тн	0,14288	6512,00	--	930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,02	124998,88	45997,13	2500	920	415,00	8
					73125,00	16970,25	1462	339	88,16	2
189.	С130806-6 1	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм,толщина стенки 3,0 мм	м	20,20	173,00	--	3495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой	м2	3,60	497,56	5,38	1791	19	0,94	3
					186,75	2,25	672	8	0,01	0
191.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой	м2	3,60	275,90	1,57	993	6	0,40	1
					74,25	--	267	--	--	--
192.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 60 мм	м	20,00	103,80	9,93	2076	199	0,34	7
					57,60	3,83	1152	77	0,02	0
193.	С11031-85	Маты прошивные из стекловолокна без связующего, толщина 60 мм	м3	0,30	15500,00	--	4650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	20,00	262,21	15,40	5244	308	1,15	23
					217,35	5,85	4347	117	0,03	1
195.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0353	74370,00	--	2625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий	отверст	2,00	315,46 / 166,23	149,23 / 56,36	631 / 332	298 / 113	0,95 / 0,28	2 / 1
197.	Е0106-13-1	Устройство монолитной стенки ,бетон В15	м3	0,092	9702,52 / 490,50	86,60 / 32,72	893 / 45	8 / 3	3,06 / 0,16	0 / 0
198.	Е0116-7-8	Вентруба диам. 80 мм	м	4,00	1082,42 / 92,93	12,21 / 4,57	4330 / 372	49 / 18	0,56 / 0,02	2 / 0
199.	Е0115-172-3	Окраска вентрубы	м2	0,56	100,70 / 60,30	0,07 / 0,02	56 / 34	-- / --	0,37 / 0,00	0 / 0
200.	Е0126-8-1-3	Изоляция асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 30 мм	м	4,00	79,00 / 70,20	5,09 / 1,80	316 / 281	20 / 7	0,39 / 0,01	2 / 0
201.	С11031-29	Асбестовый шнур	м3	0,0028	2630,00 / --	-- / --	7 / --	-- / --	-- / --	-- / --
202.	Е0106-13-1	Заделка цементным раствором	м3	0,0248	7601,32 / 490,50	86,60 / 32,72	189 / 12	2 / 1	3,06 / 0,16	0 / 0
203.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,62	437,14 / 186,75	5,38 / 2,25	708 / 303	9 / 4	0,94 / 0,01	2 / 0
204.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	1,62	430,95 / 148,50	3,14 / --	698 / 241	5 / --	0,80 / --	1 / --
205.	Е0110-5-1	Антисептированная доска	м3	0,006	22951,16 / 3487,50	316,57 / 119,25	138 / 21	2 / 1	22,50 / 0,58	0 / 0
206.	Е0122-33-5	Установка сальников	т	0,01	247994,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	2480 / 628	494 / 187	312,70 / 91,12	3 / 1
207.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	4,00	770,63 / 301,50	-- / --	3083 / 1206	-- / --	1,80 / --	7 / --
208.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,16	402,75 / 402,75	-- / --	64 / 64	-- / --	2,80 / --	0 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15	м3	0,162	10216,26	95,97	1655	16	4,90	1
					771,75	36,25	125	6	0,18	0
210.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетоноза применение сульфатостойкого цемента	м3	0,162	127,00	--	21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Е0109-34-1	Установка опор	т	0,0381	17355,76	2191,28	661	83	73,60	3
					12555,00	101,25	478	4	0,49	0
212.	С12021-15 9	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	0,0381	117700,00	--	4484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	ССНРК	Окраска	тн	0,0381	6512,00	--	248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	276,46	17,71	276	18	1,07	1
					186,75	6,75	187	7	0,03	0
215.	С130904-9 99	Кран шаровый,DN32	шт.	1,00	1517,00	--	1517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,023	121367,16	49858,78	2791	1147	336,00	8
					61425,00	18834,75	1413	433	91,99	2
217.	С130806-5 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	23,092	111,00	--	2563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С130804-3 274	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	205,00	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0120-30-1	Крепление газопровода на кронштейнах	кг	1,60	107,97	1,26	173	2	0,05	0
					8,96	0,47	14	1	0,00	0
220.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	3,50	32,52	0,05	114	--	0,03	0
					5,81	0,02	20	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.	Е0113-26-6	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,50	40,72	0,04	143	--	0,04	0
					8,32	--	29	--	--	--
222.	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5662,96	2832,75	5663	2833	5,26	5
					1350,00	1071,00	1350	1071	5,23	5
223.	Е0124-106-2	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 63-75 мм	отключ	1,00	2315,13	1451,02	2315	1451	2,92	3
					695,25	549,00	695	549	2,68	3
224.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1,80	9,24	9,24	17	17	--	--
					--	3,00	--	5	0,01	0
225.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1,80	39,55	39,55	71	71	--	--
					--	12,84	--	23	0,05	0
226.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.8см	м3	0,96	2201,76	68,13	2114	65	0,14	0
					21,38	12,76	21	12	0,04	0
227.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня R=300кг/см2 т.10см	м3	1,20	4375,88	248,35	5251	298	0,22	0
					32,18	78,59	39	94	0,27	0
228.	Е0127-55-1	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчанного асфальта толщиной 3 см	м2	12,00	515,18	--	6182	--	0,14	2
					24,75	--	297	--	--	--
229.	Е0127-55-2	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчанного асфальта толщиной 0,5 см	м2	12,00	163,08	--	1957	--	0,05	1
					7,96	--	96	--	--	--
230.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	24,00	374,41	6,63	8986	159	0,70	17
					108,68	1,76	2608	42	0,01	0
231.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	0,384	27100,00	--	10406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1175702	34850		744
							125928	12250		62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	19058
На общестроительные работы	83113
На металломонтажные работы	3702
На сантехнические работы	53759
Всего накладных расходов:	159632
Итого с накладными	1335334

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	80120
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1415454
Итого с временными, 3,4 %	1463579
Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	1492558
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,76 %	1503681
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1509535
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1523643
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3896569
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	77931
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3974500
Налог на добавленную стоимость, 12 %	476940
Итого с НДС	4451440

Сдал:

Директор Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:

Руководитель Мулдашев М.Т.

Тех. надзор **Батталов С.Т.**