Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау Адмирал",040700, Республика Казахстан, Алматинская область, п.Отеген Батыра, ул.Жансугурова, 57 "А"** — **031240004186**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development",Республика Казахстан, Алматы, Панфилова, дом № 110** — **050240015445**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор строительного подряда №JA-18 от 28.11.18г.

Номер документа	Дата составления
134	20.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Перепланировка (переоборудование) отведенной (арендуемой или выделенной) части логистического комплекса "Тау Адмирал" с организацией Участка упаковки кофейных смесей 3 в 1"			усл	1	38 815 749,00	38 815 749,00	4 158 830,25
				Итого	1	x	38 815 749,00	4 158 830,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2018

М.П.

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: ТОО "Тау Адмирал"

Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Наименование строительства и его адрес: Логистический комплекс ТАУ Адмирал по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, а.о.Энергетический, п.Отеген-Батыр, ул.Жансугурова, д.57А

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№JA-18	28 ноября 2018г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (сумма без НДС)	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Перепланировка (переоборудование) отведенной (арендуемой или выделенной) части логистического комплекса ТАУ Адмирал с организацией Участка упаковки кофейных смесей 3 в 1	**38 815 749**	**34 656 919**							**4 158 830**	**38 815 749**
Итого:	**38 815 749**	**34 656 919**							**4 158 830**	**38 815 749**

Заказчик:
ТОО "Тау Адмирал"

_____

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор: _____ Седов Д.А.

Заказчик: ТОО "Тау Адмирал"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: Логистический комплекс ТАУ Адмирал по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, а.о.Энергетический, п.Отеген-Батыр, ул.Жансугурова, д.57А

Акт №1
выполненных работ за декабрь месяц 2018г.
Раздел АС

№№	№ по смете	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Ед. Расценка:			Всего, без НДС
					оборудование/материалы	работы	всего за ед.изм.	
1	29	**Полы**						
2	34	Полимерное эпоксидное покрытие (цвет серый) BASF Ucrete MF	м2	503,62	15 000	4 500	19 500	9 820 590
3	88	**Вход**						
4	89	Швеллер №16П по ГОСТ 8240-97	кг	261,58	313		313	81 758
5	90	Профиль 140х100х6 по ГОСТ 30245-2003	кг	385,95	266		266	102 788
6	91	Профиль 100х100х6 по ГОСТ 30245-2004	кг	493,10	266		266	131 325
7	92	Профиль 50х50х3по ГОСТ 30245-2005	кг	98,26	261		261	25 675
8	93	Профиль50х25х3 по ГОСТ 30245-2006	кг	69,07	273		273	18 881
9	94	Уголок 63х6 по ГОСТ8509-93	кг	30,20	256		256	7 740
10	95	Полоса 20х200мм по ГОСТ 103-76	кг	62,80	291		291	18 303
11	96	Полоса 16х200мм по ГОСТ 103-77	кг	22,60	291		291	6 587
12	97	Полоса 10х150мм по ГОСТ 103-78	кг	23,60	291		291	6 878
13	98	Полоса 8х70мм по ГОСТ 103-79	кг	2,17	291		291	632

14	99	Труба Ø32х2,5 по ГОСТ 10704-91	кг	28,64	259		259	7 426
15	100	Труба Ø16х1,6 по ГОСТ 10704-92	кг	18,79	259		259	4 872
16	101	Арматура Ø16А500С по ГОСТ Р 52544-2006	кг	47,29	214		214	10 123
17	102	Арматура Ø12А500С по ГОСТ Р 52544-2007	кг	99,30	216		216	21 456
18	103	Арматура Ø8А500С по ГОСТ Р 52544-2008	кг	81,00	234		234	18 967
19	104	Арматура Ø6А500С по ГОСТ Р 52544-2009	кг	0,14	233		233	33
20	105	Арматура Ø8А240 по ГОСТ 5781-82*	кг	9,04	234		234	2 117
21	106	Арматура Ø6А240 по ГОСТ 5781-82*	кг	4,02	233		233	937
22	107	Болт 1.1 М16х500 по ГОСТ 24379.1-2012	шт	24	700		700	16 800
23	108	БСР 16х150 по ГОСТ 28778-90	шт	24	800		800	19 200
24	109	Профлист Н57х750-0,8 по ГОСТ 24045-2016	м2	7,70	2 800		2 800	21 560
25	120	Работы по возведению изолирующей перегородки для проведения работ.	Компл.	1,00	600 000	400 000	1 000 000	1 000 000
26	121	Вывоз мусора		3,00	40 000	12 000	52 000	156 000
27		**Итого:**						**11 500 649**
28		Накладные расходы	10%					1 150 065
29		**Итого:**						**12 650 714**
30		Сметная прибыль	6%					759 043
31		**Итого:**						**13 409 757**
32		НДС	12%					1 609 171
33		**Всего:**						**15 018 928**

Заказчик:
ТОО "Тау Адмирал"

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор:
Седов Д.А.

Заказчик: ТОО "Тау Адмирал"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: Логистический комплекс ТАУ Адмирал по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, а.о.Энергетический, п.Отеген-Батыр, ул.Жансугурова, д.57А

Акт №2
выполненных работ за декабрь месяц 2018г.
Раздел КЖ

№ №	№ по смете	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Ед. Расценка: оборудование /материалы	работы	всего за ед.изм.	Всего, без НДС
1					Тенге	Тенге	Тенге	Тенге
2	1	**Конструкции железобетонные**						
3	2	Арматура ⌀16 А500С	кг	2515,45	214,07		214,07	538 469,80
4	3	Арматура ⌀12 А500С	кг	2687,98	214,07		214,07	575 402,44
5	4	Арматура ⌀8 А240	кг	177,46	234,17		234,17	41 554,92
6	5	Сетка 2С16А500С/16А500С 610смх45см по ГОСТ 23279-2012	шт	4	1 507,50		1 507,50	6 030,00
7	6	Настил Н75-750-0.7 L=9530мм	шт	40	25 000	10 000	35 000	1 400 000
8	7	Бетон марки В25	м3	15,5	14 070	20 000	34 070	528 085
9	8	Бетон марки В15 F200 W6	м3	11,68	16 080	20 000	36 080	421 414
10	9	Болт 1.1 М24х500	шт	32	150,75		150,75	4 824,00
11	10	*- проволока вязальная*	кг	543,60	285,71		285,71	155 314,29
12	11	*- электроды*	кг	543,60	450		450	244 620
13	12	*- фанера ламинированная*	м2	43,49	7 500		7 500	326 160
14	13	*- брус*	м3	0,53	70 000		70 000	37 100,70
15	14	*- гвозди*	кг	12,23	350		350	4 280,85
16								
17		**Итого:**						**4 283 256**

18		Накладные расходы	10%					428 326
19		**Итого:**						**4 711 582**
20		Сметная прибыль	6%					282 695
21		**Итого:**						**4 994 277**
22		НДС	12%					599 313
23		**Всего:**						**5 593 590**

Заказчик:
ТОО "Тау Адмирал"

_____

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор:
_____ **Седов Д.А.**

Заказчик: ТОО "Тау Адмирал"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: Логистический комплекс ТАУ Адмирал по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, а.о.Энергетический, п.Отеген-Батыр, ул.Жансугурова, д.57А

Акт №3
выполненных работ за декабрь месяц 2018г.
Раздел КМ

№№	№ по смете	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Ед. Расценка: оборудование/ материалы	работы	всего за ед.изм.	Всего, без НДС
1	1	**Конструкции металлические**						
2	2	Двутавры стальные горячекатанные 30Б1 ГОСТ 26020-83/С245 ГОСТ 27772-2015	кг	2474,08		180,00	180,00	445 334,40
3			кг	2721,49	327,63		327,63	891 641,11
4	3	Двутавры стальные горячекатанные 20Б1 ГОСТ 26020-83/С245 ГОСТ 27772-2015	кг	678,72		180,00	180,00	122 169,60
5			кг	746,59	327,63		327,63	244 605,94
6	4	Двутавры стальные горячекатанные 16Б1 ГОСТ 26020-83/С245 ГОСТ 27772-2015	кг	1364,49		180,00	180,00	245 608,20
7			кг	1500,94	349,74		349,74	524 938,41
8	5	Швеллер стальные горячекатанные 20П ГОСТ 8240-97/С245 ГОСТ 27772-2015	кг	2535,52		180,00	180,00	456 393,60
9			кг	2789,07	382,91		382,91	1 067 949,61
10	6	Профиль стальной квадратный 200х9 ГОСТ 30245-2003/С245 ГОСТ 27772-2015	кг	2916,81		180,00	180,00	525 025,80
11			кг	3208,49	266,33		266,33	854 501,37
12	7	Профиль стальной квадратный 200х7 ГОСТ 30245-2003/С245 ГОСТ 27772-2015	кг	2528,38		180,00	180,00	455 108,40
13			кг	2781,22	266,33		266,33	740 707,88
14	8	Профиль стальной квадратный 120х4 ГОСТ 30245-2003/С245 ГОСТ 27772-2015	кг	208,05		180,00	180,00	37 449,00
15			кг	228,86	266,33		266,33	60 949,81
16	9	Профиль стальной квадратный 80х4 ГОСТ 30245-2003/С245 ГОСТ 27772-2015	кг	252,40		180,00	180,00	45 432,00
17			кг	277,64	266,33		266,33	73 942,47
18	10	Профиль стальной прямоугольный 100х40х4 ГОСТ 30245-2003/С245 ГОСТ 27772-2015	кг	173,18		180,00	180,00	31 172,40
19			кг	190,50	266,33		266,33	50 734,38
20	11	Уголки стальные горячекатанные равнополочные 40х4 ГОСТ 8509-93/С245 ГОСТ27772-2015	кг	2453,74			0,00	0,00
21			кг	2699,11	255,27		255,27	689 002,83
22	12	Уголки стальные горячекатанные равнополочные 50х5 ГОСТ 8509-93/С245 ГОСТ27772-2015	кг	3102,52			0,00	0,00
23			кг	3412,77	255,27		255,27	871 178,31
24	13	Уголки стальные горячекатанные равнополочные 75х5 ГОСТ 8509-93/С245 ГОСТ27772-2015	кг	180,32			0,00	0,00
25			кг	198,35	255,27		255,27	50 633,32
26	14	Уголки стальные горячекатанные равнополочные75х6 ГОСТ 8509-93/С245 ГОСТ27772-2015	кг	280,69			0,00	0,00
27			кг	308,76	255,27		255,27	78 816,91
28	15	Уголки стальные горячекатанные равнополочные 80х5,5ГОСТ 8509-93/С245 ГОСТ27772-2015	кг	1705,58			0,00	0,00
29			кг	1876,14	255,27		255,27	478 921,75
30	16	Уголки стальные горячекатанные равнополочные 125х8 ГОСТ 8509-93/С245 ГОСТ27772-2015	кг	1623,30			0,00	0,00
31			кг	1785,63	259,29		259,29	462 996,00
32	17	Уголки стальные горячекатанные неравнополочные 63х40х4 ГОСТ 8510-86/С245 ГОСТ27772-2015	кг	56,74			0,00	0,00
33			кг	62,41	255,27		255,27	15 932,42
34	18	Прокат листовой горячекатанный толщ.2мм /С245 ГОСТ27772-2015	кг	0,88			0,00	0,00
35			кг	0,97	251,25		251,25	243,21
36	19	Прокат листовой горячекатанный толщ.6мм /С245 ГОСТ27772-2015	кг	2812,36			0,00	0,00
37			кг	3093,60	241,20		241,20	746 175,36
38	20	Прокат листовой горячекатанный толщ.8мм /С245 ГОСТ27772-2015	кг	25,83			0,00	0,00
39			кг	28,41	234,17		234,17	6 653,33

40	21	Прокат листовой горячекатанный толщ.10мм /С245 ГОСТ27772-2015	кг	1186,36			0,00	0,00
41			кг	1305,00	234,17		234,17	305 584,39
42	22	Прокат листовой горячекатанный толщ.12мм /С245 ГОСТ27772-2015	кг	151,89			0,00	0,00
43			кг	167,08	234,17		234,17	39 124,05
44	23	Прокат листовой горячекатанный толщ.16мм /С245 ГОСТ27772-2015	кг	138,39			0,00	0,00
45			кг	152,23	241,20		241,20	36 717,63
46	24	Прокат листовой горячекатанный толщ.20мм /С245 ГОСТ27772-2015	кг	301,44			0,00	0,00
47			кг	331,58	241,20		241,20	79 978,06
48	25	Прокат листовой горячекатанный толщ.24мм /С245 ГОСТ27772-2015	кг	1524,08			0,00	0,00
49			кг	1676,49	241,20		241,20	404 368,91
50	26	Труба 32х2 II ГОСТ10704-91/Ст3сп ГОСТ10705-80 L=100,68м	кг	149,01			0,00	0,00
51			кг	163,911	251,25		251,25	41 182,64
52	27	Прокат горячекатанный кпуглый 20 ГОСТ 2590-2006	кг	62,92			0,00	0,00
53			кг	69,212	327,63		327,63	22 675,93
54	28	***Всего металл.***	***тн***	***32***				
55	30	Окраска металлических конструкций огнезащитной краской Fire Mask	м2	800,00	1 800	850	2 650	2 120 000,00
56	31	Грунтовка и средства для очистки поверхности	м2	1352		400	400	540 800
57	32	*-грунтовка ГФ-021*	кг	135,20	550		550	74 360
58	34	Разработка раздела "Огнезащита металлических конструкций"	Компл.	1				
59		**Итого:**						**13 939 009**
60		Накладные расходы	10%					1 393 901
61		**Итого:**						**15 332 910**
62		Сметная прибыль	6%					919 975
63		**Итого:**						**16 252 885**
64		НДС	12%					1 950 346
65		**Всего:**						**18 203 231**

Заказчик:
ТОО "Тау Адмирал"

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор:
Седов Д.А.