Алматы қаласы
Білім басқармасының
«№79 Гимназия»
коммуналдық
мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное
учреждение
«Гимназия №79»
Управления образования
города Алматы
№
«____» 20 г.

**Отзыв**

В настоящее время ТОО «Капитал-1» в лице директора Джусупов А является одним из подрядчиков специализурующихся в строительстве. Номер конкруса:697234

При выполнение текущего ремонта, данная организация зарекомендовала себя как надежный и ответственный подрядчик. Договорные обязательства ТОО «Капитал-1» выполняются качественно и в установленные сроки, согласно графику.

Организация распологает квалифицированными специалистами, рабочими, мощной производственной базой.

На основаниии вышеизложенного рекомендуем ТОО «Капитал-1», как кфалифицированного, надежного и опытного партнера, способного к выполнению задач любой сложности в сфере текущего ремонта.

**г.Алматы**

**Директор КГУ «Гимназии №79»** **КУЗЬМИНА И.В**

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Гимназия №79" Управления образования г.Алматы

Подрядчик ТОО "Капитал-1"
Субподрядчик
Договор №28 от 26.06.2014г.

Наименование строительства и его адрес: 51 КГУ "Гимназия №79" Управления образования г.Алматы ул.Жарокова,д.9

Наименование объекта: 52 Текущий ремонт

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е0162-36-1 | Очистка вручную от старого левкаса стен | м2 | 620,00 | 20,69 | -- | 12827 | -- | 0,14 | 89 |
| | | | | | 20,69 | -- | 12827 | -- | -- | |
| 2. | Е0162-36-2 | Очистка вручную от старого левкаса потолка | м2 | 180,00 | 24,34 | -- | 4382 | -- | 0,17 | 30 |
| | | | | | 24,34 | -- | 4382 | -- | -- | |
| 3. | Е0162-25-1 | Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка стен | м2 | 620,00 | 37,33 | 2,11 | 23142 | 1307 | 0,03 | 19 |
| | | | | | 5,02 | 0,38 | 3109 | 237 | 0,00 | 1 |
| 4. | Е0162-25-5 | Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка потолка | м2 | 180,00 | 40,55 | 3,01 | 7299 | 543 | 0,05 | 8 |
| | | | | | 7,33 | 0,55 | 1320 | 99 | 0,00 | 1 |
| 5. | Е0115-84-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков | м2 | 180,00 | 413,63 | 3,29 | 74454 | 593 | 0,45 | 81 |
| | | | | | 78,20 | 1,24 | 14796 | 223 | 0,01 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен | м2 | 620,00 | 58,77 | 0,11 | 36439 | 71 | 0,07 | 45 |
| | | | | | 2,37 | 0,04 | 1472 | 27 | 0,00 | 1 |
| 7. | Е0162-18-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами потолков | м2 | 3000,00 | 60,10 | 0,00 | 180294 | 11 | 0,05 | 164 |
| | | | | | 1,77 | 0,00 | 5324 | 5 | 0,00 | 0 |
| 8. | Е0162-2-3 | Простая масляная окраска стен и дверей | м2 | 4200,00 | 8,51 | 0,00 | 35738 | 10 | 0,05 | 197 |
| | | | | | 1,47 | 0,00 | 6176 | 3 | 0,00 | 0 |
| 9. | Е0162-28-13 | Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб | м2 | 180,00 | 93,63 | 0,04 | 16854 | 8 | 0,39 | 70 |
| | | | | | 63,76 | 0,02 | 11476 | 3 | 0,00 | 0 |
| 10. | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума | 1м2 | 150,00 | 14,02 | 0,78 | 2103 | 117 | 0,09 | 14 |
| | | | | | 13,24 | 0,12 | 1986 | 17 | 0,00 | 0 |
| 11. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 150,00 | 912,85 | 4,10 | 136927 | 614 | 0,31 | 46 |
| | | | | | 47,09 | 1,54 | 7064 | 230 | 0,01 | 1 |
| 12. | Е0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 1м | 370,00 | 4,55 | 0,16 | 1682 | 59 | 0,03 | 11 |
| | | | | | 4,39 | 0,02 | 1623 | 6 | 0,00 | 0 |
| 13. | Е0157-23-5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 1м | 370,00 | 175,40 | 0,08 | 64897 | 28 | 0,08 | 28 |
| | | | | | 12,17 | 0,02 | 4503 | 6 | 0,00 | 0 |
| 14. | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума | 1м2 | 320,00 | 14,02 | 0,78 | 4487 | 249 | 0,09 | 29 |
| | | | | | 13,24 | 0,12 | 4238 | 37 | 0,00 | 0 |
| 15. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 320,00 | 912,85 | 4,10 | 292112 | 1311 | 0,31 | 98 |
| | | | | | 47,09 | 1,54 | 15070 | 491 | 0,01 | 2 |
| 16. | Е0115-176-6 | Покрытие пола и дверей лаком | м2 | 500,00 | 108,29 | -- | 54144 | -- | 0,01 | 34 |
| | | | | | 12,39 | -- | 6194 | -- | -- | 0 |
| 17. | Е0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 30,00 | 39,08 | 3,68 | 1172 | 110 | 0,23 | 7 |
| | | | | | 35,43 | 0,56 | 1063 | 17 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 1 | Е1158-15- | Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного | м2 | 30,00 | 427,26 | 3,43 | 12818 | 103 | 0,34 | 10 |
| | | | | | 53,94 | 0,52 | 1618 | 16 | 0,01 | 0 |

Итого:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 961769 | 5134 | 982 |
| Накладные расходы : | 104243 | 1417 | 8 |
| На общестроительные работы | 111101 | | |
| Всего накладных расходов: | 111101 | | |
| Итого с накладными | 1072871 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | |
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 64372 | | |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1137243 | | |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 2717647 | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 54353 | | |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 2772000 | | |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 332640 | | |
| Итого с НДС | 3104640 | | |

Составил: