к приказу Минист...
Республики Казахста...
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Банк ЦентрКредит АО,050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38, тел.: 2598546 2597365 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	980640000093
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Dynasty Group",050000, Республика Казахстан, Алматы, Айтеке би, дом № 175 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240015445
Договор (контракт)	Договор №329 от 18 апреля 2016г. на разработку (переработку) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала г.Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.	

Номер документа	Дата составления
2	09.01.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №1-1,1-2, 1-3, 1-4, Акт 2-1, 2-2, 2-3,2-4,2-5 на строительно монтажные работы по разработке (переработке) проектной документации и проведение строительно монтажных работ по реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу: г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30			усл	1	80 351 758,00	80 351 758,00
				Итого	1	x	80 351 758,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.01.2017

М.П.

Типовая межведомственная форма
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: АО "БанкЦентрКредит"

Подрядчик: ТОО "DYNASTY GROUP"

Наименование строительства и его адрес: "Разработка (переработка) " проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ"под здание филиала Банка по адресу: г. Актобе пр. А.Молдагуловой, 30.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№329	18.04.16г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (сумма без НДС) январь	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Акт №1-1,1-2,1-3,1-4 на строительно-монтажные работы	**38 402 555**	**34 287 996**							**4 114 559**	**38 402 555**
2.Акт №2-1,2-2,2-3,2-4, 2-5 на строительно-монтажные работы	**41 949 203**	**37 454 646**							**4 494 557**	**41 949 203**
Итого:	**80 351 758**	**71 742 641**							**8 609 117**	**80 351 758**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

Алдыкенов Д.М.

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 1-1
выполненных работ за январь м-ц 2017г.

№ п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
	Раздел 1. Стены ниже 0.00#==========							
4	Отделка под окраску потолков	м2	192,62	384	73 897	3	629	74 526
5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей потолков	м2	192,62	748	143 997	0	87	144 084
6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	192,62	-	-	112	21 543	21 543
7	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	192,62	323	62 210	628	120 965	183 176
	Раздел 2. Перегородки ниже 0.00#==========				-		-	-
10	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	31,43	12 149	381 837	31 696	996 214	1 378 051
	Раздел 4. Дверные проемы ниже 0.00#==========				-		-	-
24	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	11,34	1 632	18 510	1 252	14 193	32 702
25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	1 707	6 451	441	1 668	8 120

26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ внутренние (гардероб-быт.помещ.-1шт, коридор-1шт, туалет-1шт, душ-2шт, СУ-2шт, техпомещ.-1шт)	м2	15,12	-	-	12 122	183 278	183 278
27	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	8	-	-	4 171	33 372	33 372
	Раздел 5. Полы ниже 0.00#==========				-		-	-
51	Устройство покрытий из керамических плиток для полов	м2	110	1 648	180 896	4 554	499 800	680 696
52	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	117,44	349	40 946	266	31 195	72 140
56	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	88,85	430	38 187	192	17 046	55 233
57	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	88,85	2 016	179 160	4 625	410 931	590 091
58	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	182,56	349	63 648	266	48 491	112 138
	Раздел 6. Отделочные работы ниже 0.00#==========				-		-	-
59	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит подвала	м2	18,65	2 286	42 630	14	258	42 888
60	Подвесной потолок "Армстронг"	м2	18,65	-	-	4 500	83 925	83 925
60	Коплектующие подвесного потолка	м2	18,65		-	550	10 258	10 258
64	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	44	2 054	90 367	1 928	84 832	175 199
68	Левкас стен	м2	1303,04	543	707 458	0	473	707 930
69	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1303,04	-	-	94	122 105	122 105
70	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1303,04	-	-	112	145 738	145 738
71	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	м2	1303,04	287	374 028	628	818 309	1 192 337
74	Гладкая облицовка стен керамической плиткой СУ, душ, коридор, туалет	м2	127	2 381	302 426	5 152	654 304	956 730
	Раздел 9. Перегородки выше отм 0.00#==========				-		-	-

123	Устройство аллюминиевых перегородок	м2	75	1 265	94 866	2	151	[illegible]
124	Конструкции аллюминиевые	м2	75	-	-	34 169	2 562 640	2 562 640
	Раздел 10. Полы выше отм 0.00#==========				-		-	-
131	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм **1 этаж**	м2	30,94	430	13 298	192	5 936	19 234
128	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	130,93	1 434	187 691	5 152	674 551	862 242
129	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	350	324	113 430	290	101 581	215 011
173	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм **2 этаж**	м2	34,88	430	14 991	192	6 692	21 683
174	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	65,46	1 509	98 808	5 080	332 537	431 345
175	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	400	349	139 457	266	106 246	245 703
177	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	117	2 322	271 692	5 908	691 251	962 943
155	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	214	126	27 011	323	69 198	96 209
	Раздел 11. Дверные проемы выше отм 0.00#==========				-		-	-
178	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	42	1 632	68 554	1 252	52 566	121 120
180	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	38	-	-	23 500	893 000	893 000
180	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	м2	4	-	-	39 000	156 000	156 000
206	Скобяные изделия для однопольных дверей в помещение	комплект	21	-	-	4 171	87 601	87 601
184	Установка металлических дверей	м2	2,73	3 474	9 483	451	1 231	10 714

185	Двери металлические	шт	1		-	180 000	180 000	180 00
190	Установка металлических дверей	м2	11,4	3 474	39 600	451	5 140	44 740
191	Двери металлические	шт	4	-	-	180 000	720 000	720 000
192	Установка металлических дверей	м2	3,91	3 474	13 582	451	1 763	15 345
193	Двери металлические	шт	2	-	-	180 000	360 000	360 000
202	Установка металлических дверей	м2	5,7	3 474	19 800	451	2 570	22 370
203	Двери металлические	шт	2	-	-	180 000	360 000	360 000
	Раздел 12. Отделочные работы выше отм 0.00#==========				-		-	-
207	Отделка под окраску потолков **1 этаж**	м2	539,38	346	186 871	3	1 761	188 632
208	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1294,51	-	-	112	144 784	144 784
209	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	539,38	404	217 755	628	338 731	556 485
207	Отделка под окраску потолков **2 этаж**	м2	159,96	346	55 419	3	522	55 941
208	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	383,90	-	-	112	42 938	42 938
209	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	159,96	404	64 578	628	100 455	165 033
213	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами **1 этаж**	м2	1644,22	316	519 157	628	1 032 570	1 551 728
213	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами **2 этаж**	м2	1217,18	316	384 321	628	764 389	1 148 710
215	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	204	2 143	437 208	4 563	930 852	1 368 060
	Раздел 13. Венткамера и воздухозаборочная шахта#==========				-		-	-
222	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	м2	61,91	287	17 771	637	39 459	57 230

223	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	9,72	323	3 139	638	6 204	9 344
236	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	м2	37,5	287	10 764	637	23 901	34 665
237	Окраска стен с подготовкой поверхности	м2	37,5	183	6 875	333	12 494	19 368
	Раздел 15. Модульный блок операционной кассы#==========				-		-	-
251	Модульный блок операционной кассы	шт	2	-	-	1 171 492	2 342 985	2 342 985
	Раздел 19. ГП				-		-	-
273	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	160	1 800	288 000	-	-	288 000
274	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	м2	160	-	-	3 420	547 200	547 200
	Итого стоимость работ и материалов				**6 010 769**		**17 999 511**	**24 010 281**
	Накладные расходы 8%							1 667 951
	Итого:							**22 517 334**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							1 351 040
	Итого:							**23 868 374**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							477 367
	Итого:							**24 345 742**
	Плановые накопления 8%							1 947 659
	Итого:							**26 293 401**
	НДС, 12%							3 155 208
	Всего:							**29 448 609**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

Алдыкенов Д.М.

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 1-2
выполненных работ за январь м-ц 2017г.

№ п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
	Электроосвещение							
1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	3,0	6 218	18 654	282	847	19 501
1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	8,0	6 218	49 744	282	2 258	52 002
4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	102,0	1 165	118 830		0	118 830
5	Автоматический выключатель 1Р 16А	шт	55,0		0	670	36 850	36 850
6	Автоматический выключатель 2Р 25А	шт	44,0		0	1 140	50 160	50 160
6	Автоматический выключатель 3Р 25А	шт	3,0		0	2 244	6 732	6 732
7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	8,0	2 325	18 600		0	18 600
8	Автоматический выключатель 3Р 32А	шт	8,0		0	2 286	18 288	18 288
11	Монтаж светильников	шт	263	3 153	829 267	83	21 751	851 018
12	Монтаж светильников	шт	23	3 153	72 521	83	1 902	74 424
31	Светильник потолочный светодиодный мощностью 45 Вт, PRS/R ECO LED 595	шт	263,0		0	7 743	2 036 409	2 036 409
32	Светильник потолочный светодиодный мощностью 18 Вт, CD LED 18	шт	23,0		0	4 353	100 116	100 116
19	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	138	434	59 906	18	2 470	62 376
20	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	12	457	5 487	44	533	6 020

41	Выключатель однополюсной для скрытой установки 250В, 10А	шт	138,0		0	472	65 07[illegible]	
43	Выключатель однополюсной для скрытой установки на две цепи 250В, 10А	шт	12,0		0	589	7 073	7 07[illegible]
	Коробка для установки штепсельных розеток и выключателей	шт	150	200	30 000		0	30 000
44	Коробка круг СУ-Б 70х40 б.к. У-196	шт	150		0	85	12 750	12 750
	Итого стоимость работ и материалов				**1 203 009**		**2 363 215**	**3 566 223**
	Накладные расходы 10%							305 851
	Итого:							**3 364 361**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							201 862
	Итого:							**3 566 223**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							71 324
	Итого:							**3 637 547**
	Плановые накопления 8%							291 004
	Итого:							**3 928 551**
	НДС, 12%							471 426
	Всего:							**4 399 977**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

Алдыкенов Д.М.

Заказчик: **АО "Банк ЦентрКредит"**
Подрядчик: **ТОО "Dynasty Group"**

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 1-3
выполненных работ за январь м-ц 2017г.

№ п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
	Электросиловое оборудование ЭМ							
5	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	5	4 655	23 274	282	1 411	24 685
6	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	260	593	154 105	63	16 497	170 601
11	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	900	291	261 900	31	27 695	289 595
25	Гофротруба ПВХ гладкая ф25мм	м	900	26	23 409	100	90 000	113 409
16	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	900	168	151 200	3	2 585	153 785
36	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 5х2,5 мм2	м	50	184	9 202	450	22 500	31 702
37	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 5х4 мм2	м	40	326	13 040	650	26 000	39 040
38	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 5х6 мм2	м	100	432	43 195	1 020	102 000	145 195

39	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 5х10 мм2	м	190	787	149 479	1 700	323 000	472 479
41	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение, марка КВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм3	м	900	94	84 600	228	205 200	289 800
	Итого стоимость работ и материалов				**913 403**		**816 888**	**1 730 291**
	Накладные расходы 10%							148 396
	Итого:							**1 632 350**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							97 941
	Итого:							**1 730 291**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							34 606
	Итого:							**1 764 897**
	Плановые накопления 8%							141 192
	Итого:							**1 906 089**
	НДС, 12%							228 731
	Всего:							**2 134 819**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

Алдыкенов Д.М.

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 1-4
выполненных работ за январь м-ц 2017г.

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимостные показатели в ц.2016г. без НДС, тенге				
				Стоимость работ в текущих ценах, тенге		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		ВСЕГО
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
	Раздел 1. Наружные сети электроснабжения ЭС							
10	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	50	400	20 016	19	952	20 968
11	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	50	210	10 492	18	922	11 413
12	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	50	335	16 746	18	922	17 668
15	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х4мм2	1000м	0,05	-	-	581 822	29 091	29 091
16	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 400кВА (демонтаж)	шт	1	58 156	58 156	858	858	59 015
17	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 630 кВА (монтаж)	шт	1	64 072	64 072	946	946	65 019
18	Трансформатор масляный трехфазный	шт	1	-	-	1 717 122	1 717 122	1 717 122
19	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	1	1 185	1 185	375	375	1 559
20	Рубильник	шт	1	-	-	8 841	8 841	8 841
21	Кабели контрольные, марка КВВБГ,число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,05	-	-	600 932	30 047	30 047
					170 667		**1 790 076**	**1 960 743**

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимостные показатели в ц.2016г. бе				
				Стоимость работ в текущих ценах, тенге		Стоимость материалов, оборудования		Все
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
	Накладные расходы 2,2%							168 160
	Итого:							**1 849 758**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							110 985
	Итого:							**1 960 743**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							39 215
	Итого:							**1 999 958**
	Плановые накопления 8%							159 997
	Итого:							**2 159 955**
	НДС, 12%							259 195
	Всего:							**2 419 150**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

Алдыкенов Д.М.

Заказчик: **АО "Банк ЦентрКредит"**

Подрядчик: **ТОО "Dynasty Group"**

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 2-1

выполненных работ за январь м-ц 2017г.

№ п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
	Электроосвещение							
1	Щит силовой распределительный ЩАО1, ЩАО2, ЩАО3 - **ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ**	шт	3,0		0	7 075	21 225	21 225
2	Щит силовой распределительный ЩО1, ЩО2, ЩО3, ЩО4, ЩО5, ЩК1, ЩК2, ЩК3 - **ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ**	шт	8,0		0	8 770	70 160	70 160
3	Монтаж светильников	шт	42	3 153	132 430	83	3 474	135 904
4	Монтаж светильников	шт	12	3 153	37 837	83	992	38 830
5	Светильник потолочный TLWP236 PS ECP ЭПРА 2*36 220В IP 65	шт	42,0		0	5 625	236 250	236 250
6	Светильник потолочный LED RIO 36W 5500K	шт	12,0		0	8 920	107 040	107 040
7	Монтаж светильников б/у	шт	103	3 153	324 770		0	324 770
8	Ревизия, ремонт, лампочка - 2шт, дроссель, чистка светильников	шт	103		0	2 500	257 500	257 500
	Итого стоимость работ и материалов				**495 038**		**696 641**	**1 191 679**
	Накладные расходы 10%							119 168
	Итого:							**1 310 847**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							78 651
	Итого:							**1 389 497**

								27 790
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							**1 417 287**
	Итого:							113 383
	Плановые накопления 8%							**1 530 670**
	Итого:							183 680
	НДС, 12%							**1 714 351**
	Всего:							

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

Алдыкенов Д.М.

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 2-2

выполненных работ за январь м-ц 2017г.

№ п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
	Электросиловое оборудование ЭМ							
1	Вводно-распределительное устройство ГРЩ	шт	1,0	32 500	32 500	108 620	108 620	141 120
2	Счетчик СА4У-Э704	шт	1,0	1 100	1 100		0	1 100
3	Трансформатор тока 400/5	шт	3,0	2 350	7 050		0	7 050
4	Щит силовой распределительный ЩК4, ЩСС1, ЩСС2, ЩСС3 - **ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ**	шт	4,0		0	8 770	35 080	35 080
5	Щит силовой распределительный ЩВ, **ЩРн-36з-1 36 УХЛЗ**	шт	1,0		0	8 860	8 860	8 860
6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	56,0	1 165	65 240		0	65 240
7	Автоматический выключатель 1Р 16А	шт	9,0		0	670	6 030	6 030
8	Автоматический выключатель 1Р 25А	шт	25,0		0	710	17 750	17 750
9	Автоматический выключатель 2Р 25А	шт	10,0		0	1 140	11 400	11 400
10	Автоматический выключатель 3Р 16А	шт	4,0		0	1 930	7 720	7 720
11	Автоматический выключатель 3Р 25А	шт	8,0		0	2 244	17 952	17 952
12	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	24,0	2 325	55 800		0	55 800
13	Автоматический выключатель 3Р 32А	шт	10,0		0	2 286	22 860	22 860

14	Автоматический выключатель 3Р 40А	шт	11,0		0	2 303	25 333	
15	Автоматический выключатель 3Р 50А	шт	3,0		0	2 400	7 200	7 20
16	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4,0	2 530	10 120		0	10 120
17	Автоматический выключатель 3Р 160А	шт	4,0		0	19 800	79 200	79 200
18	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1,0	3 795	3 795		0	3 795
19	Автоматический выключатель 3Р 400А	шт	1,0		0	61 400	61 400	61 400
20	Ящик управления однофидерный для управления реверсивным двигателем, РУСМ 5411-1674-УХЛ1	шт	1,0	5 698	5 698	25 100	25 100	30 798
21	Пускатель магнитный нереверсивный с катушкой на 220В, 10А с тепловым реле 6А 1н.з конт., ПМЛ122002	шт	1,0	2 800	2 800	9 527	9 527	12 327
22	Пускатель магнитный нереверсивный 5,3А с кнопками "пуск" и "стоп", с электротепловым элементом защиты от перегрузки, ПМ14-05-0122-50УХЛ4	шт	10,0	3 210	32 100	10 714	107 140	139 240
23	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом для скрытой установки, 10А, 250В	шт	248,0		0	450	111 600	111 600
24	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом брызгозащищенная, для открытой установки, 10А, 250В	шт	12,0		0	800	9 600	9 600
25	Переключатель однополюсной для открытой установки 250В, 10А	шт	6,0	820	4 920	3 000	18 000	22 920
26	Коробка для установки штепсельных розеток и выключателей	шт	200	200	40 000		0	40 000
27	Коробка круг СУ-Б 70х40 б.к. У-196	шт	200		0	85	17 000	17 000
28	Ящик с понижающим трансформатором S=250ВА, 220/36 В, ЯТП-0,25-13У3	шт	3	3 500	10 500	9 250	27 750	38 250
29	Пакетный выключатель 16А, ПВ2-16 М1	шт	7,0		0	1 241	8 687	8 687

30	Пакетный выключатель 16А, ПВ4-16 М2	шт	1,0		0	1 768	1 768	
31	Лоток прямой шириной 400мм, L=2000мм	м	15,0	345	5 175	3 995	59 925	65 100
32	Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м	2310,0	266	614 460		0	614 460
33	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	505	86	43 364	165	83 325	126 689
34	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	1425	142	202 037	250	356 250	558 287
35	Заземлитель из полосовой стали 25х4мм	м	35,0	500	17 500	570	19 950	37 450
36	**Итого стоимость работ и материалов**				**1 154 159**		**1 265 027**	**2 419 186**
	Накладные расходы 10%							241 919
	Итого:							**2 661 104**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							159 666
	Итого:							**2 820 771**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							56 415
	Итого:							**2 877 186**
	Плановые накопления 8%							230 175
	Итого:							**3 107 361**
	НДС, 12%							372 883
	Всего:							**3 480 244**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 2-3
выполненных работ за январь м-ц 2017г.

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимостные показатели в ц.2016г. без НДС, тенге				
				Стоимость работ в текущих ценах, тенге		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		ВСЕГО
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
	Раздел 1. Наружные сети электроснабжения ЭС							
1	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2	пм	50	1 000	50 000	7 055	352 750	402 750
2	Монтаж концевой муфты - наруж.уст. 1кВ КНТпН 4х(70-120мм) с наконеч. Нева-Транс	шт	2	32 000	64 000	13 185	26 370	90 370
3	Испытания и пусконаладочные работы	шт	1	325 000	325 000		-	325 000
4	Энергетическая экспертиза электроустановки	шт	1	150 000	150 000		-	150 000
5	**Итого стоимость работ и материалов**				**589 000**		**379 120**	**968 120**
	Накладные расходы 10%							96 812
	Итого:							**1 064 932**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							63 896
	Итого:							**1 128 828**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							22 577
	Итого:							**1 151 404**
	Плановые накопления 8%							92 112
	Итого:							**1 243 517**
	НДС, 12%							149 222
	Всего:							**1 392 739**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Заказчик: **АО "Банк ЦентрКредит"**
Подрядчик: **ТОО "Dynasty Group"**

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 2-4
выполненных работ за январь м-ц 2017г.

№ п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
1	**Раздел 5. Полы ниже 0.00#==========**				-		-	-
2	Устройство покрытий из керамических плиток для полов	м2	104,40	1 648	172 062	4 554	475 393	647 455
3	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	253,56	349	88 404	266	67 351	155 756
4	**Раздел 10. Полы выше отм 0.00#==========**				-		-	-
5	Устройство наливного пола 2 этаж	м2	117,0	644	75 406	612	71 614	147 020
6	**Раздел 12. Отделочные работы выше отм 0.00#==========**				-		-	-
7	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит 1 этаж	м2	749,88	2 286	1 714 069	14	10 382	1 724 450
8	Подвесной потолок "Армстронг"	м2	749,88	-	-	4 500	3 374 460	3 374 460
9	Коплектующие подвесного потолка	м2	749,88		-	550	412 434	412 434
10	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит 2 этаж	м2	782,04	2 286	1 787 580	14	10 827	1 798 407
11	Подвесной потолок "Армстронг"	м2	782,04	-	-	4 500	3 519 180	3 519 180
12	Коплектующие подвесного потолка	м2	782,04		-	550	430 122	430 122
13	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе 1 этаж	м2	220	2 054	451 835	1 928	424 160	875 995
14	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе 2 этаж	м2	173	2 054	355 306	1 928	333 544	688 850
15	Монтаж пленки Оракал на витражи, цвет серый	пм	60,5	1 500	90 731	800	48 390	139 120

16	Обшивка стен гипсокартоном	м2	249	2 400	597 600	3 600	896 400	1 494 000
17	**Раздел 19. ГП**				-		-	-
18	Планировка территории из ПГС с цементно-песчаной смесью под брусчатку	м2	160	450	72 000	1 150	184 000	256 000
19	**Итого стоимость работ и материалов**				**5 404 993**		**10 258 257**	**15 663 249**
	Накладные расходы 8%							1 253 060
	Итого:							**16 916 309**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							1 014 979
	Итого:							**17 931 288**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							358 626
	Итого:							**18 289 913**
	Плановые накопления 8%							1 463 193
	Итого:							**19 753 106**
	НДС, 12%							2 370 373
	Всего:							**22 123 479**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

Алдыкенов Д.М.

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 2-5
выполненных работ за январь м-ц 2017г.

№ п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
1	**Хоз.питьевой водопровод В1**							
2	Прокладка труб ст.водогазопроводные оцинкованные д=32	м	50,0	382	19 100	670	33 500	52 600
3	Прокладка труб ст.водогазопроводные оцинкованные д=20	м	20,0	235	4 700	390	7 800	12 500
4	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=50х8,4 с фитингами	м	2,0	686	1 372	1 300	2 600	3 972
5	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=40х6,7 с фитингами	м	15,0	686	10 290	800	12 000	22 290
6	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=32х5,4 с фитингами	м	26,0	686	17 836	400	10 400	28 236
7	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=25х4,2мм с фитингами	м	30,0	457	13 710	250	7 500	21 210
8	Гибкая трубчатая изоляция для труб K-Flex ST д=50х8,4; б=9х54	м	2,0	183	366	500	1 000	1 366
9	Гибкая трубчатая изоляция для труб K-Flex ST д=40х6,7; б=9х42	м	15,0	127	1 905	350	5 250	7 155
10	Гибкая трубчатая изоляция для труб K-Flex ST д=32х5,4; б=9х35	м	26,0	114	2 964	320	8 320	11 284
11	Гибкая трубчатая изоляция для труб K-Flex ST д=25х4,2; б=9х28	м	10,0	94	940	270	2 700	3 640
12	Клей для крепления изоляции K-Flex	л	1,0		0	2 640	2 640	2 640
13	Хомут для труб одноразжимной PPC 40-45	шт	25,0		0	220	5 500	5 500

14	Забиваемый анкер 8/10х30	шт	25,0		0	65	1 625	[illegible]
15	Шпилька резьбовая 8х1000	шт	13,0		0	1 488	19 344	[illegible]
16	Хомут крепежный д=50мм	шт	1,0		0	255	255	255
17	Хомут крепежный д=40мм	шт	15,0		0	220	3 300	3 300
18	Хомут крепежный д=32мм	шт	29,0		0	205	5 945	5 945
19	Хомут крепежный д=25мм	шт	40,0		0	190	7 600	7 600
20	Цанги МКДЕ М8х30 д=10мм	шт	85,0		0	150	12 750	12 750
21	Шпилька М8 L=1,0м	шт	13,0		0	220	2 860	2 860
22	Кран шаровый д=32	шт	2	920	1 840	4 598	9 196	11 036
23	Кран шаровый д=25	шт	3	793	2 379	3 964	11 892	14 271
24	Кран шаровый д=20	шт	2	427	854	2 137	4 274	5 128
25	Кран шаровый д=15	шт	13	260	3 380	1 298	16 874	20 254
26	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	6,28	450	2 826	420	2 638	5 464
27	Гидравлическое испытание системы до 50 мм	м	143,0	243	34 749		0	34 749
28	**Горячее водоснабжение Т3, Т4**				0		0	0
29	Прокладка труб ст.водогазопроводные оцинкованные д=32	м	50,0	382	19 100	670	33 500	52 600
30	Прокладка труб ст.водогазопроводные оцинкованные д=25	м	50,0	334	16 700	550	27 500	44 200
31	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=40х6,7 с фитингами	м	18,0	686	12 348	800	14 400	26 748
32	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=32х5,4 с фитингами	м	30,0	686	20 580	400	12 000	32 580
33	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=25х4,2мм с фитингами	м	22,0	457	10 054	250	5 500	15 554
34	Гибкая трубчатая изоляция для труб K-Flex ST д=40х6,7; б=9х42	м	18,0	127	2 286	350	6 300	8 586
35	Гибкая трубчатая изоляция для труб K-Flex ST д=32х5,4; б=9х35	м	30,0	114	3 420	320	9 600	13 020
36	Гибкая трубчатая изоляция для труб K-Flex ST д=25х4,2; б=9х28	м	22,0	94	2 068	270	5 940	8 008
37	Клей для крепления изоляции K-Flex	л	2,0		0	2 640	5 280	5 280
38	Хомут для труб одноразжимной PPC 40-45	шт	25,0		0	220	5 500	5 500
39	Хомут для труб одноразжимной PPC 32-37	шт	25,0		0	187	4 675	4 675
40	Забиваемый анкер 8/10х30	шт	50,0		0	65	3 250	3 250

41	Шпилька резьбовая 8х1000	шт	25,0		0	1 488	37 200	[illegible]
42	Хомут крепежный д=40мм	шт	18,0		0	220	3 960	3 960
43	Хомут крепежный д=32мм	шт	38,0		0	205	7 790	7 790
44	Хомут крепежный д=25мм	шт	32,0		0	190	6 080	6 080
45	Цанги МКДЕ М8х30 д=10мм	шт	88,0		0	150	13 200	13 200
46	Шпилька М8 L=1,0м	шт	14,0		0	220	3 080	3 080
47	Кран шаровый д=32	шт	2	920	1 840	4 598	9 196	11 036
48	Кран шаровый д=25	шт	6	793	4 758	3 964	23 784	28 542
49	Кран шаровый д=20	шт	4	427	1 708	2 137	8 548	10 256
50	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	9,0	450	4 050	420	3 780	7 830
51	Гидравлическое испытание системы до 50 мм	м	170,0	243	41 310		0	41 310
52	**Противопожарный водопровод В2**				0		0	0
53	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=57х3мм	м	150	600	90 000	601	90 150	180 150
54	Задвижка чугунная фланц. Д=50мм	шт	2,0	10 740	21 480	35 852	71 704	93 184
55	Фланец 1-50-10 ст.16	шт	4,0		0	3 655	14 620	14 620
56	Отвод ст.90 д=57х3	шт	27,0		0	660	17 820	17 820
57	Тройник д=57х3	шт	10,0		0	1 760	17 600	17 600
58	Крепление трубопроводов	кг	45,0		0	920	41 400	41 400
59	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	26,9	450	12 105	420	11 298	23 403
60	Гидравлическое испытание системы до 50 мм	м	150,0	243	36 450		0	36 450
61	**Бытовая канализация К1**				0		0	0
62	Прокладка труб д=100мм	м	55,0	1 365	75 075	1 785	98 175	173 250
63	Прокладка труб д=50мм	м	3,0	357	1 071	494	1 482	2 553
64	Трубы ст.электросварные д=325х5 (футляр)	м	2,0	3 200	6 400	9 365	18 730	25 130
65	Хомут для труб одноразжимной РРС 107-112	шт	28,0		0	460	12 880	12 880
66	Забиваемый анкер 10/12х40	шт	28,0		0	98	2 744	2 744
67	Шпилька резьбовая 10х1000	шт	28,0		0	1 674	46 872	46 872
68	Тройник косой 45 д=100х50мм	шт	2,0		0	2 760	5 520	5 520
69	Тройник прямой д=100х100мм	шт	6,0		0	4 300	25 800	25 800
70	Тройник прямой д=50х50мм	шт	1,0		0	2 080	2 080	2 080
71	Отвод 135 д=50мм	шт	1,0		0	1 200	1 200	1 200
72	Колено д=50мм	шт	1,0		0	450	450	450
73	Заглушка д=100мм	шт	8,0		0	237	1 896	1 896

74	Заглушка д=50мм	шт	1,0		0	84	84	[illegible]
75	Муфта д=100мм	шт	11,0		0	1 650	18 150	18 150
76	Крестовина прямая д=100х100мм	шт	1,0		0	1 145	1 145	1 145
77	Ревизия д=100мм	шт	2,0		0	1 535	3 070	3 070
78	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=110 ПНД	м	28,0	1 716	48 048	1 539	43 092	91 140
79	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=50 ПНД	м	10,0	900	9 000	768	7 680	16 680
80	Муфта д=110мм	шт	10,0		0	1 650	16 500	16 500
81	Муфта д=50мм	шт	3,0		0	1 230	3 690	3 690
82	Хомут крепежный д=110мм	шт	14,0		0	460	6 440	6 440
83	Хомут крепежный д=50мм	шт	6,0		0	255	1 530	1 530
84	Цанги МКДЕ М8х30 д=10мм	шт	20,0		0	150	3 000	3 000
85	Шпилька М8 L=1,0м	шт	8,0		0	220	1 760	1 760
86	Тройник прямой д=110х110мм	шт	14,0		0	4 300	60 200	60 200
87	Тройник прямой д=50х50мм	шт	6,0		0	2 080	12 480	12 480
88	Тройник косой 45 д=110х110мм	шт	1,0		0	3 850	3 850	3 850
89	Отвод 135 д=110мм	шт	5,0		0	1 900	9 500	9 500
90	Отвод 135 д=50мм	шт	4,0		0	1 250	5 000	5 000
91	Колено д=110мм	шт	3,0		0	690	2 070	2 070
92	Колено д=50мм	шт	2,0		0	450	900	900
93	Крестовина прямая д=110х110мм	шт	1,0		0	1 145	1 145	1 145
94	Заглушка д=110мм	шт	5,0		0	237	1 185	1 185
95	Заглушка д=50мм	шт	4,0		0	84	336	336
96	Патрубки переходные д=110х50	шт	4,0		0	570	2 280	2 280
97	Патрубки компенсационные д=110	шт	2,0		0	650	1 300	1 300
98	Ревизия д=110мм	шт	2,0		0	1 535	3 070	3 070
99	Трап ст. д=110	шт	1,0	1 500	1 500	5 000	5 000	6 500
100	Гидравлическое испытание системы до 100 мм	м	83,0	245	20 335		0	20 335
101	Гидравлическое испытание системы до 50 мм	м	13,0	243	3 159		0	3 159
102	Умывальник с сифоном и смесителем, креплением, гибкая подводка	шт	6,0	14 000	84 000	24 186	145 116	229 116
103	Унитаз со смывным бачком,гофра, гибкая подводка	шт	11,0	12 000	132 000	23 229	255 514	387 514
104	**Бытовая канализация подвальных санузлов**				0		0	0
105	Прокладка труб чугунных д=100мм	м	12,0	1 716	20 592	2 585	31 020	51 612
106	Трубы ст.электросварные д=325х5 (футляр)	м	2,0	3 200	6 400	17 276	34 552	40 952

107	Хомут для труб одноразжимной PPC 107-112	шт	6,0		0	460	2 760	[illegible]
108	Забиваемый анкер 10/12х40	шт	6,0		0	98	588	588
109	Шпилька резьбовая 10х1000	шт	6,0		0	1 674	10 044	10 044
110	Крестовина косая д=100х100мм	шт	1,0		0	966	966	966
111	Отвод 135 д=100мм	шт	3,0		0	1 900	5 700	5 700
112	Колено д=100мм	шт	2,0		0	690	1 380	1 380
113	Тройник прямой д=100х100мм	шт	2,0		0	4 300	8 600	8 600
114	Ревизия д=100мм	шт	1,0		0	1 535	1 535	1 535
115	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=110 ПНД	м	4,0	1 716	6 864	1 539	6 156	13 020
116	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=50 ПНД	м	6,0	900	5 400	768	4 608	10 008
117	Муфта д=110мм	шт	2,0		0	1 650	3 300	3 300
118	Муфта д=50мм	шт	2,0		0	1 230	2 460	2 460
119	Хомут крепежный д=110мм	шт	2,0		0	460	920	920
120	Хомут крепежный д=50мм	шт	4,0		0	255	1 020	1 020
121	Цанги МКДЕ М8х30 д=10мм	шт	6,0		0	150	900	900
122	Шпилька М8 L=1,0м	шт	5,0		0	220	1 100	1 100
123	Тройник прямой д=110х110	шт	3,0		0	4 300	12 900	12 900
124	Тройник прямой д=110х50	шт	1,0		0	3 210	3 210	3 210
125	Тройник прямой д=50х50	шт	3,0		0	2 080	6 240	6 240
126	Тройник косой 45 д=50х50	шт	2,0		0	1 620	3 240	3 240
127	Отвод 135 д=110мм	шт	2,0		0	1 900	3 800	3 800
128	Отвод 135 д=50мм	шт	2,0		0	1 200	2 400	2 400
129	Заглушка д=110мм	шт	2,0		0	237	474	474
130	Заглушка д=50мм	шт	4,0		0	84	336	336
131	Патрубки переходные д=110х50	шт	2,0		0	570	1 140	1 140
132	Колено д=50мм	шт	1,0		0	450	450	450
133	Гидравлическое испытание системы до 100 мм	м	16,0	245	3 920		0	3 920
134	Гидравлическое испытание системы до 50 мм	м	6,0	243	1 458		0	1 458
135	Установка задвижки с электроприводом	шт	1,0	342 500	342 500	1 141 741	1 141 741	1 484 241
136	Умывальник с сифоном и смесителем, креплением, гибкая подводка	шт	3,0	14 000	42 000	24 186	72 558	114 558
137	Унитаз со смывным бачком,гофра, гибкая подводка	шт	3,0	12 000	36 000	23 229	69 686	105 686
138	Установка смесителей для душевой кабины	шт	2,0	6 000	12 000	10 446	20 892	32 892
139	**Канализация дренажная напорная К4Н**				0		0	0

140	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=57х3мм	м	23	600	13 800	601	13 823	27 623
141	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=48х2мм	м	53	405	21 465	460	24 380	45 845
142	Отвод ст.90 д=57х3	шт	5		0	660	3 300	3 300
143	Отвод ст.45 д=57х3	шт	20		0	580	11 600	11 600
144	Тройник д=57х3-45х2,5	шт	3		0	1 760	5 280	5 280
145	Кран шаровый д=40	шт	4	1 677	6 708	8 924	35 696	42 404
146	Клапан обратный муфтовый д=40мм	шт	4	1 160	4 640	5 806	23 224	27 864
147	Кран шаровый д=20	шт	4	427	1 708	2 137	8 548	10 256
148	Дренажный насос с поплавковым выключателем Q=3,6 м3/час, N=0,37квт, H=6,5м	шт	5	17 300	86 500	57 860	289 300	375 800
149	Металл для крепления трубопроводов	кг	23		0	920	21 160	21 160
150	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	12,1	450	5 445	420	5 082	10 527
151	Гидравлическое испытание системы до 100 мм	м	23,0	245	5 635		0	5 635
152	Гидравлическое испытание системы до 50 мм	м	53,0	243	12 879		0	12 879
153	**Насосная станция**				0		0	0
154	Насос для водоснабжения Q=2,0 м3/час, H=10,0м,N=0,65кW,3	комп	1	33 510	33 510	59 710	59 710	93 220
155	Многонасосная установка подачи воды на пожаротушение Q=9,4 м3/час, H=22,0м,N=2х1,1 кW,3	комп	1	280 000	280 000	1 087 589	1 087 589	1 367 589
156	Однонасосная установка -жокей Q=2,0 м3/час, H=32,0м,N=1,1 кW,3,	комп	1	25 450	25 450	85 938	85 938	111 388
157	*Хоз.питьевой водопровод В0*				0		0	0
158	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=89х4мм	м	2	950	1 900	1 715	3 430	5 330
159	Прокладка труб ст.водогазопроводные оцинкованные д=40 с фитингом	м	20	850	17 000	800	16 000	33 000
160	Тройник д=89х3,5-57х3	шт	1,0		0	1 760	1 760	1 760
161	Переход д=89х3,5-57х4	шт	1,0		0	1 520	1 520	1 520
162	Компенсатор муфтовый д=40	шт	3	200	600	860	2 580	3 180
163	Клапан обратный муфтовый д=40мм	шт	1	1 160	1 160	5 806	5 806	6 966

164	Кран шаровый д=40	шт	5	1 670	8 350	8 924	44 620	
165	Манометр 1,6МПа М1-100	шт	3	1 240	3 720	4 130	12 390	16 110
166	Кран трехходовой с трубкой G1/2"	шт	3		0	3 360	10 080	10 080
167	Гибкая трубчатая изоляция для труб K-Flex д=40, б=9х48	м	20,0	290	5 800	350	7 000	12 800
168	Клей для крепления изоляции K-Flex	л	0,2		0	2 640	528	528
169	Металл для крепления трубопроводов	кг	0,6		0	920	552	552
170	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	3,1	450	1 395	420	1 302	2 697
171	Гидравлическое испытание системы до 50 мм	м	20,0	243	4 860		0	4 860
172	Спуск воды с шар.краном д=15	шт	3,0	260	780	1 298	3 894	4 674
173	Битумная гидроизоляция типа "Весьма усиленная" труб д=80	пм	2	1 395	2 790	11 325	22 650	25 440
174	*Водомерный узел 1-1 (на вводе в НС)*				0		0	0
175	задвижка чугунная фланц. Д=50мм	шт	3,0		0	35 852	107 556	107 556
176	фильтр фланцевый д=50мм	шт	1,0		0	27 463	27 463	27 463
177	фланец 1-50-10 ст.16	шт	6,0		0	3 655	21 930	21 930
178	счетчик холодной воды д=20мм с дистационным съемом показаний в комплекте с радиомодулем и терминалом	шт	1,0		0	116 400	116 400	116 400
179	манометр 1,6МПа М1-100	шт	1,0		0	4 130	4 130	4 130
180	кран трехходовой с трубкой G1/2"	шт	1,0		0	3 360	3 360	3 360
181	спуск воды с шар.краном д=15	шт	1,0		0	1 298	1 298	1 298
182	переход д=89х3,5-57х4	шт	2,0		0	547	1 094	1 094
183	отвод ст.90 д=57х3	шт	2,0		0	660	1 320	1 320
184	тройник д=57х3	шт	2,0		0	1 760	3 520	3 520
185	тройник д=57х3-45х2,5	шт	1,0		0	1 760	1 760	1 760
186	Монтаж водомерного узла	комп	1,0	165 000	165 000		0	165 000
187	Прокладка труб ст.водогазопроводные оцинкованные д=50	м	3,0	850	2 550	880	2 640	5 190

188	Прокладка труб ст.водогазопроводные оцинкованные д=20	м	1,0	650	650	450	450	[illegible]
189	*Водомерный узел В1-2 (на приготовление г/воды)*				0		0	0
190	кран шаровый д=40	шт	2,0		0	8 924	17 848	17 848
191	клапан обратный муфтовый д=40мм	шт	1,0		0	5 806	5 806	5 806
192	фильтр муфтовый д=40мм	шт	1,0		0	24 095	24 095	24 095
193	счетчик холодной воды д=15мм	шт	1,0		0	25 512	25 512	25 512
194	манометр 1,6МПа М1-100	шт	1,0		0	4 130	4 130	4 130
195	кран трехходовой с трубкой G1/2"	шт	1,0		0	3 360	3 360	3 360
196	спуск воды с шар.краном д=15	шт	1,0		0	1 298	1 298	1 298
197	Монтаж водомерного узла	комп	1,0	165 000	165 000		0	165 000
198	Прокладка труб ст.водогазопроводные оцинкованные д=15	м	1,0	550	550	400	400	950
199	*Горячее водоснабжение Т3, Т4*				0		0	0
200	Прокладка труб ст.водогазопроводные оцинкованные д=40 с фитингом	м	10,0	810	8 100	900	9 000	17 100
201	Прокладка труб ст.водогазопроводные оцинкованные д=32 с фитингом	м	10,0	720	7 200	720	7 200	14 400
202	Кран шаровый д=40	шт	1,0	1 677	1 677	8 924	8 924	10 601
203	Кран шаровый д=32	шт	1,0	920	920	4 598	4 598	5 518
204	Спуск воды с шар.краном д=20	шт	2,0	427	854	2 137	4 274	5 128
205	Гибкая трубчатая изоляция для труб K-Flex д=40, б=9х48	м	10,0	290	2 900	350	3 500	6 400
206	Гибкая трубчатая изоляция для труб K-Flex д=32, б=9х42	м	10,0	270	2 700	320	3 200	5 900
207	Клей для крепления изоляции K-Flex	л	0,1		0	2 640	264	264
208	Металл для крепления трубопроводов	кг	0,6		0	920	552	552
209	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	2,3	450	1 035	420	966	2 001
210	Гидравлическое испытание системы до 50 мм	м	20,0	243	4 860		0	4 860

211	*Противопожарный водопровод В2*				0		0	
212	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=76х3,5	м	2,0	1 300	2 600	1 350	2 700	5 300
213	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=57х3мм	м	6,0	900	5 400	910	5 460	10 860
214	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=48х2мм	м	3,0	850	2 550	860	2 580	5 130
215	Дисковой поворотный затвор д=65мм в компл. с элприводом	шт	1,0		0	41 650	41 650	41 650
216	Задвижка чугунная фланц. Д=50мм	шт	1,0	10 756	10 756	35 852	35 852	46 608
217	Клапан обратный фланец. д=65мм	шт	1,0		0	40 380	40 380	40 380
218	Компенсатор фланцевый д=65	шт	2,0		0	17 655	35 310	35 310
219	Компенсатор муфтовый д=40	шт	1,0		0	11 326	11 326	11 326
220	Кран шаровый д=40	шт	1,0	1 677	1 677	8 924	8 924	10 601
221	Фланец 1-65-10 ст.16	шт	4,0		0	6 648	26 592	26 592
222	Фланец 1-50-10 ст.16	шт	2,0		0	3 655	7 310	7 310
223	Отвод ст.45 д=76х3	шт	2,0		0	1 086	2 172	2 172
224	Отвод ст.90 д=76х3	шт	1,0		0	1 120	1 120	1 120
225	Отвод ст.90 д=57х3	шт	1,0		0	660	660	660
226	Тройник д=57х3-45х2,5	шт	1,0		0	1 760	1 760	1 760
227	Переход д=76х3,5-57х3	шт	1,0		0	547	547	547
228	Манометр 1,6МПа М1-100	шт	3,0	1 239	3 717	4 130	12 390	16 107
229	Кран трехходовой с трубкой G1/2"	шт	3,0		0	3 360	10 080	10 080
230	Спуск воды с шар.краном д=15	шт	3,0	260	780	1 298	3 894	4 674
231	Металл для крепления трубопроводов	кг	4,0		0	920	3 680	3 680
232	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	2,1	450	945	420	882	1 827
233	Гидравлическое испытание системы до 100 мм	м	8,0	245	1 960		0	1 960
234	Гидравлическое испытание системы до 50 мм	м	3,0	243	729		0	729
235	**Теплохолодоснабжение**				0		0	0

236	Установка электромагнитного счетчика теплового	комп	1	100 000	100 000	1 400 000	1 400 000	
237	**Итого стоимость работ и материалов**				**2 318 395**		**6 883 869**	**9 202 264**
	Накладные расходы 10%							920 226
	Итого:							**10 122 490**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							607 349
	Итого:							**10 729 840**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							214 597
	Итого:							**10 944 436**
	Плановые накопления 8%							875 555
	Итого:							**11 819 991**
	НДС, 12%							1 418 399
	Всего:							**13 238 390**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**