Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года.

Заказчик: ТОО "Строительная компания ЛУЧ"
Подрядчик: ТОО "VVK"
Договор: № 022 от 09.04.2018 года
Наименование объекта: **Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 70-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 скв. Пятно 35 (без инженерных сетей). Электросиловое оборудование и электроосвещение.**

№ п/п	Наименование объектов,пусковых комплексов,работ с с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								В т.ч. НДС 12%	Всего
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Дополнительные затраты		
1	**Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 70-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 скв. Пятно 35 (без инженерных сетей). Электросиловое оборудование и электроосвещение.**	4 811 717	4 811 717			4 811 717				515 541	4 811 717
	Итого к оплате:										**4 811 717**

Заказчик:
ТОО "Строительная компания ЛУЧ"
Директор _____ **Канатжанов Н.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "VVK"
Директор _____ **Блинов В.Е.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Строительная компания ЛУЧ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "VVK"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 70-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 скв. Пятно 34**

(наименование, адрес)

Объект **9-ти этажный 70-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 35 (без инженерных сетей). Электросиловое оборудование и электроосвещение.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 022** от **09.04.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 1 за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кабельная продукция				
1	1	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	565,000	139,42	78775
2	2	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	119,000	118,94	14154
3	3	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	7042,000	100,33	706492
4	4	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	23195,000	50,83	1178908
5	5	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	827,000	118,94	98364
6	6	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	6995,000	317,30	2219482
			ИТОГО:				4296176
			В том числе :				
			Накладные расходы				984246
			Сметная прибыль				318235
			Итого с НДС		12 %	515541,00	4811717

Заказчик	Подрядчик
ТОО "Строительная компания ЛУЧ"	ТОО "VVK"
(наименование организации)	(наименование организации)
Директор Канатжанов Н.Ж	В.Е.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)	М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)
Зарютин Р.	
(должность, фамилия, имя, отчество)	(подпись)
(должность, фамилия, имя, отчество)	(подпись)

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 года.

Заказчик: ТОО "Строительная компания ЛУЧ"
Подрядчик: ТОО "VVK"
Договор: № 022 от 09.04.2018 года
Наименование объекта: **Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 70-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 скв. Пятно 35 (без инженерных сетей). Электросиловое оборудование и электроосвещение.**

№ п/п	Наименование объектов,пусковых комплексов,работ с с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								В т.ч. НДС 12%	Всего
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Дополнительные затраты		
1	**Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 70-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 скв. Пятно 35 (без инженерных сетей). Электросиловое оборудование и электроосвещение.**	14 426 719	14 426 719			9 615 002				1 030 179	9 615 002
	Итого к оплате:										**9 615 002**

Заказчик:
ТОО "Строительная компания ЛУЧ"
Директор _____ **Канатжанов Н.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "VVK"
Директор _____ **Блинов В.Е.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Строительная компания ЛУЧ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "VVK"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 70-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 скв. Пятно 34**

(наименование, адрес)

Объект **9-ти этажный 70-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 35 (без инженерных сетей). Электросиловое оборудование и электроосвещение.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 022** от **09.04.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 2 за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электроосвещение				
1	1	23-070202-0530 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК /KSC-11-304/	шт.	106,000	395,85	41960
			Раздел: Кабельная продукция				
2	2	13-080206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,000	630,77	31538
3	3	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	700,000	106,31	74418
4	4	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	213,333	118,94	25374
5	5	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	540,000	100,33	54176
6	6	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1750,000	50,83	88945
7	7	23-060128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	2171875,17	44306
8	8	23-060128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,158	571319,42	90326
9	9	23-060128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,224	372204,63	83523
10	10	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	216694,63	22103
11	11	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,653	137944,64	90050
12	12	ПРАЙС.ЛИСТ	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,082	289441,12	313031
13	13	ПРАЙС.ЛИСТ	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	12,039	47741,24	574740
14	14	ПРАЙС.ЛИСТ	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	8,998	33809,79	304223
15	15	23-061002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,546	174378,26	95193
16	16	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	3196,000	317,30	1014076
17	17	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм /д.63мм/. Прокладка	м	120,000	352,44	42293
18	18	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	7000,000	58,65	410576
19	19	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	700,000	78,20	54738
20	20	23-060128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,122	1346657,87	164831
21	21	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,653	137944,64	90023
22	22	ПРАЙС.ЛИСТ	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,081	289441,12	312886
23	23	ПРАЙС.ЛИСТ	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	12,038	47741,24	574722

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	ПРАЙС.ЛИСТ	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	8,998	33809,79	304226
25	25	23-061002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,546	174378,26	95176
26	26	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	8295,920	58,65	486587
27	27	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	700,000	78,20	54738
28	28	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	122,400	180,54	22098
29	29	23-011305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	102,000	361,02	36824
30	30	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м /с угловыми/. Монтаж оборудования	м	34,000	303,28	10312
31	31	23-061710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	30,000	511,99	15360
32	32	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15,000	848,79	12732
33	33	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	15,000	111,05	1666
34	34	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	565,000	139,42	78775
35	35	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	94,334	118,94	11220
36	36	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2138,000	100,33	214496
37	37	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	7036,333	50,83	357628
38	38	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	233,000	118,94	27713
39	39	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	5875,000	317,30	1864111
40	40	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм /д.63мм/. Прокладка	м	100,000	352,44	35244
			Раздел: Заземление				
41	41	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	239,000	489,33	116951
42	42	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,000	2993,08	29931
43	43	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	22,000	691,41	15211
44	44	23-061002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,022	174378,26	3836
45	45	13-080502-1602 РСНБ РК 2015	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	4,000	212,14	849
46	46	23-070222-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1,000	15527,84	15528
			Раздел: Молниезащита				
47	47	13-080208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм /д.6мм/. Монтаж в подливке пола	м	350,000	383,56	134245
48	48	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /д.10мм/. Монтаж оборудования	м	30,000	448,53	13456
49	49	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	2993,08	23945
50	50	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	8,000	489,33	3915
			ИТОГО:				8584823
			В том числе :				
			Накладные расходы				1136211
			Сметная прибыль				635913
			Итого с НДС		12 %	1030179,00	9615002

Заказчик

ТОО "Строительная компания ЛУЧ"
(наименование организации)

Директор Канатжанов Н.Ж
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "VVK"
(наименование организации)

В.Е.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года.

Заказчик: ТОО "Строительная компания ЛУЧ"
Подрядчик: ТОО "VVK"
Договор: № 022 от 09.04.2018 года
Наименование объекта: **Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 70-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 скв. Пятно 35 (без инженерных сетей). Электросиловое оборудование и электроосвещение.**

№ п/п	Наименование объектов,пусковых комплексов,работ с с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								В т.ч. НДС 12%	Всего
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Дополнительные затраты		
1	**Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 70-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 скв. Пятно 35 (без инженерных сетей). Электросиловое оборудование и электроосвещение.**	25 650 000	25 650 000			11 223 281				1 202 494	11 223 281
	Итого к оплате:										**11 223 281**

Заказчик:
ТОО "Строительная компания ЛУЧ"
Директор _____ **Канатжанов Н.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "VVK"
Директор _____ **Блинов В.Е.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Строительная компания ЛУЧ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "VVK"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 70-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 скв. Пятно 35 (без инженерных сетей).**

(наименование, адрес)

Объект **9-ти этажный 70-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 35 (без инженерных сетей). Электросиловое оборудование и электроосвещение.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 022** от **09.04.2018**

Акт приемки выполненных работ № 3 за декабрь 2018 года.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электросиловое оборудование				
1	1	13-080101-2602 РСНБ РК 2015	Монтаж вводно-распределительных панелей. Монтаж оборудования	шт.	1,000	32429,53	32430
2	2	51-080401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-24-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	175689,97	175690
3	3	13-080303-0404 РСНБ РК 2015	Щиток этажный. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18,000	4956,38	89215
4	4	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	20043,63	40087
5	5	23-070201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	16,000	20043,84	320701
6	6	23-070204-0734 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	70,000	1081,04	75673
7	7	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	70,000	663,89	46473
8	8	23-070501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	70,000	22352,24	1564657
9	9	13-080303-0404 РСНБ РК 2015	Щит ЩАВР. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4956,38	4956
10	10	23-070201-0311 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	12861,60	12862
11	11	23-070204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1603,94	1604
12	12	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	1231,75	4927
13	13	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	1283,02	5132
14	14	23-070204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1603,94	4812
15	15	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1564,39	1564
16	16	23-070501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1,000	51674,67	51675
17	17	13-080303-0404 РСНБ РК 2015	Щит ЩУТ. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4956,38	4956
18	18	23-070201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4116,71	4117
19	19	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1283,02	1283
20	20	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	1231,75	4927
21	21	23-070204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	3751,15	3751
22	22	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4,000	1881,37	7525
23	23	23-070203-0610 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4,000	8769,17	35077
24	24	13-080303-0402 РСНБ РК 2015	Ящик автоматического включения резерва. Установка	шт.	1,000	7253,96	7254
25	25	51-080401-0117 РСНБ РК 2015	Ящик автоматического включения резерва ЯАВР3-40-2, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	62131,33	62131
26	26	13-080303-0402 РСНБ РК 2015	Ящик ЯБ-1-100. Установка	шт.	2,000	7253,96	14508
27	27	23-070203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой Ящик ЯБ-1-100	шт.	2,000	10641,27	21283
28	28	13-080303-0402 РСНБ РК 2015	Щиток квартирный. Установка	шт.	70,000	7253,96	507777
29	29	23-070201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРн-9з	шт.	70,000	3505,64	245395
30	30	23-070204-1413 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	70,000	3751,15	262581

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	70,000	472,02	33042
32	32	23-070204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	280,000	492,00	137761
33	33	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	19,000	622,57	11829
34	34	23-070220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	19,000	1046,01	19874
35	35	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	974,000	603,95	588245
36	36	23-070220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	350,000	1108,56	387995
37	37	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	624,000	383,52	239319
			Раздел: Электроосвещение				
38	38	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	278,000	2461,15	684201
39	39	23-070101-0749 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО11С-100-001 УХЛ4 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	12,000	1868,16	22418
40	40	23-070101-0238 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	42,000	2083,47	87506
41	41	23-070101-0325 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	106,000	1890,98	200444
42	42	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	87,000	690,56	60079
43	43	23-070106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	30,000	7210,25	216307
44	44	23-070106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	1,000	12172,21	12172
45	45	23-070104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	201,000	683,31	137345
46	46	23-070104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	106,000	687,90	72918
47	47	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	264,000	1872,25	494274
48	48	23-070219-0106 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	264,000	257,37	67945
49	49	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	20,000	851,69	17034
50	50	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	20,000	220,45	4409
51	51	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	54,000	570,80	30823
52	52	23-070218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	54,000	692,13	37375
53	53	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	246,000	509,62	125366
54	54	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	246,000	226,72	55774
55	55	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	126,000	509,62	64212
56	56	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	126,000	258,52	32573
57	57	23-070202-0708 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм, типа ИЭК /У409/	шт.	54,000	207,20	11189
58	58	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	736,000	41,73	30716
59	59	23-070202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /КУВ-1М УХЛ3/	шт.	1486,000	27,58	40987
60	60	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	70,000	1126,39	78847
61	61	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	70,000	793,64	55555
			Раздел: Кабельная продукция				
62	62	13-080206-1506 РСНБ РК 2015	Провод сечением более 400 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	20,000	1470,42	29408
63	63	13-080206-1504 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	20,000	978,98	19580
64	64	13-080206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,000	630,77	31538

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	275,000	252,28	69378
66	66	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	-110,000	139,42	-15337
67	67	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	700,000	106,31	74418
68	68	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	0,195	118,94	23
69	69	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	0,000	50,83	1
70	70	23-060128-1019 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,020	15855308,72	323448
71	71	23-060128-0508 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	4624763,63	471726
72	72	ПРАЙС.ЛИСТ	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,001	289441,12	145
73	73	ПРАЙС.ЛИСТ	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,000	47741,24	17
74	74	23-061002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,000	174378,26	17
75	75	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	308,600	60,72	-24132
76	76	23-061710-0703 РСНБ РК 2015	Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 /короб КП200 дл 2м из крышки и лотка/	шт.	60,000	5389,49	323370
77	77	23-061710-0203 РСНБ РК 2015	Секция угловая УК-200	шт.	4,000	4162,90	16652
78	78	23-061710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	10,000	352,99	3530
			Раздел: Система "Теплоскат"				
79	79	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	20,000	317,30	6346
80	80	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,000	118,94	2379
81	81	13-080303-0404 РСНБ РК 2015	Щкаф управления. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	4956,38	9913
82	82	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	60,000	1130,10	67806
83	83	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях /датчик, терморегулятор/	шт.	4,000	1797,06	7188
84	84	23-070213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	2,000	2065,82	4132
85	85	23-061709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	8,000	2404,57	19237
86	86	23-060515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель Саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	61,200	3690,81	225877
87	87	23-070213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, бездатчика	шт.	2,000	27339,07	54678
88	88	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	411,53	823
89	89	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	411,53	823
90	90	23-070204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	411,53	1646
91	91	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	4,000	1046,12	4184
92	92	23-070204-0731 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 /контактор/	шт.	2,000	819,59	1639
93	93	23-070204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	3751,15	7502
94	94	23-070201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	7354,44	14709
95	95	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	137944,64	2814
96	96	23-061709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	4,000	799,23	3197
97	97	23-080306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44	шт.	10,000	487,37	4873
98	98	23-061709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта для кабеля IP66 д.23мм	шт.	8,000	266,42	2131
99	99	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	20,400	58,65	1197
			Раздел: Телевидение				
100	100	11-340101-0601 РСНБ РК 2015	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,006	119802,68	719
101	101	23-080101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375 с усилителем/DELTA-H375/	шт.	2,000	21123,26	42246
102	102	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования /делитель/	шт.	18,000	378,02	6804
103	103	23-080505-0802 РСНБ РК 2015	Делитель DM12	шт.	18,000	1928,63	34715

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	104	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1130,000	100,33	113368
105	105	23-060407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,081	72870,08	78786
106	106	23-060407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,071	215527,62	15389
107	107	23-061709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор F 11	шт.	68,000	129,18	8785
108	108	23-061709-0402 РСНБ РК 2015	Коннектор накручиваемый F6 SRW-360 SilvEr	шт.	70,000	42,04	2942
109	109	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	70,000	352,44	24671
110	110	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	71,400	180,54	12891
111	111		Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1060,000	107,18	113607
112	112	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1081,200	58,65	63416
113	113	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная. Монтаж.	шт.	70,000	603,95	42276
114	114	23-070220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	70,000	281,99	19739
			ИТОГО:				**10020787**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1008533**
			Сметная прибыль				**733865**
			Итого с НДС		**12 %**	**1202494,00**	**11223281**

Заказчик

ТОО "Строительная компания ЛУЧ"
(наименование организации)

Директор **Канатжанов Н.Ж**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Зарян Р.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "VVK"
(наименование организации)

В.Е.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)