Счет-фактура № 7 от 25 сентября 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "АК-САЙ-2009" (2)

РНН и адрес поставщика: РНН 302000293397, г.Караганда ул. Крылова 64-23 Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 30001, № 0005519, от 30.09.2011 г.; БИН 090140008133

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ199650000061771787, филиал АО Альянс Банк , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог. №5 от 04 августа 2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК; г.Караганда

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 302000293397,ТОО АК-САЙ-2009, г.Караганда,ул Крылова 64-23

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН 620500004847; ТОО «MART KZ» (9)

г.Караганда, ул.Зональная, строение 10

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО «MART KZ» (10)

РНН и адрес покупателя: РНН 620500004847, г.Караганда ул.Зональная, строение 10 (10а)

Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 30001, № 0017242, от 25.04.2013 г.; БИН 100640014458

Расчетный счет покупателя: ИИК KZ324322203398E00256, в ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" г.Караганда, БИК VTBAKZKZ (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт диспетчерской	тенге			1 428 571,00	12%	171 429,00	1 600 000,00	0	
Всего по счету:							171 429,00	1 600 000,00		

Руководитель:
Кунтаев С.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
Не предусмотрена
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Кунтаев С.Т.
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ТОО «MART KZ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК–САЙ-2009»

Договор №__ от _____2014 г.

АКТ №

Выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Объект: г.Караганда. ТОО «MART KZ». Текущий ремонт диспетчерской

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	1 600 000
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	800 000
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	1 600 000
7. Сумма выполненных работ за сентябрь 2014 г.	1 600 000
8. Удержание аванса 30 %	800 000
9. Удержание гарантии 5%	
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	800 000

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО «MART KZ» _____ Турикович А.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ-2009» _____ Кунтаев С.Т.

Заказчик: **ТОО «MART KZ»**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «АК-САЙ-2009»**
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, ТОО «MART KZ»

Наименование объекта: Текущий ремонт диспетчерской

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	21,11	790,11	40,55	16679	856	5,27	111		
					593,17	6,74	12522	142	0,04	1		
2.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	0,51	1553,91	81,34	792	41	10,40	5		
					1159,79	13,55	591	7	0,07	0		
3.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен и откосов дверных керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	21,62	1962,50	6,93	42429	150	2,41	52		
					351,86	4,71	7607	102	0,03	1		
4.	Е0115-37-9	Облицовка потолков пластиковыми панелями на металлическом каркасе	м2	4,80	1880,72	4,29	9027	21	2,59	12		
					389,22	1,41	1868	7	0,01	0		
5.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,80	257,60	20,15	1236	97	0,58	3		
					72,66	7,56	349	36	0,05	0		
6.	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до толщины 50 мм/	м2	4,80	223,30	6,03	1072	29	0,25	1		
					5,22	2,25	25	11	0,01	0		
7.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранитных плиток на растворе	1м2	4,80	1933,13	17,82	9279	86	1,84	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из сухой смеси			292,74	2,78	1405	13	0,03	0
8.	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	отверст	1,00	1141,76	766,57	1142	767	2,41	2
					375,19	295,54	375	296	1,62	2
9.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - решетки в полу	шт	1,00	214,37	35,81	214	36	1,07	1
					138,48	13,53	138	14	0,08	0
10.	ТСПрайс-лист	Решетка	шт	1,00	345,57	--	346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1841,99	2,36	1842	2	1,11	1
					173,88	--	174	--	--	--
12.	Е0162-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	4,536	109,40	0,08	496	--	0,45	2
					75,17	0,02	341	--	0,00	0
13.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	10,00	136,25	88,62	1362	886	0,31	3
					47,63	33,72	476	337	0,18	2
14.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	10,00	29,81	--	298	--	0,18	2
					29,81	--	298	--	--	--
15.	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	1000м	0,0102	36200,00	--	369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0169-9-4	Заделка борозд раствором в стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	10,00	64,78	0,92	648	9	0,29	3
					56,00	0,13	560	1	0,00	0
17.	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	шт	2,00	424,97	9,17	850	18	2,57	5
					415,80	1,43	832	3	0,01	0
18.	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	шт	2,00	4590,00	--	9180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	8,00	99,00	--	792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	2,00	45,06	--	90	--	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					45,06	--	90	--	--	--
21.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	1,00	156,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	1,00	116,00	--	116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,002	16300,00	--	33	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	4,80	129,99	1,90	624	9	0,93	4
					128,09	0,70	615	3	0,00	0
25.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	4,80	7,30	--	35	--	0,06	0
					7,30	--	35	--	--	--
26.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	14,11	790,11	40,55	11148	572	5,27	74
					593,17	6,74	8370	95	0,04	1
27.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	0,51	1553,91	81,34	792	41	10,40	5
					1159,79	13,55	591	7	0,07	0
28.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен и откосов керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	14,62	1962,50	6,93	28692	101	2,41	35
					351,86	4,71	5144	69	0,03	0
29.	Е0115-37-9	Облицовка потолков пластиковыми панелями на металлическом каркасе	м2	2,55	1880,72	4,29	4796	11	2,59	7
					389,22	1,41	992	4	0,01	0
30.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,55	257,60	20,15	657	51	0,58	1
					72,66	7,56	185	19	0,05	0
31.	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до толщины 50 мм/	м2	2,55	223,30	6,03	569	15	0,25	1
					5,22	2,25	13	6	0,01	0
32.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранитных плиток на растворе	1м2	2,55	1933,13	17,82	4929	45	1,84	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из сухой смеси			292,74	2,78	746	7	0,03	0
33.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	1,00	9365,26	8,00	9365	8	4,52	5
					788,40	1,36	788	1	0,01	0
34.	Е0162-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	4,536	109,40	0,08	496	--	0,45	2
					75,17	0,02	341	--	0,00	0
35.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	10,00	136,25	88,62	1362	886	0,31	3
					47,63	33,72	476	337	0,18	2
36.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	10,00	29,81	--	298	--	0,18	2
					29,81	--	298	--	--	--
37.	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	1000м	0,0102	36200,00	--	369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0169-9-4	Заделка борозд раствором в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	10,00	64,78	0,92	648	9	0,29	3
					56,00	0,13	560	1	0,00	0
39.	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	шт	1,00	424,97	9,17	425	9	2,57	3
					415,80	1,43	416	1	0,01	0
40.	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	шт	1,00	4590,00	--	4590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	4,00	99,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	шт	1,00	45,06	--	45	--	0,29	0
					45,06	--	45	--	--	--
43.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	1,00	156,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,001	16300,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0108-36-	Установка и разборка инвентарных	м2	2,55	129,99	1,90	331	5	0,93	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м			128,09	0,70	327	2	0,00	0
46.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	2,55	7,30	--	19	--	0,06	0
					7,30	--	19	--	--	--
47.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	31,53	592,39	40,55	18678	1278	2,34	74
					395,45	6,74	12468	213	0,04	1
48.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной до 2 мм стен	м2	31,53	167,15	5,15	5270	162	0,72	23
					101,75	1,96	3208	62	0,01	0
49.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	20,84	155,21	2,82	3235	59	0,74	15
					108,05	1,08	2252	23	0,01	0
50.	Е0115-158-2	Окраска стен по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	10,42	310,58	3,05	3236	32	0,14	1
					21,73	1,15	226	12	0,01	0
51.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	2,13	1167,31	81,34	2486	173	4,62	10
					773,20	13,55	1647	29	0,07	0
52.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	2,13	283,74	7,34	604	16	0,97	2
					169,67	2,78	361	6	0,01	0
53.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска оконных и дверных откосов плоских колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	0,96	155,21	2,82	149	3	0,74	1
					108,05	1,08	104	1	0,01	0
54.	Е0115-158-2	Окраска оконных и дверных откосов плоских по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	1,23	310,58	3,05	382	4	0,14	0
					21,73	1,15	27	1	0,01	0
55.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	11,40	1079,78	4,29	12309	49	2,59	29
					389,22	1,41	4437	16	0,01	0
56.	Е0134-57-4	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	11,40	162,15	3,48	1849	40	1,16	13
					158,67	1,32	1809	15	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,14	5450,00	--	6213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной до 2 мм потолков	м2	11,40	217,09	5,91	2475	67	0,88	10
					140,91	2,24	1606	25	0,01	0
59.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	11,40	323,34	3,50	3686	40	0,78	9
					112,10	1,32	1278	15	0,01	0
60.	Е0162-10-6	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	5,184	215,42	0,17	1117	1	1,01	5
					160,55	0,04	832	--	0,00	0
61.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,40	257,60	20,15	2937	230	0,58	7
					72,66	7,56	828	86	0,05	1
62.	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до толщины 50 мм/	м2	11,40	223,30	6,03	2546	69	0,25	3
					5,22	2,25	59	26	0,01	0
63.	Е0157-19-5	Устройство покрытий из плит OSB толщиной 10 мм на клею площадью до 10 м2	1м2	11,40	100,83	1,48	1150	17	0,33	4
					52,36	0,22	597	2	0,00	0
64.	ТСПрайс-лист	Плиты OSB толщиной 10 мм	м2	11,628	345,57	--	4018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	11,40	937,74	5,88	10690	67	0,46	5
					70,20	2,22	800	25	0,01	0
66.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	12,80	181,40	0,11	2322	1	0,11	1
					18,14	0,02	232	--	0,00	0
67.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	15,00	136,25	88,62	2044	1329	0,31	5
					47,63	33,72	714	506	0,18	3
68.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	15,00	29,81	--	447	--	0,18	3
					29,81	--	447	--	--	--
69.	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	1000м	0,0153	36200,00	--	554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0169-9-4	Заделка борозд раствором в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	15,00	64,78	0,92	972	14	0,29	4
					56,00	0,13	840	2	0,00	0
71.	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	шт	4,00	424,97	9,17	1700	37	2,57	10
					415,80	1,43	1663	6	0,01	0
72.	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	шт	4,00	4590,00	--	18360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	16,00	99,00	--	1584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	3,00	45,06	--	135	--	0,29	1
					45,06	--	135	--	--	--
75.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	1,00	156,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	2,00	116,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,003	16300,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	11,40	129,99	1,90	1482	22	0,93	11
					128,09	0,70	1460	8	0,00	0
79.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	11,40	7,30	--	83	--	0,06	1
					7,30	--	83	--	--	--
80.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	30,72	592,39	40,55	18198	1246	2,34	72
					395,45	6,74	12148	207	0,04	1
81.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей на гипсовой	м2	30,72	167,15	5,15	5135	158	0,72	22
					101,75	1,96	3126	60	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основе толщиной до 2 мм стен								
82.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	20,30	155,21	2,82	3151	57	0,74	15
					108,05	1,08	2193	22	0,01	0
83.	Е0115-158 -2	Окраска стен по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	10,42	310,58	3,05	3236	32	0,14	1
					21,73	1,15	226	12	0,01	0
84.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	2,13	1167,31	81,34	2486	173	4,62	10
					773,20	13,55	1647	29	0,07	0
85.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	2,13	283,74	7,34	604	16	0,97	2
					169,67	2,78	361	6	0,01	0
86.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска оконных и дверных откосов плоских колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	0,96	155,21	2,82	149	3	0,74	1
					108,05	1,08	104	1	0,01	0
87.	Е0115-158 -2	Окраска оконных и дверных откосов плоских по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	1,17	310,58	3,05	363	4	0,14	0
					21,73	1,15	25	1	0,01	0
88.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	10,80	1079,78	4,29	11662	46	2,59	28
					389,22	1,41	4204	15	0,01	0
89.	Е0134-57-4	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	10,80	162,15	3,48	1751	38	1,16	12
					158,67	1,32	1714	14	0,01	0
90.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,08	5450,00	--	5886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной до 2 мм потолков	м2	10,80	217,09	5,91	2345	64	0,88	9
					140,91	2,24	1522	24	0,01	0
92.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	10,80	323,34	3,50	3492	38	0,78	8
					112,10	1,32	1211	14	0,01	0
93.	Е0162-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой	м2	5,184	109,40	0,08	567	--	0,45	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		краски до 10 процентов			75,17	0,02	390	--	0,00	0
94.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	10,80	257,60	20,15	2782	218	0,58	6
					72,66	7,56	785	82	0,05	0
95.	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до толщины 50 мм/	м2	10,80	223,30	6,03	2412	65	0,25	3
					5,22	2,25	56	24	0,01	0
96.	Е0157-19-5	Устройство покрытий из плит OSB толщиной 12 мм на клею площадью до 10 м2	1м2	10,80	100,83	1,48	1089	16	0,33	4
					52,36	0,22	565	2	0,00	0
97.	ТСПрайс-лист	Плиты OSB толщиной 12 мм	м2	11,016	345,57	--	3807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	10,80	937,74	5,88	10128	64	0,46	5
					70,20	2,22	758	24	0,01	0
99.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	12,50	181,40	0,11	2268	1	0,11	1
					18,14	0,02	227	--	0,00	0
100.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	15,00	136,25	88,62	2044	1329	0,31	5
					47,63	33,72	714	506	0,18	3
101.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	15,00	29,81	--	447	--	0,18	3
					29,81	--	447	--	--	--
102.	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	1000м	0,0153	36200,00	--	554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0169-9-4	Заделка борозд раствором в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	15,00	64,78	0,92	972	14	0,29	4
					56,00	0,13	840	2	0,00	0
104.	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	шт	4,00	424,97	9,17	1700	37	2,57	10
					415,80	1,43	1663	6	0,01	0
105.	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	шт	4,00	4590,00	--	18360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40, ЛД40,	шт	16,00	99,00	--	1584	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40			--	--	--	--	--	--
107.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	3,00	45,06	--	135	--	0,29	1
					45,06	--	135	--	--	--
108.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	1,00	156,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	2,00	116,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,00	16300,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	10,80	129,99	1,90	1404	21	0,93	10
					128,09	0,70	1383	8	0,00	0
112.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	10,80	7,30	--	79	--	0,06	1
					7,30	--	79	--	--	--

ИТОГО:

391585	12109	850
122256	3662	21

Накладные расходы :

На монтажные работы	6304
На общестроительные работы	113683
На сантехнические работы	1110
Всего накладных расходов:	121097
Итого с накладными	512682

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	30761
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	543443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

В текущих ценах 2014 г. К=2,3896774	1400600
С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02	1428571
НДС 12%	171429
Всего по акту	1600000

Принял:

Директор ТОО «MART KZ»

_____ Турикович А.В.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ-2009»

_____ Кунтаев С.Т.