Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 года.

Заказчик: ТОО "Строительная компания ЛУЧ"
Подрядчик: ТОО "VVK"
Договор: № от 2018 года
Наименование объекта: **Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 18 (без инженерных сетей). Электросиловое оборудование и электроосвещение.**

№ п/п	Наименование объектов,пусковых комплексов,работ с с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								В т.ч. НДС 12%	Всего
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Дополнительные затраты		
1	**Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 18 (без инженерных сетей). Электросиловое оборудование и электроосвещение.**	4 079 660	4 079 660			4 079 660				437 106	4 079 660
	Итого к оплате:										**4 079 660**

Заказчик:
ТОО "Строительная компания ЛУЧ"
Директор _____ **Канатжанов Н.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "VVK"
Директор _____ **Блинов В.Е.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Строительная компания ЛУЧ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "VVK"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 18 (без инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект **9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 18 Электросиловое оборудование, электроосвещение и телевидение.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ № 1 за октябрь 2018 года.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кабельная продукция				
1	1	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	450,000	138,38	62270
2	2	23-060128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,224	320863,99	72002
3	3	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	177585,76	18114
4	4	23-060902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,134	201713,11	27009
5	5	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3240,000	99,61	322738
6	6	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,337	53292,45	177848
7	7	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	470,000	118,07	55492
8	8	23-061002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,484	181305,85	87770
9	9	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	10660,000	50,53	538691
10	10	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	10,980	53292,45	585140
11	11	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	3350,000	315,65	1057419
12	12	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	3417,000	60,95	208267
13	13	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	239,000	458,14	109495
14	14	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,000	2994,16	29942
15	15	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	22,000	685,84	15088
16	16	23-061002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,022	181305,85	3989
17	17	13-080502-1602 РСНБ РК 2015	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	4,000	210,73	843
18	18	23-070222-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1,000	15527,84	15528
			Раздел: Телевидение				
19	19	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	450,000	99,61	44825
20	20	23-060407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,388	63669,57	24678
21	21	23-060407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,071	215527,62	15389
22	22	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	450,000	315,65	142041
23	23	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	459,000	60,95	27976
			ИТОГО:				3642554
			В том числе :				
			Накладные расходы				585172
			Сметная прибыль				269819

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**437106,00**	**4079660**

Заказчик

ТОО "Строительная компания ЛУЧ"
(наименование организации)

Директор **Канатжанов Н.Ж.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Зарипт Р.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "VVK"
(наименование организации)

Директор **Блинов**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2019 года.

Заказчик: ТОО "Строительная компания ЛУЧ"
Подрядчик: ТОО "VVK"
Договор: № 024 от 01.09.2018 года
Наименование объекта: **Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 18 (без инженерных сетей). Электросиловое оборудование и электроосвещение.**

№ п/п	Наименование объектов,пусковых комплексов,работ с с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								В т.ч. НДС 12%	Всего
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Дополнительные затраты		
1	**Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 18 (без инженерных сетей). Электросиловое оборудование и электроосвещение.**	14 140 760	14 140 760			10 061 100				1 077 975	10 061 100
	Итого к оплате:										**10 061 100**

Заказчик:
ТОО "Строительная компания ЛУЧ"
Директор _____ **Канатжанов Н.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "VVK"
Директор _____ **Блинов В.Е.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Строительная компания ЛУЧ"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "VVK"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 18 (без инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект **9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 18 Электросиловое оборудование, электроосвещение и телевидение.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 024** от **01.09.2018 г.**

Акт приемки выполненных работ № 2 за февраль 2019 года.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кабельная продукция				
1	1	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	426,667	118,07	50376
2	2	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	576,667	138,38	79797
3	3	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6688,000	99,61	666195
4	4	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	21977,333	50,53	1110600
5	5	23-060902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,050	201713,11	413451
6	6	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	10,255	53292,45	546497
7	7	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	18,392	32009,11	588701
8	8	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	630,000	118,07	74383
9	9	23-061002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,649	181305,85	117649
10	10	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	13024,000	315,65	4110993
11	11	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	12172,680	60,95	741929
12	12	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1111,800	81,64	90770
			Раздел: Телевидение				
13	13	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	700,000	99,61	69727
14	14	23-060407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,714	63669,57	45460
15	15	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	70,000	350,46	24532
16	16	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	71,400	196,61	14038
17	17	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	630,000	315,65	198858
18	18	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	642,600	60,95	39167
			ИТОГО:				**8983125**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1562192**
			Сметная прибыль				**665417**
			Итого с НДС		**12 %**	**1077975,00**	**10061100**

Заказчик

ТОО "Строительная компания ЛУЧ"
(наименование организации)

Директор **Канатжанов Н.Ж.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "VVK"
(наименование организации)

Директор **Блинов**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019 года.

Заказчик: ТОО "Строительная компания ЛУЧ"
Подрядчик: ТОО "VVK"
Договор: № 024 от 01.09.2018 года
Наименование объекта: **Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 18 (без инженерных сетей). Электросиловое оборудование и электроосвещение.**

№ п/п	Наименование объектов,пусковых комплексов,работ с с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								В т.ч. НДС 12%	Всего
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Дополнительные затраты		
1	**Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 18 (без инженерных сетей). Электросиловое оборудование и электроосвещение.**	26 000 000	26 000 000			11 859 240				1 270 633	11 859 240
	Итого к оплате:										**11 859 240**

Заказчик:
ТОО "Строительная компания ЛУЧ"
Директор _____ **Канатжанов Н.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "VVK"
Директор _____ **Блинов В.Е.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Строительная компания ЛУЧ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "VVK"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 18 (без инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект **9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 18 Электросиловое оборудование, электроосвещение и телевидение.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 24** от **01.09.2018 г.**

Акт приемки выполненных работ № 3 за июнь 2019 года.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электросиловое оборудование				
1	1	13-080101-2602 РСНБ РК 2015	Монтаж вводно-распределительных панелей. Монтаж оборудования	шт.	1,000	32057,62	32058
2	2	51-080401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-24-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	175011,12	175011
3	3	13-080303-0404 РСНБ РК 2015	Щиток этажный. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18,000	4926,09	88670
4	4	23-070201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18,000	20043,84	360789
5	5	23-070204-0734 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72,000	1081,04	77835
6	6	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	72,000	657,14	47314
7	7	ПЕРЕЧЕНЬ	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	72,000	23373,96	1682925
8	8	13-080303-0404 РСНБ РК 2015	Щит ШАВР. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4926,09	4926
9	9	23-070201-0311 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ШАВР/	шт.	1,000	12861,60	12862
10	10	23-070204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1603,93	1604
11	11	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	1231,75	4927
12	12	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	1283,02	5132
13	13	23-070204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1603,93	4812
14	14	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1549,74	1550
15	15	23-070501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1,000	51674,67	51675
16	16	13-080303-0404 РСНБ РК 2015	Щит ЩУТ. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4926,09	4926
17	17	23-070201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4116,71	4117
18	18	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1283,02	1283
19	19	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	1231,75	4927
20	20	23-070204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	3751,15	3751
21	21	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4,000	1863,06	7452
22	22	23-070203-0610 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4,000	8769,15	35077
23	23	13-080303-0402 РСНБ РК 2015	Ящик автоматического включения резерва. Установка	шт.	1,000	7209,60	7210
24	24	51-080401-0118 РСНБ РК 2015	Ящики управления ЯАВРЗ-63-2 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	67983,20	67983
25	25	13-080303-0402 РСНБ РК 2015	Ящик ЯБ-1-100. Установка	шт.	2,000	7209,60	14419
26	26	23-070203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой Ящик ЯБ-1-100	шт.	2,000	10641,27	21283
27	27	13-080303-0402 РСНБ РК 2015	Щиток квартирный. Установка	шт.	72,000	7209,60	519091
28	28	23-070201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРн-9з	шт.	72,000	3505,64	252406
29	29	23-070204-1413 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72,000	3751,15	270083

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72,000	472,02	33986
31	31	23-070204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	288,000	492,00	141697
32	32	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	19,000	617,13	11725
33	33	23-070220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	19,000	1046,01	19874
34	34	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	994,000	598,80	595204
35	35	23-070220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	360,000	1108,56	399080
36	36	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	634,000	383,52	243154
			Раздел: Электроосвещение				
37	37	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	272,000	2445,52	665181
38	38	23-070101-0749 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО11С-100-001 УХЛ4 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	8,000	1868,15	14945
39	39	23-070101-0238 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	42,000	2083,46	87505
40	40	23-070101-0325 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	108,000	1890,98	204226
41	41	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	87,000	690,56	60079
42	42	23-070106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	26,000	7210,25	187466
43	43	23-070106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	1,000	12172,21	12172
44	44	23-070104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	201,000	683,31	137345
45	45	23-070104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	108,000	687,90	74294
46	46	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	270,000	1864,96	503538
47	47	23-070219-0106 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	270,000	257,37	69489
48	48	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	20,000	844,18	16884
49	49	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	20,000	220,45	4409
50	50	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	54,000	565,82	30554
51	51	23-070218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	54,000	692,13	37375
52	52	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	252,000	505,21	127313
53	53	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	252,000	226,72	57134
54	54	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	128,000	505,21	64667
55	55	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	128,000	258,52	33090
56	56	23-070202-0530 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК /KSC-11-304/	шт.	110,000	395,85	43544
57	57	23-070202-0708 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм, типа ИЭК /У409/	шт.	54,000	207,20	11189
58	58	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	748,000	41,73	31216
59	59	23-070202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /КУВ-1М УХЛ3/	шт.	1498,000	27,58	41318
60	60	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	72,000	1116,66	80399
61	61	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	72,000	793,64	57142
			Раздел: Кабельная продукция				
62	62	13-080206-1504 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	20,000	970,76	19415
63	63	13-080206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100,000	625,16	62516

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	275,000	250,22	68811
65	65	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1413,333	105,48	149075
66	66	23-060128-1019 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,020	13046827,04	266155
67	67	23-060128-0508 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	4468789,66	455817
68	68	23-060128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	2101066,04	42862
69	69	23-060128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,122	1131217,53	138461
70	70	23-060128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,158	491287,38	77673
71	71	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,306	112840,07	147324
72	72	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм /д.63мм/. Прокладка	м	220,000	350,46	77101
73	73	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	122,400	196,61	24065
74	74	23-011305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	102,000	372,48	37993
			Раздел: Металлоизделия				
75	75	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м /с угловыми/. Монтаж оборудования	м	34,000	306,21	10411
76	76	23-061710-0703 РСНБ РК 2015	Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 /короб КП200 дл 2м из крышки и лотка/	шт.	60,000	5389,49	323370
77	77	23-061710-0203 РСНБ РК 2015	Секция угловая УК-200	шт.	4,000	4162,90	16652
78	78	23-061710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	10,000	352,99	3530
79	79	23-061710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	30,000	511,99	15360
80	80	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15,000	848,03	12720
81	81	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	15,000	111,05	1666
			Раздел: Молниезащита				
82	82	13-080208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм /д.6мм/. Монтаж в подливке пола	м	350,000	377,16	132005
83	83	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /д.10мм/. Монтаж оборудования	м	30,000	431,18	12935
84	84	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	2994,16	23953
85	85	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	8,000	458,14	3665
			Раздел: Система Теплоскат				
86	86	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	20,000	315,65	6313
87	87	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,000	118,07	2361
88	88	13-080303-0404 РСНБ РК 2015	Щкаф управления. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	4926,09	9852
89	89	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	60,000	1123,72	67423
90	90	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях /датчик, терморегулятор/	шт.	4,000	1781,59	7126
			Раздел: Специализированное оборудование				
91	91	23-070213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	2,000	2065,82	4132
92	92	23-061709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	8,000	2404,57	19237
93	93	23-060515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель Саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	61,200	3690,81	225877
94	94	23-070213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	2,000	27339,07	54678
			Раздел: Система автоматического управления				
95	95	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	411,53	823
96	96	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	411,53	823
97	97	23-070204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	411,53	1646
98	98	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	4,000	1046,12	4184
99	99	23-070204-0731 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 /контактор/	шт.	2,000	819,59	1639
100	100	23-070204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	3751,15	7502
101	101	23-070201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	7354,44	14709
			Раздел: Система электрораспределения				
102	102	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	112840,07	2302

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	103	23-061709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	4,000	799,23	3197
104	104	23-080306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44	шт.	10,000	487,37	4874
105	105	23-061709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта для кабеля IP66 д.23мм	шт.	8,000	266,42	2131
106	106	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	20,400	60,95	1243
			Раздел: Телевидение				
107	107	11-340101-0601 РСНБ РК 2015	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,006	118876,36	713
108	108	23-080101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375 с усилителем/DELTA-H375/	шт.	2,000	21123,26	42247
109	109	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования /делитель/	шт.	18,000	377,96	6803
110	110	23-080505-0802 РСНБ РК 2015	Делитель DM12	шт.	18,000	1928,63	34715
111	111	23-061709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор F 11	шт.	68,000	129,18	8785
112	112	23-061709-0402 РСНБ РК 2015	Коннектор накручиваемый F6 SRW-360 SilvEr	шт.	72,000	42,04	3027
113	113	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная. Монтаж.	шт.	72,000	598,80	43113
114	114	23-070220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	72,000	281,99	20303
			ИТОГО:				**10588607**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1075144**
			Сметная прибыль				**784341**
			Итого с НДС		**12 %**	**1270633,00**	**11859240**

Заказчик

ТОО "Строительная компания ЛУЧ"
(наименование организации)

Директор **Канатжанов Н.Ж.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "VVK"
(наименование организации)

Директор **Блинов**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)