Утверждаю
«21» 12 2010 год
Аким Костанайского района
Ахметжанов А. М.

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «21» декабря 2010г. п. Затобольск

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом) № 32 от « 1» ноября 2010г.
в составе:
председателя-
Шамшиев А.К . - заместитель акима Костанайского района.
заместитель председателя -
Колесник В.И. – начальник ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»

членов комиссии-представителей:
заказчика-
Анненко В.А. - начальник ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

эксплуатационной организации
Бекенов А.А. - начальник ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата Костанайского района

Фищук А.А. – директор К ГП «Затобольская ТЭК» акимата Костанайского района

генерального проектировщика
Когай А.В - директор ТОО «Костанайгипрогор»

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Копжасаров Б.Б. –начальник ГУ «УГСЭН ПО Костанайскому району ДКГСЭН МЗ РК по Костанайской области »

органов государственной противопожарной службы
Осадчий А.В. - начальник ГУ «Отдел по ЧС Костанайского района»

представитель местного исполнительного органа
Канава Л.В. – аким п.Затобольск Костанайского района.

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Байжанов Д.А. – главный государственный инспектор труда Департамента по контролю и социальной защите по Костанайской области

Кенжегарина Н.У. - и.о. начальника ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата Костанайского района»

Шапошников А.С. – директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

Установила:
1 Заказчиком **- ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района** предъявлен к приемке в эксплуатацию пусковой комплекс нового объекта: **«Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона «Восточный» посёлка Затобольск Костанайского района» (сети водопровода)**
по адресу: Костанайская область, Костанайский район, п.Затобольск

2. Строительство осуществлено на основании постановления **№ 335 от " 18" июля 2007г.**
акимата Костанайской области, в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных

работ от "09" **декабря 2008г. № 739** и **от 20 апреля 2010г. № 188 ГУ «Управление Государственного Архитектурно-Строительного контроля акимата Костанайской области».**

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» ГСЛ № 007064 от 26.09.2001г.

Выполнившим строительно-монтажные работы по **прокладке магистральных, разводящих сетей водопровода, устройству колодцев, пожарных гидрантов в колодцах, водоразборных колонок.**

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Костанайтехпроект» ГСЛ № 008362 от 26.03.2002г.**

5. Исходные данные для проектирования выданы
ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» акимата Костанайского района , КГП «Затобольская ТЭК» акимата Костанайского района, ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту **«Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона «Восточный» п. Затобольск Костанайского района»**

7. Проектно-сметная документация утверждена

Начальником ГУ «Отдел строительства» от "28" ноября 2008г. приказом № 36

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ — декабрь 2008г.
окончание работ – ноябрь 2010г.

при продолжительности строительства по норме или по ПОС 7 мес.: фактически - мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Утвержденный рабочий проект. Госакт на земельный участок. Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Технический паспорт объекта. Акты освидетельствования скрытых работ. Акты испытания систем водоснабжения. Сертификаты качества и паспорта на материалы и изделия. Исполнительные схемы. Журналы производства работ.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Производительность системы водопровода (водопотребление) в натуральном выражении	**тыс. м3 /год**	**122,640**	**122,640**
Общая протяжённость водопровода	**км.**	**8,798**	**8,798**

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для подачи воды на территорию жило микрорайона «Восточный» предусмотрен водовод в две нитки из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR-17, 225х13,4мм, питьевая ГОСТ 18599-2001, с врезкой в существующую сеть. Соединение труб предусматривается контактной сваркой, соединение арматуры и стальных фасонных частей с трубопроводами предусмотрено на фланцах в смотровых колодцах.
Разводящие сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб ПЭ 110 SDR 17, Д160х9,5мм и 110х6,6мм, питьевая ГОСТ 18599-2001.
Система водоснабжения принята хозяйственно-питьевая, противопожарная, кольцевая. Переход под автодорогой выполнить закрытым способом. На сетях водоснабжения предусмотрены смотровые колодцы, пожарные гидранты и водоразборные колонки.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве 39 ед. согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, и пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **320695,12** тыс. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ **253753,86** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – **9983,28** тыс. тенге, прочих затрат **56957,98** тыс.тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **110034,84** тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **107466,07** тыс. тенге, в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1653,79** тыс.тенге; прочих затрат (авт.надз, тех.надз, ПСД) – **2568,77** тыс.тенге

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке пусковой комплекс (водопровод) объекта: **«Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки мкр. «Восточный» п. Затобольск, Костанайского района»**

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Шамшиев А.К.
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Колесник В.И.
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ Анненко В.А.
(подпись)

_____ Бекенов А.А.
(подпись)

_____ Фищук А.А.
(подпись)

_____ Когай А.В.
(подпись)

_____ Когжасаров Б.Б.
(подпись)

_____ Осадчий А.В.
(подпись)

_____ Байжанов Д.А.
(подпись)

_____ Кенжегарина Н.У.
(подпись)

_____ Канава Л.В.
(подпись)

_____ Шапошников А.С.
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.