Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Раза Строй"
Субподрядчик: ТОО "Байсын-А"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных и внутриквартальных сетей севернее микрорайона Васильковский (на участке площадью 33,5 га) в городе Кокшетау Акмолинской области 2 этап (3очередь)

С П Р А В К А №1 от 30.08.2016г.

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		5	01.07.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге

Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	Всего к оплате
Всего по стройке	**1 598 286,0**	**1 598 286,0**								**171 244,9**	**1 598 286,0**

Подрядчик
Директор ТОО "РазаСтрой"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик
Директор ТОО "Байсын-А"

_____**Уразбаев А.М.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РАЗА СТРОЙ»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР №5 ОТ 1.07.2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных и внутриквартальных сетей севернее микрорайона Васильковский (на участке площадью 33,5 га) в городе Кокшетау Акмолинской области 2 этап (3очередь)

Акт выполненных работ №1 от 30.08.2016
за август 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-3.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ								
		ВОДОПРОВОД								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	681,91	25,70	24,29	17522	16562	4976	0,01	7
		м3		1,41	6,11	960	4169	97	0,02	14
2	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении песка до 5 м	60,3	2,80	2,80	169	169	57	--	--
		м3		--	0,97	--	59	97	--	--
3	С143008-92 Изм. и доп. вып. 27	Песок природный	66,33	619,00	--	41058	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /при пересечении с сетями/	70	134,10	--	9387	--	10607	0,97	68
		м3		134,10	--	9387	--	113	--	--
5	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 /для обвалования дополнительно к вытесненному грунту/	106	67,00	--	7102	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40,95	134,10	--	5491	--	6205	0,97	40
		м3		134,10	--	5491	--	113	--	--
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	778,05	3,35	3,35	2608	2608	878	--	--
		м3		--	1,16	--	905	97	--	3
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	778,05	21,55	4,52	16764	3514	12853	0,11	84
		м3		17,03	--	13250	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,9	987,10	152,52	10759	1662	2987	1,02	11
		м3		153,68	57,15	1675	623	130	0,28	3
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0906	58881,69	25695,31	5335	2328	4698	194,00	18
		км		33075,00	6813,45	2997	617	130	26,38	2
11	С130804-856 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	91,506	157,00	--	14366	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,0906	8170,63	--	740	--	946	51,50	5
		км		8032,50	--	728	--	130	--	--
13	С130809-34 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	3	553,00	--	1659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
15	С130804-3407 Изм. и доп. вып. 27	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	249,00	--	747	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

16	С130804-3692 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-3614 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	280,00	--	280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-862 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 180х6,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,606	968,00	--	587	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров	0,1	5964,14	260,48	596	26	74	3,94	--
		м3		614,25	89,46	61	9	105	0,35	--
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,102	133,00	--	14	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	3	109,13	--	327	--	312	0,61	2
		шт		94,50	--	284	--	110	--	--
22	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм (п/э трубы)	3	745,72	120,17	2237	361	1588	1,86	6
		врезка		362,25	45,00	1087	135	130	0,22	1
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ 8шт								
23	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,032	20732,90	424,40	663	14	402	59,30	2
		км		9495,00	159,75	304	5	130	0,78	--
24	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1019,47	25,70	24,29	26195	24760	7439	0,01	10
		м3		1,41	6,11	1435	6233	97	0,02	22

25	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении песка до 5 м	218	2,80	2,80	611	611	206	--	--
		м3		--	0,97	--	212	97	--	1
26	С143008-92 Изм. и доп. вып. 27	Песок природный	239,8	619,00	--	148436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /при пересечении с сетями/	70	134,10	--	9387	--	10607	0,97	68
		м3		134,10	--	9387	--	113	--	--
28	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 /для обвалования дополнительно к вытесненному грунту/	191,5	67,00	--	12831	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	62,625	134,10	--	8398	--	9490	0,97	61
		м3		134,10	--	8398	--	113	--	--
30	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1189,875	3,35	3,35	3988	3988	1342	--	--
		м3		--	1,16	--	1384	97	--	5
31	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1189,875	21,55	4,52	25637	5374	19656	0,11	129
		м3		17,03	--	20264	--	97	--	--
32	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	27,5	987,10	152,52	27145	4194	7537	1,02	28
		м3		153,68	57,15	4226	1572	130	0,28	8
33	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,1022	87054,21	19866,96	8897	2030	9399	375,00	38
		км		63306,00	7440,75	6470	760	130	36,34	4
34	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,1273	65197,42	1733,92	8300	221	10197	361,00	46
		км		60966,00	650,25	7761	83	130	3,17	--
35	СПрайс-Лист ТОО "Торговый дом СТЗ "АРЫСТАН"	Трубы Корсис ПРО без раструба DN 160 SN 8	128,573	434,02	--	55803	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-Лист ТОО "Торговый дом СТЗ "АРЫСТАН"	Муфты для труб Корсис ПРО без раструба DN 160 SN 8	22	251,88	--	5541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-Лист ТОО "Торговый дом СТЗ "АРЫСТАН"	Уплотнительные кольца для труб Корсис ПРО без раструба DN 160 SN 8	44	53,35	--	2347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-Лист ТОО "Торговый дом СТЗ "АРЫСТАН"	Трубы Корсис ПРО без раструба DN 200 SN 8	103,222	578,82	--	59747	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-Лист ТОО "Торговый дом СТЗ "АРЫСТАН"	Муфты для труб Корсис ПРО без раструба DN 200 SN 8	18	358,57	--	6454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс-Лист ТОО "Торговый дом СТЗ "АРЫСТАН"	Уплотнительные кольца для труб Корсис ПРО без раструба DN 200 SN 8	36	78,88	--	2840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4047,09	83,18	4047	83	3762	17,01	17
		врезка		2862,00	31,50	2862	32	130	0,15	--
42	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглыхсборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	4,01	12606,24	2538,55	50551	10180	18746	15,87	64
		м3		2645,33	950,63	10608	3812	130	4,64	19
43	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	13,835	10574,97	1686,97	146305	23339	44943	11,16	154
		м3		1867,05	631,80	25831	8741	130	3,09	43
44	С143001-7 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	5,61	5029,00	--	28213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,295	133,00	--	2300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

46	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	3,19	5642,50	--	18000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	3,56	4514,00	--	16070	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010	1,77	7142,30	--	12642	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010	6,23	6493,00	--	40451	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,17	17587,00	--	108512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,735	7145,41	296,60	5252	218	890	5,95	4
		м3		915,75	110,25	673	81	118	0,54	--
52	Е0110-55-1	Крышка деревянная	3,52	1292,59	29,74	4550	105	186	0,23	1
		м2		32,85	11,23	116	40	120	0,05	--
53	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	58,85	254,30	33,28	14966	1959	1290	0,03	2
		м2		5,00	11,49	294	676	133	0,04	2
54	Е0127-22-1 К=5 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	294,25	-13,15	--	-3871	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

55	**Е0127-55-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**58,85**	**358,67**	**--**	**21108**	**--**	**1937**	**0,14**	**8**
		м2		**24,75**	**--**	**1457**	**--**	**133**	**--**	**--**
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ								
56	**Е0122-49-1**	**Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках**	**0,032**	**20732,90**	**424,40**	**663**	**14**	**402**	**59,30**	**2**
		км		**9495,00**	**159,75**	**304**	**5**	**130**	**0,78**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1023663**	**106123**			**877**
			Тенге			**136865**	**30624**			**129**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**132732**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**132732**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7964**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**140696**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**872762**				
	Материалы -		Тенге			**82522**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**167489**			
	Местные материалы -		Тенге			**547252**				
		Накладные расходы -	Тенге			**195947**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**98**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**29392**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**64123**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1132832**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1104**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196881**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**18169**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18169**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1090**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**19259**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1292787**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1104**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196881**			
		Итого по смете на подряд, тенге			**1 292 787**					
		Временные здания и сооружения 1%			12 928					
		Затраты на производство строительно-монтажные								
		работы в зимнее время 2,142%			27 968					
		Итого в текущих ценах на 4кв. 2015г			1 333 683					
		Итого по акту в текущих ценах 2016 г: Иинф=1,07			1 427 041					

		НДС 12%			171245					
		Всего стоимость СМР с НДС:			**1 598 286**					

Подрядчик:
Директор ТОО "РазаСтрой"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____**Уразбаев А.М.**