Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Сатпаев"
Подрядчик: ТОО "Бизнес Инвест Групп"

Акт
выполненных работ за сентябрь 2015 года

Объект: Установка детских площадок первой категории в количестве 5 штук

№ п/п	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге
		строительно-монтажные работы
1	3	4
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	10712142
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	–
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	–
4	Сумма раннее, оплаченных работ заказчиком	–
5	Виды выполненных работ	СМР
6	Сумма фактических расходов. Произведенных исполнителем. Для выполнения указанных видов работ (освоено)	10 712 142
7	Сумма выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года	10 712 142
8	Удержание резерва 5%	-
9	Удержание аванса 30%	-
10	Сумма требуеммая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом раннее оплаченных	10 712 142

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Сатпаев"
БИН - 150340027438

ИИК - KZ52070103KSN303000 БИК - KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МинФина РК

Жаксыбаев Б.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес Инвест Групп "
Мамкенова К.Б.

Бизнес Инвест Групп

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Сатпаев"

Подрядчик: ТОО "Бизнес Инвест Групп"
Наименование объекта: Установка детских площадок первой категории в количестве 5 штук

Утверждаю:
Руководитель "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев"
_____ Жаксыбаев Б.Д.
"___" _____ 2015 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.
(локальная смета 7-1-1)
Установка детских площадок первой категории в количестве 5 штук

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е47-3-4	Очистка участка от мусора	4502	5,63	–	25346	–	32696	0,0391	176
		м2		5,63	–	25346	–	129	–	–
2	Е27-14-1	Устройство площадки из песка	375	843,13	13,25	316174	4969	13198	0,144	54
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	5,08	8018	1905	133	0,0438	16
3	Е6-1-2	Бетонирования МАФ детской площадки	12,4	5867,67	–	72759	–	9052	4,41	55
		м3		695,25	–	8621	–	105	0,1814	2
4	Е7-24-7	Установка металлических ограждений площадки	600	695,36	–	417216	–	253260	1,75	1050
		м оград		301,5	–	180900	–	140	0,2055	123
5	Е9-62-3	Изготовление конструкций ограждений	5,545	19754,49	1506,14	109539	8352	81744	91	505
		т конструкций		16380	–	90827	–	90	7,36	41

6	1-1-871	Прокат квадратного сечения размером 20*20*1,5 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	3,356	60200		202031				
		т								
7	1-1-871	Прокат квадратного сечения размером 40*40*1,5 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,608	60200		36602				
		т								
8	1-1-1596	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	1,581	52223		82565				
		т								
9	Е15-172-4	Двухслойная окраска металлических конструкций: грунтовка ГФ 021 эмаль.	325	142,19	–	46212	–	36855	0,646	210
		м2 окрашиваемой поверхности		108	–	35100	–	105	0,0001	–
10	99-1-1(пл)	Лыжный ход	5	9701,33		48507				
		шт								
11	Т1-21-8	Качели, тип II – строительные работы	5	7012,24	197,59	35061	988	6134	6,8	34
		качели		1120,35	47,94	5602	240	105	0,234	1
12	Т1-21-9	Качели, тип II – монтаж металлоконструкций	5	7684,52	6,87	38423	34	4920	6,3	32
		качели		1091,65	1,87	5458	9	90	0,007	–
13	Т1-4-1	Беседка, тип I – строительные работы	5	37206,96	957,42	186035	4787	65098	64	320
		беседка		10593	256,62	52965	1283	120	1,3	7
14	Т1-38-7	Песочница из деревянных элементов, тип IA – строительные работы	5	20477,01	825,03	102385	4125	14900	14	70
		песочница		2260,5	222,78	11303	1114	120	1,1	6
15	99-1-7(пл)	Гимнастический комплекс	5	29066,2		145331				
		шт								
16	Т1-18-7	Карусель, тип IV – строительные работы	5	4319,03	72,83	21595	364	2438	2,7	14
		карусель		438,9	25,38	2195	127	105	0,124	1
17	Т1-18-8	Карусель, тип IV – монтаж металлоконструкций	5	6032,66	–	30163	–	4370	5,6	28
		карусель		971,06	–	4855	–	90	–	–
18	Т1-19-15	Качалка-балансир, тип I – строительные работы	5	8542,17	887,4	42711	4437	6612	3,9	20
		качалка		648,45	296,1	3242	1481	140	1,4	7

19	Т1-19-16	Качалка-балансир, тип I – монтаж металлоконструкций	5	2184,14	2,5	10921	13	1609	2,1	11
		качалка		357,54	–	1788	–	90	–	–
20	99-1-8(пл)	Горка	5	40838,01		204190				
		шт								
21	Т1-19-1	Качели-лодочка, тип I – строительные работы	5	5883,17	125,42	29416	627	7112	6,9	35
		качалка		1140,15	45,12	5701	226	120	0,22	1
22	99-1-2(пл)	Качели на прижине "вертолет"	5	12563,06		62815				
		шт								
23	Т1-9-1	Арка – строительные работы	5	16622,21	979,64	83111	4898	9229	6	30
		арка		988,35	329,94	4942	1650	140	1,6	8
24	Т1-9-2	Арка – монтаж металлоконструкций	5	1511,73	2,5	7559	13	1114	1,4	7
		арка		247,53	–	1238	–	90	–	–
25	Т1-43-9	Скамья, тип С-4 – строительные работы	10	3064,08	–	30641	–	7138	4,1	41
		скамья		679,8	–	6798	–	105	–	–
26	Т1-49-1	Урна, тип 1 – строительные работы	10	2720,42	80,96	27204	810	10632	6	60
		урна		990	22,56	9900	226	105	0,11	1
27	99-1-3(пл)	Качели на пружинках "Машинка"	5	10447,68		52238				
		шт								
28	99-1-4(пл)	Уличный тренажерный комплекс	5	24311,23		121556				
		шт								
29	99-1-5(пл)	Тяга верхняя	5	14614,81		73074				
		шт								
30	99-1-6(пл)	Скороход /Шаговой/	5	16955,28		84776				
		шт								
31	99-1-7(пл)	Степ+велотренажер	5	19506,65		97533				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2843689**	**34417**			**2752**
						464799	**8261**			**214**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2344478				
		Накладные расходы, тенге				568111				
		- заработная плата, тенге				85217				
		- трудоемкость, чел-ч				284				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				204708				

19	Т1-19-16	Качалка-балансир, тип I – монтаж металлоконструкций	5	2184,14	2,5	10921	13	1609	2,1	11
		качалка		357,54	–	1788	–	90	–	–
20	99-1-8(пл)	Горка	5	40838,01		204190				
		шт								
21	Т1-19-1	Качели-лодочка, тип I – строительные работы	5	5883,17	125,42	29416	627	7112	6,9	35
		качалка		1140,15	45,12	5701	226	120	0,22	1
22	99-1-2(пл)	Качели на прижине "вертолет"	5	12563,06		62815				
		шт								
23	Т1-9-1	Арка – строительные работы	5	16622,21	979,64	83111	4898	9229	6	30
		арка		988,35	329,94	4942	1650	140	1,6	8
24	Т1-9-2	Арка – монтаж металлоконструкций	5	1511,73	2,5	7559	13	1114	1,4	7
		арка		247,53	–	1238	–	90	–	–
25	Т1-43-9	Скамья, тип С-4 – строительные работы	10	3064,08	–	30641	–	7138	4,1	41
		скамья		679,8	–	6798	–	105	–	–
26	Т1-49-1	Урна, тип 1 – строительные работы	10	2720,42	80,96	27204	810	10632	6	60
		урна		990	22,56	9900	226	105	0,11	1
27	99-1-3(пл)	Качели на пружинках "Машинка"	5	10447,68		52238				
		шт								
28	99-1-4(пл)	Уличный тренажерный комплекс	5	24311,23		121556				
		шт								
29	99-1-5(пл)	Тяга верхняя	5	14614,81		73074				
		шт								
30	99-1-6(пл)	Скороход /Шаговой/	5	16955,28		84776				
		шт								
31	99-1-7(пл)	Степ+велотренажер	5	19506,65		97533				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2843689**	**34417**			**2752**
						464799	**8261**			**214**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2344478				
		Накладные расходы, тенге				568111				
		- заработная плата, тенге				85217				
		- трудоемкость, чел-ч				284				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				204708				

Всего	**3616508**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	36165
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14466
Итого в базовых ценах 2001 года. МРП=775 тенге	**3667140**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года. МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**9376876**
- материалы, тенге	5994830
- сметная заработная плата, тенге	1556978
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3250
Налог (2 %)	187537
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9564413**
НДС (12 %)	1147729
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10712142**

Заказчик Жаксыбаев Б.Л.

Подрядчик Мамкенова К.Б.