Наименование стройки: Ремонт остановок, рекламных щитов и панно в пос. Жезказган (ул. Абиева, ул. Анаркулова), н/п Весовая (ул. Д. Нурпесовой, ул. Кирова, ул. Жубанова), н/п Крестовский (ул. Октябрьская)

Наименование объекта: Благоустройство территории

Утверждаю:
Аким п.Жезказган
_____ Садуакасов А.К.
"___" июнь 2016г

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь
(локальная смета 7-1-1)
Ремонтные работы

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	39,6	1692,73	0,23	67032	9	31650	1,74	68,904
		м2		1352,37	–	53554	–	59,1	–	–
2	12-120102-0101	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	148,07	153,68	0,54	22755	80	11742	0,1846	27,33372
		м2		133,92	0,26	19830	38	59,1	0,0003	0,04442
3	12-120103-0203	Поверхности металлические площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия балки и тому подобное). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов	74,9	304,95	0,2	22841	15	10529	0,31	23,219
		м2		237,77	0,08	17809	6	59,1	0,0001	0,00749
		Всего прямые затраты				**112628**				**119**
										0,05191

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	91 193
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 331
Накладные расходы I уровня, тенге	53 921
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	166 549
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	7 062
Итого, тенге	173 611
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 889
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)	**187 500**

Заказчик _____ Алькебаева Л.Б.

Подрядчик _____ Мамкенова К.Б.