«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Начальника городского отдела
жилищно-коммунального
хозяйтва, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
_____К. Бекенов
«____» _____2014 г

АКТ
приемки в эксплуатацию законченного обьекта
«текущий ремонт канала Арай» в.г. Кызылорда.

Мы нижеподписавшиеся комиссия назначенная приказом № 01-5/01-22 от «19 » 05 2014 г. ГЖКПТ и АД в составе:

Председатель комиссии: Далабаев Б. –И.О. заместителя начальника ГЖКХПТ и АД

Член комиссии:
- Рысбек А. – зав сектор - ГЖКХПТ и АД
-Абсултанов. К – зав сектор - ГЖКХПТ и АД
- Толекожа М. Инспектор - ГЖКХПТ и АД
- Айтбаев Б . – главный специалист - ГЖКХПТ и АД
- Алпысбаев Е. – ведущий специалист - ГЖКХПТ и АД
- Оспанов Б.. – Инспектор ГЖКХПТ и АД
- Райымбек Б..- директор ТОО «МурапТехСервис»
- Боранбаев Д. директор – ТОО «Барыс и К»
- Полатбаева Л. Директор ТОО «СейткожаСтройИнвест»

Подрядчика:
Произвели приемку законченного объекта «текущий ремонт канала Арай»
в г. Кызылорда

Сроки: начало 15 апрель 2014 г окончание: 14 май 2014 г

«текущий ремонт канала Арай»
Комиссия установила: Все предусмотренные работы по объекту «текущий ремонт канала Арай» выполнены согласно проектно сметной документации.

В чем составил настоящий акт приемки объекта в эксплуатацию и подписали
Председатель комиссии: _____ Далабаев Б

Члены комиссии:
_____ Рысбек А
_____ Абсултанов. К
_____ Толекожа М.
_____ Айтбаев Б.
_____ Алпысбаев Е.
_____ Оспанов Б.
_____ Райымбек Б.
_____ Боранбаев Д.
_____ Полатбаева Л.

Форма № 2

Заказчик: **ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Наименование объекта: **Текущий ремонт канала «Арай» в г.Кызылорды**

Подрядчик: **ТОО «Мураптехсервис»**

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя $м^3$	320	11,32 -	11,32 3,1	3624 -	3624 991	961 97	- 0,01	- 3
2	Е0101-73-12	Выемка экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы $м^3$	400	56,45 2,27	54,18 10,49	22579 906	21672 4195	4948 97	0,02 0,03	6 14
3	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных системах из сборного железобетона $м^3$	35,64	2304,89 1073,81	1102,73 380,75	82146 38271	39301 13570	62209 120	6,19 1,44	221 51
4	С143018-140 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22, 5 объемом до 0,5 м3 ЛР-10 $м^3$	35,64	39813 -	- -	1418935 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона *т*	89,1	152,8 -	- -	13614 -	- -	- -	- -	- -
6	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона *т*	89,1	140 -	- -	12474 -	- -	- -	- -	- -
7	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 *т*	89,1	929,06 185,81	- -	82779 16556	- -	16556 100	3,9 -	348 -
8	С010333-А201-1 К1=500 К2=1,15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 *т*	89,1	1851,5 370,3	- -	164969 32994	- -	32994 100	7,78 -	693 -
9	Е0141-4-4	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности битумной эмульсией в два слоя *м²*	320	179,12 57,71	- -	57320 18466	- -	19205 104	0,41 -	132 -
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м³*	16	2480,88 24,59	84,82 13,42	39694 393	1357 215	809 133	0,17 0,05	3 1
11	Е0137-73-4	Устройство оголовков на оросительных системах из монолитного бетона *м³*	4	17170,51 1089,34	233,7 84,64	68682 4357	935 339	5635 120	6,85 0,37	27 1
12	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней *т*	0,18	16598 6417	7053,68 2469,8	2988 1155	1270 445	1920 120	35,31 9,76	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12041-25 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасе и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм $м^3$	0,18	51000 -	- -	9180 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0142-15-2	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5 т $м^3$	3,36	1343,92 439,88	904,05 309,94	4516 1478	3038 1041	2242 89	2,68 1,15	9 4
15	С143018-6	Плиты для облицовки каналов ПКУ-30-20 $м^2$	12	4270 -	- -	51240 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором $м$	60	52,29 26,91	0,28 0,12	3317 1615	17 7	1443 89	0,19 -	11 -
17	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски $м^3$	3	195,61 142,83	52,78 17,66	587 428	158 53	429 89	0,91 0,06	3 -
18	СПрайс лист	Стоимость камня $т$	4,5	185 -	- -	832 -	- -	- -	- -	- -
19	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 $т$	4,5	929,06 185,81	- -	4181 836	- -	836 100	3,9 -	18 -
20	Е0127-14-2	Устройство оснований тротуарной дорожки из песчано-гравийной смеси, дресвы $м^3$	192	2480,88 24,59	84,82 13,42	476328 4721	16285 2577	9705 133	0,17 0,05	32 9
21	Е0113-20-7	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей краской Э-КЧ-26 $м^2$	128	2,95 2,75	0,06 0,02	377 352	7 3	319 90	0,02 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 $м^3$	1408	39,22 1,63	37,51 10,17	55221 2299	52813 14323	16124 97	0,01 0,03	16 49
23	С010333-А9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 $т$	2464	89,77 17,95	- -	221201 44240	- -	44240 100	0,38 -	929 -
24	Е0136-1-3	Устройство насыпей с уплотнением и увлажнением $м^3$	1408	47,88 4,3	43 11,37	67413 6056	60548 16016	21410 97	0,03 0,04	42 55
25	Е0136-6-1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений $м^2$	1280	15,84 -	15,84 4,68	20271 -	20271 5986	5807 97	- 0,02	- 22
26	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины $м^3$	1408	1,81 -	1,58 0,59	2545 -	2218 826	801 97	- -	- 4
		Всего прямые затраты				**2887013 175123**	**223514 60585**			**2497 215**
		Накладные расходы, тенге				248592				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				188136				
		Всего по смете				**3323741**				
	2-1	Текущий ремонт канала «Арай» в г.Кызылорда				3323741				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				33237				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				13295				
		Итого по сметному расчету: - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				3370274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в текущих ценах 2014 года, МРП$_{тек}$ =1852 тенге (И$_{мрп}$=2,389)				8051585				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				161032				
		Сметная стоимость строительства				8212617				
		НДС (12%)				985514				
		Всего по акту				**9198131**				

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор

Счет-фактура № 00000000002 от 5 мая 2014 г.

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

Адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

Счет поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Номер договора (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №59 от 15.04.2014 года.

Условия оплаты по договору (контракту):

Место назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Отгрузка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940840000668, ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Кызылорда ул.Казантаева,19

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Адрес места нахождения получателя: БИН: 940840000668, г.Кызылорда ул.Казантаева,19

Счет получателя: KZ38070103KSN3310000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Наименование работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт здания "Край" в г.Кызылорда	работа	1	8 212 617,00	8 212 617,00	12%	985 514,00	9 198 131,00		
Всего к оплате:				**8 212 617,00**		**985 514,00**	**9 198 131,00**		

Руководитель: **Райымбек Б. Ж.**

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: **Не предусмотрен**

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Товарищество с ограниченной ответственностью «МУРАПТЕХСЕРВИС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.