«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитль городского отдела жилищно-коммунального хозяйтва, пасеажирского транспорта и автомобильных дорог
_____ К. Бекенов
«____» _____ 2014 г

АКТ
приемки в эксплуатацию законченного объекта

«Благоустройство сквера по ул. Токтыбаева рядом рынка Айтбек» в г. Кызылорда.

Мы нижеподписавшиеся комиссия назначенная приказом № 01-5/01-22 от «19 » 05. 2014 г. ГЖКПТ и АД в составе:

Председатель комиссии: - Далабаев. Б –заместитель руководителя ГЖКХПТ и АД

Член комиссии:
- Рысбек. А – зав сектор - ГЖКХПТ и АД
- Алпысбаев. Е – вед спец - ГЖКХПТ и АД
- Егембергенов. С – инспектор – ГЖКХПТ и АД
- Раймбек. Б. – директор ТОО «Мураптехсервис»
- Боранбаев. Д.- директор «Барс и К»
- Сейтмаганбетов. Ж. директор – ТОО «Димаш-Сервис»

Подрядчика:
Произвели приемку законченного объекта «Благоустройство сквера по ул. Токтыбаева рядом рынка Айтбек» в г. Кызылорда

Сроки: начало 15. 04. 2014 г окончание: 31.07. 2014 г

«Благоустройство сквера по ул. Токтыбаева рядом рынка Айтбек»

Комиссия установила: Все предусмотренные работы по объекту «Благоустройство сквера по ул. Токтыбаева рядом рынка Айтбек» выполнены согласно проектно сметной документации.

В чем составил настоящий акт приемки объекта в эксплуатацию и подписали

Председатель комиссии: _____ **Далабаев . Б**

Члены комиссии:
_____ **Рысбек. А**
_____ **Алпысбаев. Е**
_____ **Егембергенов. С**
_____ **Раймбек. Б**
_____ **Боранбаев. Д**
_____ **Сейтмаганбетов. Ж**

Форма № 2

Заказчик: **ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Наименование объекта: Благоустройство сквера по ул.Токтыбаева рядом рынка «Айтбек» в г.Кызылорда

Подрядчик: **ТОО «Мураптехсервис»**

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Устройство покрытия из брусчатки.										
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 10 см *м3*	67,6	427,13 10,69	34,065 6,38	57748 1445,5	4605,5 862,5	3069 133	0,14 0,04	9,5 3
2	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком *м2*	676	569,905 28,69	21,04 7,425	770510 38789	28446 10038,5	64940,5 133	0,38 0,07	257,5 49
3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02.-01-2002, СН РК 8.02.-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.-07-2002, РДС РК, 8.02.-03-2002 в т.ч п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий *м*	449	68,605 54,34	3,315 0,88	61609,5 48797,5	2977 789	65949,5 133	0,7 0,01	313,5 2,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02.-01-2002, СН РК 8.02.-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.-07-2002, РДС РК, 8.02.-03-2002 в т.ч п-3.9 К=0,86	Камни бетонные бортовые М-300 $м^3$	7,184	13250 -	- -	190376 -	- -	- -	- -	- -
5	С143001-18 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02.-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон дорожный /ГОСТ 265633-91/ класса В7,5 /М-100/ $м^3$	3,38	3915 -	- -	26465,5 -	- -	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты:	тенге			**1106709 89031,5**	**36029 11690**			**580,5 55**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			1106709				
		Материалы	тенге			711436,5				
		Всего заработная плата	тенге				100721,5			
		Местные материалы	тенге			270212				
		Накладные расходы	тенге			133959,5				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел-ч							134
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				20094			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге			74440				
		Всего, стоимость общестроительных работ	тенге			1315108,5				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч							1405
		Сметная заработная плата	тенге				120815,5			
		Всего по смете				**1315108,5**				
		Итого по сметному расчету: - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1315108,5				
		- в текущих ценах 2014 года,				3143109				

		МРП$_{тек}$ =1852 тенге (И$_{мрп}$=2,390)								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				62862				
		Сметная стоимость строительства				3205971				
		НДС (12%)				384717				
		Всего по акту:				**3590688**				

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор

Форма № 2

Заказчик: **ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Наименование объекта: Благоустройство сквера по ул.Токтыбаева рядом рынка «Айтбек» в г.Кызылорда

Подрядчик: **ТОО «Мураптехсервис»**

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1. Опора освещения -10 штук.										
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,4 м^3 *м^3*	34,92	28,89 1,04	27,85 8,44	1009 36	972 295	321 97	0,01 0,03	- 1
2	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *м^3*	1,08	194,18 194,18	- -	210 210	- -	237 113	1,25 -	1 -
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) Квт (л.с), при перемещении 1 групы грунтов до 5 м *м^3*	18,48	6,48 -	6,48 2,1	120 -	120 39	38 97	- 0,01	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы $м^3$	7,92	134,1 134,1	- -	1062 1062	- -	1200 113	097 -	8 -
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками $м^3$	18,48	21,55 17,03	4,52 -	398 315	83 -	305 97	0,11 -	2 -
6	Е0106-1-15	Установка фундаментов под светильник $м^3$	1	6391,88 146,25	100,65 38,03	6392 146	101 38	193 105	0,97 0,19	1 -
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента $м^3$	1,015	131 -	- -	133 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов $м^2$	9,6	245,44 37,35	3,82 1,44	2356 359	37 14	439 118	0,21 0,01	2 -
9	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения *шт*	10	578,1 403	31,1 7,6	5781 4030	311 76	3901 95	2,09 0,04	21 -
10	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2 *шт*	10	505 -	- -	5050 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0109-62-8И зм. и доп. вып.12	Изготовление опоры наружного освещения *т*	0,309	25987,18 19800	4444,95 696,02	8030 6118	1373 215	5700 90	110 2,55	34 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0109-17-1	Установка опоры наружного освещения Торшер *т*	0,309	4646,85 / 1579,5	2285,57 / 617,13	1436 / 488	706 / 191	611 / 90	9,35 / 2,34	3 / 1
13	С130806-79 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4лп, 108х4мм *м*	16	629 / -	- / -	10064 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
14	С130806-79 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4 кп, 60х3 мм *м*	25	250 / -	- / -	6250 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
15	С130806-79 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4 кп, 25х2 мм *м*	28	99 / -	- / -	2772 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
16	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания *шт*	50	269,19 / 229,5	38,56 / 13,5	13460 / 11475	1928 / 675	12758 / 105	1,29 / 0,07	65 / 4
17	С151703-14	Светильники тип РТУ01х125/53-02У1 /Огонек-1/ *шт*	50	4180 / -	- / -	209000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
18	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/ тип ДРЛ125125/6/ *шт*	50	496 / -	- / -	24800 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
19	Е0106-11-16	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (труба диам. 60х3) *1*т	0,0127	121637,97 / 7560	11119,34 / 4200,75	1545 / 96	141 / 53	157 / 105	42,5 / 20,52	1 / -
20	Е0109-62-3	Изготовление металлического узора т	0,02	27935,09 / 16380	9375,11 / 2107,33	559 / 328	188 / 42	333 / 90	91 / 7,36	2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0109-53-2	Монтаж металлического узора т	0,02	9850,48 7357,5	1162,95 108	197 147	23 2	134 90	46,6 0,53	1 -
22	С11011-873 Изм. и доп.вып. 7СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст 3сп	0,02	723000	- -	1446 -	- -	- -	- -	- -
23	Ц0108-16-1	Предохранитель напряжение до 35 кв *шт*	10	724 405	188 40,5	7240 4050	1880 405	4232 95	2,4 0,23	24 2
24	С11051-214 Изм. и доп. Вып 3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-20 04	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППт *шт*	10	154 -	- -	1540 -	- -	- -	- -	- -
25	Ц0108-398-1	Провода в лотках, провод сечение до 6 мм 2	100	5,4 2,5	2,3 0,3	540 250	230 70	304 95	0,01 -	1 -
26	С151607-136 Изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм 2 *1000м*	0,1	10269 -	- -	1027 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами, винта *шт*	20	20,14 19,91	0,23 0,09	403 398	5 2	360 90	0,12 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,002	149300 -	- -	299 -	- -	- -	- -	- -
29	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25мм т	0,0015	475300 -	- -	713 -	- -	- -	- -	- -
30	Ц0108-152-1-3	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок масса до 1кг *шт*	20	83,2 29,9	2,6 0,5	1664 598	52 10	578 95	0,15 -	3 -
31	С11041-79	Профиль монтажный К108-100мм *шт*	10	124 -	- -	1240 -	- -	- -	- -	- -
32	1504-17093	КОЛОДКА ФОРФОРОВАЯ *шт*	10	115 -	- -	1150 -	- -	- -	- -	- -
33	С11011-1048	Электроды, d-2мм Э55 *т*	0,005	232700 -	- -	1164 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз *М2*	12,9	16,64 4,39	0,02 -	215 57	- -	51 90	0,02 -	- -
35	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 *М2*	12,9	19,64 3,13	0,02 -	253 40	- -	36 90	0,02 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				**319515** **30203**	**8151** **2127**			
		2. Ограждение								
36	Е0108-3-3	Устройство ГПС под фундаменты *М3*	0,216	1114,62 123,75	100,89 38,25	241 27	22 8	41 118	0,85 0,18	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0107-24-12	Установка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 2,2м *м*	36	520,89 261	243,27 66,53	18752 9396	8758 2395	16508 140	1,49 0,24	54 9
38	С143001-7 Изм. и доп.вып 17	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ келасса:В15 /М200/ *М3*	0,864	6586 -	- -	5690 -	- -	- -	- -	- -
39	С12021-268	Сварная решетка ограждения *м²*	1280	15,84 -	15,84 4,68	20271 -	20271 5986	5807 97	- 0,02	- 22
40	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждении белилами с добавлением колера количества окрасок 2 *М2*	30	148,4 104	0,07 0,02	4452 3240	2 1	3403 105	0,65 -	19 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				**104245 12663**	**8782 2404**			
		3. Скамья -8шт								
41	Е0110-35-1	Установка скамеек *шт*	8	332,3 100,35	23,87 9,02	2658 803	191 72	1050 120	0,68 0,04	5 -
42	Е0109-62-8И зм. и доп. вып. 12	Изготовление металлоконструкций скамейки т	0,5464	25987,18 19800	4444,95 696,02	14199 10819	2429 380	10079 90	110 2,55	60 1
43	С11041-83	Сталь полосовая /ГОСТ 103-76/ т	0,5464	46400 -	- -	25353 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами *шт*	432	20,04 19,91	0,23 0,09	8700 8601	99 39	7776 90	0,12 -	51 -
45	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,12	149300 -	- -	17916 -	- -	- -	- -	- -