АКТ

г.Кызылорда **«20» октября 2014 года.**

Мы нижеподписавшиеся и.о директора КФ РГП «Казводхоз» М.Капанов, с одной стороны и директор ТОО «Мураптехсервис» Б.Райымбек, с другой стороны произвели приемку выполненных работ по объекту «Текущий ремонт ГТС и механизированная очистка подводящего канала в озеро Аякколь г.Кызылорда» согласно договора №164 от 21.08.2014 года.

По результатам приемки было установлено, что действительно были произведены работы по екущму ремонту ГТС и механизированной очистке подводящего канала в озеро Аякколь г.Кызылорда.

Работы выполнены в срок и в соответствии проектно-сметной документации.

И.о директора
КФ РГП «Казводхоз»: **М.Капанов**

Директор ТОО
«Мураптехсервис»: **Б.Райымбек**

Форма № 2

Заказчик: **Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз»**

Наименование объекта: **Текущий ремонт ГТС и механизированная очистка канала подводящего канала в озеро Аякколь г. Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО «Мураптехсервис»**

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-73-11	Устройство каналов , дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы *$М^3$ грунта*	10500	38,71 1,56	37,15 7,19	406455 16380	390075 75495	89119 97	0,0108 0,0235	113 247
2	Е1-73-12	Устройство каналов , дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы *$м^3$ грунта*	4500	49,08 1,97	47,11 9,12	220860 8865	211995 41040	48408 97	0,0137 0,298	62 134

3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1зпр=1,2; *м³ грунта*	79	262,72 262,72	- -	20755 20755	- -	23453 113	1,848 -	146 -
		Итого по разделу 1				**648070 46000**	**602070 116535**			**321 381**
		Накладные расходы, тенге				160980				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				48543				
		Всего по разделу, тенге				**857593**				
Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы										
4	Е37-73-1	Устройство оголовка сооружения М3	16	9398,04 324	133,67 47,78	150369 5184	2139 764	7138 120	1,93 0,2	31 3
5	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах m	0,592	14433,04 5580	6133,63 2147,65	8544 3303	3631 1271	5489 120	30,7 8,4877	18 5
6	4-1-13	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10мм m	0,592	50600		29955				
7	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси *М3 материала основания в плотном теле*	48	1033,66 21,38	73,75 11,67	49616 1026	3540 560	2109 133	0,144 0,041	7 2
8	Е37-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона м3	8,96	10362,69 668,25	181,91 66,15	92850 5988	1630 593	7897 120	4,31 0,2895	39 3

9	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах m	0,332	14433,04 5580	6133,63 2147,65	4792 1853	2036 713	9 120	30,7 8,4877	18 5
10	4-1-24	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10мм m	0.332	52400		17397				
		Итого по разделу 2				**353523 17354**	**12976 3901**			
		Накладные расходы, тенге				25712				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				22754				
		Всего по разделу, тенге				**401989**				
Раздел 3. Металлоконструкции (ПС 150х150 1шт)										
11	Е9-62-1	Изготовление закладных частей *т конструкции*	0,122	31781,61 16524	15257,61 3887,08	3877 2016	1861 474	2241 90	91,8 10,22	11 1
12	1-1-899	Уголок 75х50х5 (уголок,стоика) m	0,075	59200		4440				
13	1-1-907	Швеллеры из стали №12 m	0,036	70000		2520				
14	1-1-887	Лист 4 m	0,0049	59000		289				
15	1-1-900	Лист 10 монтажный m	0,0052	62200		323				
16	1-1-880	Полоса 5х50 m	0,001	59000		59				
17	1-1-898	Угол 40х40х4 (стяжка) m	0,0029	59500		173				
18	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами m	0,0004 4	149300		66				

19	1-1-1046	Электроды, d=2мм Э42 *т*	0,0028	155500		435				
20	Е39-2-1	Установка закладных частей *т конструкции*	0,122	54939,61 22344,75	15600,61 4075,7	6703 2726	1903 497	2901 90	120,61 12,34	15 2
21	Е9-62-1	Изготовление затворов *т конструкции*	0,1407 4	31781,61 16524	15257,61 3887,08	4473 2326	2147 547	2586 90	91,8 10,22	13 1
22	1-1-899	Угол 63х40х4 *т*	0,0012	59200		71				
23	1-1-881	Полоса 5х56 *т*	0,0004	87100		35				
24	1-1-887	Лист 4 *т*	0,084	59000		4956				
25	1-1-881	Полоса 4х70 (ребро) *т*	0,007	87100		610				
26	1-1-878	Полоса16х70 (подвеска) *т*	0,002	60200		120				
27	1-1-899	Уголок 70х45х5 *т*	0,022	59200		1302				
28	1-1-899	Уголок 75х50х5 *т*	0,008	59200		474				
29	1-1-881	Полоса 4х75 (накладка) *т*	0,004	87100		348				
30	1-1-881	Полоса 6х50 *т*	0,004	87100		348				
31	1-1-881	Полоса 4х40 *т*	0,004	87100		348				
32	1-1-881	Полоса 4х50 *т*	0,003	87100		261				
33	1-1-1046	Электроды, d=2мм, Э42 *т*	0,0018 1	155500		281				
34	1-1-724	Резина прессованная *кг*	3,78	425		1607				
35	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,0027	149300		403				

36	Ц22-110-1	Монтаж затворов *т*	0,1407 4	80722,33 25875	47334,58 11587,5	11361 3642	6662 1631	4746 90	137 67,671	19 10
37	Е41-11-1	Окраска металлоконструкции *т*	0,263	805,55 274,5	201,05 63,65	212 72	53 17	93 104	1,77 0,17	- -
		Итого по разделу 3				**46095 10782**	**12626 3166**			
		Накладные расходы, тенге				12567				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				3520				
		Всего по разделу, тенге				**62182**				
Раздел 4. Оборудование										
38	Ц22-61-3	Монтаж винтоподъемника 5В комплект	1	14538,68 11070	2003,93 400,5	14539 11070	2004 401	10324 90	59 2,33892	59 2
39	80-1-1	Стоимость винтоподъемника 5В шт	1	**140015**		**140015**				
		Итого по разделу 4				**154554 11070**	**2004 401**			
		Накладные расходы, тенге				10324				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				1492				
		Всего по разделу, тенге				**166370**				
		Всего прямые затраты				**1202242 85206**	**629676 124003**			
		Накладные расходы, тенге				209583				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				76309				
		Всего по смете				**1488134**				
		-в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1488134**				
		- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тєнге (Имрп=2,390)				**3556640**				

		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				71133				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				3627773				
		НДС (12%)				435333				
		Стоимость строительства				**4063106**				

Заказчик:

Директор Кызылординского филиала
РГП на ПХВ «Казводхоз»
Б. Арыстанбаев

Подрядчик:

Директор ТОО «Мураптехсервис»

Б.Райымбек

Счет-фактура № 00000000024 от 9 октября 2014 г.

ТОО **"Мураптехсервис"**

Адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

Счет поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №164 от 21.08.2014 года.

Условия оплаты по договору (контракту):

Место назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда Толе би,66

государство, регион, область, город, район

Отпуск товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110841002280, КФ РГП на ПХВ "Казводхоз",г.Кызылорда Толе би,66

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: **КФ РГП на ПХВ "Казводхоз"**

Адрес места нахождения получателя: БИН: 110841002280, г.Кызылорда Толе би,66

Счет получателя: KZ54319K010004247646, в банке АО "Бта Банк", БИК ABKZKZKX

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт ГТС и механизированная очистка подводящего канала в озеро Сарыколь г.Кызылорда	услуга	1	3 627 773,00	3 627 773,00	12%	435 333,00	4 063 106,00		
Итого по счету:				**3 627 773,00**		**435 333,00**	**4 063 106,00**		

Руководитель: **Райымбек Б. Ж.**

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: **Не предусмотрен**

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.