АКТ

г.Кызылорда **«25» декабря 2015 года.**

Мы нижеподписавшиеся и.о директора КФ РГП «Казводхоз» М.Капанов, с одной стороны и директор ТОО «Мураптехсервис» Б.Райымбек, с другой стороны произвели приемку выполненных работ по объекту « АТТЕСТАЦИЯ ГИДРОПОСТОВ (ремонтно-строительные работы по подготовке учебного полигона «Байкадам» для внедрения автоматизированной системы мониторинга за уровнем и расходам) » согласно договора № 216 от 29.10.2015 года.

По результатам приемки было установлено, что действительно были произведены работы по ремонтно-строительным работам по подготовке учебного полигона «Байкадам» для внедрения автоматизированной системы мониторинга за уровнем и расходам (аттестация гидропостов).

Работы выполнены в срок, качественно по пунктам, в соответствии проектно-сметной документации.

И.о директора
КФ РГП «Казводхоз» _____ **М.Капанов**

Директор ТОО
«Мураптехсервис» _____ **Б.Райымбек**

Счет-фактура № 00000000010 от 18 декабря 2015 г.

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ИИК поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №216 от 29.10.2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): перечисление

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда Толе би,66

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110841002280, КФ РГП на ПХВ "Казводхоз",г.Кызылорда Толе би,66

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КФ РГП на ПХВ "Казводхоз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110841002280, г.Кызылорда Толе би,66

ИИК получателя: KZ54319K010004247646, в банке АО "Бта Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АТТЕСТАЦИЯ ГИДРОПОСТОВ (Ремонтно-строительные работы по подготовке учебного полигона "Байкадам" для внедрения автоматизированной системы мониторинга за уровнем и расходам)	работа	1	7 595 726,00	7 595 726,00	12%	911 487,00	8 507 213,00		
Всего по счету:					**7 595 726,00**		**911 487,00**	**8 507 213,00**		

Руководитель: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Наименование объекта: АТТЕСТАЦИЯ ГИДРОПОСТОВ (ремонтно-строительные работы по подготовке учебного полигона «Байкадам» для внедрения автоматизированной системы мониторинга за уровнем и расходам)

Полная сметная стоимость 8 507 213 тенге
Лимит финансирования на 2015 год 8 507 213 тенге

Исполнитель: ТОО «Мураптехсервис»

Адрес: г.Кызылорда,пос.Тасбугет, р-н ПМК-44 б/н
БИН 051040004698
РНН 330100227128
ИИК KZ916010201000024446
БИК HSBKKZKX КБЕ 17
АО «Народный Банк Казахстана»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 8 507 213 тенге, в.т.ч. НДС 911 487 тенге
б) за отчетный месяц 8 507 213 тенге, в.т.ч. НДС 911 487 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь-декабрь месяц 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщиком и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		216	29.10.2015г						

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	аванс			Ранее заактиви-рованная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь-декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			Кол-во	сумма (тенге)	
1	АТТЕСТАЦИЯ ГИДРОПОСТОВ (ремонтно-строительные работы по подготовке учебного полигона «Байкадам» для внедрения автоматизированной системы мониторинга за уровнем и расходам)	тенге	8 507 213	-	-	-	8 507 213	8 507 213		8 507 213	8 507 213
	Итого:		**8 507 213**				**8 507 213**	**8 507 213**		**8 507 213**	**8 507 213**
	в том числе НДС		911 487				911 487	911 487		911 487	911 487

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____**Б.Арыстанбаев**

Исполнитель:
Директор ТОО «Мураптехсервис»
_____ **Б.Райымбек**

Форма № 2

Заказчик: **Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз»**

Наименование объекта: **АТТЕСТАЦИЯ ГИДРОПОСТОВ (работы по подготовке учебного полигона «Байкадам» для внедрения автоматизированной системы системы мониторинга за уровнем и расходам)**

Подрядчик: **ТОО «Мурантехсервис»**

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь-декабрь месяц 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Раздел 1.Ремонт гидропоста на канале «Байкадам» (МР-24)										
1	Е42-15-2	Демонтаж плит ПКу 30х20 к1трр=0,8;к1трм=0,8;к1зпр=0,8;к1экс=0,8;к1зпм=0,8;к1мат=0; *м3 сборных конструкций*	24,64	934,91 306	628,91 215,61	23036 7540	15496 5313	11439 89	1,864 0,79928	46 20
2	Е22-43-2	Демонтаж успокоительного колодца к1трр=0,8;к1трм=0,8;к1зпр=0,8;к1экс=0,8;к1зпм=0,8;к1мат=0; *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	1,2	3249,07 2736	513,07 193,86	3899 3283	616 233	4571 130	14,88 0,9464	18 1
3	Е22-43-2	Монтаж успокоительного колодца к1мат=0; *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	1,2	4061,34 3420	641,34 242,33	4874 4104	770 291	5714 130	18,6 1,183	22 1

5	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси *м3 материала основания в плотном теле*	26,4	1033,66 21,38	73,75 11,67	27289 564	1947 308	1160 133	0,144 0,041	4 1
6	Е42-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором *м шва*	186	49,01 23,4	0,25 0,1	9116 4352	47 19	3890 89	0,161 0,0004	30 -
7	Е1-25-2	Уплотнение откосов грунтом *м3 грунта*	94,2	11,19 -	11,19 3,06	1054 -	1054 288	279 97	- 0,01	- -
8	0-5-15	Сварочные работы *маш-ч*	5	915,9 -	915,9 227,3	4580 -	4580 1137	- -	- -	- -
9	Е1-73-12	Выемка экскаваторами емкостью 0,65м3 в грунтах 2группы *м3 грунта*	783,1	49,08 1,97	47,11 9,12	38435 1543	36892 7142	8424 97	0,0137 0,0298	11 23
10	Е1-73-21	Выемка экскаваторами емкостью 0,25м3 в грунтах 2группы *м3 грунта*	32,2	46,97 1,99	44,98 16,55	1512 64	1448 533	579 97	0,0138 0,0634	- 2
11	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пески *м3 материала основания в плотном теле*	4,6	854,26 21,38	68,13 12,76	3930 98	313 59	209 133	0,144 0,0438	1 -
12	Е36-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3 *м3*	32,2	68,59 49,73	18,36 5,96	2209 1601	591 192	1739 97	0,343 0,02518	11 1
13	Ц8-141-3	Монтаж кабеля *м кабеля*	230	31,5 19,8	7,5 1,6	7245 4554	1725 368	4676 95	0,12 0,009	28 2
14	П8-5-1	Перевозка грузов автомибилями-самосвалами на 5км, 1класс груза *т*	2520	51,75 -	51,75 10,35	130410 -	130410 26082	26082 100	- 0,02174	- 55
15	Е36-1-3	Устройство насыпи к1трм=1,03;к1экс=1,07;к1зпм=1,07; *м3*	1680	41,04 3,74	36,8 9,76	68947 6283	61824 16397	22000 97	0,0259 0,03205	44 54
16	Е42-15-2	Монтаж плит ПКу 30х20 *м3 сборных конструкции*	24,64	1168,63 382,5	786,13 269,51	28795 9425	19370 6641	14299 89	2,33 0,9991	57 25
17	Е41-11-1	Окраска металлоконструкции *т*	0,035	637,86 274,5	186,36 48,96	22 10	7 2	12 104	1,77 0,17	- -

18	Е41-11-1	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором *м шва*	194	49,01 23,4	0,25 0,1	9508 4540	49 19	4058 89	0,161 0,0004	31 -
19	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси *м3 материала основания в плотном теле*	26,4	1033,66 21,38	73,75 11,67	27289 564	1947 308	1160 133	0,144 0,041	4 1
20	Е42-15-2	Демонтаж плит КП 2х2 к1тр=0,8;к1тм=0,8;к1зпр=0,8;к1экс=0,8;к1зпм=0,8;к1мат=0; *м3 сборных конструкций*	50,4	934,91 306	628,91 215,61	47119 15422	31697 10867	23397 89	1,864 0,79928	94 40
21	Е42-15-2	Монтаж плит КП 2х2 *м3 сборных конструкции*	50,4	1168,63 382,5	786,13 269,51	58899 19278	39621 13583	29246 89	2,33 0,9991	117 50
22	Е37-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона *м3*	8	10431,12 668,25	181,91 66,15	83449 5346	1455 529	7050 120	4,31 0,2895	34 2
23	Е37-75-1	Установка армасеток и армакаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,3	8049,49 2475	3554,81 1272,6	2415 743	1066 382	1350 120	14 5,3497	4 2
24	4-1-14	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12мм *т*	0,3	50000		15000				
		Итого по разделу 1				**605739 89314**	**352925 90693**			**556 281**
		Накладные расходы, тенге				171334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				46624				
		Всего по разделу, тенге				**823697**				
Раздел 2.Ремонт гидропоста на канале «Р-1» (МР-24)										
25	Е22-43-2	Демонтаж успокоительного колодца к1тр=0,8;к1тм=0,8;к1зпр=0,8;к1экс=0,8;к1зпм=0,8;к1мат=0; *м3 железобетонных и бетонных*	2	3249,07 2736	513,07 193,86	6498 5472	1026 388	7618 130	14,88 0,9464	30 2

		конструкций колодц								
26	Е22-43-2	Монтаж успокоительного колодца к1мат=0; *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	2	4061,34 3420	641,34 242,33	8123 6840	1283 485	9523 130	18,6 1,183	37 2
27	Е1-25-2	Уплотнение откосов грунтом *м3 грунта*	38,4	11,19 -	11,19 3,06	430 -	430 118	114 97	- 0,01	- -
28	Е1-73-12	Выемка экскаваторами емкостью 0,65м3 в грунтах 2 группы *м3 грунта*	870	49,08 1,97	47,11 9,12	42700 1714	40986 7934	9359 97	0,0137 0,0298	12 26
29	Е42-15-2	Демонтаж плит ПКу 30х20 к1трр=0,8;к1трм=0,8;к1зпр=0,8;к1экс=0,8;к1зпм=0,8;к1мат=0; *м3 сборных конструкций*	17,92	934,91 306	628,91 215,61	16754 5484	11270 3864	8320 89	1,864 0,79928	33 14
30	Е42-15-2	Монтаж плит ПКу 30х20 *м3 сборных конструкции*	17,92	1168,63 382,5	786,13 269,51	20942 6854	14087 4830	10399 89	2,33 0,9991	42 18
31	Е42-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором *м шва*	132	49,01 23,4	0,25 0,1	6469 3089	33 13	2761 89	0,161 0,0004	21 -
32	Е41-11-1	Окраска металлоконструкции *т*	0,035	637,86 274,5	186,36 48,96	22 10	7 2	12 104	1,77 0,17	- -
33	0-5-15	Сварочные работы *маш-ч*	5	915,9 -	915,9 227,3	4580 -	4580 1137	- -	- -	- -
34	Е1-73-21	Выемка экскаваторами емкостью 0,25м3 в грунтах 2группы *м3 грунта*	40,6	46,97 1,99	44,98 16,55	1907 81	1826 672	730 97	0,0138 0,0634	1 3
35	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пески *м3 материала основания в плотном теле*	5,8	854,26 21,38	68,13 12,76	4955 124	395 74	263 133	0,144 0,0438	1 -
36	Е36-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3 *м3*	40,6	68,59 49,73	18,36 5,96	2785 2019	745 242	2193 97	0,343 0,02518	14 1
37	Ц8-141-3	Монтаж кабеля *м кабеля*	290	31,5 19,8	7,5 1,6	9135 5742	1725 464	5896 95	0,12 0,009	35 3
		Итого по разделу 2				**125300** **37429**	**78843** **20223**			**226** **69**
		Накладные расходы, тенге				57188				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				1094?				
		Всего по разделу, тенге				**193437**				
		Всего прямые затраты				**731039 126743**	**431768 110916**			**782 350**
		Накладные расходы, тенге				228522				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				57573				
		Всего по смете				**1017134**				
Ремонт гидропостана ПК-1+00 канала «Левая ветка» (МР-19)										
Раздел 1.Земляные работы										
1	Е1-164-2	Выемка грунта вручную под опоры мостика к1трр=1,2;к1зпр=1,2; *м3 грунта*	11,72	262,72 262,72	- -	3079 3079	- -	3479 113	1,848 -	22 -
2	Е1-166-2	Обратная засыпка вручную к1трр=1,15;к1зпр=1,15; *м3 грунта*	9,12	154,22 154,22	- -	1406 1406	- -	1589 113	1,1178 -	10 -
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2спланированной поверхности*	25	20,27 20,27	- -	507 507	- -	573 113	0,129 -	3 -
		Итого по разделу 3-1				**4992 4992**	**- -**			**35 -**
		Накладные расходы				5641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				638				
		Всего по разделу				**11271**				
Раздел 2. Бетонные и ж/бетонные работы										
5	Е1-25-2	Укрепление откосов грунтом *м3 грунта*	20	11,19 -	11,19 3,06	224 -	224 61	59 97	- 0,01	- -