Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор № 74 от "04" июнь 2018 г.

Выполненные работы: Переключение водопроводной сети диам.300мм в мкр.Кайтпас-1 по ул.Толеметова возле рынка "Агаш базары"

АКТ
Приемки выполненных работ от "___" _____ 2018 г.

№ п/п	Наименование работ	№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместительностью 0,4 м3 навымет	Е11-010101-04021101-0101-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	111,74	144,31	16126	3867
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	4	1681,68	6727	4843
3	Демонтаж плиты перекрытия из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6 К=0,6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,75	6844,08	25665	22427
4	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300мм. Приварка	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	фланец	6	3966,90	23801	19707
5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN10, DN 300 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0216 2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	шт	6	9181,00	55086	
6	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	т фасонных частей	0,396	608585,29	241000	118502
7	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	С123-020101-0282 2302-0101-0282 РСНБ РК 2015	шт	6	39409,00	236454	
8	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	шт	2	1916,01	3832	3004
9	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	С123-040905-1807 2304-0905-1707 РСНБ РК 2015	шт	2	2612,00	5224	

10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	км трубопровода	0,128	1357117,91	173711	103238
11	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0247 2301-0201-0247 РСНБ РК 2015	м	128,51	22459,00	2886251	
12	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0108 1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,128	195946,92	25081	8606
13	Задвижки чугунные с шаровидным графитом диам.300мм	Прайс лист "KazSnab"	шт	2	440941,96	881884	
14	Монтаж плиты перекрытия из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,75	11406,79	42775	37379
15	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	105,23	30,99	3261	821
16	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	4	730,94	2924	2105
						4629803	**324499**
	Итого прямые затраты по смете:					324 499	
	С накладными расходами					4 954 302	
	Итого:					396 344	
	сметная прибыль					5 350 646	
	Итого:					53 506	
	Временные здания и сооружения 1%					5 404 152	
	Итого:					49178	
	Зимние удорожания 0,91%					5 453 330	
	Итого:					5 453 330	
	К=1 в ценах 2017 г					5 453 330	
	Итого по смете:					654 400	
	НДС 12%					**6 107 729,60**	
	Итого к оплате						

"Сдал"
Директор ТОО "Биік шың-2050"
_____ А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровда и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Б.Байболов

Главный инженер
_____ М.Алимбетов

Ведущий инженер
_____ С.Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "___"_____2018г.