Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"	001040001387
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "СК Алматы Строймост",г. Алматы ул. Амангельды, д. 70	011140000807
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 96-ГЗ от 05.08.2013 г.(Пешеходный переход Аль-Фараби -Баганашыл) от "_____"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби - пос. Баганашил		тг	1	49 359 501,00	49 359 501,00	5 288 517,96	49 359 501,00
			Итого	1	x	49 359 501,00	5 288 517,96	49 359 501,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: на _____ л. в 1 экз. документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Юлмин А.И. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СК Алматы Строймост ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧ. ОТВЕТ-СТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ГОРОД АЛМАТЫ

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ за май 2014 года

Наименование договора		Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби -пос. Баганашил	
Заказчик		КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"	
Подрядчик		ТОО" СК АлматыСтроймост"	
Дата заключения договора		Договор №96-ГЗ от 05 августа 2013г	
КБК		385003015432, 385003015168	
Сумма договора (тенге)		**131 670 073**	
Общая сумма выполнения с начала года		тенге	**131 670 073**
Сумма предоплаты в размере 30%		тенге	39 501 022
Общая сумма выполнения до отчетного периода		тенге	82 310 572
Сумма выполненных работ за май 2014г		тенге	**49 359 501**
В том числе НДС - 12%		тенге	5 288 518
Сумма удержаний	А - сумма аванса	тенге	
	Б - удержания -5%	тенге	6 583 504
	Итого сумма удержаний	тенге	**6 583 504**
Общая сумма оплаты за май 2014г		тенге	**42 775 997**

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Руководитель

_____ В.П. Меренков

Подрядчик:

ТОО "СК АлматыСтроймост"

Директор

_____ А.И. Южанин

ВЕДОМОСТЬ

стоимости выполненных работ по строительству :
надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби- пос. Баганашил.
Протокол конкурсной комиссии №ОИ-ГЗ-66 от 31июля 2013г
Договор о государственных закупках №96 -ГЗ от 05 августа 2013г

за май 2014г

№№ лотов	№№ п/п	Наименование объекта	План финансирования	Стоимость выполненных работ (тенге)	
				в том числе за май м-ц	с начала года
1	1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби- пос. Баганашил.	131 670 073	49 359 501	131 670 073
ИТОГО ПО ДОГОВОРУ :			131 670 073	49 359 501	131 670 073

Заказчик :
КГУ" Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Руководитель:

В.П. Меренков

Подрядчик :

ТОО "СК АлматыСтроймост"

Директор:

А.И. Южанин

Заказчик : КГУ "Управление автомобильных дорог г. Ал ты"
Подрядчик : ТОО "СК Алматы Строймост"

КС-3

Наименование стройки: "Строительство дорог. Лот№1 - Строительство надземногопо пешеходного перехода пр. Аль-Фараби - пос. Баганашил.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор номер	Дата	Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
		Договор №96 -ГЗ	5 августа 2013г	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	117 562 565							14 107 508	131 670 073
В том числе:									
за отчетный месяц		44 070 983						5 288 518	49 359 501
Всего к оплате:	49 359 501	Сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч пятьсот одна тенге							

Заказчик:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Руководитель

В.П. Меренков

Подрядчик :

ТОО "СК АлматыСтроймост "

Директор

А.И.Южанин

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби - пос. Баганашыл**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №96-ГЗ от 05 августа 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за май 2014г.

Сметная стоимость	7687,906	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5054	чел.-ч
Сметная заработная плата	918,955	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Смета2-1-5И Лестничные сходы										
		Лестницы									
1	**Е0109-29-1**	**Монтаж косоуров**									
			14,5589985	**15142,85**	**6297,25**	**220465**	**91682**	**99345**	**33,24**		**484**
		т		**5796,00**	**1785,80**	**84384**	**25999**	**90**	**6,28**		**91**
3	**Е0130-84-1**	**Окраска элементов косоуров**									
			14,5589985	**1011,71**	--	**14730**	--	**16055**	**5,52**		**80**
		т		**1011,71**	--	**14730**	--	**109**	--		--
4	**СПРАЙС ИП"Фирма"Партнер"**	**Стоимость краски "Политон-УР"**									
			70,1371587	**887,16**	--	**62223**	--	--	--		--
		кг		--	--	--	--	--	--		--
5	**СПРАЙС ИП"Фирма"Партнер"**	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**									
			70,1371587	**1315,96**	--	**92298**	--	--	--		--
		кг		--	--	--	--	--	--		--
6	**Е0130-76-1**	**Установка сборных ж/б маршей и площадок**									
			30,85	**10160,58**	**5110,00**	**313454**	**157644**	**141633**	**15,76**		**486**
		м3		**2665,13**	**1546,81**	**82219**	**47719**	**109**	**6,34**		**195**
11	**Е0130-83-1**	**Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками**									
			178	**95,86**	**5,42**	**17062**	**964**	**7064**	**0,18**		**33**
		м2		**34,42**	**1,99**	**6127**	**354**	**109**	**0,01**		**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство кровли над лестничными сходами								
12	Е0109-32-1примен.	Устройство кровли над лестничными сходами								
		полосы	8,5595884	15452,19	5283,51	132264	45225	39373	19,67	168
15	Е0112-7-3	Устройство кровли над лестничными сходами из сотового поликарбоната толщ.10мм	т	3337,88	1773,15	28571	15177	90	6,84	59
			304	130,89	6,65	39790	2021	29450	0,48	146
16	СПРАЙС "КазПолиПласт" 2012г.	Стоимость сотового поликарбоната толщ.10мм	м2	78,92	2,48	23993	755	119	0,01	4
			334,4	909,46	--	304124	--	--	--	--
17	С11011-1040	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм	м2	--	--	--	--	--	--	--
			0,0019538	92100,00	--	180	--	--	--	--
18	СПРАЙС "КазПолиПласт" 2012г.	Стоимость термошайбы	т	--	--	--	--	--	--	--
			954	29,57	--	28212	--	--	--	--
19	СПРАЙС "КазПолиПласт" 2012г.	Стоимость резиновой шайбы	шт	--	--	--	--	--	--	--
			954	22,18	--	21159	--	--	--	--
20	СПРАЙС "КазПолиПласт" 2012г.	Стоимость профиля торцевого длиной 2,1м	шт	--	--	--	--	--	--	--
			155	52,81	--	8185	--	--	--	--
21	СПРАЙС "КазПолиПласт" 2012г.	Стоимость профиля соединительного неразъемного длиной 6м	м	--	--	--	--	--	--	--
			480	184,83	--	88716	--	--	--	--
22	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций кровли	м	--	--	--	--	--	--	--
			8,5595884	1011,71	--	8660	--	9439	5,52	47
23	СПрайс ИП"Фирма"Партнер"	Стоимость краски "Политон-Ур"	т	1011,71	--	8660	--	109	--	--
			63,8679781	887,16	--	56661	--	--	--	--
24	СПрайс ИП"Фирма"Партнер"	Стоимость краски "Политон-Ур(УФ)"	кг	--	--	--	--	--	--	--
			63,8679781	1315,96	--	84048	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
		Наклонные подъемники								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц0103-560-2	**Установка и наладка наклонных подъемников с направляющими на лестничных сходах**								
			2	**355394,00**	**99831,50**	**710788**	**199663**	**419402**	**1297,20**	**2594**
		шт		**208552,50**	**24448,73**	**417105**	**48897**	**90**	**141,80**	**284**
26	**СКоммерческое предложение ТОО "Алаукоммерцстройсервис" от 27.09.2012г.**	**Стоимость наклонной платформы ПН-260 ПС**								
			2	**2272618,98**	**--**	**4545238**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6748257**	**497198**			**4039**
			Тенге			**665788**	**138903**			**635**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**4545238**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**4545238**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**710788**				
		Материалы -	Тенге			**94020**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**466002**			
		Накладные расходы -	Тенге			**419402**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**210**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**62910**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**67811**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1198002**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3088**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**528913**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1139502**				
		Материалы -	Тенге			**97339**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**184556**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**745806**				
		Накладные расходы -	Тенге			**203641**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**102**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**30546**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**80589**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1423732**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1095**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**215103**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**352729**				
		Материалы -	Тенге			**102868**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**154132**			
		Накладные расходы -	Тенге			**138719**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**69**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20808**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29487**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**520934**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**872**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**174939**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7687906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5054
		Сметная заработная плата -	Тенге				918955			
								Ст-ть оборудования		
		ВСЕГО по АКТУ				3 142 668		4545238		
		Временные здания и сооружения 4,8%				150 848				
		ИТОГО				3 293 516				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0*0,9=1,8%%				59 283				
		Затраты на выслугу лет, 1%				32 935				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				13 174				
		ИТОГО				3 398 909				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				7 591 627		10152009		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				151 833		203040		
		ИТОГО				7 743 459		10355049		
		НДС (12%)				929 215		1242606		
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				8 672 674		11597655		20 270 330

Заказчик:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик:

ТОО СК" Алматы Строймост "

Директор:

Южанин А.И.

Наименование стройки - **г. Алматы**

Форма 2

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби - пос. Баганашыл**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №96-ГЗ от 05 августа 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за май 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-3И Пролетное строение									
		Временные опоры								
1	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов под временные опоры								
		м3	3,6	1987,74 457,99	1060,88 275,83	7156 1649	3819 993	2879 109	2,81 0,94	10 3
2	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные под временные опоры из бетона кл.В15								
		бетон 3,335								
		м3	3,6	20800,00 --	-- --	74880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Е0130-6-1	Демонтаж сборных фундаментов под временные опоры								
		м3	3,6	1215,09 366,39	848,70 220,66	4374 1319	3055 794	2304 109	2,24 0,75	8 3
4	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные под временные опоры (возврат материалов)								
		м3	3,6	-20800,00 --	-- --	-74880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
		т	9	175,72 --	175,72 123,00	1581 --	1581 1107	1107 100	-- 2,59	-- 23
6	Е010332-А18-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 18 км, класс груза 1 /фундаменты временных опор/								
			9	127,93	127,93	1151	1151	230	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т		--	25,59	--	230	100	0,54	5
				9	161,00	161,00	1449	1449	1014	--	--
8	Е0130-88-1	Сборка временных опор из инвентарных элементов для монтажа пролетного строения	т		--	112,70	--	1014	100	2,37	21
				7,74	75693,05	1463,88	585864	11330	55348	36,46	282
9	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций временных опор для монтажа пролетного строения	т		6210,00	350,45	48065	2712	109	1,18	9
				7,74	15802,63	4625,75	122312	35803	81406	64,98	503
10	С12021-41	Стоимость металлоконструкций - 20%	т		10453,50	1232,64	80910	9541	90	4,38	34
				1,58018	147100,00	--	232444	--	--	--	--
11	Е130-88-3	Демонтаж металлоконструкций временных опор	т		--	--	--	--	--	--	--
				7,74	5446,95	1927,95	42159	14922	33424	21,39	166
12	Е0109-24-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Разборка металлоконструкций временных опор	т		3519,00	442,77	27237	3427	109	2,85	22
				7,74	9510,12	3238,02	73608	25062	49702	38,99	302
13	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Возврат стоимости проката листового, из углеродистой стали Ст3кп , т	т		6272,10	862,85	48546	6678	90	3,07	24
14	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках		2,1	-63600,00	--	-133560	--	--	--	--
				7,74	234,30	--	1813	--	--	--	--
15	С010332-А18-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 2	т		--	--	--	--	--	--	--
				7,74	159,24	--	1233	--	275	0,75	6
16	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т		35,56	--	275	--	100	--	--
				7,74	232,80	--	1802	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0130-43-1	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м								
19	Е0130-88-1	Установка прогонов из труб 80х60х3,5	29,186 т	22085,43 5925,38	9457,76 2171,30	644585 172938	276034 63372	257578 109	34,27 9,12	1000 266
20	С12021-248	Стоимость прогонов из труб 80х60х3,5 сталь 3сп	1,528 т	12093,05 6210,00	1463,88 350,45	18478 9489	2237 535	10927 109	36,46 1,18	56 2
21	Е0109-31-1	Монтаж ортотропных плит, массой до 0,5 т	1,31016 т	149585,00 --	-- --	195980 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	С12021-250	Стоимость ортотропных плит сталь 3сп	7,758 т	10570,52 4269,38	3258,15 656,90	82006 33122	25277 5096	34396 90	22,77 2,40	177 19
23	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	6,407 т	157585,00 --	-- --	1009647 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	Е0130-84-2	Устройство подмостей для окраски стальных конструкций пролетных строений мостов расчетным пролетом длиной до 50 м	38,472 т	1011,71 1011,71	-- --	38923 38923	-- --	42426 109	5,52 --	212 --
25	СПрайс ИП "Фирма"Партнер"	Стоимость краски "Политон-Ур" , кг	38,472 т	5854,92 1656,00	403,21 147,49	225251 63710	15512 5674	75628 109	8,90 0,72	342 28
26	СПрайс ИП "Фирма"Партнер"	Стоимость краски "Политон-Ур(УФ)"	179,619647 кг	887,16 --	-- --	159352 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	179,619647 Тенге	1315,96 --	-- --	236372 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3553983	417235			3064
		Материалы -	Тенге			526183	101175			459
		Всего заработная плата -	Тенге			546898				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			146134				
		Местные материалы -	Тенге				115688			
		Транспортные расходы -	Тенге			262164				
		Накладные расходы -	Тенге			1582				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1233				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			125864				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							63
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18880			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			52872				
			чел.-ч			725633				725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				134568			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3007086				
		Материалы -	Тенге			748777				
		Всего заработная плата -	Тенге				511669			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1438072				
		Местные материалы -	Тенге			9264				
		Накладные расходы -	Тенге			522780				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78417			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211792				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3741657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3122
		Сметная заработная плата -	Тенге				590086			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4467291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3847
		Сметная заработная плата -	Тенге				724654			
		ВСЕГО по АКТУ				4 467 291				
		Временные здания и сооружения 4,8%				214 430				
		ИТОГО				4 681 721				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0*0,9=1,8%%				84 271				
		Затраты на выслугу лет, 1%				46 817				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				18 727				
		ИТОГО				4 831 536				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				10 791 470				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				215 829				
		ИТОГО				11 007 299				
		НДС (12%)				1 320 876				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				12 328 175				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик :

ТОО СК" Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Технический надзор

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби - пос. Баганашыл**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №96-ГЗ от 05 августа 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за май 2014г.

Сметная стоимость	250.228	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	511	чел.-ч
Сметная заработная плата	68.296	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Смета 7-2И		**Озеленение**										
		Вырубка деревьев										
1	Е0101-191-1	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня(клен-3шт,вяз-3шт,вишня-2шт,береза-1шт)**										
		дерево	9	11,30	0,79	102	7	68	0,06	1		
				10,51	0,29	95	3	70	--	--		
2	Е0101-191-2	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня (вяз-3шт)**										
		дерево	3	14,05	0,95	42	3	28	0,07	--		
				13,10	0,37	39	1	70	--	--		
3	Е0101-191-3	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня (клен-1шт)**										
		дерево	1	18,09	1,14	18	1	12	0,10	--		
				16,95	0,44	17	--	70	--	--		
4	Е0101-191-4	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 28 см с корня (береза-2шт)**										
		дерево	2	21,56	1,38	43	3	29	0,12	--		
				20,18	0,52	40	1	70	--	--		
5	Е0101-191-6	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня(вяз-5шт,береза-1шт)**										
		дерево	6	43,80	2,92	263	18	176	0,24	1		
				40,88	1.09	245	7	70	0,01	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-193-1	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса(вяз-1шт,вишня-2шт)								
		дерево	3	11,99 11,59	0,40 0,16	36 35	1 --	25 70	0,07 --	-- --
7	Е0101-193-2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса(клен-3шт,вяз-2шт,береза-1шт)								
		дерево	6	25,33 23,81	1,53 0,58	152 143	9 3	102 70	0,15 --	1 --
8	Е0101-193-3	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса(вяз-3шт)								
		дерево	3	40,79 38,30	2,50 0,93	122 115	7 3	82 70	0,25 0,01	1 --
9	Е0101-193-4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса(клен-1шт)								
		дерево	1	55,49 52,01	3,47 1,30	55 52	3 1	37 70	0,33 0,01	-- --
10	Е0101-193-5	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса(береза-2шт)								
		дерево	2	74,69 70,13	4,57 1,71	149 140	9 3	101 70	0,44 0,01	1 --
11	Е0101-193-7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса(береза-1шт,вяз-5шт)								
		дерево	6	156,08 148,27	7,81 2,92	936 890	47 18	635 70	0,93 0,02	6 --
12	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см								
		пень	13	23,45 --	23,45 7,81	305 --	305 102	71 70	-- 0,03	-- --
13	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см								
		пень	3	39,71 --	39,71 13,23	119 --	119 40	28 70	-- 0,04	-- --
14	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см								
		пень	5	64,43 --	64,43 21,47	322 --	322 107	75 70	-- 0,07	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С01031-А19-1	Погрузка леса круглого и пней при автомобильных перевозках								
			61,554	153,06	--	9421	--	2104	0,72	44
		т		34,18	--	2104	--	100	--	--
16	С01031-А19-2	Разгрузка леса круглого и пней при автомобильных перевозках								
			61,554	145,64	--	8965	--	2002	0,68	42
		т		32,52	--	2002	--	100	--	--
17	С010332-А30-1	Перевозка леса и пней/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			61,554	169,36	--	10425	--	2328	0,79	49
		т		37,82	--	2328	--	100	--	--
18	Е0101-166-2	Засыпка ям в грунтах 2 группы								
			23	154,22	--	3547	--	4008	1,12	26
		м3		154,22	--	3547	--	113	--	--
		Вырубка кустарника								
19	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)								
			0,0011	3203,74	3203,74	4	4	1	--	--
		га		--	665,09	--	1	70	2,17	--
20	Е0101-205-2	Корчевка среднего кустарника корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)								
			0,0011	7107,96	7107,96	8	8	2	--	--
		га		--	2368,29	--	3	70	7,74	--
21	Е0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)								
			0,0011	2467,53	2467,53	3	3	1	--	--
		га		--	886,79	--	1	70	2,90	--
22	С010332-А30-1	Перевозка кустарника автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			61,554	169,36	--	10425	--	2328	0,79	49
		т		37,82	--	2328	--	100	--	--
		Посадка деревьев								
23	Е0147-32-4	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м(береза-2шт,боярышник-10шт,вяз-1шт,ель-5шт,катальпа-3шт,клен-1шт,яблоня-3шт)								
			25	1601,24	75,16	40031	1879	25716	4,28	107
		шт		778,32	19,07	19458	477	129	0,08	2
24	С010332-А1-1	Перевозка выкопанных деревьев, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			1,5	22,80	--	34	--	8	0,11	--
		т		5,09	--	8	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0147-11-3	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%**								
			55	498,94	17,41	27442	958	13870	1,35	74
		яма		188,89	6,60	10389	363	129	0,03	1
26	С143012-7	**Земля растительная при заготовке механизированным способом**								
			5,225	1240,00	--	6479	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0147-9-3	**Посадка выкопаных деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**								
			25	482,26	187,83	12057	4696	9666	1,44	36
		шт		253,58	46,16	6339	1154	129	0,19	5
28	Е0147-13-1	**Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы**								
			30	174,24	--	5227	--	6669	0,94	28
		шт		172,33	--	5170	--	129	--	--
29	С143012-35	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м**								
			30	972,00	--	29160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**165892**	**8401**			**467**
			Тенге			**55483**	**2288**			**9**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**165892**				
		Материалы -	Тенге			**19730**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**57770**			
		Местные материалы -	Тенге			**51777**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**39270**				
		Накладные расходы -	Тенге			**70172**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10526**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14164**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**250228**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**511**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68296**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**250228**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**511**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68296**			
		ВСЕГО по АКТУ				**250 228**				
		Временные здания и сооружения 4,8%				12 011				
		ИТОГО				**262 239**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1*0,9=1,89%%				4 956				
		Затраты на выслугу лет, 1%				2 622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 049				
		ИТОГО				270 867				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				604 994				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				12 100				
		ИТОГО				617 094				
		НДС (12%)				74 051				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**691 145**				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО "СК" Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Наименование стройки - **г. Алматы**

Форма 2

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби - пос. Баганашыл**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №96-ГЗ от 05 августа 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за май 2014г.

Сметная стоимость	1,726	тыс.тенге
Строительный обьем	0,1	км
Цена единицы	17262,2	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1 01 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смета 1-1 Восстановление оси моста и закрепление осей опор										
1	**Сборник цен на изыск.работы для кап строительства табл.114,п.2**	**Восстановление оси моста и опор**								
			0,1	17262,20	--	1726	--	--	--	--
		1км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1726	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1726				
		ВСЕГО. Стоимость прочих работ -	Тенге			1726				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1726				
		ВСЕГО по АКТУ				1 726				
		Временные здания и сооружения 4,8%				83				
		ИТОГО				1 809				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0*0,9=1,8%%				33				
		Затраты на выслугу лет, 1%				18				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				7				
		ИТОГО				1 867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				4 169				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				83				
		ИТОГО				4 253				
		НДС (12%)				510				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ 146 АКТ				**4 763**				

Заказчик

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО СК" Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Наименование стройки - **г. Алматы**

Форма 2

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби - пос. Баганашыл**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №96-ГЗ от 05 августа 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за май 2014г.

Сметная стоимость	1835,64	тыс тенге
Нормативная трудоемкость	793	чел.-ч
Сметная заработная плата	144,295	тыс тенге
Строительный обьем	135	м2
Цена единицы	13597,33	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смета 2-1-4И Пешеходная часть моста										
		Пешеходная часть								
1	Е0130-78-1	**Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэласт МОСТ С**								
			135	2902,02	207,21	391773	27973	92324	3,35	452
		м2		551,14	76,28	74404	10298	109	0,37	50
2	СПрайс "ТЕХНОНИКОЛЬ " 2012г.	**Стоимость материала Техноэласт МОСТ С**								
			135	494,59	--	66770	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонного покрытия пешеходной части из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**								
			135	402,91	--	54393	--	5110	0,17	22
		м2		28,46	--	3842	--	133	--	--
4	Е0127-55-2	**Устройство асфальтобетонного покрытия дорожек из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавляется на 1см)**								
			135	128,22	--	17309	--	1644	0,05	7
		м2		9,15	--	1236	--	133	--	--
5	Е0112-9-2	**Устройство водоотводного лотка из оцинкованной стали**								
			85	249,32	1,40	21193	119	5182	0,32	27
		м		50,72	0,52	4311	44	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СПрайс компании "ИННОТЕК" 2012г.	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая нержавеющая AISI 304 толщ.3мм	2480,63	321,78	--	798214	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс компании "ИННОТЕК" 2012г.	Труба стальная из нержавеющая AISI 304 100x70x4мм	362,47	336,75	--	122060	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-77	Крепление лотков самонарезными оцинкованными винтами 5x30	0,0003925	604700,00	--	237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва	6,8	856,17	61,07	5822	415	3408	2,52	17
		м		437,29	22,48	2974	153	109	0,11	1
10	С11011-869	Сталь листовая оцинкованная, толщина 3 мм /компенсаторы/	40	83,00	--	3320	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-1062	Крепление компенсаторов самонарезными винтами	0,0001263	1607200,00	--	203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс "ТЕХНОНИКОЛЬ " 2012г.	Мастика резинобитумная (герметик)	130	132,70	--	17252	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Стойки для светильников								
13	Е0133-204-1	Установка стоек для светильника	8	4971,93	2106,11	39775	16849	25143	13,80	110
		шт		2274,41	718,76	18195	5750	105	2,69	22
14	С130806-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость стоек из стальных труб 80x80x3 мм	32	385,00	--	12320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь листовая марки Ст3сп, толщиной 3,10,12 мм	0,0256	63800,00	--	1633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой полимерно-порошковой за один раз	6,73288	169,80	0,06	1143	--	41	0,03	--
		м2		6,68	0,02	45	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0113-30-3	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей полимерно-порошковой краской за 2 раза**								
			6,73288	338,14	0,12	2277	1	58	0,05	--
		м2		9,52	0,05	64	--	90	--	--
		Водосливные устройства								
18	Е0116-21-3	**Установка воронок сливных диам. 100 мм**	2	196,44	1,81	393	4	397	0,95	2
		1воронка		155,25	--	311	--	128	--	--
19	С131104-2	**Воронки водосточные с крепежными деталями**	2	7790,00	--	15580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-7-8	**Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм**	20	1098,19	14,04	21964	281	2870	0,64	13
		м		106,87	5,26	2137	105	128	0,03	1
21	С130810-46	**Держатель трубы d76(хомут с дюбелем)**	0,2	9630,00	--	1926	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1595558**	45642			**651**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**107518**	16350			**73**
		Материалы -	Тенге			**583326**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**252252**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				97370			
		Местные материалы -	Тенге			**89415**				
		Накладные расходы -	Тенге			**126274**				
		Нормативная трудоемкость в Н Р -	чел -ч			**107767**				**54**
		Сметная заработная плата в Н Р -	Тенге				**16165**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**41466**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**732558**				**631**
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				**113535**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**960050**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1251**				
		Материалы -	Тенге				**23945**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**920274**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3480**				
		Местные материалы -	Тенге			**25143**				**13**
		Накладные расходы -	чел -ч				**3771**			
		Нормативная трудоемкость в Н Р -	Тенге			**59112**				
		Сметная заработная плата в Н Р -	Тенге			**1044304**				**144**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**27717**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел -ч			**52183**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**19624**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Материалы -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				2553			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29826				
		Накладные расходы -	Тенге			3268				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3327				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3043			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1835640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							793
		Сметная заработная плата -	Тенге				144295			
		ВСЕГО по АКТУ				1 835 640				
		Временные здания и сооружения 4,8%				88 111				
		ИТОГО				1 923 751				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0*0,9=1,8%%				34 628				
		Затраты на выслугу лет, 1%				19 238				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				7 695				
		ИТОГО				1 985 311				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				4 434 288				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				88 686				
		ИТОГО				4 522 973				
		НДС (12%)				542 757				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				5 065 730				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО СК" Алматы Строймост "

Директор

Южанин А.И.

Наименование стройки - **г. Алматы**

Форма 2

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби - пос. Баганашыл**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №96-ГЗ от 05 августа 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за май 2014г.

Сметная стоимость	1554,355	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1231	чел.-ч
Сметная заработная плата	253,497	тыс.тенге
Строительный обьем	291	м
Цена единицы	5341,43	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Смета 2-1-6	**Перильное ограждение**										
		ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ, L-203 п.м.										
1	**Е0130-73-1**	**Установка перильного ограждения**										
			4,281	**18926,70**	**143,60**	**81025**	**615**	**57835**	**70,15**	**300**		
		т		**12342,38**	**51,75**	**52838**	**222**	**109**	**0,25**	**1**		
2	**СКом.предл. ТОО "Технолюкс KINLONG"**	**Стойка перильная из нержавеющей стали AISI 304 HF**										
			83	**6838,56**	--	**567600**	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
3	**СКом.предл. ТОО "Технолюкс KINLONG"**	**Поручень из нержавеющей стали AISI 304 HF, труба 63x1,5мм**										
			103	**1460,12**	--	**150393**	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
4	**СКом.предл. ТОО "Технолюкс KINLONG"**	**Поручень из нержавеющей стали AISI 304 HF, труба 38x1,5мм**										
			103	**1060,90**	--	**109273**	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СКом.предл. ТОО "Технолюкс KINLONG"	**Держатель поручня из нержавеющей стали AISI 304 HF**								
			84	**935,22**	--	**78558**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СКом.предл. ТОО "Технолюкс KINLONG"	**Анкер 10х100 с гайкой и шайбой (пр-во HILTI)**								
			379	**46,21**	--	**17512**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ								
7	Е0109-44-4	**Монтаж заполнения перильного ограждения из закаленного стекла Триплекс толщиной 9,52 мм**								
			180	**1120,33**	**233,35**	**201660**	**42003**	**152058**	**4,38**	**789**
		м2		**879,75**	**58,88**	**158355**	**10598**	**90**	**0,20**	**36**
8	СКом.предл. ТОО "Технолюкс KINLONG"	**Закаленное стекло Триплекс толщиной 9,52 мм**								
			10,1114	**4990,30**	--	**50459**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1256480**	**42618**			**1089**
			Тенге			**211193**	**10820**			**37**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**50459**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**50459**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3028**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**53486**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1206021**				
		Материалы -	Тенге			**28874**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**222013**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**923336**				
		Накладные расходы -	Тенге			**209893**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**105**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**31484**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**84955**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1500869**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1231**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253497**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1554355**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1231**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253497**			
		ВСЕГО по АКТУ				**1 554 355**				
		Временные здания и сооружения 4,8%				74 609				
		ИТОГО				**1 628 964**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0*0,9=1,8%%				29 321				
		Затраты на выслугу лет, 1%				16 290				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				6 516				
		ИТОГО				1 681 091				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				3 754 798				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				75 096				
		ИТОГО				3 829 894				
		НДС (12%)				459 587				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**4 289 481**				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО "СК" Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

18700

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби - пос. Баганашыл**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №96-ГЗ от 05 августа 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за май 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	49,331	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	29	чел.-ч
Сметная заработная плата	5,179	тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета7-1 Обустройство										
1	**Е0130-3-2**	**Устройство подушек песчаных под фундаменты**	**м3**	**0,3**	**1056,69** **302,74**	**38,95** **14,34**	**317** **91**	**12** **4**	**104** **109**	**2,23** **0,07**	**1** **--**
2	**Е0130-6-1**	**Устройство сборных фундаментов Ф-1 под знаки**	**м3**	**0,7**	**22787,74** **457,99**	**1060,88** **275,83**	**15951** **321**	**743** **193**	**560** **109**	**2,81** **0,94**	**2** **1**
3	**Е0106-1-1**	**Омоноличивание стоек бетоном В15** 0,163	**м3**	**0,16**	**5827,23** **225,11**	**75,91** **28,67**	**932** **36**	**12** **5**	**43** **105**	**1,55** **0,14**	**--** **--**
4	**Е0127-83-1**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**6**	**845,73** **582,19**	**168,12** **32,45**	**5074** **3493**	**1009** **195**	**4905** **133**	**3,68** **0,13**	**22** **1**
5	**СПрайс-лист ТОО "АРБАТ и К"**	**Стоимость металлической стойки СКМ 2.30**	**ПОГ М**	**6**	**443,58** **--**	**--** **--**	**2661** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**
6	**СПрайс-лист ТОО "АРБАТ и К"**	**Стоимость знаков II типоразмера 700х700**	**шт**	**4**	**2665,19** **--**	**--** **--**	**10661** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**
7	**СПрайс-лист ТОО "АРБАТ и К"**	**Стоимость знаков II типоразмера Д700**	**шт**	**2**	**2665,19** **--**	**--** **--**	**5330** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге** **Тенге**			**40928** **3941**	**1775** **397**			**25** **1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22275				
		Материалы -	Тенге			614				
		Всего заработная плата -	Тенге				4337			
		Местные материалы -	Тенге			15945				
		Накладные расходы -	Тенге			5611				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				842			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1673				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5179			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18653				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18653				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1119				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19772				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			49331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5179			
		ВСЕГО по АКТУ				49 331				
		Временные здания и сооружения 4,8%				2 368				
		ИТОГО				51 699				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1*0,9=1,89%%				977				
		Затраты на выслугу лет, 1%				517				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				207				
		ИТОГО				53 400				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				119 271				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				2 385				
		ИТОГО				121 656				
		НДС (12%)				14 599				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				136 255				

Заказчик

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик

ТОО "СК" Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4 4)

Наименование стройки - **г. Алматы**

18710

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби - пос. Баганашыл**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №96-ГЗ от 05 августа 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за май 2014г.

Сметная стоимость	52,133	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	41	чел.-ч
Сметная заработная плата	7,194	тыс.тенге
Строительный обьем	2	шт
Цена единицы	26066,36	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Смета 2-1-8 Устройство арыков											
1	**Е0101-164-3**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
		м3	8,96	447,64 447,64	-- --	4011 4011	-- --	4532 113	2,85 --	26 --		
2	**Е0130-3-1**	**Устройство щебеночной подготовки**										
		м3	1,2	2083,45 357,08	44,47 16,38	2500 428	53 20	488 109	2,29 0,08	3 --		
3	**Е0127-9-1**	**Укладка лотков из сборного бетона**										
		м3	1,36	2931,31 592,54	1211,57 307,40	3987 806	1648 418	1628 133	3,71 1,24	5 2		
4	**С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, БА-3**										
		м	16	1880,00 --	-- --	30080 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
5	**Е0127-11-1**	**Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6**										
		м3	0,1 0,102	13429,60 3570,75	2804,56 711,56	1343 357	280 71	570 133	23,81 2,88	2 --		
6	**С143001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**										
		м3	0,1015	128,00 --	-- --	13 --	-- --	-- --	-- --	-- --		

1	2	3	4	25	6	7	8	9	10	11	18710
7	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**									
		м3	0,1015	298,00	--	30	--	--	--		--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	--	--	--	--	--	--		--
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			41964	1982				36
		Материалы -	Тенге			5602	509				2
		Всего заработная плата -	Тенге			41964					
		Местные материалы -	Тенге			1039					
		Накладные расходы -	Тенге				6111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			33341					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			7218					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								4
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2951					
		Сметная заработная плата -	Тенге			52133					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7194				
		Сметная заработная плата -	Тенге			52133					
		ВСЕГО по АКТУ									41
		Временные здания и сооружения 4,8%					7194				
		ИТОГО				**52 133**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0*0,9=1,8%%				2 502					
		Затраты на выслугу лет, 1%				**54 635**					
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				983					
		ИТОГО				546					
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				219					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				56 384					
		ИТОГО				125 936					
		НДС (12%)				2 519					
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				128 454					
						15 415					
						143 869					

Заказчик

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО СК" Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4 4)

Наименование стройки - **г. Алматы**

Форма 2

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби - пос. Баганашыл**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №96-ГЗ от 05 августа 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за май 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-7	**Устройство тротуаров**								
1	Е0101-30-2	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**								
		м2	200	0,23 --	0,23 0,08	47 --	47 16	16 97	-- --	-- --
2	Е0127-14-2	**Устройство подушки из песчано-гравийной смеси под бордюр**								
		м3	4	878,35 24,59	84,82 13,42	3513 98	339 54	202 133	0,17 0,05	1 --
3	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	**Установка бортовых бетонных камней (поребрика) сечением 80х200 мм**								
		м	110	836,69 124,98	7,63 2,02	92036 13748	839 222	18580 133	0,80 0,01	88 1
4	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см**								
		м2	200	167,85 43,73	14,40 5,05	33570 8747	2879 1010	12977 133	0,28 0,02	56 4
5	Е0127-56-2	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавляется на 3 см)**								
		м2	220	31,21 2,86	-- --	6867 630	-- --	838 133	0,02 --	4 --
6	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, М-II толщиной 3 см**								
		м2	200	399,87 28,46	-- --	79975 5693	-- --	7571 133	0,17 --	33 --
7	Е0127-55-2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавляется на 2 см)**								
			200	245,79	--	49158	--	4870	0,11	21

1	2	3	4	25	6	7	8	9	10	11
			м2	18,31	--	3662	--	133	--	18690 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**265165**	**4104**			**203**
			Тенге			**32577**	**1302**			**5**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**265165**				
		Материалы -	Тенге			**8233**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**33880**			
		Местные материалы -	Тенге			**220251**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45054**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6758**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18613**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**328833**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**231**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40638**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**328833**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**231**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40638**			
		ВСЕГО по АКТУ				**328 833**				
		Временные здания и сооружения 4,8%				15 784				
		ИТОГО				**344 617**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0*0,9=1,8%%				6 203				
		Затраты на выслугу лет, 1%				3 446				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 378				
		ИТОГО				355 645				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				794 350				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				15 887				
		ИТОГО				810 237				
		НДС (12%)				97 228				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**907 465**				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО СК" Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Наименование стройки - **г. Алматы**

20081270

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби - пос. Баганашыл**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №96-ГЗ от 05 августа 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за май 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	1892,63	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2117	чел.-ч
Сметная заработная плата	364,31	тыс.тенге

N п п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т ч ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 4-1И Электроснабжение и освещение перехода и подъемника										
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЕРЕХОДА И ПОДЪЕМНИКА										
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	261 м3	447,64 447,64	-- --	116833 116833	-- --	132022 113	2,85 --	744 --		
2	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	17 м3	447,64 447,64	-- --	7610 7610	-- --	8599 113	2,85 --	48 --		
3	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий при пересечении с коммуникациями	0,138 кан.-км	234022,88 31567,50	-- --	32295 4356	-- --	4792 110	201,25 --	28 --		
4	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий на проезжей части улицы без прекращения движения транспорта	0,048 кан.-км	234022,88 31567,50	-- --	11233 1515	-- --	1667 110	201,25 --	10 --		
5	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	128,884	219,17	--	28247	--	31919	1,59	205		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	219,17	--	28247	--	113	--	--
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	10 м3	469,33 274,28	195,05 4,68	4693 2743	1951 47	3710 133	1,78 0,02	18 --
8	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	50 м3	1192,19 24,59	78,35 14,68	59609 1229	3918 734	2611 133	0,17 0,05	8 3
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	200 м2	216,03 6,91	39,43 10,11	43206 1382	7887 2023	4529 133	0,05 0,03	9 7
10	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	200 м2	520,38 6,83	17,65 5,82	104075 1366	3531 1164	3365 133	0,04 0,02	8 4
11	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 , м3	200 м	453,26 124,98	7,63 2,02	90651 24996	1525 404	33783 133	0,80 0,01	161 1
12	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	3,4	26700,00	--	90780	--	--	--	--
13	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	773 м	42,19 10,12	31,97 7,93	32613 7823	24713 6134	13259 95	0,07 0,05	53 36
14	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	574 м	35,60 22,77	8,63 1,84	20432 13070	4951 1056	13420 95	0,14 0,01	79 6
15	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, по конструкции моста, масса 1 м до 3 кг	194 м	50,84 37,03	7,71 1,84	9862 7184	1495 357	7164 95	0,22 0,01	42 2
16	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	82 м	53,38 38,88	8,09 1,93	4377 3188	663 158	3179 95	0,22 0,01	18 1
17	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по стене,по опоре накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	552 м	37,25 9,89	27,25 6,79	20559 5459	15045 3745	8744 95	0,07 0,04	38 22
			30	102,94	37,15	3088	1114	1255	0,23	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	м	36,00	8,05	1080	242	95	0,05	1
19	Ц0108-167-2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2 1704,74 1202,90	1,84 --	3409 2406	4 --	2286 95	6,90 --	14 --
20	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2 1855,82 1351,25	3,57 --	3712 2703	7 --	2567 95	8,05 --	16 --
21	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по конструкции моста, диаметр до 50 мм	шт	4 2321,25 869,40	1431,75 316,24	9285 3478	5727 1265	4505 95	4,60 1,83	18 7
22	Ц0108-88-3	Конструкции металлические -уголок для защиты кабелей	м	120 45,27 31,27	1,81 0,24	5432 3753	217 29	3593 95	0,18 --	22 --
23	С151601-544 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	т	0,0377 103692,50 9522,00	2150,50 310,51	3909 359	81 12	352 95	59,80 1,80	2 --
24	С151601-510 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50 мм2	1000м	0,12 309900,00 --	-- --	37188 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С151601-122	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25 мм2	1000м	0,65 387900,00 --	-- --	252135 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С151601-138	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	1000м	0,01 136100,00 --	-- --	1361 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	1000м	0,125 179800,00 --	-- --	22475 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			10м	12 2130,00 --	-- --	25560 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
28	Прайс-лист ТОО "KAZ INTER VECTOr GOuP"	Муфта термоусаживаемая SMOE-81523									
			ШТ	2	2649,66 --	-- --	5299 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Прайс-лист ТОО "KAZ INTER VECTOr GOuP"	Муфта термоусаживаемая SMOE-81513									
			ШТ	2	1679,33 --	-- --	3359 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	Прайс-лист ТОО "KAZ INTER VECTOr GOuP"	Муфта термоусаживаемая концевая ЕРКТ-0031-CEE01									
			ШТ	4	5130,77 --	-- --	20523 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Прайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Наконечник кабельный ТАМ50-10-9									
			ШТ	12	39,92 --	-- --	479 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	С143008-92	Песок природный									
			м3	60	990,00 --	-- --	59400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75									
			1000шт	4,4	11600,00 --	-- --	51040 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Шкаф ЩРн-12з-0 74 У2-ЩС									
34	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм									
			шт	1	1357,10 364,55	78,55 15,53	1357 365	79 16	361 95	2,30 0,09	2 --
35	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Компания"Казахский свет"	Щит распределительный металлический, навесной с замком, размером 240х330х120 ЩРн-12з-0 74 У2									
			шт	1	1276,98 --	-- --	1277 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
			шт	1	537,23 261,05	15,18 2,64	537 261	15 3	251 95	1,15 0,02	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Компания"Казахский свет"	Автомат 3Р/16А								
		шт	1	244,89 --	-- --	245 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Шкаф ЩРн-12з-0 74 У2-ЩС								
38	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм								
39	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Компания"Казахский свет"	Щит распределительный металлический, навесной с замком, размером 240х330х120 ЩРн-12з-0 74 У2	шт	1 1357,10 364,55	78,55 15,53	1357 365	79 16	361 95	2,30 0,09	2 --
40	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1 1276,98 --	-- --	1277 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Компания"Казахский свет"	Автомат 1Р/16А	шт	1 537,23 261,05	15,18 2,64	537 261	15 3	251 95	1,15 0,02	1 --
		шт	1	124,99 --	-- --	125 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
43	ПРАЙС-ЛИСТ "ТЕХЭНЕРГО"	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА21-29-101110-54	шт	1 917,20 391,00	32,20 5,17	917 391	32 5	376 95	2,30 0,03	2 --
44	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	ШТ	1 1237,34 --	-- --	1237 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА ПО МОСТУ	шт	5 866,90 507,15	325,45 93,15	4335 2536	1627 466	2851 95	2,85 0,54	14 3
				8 892,26	325,45	7138	2604	4755	2,85	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		532,51	93,15	4260	745	95	0,54	4
46	Прайс-лист ТОО"Компания"Казахский свет"	СВЕТИЛЬНИК С НАТРИЕВОЙ ЛАМПОЙ ЖТУ06-150-010 "Адонис"								
			8	4642,83	--	37143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Прайс-лист ТОО"Компания"Казахский свет"	СВЕТИЛЬНИК С НАТРИЕВОЙ ЛАМПОЙ ЖСУ09-150-001 "Капля"								
			5	8649,85	--	43249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс-лист ТОО"Компания"Казахский свет"	ЛАМПА НАТРИЕВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДНаТ-150								
			13	514,56	--	6689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс-лист ООО"АстПромГруп"	ПОДВЕС ТРУБЧАТЫЙ К980								
			5	234,78	--	1174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг								
			340	52,69	7,71	17913	2620	13153	0,22	74
		м		38,88	1,84	13220	626	95	0,01	4
51	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ПО МОСТУ								
			330	143,81	73,72	47456	24326	21368	0,30	99
		м		49,99	18,17	16497	5996	95	0,11	35
52	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по конструкции моста, масса 1 м до 3 кг								
			4	108,09	39,00	432	156	176	0,23	1
		м		37,79	8,45	151	34	95	0,05	--
53	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2								
			8	303,20	--	2426	--	1748	1,15	9
		шт		230,00	--	1840	--	95	--	--
54	Ц0108-409-1	ГОФРОТРУБА по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			15	121,88	56,24	1828	844	849	0,25	4
		м		45,54	14,03	683	210	95	0,08	1
55	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 , 1000м								
			0,27	36200,00	--	9774	--	--	--	--
56	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 , 1000м								
			0,12	47500,00	--	5700	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,5 мм , м	330	148,00	--	48840	--	--	--	--
58	Прайс-лист ЗАО"ДКС"	Гофрированная труба Д , шт 20мм код 91920	15	15,53	--	233	--	--	--	--
59	Прайс-лист ЗАО"ДКС"	Муфта код 50820 , шт	15	11,09	--	166	--	--	--	--
60	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	20	291,78	14,38	5836	288	5920	1,15	23
		шт		269,10	--	5382	--	110	--	--
61	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 , шт	20	244,00	--	4880	--	--	--	--
62	Ц0108-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм	0,5	1780,40	585,35	890	293	548	5,75	3
		м		1020,05	134,55	510	67	95	0,78	--
63	Прайс-лист ТПК"ЭлектроКомплект"	Щит учетный настенный ЩУ-3/1-0-74 У1 размером 445х400х150 , шт	1	3195,38	--	3195	--	--	--	--
64	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,41	6,21	191	6	175	1,15	1
		шт		181,70	2,65	182	3	95	0,02	--
65	Прайс-лист ТОО"Корпорация Сайман"	Счетчик электронный однофазный "Номад" СО-Э701 Z	1	2507,72	--	2508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1445594	105810			1809
		Стоимость оборудования -	Тенге			287683	25557			138
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			9864				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9864				
		Материалы -	Тенге			710496				
		Всего заработная плата -	Тенге			25425				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				118591			
		Накладные расходы -	Тенге			500667				
		Нормативная трудоемкость в Н Р -	чел -ч			113468				
		Сметная заработная плата в Н Р -	Тенге							57
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				17020			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			49438				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч			873402				
		Сметная заработная плата -	Тенге							750
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				135611			
		Материалы -	Тенге			699674				
						41813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				194650			
		Местные материалы -	Тенге			448770				
		Накладные расходы -	Тенге			226996				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34049			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55600				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			982270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1367
		Сметная заработная плата -	Тенге				228700			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25560				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25560				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1534				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27094				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1892630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2117
		Сметная заработная плата -	Тенге				364310			
								Стоимость оборудования		Всего
		ВСЕГО по АКТУ				1 882 766		9864		
		Временные здания и сооружения 4,8%				90 373				
		ИТОГО				1 973 139				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9*0,9=1,71%%				33 741				
		Затраты на выслугу лет, 1%				19 731				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				7 893				
		ИТОГО				2 034 503				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				4 375 209		21213		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				87 504		424		
		ИТОГО				4 462 713		21638		
		НДС (12%)				535 526		2597		
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				4 998 239		24234		5 022 473

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО "СК" Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Наименование стройки - **г. Алматы**

Форма 2

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби - пос. Баганашыл**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №96-ГЗ от 05 августа 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за май 2014г.

Сметная стоимость	107.622	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	151	чел.-ч
Сметная заработная плата	25.044	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 4-2И	**Вынос существующей линии уличного освещения**								
1	**Е0101-164-3**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			24	447,64	--	10743	--	12140	2,85	68
		м3		447,64	--	10743	--	113	--	--
2	**Е0101-166-4**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**								
			17,928	219,17	--	3929	--	4440	1,59	28
		м3		219,17	--	3929	--	113	--	--
3	**Е0134-101-1**	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий**								
			0,012	234022,88	--	2808	--	417	201,25	2
		кан.-км		31567,50	--	379	--	110	--	--
4	**Ц0108-142-1**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**								
			55	42,19	31,97	2320	1758	943	0,07	4
		м		10,12	7,93	557	436	95	0,05	3
5	**Ц0108-141-3**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**								
			57	35,60	8,63	2029	492	1333	0,14	8
		м		22,77	1,84	1298	105	95	0,01	1
6	**Ц0108-148-3**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг**								
			12	50,84	7,71	610	92	443	0,22	3
		м		37,03	1,84	444	22	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
			57	37,25	27,25	2123	1554	903	0,07	4
		м		9,89	6,79	564	387	95	0,04	2
8	Ц0108-167-2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2								
			2	1855,82	3,57	3712	7	2567	8,05	16
		шт		1351,25	--	2703	--	95	--	--
9	С151601-546 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2								
			0,07	486000,00	--	34020	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист ТОО "KAZ INTER VECTOr GrOuP"	Муфта термоусаживаемая SMOE-81523								
			2	2649,66	--	5299	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
11	С143008-92	Песок природный								
			5	990,00	--	4950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75								
			0,5	11600,00	--	5800	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			78344	3903			134
			Тенге			20616	950			6

Стоимость монтажных работ -	Тенге	50113
Материалы -	Тенге	1326
Всего заработная плата -	Тенге	6515
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	39319
Накладные расходы -	Тенге	6189
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	928
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3378
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	59681
Нормативная трудоемкость -	чел -ч	43
Сметная заработная плата -	Тенге	7444
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	28231
Материалы -	Тенге	2415
Всего заработная плата -	Тенге	15051
Местные материалы -	Тенге	10765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			16997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2549			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2714				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				17601			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			107622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				25044			
		ВСЕГО по АКТУ				107 622				
		Временные здания и сооружения 4,8%				5 166				
		ИТОГО				112 788				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9*0,9=1,71%%				1 929				
		Затраты на выслугу лет, 1%				1 128				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				451				
		ИТОГО				116 296				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				259 752				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				5 195				
		ИТОГО				264 947				
		НДС (12%)				31 794				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				296 740				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО "СК" Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.