Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор №91 от 13.07.2018г.

Выполненные работы:
(замена) задвижки диам. 150 мм
в мкр.Достык 3-я улица

22

АКТ
Приемки выполненных работ от "_____" _____2018г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отключение водопроводной сети	Е11-221101-0104	откл.	1	7 472	7 472	2 910
2	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Демонтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6 К=0,6	м3 железобетонных конструкции колодца	0,27	7 640	2 063	1 036
3	Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 150 мм. Демонтаж	Е11-220901-0105 К=0,6	задвижка или клапан	2	1 002	2 003	1 323
4	Котлованы. Водоотлив	Е11-010205-1202	м3 мокро грунта	1	1 274	1 274	482
5	Задвижка или клапаны обратные чугунные диам.150 мм.. Установка	Е11-220901-0105	задвижка или клапан	2	2 116	4 232	2 240
6	Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	С123-040102-0107	шт	2	59 628	119 255	4 770
7	Фланцы к стальным трубопроводам диам. 150 мм. Приварка	Е11-221201-0105	фланец	2	1 082	2 165	1 233
8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0212	шт.	2	2 928	5 857	234
9	Фассоные части стальные сварные диам. 100-250 мм. Установка	Е11-220801-0106 изм. и доп. вып. 1	т. Фассонн	0,00382	615 370	2 352	1 075
10	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /вставка/	С123-010201-0218	м.	0,25	3 154	789	32
11	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Монтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных конструкции колодца	0,27	12 734	3 438	1 727
12	Подключение водопроводной сети	Е11-221101-0104 изм. и доп. вып. 1	подкл.	1	7 472	7 472	2 910
	Итого прямые затраты по смете:					**158 372,57**	**19 972,49**
	С накладными расходами					19 972	
	Итого:					178 345	
	Сметная прибыль					14 268	
	Итого:					192 613	
	Временные здания и сооружения 1,2%					2 311	
	Итого:					194 924	
	Зимние удорожание 0,91%					1 776	

	Итого:					196 700	
	К=1 в ценах 2017 г.					196 700	
	Итого по смете:					196 700	
	НДС 12%					23 604	
	Итого к оплате					**220 304**	

"Сдал"

Директор ТОО "Бик шын-2050"

_____ А. Сапарова

"Принял"

Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

_____ Б. Байболов

Главный инженер

_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер

_____ С. Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2018г.