Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор №90 от 13.07.2018г.

Выполненные работы: Установка задвижки диам. 200 мм на Индустриальной зоне
ТОО "АРТ Курылыс"

АКТ

Приемки выполненных работ от "_____" _____2018г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плиты перектыртия. Демонтаж.	Е11-221301-01011122-13010101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 6 К=0,6	м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца	0,27	10 136	2 737	1 900
2	Траншеи. Водоотлив.	Е11-010205-12011101-0205-1201 РСНБ РК 2015	м3 мокрого грунта	10	1 161	11 612	4 860
3	Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 200 мм. Установка.	Е11-220901-01071122-0901-0106 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	1	5 638	5 638	3 690
4	Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	С123-040102-02092304-0102-0208 РСНБ РК 2015	шт.	1	107 231	107 231	-
5	Фланцы к стальным трубопроводам диам. 200мм. Приварка	Е11-221201-01071122-1201-0106 РСНБ РК 2015	фланец	2	2 257	4 513	3 831
6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	С123-020103-02152302-0103-0213 РСНБ РК 2015	шт	2	5 518	11 036	-
	Фассоные части стальные сварные диам. 100-250 мм. Установка вставки	Е11-220801-01051122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.1	фасонных частей	0,00636	893 725	5 687	3 445
8	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /вставка/	С123-010201-02352301-0201-0229 РСНБ РК 2015	м	0,3	5 430	1 629	-
9	Плиты перекрытия . Устройство	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца	0,27	19 465	5 256	3 166
	Итого прямые затраты по смете:					**155 337,91**	**20 892,00**
	С накладными расходами					20 892	
	Итого:					176 230	
	Сметная прибыль					14 098	
	Итого:					190 328	
	Временные здания и сооружения 1%					1 903	
	Итого:					192 232	
	Зимние удорожание 0,91%					1 748	
	Итого:					193 980	
	Непредвиденные работы и затраты 2%					3 880	

	Итого по смете:					197 860	
	НДС 12%					23 743	
	Итого к оплате					**221 603**	

"Сдал"
Директор ТОО "Биік шың-2050"
_____ А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Б. Байболов

Главный инженер
_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____ С. Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2018г.